Приложение 4 от 5 августа 2021
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек" Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137, Тел.: 87113023108**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с.Зеленое, района Байтерек, ЗКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за июнь 2023г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма			
заказчика	подрядчика	№11	от 02. 03. 2023 года	наименование	код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
	начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
Всего по стройке: АКТ-2 на Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с.Зеленое, района Байтерек, ЗКО	74285714,29								
В том числе: в текущем месяце	31428571,43	28061224,49						3367346,94	31428571,43
Выплата аванса	37299600,00								
Удержание аванса	9428571,43	8418367,35						1010204,08	9428571,43
Итого к оплате	22000000,00	19642857,14						2357142,86	22000000,00

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

Руководитель _____ **Даубаев А.А.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021

Форма №2В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек" Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137, Тел.: 87113023108**

Подрядчик **ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)**

Стройка: **Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с.Зеленое, района Байтерек, ЗКО**

Договор подряда (контракт) **(Договор № 11 от 02. 03. 2023года)**

АКТ № 2

выполненных работ за 21 июня 2023г на Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с.Зеленое

Составлен(а) в ценах IV квартала 2021 г.

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ул. Советская-350М											
			Подраздел 1. Дорожная одежда тип I											
82	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО	м3 грунта	106,08		33,48	33,48	3552	3552	--	1080	5003	
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,14	--	1500		371		
83	2	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1128,8		99,27	79,08	112056	89266	11062	22862	145712	
			НР - 72%; СП - 8%				10,39	17,74	11728	20025		10793		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	2.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	112,88	98,00				11062			
84	3	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1128,8		46,39	46,39	52365	52365	--	15938	73767	
			НР - 72%; СП - 8%				--	19,61	--	22136		5464		
85	4	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1128,8		9,61	9,61	10848	10848	--	3308	15288	
			НР - 72%; СП - 8%				--	4,07	--	4594		1132		
86	5	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	106,08		241,28	233,39	25595	24758	--	4077	32046	
			НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	837	4826		2374		
87	6	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	928,2		47,00	--	43625	--		--	47115	
			СП - 8%				--	--	--	--		3490		

88	7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		494,36	1274,86	1112,91	630240	550178	3392	222523	920983	
			НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	76670	129369		68221		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	7.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	34,6052	98,00				3391			
89	8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		123,59	1274,86	1112,91	157560	137544	848	55631	230246	
			НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	19168	32342		17055		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	8.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	8,6513	98,00				848			
						Погрузка, транспортировка суглинка								
91	9	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	м3 грунта		161,16	241,28	233,39	38885	37613	--	6194	48685	
			НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	1272	7331		3606		
92	10	412-102-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)**	т·км		1410,15	47,00	--	66277	--		--	71579	
			СП - 8%				--	--	--	--		5302		
93	11	1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	**Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами**	т сухих добавок		61,795	3700,41	3398,12	228667	209987	--	64772	316915	
			НР - 108%; СП - 8%				302,29	668,25	18680	41295		23475		
95	12	ТПРАЙС	**Стабилизатор грунтов и органоминеральный смесей "ANT"**	л		86,513	20946,43	--	1812138	--	1812138	--	1957109	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		144971		
96	13	1127-0302-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Расайклер прим.**	м2 покрытия		2471,8	617,16	595,05	1525496	1470844	1212	194770	1857887	
			НР - 108%; СП - 8%				21,62	51,34	53440	126902		137621		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	13.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00496	12,260128	98,00				1201			
97	14	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		617,95	77,69	77,69	48009	48009	--	14273	67265	
			НР - 72%; СП - 8%				--	32,08	--	19824		4983		
98	15	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		617,95	29,55	29,55	18260	18261	--	4236	24295	
			НР - 72%; СП - 8%				--	9,52	--	5883		1800		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1											
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					181795					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2653225				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						416027				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1828650			
			Перевозка грузов	Тенге					109902					
		Накладные расходы		Тенге								609664		
		Сметная прибыль		Тенге								430658		

			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								5813895
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4773573**	**2653225**	**1828652**	**609664**	**5813895**
								181795	**416027**	**--**	**430658**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**1812138**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1812138**				
			Сметная прибыль	Тенге				**144971**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1957109**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2961435**				
			Материалы	Тенге				**16512**				
			Всего заработная плата	Тенге					**597822**			
			Транспортные расходы	Тенге				**109902**				
			Накладные расходы	Тенге				**609664**				
			Сметная прибыль	Тенге				**285687**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3856786**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**384**
			Сметная заработная плата	Тенге					**597822**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5813895**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**384**
			Сметная заработная плата	Тенге					**597822**			
			РАЗДЕЛ 2. ул. Почтовый									
			Подраздел 2. Дорожная одежда тип I									
162	**16**	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО**	**м3 грунта**	**262**	**33,48**	**33,48**	**8772**	**8772**	**--**	**2667**	**12354**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**14,14**	**--**	**3705**		**915**	
163	**17**	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**842**	**99,27**	**79,08**	**83585**	**66585**	**8252**	**17054**	**108690**
			НР - 72%; СП - 8%			**10,39**	**17,74**	**8748**	**14937**		**8051**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	17.1	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0,1**	**84,2**	**98,00**			**8252**		
164	**18**	**1101-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	**842**	**46,39**	**46,39**	**39060**	**39061**	**--**	**11888**	**55024**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**19,61**	**--**	**16512**		**4076**	
165	**19**	**1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	**842**	**9,61**	**9,61**	**8092**	**8092**	**--**	**2467**	**11404**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**4,07**	**--**	**3427**		**845**	
166	**20**	**1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)**	**м3 грунта**	**262**	**241,28**	**233,39**	**63215**	**61148**	**--**	**10070**	**79147**
			НР - 72%; СП - 8%			**7,89**	**45,49**	**2067**	**11918**		**5863**	
167	**21**	**412-102-0205 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)**	**т·км**	**2292,5**	**47,00**	**--**	**107748**	**--**		**--**	**116368**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8620**	
168	**22**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**371,2**	**1274,86**	**1112,91**	**473228**	**413112**	**2547**	**167085**	**691539**
			НР - 108%; СП - 8%			**155,09**	**261,69**	**57569**	**97139**		**51225**	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	22.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	25,984	98,00				2546			
169	23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	92,8		1274,86	1112,91	118307	103278	637	41771	172885	
			НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	14392	24285		12806		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	23.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	6,496	98,00				637			
							Погрузка, транспортировка суглинка							
171	24	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	121		241,28	233,39	29195	28240	--	4650	36553	
			НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	955	5504		2708		
172	25	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)	т·км	1058,75		47,00	--	49761	--		--	53742	
			СП - 8%				--	--	--	--		3981		
173	26	1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок	46,4		3700,41	3398,12	171699	157673	--	48636	237961	
			НР - 108%; СП - 8%				302,29	668,25	14026	31007		17627		
175	27	ТПРАЙС	Стабилизатор грунтов и органоминеральный смесей "ANT"	л	64,96		20946,43	--	1360680	--	1360680	--	1469534	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		108854		
176	28	1127-0302-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Расайклер прим.	м2 покрытия	1856		617,16	595,05	1145449	1104413	909	146247	1395032	
			НР - 108%; СП - 8%				21,62	51,34	40127	95287		103336		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	28.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00496	9,20576	98,00				902			
177	29	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	464		77,69	77,69	36048	36048	--	10717	50507	
			НР - 72%; СП - 8%				--	32,08	--	14885		3741		
178	30	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	464		29,55	29,55	13711	13711	--	3180	18243	
			НР - 72%; СП - 8%				--	9,52	--	4417		1351		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2											
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					137884					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2040133				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						323023				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1373024			
			Перевозка грузов	Тенге					157509					
		Накладные расходы		Тенге								466432		
		Сметная прибыль		Тенге								333999		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									4508981	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					3708550	2040133	1373025	466432	4508983	
									137884	323023	--	333999		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					1360680					

			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1360680					
			Сметная прибыль	Тенге				108854					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1469534					
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2347870					
			Материалы	Тенге				12344					
			Всего заработная плата	Тенге					460907				
			Транспортные расходы	Тенге				157509					
			Накладные расходы	Тенге				466432					
			Сметная прибыль	Тенге				225145					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3039447					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293	
			Сметная заработная плата	Тенге					460907				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4508981					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293	
			Сметная заработная плата	Тенге					460907				
			РАЗДЕЛ 3. ул. Тауелсиздик										
			Подраздел 3. Дорожная одежда тип II										
349	31	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	160,6		4176,02	1112,91	670669	178733	467029	72290	802395
			НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	24907	42027		59437	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	31.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	195,932	2378,00				465926		
	31.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	11,242	98,00				1102		
350	32	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	1189,9		1749,50	254,39	2081730	302699	1735171	148197	2408321
			НР - 108%; СП - 8%				36,86	78,46	43860	93360		178394	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	32.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	224,8911	6993,00				1572663		Казахстан
	32.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	35,697	98,00				3498		
360	33	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	1189,9		-294,43	-30,09	-350342	-35804	-314538	-12324	-391679
			НР - 108%; СП - 8%				--	-9,59	--	-11411		-29013	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	33.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0378	44,97822	-6993,00				-314533		Казахстан
370	34	1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала 10 см**	м2 площади основания	1849,82		1210,03	263,47	2238338	487372	1638145	272940	2712180
			НР - 108%; СП - 8%				60,99	75,63	112821	139902		200902	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	34.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,11	203,4802	7097,00				1444099		Казахстан
	34.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,025	46,2455	98,00				4532		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					181588				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						933000			

			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					263878				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3525807			
			Накладные расходы	Тенге							481103		
			Сметная прибыль	Тенге							409720		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге								5531218	
			Подраздел 4. Дорожная одежда тип I										
364	35	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО**	м3 грунта		423,4	33,48	33,48	14175	14176	--	4311	19964
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,14	--	5987		1479	
365	36	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта		1147,56	99,27	79,08	113918	90749	11246	23242	148133
			НР - 72%; СП - 8%				10,39	17,74	11923	20358		10973	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	36.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	114,756	98,00				11246		
366	37	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта		1147,56	46,39	46,39	53235	53236	--	16203	74993
			НР - 72%; СП - 8%				--	19,61	--	22504		5555	
367	38	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта		1147,56	9,61	9,61	11028	11028	--	3363	15542
			НР - 72%; СП - 8%				--	4,07	--	4671		1151	
368	39	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)**	м3 грунта		423,4	241,28	233,39	102158	98817	--	16273	127905
			НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	3341	19260		9474	
369	40	412-102-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)**	т·км		3704,75	47,00	--	174123	--		--	188053
			СП - 8%				--	--	--	--		13930	
370	41	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		503,7	1274,86	1112,91	642147	560573	3455	226727	938384
			НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	78119	131813		69510	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	41.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	35,259	98,00				3455		
371	42	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		125,925	1274,86	1112,91	160537	140143	864	56682	234596
			НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	19530	32953		17377	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	42.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	8,81475	98,00				864		
			Погрузка, транспортировка суглинка										
373	43	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	м3 грунта		164,25	241,28	233,39	39630	38335	--	6313	49618
			НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	1296	7472		3675	

374	44	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)	т·км	1437,1875	47,00	--	67548	--		--	72952	
			СП - 8%			--	--	--	--		5404		
375	45	1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок	62,9625	3700,41	3398,12	232987	213954	--	65996	322902	
			НР - 108%; СП - 8%			302,29	668,25	19033	42075		23919		
377	46	ТПРАЙС	Стабилизатор грунтов и органоминеральный смесей "ANT"	л	88,1475	20946,43	--	1846375	--	1846375	--	1994085	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		147710		
378	47	1127-0302-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Расайклер прим.	м2 покрытия	2518,5	617,16	595,05	1554317	1498634	1233	198450	1892988	
			НР - 108%; СП - 8%			21,62	51,34	54450	129300		140221		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	47.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00496 12,49176	98,00				1224			
379	48	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	626,6925	77,69	77,69	48688	48687	--	14475	68216	
			НР - 72%; СП - 8%			--	32,08	--	20104		5053		
380	49	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	626,6925	29,55	29,55	18519	18519	--	4296	24640	
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,52	--	5966		1825		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				187692					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2786851				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					442463				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1863174			
			Перевозка грузов	Тенге				241671					
		Накладные расходы		Тенге							636331		
		Сметная прибыль		Тенге							457256		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								6172972	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				9719780	3719851	5388980	1117434	11704188	
								369280	706341	--	866976		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1846375					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1846375					
			Сметная прибыль	Тенге				147710					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1994085					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7873405					
		Материалы		Тенге				3542606					
		Всего заработная плата		Тенге					1075621				
		Транспортные расходы		Тенге				241671					
			Накладные расходы	Тенге				1117434					
			Сметная прибыль	Тенге				719266					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9710105					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								706	
			Сметная заработная плата	Тенге					1075621				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11704190					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								706	
			Сметная заработная плата	Тенге					1075621				

РАЗДЕЛ 4. ул. Малина-200М

Подраздел 5. Дорожная одежда тип I

443	50	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО	м3 грунта		144,9	33,48	33,48	4851	4851	--	1475	6832
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,14	--	2049		506	
444	51	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		652,28	99,27	79,08	64752	51582	6393	13211	84200
			НР - 72%; СП - 8%				10,39	17,74	6777	11571		6237	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	51.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	65,228	98,00				6392		
445	52	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		652,28	46,39	46,39	30259	30259	--	9210	42626
			НР - 72%; СП - 8%				--	19,61	--	12791		3158	
446	53	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		652,28	9,61	9,61	6268	6269	--	1911	8834
			НР - 72%; СП - 8%				--	4,07	--	2655		654	
447	54	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		144,9	241,28	233,39	34961	33819	--	5569	43772
			НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	1143	6592		3242	
448	55	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км		1267,875	47,00	--	59590	--		--	64357
			СП - 8%				--	--	--	--		4767	
449	56	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		286,58	1274,86	1112,91	365349	318938	1965	128996	533893
			НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	44446	74995		39548	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	56.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	20,0606	98,00				1966		
450	57	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		71,645	1274,86	1112,91	91337	79735	491	32249	133473
			НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	11111	18749		9887	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	57.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	5,01515	98,00				491		
			Погрузка, транспортировка суглинка										
452	58	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта		93,15	241,28	233,39	22475	21740	--	3580	28140
			НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	735	4237		2084	
453	59	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)	т·км		815,0625	47,00	--	38308	--		--	41373
			СП - 8%				--	--	--	--		3065	

454	60	1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	**Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами**	т сухих добавок	35,8225		3700,41	3398,12	132558	121729	--	37549	183715
			НР - 108%; СП - 8%				302,29	668,25	10829	23938		13609	
456	61	ТПРАЙС	**Стабилизатор грунтов и органоминеральный смесей "ANT"**	л	50,1515		20946,43	--	1050495	--	1050495	--	1134535
			СП - 8%				--	--	--	--		84040	
457	62	1127-0302-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Расайклер прим.**	м2 покрытия	1432,9		617,16	595,05	884329	852647	703	112908	1077016
			НР - 108%; СП - 8%				21,62	51,34	30979	73565		79779	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	62.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,00496	7,107184	98,00				697		
458	63	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	358,225		77,69	77,69	27831	27831	--	8274	38994
			НР - 72%; СП - 8%				--	32,08	--	11492		2888	
459	64	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	358,225		29,55	29,55	10586	10585	--	2455	14085
			НР - 72%; СП - 8%				--	9,52	--	3410		1043	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					106020				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1559985			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						246044			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1060046		
			Перевозка грузов	Тенге					97898				
		Накладные расходы		Тенге								357387	
		Сметная прибыль		Тенге								254507	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге									3435843
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					2823949	1559985	1060047	357387	3435845
									106020	246044	--	254507	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					1050495				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1050495				
			Сметная прибыль	Тенге					84040				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1134535				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1773454				
		Материалы		Тенге					9551				
		Всего заработная плата		Тенге						352064			
		Транспортные расходы		Тенге					97898				
			Накладные расходы	Тенге					357387				
			Сметная прибыль	Тенге					170467				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2301308				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									225
			Сметная заработная плата	Тенге						352064			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3435843				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									225
			Сметная заработная плата	Тенге						352064			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									25462909
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					794979				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						9973194			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1691435			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							9650701		

Казахстан

	- Перевозка грузов	Тенге					606980					
	- Накладные расходы	Тенге								2550917		
	- Сметная прибыль	Тенге								1886140		
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%										264814	
	ИТОГО										25727723	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%										509409	
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3кв. 2021 г.										26237132	
	Непредвиденные работы и затраты 2%										524743	
	ИТОГО										26761874,82	
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514										28101344,12	
	ИТОГО СО СКИДКОЙ (Договор № 11 от 02. 03. 2023года)	К=*0,998572317									28061224,49	
	НДС 12%										3367346,94	
	ИТОГО с НДС 12%										31428571,43	

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

Руководитель _____Даубаев А.А.

М.П.

Технадзор

Эксперт ТОО"Әсем-Құрылыс-Қызылорда _____Рахметов Р.К.

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____Рахметов М.Н.

М.П.

Авторский надзор
ТОО"MG Design Incorporated"

Баянов Р.Я. _____

М.П.