Форма 3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырдария Құрылысы 555"
Наименование строительства (объекта): Механизированная очистка канала "Хозцентр" для улучшения водообеспеченности аульного округа Амангелди Сырдарьинского района Кызылординской области
Договор: Договор № 85 от 13.07.2023 года.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023 года.

по объекту: Механизированная очистка канала "Хозцентр" для улучшения водообеспеченности аульного округа Амангелди Сырдарьинского района Кызылординской области

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость объекта	Договорная стоимость по результатам конкурса	Акт выполненных работ с начала строительства (года)	Акт выполненных работ за отчетный период
		рыночных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах
1	2	3	4	5	6
1	Механизированная очистка канала "Хозцентр" для улучшения водообеспеченности аульного округа Амангелди Сырдарьинского района Кызылординской области за август месяц 2023 года	3 530,740	3 472,000	3 472,000	3 472,000
2	В том числе НДС-12%	378,294	372,000	372,000	372,000

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

_____ **Қ. Жансұлтанұлы**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сырдария Құрылысы 555"

_____ **Е. Алмат**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Орда Капитал Строй"

_____ **А. Саменов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

_____ Е. Алиарыстан

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сырдария Құрылысы 555"

Наименование объекта: Механизированная очистка канала "Хозцентр" для улучшения водообеспеченности аульного округа Амангелди Сырдарьинского района Кызылординской области

Договор: Договор № 85 от 13.07.2023 года.

Акт №1
приемки выполненных работ
за август месяц 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0202	Срезка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	1 501,00	89,45	89,45	134 264	134 264	–	27 364,00	174 558,00
						25,32		38 005	———	12 930,00	
2	1101-0107-0112	Механизированная очистка экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР=72%	м3 грунта	3 930,00	319,26	302,26	1 254 692	1 187 882	–	261 597,00	1 637 592,00
					17,00	75,45	66 810	296 519	———	121 303,00	
3	1136-0101-0103	Плотин, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т НР=72%	м3 грунта	1 461,00	276,54	242,30	404 025	354 000	3 068	110 241,00	555 407,00
					32,14	72,66	46 957	106 156	———	41 141,00	
4	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10м. Грунт группы 2 НР=72%	м3 грунта	1 310,00	46,24	46,24	60 574	60 574	–	10 960,00	77 257,00
					———	11,62	———	15 222	———	5 723,00	

5	1101-0205-0302	Ручная очистка НР=72%	м3 грунта	10,00	2 206,82 2 206,82	———	22 068 22 068	———	———	– 15 889,00 3 037,00		40 994,00

Итого по смете **2 485 808**

ВСЕГО по Акту №1 **2 485 808**

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Тенге	СМР в тыс. тг	Обоудование в тыс. тг.	Прочие затраты в тыс. тг.	Общая сметная стоимость, тыс. тг				
Глава 2. Основные объекты строительства											
1	2-1	Механизированная очистка канала "Хозцентр" для улучшения водообеспеченности аульного округа Амангелди Сырдарьинского района Кызылординской области	Тенге	2 485,808			2 485,808				
		Итого по главе 2	Тенге	2 485,808			2 485,808				
		Итого по главе 1-7	Тенге	2 485,808			2 485,808				
Глава 8. Временные здания и сооружения											
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл. 1 п.48	Временные здания и сооружения (4,3%), К=0,8		85,512			85,512				
		Итого по главе 8	Тенге	85,512			85,512				
		Итого по главам 1-8:	Тенге	2 571,320			2 571,320				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство											
3	ОП ЭСН РК 8.04-01-2015 табл. Д. 3 п. V.45	Затраты на производства строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,67%)	Тенге	42,941			42,941				
4	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)(591737*(1,3-1)+5917+37*9*8*1,3/1960+591737/12)/1000	Тенге			255,091	255,091				
		Итого по главе 9	Тенге	42,941		255,091	298,032				
		Итого по главам 1-9:	Тенге	2 614,261		255,091	2 869,352				

5		**Непредвиденные работы и затраты (2%)**	**Тенге**	**52,285**			**52,285**				
6		**Итого по сметному расчету**	**Тенге**	**2 666,546**		**255,091**	**2 921,637**				
9		**в текущих и прогнозых ценах**	**Тенге**	**2 877,203**		**275,243**	**3 152,446**				
10		в т.ч с разбивкой по годам 2023г. - 100% (Кпер=1,079000000)	Тенге	2 877,203		275,243	3 152,446				
12		Итого с понижающей коэфицентом скидкок, согласно договора, К пониж = 0,98336339464	Тенге	2 829,336		270,664	3 100,000				
13		Налог на добавленную стоимость12%	Тенге			372,000	372,000				
14		**Всего по сметному расчету**	Тенге	**2 829,336**		**642,664**	**3 472,000**				

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"
_____ **К. Садыков**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Сырдария Құрылысы 555"
_____ **Е. Алмат**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Орда Капитал Строй"
_____ **А. Саменов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
_____ Е. Алиарыстан