Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик	ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана,48, тел.: 87134122011
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи
	100240020448
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Бабэк-Курылыс",Республика Казахстан, Актюбинская, Алгинский, Алга, Есет Батыра, дом № 22, к.42, тел.: 87132 577666
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи
	060540003598
Договор (контракт)	Договор по закупке услуг №5 от 26.04.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000029	23.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области (двухкв -ый жилой дом) Нумерация домов по генплану уч № 106,107,193/1,193/2,198/1,198/2,354,355,356,357,358,359.			усл	1	45 592 000,00	45 592 000,00	4 884 857,14
				Итого	1	x	45 592 000,00	4 884 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика *наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (исполнитель) Директор / _____ / Азизов Р.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.06.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 100240020448 Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана,48

Подрядчик:

ТОО "Бәбек-курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ул.Есет Батыра,22,42

Наименование стройки - "Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области" (Двухквартирный жилой дом) Нумерация домов по генплану №106, 107, 193/1, 193/2, 198/1, 198/2, 354,355,356,357,358,359

Основание: № 5 от 26.04. 2023 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма		НДС 12%	Всего
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код		
		№5	от 26.04.2023						

Наименование пусковых	Стоимость выполненных работ									
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	из графы 3							
			СМР в базисных ценах	СМР в текущих ценах 2022 г	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение	дополнительные затраты: другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**279 392 000,00**								**1 009 565,89**	**9 422 614,94**
Акт №1		**9 422 614,94**		**8 413 049,05**					**1 009 565,89**	**9 422 614,94**
Акт №2		**9 422 614,94**		**8 413 049,05**					**1 023 572,19**	**9 553 340,41**
Акт №3		**9 553 340,41**		**8 529 768,23**					**1 023 572,19**	**9 553 340,41**
Акт №4		**9 553 340,41**		**8 529 768,23**					**818 581,00**	**7 640 089,30**
Акт №5		**7 640 089,30**		**6 821 508,30**					**4884857,14**	**45 592 000,00**
ИТОГО:		**45 592 000,00**		**40 707 142,86**						

Итого к оплате: 45 592 000,00(Сорок пять миллионов пятьсот девяносто две тысячи) тенге 00 тиын в т.ч. НДС 4884857,14

Сдал (Подрядчик)
Директор

ТОО "Бәбек-курылыс"

БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ул.Есет Батыра,22,42

_____ **Азизов Р.Х.**

Принял (Заказчик)

Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, БИН 100240020448 Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана,48

_____ **Мадияр Т.М.**

Форма по приложению 54
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана, 48 тел: 87134122011 БИН100240020448
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бабэк-Курылыс", Республика Казахстан, Актюбинская, Алгинский, Алга, Есет Батыра, дом №22, к.42, тел: 87132577666 БИН 060540003598
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района,Актюбинской области" (Двухквартирный жилой дом) Нумерация домов по генплану уч.№ 106, 107, 193/1, 193/2, 198/1, 198/2, 354,355,356,357,358,359
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом №1
(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 26.04.2023

Акт выполненных работ №1

за июнь2023 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Двери										
1	57	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах		4,14	3241,53	60,28	13420	250	702	8677	23865	
				$м^2$		3011,66	25,88	12468	107		1768		
2	59	Е11-100107-0103 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков		26,04	3105,43	150,97	80865	3931	29601	44173	135041	
				$м^2$		1817,71	67,12	47333	1748		10003		
			Итого по разделу: 9									158906	
			Раздел: 10. Окна										
3	71	Е11-150108-1901 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		60	2932,79	5,4	175967	324	140389	28274	220580	
				м		587,57	1,48	35254	89		16339		
4	72	Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		20,8	2141,09	5,4	44535	112	32201	9802	58684	
				м		587,57	1,48	12221	31		4347		
			Итого по разделу: 10									279264	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Полы										
5	77	**Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		27,1	4412,29	25,05	119573	679	63356	52460	185796	
				м² покрытия		2049,39	9,99	55538	271		13763		
	49.1	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м²	27,642								
	49.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,542								
6	82	**Е11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике**		130,06	3756,56	27,68	488578	3600	417011	65557	598466	
				м² покрытия		522,58	13,65	67967	1775		44331		
	54.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0,3298							784262	
			Итого по разделу: 15. Полы										
			Раздел: 15. Крыльцо К1 (2шт)										
7	104	**Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		26,6	4749,36	178,73	126333	4754	85111	36213	175550	
				м² покрытия		1370,96	77,28	36468	2056		13004		
8	105	**Е11-150106-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**		9,6	4772,54	35,9	45816	345	4664	32795	84900	
				м² поверхности облицовки		4250,85	19,33	40808	186		6289		
			Итого по разделу: 15									260450	
			Раздел: 17 Ограждение дома										
9	120	**Е11-100113-0103 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Заборы решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов**		372,48	6001,17	35,81	2235316	13339	1564006	595637	3057429	
				м² забора		1766,46	10,33	657971	3848		226476		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	121	Е11-100113-0507 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Калитки из готовых полотен решетчатых высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах		4,8	6255,44	100,1	3026	480	25707	3618	36336	
				м² калиток		799,76	37,72	3839	181		2692		
11	122	Е11-100113-0307 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах		14,4	10114,46	46,41	145648	668	92614	47354	208442	
				м² ворот		3636,55	17,38	52366	250		15440		
12	123	Е11-150403-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву		372,48	613,36	1,79	228464	667	46575	145226	403585	
				м² окрашиваемой поверхности		486,53	0,83	181223	309		29895		
			Итого по разделу: 17									3705792	
			ИТОГО по смете 02-01-01									5188674	
			Смета 02-01-02										
			Раздел: 1. Отопление										
13	1	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		2	1975,6	20,75	3951	42	23	3808	8380	
				м трубопровода		1943,18	0,21	3886	0		621		
	1.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1,98								
14	3	Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		82	2157,89	24,66	176947	2022	1063	170412	375148	
				м трубопровода		2120,27	0,34	173862	28		27789		
	3.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	81,18								
15	5	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,05	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		18,4	872,85	18,62	16060	343	0	15530	34117	
				квт		854,23	7	15718	129		2527		
16	7	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Краны воздушные. Установка		14	362,1	0	5069	0	1953	3054	8773	
				шт.		222,6	0	3116	0		650		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	16	**Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**		4	**856,65**	**96,78**	**3427**	**387**	**1530**	**1278**	**5081**	
			м трубопровода			**377,27**	**43,03**	**1509**	**172**		**376**		
	16.1	261-105-0144	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	4,4								
18	18	**Е11-180101-0207 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка**		2	**118021,15**	**16749,35**	**236042**	**33499**	**53180**	**159456**	**427138**	
				котел		**74681,6**	**6673,33**	**149363**	**13347**		**31640**		
	18.1	261-701-0103	Клапаны взрывные ГОСТ 31294-2005	шт	4								
	18.2	261-701-0119	Котлы стальные	комплект	2								
	18.3	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,002								
	18.4	241-703-0507	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,01								
			Итого по разделу: 1. Отопление									**858637**	
												858637	
			ИТОГО по смете 02-01-02										
			Смета 02-01-03										
			Раздел: 1. СистемаВЕ1										
19	1	**Е11-200302-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка**		2	**423,06**	**3,4**	**846**	**7**	**14**	**809**	**1787**	
				решетка		**412,59**	**0,34**	**825**	**1**		**132**		
	1.1	261-107-0897	Решетки пластиковые	шт.	2								
20	2	С1246-304-0553	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**		2	**4167**		**8334**		**8334**	**667**	**9001**	**Казахстан**
				шт.								**10788**	
			Итого по разделу: 1. СистемаВЕ1										
			Раздел: 2. Система ВЕ2										
21	3	**Е11-200302-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка**		2	**423,06**	**3,4**	**846**	**7**	**14**	**809**	**1787**	
				решетка		**412,59**	**0,34**	**825**	**1**		**132**		
	3.1	261-107-0897	Решетки пластиковые	шт.	2								
22	4	С1246-304-0528	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**		2	**5831**		**11662**		**11662**		**12595**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с ВР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							933		
			Итого по разделу: 2. Система ВЕ2									14382	
			ИТОГО по смете 02-01-03					21858	16	20024	1784	25170	
			Смета 02-01-04										
			Раздел: 1. Оборудование										
23	1	Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Унитазы напольные. Установка**		2	17968,33	76,54	35937	153	30495	5252	44484	
				комплект		2644,31	34,82	5289	70		3295		
	1.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	2								
	1.2	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2								
24	2	С1244-101-0301	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**		2	19691		39382		39382		42533	
				комплект							3151		
25	3	Е11-170101-0106 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**		2	3895,02	116,37	7790	233	845	6689	15637	
				комплект		3355,95	56,59	6712	113		1158		
	3.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	2								
26	4	С1244-101-0101	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм**		2	9912		19824		19824		21410	Казахстан
				комплект							1586		
27	5	С1244-104-0101	**Пьедестал для умывальника**		2	5326		10652		10652		11504	Казахстан
				шт.							852		
28	6	С1244-104-0601	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**		2	922		1844		1844		1992	Казахстан
				шт.							148		
29	7	Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Смесители. Установка**		2	1237,09	0,15	2474	0	64	2361	5222	
				шт.		1204,7	0	2409	0		387		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	15	Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Смесители. Установка**		2	1237,09	0,15	2474	0	64	2361	5222	
				шт.		1204,7	0	2409	0		387		
	15.1	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	2								
38	16	С1244-104-0401	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм**		2	4235		8470		8470	678	9148	
				шт.								314702	
			Итого по разделу: 1. Оборудование										
			Раздел: 2. Водопровод В1										
39	17	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		6	1829,43	17,15	10977	103	73	10586	23288	
				м трубопровода		1800,17	0,12	10801	1		1725		
	17.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	5,94								
40	18	С1241-201-0501	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм**		6	110		660		660	53	713	
				м									
41	19	Е11-160401-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 Коэффициент к объему	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		1,2	1722,83	62,46	2067	75	828	1164	3490	
				м трубопровода		970,52	18,76	1165	23		259		
42	20	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		24	1829,43	17,15	43906	412	291	42343	93149	
				м трубопровода		1800,17	0,12	43204	3		6900		
	20.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	23,76								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	21	С1241-205-1301 Коэффициент к объему	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм		23,76	157		3730		3730		4028	
				м							298		
44	22	С1242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15		10	2849		28490		28490		30769	
				шт.							2279		
45	23	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		30	113,82	1,44	3415	43	96	3210	7155	
				м трубопровода		109,17	0	3275	0		530		
			Итого по разделу: 2. Водопровод В1									162592	
			Раздел: 3. Водомерный узел Ду 15мм (2 шт)										
46	24	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		2	741,68	38,71	1483	77	39	1373	3084	
				счетчик (водомер)		683,47	17,21	1367	34		228		
	24.1	261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	2								
47	25	С1244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15		2	4100		8200		8200		8856	Казахстан
				шт.							656		
48	26	Е11-181001-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка		2	1473,01	203,7	2946	407	38	2573	5961	
				фильтр		1250,25	62,7	2501	125		442		
49	27	С1242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15		2	1195		2390		2390		2581	
				шт.							191		
50	28	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Манометры с трехходовым краном. Установка		2	3282,86	0	6566	0	5779	771	7924	
				комплект		393,36	0	787	0		587		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	29	С1242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	2849		22792		22792	1823	24615	
			Итого по разделу: 3. Водомерный узел Ду 15мм (2 шт)									53021	
			Раздел: 4. Водоснабжение Т3,Т4 (спецификация лист 2)										
52	30	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14	1829,43	17,15	25612	240	170	24700	54337	
						1800,17	0,12	25202	2		4025		
	30.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	13,86								
53	31	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	14	217		3038		3038	243	3281	
54	32	С1242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	2849		22792		22792	1823	24615	
55	33	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	113,82	1,44	1593	20	45	1497	3337	
						109,17	0	1528	0		247		
			Итого по разделу: 4. Водоснабжение Т3,Т4 (спецификация лист 2)									85570	
			Раздел: 5. Канализация К1 (спецификация лист 2)										
56	34	Е11-160501-0209 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	6	2679,5	754,79	16077	4529	260	12348	30699	
						1881,45	218,44	11289	1311		2274		
	34.1	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	5,976								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	35	С1241-204-0102	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	6	2022		12132		12132	971	13103	Казахстан
58	36	Е11-160401-0206 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 Коэффициент к объему	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	7558,27 1762,8	149,85 39,15	9070 2115	180 47	6775	2119 895	12084	
59	37	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1014,51 1001,28	4,48 1,35	18261 18023	81 24	158	17686 2876	38823	
	37.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	17,964								
60	38	С1241-203-0107 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	17,964	1784		32048		32048	2564	34612	
61	39	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1049,09 1044,19	1,83 0,59	8393 8354	15 5	25	8192 1327	17912	
	39.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	7,984								
62	40	С1241-203-0101 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	7,984	314		2507		2507	201	2708	
63	41	С1241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	797		1594		1594	128	1722	
64	42	С1241-209-3503	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм		4	792		3168		3168		3421	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							253		
65	43	С1241-209-3501	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм		6	239		1434		1434		1549	
				шт.							115		
66	44	С1241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм		4	684		2736		2736		2955	
				шт.							219		
67	45	С1241-209-3601	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм		4	193		772		772		834	
				шт.							62		
68	46	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм		2	176		352		352		380	
				шт.							28		
69	47	С1241-208-4503	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм		8	435		3480		3480		3758	
				шт.							278		
70	48	С1241-208-4501	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм		8	119		952		952		1028	
				шт.							76		
71	49	С1241-213-0107	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		4	2306		9224		9224		9962	Казахстан
				шт.							738		
72	50	С1241-213-0103	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм		4	476		1904		1904		2056	
				шт.							152		
			Итого по разделу: 5. Канализация К1 (спецификация лист 2)									177606	
			ИТОГО по смете 02-01-04					580946	7177	418921	153767	793491	
			Смета 02-01-05										
			Раздел: 1. Оборудование										
73	1	Е11-191001-0208 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики газовые поквартирные. Установка		2	13302,86	18,13	26606	36	18424	7983	37356	
				счетчик		4072,86	0	8146	0		2767		
74	3	Е11-190101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка		2	4822,1	333,46	9644	667	5339	3864	14589	
				прибор		1819,3	152,09	3639	304		1081		
	3.1	513-301-0100	Плита газовая	шт	2								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	5	Е11-160602-0301 Кзтр и Кэм=1,05	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**		2	880,17	2,69	1760	5	172	1553	3578	
				шт.		791,71	0,76	1583	2		265		
	5.1	241-211-2000	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная	шт.	2								
	5.2	245-507-0100	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005	шт.	2								
			Итого по разделу: 1. Оборудование									55523	
			Раздел: 3. Стальной газопровод низкого давления										
76	10	Е11-160301-0302 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		18	1302,23	31,25	23440	563	14173	8719	34732	
				м трубопровода		483,6	10,67	8705	192		2573		
77	12	Е11-160301-0301 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		8	1129,7	31,25	9038	250	4919	3875	13946	
				м трубопровода		483,6	10,67	3869	85		1033		
78	14	Е11-160401-0302 Кзтр и Кэм=1,05 Коэффициент к объему	**Футляр из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		3,2	3554,25	59,99	11374	192	8357	2843	15354	
				м трубопровода		882,77	23,75	2825	76		1137		
79	16	Е11-220601-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 Коэффициент к объему	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,0032	1017974,85	26978	3258	86	2542	623	4191	
				км трубопровода		196620	103,26	629			310		
	16.1	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,004								
80	19	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 Коэффициент к объему	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		4	108,42	3	434	12	191	160	642	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей		оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		57,67	0,34	231	1		48		
81	20	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 Коэффициент к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4	91,81	2,18	367	9	224	94	498	
				$м^2$		33,7	0,34	135	1		37		
82	21	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Газопроводы. Испытание пневматическое		26	716,26	0	18623	0	458	17801	39338	
				м газопровода		698,63	0	18164	0		2914		
			Итого по разделу: 3. Стальной газопровод низкого давления									108701	
												164224	
			ИТОГО по смете 02-01-05										
			Смета 02-01-06										
			Раздел: 1. Силовое оборудование										
83	1	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		2	19809,23	1180,81	39618	2362	30105	5751	48999	
				шт.		3576	418	7152	836		3630		
84	3	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		2	1693,73	100,91	3387	202	75	2300	6142	
				шт.		1555,56	41,8	3111	84		455		
	3.1	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	2								
85	5	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	6612,08	153,9	13224	308	6136	4942	19619	
				шт.		3390	41,8	6780	84		1453		
	5.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,072								
86	7	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		2	19809,23	1180,81	39618	2362	30105	5751	48999	
				шт.		3576	418	7152	836		3630		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	9	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		2	6612,08	153,9	13224	308	6136	4942	19619	
				шт.		3390	41,8	6780	84		1453		
	9.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,072								
88	10	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		7	3524,48	29,59	24671	207	12599	8543	35871	
				шт.		1695	0	11865	0		2657		
	10.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,084							179249	
			Итого по разделу: 1. Силовое оборудование										
			Раздел: 2. Светотехническое оборудование										
89	18	Ц13-080305-0306 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**		10	2398,63	879,69	23986	8797	1779	14463	41525	
				шт.		1341	667,83	13410	6678		3076		
	18.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,031							41525	
			Итого по разделу: 2. Светотехническое оборудование										
			Раздел: 3. Электроустановочные изделия										
90	20	Ц13-100405-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях**		6	1695,26	0	10172	0	2240	4839	16212	
				шт.		1322	0	7932	0		1201		
	20.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,12								
92	23	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		8	372,01	0,43	2976	3	347	1892	5257	
				шт.		328,24	0,19	2626	2		389		
	23.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	8,16								
	23.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0088								

Программный комплекс АВС (редакция 2022.12)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	25	**Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		6	372,01	0,43	2232	3	260	1418	3942	
				шт.		328,24	0,19	1969	1		292		
	25.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	6,12								
	25.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0066								
94	27	**Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		4	372,01	0,43	1488	2	173	946	2629	
				шт.		328,24	0,19	1313	1		195		
	27.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	4,08								
	27.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0044								
95	29	**Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		28	372,01	0,43	10416	12	1214	6621	18400	
				шт.		328,24	0,19	9191	5		1363		
	29.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	28,56								
	29.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0308								
96	31	**Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**		2	300,3	0,38	601	1	24	415	1097	
				шт.		287,8	0,15	576	0		81		
	31.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	2,04								
	31.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0022								
97	33	**Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		2	372,01	0,43	744	1	87	472	1313	
				шт.		328,24	0,19	656	0		97		
	33.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	2,04								
	33.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0022								
98	35	**Ц13-100902-1212 Кзтр и Кэм=1,08**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**		88	395,97	0	34845	0	3959	18840	57980	
				шт.		350,98	0	30886	0		4295	106830	
			Итого по разделу: 3. Электроустановочные изделия										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Трубы										
99	50	Ц13-080206-1902 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40	589,47 483,43	39,32 13,79	23579 19337	1573 552	2669	14320 3032	40931 40931	
			Итого по разделу: 5. Трубы										
			Раздел: 6. Заземление										
100	52	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	954,36 233,38	29,18 9,2	38174 9335	1167 368	27672	6986 3613	48773	
101	53	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	7598,22 1500,3	230,76 79,42	60786 12002	1846 635	46937	9099 5591	75476 124249	
			Итого по разделу: 6. Заземление					998226	21803	728501	181913	492784	
			ИТОГО по смете 02-01-06										
			Смета 02-01-08										
			Раздел: 1. Сборные железобетонные конструкции										
102	6	Е11-230601-0106 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	2,62	65189,38 17655,12	9696,19 3933,71	170796 46256	25404 10306	99136	55996 18143	244935	
	6.1	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,01								
103	10	Е11-080201-0109 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,3	44802,74 8139,6	2958,48 619,56	13441 2442	888 186	10111	2444 1271	17156	
104	12	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		23,958	2448,35	25,8	58658	618	49430	8083	72080	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м² поверхности			359,34	3,44	8609	82		5339		
	12.1	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0057								
105	13	**Е11-231401-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка**		12	1489,46	17,81	17874	214	16841	895	20271	
			м трубопровода			68,22	7,06	819	85		1502		
			Итого по разделу: 1. Сборные железобетонные конструкции									354442	
			Раздел: 4. Вентиляционная колонка										
106	14	**Е11-200701-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**		2	5212,47	60,61	10425	121	8726	1580	12965	
				зонт		788,9	17,21	1578	34		960		
107	15	**Е11-220501-0406 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**		0,012	1322602,99	980760,87	15871	11769	0	6864	24554	
			км трубопровода			341842,12	235927,38	4102	2831		1819		
	15.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	12,12								

Программный комплекс АВС (редакция 2022.12)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	16	Е11-260101-2301 Кзтр и Кэм=1,11	Кольца металлические опорные и устройства разгружающие, диаметр трубопровода до 200 мм. Установка с изготовлением		0,00288	31410,46	77,42	90	0	2	68	171	
				м³ изоляции		30802,6	34,42	89	0		13		
			Итого по разделу: 4. Вентиляционная колонка									37690	
			ИТОГО по смете 02-01-08									392132	
			Итого по акту									7915112	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,90%		229538,248				8144650,248	
			Итого с временными										
			Затраты на производство строительно монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отрослям			1,27%		103437,0581				8248087,306	
			Итого с зимними			2 %		164961,7461					
			Непредвиденные работы и затраты									8413049,052	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			12 %		1009565,886				9422614,94	
			НДС										
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)
Директор:
ТОО "Бабэк -Курылыс" БИН 060540003598,
Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н,
г.Алга,ул.Есет-батыра,22, тел.: 77666

Аназов Е.Х.

Принял (Заказчик)
Руководитель:
ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Мадияр Т.М.

Технический надзор:
ТОО "Qazexpert Company"

Есиоден И.М.

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Иншаб"

Имагамбетов О.С.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана, 48 тел: 87134122011 БИН100240020448
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бабэк-Курылыс", Реснублика Казахстан, Актюбинская, Алгинский, Алга, Есет Батыра, дом №22, к.42, тел: 87132577666 БИН 060540003598
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района,Актюбинской области" (Двухквартирный жилой дом) Нумерация домов по генплану уч.№ 106, 107, 193/1, 193/2, 198/1, 198/2, 354,355,356,357,358,359
(наименование, адрес)

Объект: Жилой дом №1
(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 26.04.2023

Акт выполненных работ №2

за июнь 2023 (месяц, год) на 02-02-01 Общестроительные работы работы

Составлен(а) в текущих ценах на 10.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Двери										
1	57	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**		4,14	3241,53	60,28	13420	250	702	8677	23865	
				$м^2$		3011,66	25,88	12468	107		1768		
2	59	Е11-100107-0103 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**		26,04	3105,43	150,97	80865	3931	29601	44173	135041	
				$м^2$		1817,71	67,12	47333	1748		10003		
			Итого по разделу: 9									158906	
			Раздел: 10. Окна										
3	71	Е11-150108-1901 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		60	2932,79	5,4	175967	324	140389	28274	220580	
				м		587,57	1,48	35254	89		16339		
4	72	Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,06	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		20,8	2141,09	5,4	44535	112	32201	9802	58684	
				м		587,57	1,48	12221	31		4347		
			Итого по разделу: 10									279264	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Полы										
5	77	**Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		**27,1**	**4412,29**	**25,05**	**119573**	**679**	**63356**	**52460**	**185796**	
				м² покрытия		**2049,39**	**9,99**	**55538**	**271**		**13763**		
	49.1	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м²	27,642								
	49.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,542								
6	82	**Е11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике**		**130,06**	**3756,56**	**27,68**	**488578**	**3600**	**417011**	**65557**	**598466**	
				м² покрытия		**522,58**	**13,65**	**67967**	**1775**		**44331**		
	54.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0,3298							**784262**	
			Итого по разделу: 15. Полы										
			Раздел: 15. Крыльцо К1 (2шт)										
7	104	**Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		**26,6**	**4749,36**	**178,73**	**126333**	**4754**	**85111**	**36213**	**175550**	
				м² покрытия		**1370,96**	**77,28**	**36468**	**2056**		**13004**		
8	105	**Е11-150106-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**		**9,6**	**4772,54**	**35,9**	**45816**	**345**	**4664**	**32795**	**84900**	
				м² поверхности облицовки		**4250,85**	**19,33**	**40808**	**186**		**6289**		
			Итого по разделу: 15									**260450**	
			Раздел: 17 Ограждение дома										
9	120	**Е11-100113-0103 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Заборы решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов**		**372,48**	**6001,17**	**35,81**	**2235316**	**13339**	**1564006**	**595637**	**3057429**	
				м² забора		**1766,46**	**10,33**	**657971**	**3848**		**226476**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	121	Е11-100113-0507 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Калитки из готовых полотен решетчатых высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах		4,8	6255,44	100,1	3026	480	25707	3618	36336	
				$м^2$ калиток		799,76	37,72	3839	181		2692		
11	122	Е11-100113-0307 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах		14,4	10114,46	46,41	145648	668	92614	47354	208442	
				$м^2$ ворот		3636,55	17,38	52366	250		15440		
12	123	Е11-150403-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву		372,48	613,36	1,79	228464	667	46575	145226	403585	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		486,53	0,83	181223	309		29895		
			Итого по разделу: 17									3705792	
			ИТОГО по смете 02-02-01									5188674	
			Смета 02-02-02										
			Раздел: 1. Отопление										
13	1	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		2	1975,6	20,75	3951	42	23	3808	8380	
				м трубопровода		1943,18	0,21	3886	0		621		
	1.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1,98								
14	3	Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		82	2157,89	24,66	176947	2022	1063	170412	375148	
				м трубопровода		2120,27	0,34	173862	28		27789		
	3.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	81,18								
15	5	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,05	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		18,4	872,85	18,62	16060	343	0	15530	34117	
				квт		854,23	7	15718	129		2527		
16	7	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Краны воздушные. Установка		14	362,1	0	5069	0	1953	3054	8773	
				шт.		222,6	0	3116	0		650		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-сметчиков	зарплата машинистов	зарплата рабочих-сметчиков	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							933		
			Итого по разделу: 2. Система ВЕ2									14382	
			ИТОГО по смете 02-02-03					21858	16	20024	1784	25170	
			Смета 02-02-04										
			Раздел: 1. Оборудование										
23	1	Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы напольные. Установка		2	17968,33	76,54	35937	153	30495	5252	44484	
				комплект		2644,31	34,82	5289	70		3295		
	1.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	2								
	1.2	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2								
24	2	С1244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм		2	19691		39382		39382		42533	
				комплект							3151		
25	3	Е11-170101-0106 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		2	3895,02	116,37	7790	233	845	6689	15637	
				комплект		3355,95	56,59	6712	113		1158		
	3.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	2								
26	4	С1244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм		2	9912		19824		19824		21410	Казахстан
				комплект							1586		
27	5	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника		2	5326		10652		10652		11504	Казахстан
				шт.							852		
28	6	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ		2	922		1844		1844		1992	Казахстан
				шт.							148		
29	7	Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка		2	1237,09	0,15	2474	0	64	2361	5222	
				шт.		1204,7	0	2409	0		387		

Программный комплекс АВС (редакция 2022.12)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	15	Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Смесители. Установка**		2	1237,09	0,15	2474	0	64	2361	5222	
				шт.		1204,7	0	2409	0		387		
	15.1	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	2								
38	16	С1244-104-0401	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм**		2	4235		8470		8470	678	9148	
				шт.								314702	
			Итого по разделу: 1. Оборудование										
			Раздел: 2. Водопровод В1										
39	17	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		6	1829,43	17,15	10977	103	73	10586	23288	
				м трубопровода		1800,17	0,12	10801	1		1725		
	17.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	5,94								
40	18	С1241-201-0501	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм**		6	110		660		660	53	713	
				м									
41	19	Е11-160401-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 Коэффициент к объему	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		1,2	1722,83	62,46	2067	75	828	1164	3490	
				м трубопровода		970,52	18,76	1165	23		259		
42	20	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		24	1829,43	17,15	43906	412	291	42343	93149	
				м трубопровода		1800,17	0,12	43204	3		6900		
	20.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	23,76								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	15	Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка		2	1237,09	0,15	2474	0	64	2361	5222	
				шт.		1204,7	0	2409	0		387		
	15.1	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт	2								
38	16	С1244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм		2	4235		8470		8470		9148	
				шт.							678		
			Итого по разделу: 1. Оборудование									314702	
			Раздел: 2. Водопровод В1										
39	17	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		6	1829,43	17,15	10977	103	73	10586	23288	
				м трубопровода		1800,17	0,12	10801	1		1725		
	17.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	5,94								
40	18	С1241-201-0501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм		6	110		660		660		713	
				м							53		
41	19	Е11-160401-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 Коэффициент к объему	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		1,2	1722,83	62,46	2067	75	828	1164	3490	
				м трубопровода		970,52	18,76	1165	23		259		
42	20	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		24	1829,43	17,15	43906	412	291	42343	93149	
				м трубопровода		1800,17	0,12	43204	3		6900		
	20.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	23,76								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	21	С1241-205-1301 Коэффициент к объему	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм		23,76	157		3730		3730		4028	
				м							298		
44	22	С1242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15		10	2849		28490		28490		30769	
				шт.							2279		
45	23	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		30	113,82	1,44	3415	43	96	3210	7155	
				м трубопровода		109,17	0	3275	0		530		
			Итого по разделу: 2. Водопровод В1									162592	
			Раздел: 3. Водомерный узел Ду 15мм (2 шт)										
46	24	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		2	741,68	38,71	1483	77	39	1373	3084	
				счетчик (водомер)		683,47	17,21	1367	34		228		
	24.1	261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	2								
47	25	С1244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15		2	4100		8200		8200		8856	Казахстан
				шт.							656		
48	26	Е11-181001-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка		2	1473,01	203,7	2946	407	38	2573	5961	
				фильтр		1250,25	62,7	2501	125		442		
49	27	С1242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15		2	1195		2390		2390		2581	
				шт.							191		
50	28	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Манометры с трехходовым краном. Установка		2	3282,86	0	6566	0	5779	771	7924	
				комплект		393,36	0	787	0		587		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	29	С1242-207-0601	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		8	2849		22792		22792		24615	
				шт.							1823		
			Итого по разделу: 3. Водомерный узел Ду 15мм (2 шт)									53021	
			Раздел: 4. Водоснабжение Т3,Т4 (спецификация лист 2)										
52	30	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		14	1829,43	17,15	25612	240	170	24700	54337	
				м трубопровода		1800,17	0,12	25202	2		4025		
	30.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	13,86								
53	31	С1241-205-1102	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**		14	217		3038		3038		3281	
				м							243		
54	32	С1242-207-0601	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		8	2849		22792		22792		24615	
				шт.							1823		
55	33	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		14	113,82	1,44	1593	20	45	1497	3337	
				м трубопровода		109,17	0	1528	0		247		
			Итого по разделу: 4. Водоснабжение Т3,Т4 (спецификация лист 2)									85570	
			Раздел: 5. Канализация К1 (спецификация лист 2)										
56	34	Е11-160501-0209 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях**		6	2679,5	754,79	16077	4529	260	12348	30699	
				м трубопровода		1881,45	218,44	11289	1311		2274		
	34.1	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	5,976								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	35	С1241-204-0102	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011		6	2022		12132		12132		13103	Казахстан
				м							971		
58	36	Е11-160401-0206 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 Коэффициент к объему	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка		1,2	7558,27	149,85	9070	180	6775	2119	12084	
				м трубопровода		1762,8	39,15	2115	47		895		
59	37	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		18	1014,51	4,48	18261	81	158	17686	38823	
				м трубопровода		1001,28	1,35	18023	24		2876		
	37.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	17,964								
60	38	С1241-203-0107 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм		17,964	1784		32048		32048		34612	
				м							2564		
61	39	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		8	1049,09	1,83	8393	15	25	8192	17912	
				м трубопровода		1044,19	0,59	8354	5		1327		
	39.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	7,984								
62	40	С1241-203-0101 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм		7,984	314		2507		2507		2708	
				м							201		
63	41	С1241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм		2	797		1594		1594		1722	
				шт.							128		
64	42	С1241-209-3503	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм		4	792		3168		3168		3421	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							253		
65	43	С1241-209-3501	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм		6	239		1434		1434		1549	
				шт.							115		
66	44	С1241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм		4	684		2736		2736		2955	
				шт.							219		
67	45	С1241-209-3601	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм		4	193		772		772		834	
				шт.							62		
68	46	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм		2	176		352		352		380	
				шт.							28		
69	47	С1241-208-4503	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм		8	435		3480		3480		3758	
				шт.							278		
70	48	С1241-208-4501	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм		8	119		952		952		1028	
				шт.							76		
71	49	С1241-213-0107	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		4	2306		9224		9224		9962	Казахстан
				шт.							738		
72	50	С1241-213-0103	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм		4	476		1904		1904		2056	
				шт.							152		
			Итого по разделу: 5. Канализация К1 (спецификация лист 2)									177606	
			ИТОГО по смете 02-02-04					580946	7177	418921	153767	793491	
			Смета 02-02-05										
			Раздел: 1. Оборудование										
73	1	Е11-191001-0208 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики газовые поквартирные. Установка		2	13302,86	18,13	26606	36	18424	7983	37356	
				счетчик		4072,86	0	8146	0		2767		
74	3	Е11-190101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка		2	4822,1	333,46	9644	667	5339	3864	14589	
				прибор		1819,3	152,09	3639	304		1081		
	3.1	513-301-0100	Плита газовая	шт	2								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	5	**Е11-160602-0301 Кзтр и Кэм=1,05**	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**		2	880,17	2,69	1760	5	172	1553	3578	
				шт.		791,71	0,76	1583	2		265		
	5.1	241-211-2000	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная	шт.	2								
	5.2	245-507-0100	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005	шт.	2								
			Итого по разделу: 1. Оборудование									55523	
			Раздел: 3. Стальной газопровод низкого давления										
76	10	**Е11-160301-0302 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		18	1302,23	31,25	23440	563	14173	8719	34732	
				м трубопровода		483,6	10,67	8705	192		2573		
77	12	**Е11-160301-0301 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		8	1129,7	31,25	9038	250	4919	3875	13946	
				м трубопровода		483,6	10,67	3869	85		1033		
78	14	**Е11-160401-0302 Кзтр и Кэм=1,05 Коэффициент к объему**	**Футляр из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		3,2	3554,25	59,99	11374	192	8357	2843	15354	
				м трубопровода		882,77	23,75	2825	76		1137		
79	16	**Е11-220601-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 Коэффициент к объему**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,0032	1017974,85	26978	3258	86	2542	623	4191	
				км трубопровода		196620	103,26	629			310		
	16.1	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,004								
80	19	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 Коэффициент к объему**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		4	108,42	3	434	12	191	160	642	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	9	**Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		2	6612,08	153,9	13224	308	6136	4942	19619	
				шт.		3390	41,8	6780	84		1453		
	9.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,072								
88	10	**Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		7	3524,48	29,59	24671	207	12599	8543	35871	
				шт.		1695	0	11865	0		2657		
	10.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,084								
			Итого по разделу: 1. Силовое оборудование									179249	
			Раздел: 2. Светотехническое оборудование										
89	18	**Ц13-080305-0306 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**		10	2398,63	879,69	23986	8797	1779	14463	41525	
				шт.		1341	667,83	13410	6678		3076		
	18.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,031								
			Итого по разделу: 2. Светотехническое оборудование									41525	
			Раздел: 3. Электроустановочные изделия										
90	20	**Ц13-100405-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях**		6	1695,26	0	10172	0	2240	4839	16212	
				шт.		1322	0	7932	0		1201		
	20.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,12								
91	23	**Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		8	372,01	0,43	2976	3	347	1892	5257	
				шт.		328,24	0,19	2626	2		389		
	23.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	8,16								
	23.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0088								

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана, 48 тел: 87134122011 БИН100240020448

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бабэк-Курылые", Республика Казахстан, Актюбинская, Алгинский, Алга, Есет Батыра, дом №22, к.42, тел: 87132577666 БИН 060540003598

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района,Актюбинской области" (Двухквартирный жилой дом) Нумерация домов по генплану уч.№ 106, 107, 193/1, 193/2, 198/1, 198/2, 354,355,356,357,358,359

Объект : Жилой дом №3 (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №5 от 26.04.2023 (наименование)

Акт выполненных работ №3

за июнь2023 (месяц, год) на 02-03-01 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Двери										
1	37	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах		4,14	3241,53	60,28	13420	250	702	8677	23865	
				$м^2$		3011,66	25,88	12468	107		1768		
2	38	Е11-100107-0103 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков		26,04	3105,43	150,97	80865	3931	29601	44173	135041	
				$м^2$		1817,71	67,12	47333	1748		10003		
			Итого по разделу: 9									158906	
			Раздел: 10. Окна										
3	65	Е11-150108-1901 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		60	2932,79	5,4	175967	324	140389	28274	220580	
				м		587,57	1,48	35254	89		16339		
4	66	Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		20,8	2141,09	5,4	44535	112	32201	9802	58684	
			Итого по разделу: 10	м		587,57	1,48	12221	31		4347	279764	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Полы										
5	49	**Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		27,1	4412,29	25,05	119573	679	63356	52460	185796	
				м² покрытия		2049,39	9,99	55538	271		13763		
	49.1	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м²	27,642								
	49.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,542								
6	54	**Е11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике**		130,06	3756,56	27,68	488578	3600	417011	65557	598466	
				м² покрытия		522,58	13,65	67967	1775		44331		
	54.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0,3298								
			Итого по разделу: 15. Полы									784262	
			Раздел: 15. Крыльцо К1 (2шт)										
7	100	**Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		26,6	4749,36	178,73	126333	4754	85111	36213	175550	
				м² покрытия		1370,96	77,28	36468	2056		13004		
8	101	**Е11-150106-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**		9,6	4772,54	35,9	45816	345	4664	32795	84900	
				м² поверхности облицовки		4250,85	19,33	40808	186		6289		
			Итого по разделу: 15									260450	
			Раздел: 17 Ограждение дома										
9	96	**Е11-100113-0103 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Заборы решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов**		372,48	6001,17	35,81	2235316	13339	1564006	595637	3057429	
				м² забора		1766,46	10,33	657971	3848		226476		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	97	Е11-100113-0507 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Калитки из готовых полотен решетчатых высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах**		4,8	6255,44	100,1	3026	480	25707	3618	36336	
				$м^2$ калиток		799,76	37,72	3839	181		2692		
11	98	Е11-100113-0307 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах**		14,4	10114,46	46,41	145648	668	92614	47354	208442	
				$м^2$ ворот		3636,55	17,38	52366	250		15440		
12	99	Е11-150403-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву**		372,48	613,36	1,79	228464	667	46575	145226	403585	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		486,53	0,83	181223	309		29895		
			Итого по разделу: 17									3705792	
			ИТОГО по смете 02-03-01					10012587	525306	4854053	4414833	5188674	
			Смета 02-03-02										
			Раздел: 1. Отопление										
13	1	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		2	1975,6	20,75	3951	42	23	3808	8380	
				м трубопровода		1943,18	0,21	3886	0		621		
	1.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1,98								
14	3	Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		82	2157,89	24,66	176947	2022	1063	170412	375148	
				м трубопровода		2120,27	0,34	173862	28		27789		
	3.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	81,18								
15	5	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,05	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**		18,4	872,85	18,62	16060	343	0	15530	34117	
				квт		854,23	7	15718	129		2527		
	5.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	47,84								
	5.2	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	кВт	18,4								
16	7	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,05	**Краны воздушные. Установка**		14	362,1	0	5069	0	1953	3054	8773	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		222,6	0	3116	0		650		
17	16	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**		4	856,65	96,78	3427	387	1530	1278	5081	
			м трубопровода			377,27	43,03	1509	172		376		
	16.1	261-105-0144	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	4,4								
18	18	Е11-180101-0207 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка**		2	118021,15	16749,35	236042	33499	53180	159456	427138	
				котел		74681,6	6673,33	149363	13347		31646		
	18.1	261-701-0103	Клапаны взрывные ГОСТ 31294-2005	шт.	4								
	18.2	261-701-0119	Котлы стальные	комплект	2								
	18.3	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,002								
	18.4	241-703-0507	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,01								
			Итого по разделу: 1. Отопление									858637	
			ИТОГОпо смете 02-03-02									858637	
			Смета 02-03-03										
			Раздел: 1. СистемаВЕ1										
19	1	Е11-200302-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка**		2	423,06	3,4	846	7	14	809	1787	
				решетка		412,59	0,34	825	1		132		
	1.1	261-107-0897	Решетки пластиковые	шт.	2								
20	2	С1246-304-0553	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**		2	4167		8334		8334		9001	Казахстан
				шт.							667		
			Итого по разделу: 1. СистемаВЕ1									10788	
			Раздел: 2. Система ВЕ2										
21	3	Е11-200302-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка**		2	423,06	3,4	846	7	14	809	1787	
				решетка		412,59	0,34	825	1		132		
	3.1	261-107-0897	Решетки пластиковые	шт.	2								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	4	С1246-304-0528	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**		2	5831		11662		11662		12595	Казахстан
				шт.							933		
			Итого по разделу: 2. Система ВЕ2									14382	
			ИТОГО по смете 02-03-03					21858	16	20024	1784	25170	
			Смета 02-03-04										
			Раздел: 1. Оборудование										
23	1	Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Унитазы напольные. Установка**		2	17968,33	76,54	35937	153	30495	5252	44484	
				комплект		2644,31	34,82	5289	70		3295		
	1.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	2								
	1.2	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2								
24	2	С1244-101-0301	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**		2	19691		39382		39382		42533	
				комплект							3151		
25	3	Е11-170101-0106 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**		2	3895,02	116,37	7790	233	845	6689	15637	
				комплект		3355,95	56,59	6712	113		1158		
	3.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	2								
26	4	С1244-101-0101	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм**		2	9912		19824		19824		21410	Казахстан
				комплект							1586		
27	5	С1244-104-0101	**Пьедестал для умывальника**		2	5326		10652		10652		11504	Казахстан
				шт.							852		
28	6	С1244-104-0601	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**		2	922		1844		1844		1992	Казахстан
				шт.							148		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	7	**Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Смесители. Установка**		2	1237,09	0,15	2474	0	64	2361	5222	
				шт.		1204,7	0	2409	0		387		
	7.1	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	2								
30	8	**С1244-104-0403**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм**		2	11364		22728		22728		24546	
				шт.							1818		
31	9	**С1244-104-0501**	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком**		2	9428		18856		18856		20364	
				шт.							1508		
32	10	**С1244-104-0604**	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**		2	1583		3166		3166		3419	**Казахстан**
				шт.							253		
33	11	**Е11-170101-0109 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка**		2	3242,17	280,56	6484	561	588	5498	12941	
				комплект		2667,55	137,48	5335	275		959		
	11.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	2								
34	12	С1244-102-0702	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм**		2	34571		69142		69142		74673	
				шт.							5531		
35	13	**Е11-170501-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Мойки на одно отделение. Установка**		2	2014,05	23,87	4028	48	895	3044	7638	
				комплект		1542,7	10,51	3085	21		566		
	13.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	2								
	13.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0006								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	14	С1244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм		2	6467		12934		12934		13969	Казахстан
				шт.							1035		
37	15	Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка		2	1237,09	0,15	2474	0	64	2361	5222	
				шт.		1204,7	0	2409	0		387		
	15.1	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	2								
38	16	С1244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм		2	4235		8470		8470		9148	
				шт.							678		
			Итого по разделу: 1. Оборудование									314702	
			Раздел: 2. Водопровод В1										
39	17	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		6	1829,43	17,15	10977	103	73	10586	23288	
			м трубопровода			1800,17	0,12	10801	1		1725		
	17.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	5,94								
40	18	С1241-201-0501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм		6	110		660		660		713	
				м							53		
41	19	Е11-160401-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 Коэффициент к объему	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		1,2	1722,83	62,46	2067	75	828	1164	3490	
			м трубопровода			970,52	18,76	1165	23		259		
42	20	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		24	1829,43	17,15	43906	412	291	42343	93149	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м трубопровода			1800,17	0,12	43204	3		6900		
	20.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	23,76								
43	21	С1241-205-1301 Коэффициент к объему	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм		23,76	157		3730		3730		4028	
				м							298		
44	22	С1242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15		10	2849		28490		28490		30769	
				шт.							2279		
45	23	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		30	113,82	1,44	3415	43	96	3210	7155	
			м трубопровода			109,17	0	3275	0		530		
			Итого по разделу: 2. Водопровод В1									162592	
			Раздел: 3. Водомерный узел Ду 15мм (2 шт)										
46	24	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		2	741,68	38,71	1483	77	39	1373	3084	
			счетчик (водомер)			683,47	17,21	1367	34		228		
	24.1	261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	2								
47	25	С1244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15		2	4100		8200		8200		8856	Казахстан
				шт.							656		
48	26	Е11-181001-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка		2	1473,01	203,7	2946	407	38	2573	5961	
				фильтр		1250,25	62,7	2501	125		442		
49	27	С1242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15		2	1195		2390		2390		2581	
				шт.							191		
50	28	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Манометры с трехходовым краном. Установка		2	3282,86	0	6566	0	5779	771	7924	
				комплект		393,36	0	787	0		587		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	29	С1242-207-0601	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		8	2849		22792		22792		24615	
				шт.							1823		
			Итого по разделу: 3. Водомерный узел Ду 15мм (2 шт)									53021	
			Раздел: 4. Водоснабжение Т3,Т4 (спецификация лист 2)										
52	30	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		14	1829,43	17,15	25612	240	170	24700	54337	
				м трубопровода		1800,17	0,12	25202	2		4025		
	30.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	13,86								
53	31	С1241-205-1102	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**		14	217		3038		3038		3281	
				м							243		
54	32	С1242-207-0601	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		8	2849		22792		22792		24615	
				шт.							1823		
55	33	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		14	113,82	1,44	1593	20	45	1497	3337	
				м трубопровода		109,17	0	1528	0		247		
			Итого по разделу: 4. Водоснабжение Т3,Т4 (спецификация лист 2)									85570	
			Раздел: 5. Канализация К1 (спецификация лист 2)										
56	34	Е11-160501-0209 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях**		6	2679,5	754,79	16077	4529	260	12348	30699	
				м трубопровода		1881,45	218,44	11289	1311		2274		
	34.1	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	5,976								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	35	С1241-204-0102	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011**		6	2022		12132		12132		13103	Казахстан
				м							971		
58	36	Е11-160401-0206 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 Коэффициент к объему	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**		1,2	7558,27	149,85	9070	180	6775	2119	12084	
			м трубопровода			1762,8	39,15	2115	47		895		
59	37	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**		18	1014,51	4,48	18261	81	158	17686	38823	
			м трубопровода			1001,28	1,35	18023	24		2876		
	37.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	17,964								
60	38	С1241-203-0107 Коэффициент к объему	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**		17,964	1784		32048		32048		34612	
				м							2564		
61	39	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**		8	1049,09	1,83	8393	15	25	8192	17912	
			м трубопровода			1044,19	0,59	8354	5		1327		
	39.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	7,984								
62	40	С1241-203-0101 Коэффициент к объему	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**		7,984	314		2507		2507		2708	
				м							201		
63	41	С1241-220-0103	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**		2	797		1594		1594		1722	
				шт.							128		
64	42	С1241-209-3503	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**		4	792		3168		3168		3421	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							253		
65	43	С1241-209-3501	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм		6	239		1434		1434		1549	
				шт.							115		
66	44	С1241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм		4	684		2736		2736		2955	
				шт.							219		
67	45	С1241-209-3601	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм		4	193		772		772		834	
				шт.							62		
68	46	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм		2	176		352		352		380	
				шт.							28		
69	47	С1241-208-4503	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм		8	435		3480		3480		3758	
				шт.							278		
70	48	С1241-208-4501	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм		8	119		952		952		1028	
				шт.							76		
71	49	С1241-213-0107	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		4	2306		9224		9224		9962	Казахстан
				шт.							738		
72	50	С1241-213-0103	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм		4	476		1904		1904		2056	
				шт.							152		
			Итого по разделу: 5. Канализация К1 (спецификация лист 2)									177606	
			ИТОГО по смете 02-03-04					580946	7177	418921	153767	793491	
			Смета 02-03-05										
			Раздел: 1. Оборудование										
73	1	Е11-191001-0208 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики газовые поквартирные. Установка		2	13302,86	18,13	26606	36	18424	7983	37356	
				счетчик		4072,86	0	8146	0		2767		
74	3	Е11-190101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка		2	4822,1	333,46	9644	667	5339	3864	14589	
				прибор		1819,3	152,09	3639	304		1081		
	3.1	513-301-0100	Плита газовая	шт.	2								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	5	**Е11-160602-0301 Кзтр и Кэм=1,05**	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**		2	880,17	2,69	1760	5	172	1553	3578	
				шт.		791,71	0,76	1583	2		265		
	5.1	241-211-2000	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная	шт.	2								
	5.2	245-507-0100	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005	шт.	2								
			Итого по разделу: 1. Оборудование									55523	
			Раздел: 3. Стальной газопровод низкого давления										
76	10	**Е11-160301-0302 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		18	1302,23	31,25	23440	563	14173	8719	34732	
				м трубопровода		483,6	10,67	8705	192		2573		
77	12	**Е11-160301-0301 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		8	1129,7	31,25	9038	250	4919	3875	13946	
				м трубопровода		483,6	10,67	3869	85		1033		
78	14	**Е11-160401-0302 Кзтр и Кэм=1,05 Коэффициент к объему**	**Футляр из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		3,2	3554,25	59,99	11374	192	8357	2843	15354	
				м трубопровода		882,77	23,75	2825	76		1137		
79	16	**Е11-220601-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 Коэффициент к объему**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,0032	1017974,85	26978	3258	86	2542	623	4191	
				км трубопровода		196620	103,26	629			310		
	16.1	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,004								
80	19	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 Коэффициент к объему**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		4	108,42	3	434	12	191	160	642	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		57,67	0,34	231	1		48		
81	20	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 Коэффициент к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4	91,81	2,18	367	9	224	94	498	
				$м^2$		33,7	0,34	135	1		37		
82	21	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Газопроводы. Испытание пневматическое		26	716,26	0	18623	0	458	17801	39338	
				м газопровода		698,63	0	18164	0		2914		
			Итого по разделу: 3. Стальной газопровод низкого давления									108701	
			ИТОГО по смете 02-03-05									164224	
			Смета 02-03-06										
			Раздел: 1. Силовое оборудование										
83	1	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		2	19809,23	1180,81	39618	2362	30105	5751	48999	
				шт.		3576	418	7152	836		3630		
84	3	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		2	1693,73	100,91	3387	202	75	2300	6142	
				шт.		1555,56	41,8	3111	84		455		
	3.1	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	2								
85	5	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	6612,08	153,9	13224	308	6136	4942	19619	
				шт.		3390	41,8	6780	84		1453		
	5.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,072								
86	7	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		2	19809,23	1180,81	39618	2362	30105	5751	48999	
				шт.		3576	418	7152	836		3630		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	**9**	**Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		**2**	**6612,08**	**153,9**	**13224**	**308**	**6136**	**4942**	**19619**	
				шт.		**3390**	**41,8**	**6780**	**84**		**1453**		
	9.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,072								
88	**10**	**Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		**7**	**3524,48**	**29,59**	**24671**	**207**	**12599**	**8543**	**35871**	
				шт.		**1695**	**0**	**11865**	**0**		**2657**		
	10.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,084								
			Итого по разделу: 1. Силовое оборудование									**179249**	
			Раздел: 2. Светотехническое оборудование										
89	**18**	**Ц13-080305-0306 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**		**10**	**2398,63**	**879,69**	**23986**	**8797**	**1779**	**14463**	**41525**	
				шт.		**1341**	**667,83**	**13410**	**6678**		**3076**		
	18.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,031								
			Итого по разделу: 2. Светотехническое оборудование									**41525**	
			Раздел: 3. Электроустановочные изделия										
90	**20**	**Ц13-100405-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях**		**6**	**1695,26**	**0**	**10172**	**0**	**2240**	**4839**	**16212**	
				шт.		**1322**	**0**	**7932**	**0**		**1201**		
	20.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,12								
91	**23**	**Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		**8**	**372,01**	**0,43**	**2976**	**3**	**347**	**1892**	**5257**	
				шт.		**328,24**	**0,19**	**2626**	**2**		**389**		
	23.1	261-303-012J	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	8,16								
	23.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0088								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	**25**	**Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		**6**	**372,01**	**0,43**	**2232**	**3**	**260**	**1418**	**3942**	
				шт.		**328,24**	**0,19**	**1969**	**1**		**292**		
	25.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	6,12								
	25.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0066								
93	**27**	**Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		**4**	**372,01**	**0,43**	**1488**	**2**	**173**	**946**	**2629**	
				шт.		**328,24**	**0,19**	**1313**	**1**		**195**		
	27.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	4,08								
	27.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0044								
94	**29**	**Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		**28**	**372,01**	**0,43**	**10416**	**12**	**1214**	**6621**	**18400**	
				шт.		**328,24**	**0,19**	**9191**	**5**		**1363**		
	29.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	28,56								
	29.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0308								
95	**31**	**Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**		**2**	**300,3**	**0,38**	**601**	**1**	**24**	**415**	**1097**	
				шт.		**287,8**	**0,15**	**576**	**0**		**81**		
	31.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	2,04								
	31.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0022								
96	**33**	**Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		**2**	**372,01**	**0,43**	**744**	**1**	**87**	**472**	**1313**	
				шт.		**328,24**	**0,19**	**656**	**0**		**97**		
	33.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	2,04								
	33.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0022								
97	**35**	**Ц13-100902-1212 Кзтр и Кэм=1,08**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**		**88**	**395,97**	**0**	**34845**	**0**	**3959**	**18840**	**57980**	
				шт.		**350,98**	**0**	**30886**	**0**		**4295**		
			Итого по разделу: 3. Электроустановочные изделия									**106830**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Провода и кабели										
98	38	**Е11-210201-0103 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**		250	133,44	1,43	33360	358	3138	21521	59272	
				м		119,46	0,1	29865	25		4391		
	38.1	261-302-0456	Провод	м	257,5								
	38.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,4								
99	39	**Е11-210201-0105 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**		320	162,97	2,05	52150	656	6413	32544	91470	
				м		140,88	0,37	45082	118		6776		
	39.1	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,024								
			Итого по разделу: 4. Провода и кабели									150742	
			Раздел: 6. Заземление										
100	52	**Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**		40	954,36	29,18	38174	1167	27672	6986	48773	
				м		233,38	9,2	9335	368		3613		
101	53	**Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**		8	7598,22	230,76	60786	1846	46937	9099	75476	
				шт.		1500,3	79,42	12002	635		5591		
			Итого по разделу: 6. Заземление									124249	
			ИТОГО по смете 02-03-06					998226	21803	728501	181913	602595	
			Смета 02-03-08										
			Раздел: 1. Сборные железобетонные конструкции										
102	6	**Е11-230601-0106 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**		2,62	65189,38	9696,19	170796	25404	99136	55996	244935	
				$м^3$ конструкций колодца		17655,12	3933,71	46256	10306		18143		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6.1	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,01								
103	10	**Е11-080201-0109 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**		0,3	44802,74	2958,48	13441	888	10111	2444	17156	
				м3 кладки		8139,6	619,56	2442	186		1271		
104	12	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		23,958	2448,35	25,8	58658	618	49430	8083	72080	
				м2 поверхности		359,34	3,44	8609	82		5339		
	12.1	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0057								
105	13	**Е11-231401-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка**		12	1489,46	17,81	17874	214	16841	895	20271	
				м трубопровода		68,22	7,06	819	85		1502		
			Итого по разделу: 1. Сборные железобетонные конструкции									354442	
			Раздел: 4. Вентиляционная колонка										
106	14	**Е11-200701-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**		2	5212,47	60,61	10425	121	8726	1580	12965	
				зонт		788,9	17,21	1578	34		960		
107	15	**Е11-220501-0406 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**		0,012	1322602,99	980760,87	15871	11769	0	6864	24554	
				км трубопровода		341842,12	235927,38	4102	2831		1819		
	15.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	12,12								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	16	Е11-260101-2301 Кзтр и Кэм=1,11	Кольца металлические опорные и устройства разгружающие, диаметр трубопровода до 200 мм. Установка с изготовлением		0,00288	31410,46	77,42	90	0	2	68	171	
				м³ изоляции		30802,6	34,42	89	0		13		
			Итого по разделу: 4. Вентиляционная колонка									37690	
			ИТОГО по смете 02-03-08									392132	
			Итого по Акту										
												8024923	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,90%		232722,767					
			Итого с временными									8257645,767	
			Затраты на производство строительно монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям			1,27%		104872,1012					
			Итого с зимними									8362517,868	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		167250,3574					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8529768,226	
			НДС			12 %		1023572,187					
			Итого с НДС									9553340,41	

Сдал (Подрядчик)
Директор:
ТОО "Бабек-Курылыс" БИН 060540003598,
Актобе Актюбинская обл. Алгинский р-н,
г.Алга, ул.Есет-батыра,22,тел.577666

Бабек-Курылыс
Товарищество с ограниченной ответствен.

_____ Анзов Р.Х.

Технический надзор:
ТОО "Oazexpert Company"

_____ Кенбаев Н.М.

Принял (Заказчик)
Руководитель:
Республиканский районный отдел архитектуры, строительства и ипотечного коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

_____ Мадияр Т.М.

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Иншаб"

_____ Имагамбетов О.С.

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана, 48 тел: 87134122011 БИН100240020448

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бабэк-Курылыс", Республика Казахстан, Актюбинская, Алгинский, Алга, Есет Батыра, дом №22, к.42, тел: 87132577666 БИН 060540003598

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района,Актюбинской области" (Двухквартирный жилой дом) Нумерация домов по генплану уч.№ 106, 107, 193/1, 193/2, 198/1, 198/2, 354,355,356,357,358,359

(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом №3

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 26.04.2023

Акт выполненных работ №4

за июнь 2023 (месяц, год) на 02-04-01 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Двери										
1	37	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах		4,14	3241,53	60,28	13420	250	702	8677	23865	
				$м^2$		3011,66	25,88	12468	107		1768		
2	38	Е11-100107-0103 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков		26,04	3105,43	150,97	80865	3931	29601	44173	135041	
				$м^2$		1817,71	67,12	47333	1748		10003		
			Итого по разделу: 9									158906	
			Раздел: 10. Окна										
3	65	Е11-150108-1901 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		60	2932,79	5,4	175967	324	140389	28274	220580	
				м		587,57	1,48	35254	89		16339		
4	66	Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		20,8	2141,09	5,4	44535	112	32201	9802	58684	
				м		587,57	1,48	12221	31		4347		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 10									279264	
			Раздел: 11. Полы										
5	49	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		27,1	4412,29	25,05	119573	679	63356	52460	185796	
				м² покрытия		2049,39	9,99	55538	271		13763		
	49.1	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м²	27,642								
	49.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,542								
6	54	Е11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике**		130,06	3756,56	27,68	488578	3600	417011	65557	598466	
				м² покрытия		522,58	13,65	67967	1775		44331		
	54.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0,3298								
			Итого по разделу: 15. Полы									784262	
			Раздел: 15. Крыльцо К1 (2шт)										
7	100	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		26,6	4749,36	178,73	126333	4754	85111	36213	175550	
				м² покрытия		1370,96	77,28	36468	2056		13004		
8	101	Е11-150106-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**		9,6	4772,54	35,9	45816	345	4664	32795	84900	
				м² поверхности облицовки		4250,85	19,33	40808	186		6289		
			Итого по разделу: 15									260450	
			Раздел: 17 Ограждение дома										
9	96	Е11-100113-0103 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Заборы решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов**		372,48	6001,17	35,81	2235316	13339	1564006	595637	3057429	
				м² забора		1766,46	10,33	657971	3848		226476		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	97	Е11-100113-0507 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Калитки из готовых полотен решетчатых высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах		4,8	6255,44	100,1	3026	480	25707	3618	36336	
				$м^2$ калиток		799,76	37,72	3839	181		2692		
11	98	Е11-100113-0307 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах		14,4	10114,46	46,41	145648	668	92614	47354	208442	
				$м^2$ ворот		3636,55	17,38	52366	250		15440		
12	99	Е11-150403-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву		372,48	613,36	1,79	228464	667	46575	145226	403585	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		486,53	0,83	181223	309		29895		
			Итого по разделу: 17									3705792	
			ИТОГО по смете 02-04-01					10012587	525306	4854053	4414833	5188674	
			Смета 02-04-02										
			Раздел: 1. Отопление										
13	1	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		2	1975,6	20,75	3951	42	23	3808	8380	
				м трубопровода		1943,18	0,21	3886	0		621		
	1.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1,98								
14	3	Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		82	2157,89	24,66	176947	2022	1063	170412	375148	
				м трубопровода		2120,27	0,34	173862	28		27789		
	3.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	81,18								
15	5	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,05	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		18,4	872,85	18,62	16060	343	0	15530	34117	
				квт		854,23	7	15718	129		2527		
	5.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	47,84								
	5.2	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	кВт	18,4								
16	7	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Краны воздушные. Установка		14	362,1	0	5069	0	1953	3054	8773	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		222,6	0	3116	0		650		
17	16	**Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**		4	856,65	96,78	3427	387	1530	1278	5081	
			м трубопровода			377,27	43,03	1509	172		376		
	16.1	261-105-0144	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	4,4								
18	18	**Е11-180101-0207 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка**		2	118021,15	16749,35	236042	33499	53180	159456	427138	
				котел		74681,6	6673,33	149363	13347		31640		
	18.1	261-701-0103	Клапаны взрывные ГОСТ 31294-2005	шт.	4								
	18.2	261-701-0119	Котлы стальные	комплект	2								
	18.3	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,002								
	18.4	241-703-0507	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,01								
			Итого по разделу: 1. Отопление									858637	
			ИТОГОпо смете 02-04-02									858637	
			Смета 02-04-03										
			Раздел: 1. СистемаВЕ1										
19	1	**Е11-200302-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка**		2	423,06	3,4	846	7	14	809	1787	
				решетка		412,59	0,34	825	1		132		
	1.1	261-107-0897	Решетки пластиковые	шт.	2								
20	2	С1246-304-0553	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**		2	4167		8334		8334		9001	Казахстан
				шт.							667		
			Итого по разделу: 1. СистемаВЕ1									10788	
			Раздел: 2. Система ВЕ2										
21	3	**Е11-200302-0101 Кзтр и Кэм=1,05**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка**		2	423,06	3,4	846	7	14	809	1787	
				решетка		412,59	0,34	825	1		132		
	3.1	261-107-0897	Решетки пластиковые	шт.	2								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	4	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм		2	5831		11662		11662		12595	Казахстан
				шт.							933		
			Итого по разделу: 2. Система ВЕ2									14382	
			ИТОГО по смете 02-04-03					21858	16	20024	1784	25170	
			Смета 02-04-04										
			Раздел: 1. Оборудование										
23	1	Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы напольные. Установка		2	17968,33	76,54	35937	153	30495	5252	44484	
				комплект		2644,31	34,82	5289	70		3295		
	1.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	2								
	1.2	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2								
24	2	С1244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм		2	19691		39382		39382		42533	
				комплект							3151		
25	3	Е11-170101-0106 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		2	3895,02	116,37	7790	233	845	6689	15637	
				комплект		3355,95	56,59	6712	113		1158		
	3.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	2								
26	4	С1244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм		2	9912		19824		19824		21410	Казахстан
				комплект							1586		
27	5	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника		2	5326		10652		10652		11504	Казахстан
				шт.							852		
28	6	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ		2	922		1844		1844		1992	Казахстан
				шт.							148		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	7	**Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Смесители. Установка**		2	1237,09	0,15	2474	0	64	2361	5222	
				шт.		1204,7	0	2409	0		387		
	7.1	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	2								
30	8	**С1244-104-0403**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, настольный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм**		2	11364		22728		22728		24546	
				шт.							1818		
31	9	**С1244-104-0501**	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком**		2	9428		18856		18856		20364	
				шт.							1508		
32	10	С1244-104-0604	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**		2	1583		3166		3166		3419	Казахстан
				шт.							253		
33	11	**Е11-170101-0109 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка**		2	3242,17	280,56	6484	561	588	5498	12941	
				комплект		2667,55	137,48	5335	275		959		
	11.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	2								
34	12	**С1244-102-0702**	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм**		2	34571		69142		69142		74673	
				шт.							5531		
35	13	**Е11-170501-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Мойки на одно отделение. Установка**		2	2014,05	23,87	4028	48	895	3044	7638	
				комплект		1542,7	10,51	3085	21		566		
	13.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	2								
	13.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0006								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	14	С1244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм		2	6467		12934		12934		13969	Казахстан
				шт.							1035		
37	15	Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка		2	1237,09	0,15	2474	0	64	2361	5222	
				шт.		1204,7	0	2409	0		387		
	15.1	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	2								
38	16	С1244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм		2	4235		8470		8470		9148	
				шт.							678		
			Итого по разделу: 1. Оборудование									314702	
			Раздел: 2. Водопровод В1										
39	17	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		6	1829,43	17,15	10977	103	73	10586	23288	
			м трубопровода			1800,17	0,12	10801	1		1725		
	17.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	5,94								
40	18	С1241-201-0501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм		6	110		660		660		713	
				м							53		
41	19	Е11-160401-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 Коэффициент к объему	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		1,2	1722,83	62,46	2067	75	828	1164	3490	
			м трубопровода			970,52	18,76	1165	23		259		
42	20	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		24	1829,43	17,15	43906	412	291	42343	93149	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м трубопровода			1800,17	0,12	43204	3		6900		
	20.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	23,76								
43	21	С1241-205-1301 Коэффициент к объему	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм		23,76	157		3730		3730		4028	
				м							298		
44	22	С1242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15		10	2849		28490		28490		30769	
				шт.							2279		
45	23	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		30	113,82	1,44	3415	43	96	3210	7155	
			м трубопровода			109,17	0	3275	0		530		
			Итого по разделу: 2. Водопровод В1									162592	
			Раздел: 3. Водомерный узел Ду 15мм (2 шт)										
46	24	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		2	741,68	38,71	1483	77	39	1373	3084	
			счетчик (водомер)			683,47	17,21	1367	34		228		
	24.1	261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	2								
47	25	С1244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15		2	4100		8200		8200		8856	Казахстан
				шт.							656		
48	26	Е11-181001-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка		2	1473,01	203,7	2946	407	38	2573	5961	
				фильтр		1250,25	62,7	2501	125		442		
49	27	С1242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15		2	1195		2390		2390		2581	
				шт.							191		
50	28	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Манометры с трехходовым краном. Установка		2	3282,86	0	6566	0	5779	771	7924	
				комплект		393,36	0	787	0		587		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	29	С1242-207-0601	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		8	2849		22792		22792		24615	
				шт.							1823		
			Итого по разделу: 3. Водомерный узел Ду 15мм (2 шт)									53021	
			Раздел: 4. Водоснабжение Т3,Т4 (спецификация лист 2)										
52	30	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		14	1829,43	17,15	25612	240	170	24700	54337	
				м трубопровода		1800,17	0,12	25202	2		4025		
	30.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	13,86								
53	31	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм		14	217		3038		3038		3281	
				м							243		
54	32	С1242-207-0601	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		8	2849		22792		22792		24615	
				шт.							1823		
55	33	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		14	113,82	1,44	1593	20	45	1497	3337	
				м трубопровода		109,17	0	1528	0		247		
			Итого по разделу: 4. Водоснабжение Т3,Т4 (спецификация лист 2)									85570	
			Раздел: 5. Канализация К1 (спецификация лист 2)										
56	34	Е11-160501-0209 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Проклядка на сварных соединениях**		6	2679,5	754,79	16077	4529	260	12348	30699	
				м трубопровода		1881,45	218,44	11289	1311		2274		
	34.1	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	5,976								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	35	С1241-204-0102	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011		6	2022		12132		12132		13103	Казахстан
				м							971		
58	36	Е11-160401-0206 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 Коэффициент к объему	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка		1,2	7558,27	149,85	9070	180	6775	2119	12084	
				м трубопровода		1762,8	39,15	2115	47		895		
59	37	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		18	1014,51	4,48	18261	81	158	17686	38823	
				м трубопровода		1001,28	1,35	18023	24		2876		
	37.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	17,964								
60	38	С1241-203-0107 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм		17,964	1784		32048		32048		34612	
				м							2564		
61	39	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		8	1049,09	1,83	8393	15	25	8192	17912	
				м трубопровода		1044,19	0,59	8354	5		1327		
	39.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	7,984								
62	40	С1241-203-0101 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм		7,984	314		2507		2507		2708	
				м							201		
63	41	С1241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм		2	797		1594		1594		1722	
				шт.							128		
64	42	С1241-209-3503	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм		4	792		3168		3168		3421	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							253		
65	43	С1241-209-3501	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм		6	239		1434		1434		1549	
				шт.							115		
66	44	С1241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм		4	684		2736		2736		2955	
				шт.							219		
67	45	С1241-209-3601	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм		4	193		772		772		834	
				шт.							62		
68	46	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм		2	176		352		352		380	
				шт.							28		
69	47	С1241-208-4503	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм		8	435		3480		3480		3758	
				шт.							278		
70	48	С1241-208-4501	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм		8	119		952		952		1028	
				шт.							76		
71	49	С1241-213-0107	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		4	2306		9224		9224		9962	Казахстан
				шт.							738		
72	50	С1241-213-0103	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм		4	476		1904		1904		2056	
				шт.							152		
			Итого по разделу: 5. Канализация К1 (спецификация лист 2)									177606	
			ИТОГО по смете 02-04-04					580946	7177	418921	153767	793491	
			Смета 02-04-05										
			Раздел: 1. Оборудование										
73	1	Е11-191001-0208 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики газовые поквартирные. Установка		2	13302,86	18,13	26606	36	18424	7983	37356	
				счетчик		4072,86	0	8146	0		2767		
74	3	Е11-190101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка		2	4822,1	333,46	9644	667	5339	3864	14589	
				прибор		1819,3	152,09	3639	304		1081		
	3.1	513-301-0100	Плита газовая	шт.	2								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата механизаторов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата механизаторов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	5	**Е11-160602-0301 Кзтр и Кэм=1,05**	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**		2	880,17	2,69	1760	5	172	1553	3578	
				шт.		791,71	0,76	1583	2		265		
	5.1	241-211-2000	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная	шт.	2								
	5.2	245-507-0100	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005	шт.	2								
			Итого по разделу: 1. Оборудование									55523	
			Раздел: 3. Стальной газопровод низкого давления										
76	10	**Е11-160301-0302 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		18	1302,23	31,25	23440	563	14173	8719	34732	
				м трубопровода		483,6	10,67	8705	192		2573		
77	12	**Е11-160301-0301 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		8	1129,7	31,25	9038	250	4919	3875	13946	
				м трубопровода		483,6	10,67	3869	85		1033		
78	14	**Е11-160401-0302 Кзтр и Кэм=1,05 Коэффициент к объему**	**Футляр из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		3,2	3554,25	59,99	11374	192	8357	2843	15354	
				м трубопровода		882,77	23,75	2825	76		1137		
79	16	**Е11-220601-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 Коэффициент к объему**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,0032	1017974,85	26978	3258	86	2542	623	4191	
				км трубопровода		196620	103,26	629			310		
	16.1	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,004								
80	19	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 Коэффициент к объему**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		4	108,42	3	434	12	191	160	642	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		57,67	0,34	231	1		48		
81	20	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 Коэффициент к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4	91,81	2,18	367	9	224	94	498	
				$м^2$		33,7	0,34	135	1		37		
82	21	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Газопроводы. Испытание пневматическое		26	716,26	0	18623	0	458	17801	39338	
			м газопровода			698,63	0	18164	0		2914		
			Итого по разделу: 3. Стальной газопровод низкого давления									108701	
			ИТОГО по смете 02-04-05									164224	
			Смета 02-04-06										
			Раздел: 1. Силовое оборудование										
83	1	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		2	19809,23	1180,81	39618	2362	30105	5751	48999	
				шт.		3576	418	7152	836		3630		
84	3	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		2	1693,73	100,91	3387	202	75	2300	6142	
				шт.		1555,56	41,8	3111	84		455		
	3.1	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт	2								
85	5	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	6612,08	153,9	13224	308	6136	4942	19619	
				шт.		3390	41,8	6780	84		1453		
	5.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,072								
86	7	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		2	19809,23	1180,81	39618	2362	30105	5751	48999	
				шт.		3576	418	7152	836		3630		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	9	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		2	6612,08	153,9	13224	308	6136	4942	19619	
				шт.		3390	41,8	6780	84		1453		
	9.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,072								
88	10	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		7	3524,48	29,59	24671	207	12599	8543	35871	
				шт.		1695	0	11865	0		2657		
	10.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,084								
			Итого по разделу: 1. Силовое оборудование									179249	
			Раздел: 2. Светотехническое оборудование										
89	18	Ц13-080305-0306 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**		10	2398,63	879,69	23986	8797	1779	14463	41525	
				шт.		1341	667,83	13410	6678		3076		
	18.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,031								
			Итого по разделу: 2. Светотехническое оборудование									41525	
			Раздел: 3. Электроустановочные изделия										
90	20	Ц13-100405-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях**		6	1695,26	0	10172	0	2240	4839	16212	
				шт.		1322	0	7932	0		1201		
	20.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,12								
91	23	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		8	372,01	0,43	2976	3	347	1892	5257	
				шт.		328,24	0,19	2626	2		389		
	23.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	8,16								
	23.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0088								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	**25**	**Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		**6**	**372,01**	**0,43**	**2232**	**3**	**260**	**1418**	**3942**	
				шт.		328,24	0,19	1969	1		292		
	25.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	6,12								
	25.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0066								
93	**27**	**Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		**4**	**372,01**	**0,43**	**1488**	**2**	**173**	**946**	**2629**	
				шт.		328,24	0,19	1313	1		195		
	27.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	4,08								
	27.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0044								
94	**29**	**Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		**28**	**372,01**	**0,43**	**10416**	**12**	**1214**	**6621**	**18400**	
				шт.		328,24	0,19	9191	5		1363		
	29.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	28,56								
	29.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0308								
95	**31**	**Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**		**2**	**300,3**	**0,38**	**601**	**1**	**24**	**415**	**1097**	
				шт.		287,8	0,15	576	0		81		
	31.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	2,04								
	31.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0022								
96	**33**	**Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		**2**	**372,01**	**0,43**	**744**	**1**	**87**	**472**	**1313**	
				шт.		328,24	0,19	656	0		97		
	33.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	2,04								
	33.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0022								
97	**35**	**Ц13-100902-1212 Кзтр и Кэм=1,08**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**		**88**	**395,97**	**0**	**34845**	**0**	**3959**	**18840**	**57980**	
				шт.		350,98	0	30886	0		4295		
			Итого по разделу: 3. Электроустановочные изделия									**106830**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Провода и кабели										
98	38	Е11-210201-0103 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**		250	133,44	1,43	33360	358	3138	21521	59272	
				м		119,46	0,1	29865	25		4391		
	38.1	261-302-0456	Провод	м	257,5								
	38.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,4								
99	39	Е11-210201-0105 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**		320	162,97	2,05	52150	656	6413	32544	91470	
				м		140,88	0,37	45082	118		6776		
	39.1	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,024								
			Итого по разделу: 4. Провода и кабели									150742	
			Раздел: 6. Заземление										
100	52	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**		40	954,36	29,18	38174	1167	27672	6986	48773	
				м		233,38	9,2	9335	368		3613		
101	53	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		8	7598,22	230,76	60786	1846	46937	9099	75476	
				шт.		1500,3	79,42	12002	635		5591		
			Итого по разделу: 6. Заземление									124249	
			ИТОГО по смете 02-04-06					998226	21803	728501	181913	602595	
			Смета 02-04-08										
			Раздел: 1. Сборные железобетонные конструкции										
102	6	Е11-230601-0106 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**		2,62	65189,38	9696,19	170796	25404	99136	55996	244935	
			$м^3$ конструкций колодца			17655,12	3933,71	46256	10306		18143		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6.1	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,01								
103	10	**Е11-080201-0109 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**		0,3	44802,74	2958,48	13441	888	10111	2444	17156	
				м3 кладки		8139,6	619,56	2442	186		1271		
104	12	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		23,958	2448,35	25,8	58658	618	49430	8083	72080	
				м2 поверхности		359,34	3,44	8609	82		5339		
	12.1	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0057								
105	13	**Е11-231401-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка**		12	1489,46	17,81	17874	214	16841	895	20271	
				м трубопровода		68,22	7,06	819	85		1502		
			Итого по разделу: 1. Сборные железобетонные конструкции									354442	
			Раздел: 4. Вентиляционная колонка										
106	14	**Е11-200701-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**		2	5212,47	60,61	10425	121	8726	1580	12965	
				зонт		788,9	17,21	1578	34		960		
107	15	**Е11-220501-0406 Кзтр и Кэм=1,11**	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею		0,012	1322602,99	980760,87	15871	11769	0	6864	24554	
				км трубопровода		341842,12	235927,38	4102	2831		1819		
	15.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	12,12								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	16	Е11-260101-2301 Кзтр и Кэм=1,11	Кольца металлические опорные и устройства разгружающие, диаметр трубопровода до 200 мм. Установка с изготовлением		0,00288	31410,46	77,42	90	0	2	68	171	
			м³ изоляции			30802,6	34,42	89	0		13		
			Итого по разделу: 4. Вентиляционная колонка									37690	
			ИТОГО по смете 02-04-08									392132	
			Итого по Акту										
												8024923	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,90%		232722,767					
			Итого с временными									8257645,767	
			Затраты на производство строительно монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям			1,27%		104872,1012					
			Итого с зимними									8362517,868	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		167250,3574					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8529768,226	
			НДС			12 %		1023572,187					
			Итого с НДС									9553340,41	

Сдал (Подрядчик)
Директор:
ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598,
Актобе,Актюбинская обл.,Алгинский р-н,
г.Алга,ул.Рет-батыра,22,тел.577666.

Ахитов Р.Х.

Технический надзор:
ТОО "Qazexpert Company"

Кейбаев Н.М.

Принял (Заказчик)
Руководитель:
Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Мадияр Т.М.

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Иншаб"

Имагамбетов О.С.

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана, 48 тел: 87134122011 БИН100240020448

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бабак-Курылыс", Республика Казахстан, Актюбинская, Алгинский, Алга, Есет Батыра, дом №22, к.42, тел: 87132577666 БИН 060540003598

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района,Актюбинской области" (Двухквартирный жилой дом) Нумерация домов по генплану уч.№ 106, 107, 193/1, 193/2, 198/1, 198/2, 354,355,356,357,358,359

(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом №5

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 26.04.2023

Акт выполненных работ №5

за июнь 2023 (месяц, год) на 02-05-01 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Двери										
1	53	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	4,14	3241,53 3011,66	60,28 25,88	13420 12468	250 107	702	8677 1768	23865	
2	55	Е11-100107-0103 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	$м^2$	26,04	3105,43 1817,71	150,97 67,12	80865 47333	3931 1748	29601	44173 10003	135041	
			Итого по разделу: 9									158906	
			Раздел: 10. Окна										
3	67	Е11-150108-1901 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	60	2932,79 587,57	5,4 1,48	175967 35254	324 89	140389	28274 16339	220580	
4	68	Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,06	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	20,8	2141,09 587,57	5,4 1,48	44535 12221	112 31	32201	9802 4347	58684	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы, оборудование, изделия	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 10									279264	
			Раздел: 11. Полы										
5	73	Е11-110101-2705 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		27,1	4412,29	25,05	119573	679	63356	52460	185796	
				$м^2$ покрытия		2049,39	9,99	55538	271		13763		
	49.1	261-201-0507	Плитки керамические для полов	$м^2$	27,642								
	49.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,542								
6	78	Е11-110101-3602 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике**		130,06	3756,56	27,68	488578	3600	417011	65557	598466	
				$м^2$ покрытия		522,58	13,65	67967	1775		44331		
	54.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0,3298								
			Итого по разделу: 15. Полы									784262	
			Раздел: 15. Крыльцо К1 (2шт)										
7	100	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		26,6	4749,36	178,73	126333	4754	85111	36213	175550	
				$м^2$ покрытия		1370,96	77,28	36468	2056		13004		
8	101	Е11-150106-0201 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**		9,6	4772,54	35,9	45816	345	4664	32795	84900	
				$м^2$ поверхности облицовки		4250,85	19,33	40808	186		6289		
			Итого по разделу: 15									260450	
			Раздел: 17 Ограждение дома										
9	96	Е11-100113-0103 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Заборы решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов**		372,48	6001,17	35,81	2235316	13339	1564006	595637	3057429	
				$м^2$ забора		1766,46	10,33	657971	3848		226476		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. эксплуатация машин: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						в т.ч. зарплата рабочих		в т.ч. зарплата рабочих					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	97	Е11-100113-0507 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Калитки из готовых полотен решетчатых высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах		4,8	6255,44	100,1	3026	480	25707	3618	36336	
				м² калиток		799,76	37,72	3839	181		2692		
11	98	Е11-100113-0307 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах		14,4	10114,46	46,41	145648	668	92614	47354	208442	
				м² ворот		3636,55	17,38	52366	250		15440		
12	99	Е11-150403-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву		372,48	613,36	1,79	228464	667	46575	145226	403585	
				м² окрашиваемой поверхности		486,53	0,83	181223	309		29895		
			Итого по разделу: 17									3705792	
			ИТОГО по смете 02-05-01									5188674	

Смета 02-05-02

			Раздел: 1. Отопление										
13	1	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		2	1975,6	20,75	3951	42	23	3808	8380	
				м трубопровода		1943,18	0,21	3886	0		621		
	1.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1,98								
14	3	Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		82	2157,89	24,66	176947	2022	1063	170412	375148	
				м трубопровода		2120,27	0,34	173862	28		27789		
	3.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	81,18								
15	5	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,05	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		18,4	872,85	18,62	16060	343	0	15530	34117	
				квт		854,23	7	15718	129		2527		
	5.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	47,84								
	5.2	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	кВт	18,4								
16	7	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,05	Краны воздушные. Установка		14	362,1	0	5069	0	1953	3054	8773	

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в том числе: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в том числе: зарплата рабочих	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
				шт.		222,6	0	3116	0			650		
17	16	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	4	856,65	96,78	3427	387	1530	1278	5081	
						377,27	43,03	1509	172		376		
	16.1	261-105-0144	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	4,4									
18	18	Е11-180101-0207 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка**	котел	2	118021,15	16749,35	236042	33499	53180	159456	427138	
						74681,6	6673,33	149363	13347		31640		
	18.1	261-701-0103	Клапаны взрывные ГОСТ 31294-2005	шт.	4									
	18.2	261-701-0119	Котлы стальные	комплект	2									
	18.3	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,002									
	18.4	241-703-0507	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,01									
			Итого по разделу: 1. Отопление										858637	
			ИТОГО по смете 02-05-02										858637	

Смета 02-05-03

			Раздел: 1. СистемаВЕ1											
19	1	Е11-200302-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка**	решетка	2	423,06	3,4	846	7	14	809	1787		
						412,59	0,34	825	1		132			
	1.1	261-107-0897	Решетки пластиковые	шт.	2									
20	2	С1246-304-0553	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	2	4167		8334		8334	667	9001	Казахстан	
			Итого по разделу: 1. СистемаВЕ1									10788		
			Раздел: 2. Система ВЕ2											
21	3	Е11-200302-0101 Кзтр и Кэм=1,05	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Устяновка**	решетка	2	423,06	3,4	846	7	14	809	1787		
						412,59	0,34	825	1		132			
	3.1	261-107-0897	Решетки пластиковые	шт.	2									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	4	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	5831		11662		11662	933	12595	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Система ВЕ2									14382	
			ИТОГО по смете 02-05-03					21858	16	20024	1784	25170	

Смета 02-05-04

			Раздел: 1. Оборудование										
23	1	Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы напольные. Установка	комплект	2	17968,33 2644,31	76,54 34,82	35937 5289	153 70	30495	5252 3295	44484	
	1.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	2								
	1.2	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2								
24	2	С1244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	2	19691		39382		39382	3151	42533	
25	3	Е11-170101-0106 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	3895,02 3355,95	116,37 56,59	7790 6712	233 113	845	6689 1158	15637	
	3.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	2								
26	4	С1244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	2	9912		19824		19824	1586	21410	Казахстан
27	5	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	2	5326		10652		10652	852	11504	Казахстан
28	6	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2	922		1844		1844	148	1992	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	7	**Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Смесители. Установка**		2	1237,09	0,15	2474	0	64	2361	5222	
				шт.		1204,7	0	2409	0		387		
	7.1	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	2								
30	8	**С1244-104-0403**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм**	шт.	2	11364		22728		22728	1818	24546	
31	9	**С1244-104-0501**	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком**	шт.	2	9428		18856		18856	1508	20364	
32	10	**С1244-104-0604**	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	шт.	2	1583		3166		3166	253	3419	Казахстан
33	11	**Е11-170101-0109 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка**		2	3242,17	280,56	6484	561	588	5498	12941	
				комплект		2667,55	137,48	5335	275		959		
	11.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	2								
34	12	**С1244-102-0702**	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм**	шт.	2	34571		69142		69142	5531	74673	
35	13	**Е11-170501-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28**	**Мойки на одно отделение. Установка**		2	2014,05	23,87	4028	48	895	3044	7638	
				комплект		1542,7	10,51	3085	21		566		
	13.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	2								
	13.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0006								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	14	С1244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	2	6467		12934		12934	1035	13969	Казахстан
37	15	Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка	шт.	2	1237,09 1204,7	0,15 0	2474 2409	0 0	64	2361 387	5222	
	15.1	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	2								
38	16	С1244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, бортовый, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	2	4235		8470		8470	678	9148 314702	
			Итого по разделу: 1. Оборудование										
			Раздел: 2. Водопровод В1										
39	17	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	1829,43 1800,17	17,15 0,12	10977 10801	103 1	73	10586 1725	23288	
	17.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	5,94								
40	18	С1241-201-0501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	м	6	110		660		660	53	713	
41	19	Е11-160401-0201 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 Коэффициент к объему	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	1722,83 970,52	62,46 18,76	2067 1165	75 23	828	1164 259	3490	

Программный комплекс АВС (редакция 2022.12)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	21	С1241-205-1301 Коэффициент к объему	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	18,2509	157		2865		2865	229	3095	
			Итого по разделу: 2. Водопровод В1									30586	
			ИТОГО по смете 02-05-04									345287,6226	
			Итого по Акту									6417768,623	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,90%		186115,2901				6603883,913	
			Итого с временными										
			Затраты на производство строительно монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отрослям			1,27%		83869,32569				6687753,238	
			Итого с зимними			2 %		133755,0648					
			Непредвиденные работы и затраты									6821508,303	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		818580,9964				7640089,30	
			Итого с НДС										

Сдал (Подпись):
Директор
ТОО "Бабек-Курылыс" БИН 060540003598,
Актобе, Актюбинская обл., Мартукский р-н,
г.Алга,ул.Есетбатыра 77 тел.577666

Атазов Р.Х.

Технический надзор:
ТОО "Qazexpert Company"

Кенбаев Ч.М.

Приказ (Заказчик)
Руководитель
Мадияр Т.М.

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Инжаб"

Имагамбетов О.С.