Заказчик: **ГУ " Тупкараганский районный отдел строительства "**
Подрядчик: **ТОО "АЙКОМ Ltd."**

Строительство объекта: **Строительство электроснабжения жилых домов (1241 уч) в селе Акшукур (Корректировка)**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашения		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	Дата	наименование	код	наименование	код
		№26	2021-05-13	№1	15.12.2021				
				№2	09.02.2022				
				№3	09.11.2022				
				№4	18.01.2023				
				№5	30.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строителства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	513 340 812,09	122 187 655,95							14 662 518,71	136 850 174,66
в том числе:										
- декабрь 2023 года		122 187 655,95							14 662 518,71	136 850 174,66
Удержано 5%		6 109 382,80							733 125,93	6 842 508,73
Итого, сумма к перечислению:		116 078 273,15							13 929 392,78	130 007 665,93

М.П. **Заказчик:** **Руководитель Мұхан Н.С.** _____ **2023 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор** **Бекбосынов А.Н.** _____ **2023 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Форма № КС-2 (приложение № 1)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апр. 2019 г. № 178

Заказчик: ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АЙКОМ Ltd."

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство электроснабжения жилых домов (1241 уч) в селе Акшукур (Корректировка)

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): №1 от 2021-12-15, №2 от 2022-02-09, №3 от 2022-11-09, №4 от 2023-01-18, №5 от 2023-05-30 к договору №26 от 2021-05-13

Акт выполненных работ

за декабрь 2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. ЛОК2-1-1 Строительство электроснабжения жилых домов.ВЛ-04КВ (улица Бегей)										
1	1	Е11-330208-0103 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып 28	Разъединители. Установка с помощью механизмов										
					1	68333	13240	-68333	-13240	-211	0	-68333	
				комплект		54882	4385	-54882	-4385		0		
2	2	515-201-0504 РСНБ-РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный)		1	211705		-211705				-211705	
				шт						-211705			
			Отпускная цена			211705		-211705					
			Сметная стоимость оборудования					*-211705*					
			Итого по разделу: 1. ЛОК2-1-1 Строительство электроснабжения жилых домов.ВЛ-04КВ (улица Бегей)									-280038	
			Раздел 2. ЛОК2-2-1 Строительство электроснабжения жилых домов.ВЛ-04КВ (3 квартал)-Э4210										
3	3	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		92	31088	11555	2860096	1063060	85100	0	2860096	
				опора		18608	3975	1711936	365700		0		
4	4	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		36	64014	26725	2304504	962100	33300	0	2304504	
				опора		36364	9191	1309104	330876		0		
5	5	Е11-330202-0103 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		4	98688	43035	394752	172140	3700	0	394752	
				опора		54728	14800	218912	59200		0		
6	6	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		15	31088	11555	466320	173325	13875	0	466320	
				опора		18608	3975	279120	59625		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-330202-102 Кзтр и Кзм=1.04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка										
				опора	3	64014 36364	26725 9191	192042 109092	80175 27573	2775	0 0	192042	
8	8	Е11-330202-103 Кзтр и Кзм=1.04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка										
				опора	6	98688 54728	43035 14800	592128 328368	258210 88800	5550	0 0	592128	
9	9	Е11-330204-0103 Кзтр и Кзм=1.04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов										
				км линии	3.5	347989 222697	85862 25457	1217962 779440	300518 89100	138004	0 0	1217962	
10	10	У6124-0101-1501	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А										
				шт	1	314277 187968	118482 38470	314277 187968	118482 38470	7827	0 0	314277	
11	11	515-102-0413 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный										
				шт.	1	2466772		2466772		2466772		2466772	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*			2466772		2466772 *2466772*					
12	12	515-101-0106 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0.4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0.4, номинальная мощность 250 кВА										
				шт.	1	2325807		2325807		2325807		2325807	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*			2325807		2325807 *2325807*					
13	13	У6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные										
				шт	61	17286 8935	4329 1502	1054446 545035	264069 91622	245342	0 0	1054446	
14	14	С1247-102-1423 примен	Светильник для ЖКХ светодиодный (Кобра 100 Вт), типа Diora Light Luna 10-1100/4-5K, IP65										
				шт	61	13813		842593		842593		842593	
15	15	С1252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный. ГП 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012										
				шт	45.75	1647		75350		75350		75350	Казахстан
16	16	У6124-0201-0601	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг										
				м	152.5	1937 835	937 307	295392 127338	142893 46818	25162	0 0	295392	
17	17	С1243-110-0501	Кабель силовой, число жил 3, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0.66										
				км	0.1525	109552		16707		16707		16707	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	С1252-207-1003	Зажим ответвительный типа ОР6(Р4)	шт.	61	1315		80215		80215		80215	
19	19	С1252-207-1205	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	61	1380		84180		84180		84180	
20	20	С1252-207-1052	Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов	шт.	61	3055		186355		186355		186355	
			Итого по разделу: 2. ЛОК2-2-1 Строительство электроснабжения жилых домов.ВЛ-04КВ (3 квартал)-Э4210									15769899	
			Раздел: 3. ЛОК2-3-1 Строительство электроснабжения жилых домов.ВЛ-04КВ (4 квартал)-Э4220										
21	21	Е11-330204-0103 Кпр и Кзм=1.04	Провода ВЛ 0.38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	6	308559 222697	85862 25457	1851354 1336182	515172 152742	0	0 0	1851354	
22	22	Е11-330202-0101 Кпр и Кзм=1.04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	117	31088 18608	11555 3975	3637296 2177136	1351935 465075	108225	0 0	3637296	
23	23	Е11-330202-0102 Кпр и Кзм=1.04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	43	64014 36364	26725 9191	2752602 1563652	1149175 395213	39775	0 0	2752602	
24	24	Е11-330202-0103 Кпр и Кзм=1.04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	12	98688 54728	43035 14800	1184256 656736	516420 177600	11100	0 0	1184256	
25	25	Е11-330204-0103 Кпр и Кзм=1.04	Провода ВЛ 0.38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	6.7	308559 222697	85862 25457	2067345 1492070	575276 170562	0	0 0	2067345	
26	26	Е11-330204-0103 Кпр и Кзм=1.04	Провода ВЛ 0.38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2.1	347989 222697	85862 25457	730777 467664	180310 53460	82802	0 0	730777	
27	27	У6124-202-801	Установка аппарата пускорегулирующего	шт.	2	9574 9168	247 82	19148 18336	494 164	318	0 0	19148	
28	28	Группа компаний EVG	ПКУ-10кВ-2ТТ-2ТН без счетчика э/э с комплектом крепления	комплект	2	2369756		4739512		4739512		4739512	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*			2369756		4739512 *4739512*					
29	29	У6119-602-202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт	2	6578 6291	247 82	13156 12582	494 164	80	0 0	13156	
30	30	СЦена	Счетчик Альфа Elster A1805RAL-P4G-DW-4	комплект	2	388392.86		776786		776786		776786	
31	31	У6124-0101-1301	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт	2	314277 187968	118482 38470	628554 375936	236964 76940	15654	0 0	628554	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	515-102-0413 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт	2	2466772		4933544		4933544		4933544	
			Отпускная цена			2466772		4933544					
			Сметная стоимость оборудования					*4933544*					
33	33	515-101-0106 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт	2	2325807		4651614		4651614		4651614	
			Отпускная цена			2325807		4651614					
			Сметная стоимость оборудования					*4651614*					
34	34	У6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	234	17286 8935	4329 1502	4044924 2090790	1012986 351468	941148	0 0	4044924	
35	35	С1247-102-1423 примен	Светильник для ЖКХ светодиодный (Кобра 100 Вт), типа Diora Light Луна 10 110014-5К, IP65	шт.	234	13813		3232242		3232242		3232242	
36	36	С1252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	175,5	1647		289048		289048		289048	Казахстан
37	37	У6124-0201-0601	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	585	1937 835	937 307	1133145 488475	548145 179595	96525	0 0	1133145	
38	38	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,585	109552		64088		64088		64088	Казахстан
39	39	С1252-207-1003	Зажим ответвительный типа ОР6(Р4)	шт.	234	1315		307710		307710		307710	
40	40	С1252-207-1205	Зажим плашечный типа CD 35	шт	234	1380		322920		322920		322920	
41	41	С1252-207-1052	Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов	шт	234	3055		714870		714870		714870	
			Итого по разделу 3. ЛОК2-3-1 Строительство электроснабжения жилых домов ВЛ-04КВ (4 квартал)-Э4220									38094891	
			Раздел 4. ЛОК 2-4-1 Строительство электроснабжения жилых домов ВЛ-04КВ (ул.Кезбаев и Уштерек)-Э4230										
42	42	Е11-330202-0101 Кирп.Ком 1.04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	138	31088 18608	11555 3975	4290144 2562904	1594590 548550	127650	0 0	4290144	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	ЕП-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	47	64014 36364	26725 9191	3008658 1709108	1256075 431977	43475	0 0	3008658	
44	44	ЕП-330202-0103 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	19	98688 54728	43035 14800	1875072 1039832	817665 281200	17575	0 0	1875072	
45	45	ЕП-330101-110 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	6	40542 24801	15741 4832	243252 148806	94446 28992	0	0 0	243252	
46	46	ЕП-330204-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	7,9	308559 222697	85862 25457	2437616 1759306	678310 201110	0	0 0	2437616	
47	47	ЕП-330202-102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	63992 36364	26725 9191	63992 36364	26725 9191	903	0 0	63992	
48	48	ЕП-330101-110 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	0,1	40542 24801	15741 4832	4054 2480	1574 483	0	0 0	4054	
49	49	СЦенаТОО"Торговый дом Инвольт"	Траверс ТМ 53	шт.	1	32929,46		32929		32929		32929	
50	50	СЦенаТОО"Торговый дом Инвольт"	Траверс ТМ 54	шт.	1	11468,75		11469		11469		11469	
51	51	СЦенаТОО"Торговый дом Инвольт"	Траверс ТМ 73	шт.	1	14044,64		14045		14045		14045	
52	52	СЦенаТОО"Торговый дом Инвольт"	Траверс ТМ 74	шт.	1	37127,68		37128		37128		37128	
53	53	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка . ТП 3.407.1-143	шт.	2	11525		23050		23050		23050	Казахстан
54	54	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный. ТП 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1647		3294		3294		3294	Казахстан
55	55	С1252-207-3925	Кронштейн У-1, оцинкованный. ТП 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	12290		12290		12290		12290	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. / код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	СЦенаТОО"Торговый дом Инвольт"	Хомут Х-51	шт.	2	4242,86		8486		8486		8486	
57	57	Е11-330204-0103 Кзр и Кзм=1.04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,04	308559 222697	85862 25457	12342 8908	3434 1018	0	0 0	12342	
58	58	У6124-0101-1301	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	314277 187968	118482 38470	314277 187968	118482 38470	7827	0 0	314277	
59	59	515-102-0416 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	3177111		3177111		3177111		3177111	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*			3177111		3177111 *3177111*					
60	60	515-101-0107 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400 (6/10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400 (6/10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	1	3062362		3062362		3062362		3062362	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*			3062362		3062362 *3062362*					
61	61	У6124-0202-0401	Установка светильника внутренний, лампы светодиодные	шт.	143	17286 8935	4329 1502	2471898 1277705	619047 214786	575146	0 0	2471898	
62	62	С1247-102-1423 примен.	Светильник для ЖКХ светодиодный (Кобра 180 Вт), типа Dora Light Луна 10-1100/4-5K, IP65	шт.	143	13813		1975259		1975259		1975259	
63	63	С1252-207-3910	Проводник ЗП-о, оцинкованный, ТП 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	107,25	1647		176641		176641		176641	Казахстан
64	64	У6124-0201-0601	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	352,5	1937 835	937 307	692478 298512	334977 109752	58987	0 0	692478	
65	65	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,3575	109552		39165		39165		39165	Казахстан
66	66	С1252-207-4701	Хомут столбовой 120-130	шт	143	1642		234806		234806		234806	
67	67	С1252-207-3927	Кронштейн КС-2, оцинкованный, ТП 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	143	11530		1648790		1648790		1648790	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	68	С1252-207-1003	Зажим ответвительный типа ОР6(Р4)	шт.	143	1315		188045		188045		188045	
69	69	С1252-207-1205	Зажим плашечный типа СД 35	шт.	143	1380		197340		197340		197340	
70	70	С1252-207-1052	Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов	шт.	143	3055		436865		436865		436865	
			Итого по разделу: 4. ЛОК 2-4-1 Строительство электроснабжения жилых домов.ВЛ-04КВ (ул.Кезбаев и Уштерек)-Э4230									26692857	
			Раздел: 5. ЛОК2-5-1 Строительство электроснабжения жилых домов.ВЛ-04КВ (2 квартал)-Э4240										
71	71	Е11-330204-0103 Кпр и Ком 1.04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	7.5	308559 222697	85862 25457	2314192 1670228	643966 190928	0	0 0	2314192	
72	72	Е11-330202-102 Кпр и Ком 1.04 Изм и доп вып 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	63992 36364	26725 9191	127984 72728	53450 18382	1806	0 0	127984	
73	73	Е11-330204-0103 Кпр и Ком 1.04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1.8	347989 222697	85862 25457	626380 400855	154552 45823	70973	0 0	626380	
74	74	С1233-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	1.8	428735		771723		771723		771723	
75	75	Е11-330210-0301 Кпр и Ком 1.04	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт	3	11866 5204	6662 2288	35598 15612	19986 6864	0	0 0	35598	
76	76	Е11-330202-0101 Кпр и Ком 1.04 Изм и доп вып 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	31088 18608	11555 3975	62176 37216	23110 7950	1850	0 0	62176	
77	77	Е11-330202-102 Кпр и Ком 1.04 Изм и доп вып 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	63992 36364	26725 9191	63992 36364	26725 9191	903	0 0	63992	
78	78	Е11-330202-103 Кпр и Ком 1.04 Изм и доп вып 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	98666 54728	43035 14800	98666 54728	43035 14800	903	0 0	98666	
79	79	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт	4	68109		272436		272436		272436	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	80	ЕП-330101-110 Кпр и Кзм 1.04 Изм. и доп. вып 28	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка		0,25	40542	15741	10136	3935	0	0	10136	
				м³		24804	4832	6200	1208		0		
81	81	С1261-101-0382	Плиты опорно-анкерные П3-п, из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92		0,25	79836		19959		19959		19959	Казахстан
				м³									
82	82	ЕП-330204-206 Кпр 0 Кзм 1.04 Изм. и доп. вып 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности 3 провода при 10 опорах на 1 км линии. Подвеска с помощью механизмов		0,05	637415	280859	31871	14043	240	0	31871	
				км линии		351760	77797	17588	3890		0		
83	83	С1243-604-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2		0,15	471990		70798		70798		70798	Казахстан
				км									
84	84	С1252-207-0528	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 ТПЗ 407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	26424		52848		52848		52848	
				шт.									
85	85	С1252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 ТПЗ 407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	19297		19297		19297		19297	
				шт.									
86	86	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 ТПЗ 407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	32790		32790		32790		32790	
				шт.									
87	87	С1252-207-3940	Оголовок ОГ-1, оцинкованный, ТПЗ 407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	10770		10770		10770		10770	Казахстан
				шт.									
88	88	С1252-207-3941	Накладка ОГ-2, оцинкованная, ТПЗ 407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	3799		7598		7598		7598	Казахстан
				шт									
89	89	С1252-207-3942	Накладка ОГ-5, оцинкованная, ТПЗ 407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1647		1647		1647		1647	Казахстан
				шт									
90	90	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ТЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, ТПЗ 407.1-143		4	2243		8972		8972		8972	
				шт									
91	91	С1252-207-0202	Крепление оцинкованное для ТЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, ТПЗ 407.1-143		1	2306		2306		2306		2306	
				шт									
92	92	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, ТПЗ 407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1266		1266		1266		1266	Казахстан
				шт									
93	93	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ТЭП ГОСТ 23118-2012 типа Т-1 стяжка, ТПЗ 407.1-143		5	11525		57625		57625		57625	Казахстан
				шт									
94	94	С1252-207-3910	Проводник ФП-1, оцинкованный, ТПЗ 407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4	1647		6588		6588		6588	Казахстан
				шт									
95	95	С1252-207-3925	Кронштейн Х-1, оцинкованный, ТПЗ 407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	12290		36870		36870		36870	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	96	С1252-102-0226	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт шт	20	3622		72440		72440		72440	
97	97	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт шт	14	67		938		938		938	
98	98	С1252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт шт	6	70		420		420		420	
99	99	С1252-201-0502 примен.	Скоба типа СК-7-1А(СП-2)	шт шт	20	1412		28240		28240		28240	
100	100	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт шт	7	649		4543		4543		4543	
101	101	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт шт	19	375		7125		7125		7125	
102	102	С1252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт шт	12	4842		58104		58104		58104	
103	103	С1252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт шт	6	1818		10908		10908		10908	
104	104	С1252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт шт	8	1276		10208		10208		10208	
105	105	С1252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт шт	6	5218		31308		31308		31308	
106	106	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт шт	1	1306		1306		1306		1306	
107	107	С1252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт шт	1	1041		1041		1041		1041	
108	108	У6124-0101-1301	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт	2	314277 187968	118482 38470	628554 375936	236964 76940	15654	0 0	628554	
109	109	515-102-0413 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6, 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт	1	2466772		2466772		2466772		2466772	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*			2466772		2466772 *2466772*					
110	110	515-101-0106 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 в герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт	1	2325807		2325807		2325807		2325807	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			2325807		2325807					
			Сметная стоимость оборудования					*2325807*					
111	111	У6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные		115	17286	4329	1987890	497835	462530	0	1987890	
				шт		8935	1502	1027525	172730		0		
112	112	С1247-102-1423 примен.	Светильник для ЖКХ светодиодный (Кобра 100 Вт), типа Diora Light Лунд 10/110014-5К, IP65		115	13813		1588495		1588495		1588495	
				шт									
113	113	С1252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный. ТПЗ 407 1-143 ГОСТ 23118-2012		86.25	1647		142054		142054		142054	Казахстан
				шт									
114	114	У6124-0201-0601	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг		287.5	1937	937	556888	269387	47437	0	556888	
				м		835	307	240062	88262		0		
115	115	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66		0.2875	109552		31496		31496		31496	Казахстан
				км									
116	116	С1252-207-1003	Зажим ответвительный типа ОРа(Р4)		115	1315		151225		151225		151225	
				шт									
117	117	С1252-207-1205	Зажим плашечный типа СД 35		115	1380		158700		158700		158700	
				шт									
118	118	с 1252-207-1052	Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов		115	3055		351325		351325		351325	
				шт									
			Итого по разделу: 5. ЛОК2-5-1 Строительство электроснабжения жилых домов.ВЛ-04КВ (2 квартал)-Э4240									15360274	
			Раздел: 6. ЛОК2-6-1 Строительство электроснабжения жилых домов.ВЛ-04КВ, ВЛ-10кВ, КТПНГ-250КВа (5 квартал)-Э4250										
119	119	Е11-330204-0103 Кзтр в Кзм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) Подвеска с помощью механизмов		3.6	347989	85862	1252760	309103	141948	0	1252760	
				км линии		222697	25457	801709	91645		0		
120	120	У6101-0102-0102	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2		4.5	532	532	2394	2394	0	0	2394	
				м³		0	168	0	756		0		
121	121	ЦТ3-080201-0301 Кзтр и Кзм=1,03 Изм и доп выш 26	Кабель в траншее один. Устройство постели		25	903	485	22575	12125	0	0	22575	
				м кабеля		418	169	10450	4225		0		
122	122	ЦТ3-080201-0204 Кзтр и Кзм=1,03 Изм и доп выш 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг Монтаж в готовых траншеях без покрытий		25	2197	890	54925	22250	1325	0	54925	
				м кабеля		1254	277	31350	6925		0		
123	123	ЦТ3-080201-0804 Кзтр и Кзм=1,03 Изм и доп выш 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		5	2391	870	11955	4350	295	0	11955	
				м кабеля		1462	266	7310	1330		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	124	Ц13-080201-0401 Ктр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		25	845	427	21125	10675	0	0	21125	
				м кабеля		418	143	10450	3575		0		
125	125	Ц13-100904-0101 Ктр и Кэм=1,03	Лента сигнальная. Прокладка в траншее		0,025	85392	44297	2135	1108	0	0	2135	
				км кабеля		41095	11110	1027	278		0		
126	126	У6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с.) группа грунта 2		4,5	101	101	455	455	0	0	455	
				$м^3$		0	28	0	126		0		
127	127	С1243-101-0306	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10		0,03	4606541		138196		138196		138196	
				км									
128	128	С1249-101-0501	Лента сигнальная		25	40		1000		1000		1000	
				м									
129	129	С1213-101-0302	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		0,049	0		0				0	Казахстан
				1000 шт.									
130	130	У6124-0201-2207	Монтаж муфт концевых, эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2		2	114058	72213	228116	144426	148	0	228116	
				шт		41771	25167	83542	50334		0		
131	131	С1243-903-0806	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-70/120-СЛ		2	15678		31356		31356		31356	Казахстан
				шт									
132	132	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0503	451904		22731		22731		22731	
				т									
133	133	У6124-0101-1301	Монтаж подстанций комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А		1	314277	118482	314277	118482	7827	0	314277	
				шт		187968	38470	187968	38470		0		
134	134	515-102-0413 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6-10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		1	2466772		2466772				2466772	
				шт						2466772			
			Отпускная цена			2466772		2466772					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*2466772*					
135	135	515-1911-0106 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10/0,4 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростевкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт	1	2325807		2325807		2325807		2325807	
			Отпускная цена			2325807		2325807					
			Сметная стоимость оборудования					*2325807*					
136	136	У6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт	93	17286 8935	4329 1502	1607598 830955	402597 139686	374046	0 0	1607598	
137	137	С1247-102-1423 примен.	Светильник для ЖКХ светодиодный (Кобра 100 Вт), типа Diora Light Луна 10-1100/4-5К, IP65	шт.	93	13813		1284609		1284609		1284609	
138	138	С1252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	69,75	1647		114878		114878		114878	Казахстан
139	139	У6124-0201-0601	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	186	1937 835	937 307	360282 155310	174282 57102	30690	0 0	360282	
140	140	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,186	109552		20377		20377		20377	Казахстан
141	141	С1252-207-1003	Зажим ответвительный типа ОР6(Р4)	шт.	93	1315		122295		122295		122295	
142	142	С1252-207-1205	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	93	1380		128340		128340		128340	
143	143	С1252-207-1052	Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов	шт	93	3055		284115		284115		284115	
			Итого по разделу 6 ЛОК2-6-1 Строительство электроснабжения жилых домов ВЛ-04КВ, ВЛ-10кВ, КТПНГ-250КВа (5 квартал)-Э4250									10819073	
			Раздел: 7 ЛОК2-7-1 Строительство электроснабжения жилых домов.ВЛ-04КВ, ВЛ-10кВ, КТПНГ-63КВа (ул.Бекжанова)-Э4260										
144	144	ЕН-330204-0103 Катр.и К.кв. 1.04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные СП провод при 20 опорах на 1 км линии. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,6	308559 222697	85862 25457	185135 133618	51517 15274	0	0 0	185135	
145	145	У6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт	9	17286 8935	4329 1502	155574 80415	38961 13518	36198	0 0	155574	
146	146	С1247-102-1423 примен.	Светильник для ЖКХ светодиодный (Кобра 100 Вт), типа Diora Light Луна 10-1100/4-5К, IP65	шт	9	13813		124317		124317		124317	
147	147	С1252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6,75	1647		11117		11117		11117	Казахстан
148	148	У6124-0201-0601	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	18	1937 835	937 307	34866 15030	16866 5526	2970	0 0	34866	
149	149	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66		0,018	109552		1972	-	1972		1972	Казахстан

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм., код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	150	С1252-207-1003	Зажим ответвительный типа ОРа(Р4)	км	9	1315		11835		11835		11835	
151	151	С1252-207-1205	Зажим плавечный типа CD 35	шт	9	1380		12420		12420		12420	
152	152	С1252-207-1052	Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов	шт	9	3055		27495		27495		27495	
			Итого по разделу: 7. ЛОК2-7-1 Строительство электроснабжения жилых домов ВЛ-04КВ, ВЛ-10кВ, КТПНГ-63КВа (ул.Бекжанова)-Э4260									564731	
			Раздел: 8. ЛОК2-8-1 Строительство электроснабжения жилых домов.ВЛ-04КВ, ВЛ-10кВ, КТПНГ-63КВа (Бегей-1)-Э4270										
153	153	ЕН-330202-0101 Кзтр и Кзм 1.04 Изм. и доп. вып 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	30	31088 18608	11555 3975	932640 558240	346650 119250	27750	0 0	932640	
154	154	ЕН-330202-102 Кзтр и Кзм 1.04 Изм. и доп. вып 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	9	64014 36364	26725 9191	576126 327276	240525 82719	8325	0 0	576126	
155	155	ЕН-330202-103 Кзтр и Кзм 1.04 Изм. и доп. вып 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	98688 54728	43035 14800	98688 54728	43035 14800	925	0 0	98688	
156	156	1.1225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт	51	51190		2610690		2610690		2610690	Казахстан
157	157	ЕН-330101-110 Кзтр и Кзм 1.04 Изм. и доп. вып 28	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка	м³	1,15	40542 24801	15741 4832	46623 28521	18102 5557	0	0 0	46623	
158	158	С1261-101-0382	Плиты опорно-анкерные П 3-и, из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м	1,15	79836		91811		91811		91811	Казахстан
159	159	ЕН-330204-0103 Кзтр и Кзм 1.04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные с провод при 20 опорах на 1 км линии. Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,7	308559 222697	85862 25457	524550 378585	145965 43277	0	0 0	524550	
160	160	С1243-701-0350	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченное стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х95-25-0,6/1,0	км	1,7	2744877		4666291		4666291		4666291	Казахстан
161	161	С1252-202-3910	Проводник ВЗнг оцинкованный, ГОСТ 3407.1-143 ГОСТ 23118-2012		17	1647		27999		27999		27999	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	162	С1252-207-3927	Кронштейн У-4, оцинкованный, ТП 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	11530		149890		149890		149890	Казахстан
163	163	СЦенаТОО"Торговый дом Инвольт"	Стяжка 1-П	шт.	25	16098,17		402454		402454		402454	
164	164	СЦенаТОО"Торговый дом Инвольт"	Траверса ТП-19	шт	2	3237,5		6475		6475		6475	
165	165	С1252-207-1801	Лента крепления типа F20/07 монтажная	шт	102	520		53040		53040		53040	
166	166	С1252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	м	102	111		11322		11322		11322	
167	167	С1252-207-1205	Зажим плашечный типа CD 35	шт	58	1380		80040		80040		80040	
168	168	С1252-207-0718	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный	шт	22	2997		65934		65934		65934	
169	169	С1252-207-1051	Зажим ответвительный типа P 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	42	2681		112602		112602		112602	
170	170	С1252-207-1101	Зажим анкерный типа PA 1500 (СИП)	шт.	22	2682		59004		59004		59004	
171	171	С1252-207-1050	Зажим ответвительный типа P 70 прокалывающий	шт	45	2437		109665		109665		109665	
172	172	С1252-207-1052	Зажим ответвительный типа P 72 с раздельной затяжкой болтов	шт	3	3055		9165		9165		9165	
173	173	С1252-207-0601	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт	36	1989		71604		71604		71604	
174	174	С1252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	94	89		8366		8366		8366	
175	175	С1252-207-0201 примен	Крепление оцинкованное для ТЭП ГОСТ 23118-2012 типа X-1(ХП) (хомут; ТП 3.407.1-143	шт.	2	2243		4486		4486		4486	
176	176	У6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	5	17286 8935	4329 1502	86430 44675	21645 7510	29110	0 0	86430	
177	177	С1247-102-1423 примен	Светильник для ЖКХ светодиодный (Кобра 160 Вт), типа Dora light (Lyra 19) LD014-5K IP65	шт	5	13813		69065		69065		69065	
178	178	С1252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, ТП 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	3,75	1647		6176		6176		6176	Казахстан
179	179	У6124-0201-0601	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	12,5	1937 835	937 307	24212 10438	11713 3838	2062	0 0	24212	
180	180	С1243-110-0801	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ, 3х2,5 (однопроволочная)	км	0,0125	109552		1369		1369		1369	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
181	181	С1252-207-4701	Хомут столбовой 120-130	шт	5	1642		8210		8210		8210	
182	182	С1252-207-3927	Кронштейн КС-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	5	11530		57650		57650		57650	Казахстан
183	183	С1252-207-1003	Зажим ответвительный типа ОРб(Р4)	шт.	5	1315		6575		6575		6575	
184	184	С1252-207-1205	Зажим плашечный типа СП 35	шт	5	1380		6900		6900		6900	
185	185	С1252-207-1052	Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов	шт	5	3055		15275		15275		15275	
			Итого по разделу: 8. ЛОК2-8-1 Строительство электроснабжения жилых домов ВЛ-04КВ, ВЛ-10кВ, КТПНГ-63КВа (Бегей-1)-Э4270									11001327	
			ИТОГО:					118023014	19278641	31049675			
								32964522	6424600	34730175			
			В том числе										
			Стоимость оборудования, всего							34730175			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Сметная прибыль 5%			5%		4164641,95					
			Итого с сметная прибыль 5%									122187655,95	
			НДС			12 %		14662518,71					
			Итого с НДС									136850174,66	

Заказчик: ГУ"Тупкараганский районный отдел строительства"

Руководитель_____Мухан Н.С.

Технический надзор: ТОО "АДС САПА"

Эксперт по техническому надзору_____Бердигожин Е.

Подрядчик: ТОО"АЙКОМ Ltd."

Директор_____Бекбосынов А.Н.

Авторский надзор: ТОО "Байтак-Арка"

Зам.директора_____Ликеров М.Т.