Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Экибастузская городская больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г. Экибастуз, Торайгырова ,32

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Элихан Бокейхан, дом 10/1, н.п.1

Стройка: Капитальный ремонт жесткой кровли КТП на ПХВ "Экибастузская городская больница" здания родильного дома корпус Б и В расположенного по адресу ул.М.Маметова 59, г.Экибастуз, Павлодарская область.

Объект: Корпус В

Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№ 37	2023-02-01				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт жесткой кровли КТП на ПХВ "Экибастузская городская больница" здания родильного дома корпус Б и В расположенного по адресу ул.М.Маметова 59, г.Экибастуз, Павлодарская область	56 523 471,03	50 467 384,85							6 056 086,18	56 523 471,03
Удержание аванса 30%		15 140 215,46							1 816 825,85	16 957 041,31
5 % на сдачу объекта		2 523 369,24							302 804,31	2 826 173,55
ИТОГО К ОПЛАТЕ		32 803 800,15							3 936 456,02	36 740 256,17

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Экибастузская городская больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, Торайгырова ,32

БИН 990340004532

Руководитель_____Андосов М.Т.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Саулет Эксперт"

БИН 120540013596

Эксперт_____Прокопенко В.А.

аттестат № [illegible]

аттестат № [illegible]

аттестат № [illegible] от 18.11.2019г

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 0509[illegible]3378

Директор_____Бухенов Ж.Б.

SANA-2015 22.2.1 от 24.06.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Экибастузская городская больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, Торайгырова ,32 БИН 990340004532**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт жесткой кровли КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница" здания родильного дома корпус Б и В расположенного по адресу ул.М.Маметова 59, г.Экибастуз, Павлодарская область.**

(наименование, адрес)

Объект: **Корпус В**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 2023-02-01

Акт № 1

приемки выполненных работ за июль от 24.07.2023 года

(Локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Корпус В													
1.1 Демонтажные работы													
1	1	1115-0402-0302	Фасады. Расчистка от старой краски. НР=72%	м2 фасада	1100	178,09 / 173,97	4,12 / 1,83	195 899 / 191 367	4 532 / 2 013	- / -	139 234 / 26 811	361 944	Казахстан
2	3	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	1440	144,27 / 144,19	0,08 / -	207 749 / 207 634	115 / -	- / -	149 501 / 28 584	385 834	Казахстан

		J101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР=72%	м2 кровли	1440	355,98 335,71	20,27 5,69	512 611 483 422	29 189 8 194	- -	353 966 69 322	935 899	Казахстан
4	5	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72%	м2 кровли	1440	248,61 216,47	32,14 9,03	357 998 311 717	46 281 13 003	- -	233 798 47 347	639 144	Казахстан
5	6	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	130,708	170,00 -	- -	22 220 -	- -	- -	- 1 778	23 998	Казахстан
6	7	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	653,54	55,00 -	- -	35 945 -	- -	- -	- 2 876	38 821	Казахстан
Раздел 2 Фасад													
7	8	1106-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72%	м2 вертикальной проекции	1100	1 276,27 748,83	66,14 29,85	1 403 897 823 713	72 754 32 835	507 430 -	616 715 161 649	2 182 261	Казахстан
8	9	1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1100	856,86 163,16	4,69 2,10	942 546 179 476	5 159 2 310	757 911 -	130 886 85 875	1 159 307	Казахстан
Раздел 4 Устройство кровли.													

		0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	8,687	182 360,24	1 669,89	1 584 163	14 506	1 251 140	233 875	1 953 481	Казахстан
						36 666,00	726,16	318 518	6 308	-	145 443		
10	20	1110-0114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам НР=72%	м3 древесины в конструкции	2,625	166 067,36	1 981,39	435 927	5 201	361 919	51 158	526 052	Казахстан
						26 212,03	855,69	68 807	2 246	-	38 967		
11	21	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	17,493	187 241,66	1 148,15	3 275 418	20 085	2 623 568	460 436	4 034 722	Казахстан
						36 115,36	441,80	631 766	7 728	-	298 868		
12	29	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	1,512	125 144,00	-	189 218	-	189 218	-	204 355	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 137		
13	34	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	192	1 156,74	37,97	222 094	7 290	156 674	42 718	285 997	Казахстан
						302,76	6,25	58 130	1 202	-	21 185		
14	35	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	975	953,15	152,54	929 312	148 727	445 975	268 396	1 293 525	Казахстан
						343,19	39,13	334 610	38 162	-	95 817		

		-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72%	м2 стяжки	975	858,23	79,22	836 774	77 240	716 342	45 968	953 361	Казахстан
						44,30	21,18	43 193	20 651	-	70 619		
16	37	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	1,29625	22 870,51	2 093,28	29 646	2 713	54	20 197	53 830	Казахстан
						20 735,23	904,67	26 878	1 173	-	3 987		
17	38	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	1,29625	456 152,00	-	591 287	-	591 287	-	638 590	Казахстан
						-	-	-	-	-	47 303		
Раздел 6 Корпус Б.													
6.1 Демонтажные работы.													
18	100	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	865	144,27	0,08	124 794	69	-	89 804	231 769	Казахстан
						144,19	-	124 724	-	-	17 170		
19	101	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР=72%	м2 кровли	865	355,98	20,27	307 923	17 534	-	212 626	562 190	Казахстан
						335,71	5,69	290 389	4 922	-	41 641		
20	102	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72%	м2 кровли	865	248,61	32,14	215 048	27 801	-	140 441	383 931	Казахстан

						216,47	9,03	167 247	7 811	-	28 441		
		414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	24,393	170,00	-	4 147	-	-	-	4 479	Казахстан
						-	-	-	-	-	332		
22	104	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	121,955	55,00	-	6 708	-	-	-	7 245	Казахстан
						-	-	-	-	-	537		
Раздел 7 Устройство кровли.													
7.1 Кровля.													
23	109	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	3,6	182 360,24	1 669,89	656 497	6 012	518 488	96 921	813 692	Казахстан
						36 666,00	726,16	131 998	2 614	-	60 274		
24	110	1110-0114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам НР=72%	м3 древесины в конструкции	1,184	166 067,36	1 981,39	196 624	2 346	163 243	23 075	237 275	Казахстан
						26 212,03	855,69	31 035	1 013	-	17 576		
25	111	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	8,928	187 241,66	1 148,15	1 671 693	10 251	1 339 005	234 995	2 059 223	Казахстан
						36 115,36	441,80	322 438	3 944	-	152 535		
26	115	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	10,112	11 829,46	88,32	119 620	893	105 149	10 057	140 051	Казахстан
						1 342,72	38,61	13 578	390	-	10 374		
27	116	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	3,6	10 180,10	63,50	36 648	229	24 549	8 619	48 868	Казахстан
						3 297,37	27,66	11 871	100	-	3 621		

		-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	110	1 156,74	37,97	127 241	4 177	89 760	24 474	163 852	Казахстан
						302,76	6,25	33 304	688	-	12 137		
29	125	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	680	953,15	152,54	648 135	103 727	311 039	187 188	902 149	Казахстан
						343,19	39,13	233 369	26 615	-	66 826		
30	126	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72% :К1трр=34,85;К1трм=35; К1экс=35;К1мат=35;	м2 стяжки	680	858,23	79,22	583 596	53 870	499 603	32 059	664 907	Казахстан
						44,30	21,18	30 124	14 402	-	49 252		
31	127	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	0,70025	22 870,51	2 093,28	16 015	1 466	29	10 910	29 079	Казахстан
						20 735,23	904,67	14 520	633	-	2 154		
32	128	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,70025	456 152,00	-	319 420	-	319 420	-	344 974	Казахстан
						-	-	-	-	-	25 554		

Итого

	22 274 825
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 103 828
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	662 167
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	198 958
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 971 804
- накладные расходы, тенге	3 818 017
в т.ч. зарплата, тенге	343 618

ов, тенге	
рибыль (8 %), тенге	69 020
	1 649 992
	22 274 825
ременные здания и сооружения (1,2%) К=0,8	267 298
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**450 842**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**22 992 965**
Договорной коэфицент К=0,95	**21 843 316,75**
НДС (12%)	2621198,01
Итого	**24 464 514,76**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Саулет Эксперт"

БИН 120540013998
Эксперт _____ **Ноженко В.А.**
аттестат № KZ47VJE00048433 от 07.08.2019г
аттестат № KZ65VJE00040737 от 03.09.2018г
аттестат № KZ68VJE00050868 от 18.11.2019г

Принял: (Заказчик)
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Экибастузская городская больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, Торайгырова ,32
БИН 990340004582

Руководитель _____ **Андосов М.Т.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО «КазахЭнергоПром»

БИН 040240002189

Директор _____ **Рамазанов А.Ж**

SANA-2015 22.2.1 от 24.06.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Экибастузская городская больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, Торайгырова ,32 БИН 990340004532**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Элихан Бекейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт жесткой кровли КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница" здания родильного дома корпус Б и В расположенного по адресу ул.М.Маметова 59, г.Экибастуз, Павлодарская область.**

(наименование, адрес)

Объект: **Корпус В**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 2023-02-01

Акт № 2
приемки выполненных работ за июль от 24.07.2023 года
по Корректирующей смете № 1
по Локальной смете 2-1-1 Общестроительные работы

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавить													
1	2	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	1656	239,57	0,27	396 728	447	-	285 322	736 614	Казахстан
						239,30	-	396 281	-	-	54 564		
2	3	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2	1656	653,74	69,70	1 082 593	115 423	-	719 577	1 946 344	Казахстан

		-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м примыканий	262,5	584,04 408,82 348,55	19,47 60,27 6,43	967 170 107 315 91 494	32 242 15 821 1 688	- - -	144 174 67 091 13 952	188 358	Казахстан
			Кровля корпус Б										
4	5	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=72%	м3 утеплителя	194,3	6 413,45 3 827,39	2 586,06 665,82	1 246 133 743 662	502 471 133 255	- -	631 380 150 201	2 027 714	Казахстан
5	6	290-010-1010 (ПЛ)	Керамзит ГОСТ 32497-2013 фракцией от 5 мм до 10 мм, М400, П50	1 м3	200,129	30 000,00 -	- -	6 003 870 -	- -	6 003 870 -	- 480 310	6 484 180	Казахстан
6	7	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки	26	18 901,50 9 725,35	4 475,01 1 081,18	491 439 252 859	116 350 28 111	122 230 -	202 298 55 499	749 236	Казахстан
7	8	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,6076	76 953,00 -	- -	585 428 -	- -	585 428 -	- 46 834	632 262	Казахстан
8	9	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки	9	21 475,54 13 008,84	4 039,80 847,19	193 280 117 080	36 358 7 625	39 842 -	89 788 22 645	305 713	Казахстан
9	10	213-101-0501	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,79972	76 953,00 -	- -	215 447 -	- -	215 447 -	- 17 236	232 683	Казахстан

			Кровля корпус В										
		0-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки	40,6	18 901,50 9 725,35	4 475,01 1 081,18	767 401 394 849	181 685 43 896	190 866 -	315 896 86 664	1 169 951	Казахстан
11	12	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	11,87956	76 953,00 -	- -	914 168 -	- -	914 168 -	- 73 133	987 301	Казахстан
12	13	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=72%	м3 утеплителя	292,5	6 413,45 3 827,39	2 586,06 685,82	1 875 934 1 119 512	756 423 200 602	- -	950 482 226 113	3 052 529	Казахстан
13	14	290-010-1010 (ПЛ)	Керамзит ГОСТ 32497-2013 фракцией от 5 мм до 10 мм, М400, П50	1 м3	301,275	30 000,00 -	- -	9 038 250 -	- -	9 038 250 -	- 723 060	9 761 310	Казахстан
14	15	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки	15,3	21 475,54 13 008,84	4 039,80 847,19	328 576 199 035	61 809 12 962	67 732 -	152 638 38 497	519 711	Казахстан
15	16	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,76014	76 953,00 -	- -	366 307 -	- -	366 307 -	- 29 305	395 612	Казахстан

Итого

- зарплата рабочих-строителей, тенге	**29 189 528**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 281 942
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 786 787
- материалы, изделия и конструкции, тенге	460 381
- накладные расходы, тенге	17 544 139
в т.ч. зарплата, тенге	3 414 472
	307 302

,d %), тенге	2 162 187
	29 189 528
...ные здания и сооружения (1,2%) К=0,8	350 274
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**590 796**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**30 130 598**
Договорной коэфицент К=0,95	**28 624 068,10**
НДС (12%)	3434888,17
Итого	**32 058 956,27**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Букенов Ж.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Саулет Эксперт"

БИН 120540013996
Эксперт_____ Ноженко В.А.
аттестат № KZ47VJE00048433 от 07.08.2019г
аттестат № KZ65VJE00040737 от 03.09.2018г
аттестат № KZ68VJE00050868 от 18.11.2019г

Принял: (Заказчик)
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Экибастузская городская больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г. Экибастуз, Торайгырова ,32
БИН 990340004532

Руководитель_____Андосов М.Т.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО «КазахЭнергоПром»

БИН 040240002189

Директор _____Рамазанов А.Ж