Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Экибастузская городская больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, Торайгырова ,32

Приложение 4-1

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК

Стройка: Капитальный ремонт жесткой кровли КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница" здания родильного дома корпус Б и В расположенного по адресу ул.М.Маметова 59, г.Экибастуз, Павлодарская область.

от 02.04.2019 № 178

Объект: Корпус В

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц **2023** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№ 37	2023-02-01				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт жесткой кровли КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница" здания родильного дома корпус Б и В расположенного по адресу ул.М.Маметова 59, г.Экибастуз, Павлодарская область	**149 239 859,66**	**82 782 489,85**							**9 933 898,78**	**92 716 388,63**
Удержание аванса 30%		24 834 746,96							2 980 169,63	27 814 916,59
5 % на сдачу объекта		4 139 124,49							496 694,94	4 635 819,43
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**53 808 618,40**							**6 457 034,21**	**60 265 652,61**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Экибастузская городская больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, Торайгырова ,32

БИН 990340004532

Руководитель_____ Андосов М.Т.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор_____ Букенов Ж.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Саулет Эксперт"

БИН 120540013896

Эксперт_____ Ноженко В.А.

аттестат № KZ47VJE00048433 от 07.08.2019г
аттестат № KZ65VJE00040737 от 03.09.2018г
аттестат № KZ68VJE00050868 от 18.11.2019г

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Экибастузская городская больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Экибастуз, Торайгырова,32 БИН 990340004532**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Элихан Бекейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт жесткой кровли КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница" здания родильного дома корпусБи В расположенного по адресу ул.М.Маметова 59, г.Экибастуз, Павлодарская область.**

(наименование, адрес)

Объект: **Корпус В.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №37 от 2023-02-01

Акт № 5

приемки выполненных работ за сентябрь месяц от 11.09.2023года.

по Корректирующей смете №2 к локальной смете 2-1-1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Добавить.												
1	1	1212-0102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску: огрунтовка с земли и лесов НР=72%	м2	1658	236,75	7,60	392 532	12 601	271 597	78 240	508 434	Казахстан
						65,34	0,20	108 334	332	-	37 662		
2	2	1115-0402-0302	Фасады. Расчистка от старой краски. НР=72%;К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 фасада	1658	178,09	4,12	295 273	6 831	-	209 863	545 547	Казахстан
						173,97	1,83	288 442	3 034	-	40 411		
3	3	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72%	м2 вертикальной проекции	1658	1 276,27	66,14	2 116 056	109 660	764 835	929 557	3 289 262	Казахстан
						748,83	29,85	1 241 560	49 491	-	243 649		
4	4	1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1658	856,86	4,69	1 420 674	7 776	1 142 379	197 281	1 747 391	Казахстан

						163,16	2,10	270 519	3 482	-	129 436		
5	5	1203-0101-2502	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций НР=72%	м	1090,6965	2 409,27	3,94	2 627 782	4 297	2 372 036	182 119	3 034 694	Казахстан
						230,54	1,37	251 449	1 494	-	224 793		
6	6	1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором НР=72%	м шва	807,2668536	651,05	53,81	525 571	43 439	133 928	250 709,00	838 382,00	Казахстан
						431,34	-	348 206,00	-	-	44 102,00		
		Водосточная система											
7	7	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	231	2 557,00	-	590 667	-	590 667	-	637 920	Казахстан
						-	-	-	-	-	47 253		
8	8	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	390	3 310,00	-	1 290 900	-	1 290 900	-	1 394 172	Казахстан
						-	-	-	-	-	103 272		
9	9	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	52	3 330,00	-	173 160	-	173 160	-	187 013	Казахстан
						-	-	-	-	-	13 853		
10	10	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	26	3 310,00	-	86 060	-	86 060	-	92 945	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 885		
11	11	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	26	3 330,00	-	86 580	-	86 580	-	93 506	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 926		
12	12	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	26	3 680,00	-	95 680	-	95 680	-	103 334	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 654		
13	13	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	300	3 310,00	-	993 000	-	993 000	-	1 072 440	Казахстан
						-	-	-	-	-	79 440		
14	14	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	135	2 557,00	-	345 195	-	345 195	-	372 811	Казахстан
						-	-	-	-	-	27 616		

15	15	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	40	3 330,00	-	133 200	-	133 200	-	143 856	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 656		
16	16	224-106-0102	Соединитель труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	20	3 310,00	-	66 200	-	66 200	-	71 496	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 296		
17	17	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	20	3 330,00	-	66 600	-	66 600	-	71 928	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 328		
18	18	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	20	3 680,00	-	73 600	-	73 600	-	79 488	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 888		
19	19	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	736	1 717,00	-	1 263 712	-	1 263 712	-	1 364 809	Казахстан
						-	-	-	-	-	101 097		
20	20	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	276	1 426,00	-	393 576	-	393 576	-	425 062	Казахстан
						-	-	-	-	-	31 486		
			Кровля										
21	21	1110-0102-0204	Стены. Устройство фронтонов НР=72%	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности	34,04	6 430,61	47,03	218 898	1 601	178 228	28 649	267 351	Казахстан
						1 147,73	21,18	39 069	721	-	19 804		
22	22	1112-0101-1001	Обшивка франтонов из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство НР=72%	м2 покрытия	34,04	1 697,51	22,37	57 783	761	1 176	40 342	105 975	Казахстан
						1 640,58	5,44	55 845	185	-	7 850		
23	23	214-204-0710	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм	1 м2	34,04	3 464,00	-	117 915	-	117 915	-	127 348	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 433		
24	24	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=72%	м ограждения	72	150,03	35,37	10 802	2 547	662	5 966	18 109	Казахстан
						105,46	9,62	7 593	693	-	1 341		
25	25	214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	1 т	0,05636	555 187,00	-	31 290	-	31 290	-	33 793	Казахстан

						-	-	-	-	-	2 503		
26	26	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,42336	425 786,00	-	180 261	-	180 261	-	194 682	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 421		
27	27	1112-0101-2301	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м снегозадержателя	250	426,73	5,56	106 683	1 390	4 920	72 512	193 531	Казахстан
						401,49	1,35	100 373	338	-	14 336		
28	28	224-105-0214	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	1 м	250	1 175,00	-	293 750	-	293 750	-	317 250	Казахстан
						-	-	-	-	-	23 500		
29	29	1112-0101-0514	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м конька	204	3 619,72	8,66	738 423	1 767	547 059	136 709	945 143	Казахстан
						929,40	1,35	189 598	275	-	70 011		
30	30	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	204	2 014,00	-	410 856	-	410 856	-	443 724	Казахстан
						-	-	-	-	-	32 868		
2.2 Вент шахты													
31	31	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=72%	м2 поверхности покрытия изоляции	137	3 580,24	198,32	490 493	27 170	45 147	303 235	857 226	Казахстан
						3 052,38	21,78	418 176	2 984	-	63 498		
32	32	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0,55389	691 811,00	-	383 188	-	383 188	-	413 843	Казахстан
						-	-	-	-	-	30 655		
33	33	1120-0701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР=72%	зонт	5	44 954,81	150,82	224 774	754	209 386	10 674	254 284	Казахстан
						2 926,74	38,18	14 634	191	-	18 836		
34	34	1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР=72%	м2	69,8	832,30	25,48	58 095	1 779	37 022	14 329	78 218	Казахстан
						276,42	8,69	19 294	607	-	5 794		
35	35	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	3,49	41 869,00	-	146 123	-	146 123	-	157 813	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 690		

Всего	**20 482 780**
Временные здания и сооружения (1,2%) К=0,8	245 793
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**414 571**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**21 143 145**
Договорной коэфицент К=0,95	**20 085 987,59**
НДС (12%)	2 410 318,51
Итого	**22 496 306,090**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Саулет Эксперт"

БИН 120540013896
Эксперт_____ **Ноженко В.А.**
аттестат № KZ47VJE00048433 от 07.08.2019г
аттестат № KZ65VJE00040737 от 03.09.2018г
аттестат № KZ68VJE00050868 от 18.11.2019г

Принял: (Заказчик)
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Экибастузская городская больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, Торайгырова ,32
БИН 990340004532

Руководитель _____ **Андосов М.Т.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО «КазахЭнергоПром»

БИН 040240002189

Директор _____ **Рамазанов А.Ж**

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Экибастузская городская больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Экибастуз, Торайгырова,32 БИН 990340004532**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт жесткой кровли КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница" здания родильного дома корпусБи В расположенного по адресу ул.М.Маметова 59, г.Экибастуз, Павлодарская область.**

(наименование, адрес)

Объект: **Корпус В.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №37 от 2023-02-01

Акт №4

приемки выполненных работ за сентябрь месяц от 11.09.2023года.

по Корректирующей смете №1 к локальной смете 2-1-1

Общестроительные работы.

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	2678,732	3 720,00	-	9 964 883	-	9 964 883	-	10 762 074	Казахстан
						-	-	-	-	-	797 191		
2	17	1212-0102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску: огрунтовка с земли и лесов НР=72%	м2	3360	236,75	7,60	795 480	25 536	550 402	158 554	1 030 357	Казахстан
						65,34	0,20	219 542	672	-	76 323		
3	18	1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором НР=72%	м шва	2300	651,05	53,81	1 497 415	123 763	381 570	714 299	2 388 651	Казахстан
						431,34	-	992 082	-	-	176 937		
4	19	1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72%	м2	625	3 603,76	0,23	2 252 350	144	395 906	1 336 536	3 875 997	Казахстан
						2 970,08	-	1 856 300	-	-	287 111		

Итого	**18 057 079**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 067 924
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	149 443

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	672
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 292 761
- накладные расходы, тенге	2 209 389
в т.ч. зарплата, тенге	198 845
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 337 562
Всего	**18 057 079**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	216 685
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**365 475**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**18 639 239**
Договорной коэффициент К=0,95	**17 707 277,05**
НДС	2 124 873,25
Итого	**19 832 150,30**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Букенов Ж.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Представитель технического надзора
ТОО "Саулет Эксперт"
БИН 120540013896
Эксперт_____ Ноженко В.А.
аттестат № KZ47VJE00048433 от 07.08.2019г
аттестат № KZ65VJE00040737 от 03.09.2018г
аттестат № KZ68VJE00050868 от 18.11.2019г

Принял: (Заказчик)
Коммунальное государственное предприятие на праве
БИН 990340004532

Руководитель_____Андосов М.Т.

Разработчики проекта строительства или Эксперты

авторского надзора
ТОО «КазахЭнергоПром»
БИН 040240002189

Директор _____Рамазанов А.Ж

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Экибастузская городская больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, Торайгырова ,32 БИН 990340004532**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт жесткой кровли КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница" здания родильного дома корпус Б и В расположенного по адресу ул.М.Маметова 59, г.Экибастуз, Павлодарская область.**

(наименование, адрес)

Объект: **Корпус В**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 2023-02-01

Акт №3

приемки выполненных работ за сентябрь месяц от 11.09.2023 года

(Локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы.

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Корпус В													
1.1 Демонтажные работы													
1	1	1115-0402-0302	Фасады. Расчистка от старой краски. НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 фасада	2260	178,09	4,12	402 483	9 311	-	286 075	743 630	Казахстан
						173,97	1,83	393 172	4 136	-	55 072		
2	2	1146-0401-0102	Отмостка бетонная. Разборка НР=72%	м3	37,5	27 696,84	12 914,05	1 038 632	484 277	-	553 808	1 719 835	Казахстан
						14 782,79	5 728,62	554 355	214 823	-	127 395		
Раздел 2 Фасад													

3	8	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72%	м2 вертикальной проекции	3050	1 276,27	66,14	3 892 624	201 727	1 406 965	1 709 983	6 050 800	Казахстан
						748,83	29,85	2 283 932	91 043	-	448 193		
4	9	1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	2260	856,86	4,69	1 936 504	10 599	1 557 163	268 920	2 381 865	Казахстан
						163,16	2,10	368 742	4 746	-	176 441		
5	10	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	250	3 018,96	21,15	754 740	5 288	95 164	472 858	1 325 805	Казахстан
						2 617,15	9,84	654 288	2 460	-	98 208		
6	11	231-301-0201	Плитка бетонная СТ РК 958-93 под покраску толщиной 20 мм	1 м2	255	2 399,00	0,00	611 745	-	611 745	-	660 685	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	48 940		
Раздел 3 Отмостка.													
7	12	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/ бетон В 7,5 ,F 50 W4. НР=72%	м3	37,5	32 177,71	1 749,52	1 206 664	65 607	1 069 558	61 353	1 369 458	Казахстан
						1 906,63	365,70	71 499	13 714	-	101 441		
8	13	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=72%	м бортового камня	250	2 381,83	44,11	595 458	11 028	295 180	211 568	871 588	Казахстан
						1 157,00	18,38	289 250	4 595	-	64 563		
9	14	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	4	35 909,00	0,00	143 636	-	143 636	-	155 127	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	11 491		
Раздел 4 Устройство кровли.													

10	19	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,123	182 360,24	1 669,89	22 430	205	17 715	3 311	27 801	Казахстан
						36 666,00	726,16	4 510	89	-	2 059		
11	20	1110-0114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам НР=72%	м3 древесины в конструкции	-0,465	166 067,36	1 981,39	-77 221	-921	-64 111	-9 062	-93 186	Казахстан
						26 212,03	855,70	-12 189	-398	-	-6 903		
12	21	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,697	187 241,65	1 148,15	130 507	800	104 535	18 346	160 762	Казахстан
						36 115,36	441,79	25 172	308	-	11 908		
13	22	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=72%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	136,52	6 707,67	40,46	915 731	5 524	580 701	239 029	1 247 140	Казахстан
						2 413,61	18,15	329 506	2 478	-	92 380		
14	24	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	1440	412,62	4,10	594 173	5 904	515 031	54 590	700 661	Казахстан
						50,86	1,79	73 238	2 578	-	51 898		
15	25	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	20,46	11 829,46	88,32	242 031	1 807	212 752	20 347	283 366	Казахстан
						1 342,72	38,61	27 472	790	-	20 988		
16	26	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	12,28	10 180,10	63,50	125 012	780	83 740	29 399	166 763	Казахстан
						3 297,37	27,66	40 492	340	-	12 353		

17	27	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	1440	3 250,44	33,69	4 680 634	48 513	2 192 876	1 762 978	6 959 103	Казахстан
						1 693,92	6,48	2 439 245	9 331	-	515 491		
18	29	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	0,378	125 144,00	0,00	47 304	-	47 304	-	51 089	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	3 785		
19	30	1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м планки	226	3 243,27	2 545,66	732 979	575 319	16 654	185 011	991 429	Казахстан
						623,92	513,07	141 006	115 954	-	73 439		
20	31	224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	226	1 144,00	0,00	258 544	-	258 544	-	279 228	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	20 684		
21	32	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	127,6	1 143,71	30,46	145 937	3 887	20 480	95 793	261 070	Казахстан
						1 030,67	12,01	131 513	1 532	-	19 340		
22	33	214-204-0710	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	146,74	3 464,00	0,00	508 307	-	508 307	-	548 972	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	40 665		

23	39	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72% :К1экс=0,783;	м2 изолируемой поверхности	975	136,46	14,74	133 049	14 372	-	88 725	239 520	Казахстан
						121,73	3,65	118 677	4 554	-	17 746		
24	40	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,0725	107 893,00	0,00	115 716	-	115 716	-	124 973	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	9 257		
25	41	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	975	544,75	18,83	531 131	18 359	394 095	88 725	669 445	Казахстан
						121,72	4,67	118 676,6	4 554	-	49 589		
4.1 Продухи.													
26	44	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,01474	87 697,55	3 554,73	1 293	52	81	842	2 306	Казахстан
						78 653,34	728,93	1 159	11	-	171		
27	45	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=72%	т конструкций	0,01474	244 073,48	53 758,25	3 598	793	99	2 160	6 219	Казахстан
						183 557,92	19 986,78	2 706	295	-	461		
28	46	214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	1 м2	5,5	2 261,00	0,00	12 436	-	12 436	-	13 431	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	995		
4.2 Слуховые окна -3 шт.													
29	47	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=72%	слуховое окно	3	12 442,15	1 257,48	37 326	3 772	2 768	23 330	65 508	Казахстан
						10 262,07	538,75	30 786	1 616	-	4 853		

30	48	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	0,48	125 144,00	0,00	60 069	-	60 069	-	64 875	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	4 806		
31	49	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	1,92	39 837,00	0,00	76 487	-	76 487	-	82 606	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	6 119		
32	50	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	21	1 948,94	33,69	40 928	707	4 649	25 710	71 969	Казахстан
						1 693,92	6,48	35 572	136	-	5 331		
33	53	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,04908	107 581,40	35 627,87	5 280	1 749	760	2 443	8 341	Казахстан
						56 449,79	12 693,95	2 771	623	-	618		
34	54	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,04908	1 004 968,00	0,00	49 324	-	49 324	-	53 270	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	3 946		
35	55	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	3,24	95,53	2,23	310	7	181	88	430	Казахстан
						37,37	0,38	121	1	-	32		

36	56	214-204-0710	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	25,3	3 464,00	0,00	87 639	-	87 639	-	94 650	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	7 011		
4.3 Водосточная система.													
37	57	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72%	м труб	390	2 202,80	141,20	859 092	55 069	25 244	571 323	1 544 849	Казахстан
						1 996,87	37,75	778 779	14 723	-	114 433		
38	58	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72%	м желобов	231	1 198,69	18,07	276 897	4 175	1 643 323	78 951	384 317	Казахстан
						469,22	5,47	108 390	1 264	-	28 468		
39	61	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	14	1 424,00	0,00	19 936	-	19 936	-	21 531	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	1 595		
40	62	224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	1	5 986,00	0,00	5 986	-	5 986	-	6 465	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	479		
41	63	224-106-0106	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	1	4 552,00	0,00	4 552	-	4 552	-	4 916	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	364		

42	64	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	76	2 195,00	0,00	166 820	-	166 820	-	180 166	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	13 346		
43	68	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	231	1 144,00	0,00	264 264	-	264 264	-	285 405	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	21 141		
44	69	1208-0101-2706	Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей НР=72%	шт.	26	875,72	3,48	22 769	91	-	16 358	42 257	Казахстан
						872,24	1,57	22 678	41	-	3 130		
Раздел 5 Устройство вентшахт.													
5.1 ВШ-1-3 шт.													
45	71	1120-0701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР=72%	зонт	3	44 954,81	150,82	134 864	453	125 631	6 404	152 570	Казахстан
						2 926,74	38,18	8 780	115	-	11 301		
46	72	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=72%	м2 поверхности покрытия изоляции	48	3 580,34	198,32	171 856	9 519	15 823	106 243	300 347	Казахстан
						3 052,38	21,78	146 514	1 045	-	2 248		
47	73	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0,194064	691 811,00	0,00	134 256	-	134 256	-	144 996	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	10 740		

48	77	1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР=72%	м2	36	832,30	25,49	29 963	918	19 094	7 390	40 341	Казахстан
						276,41	8,69	9 951	313	-	2 988		
49	78	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	1,8	41 869,00	0,00	75 364	-	75 364	-	81 393	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	6 029		
50	83	1112-0101-0418	Примыкания к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м примыканий	35,25	805,44	14,19	28 392	501	4 789	16 668	48 665	Казахстан
						655,39	1,35	23 102	48	-	3 605		
51	84	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0,0570063	691 811,00	0,00	39 438	-	39 438	-	42 593	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	3 155		
5.2 ВШ-2-3 шт.													
52	85	1120-0701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР=72%	зонт	3	44 954,81	150,82	134 864	453	125 631	6 404	152 570	Казахстан
						2 926,74	38,18	8 780	115	-	11 301		
53	86	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=72%	м2 поверхности покрытия изоляции	57,6	3 580,34	198,32	206 228	11 424	18 987	127 492	360 417	Казахстан
						3 052,38	21,78	175 817	1 255	-	26 698		
54	87	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0,2328768	691 811,00	0,00	161 107	-	161 107	-	173 996	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	12 889		

55	91	1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР=72%	м2	43,2	832,30	25,49	35 955	1 101	22 913	8 868	48 409	Казахстан
						276,41	8,69	11 941	375	-	3 586		
56	92	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	2,16	41 869,00	0,00	90 437	-	90 437	-	97 672	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	7 235		
57	95	1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м планки	35,7	3 243,27	2 545,66	115 785	90 880	2 631	29 225	156 611	Казахстан
						623,92	513,07	22 274	18 317	-	11 601		
58	96	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	35,7	1 144,00	0,00	40 841	-	40 841	-	44 108	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	3 267		
59	97	1112-0101-0418	Примыкания к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м примыканий	42,3	805,44	14,19	34 070	600	5 747	20 002	58 397	Казахстан
						655,39	1,35	27 723	57	-	4 326		
60	98	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0,0684076	691 811,00	0,00	47 325	-	47 325	-	51 111	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	3 786		
61	99	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	1 м	22	264,00	0,00	5 808	-	5 808	-	6 273	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	465		

Раздел 7 Устройство кровли.

7.1 Кровля.

62	109	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,9	182 360,24	1 669,89	164 124	1 503	129 622	24 229	203 421	Казахстан
						36 666,00	726,16	32 999	654	-	15 068		
63	110	1110-0114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,296	166 067,36	1 981,39	49 156	586	40 811	5 768	59 318	Казахстан
						26 212,03	855,69	7 759	253	-	4 394		
64	111	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	2,232	187 241,65	1 148,15	417 923	2 563	334 751	58 749	514 806	Казахстан
						36 115,36	441,80	80 609	986	-	38 134		
65	112	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=72%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	86,6	6 707,67	40,46	580 884	3 504	368 361	151 625	791 110	Казахстан
						2 413,61	18,15	209 019	1 572	-	58 600		
66	114	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	865	412,62	4,10	356 916	3 546	309 376	32 792	420 883	Казахстан
						50,86	1,79	43 994	1 548	-	31 175		
67	115	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	3,268	11 829,46	88,32	38 659	289	33 982	3 250	45 262	Казахстан
						1 342,72	38,61	4 388	126	-	3 353		
68	116	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,9	10 180,10	63,50	9 162	57	6 137	2 155	12 223	Казахстан
						3 297,37	27,66	2 968	25	-	905		

69	117	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	865	3 250,44	33,69	2 811 631	29 142	1 317 248	1 059 011	4 180 295	Казахстан
						1 693,92	6,48	1 465 241	5 605	-	309 653		
70	119	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	1,1	125 144,00	0,00	137 658	-	137 658	-	148 671	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	11 013		
71	120	1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м планки	120	3 243,27	2 545,66	389 192	305 479	8 843	98 236	526 423	Казахстан
						623,92	513,07	74 870	61 568	-	38 994		
72	121	224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	120	1 144,00	0,00	137 280	-	137 280	-	148 262	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	10 982		
73	122	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	82,6	1 143,71	30,46	94 470	2 516	6 821	62 010	168 998	Казахстан
						1 030,67	12,01	85 133	992	-	12 518		
74	123	214-204-0710	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	94,99	3 464,00	0,00	329 045	-	329 045	-	355 369	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	26 324		

75	129	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	680	136,46	14,74	92 793	10 023	-	61 879,96	167 048,46	Казахстан
						121,72	4,67	82 769,28	3 176	-	12 375,96		
76	130	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,7455	107 893,00	0,00	80 434	-	80 434	-	86 869,67	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	6 435,20		
77	131	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	680	544,75	18,83	370 437	12 804	274 856	61 880	466 902	Казахстан
						121,72	4,67	82 776	3 169	-	34 585		
78	134	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	731	544,75	18,83	398 212	13 765	295 470	66 521	501 912	Казахстан
						121,72	4,67	88 977	3 414	-	37 179		
79	135	214-204-0710	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	25,3	3 464,00	0,00	87 639	-	87 639	-	94 650	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	7 011		
7.2 Продухи													
80	136	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,0134	87 697,55	3 554,73	1 175	48	74	766	2 096	Казахстан
						78 653,34	728,93	1 054	10	-	155		
81	137	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=72%	т конструкций	0,0134	244 073,48	53 758,25	3 271	721	90	1 964	5 654	Казахстан

						183 557,92	19 986,78	2 460	268	-	419		
82	138	214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	1 м2	5	2 261,00	0,00	11 305	-	11 305	-	12 209	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	904		
7.3 Слуховые окна - 3 шт.													
83	139	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=72%	слуховое окно	3	12 442,15	1 257,48	37 326	3 772	2 768	23 330	65 508	Казахстан
						10 262,07	538,75	30 786	1 616	-	4 853		
84	140	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	0,48	125 144,00	0,00	60 069	-	60 069	-	64 875	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	4 806		
85	141	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	1,92	39 837,00	0,00	76 487	-	76 487	-	82 606	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	6 119		
86	142	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	21	1 948,94	33,69	40 928	707	4 649	25 710	71 969	Казахстан
						1 693,92	6,48	35 572	136	-	5 331		
87	144	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,04908	107 581,40	35 627,87	5 280	1 749	760	2 443	8 341	Казахстан
						56 449,79	12 693,95	2 771	623	-	618		

88	145	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,04908	1 004 968,00	0,00	49 324	-	49 324	-	53 270	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	3 946		
89	146	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	3,24	95,53	2,23	310	7	181	88	430	Казахстан
						37,37	0,38	121	1	-	32		
7.4 Водосточная система.													
90	147	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72%	м труб	300	2 202,80	141,20	660 840	42 360	19 419	439 479	1 188 345	Казахстан
						1 996,87	37,75	599 061	11 325	-	88 026		
91	148	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72%	м желобов	135	1 198,69	18,07	161 823	2 439	96 039	46 141	224 601	Казахстан
						469,22	5,48	63 345	740	-	16 637		
92	151	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	7	1 424,00	0,00	9 968	-	9 968	-	10 765	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	797		
93	152	224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	1	5 986,00	0,00	5 986	-	5 986	-	6 465	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	479		
94	153	224-106-0106	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	1	4 552,00	0,00	4 552	-	4 552	-	4 916	Казахстан

						0,00	0,00	-	-	-	364		
95	154	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	44	2 195,00	0,00	96 580	-	96 580	-	104 306	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	7 726		
96	158	224-105-0105	Капельник для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	137	1 144,00	0,00	156 728	-	156 728	-	169 266	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	12 538		
97	159	1208-0101-2706	Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей НР=72%	шт.	20	875,72	3,48	17 514	69	-	12 583	32 505	Казахстан
						872,24	1,57	17 445	31	-	2 408		
98	161	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=72%	м ограждения	198	150,03	35,37	29 706	7 004	1 821	16 406	49 801	Казахстан
						105,46	9,62	20 881	1 905	-	3 689		
99	162	214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	1 т	0,155	555 187,00	0,00	86 054	-	86 054	-	92 938	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	6 884		
100	163	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	1,16424	394 084,00	0,00	458 808	-	458 808	-	495 513	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	36 705		
Раздел 8 Устройство вентшахт.													
8.1 ВШ-1 шт.													
101	164	1120-0701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР=72%	зонт	1	44 954,81	150,82	44 955	151	41 877	2 135	50 857	Казахстан

						2 926,74	38,18	2 927	38	-	3 767		
102	168	1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР=72%	м2	7,2	832,30	25,49	5 993	184	3 819	1 478	8 069	Казахстан
						276,41	8,69	1 990	63	-	598		
103	169	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	0,36	41 869,00	0,00	15 073	-	15 073	-	16 279	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	1 206		
104	174	1112-0101-0418	Примыкания к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м примыканий	11,75	805,44	14,19	9 464	167	1 596	5 556	16 222	Казахстан
						655,39	1,35	7 701	16	-	1 202		
105	175	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0,0190021	691 811,00	0,00	13 146	-	13 146	-	14 198	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	1 052		
8.2 ВШ-2-6 шт.													
106	176	1120-0701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР=72%	зонт	6	44 954,81	150,82	269 729	905	251 264	12 808	305 140	Казахстан
						2 926,74	38,18	17 560	229	-	22 603		
107	180	1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР=72%	м2	60	832,30	25,49	49 938	1 529	31 824	12 316	67 235	Казахстан
						276,41	8,69	16 585	521	-	4 981		
108	181	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	3	41 869,00	0,00	125 607	-	125 607	-	135 656	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	10 049		

109	184	1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м планки	50,4	3 243,27	2 545,66	163 461	128 302	3 713	41 259	221 097	Казахстан
						623,92	513,07	31 446	25 859	-	16 377		
110	185	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	50,4	1 144,00	0,00	57 658	-	57 658	-	62 271	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	4 613		
111	186	1112-0101-0418	Примыкания к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м примыканий	70,5	805,44	14,19	56 784	1 000	9 579	33 336	97 329	Казахстан
						655,39	1,35	46 205	95	-	7 209		
112	187	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0,1140126	691 811,00	0,00	78 875	-	78 875	-	85 185	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	6 310		
113	188	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	1 м	22	264,00	0,00	5 808	-	5 808	-	6 273	Казахстан
						0,00	0,00	-	-	-	465		
Раздел 9 Крыльцо.													
114	189	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%	м2 кровли	75	3 250,44	33,69	243 783	2 527	114 212	91 822	362 453	Казахстан
						1 693,92	6,48	127 044	486	-	26 849		

Итого	**45 877 973**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 756 861
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 224 068
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	644 034
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 850 090

- накладные расходы, тенге	9 648 645
в т.ч. зарплата, тенге	868 378
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 398 309
Всего	**45 877 973**
Временные здания и сооружения (1,2%) К=0,8	550 536
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**928 570**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**47 357 079**
Договорной коэфицент К=0,95	**44 989 225,21**
НДС (12%)	**5 398 707,03**
Итого	**50 387 932,24**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Саулет Эксперт"

БИН 120540013896
Эксперт_____ **Ноженко В.А.**
аттестат № KZ47VJE00048433 от 07.08.2019г
аттестат № KZ65VJE00040737 от 03.09.2018г
аттестат № KZ68VJE00050868 от 18.11.2019г

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Экибастузская городская больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, Торайгырова ,32

БИН 990340004532

Руководитель _____ **Андосов М.Т.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО «КазахЭнергоПром»

БИН 040240002189

Директор _____ **Рамазанов А.Ж**