Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. И. Алтынсарина 31,57е** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"** — **090140007899**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №230080/00 от 04.07.23

Номер документа	Дата составления
00000000071	23.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на "Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Баянауыл-1" города Актобе"			услуга	1	81 681 604,70	81 681 604,70
				Итого	1	x	81 681 604,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) И.о. директора / _____ / Примбетов М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"

Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Баянауыл-1» города Актобе"

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			230080/00	04.07.2023				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2021 г.	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**404 355 244,91**							
В том числе за отчетный месяц		**81 681 604,70**		**72 930 004,20**			**8 751 600,50**	**81 681 604,70**
Акт 1 Электроснабжение наружное		81 681 604,70		72 930 004,20			8 751 600,50	81 681 604,70

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Кусмухамбетов Ж.А.

Подрядчик

И.о. директора ТОО "Отес Актобе"

_____ Примбетов М.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Центр Качества «СервисСтрой"

_____ Кужанязов М.Ш.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ЭНЕРГОСЕРВИС ЭТЛ"

_____ Кабыш Н.С.

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Актобе", БИН 060140005361, Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е, Тел.: 41-78-08**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе", БИН 090140007899, Актюбинская область, г.Актобе, А.СМАГУЛОВА, 1Е, Тел.: 90-81-16**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Баянауыл-1» города Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение наружное**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230080/00 от 04.07.2023**

Акт выполненных работ №3 за октябрь 2023г.
2-1 Электроснабжение наружное

Основание: Составлен (а) в текущих ценах на 2022 год. тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительно-монтажные работы										
1	1101-0101-0431 РСНБ	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м3 грунта	382,67	249,23	249,23	95372	95372	0	25852	130918
		НР - 72%; СП - 8%				93,84	0	35909		9695	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11,835	2853,33		33769	0	0	24314	62730
		НР - 72%; СП - 8%			2853,33		33769	0		4647	
3	1101-0205-0502 РСНБ	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,835	1240,76		14684	0	0	10573	27278
		НР - 72%; СП - 8%			1240,76		14684	0		2021	
4	1101-0104-0402 РСНБ	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	251,165	54,65	54,65	13726	13726	0	2786	17833
		НР - 72%; СП - 8%				15,40	0	3868		1321	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	251,165	236,84	115,88	59486	29105	0	30943	97662
		НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	30381	12596		7233	
6	1101-0107-1302 РСНБ	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	131,5	101,54	101,54	13353	13353	0	2424	17039
		НР - 72%; СП - 8%				25,60	0	3366		1262	
7	1101-0107-1311 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	131,5	84,87	84,87	11160	11160	0	2026	14241
		НР - 72%; СП - 8%				21,40	0	2814		1055	
8	1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	223	101,24	1,25	22577	279	2275	14506	40048
		НР - 72%; СП - 8%			89,79	0,56	20023	125		2966	
10	1308-0201-0301 РСНБ	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2161	320,14	208,62	691823	450828	0	317810	1090416
		НР - 72%; СП - 8%			111,52	92,75	240995	200433		80783	

11	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м³	131,5	6411,00		843047 0		843047	0 67444	910490
12	1308-0201-0401 РСНБ	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	2349,5	300,06 111,52	188,54 78,10	704991 262016	442975 183496	0	320785 82075	1107852
14	1308-0201-0204 РСНБ	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	2349,5	802,78 334,56	413,16 151,68	1886132 786049	970719 356372	129363	822530 216695	2925357
17	1308-0201-2708 РСНБ	Муфта соединительная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт	9	19537,47 16728,12	217,97 90,29	175837 150553	1962 813	23322	108983 22786	307606
19	1308-0201-2507 РСНБ	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт	10	41382,16 11152,08	30156,17 13798,03	413822 111521	301561 137980	740	179641 47477	640940
	Устройство пересечения с существующими автодорогами методом ГНБ (L=43м)										
21	1101-0205-0302 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	5	2377,78 2377,78		11889 11889	0 0	0	8560 1636	22085
22	1101-0205-0502 РСНБ	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	5	1240,76 1240,76		6204 6204	0 0	0	4467 854	11524
23	1122-1401-1002 РСНБ	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс. Монтаж и демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	установка	1	23893,31 2099,04	21794,27 1879,65	23893 2099	21795 1880	0	3939 2227	30058
24	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп *НР - 99%; СП - 8%*	м	43	16374,49 1202,43	7745,57 1333,37	704103 51704	333060 57335	319339	107949 64964	877016
25	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 *СП - 8%*	м	43	6506,00		279758 0		279758	0 22381	302139
26	1113-0701-0101 РСНБ	Уплотнение труб шнуром и глиной *НР - 69%; СП - 8%*	шт	2	3865,40 3588,14	277,26 135,74	7731 7176	554 271	0	5139 1030	13900
27	217-504-0105 РСНБ	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 6 мм *СП - 8%*	т	0,00075	2604089,00		1953 0		1953	0 156	2109
28	218-202-0101 РСНБ РК 2022	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов *СП - 8%*	кг	0,4	375,00		150 0		150	0 12	162
29	218-202-0201 РСНБ	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации *СП - 8%*	кг	0,4	3488,00		1395 0		1395	0 112	1507
	вл										
30	1133-0204-0103 РСНБ	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	18,2	135482,48 60829,13	43307,35 14208,69	2465781 1107090	788194 258598	570497	1092551 284667	3842998
31	1133-0204-0403 РСНБ	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103 *НР - 80%; СП - 8%*	опора	210	1336,89 607,61	729,28 248,34	280747 127598	153148 52151	0	143800 33963	458510
59	1308-0205-0301 РСНБ	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников *НР - 72%; СП - 8%*	шт	393	13846,89 6463,31	6668,84 3044,96	5441828 2540081	2620854 1196669	280893	2690458 650584	8782870
60	252-207-3926 РСНБ	Кронштейн типа КС-2 *СП - 8%*	шт	393	32879,00		12921447 0		12921447	0 1033716	13955163
62	247-103-0303 РСНБ	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 60S, мощность 60 Вт, IP67 *СП - 8%*	шт	393	31915,00		12542595 0		12542595	0 1003408	13546003

63	261-404-0622 РСНБ	Хомут Х31									
		СП - 8%									
68	243-801-0204 РСНБ	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	шт	393	860,00		337980		337980	0	365018
		СП - 8%					0			27038	
Монтаж оборудования											
78	1101-0205-0302 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	км	1,7685	589155,00		1041921		1041921	0	1125275
		НР - 72%; СП - 8%					0			83354	
79	1101-0205-0502 РСНБ	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1722	2377,78		4094537			2948064	7606005
		НР - 72%; СП - 8%			2377,78		4094537			563404	
80	1133-0105-1004 РСНБ	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м3 грунта	1722	1240,76		2136589			1538349	3968935
		НР - 80%; СП - 8%			1240,76		2136589			293997	
Устройство оборудования КТПН 250/10/0,4кВа			м заземление	8200	559,17	44,80	4585194	367360	2958642	1107574	6148196
81	1101-0205-0302 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами			153,56	15,28	1259192	125296		455428	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,51	2377,78		8346			6009	15504
82	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Планировка ручным способом. Группа грунтов 2			2377,78		8346			1148	
		НР - 72%; СП - 8%	м² спланированной площади	38,4	196,74		7555			5439	14034
83	1101-0201-0501 РСНБ	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками			196,74		7555			1039	
		НР - 72%; СП - 8%	м³ уплотненного грунта	2,55	236,84	115,88	604	295		314	992
84	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками - отмостка			120,96	50,15	308	128		73	
		НР - 94%; СП - 8%	м³ подстилающего слоя	1,38	7030,89	2521,30	9703	3480	17	7123	18172
85	211-201-0607 РСНБ	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм			4497,44	993,88	6206	1372		1346	
		СП - 8%	м3	1,38	4187,00		5778		5778		6240
86	1108-0101-0202 РСНБ	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство								462	
		НР - 93%; СП - 8%	м³ основания	1,17	8667,05	2592,54	10140	3033	5648	2512	13664
87	1107-0501-0103 РСНБ	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка			1247,31	1061,40	1459	1242		1012	
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	15	4450,73	2140,85	66761	32113	19452	26093	100282
88	221-102-0101 РСНБ	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78			1013,05	461,13	15196	6917		7428	
		СП - 8%	м3	8,28	32752,00		271187		271187		292882
90	241-102-0170 РСНБ	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 100 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								21695	
		СП - 8%	м	130,5	4348,00		567414		567414		612807
91	214-210-0101 РСНБ	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм								45393	
		СП - 8%	т	0,496	399352,00		198079		198079		213925
92	214-401-0210 РСНБ	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм								15846	
		СП - 8%	м²	210	1425,00		299250		299250		323190
93	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005								23940	
		СП - 8%	т	0,113	463375,00		52361		52361		56550
97	1101-0205-0302 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								4189	
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	2,1	2377,78		4993			3595	9275
98	1101-0205-0502 РСНБ	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2			2377,78		4993			687	
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	2,1	1240,76		2606			1876	4841
					1240,76		2606			359	

99	1133-0105-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп								
		НР - 80%; СП - 8%	м заземления	10	199,75 153,56	44,80 15,28	1998 1536	448 153	14	1351 268	3617
100	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм									
		СП - 8%	т	0,0126	486747,00		6133		6133	491	6624
106	1101-0205-0302 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	20	2377,78 2377,78		47556 47556			34240 6544	88340
107	1101-0205-0502 РСНБ	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	20	1240,76 1240,76		24815 24815			17867 3415	46097
108	1133-0105-1004 РСНБ	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп									
		НР - 80%; СП - 8%	м заземления	100	559,17 153,56	44,80 15,28	55917 15356	4480 1528	36081	13507 5554	74978
109	1308-0208-0104 РСНБ	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	40	5057,59 1260,25	213,75 63,20	202304 50410	8550 2528	143344	38115 19234	259653
110	252-204-0802 РСНБ	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-2									
		СП - 8%	шт.	10	544,00		5440		5440	435	5875
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**				**53 714 410**	**6 668 403**	**33 865 514**	**11 672 064**	**70 617 421**
	Временные здания и сооружения 2,4 %						**13 180 492**	**2 643 840**	**-**	**5 230 945**	**-**
	итого						**1 694 818**				
	Удорожание в зимнее время 1,14 %						**72 312 239**				
	итого						**824 360**				
	Непредвиденные расходы 2%						**73 136 598**				
	итого						**1 462 732**				
	В текущих ценах на 2023 г.						**74 599 330**				
	с коэффициентом к договорной цене 0,95						**76 768 425**				
	НДС 12 %						**72 930 004,20**				
	Итого на выполнение						**8 751 600,50**				
							81 681 604,70				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе", БИН 090140007899

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. директора Примбетов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Актобе", БИН 060140005361

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кусмухамбетов Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Центр Качества "СервисСтрой"

Кужаниязов М.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ЭНЕРГОСЕРВИС ЭТЛ"

Кабыш Н.С.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)