**Генподрядчик** ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

**Субподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал - ПВ" ,БИН 060440003217,Павлодарская область, г.Павлодар, Каирбаева, 34, 7

Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

**Стройка:** Капитальный ремонт жесткой кровли КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница" здания родильного дома корпус Б и В расположенного по адресу ул.М.Маметова 59, г.Экибастуз, Павлодарская область.

**Объект:** Капитальный ремонт жесткой кровли КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница" здания родильного дома корпус Б и В расположенного по адресу ул.М.Маметова 59, г.Экибастуз, Павлодарская область.

# СПРАВКА № 1
## о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименован | код | наименован | код |
| | | № 28-23/22 | 04.06.2022г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт жесткой кровли КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница" здания родильного дома корпус Б и В расположенного по адресу ул.М.Маметова 59, г.Экибастуз, Павлодарская область. | **3 726 044,56** | **3 326 825,50** | | | | | | | **399 219,06** | **3 726 044,56** |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | 3 326 825,50 | | | | | | | 399 219,06 | **3 726 044,56** |

**Субподрядчик:**
**ТОО "Портал - ПВ"**
БИН 060440003217

**Директор** _____ **Ичиев М.С.**

**Генподрядчик:**
**ТОО "КазЕвроСтрой"**
**БИН 050940013378**

**Директор** _____ **Букенов Ж.Б.**

SANA-2015 22.2.1 от 24.06.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

**Генподрядчик** **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Субподрядчик** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал - ПВ" ,БИН 060440003217,Павлодарская область, г.Павлодар, Каирбаева, 34, 7**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка:** **Капитальный ремонт жесткой кровли КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница" здания родильного дома корпус Б и В расположенного по адресу ул.М.Маметова 59, г.Экибастуз, Павлодарская область.**

(наименование, адрес)

**Объект:** **Капитальный ремонт жесткой кровли КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница" здания родильного дома корпус Б и В расположенного по адресу ул.М.Маметова 59, г.Экибастуз, Павлодарская область.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28-23/22 от 04.06.2022г.

**Акт № 1**
**приемки выполненных работ за сентябрь от 04.09.2023 года**
**(Локальная смета 2-1-1)**
Общестроительные работы.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Раздел 1 Корпус В** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1115-0402-0302 | Фасады. Расчистка от старой краски. НР=72% | м2 фасада | 86 | 178,09 | 4,12 | 15 316 | 354 | 0 | 10 886 | 28 297 | Казахстан |
| | | | | | | 173,97 | 1,83 | 14 961 | 157 | - | 2 096 | | |
| 2 | 2 | 1146-0401-0102 | Отмостка бетонная. Разборка НР=72% | м3 | 1,56 | 27 696,84 | 12 914,05 | 43 207 | 20 146 | 0 | 23 038 | 71 545 | Казахстан |
| | | | | | | 14 782,79 | 5 728,62 | 23 061 | 8 937 | - | 5 300 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1208-0101-0202 | Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72% | м2 кровли | 95 | 144,27 | 0,08 | 13 706 | 8 | 0 | 9 863 | 25 454 | Казахстан |
| | | | | | | 144,19 | 0,00 | 13 698 | 0 | - | 1 885 | | |
| 4 | 4 | 1208-0101-0102 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР=72% | м2 кровли | 95 | 355,98 | 20,27 | 33 818 | 1 926 | 0 | 23 352 | 61 743 | Казахстан |
| | | | | | | 335,71 | 5,69 | 31 892 | 541 | - | 4 574 | | |
| 5 | 5 | 1208-0101-0101 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72% | м2 кровли | 95 | 248,61 | 32,14 | 23 618 | 3 053 | 0 | 15 424 | 42 166 | Казахстан |
| | | | | | | 216,47 | 9,03 | 20 565 | 858 | - | 3 123 | | |
| **Раздел 2 Фасад** | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 1108-0701-0102 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72% | м2 вертикальной проекции | 86 | 814,97 | 66,14 | 70 087 | 5 688 | 0 | 48 216 | 127 768 | Казахстан |
| | | | | | | 748,83 | 29,85 | 64 399 | 2 567 | - | 9 464 | | |
| 9 | 9 | 1115-0402-0402 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР=72% | м2 окрашиваемой поверхности | 86 | 167,85 | 4,69 | 14 435 | 403 | 0 | 10 233 | 26 641 | Казахстан |
| | | | | | | 163,16 | 2,10 | 14 032 | 181 | - | 1 973 | | |
| 10 | 10 | 1115-0107-0105 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72% | м2 поверхности облицовки | 23,1 | 2 638,30 | 21,15 | 60 945 | 489 | 0 | 43 692 | 113 008 | Казахстан |
| | | | | | | 2 617,15 | 9,84 | 60 456 | 227 | - | 8 371 | | |
| **Раздел 3 Отмостка.** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство/ бетон В 7,5 ,F 50 W4. НР=72% | м3 | 2,5 | 3 656,15 | 1 749,52 | 9 140 | 4 374 | 0 | 4 090 | 14 289 | Казахстан |
| | | | | | | 1 906,63 | 365,70 | 4 767 | 914 | - | 1 058 | | |
| 12 | 13 | 1127-0201-1001 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=72% | м бортового камня | 15 | 1 201,11 | 44,11 | 18 017 | 662 | 0 | 12 694 | 33 168 | Казахстан |
| | | | | | | 1 157,00 | 18,38 | 17 355 | 276 | - | 2 457 | | |
| **Раздел 4 Устройство кровли.** | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 19 | 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72% | м3 древесины в конструкции | 0,854 | 38 335,89 | 1 669,89 | 32 739 | 1 426 | 0 | 22 992 | 60 189 | Казахстан |
| | | | | | | 36 666,00 | 726,16 | 31 313 | 620 | - | 4 458 | | |
| 14 | 20 | 1110-0114-0401 | Прогоны из досок. Укладка по фермам НР=72% | м3 древесины в конструкции | 0,272 | 28 193,42 | 1 981,39 | 7 669 | 539 | 0 | 5 301 | 14 007 | Казахстан |
| | | | | | | 26 212,03 | 855,69 | 7 130 | 233 | - | 1 038 | | |
| 15 | 21 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР=72% | м3 древесины в конструкции | 0,283 | 37 263,51 | 1 148,15 | 10 546 | 325 | 0 | 7 449 | 19 434 | Казахстан |
| | | | | | | 36 115,36 | 441,80 | 10 221 | 125 | - | 1 440 | | |
| 16 | 22 | 1110-0102-0205 | Стены. Устройство карнизов НР=72% | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 10,7 | 2 454,07 | 40,46 | 26 259 | 433 | 0 | 18 734 | 48 592 | Казахстан |
| | | | | | | 2 413,61 | 18,15 | 25 826 | 194 | - | 3 599 | | |
| 17 | 24 | 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72% | м2 обработанной поверхности | 106 | 54,96 | 4,10 | 5 826 | 435 | 0 | 4 018 | 10 632 | Казахстан |
| | | | | | | 50,86 | 1,79 | 5 391 | 190 | - | 788 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 25 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72% | м3 древесины в конструкции | 1,49 | 1 431,04<br>1 342,72 | 88,32<br>38,61 | 2 132<br>2 001 | 132<br>58 | 0<br>- | 1 482<br>289 | 3 903 | Казахстан |
| 19 | 26 | 1110-0115-0102 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72% | м3 древесины в конструкции | 1,03 | 3 360,87<br>3 297,37 | 63,50<br>27,66 | 3 462<br>3 396 | 65<br>28 | 0<br>- | 2 466<br>474 | 6 402 | Казахстан |
| 20 | 27 | 1112-0101-0705 | Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72% | м2 кровли | 83 | 1 727,61<br>1 693,92 | 33,69<br>6,48 | 143 392<br>140 595 | 2 796<br>538 | 0<br>- | 101 616<br>19 601 | 264 608 | Казахстан |
| 21 | 30 | 1112-0101-2001 | Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72% | м планки | 21,2 | 3 169,58<br>623,92 | 2 545,66<br>513,07 | 67 195<br>13 227 | 53 968<br>10 877 | 0<br>- | 17 355<br>6 764 | 91 314 | Казахстан |
| 22 | 32 | 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72% | м2 кровли | 10,36 | 1 061,13<br>1 030,67 | 30,46<br>12,01 | 10 993<br>10 678 | 316<br>124 | 0<br>- | 7 778<br>1 502 | 20 273 | Казахстан |
| 23 | 34 | 1112-0101-1501 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72% | м2 изолируемой поверхности | 20,64 | 340,73<br>302,76 | 37,97<br>6,25 | 7 033<br>6 249 | 784<br>129 | 0<br>- | 4 592<br>930 | 12 555 | Казахстан |
| 24 | 35 | 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72% | м2 стяжки | 77,6 | 495,73<br>343,19 | 152,54<br>39,13 | 38 469<br>26 632 | 11 837<br>3 036 | 0<br>- | 21 361<br>4 786 | 64 616 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 36 | 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72% | м2 стяжки | 77,6 | 123,52<br>44,30 | 79,22<br>21,18 | 9 585<br>3 438 | 6 147<br>1 644 | 0<br>- | 3 658<br>1 059 | 14 303 | Казахстан |
| 26 | 37 | 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72% | т | 0,134 | 22 828,51<br>20 735,23 | 2 093,28<br>904,67 | 3 059<br>2 779 | 280<br>121 | 0<br>- | 2 088<br>412 | 5 559 | Казахстан |
| 27 | 39 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72% :К1экс=0,783; | м2 изолируемой поверхности | 64 | 136,47<br>121,73 | 14,74<br>3,65 | 8 734<br>7 791 | 943<br>234 | 0<br>- | 5 778<br>1 161 | 15 673 | Казахстан |
| 28 | 41 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72% | м2 изолируемой поверхности | 64 | 140,55<br>121,72 | 18,83<br>4,67 | 8 995<br>7 790 | 1 205<br>299 | 0<br>- | 5 824<br>1 186 | 16 005 | Казахстан |
| **4.1 Продухи.** | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 44 | 1109-0601-0102 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР=72% | т конструкций | 0,0022 | 82 208,07<br>78 653,34 | 3 554,73<br>728,93 | 181<br>173 | 8<br>2 | 0<br>- | 126<br>25 | 331 | Казахстан |
| 30 | 45 | 1109-0701-0103 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=72% | т конструкций | 0,0022 | 237 316,17<br>183 557,92 | 53 758,25<br>19 986,78 | 522<br>404 | 118<br>44 | 0<br>- | 322<br>68 | 912 | Казахстан |
| **4.2 Слуховые окна -3 шт.** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 50 | 1112-0101-0705 | Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72% | м2 кровли | 2,5 | 1 727,61 | 33,69 | 4 319 | 84 | 0 | 3 061 | 7 970 | Казахстан |
| | | | | | | 1 693,92 | 6,48 | 4 235 | 16 | - | 590 | | |
| 32 | 53 | 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72% | т конструкций | 0,0052 | 92 077,66 | 35 627,87 | 479 | 185 | 0 | 259 | 797 | Казахстан |
| | | | | | | 56 449,79 | 12 693,95 | 294 | 66 | - | 59 | | |
| 33 | 55 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72% | м2 | 0,301 | 39,60 | 2,23 | 12 | 1 | 0 | 8 | 22 | Казахстан |
| | | | | | | 37,37 | 0,38 | 11 | 0 | - | 2 | | |
| **4.3 Водосточная система.** | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 57 | 1112-0101-0707 | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72% | м труб | 30,4 | 2 138,07 | 141,20 | 64 997 | 4 292 | 0 | 44 534 | 118 294 | Казахстан |
| | | | | | | 1 996,87 | 37,75 | 60 705 | 1 148 | - | 8 762 | | |
| 35 | 58 | 1112-0101-0902 | Желоба подвесные. Устройство НР=72% | м желобов | 20,5 | 487,29 | 18,07 | 9 989 | 370 | 0 | 7 006 | 18 356 | Казахстан |
| | | | | | | 469,22 | 5,47 | 9 619 | 112 | - | 1 360 | | |
| 36 | 69 | 1208-0101-2706 | Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей НР=72% | шт. | 3 | 875,72 | 3,48 | 2 627 | 10 | 0 | 1 887 | 4 876 | Казахстан |
| | | | | | | 872,24 | 1,57 | 2 617 | 5 | - | 361 | | |
| **Раздел 5 Устройство вентшахт.** | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1 ВШ-1-3 шт.** | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 72 | 1126-0301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=72% | м2 поверхности покрытия изоляции | 2,9 | 3 250,70 | 198,32 | 9 427 | 575 | 0 | 6 419 | 17 114 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 3 052,38 | 21,78 | 8 852 | 63 | - | 1 268 | | |
| 38 | 77 | 1208-0101-2201 | Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР=72% | м2 | 2,35 | | | | | | | | Казахстан |
| | | | | | | 301,90 | 25,49 | 709 | 60 | 0 | 482 | 1 287 | |
| | | | | | | 276,41 | 8,69 | 650 | 20 | - | 95 | | |
| 39 | 83 | 1112-0101-0418 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72% | м примыканий | 2,52 | | | | | | | | Казахстан |
| | | | | | | 669,58 | 14,19 | 1 687 | 36 | 0 | 1 192 | 3 109 | |
| | | | | | | 655,39 | 1,35 | 1 652 | 3 | - | 230 | | |
| **5.2 ВШ-2-3 шт.** | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 86 | 1126-0301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=72% | м2 поверхности покрытия изоляции | 4,59 | | | | | | | | Казахстан |
| | | | | | | 3 250,70 | 198,32 | 14 921 | 910 | 0 | 10 159 | 27 087 | |
| | | | | | | 3 052,38 | 21,78 | 14 010 | 100 | - | 2 006 | | |
| 41 | 91 | 1208-0101-2201 | Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР=72% | м2 | 4,65 | | | | | | | | Казахстан |
| | | | | | | 301,90 | 25,49 | 1 404 | 119 | 0 | 955 | 2 547 | |
| | | | | | | 276,41 | 8,69 | 1 285 | 40 | - | 189 | | |
| 42 | 95 | 1112-0101-2001 | Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72% | м планки | 4 | | | | | | | | Казахстан |
| | | | | | | 3 169,58 | 2 545,66 | 12 678 | 10 183 | 0 | 3 275 | 17 229 | |
| | | | | | | 623,92 | 513,07 | 2 496 | 2 052 | - | 1 276 | | |
| 43 | 97 | 1112-0101-0418 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72% | м примыканий | 4,66 | | | | | | | | Казахстан |
| | | | | | | 669,58 | 14,19 | 3 120 | 66 | 0 | 2 203 | 5 750 | |
| | | | | | | 655,39 | 1,35 | 3 054 | 6 | - | 426 | | |
| 44 | 17 | 1212-0102-0701 | Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску: огрунтовка с земли и лесов НР=72% | м2 | 210 | | | | | | | | Казахстан |
| | | | | | | 72,94 | 7,60 | 15 317 | 1 596 | 0 | 9 910 | 27 245 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 65,34 | 0,20 | 13 721 | 42 | - | 2 018 | | |
| 45 | 18 | 1107-0106-0401 | Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором НР=72% | м шва | 62 | | | | | | | | |
| | | | | | | 485,15 | 53,81 | 30 079 | 3 336 | 0 | 19 255 | 53 281 | Казахстан |
| | | | | | | 431,34 | 0,00 | 26 743 | 0 | - | 3 947 | | |
| 46 | 19 | 1211-0102-0101 | Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72% | м2 | 22 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 970,31 | 0,23 | 65 347 | 5 | 0 | 47 046 | 121 384 | Казахстан |
| | | | | | | 2 970,08 | 0,00 | 65 342 | 0 | - | 8 991 | | |
| **Раздел 6 Корпус Б.** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1 Демонтажные работы.** | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 100 | 1208-0101-0202 | Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72% | м2 кровли | 72,5 | | | | | | | | |
| | | | | | | 144,27 | 0,08 | 10 460 | 6 | 0 | 7 527 | 19 425 | Казахстан |
| | | | | | | 144,19 | 0,00 | 10 454 | 0 | - | 1 439 | | |
| 48 | 101 | 1208-0101-0102 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР=72% | м2 кровли | 72,5 | | | | | | | | |
| | | | | | | 355,98 | 20,27 | 25 809 | 1 470 | 0 | 17 821 | 47 120 | Казахстан |
| | | | | | | 335,71 | 5,69 | 24 339 | 413 | - | 3 490 | | |
| 49 | 102 | 1208-0101-0101 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72% | м2 кровли | 72,5 | | | | | | | | |
| | | | | | | 248,61 | 32,14 | 18 024 | 2 330 | 0 | 11 771 | 32 179 | Казахстан |
| | | | | | | 216,47 | 9,03 | 15 694 | 655 | - | 2 384 | | |
| **Раздел 7 Устройство кровли.** | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1 Кровля.** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 109 | 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72% | м3 древесины в конструкции | 0,563 | 38 335,89 | 1 669,89 | 21 583 | 940 | 0 | 15 157 | 39 680 | Казахстан |
| | | | | | | 36 666,00 | 726,16 | 20 643 | 409 | - | 2 939 | | |
| 51 | 110 | 1110-0114-0401 | Прогоны из досок. Укладка по фермам НР=72% | м3 древесины в конструкции | 0,102 | 28 193,42 | 1 981,39 | 2 876 | 202 | 0 | 1 988 | 5 253 | Казахстан |
| | | | | | | 26 212,03 | 855,69 | 2 674 | 87 | - | 389 | | |
| 52 | 111 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР=72% | м3 древесины в конструкции | 1,113 | 37 263,51 | 1 148,15 | 41 474 | 1 278 | 0 | 29 295 | 76 431 | Казахстан |
| | | | | | | 36 115,36 | 441,80 | 40 196 | 492 | - | 5 662 | | |
| 53 | 115 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72% | м3 древесины в конструкции | 1,185 | 1 431,04 | 88,32 | 1 696 | 105 | 0 | 1 179 | 3 104 | Казахстан |
| | | | | | | 1 342,72 | 38,61 | 1 591 | 46 | - | 230 | | |
| 54 | 116 | 1110-0115-0102 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72% | м3 древесины в конструкции | 0,5 | 3 360,87 | 63,50 | 1 680 | 32 | 0 | 1 197 | 3 108 | Казахстан |
| | | | | | | 3 297,37 | 27,66 | 1 649 | 14 | - | 230 | | |
| 55 | 117 | 1112-0101-0705 | Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72% | м2 кровли | 25,152 | 1 727,61 | 33,69 | 43 453 | 847 | 0 | 30 793 | 80 186 | Казахстан |
| | | | | | | 1 693,92 | 6,48 | 42 605 | 163 | - | 5 940 | | |
| 56 | 120 | 1112-0101-2001 | Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72% | м планки | 11,5 | 3 169,58 | 2 545,66 | 36 450 | 29 275 | 0 | 9 414 | 49 534 | Казахстан |
| | | | | | | 623,92 | 513,07 | 7 175 | 5 900 | - | 3 669 | | |
| 57 | 122 | 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72% | м2 кровли | 52 | 1 061,13 | 30,46 | 55 179 | 1 584 | 0 | 39 038 | 101 754 | Казахстан |
| | | | | | | 1 030,67 | 12,01 | 53 595 | 625 | - | 7 537 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 124 | 1112-0101-1501 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72% | м2 изолируемой поверхности | 10,23 | 340,73 | 37,97 | 3 486 | 388 | 0 | 2 276 | 6 223 | Казахстан |
| | | | | | | 302,76 | 6,25 | 3 097 | 64 | - | 461 | | |
| 59 | 125 | 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72% | м2 стяжки | 56 | 495,73 | 152,54 | 27 761 | 8 542 | 0 | 15 415 | 46 630 | Казахстан |
| | | | | | | 343,19 | 39,13 | 19 219 | 2 191 | - | 3 454 | | |
| 60 | 126 | 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72% :К1трр=34,85;К1трм=35; К1экс=35;К1мат=35; | м2 стяжки | 56 | 123,52 | 79,22 | 6 917 | 4 436 | 0 | 2 640 | 10 322 | Казахстан |
| | | | | | | 44,30 | 21,18 | 2 481 | 1 186 | - | 765 | | |
| 61 | 127 | 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72% | т | 0,056 | 22 828,51 | 2 093,28 | 1 278 | 117 | 0 | 873 | 2 323 | Казахстан |
| | | | | | | 20 735,23 | 904,67 | 1 161 | 51 | - | 172 | | |
| 62 | 129 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72% | м2 изолируемой поверхности | 45 | 136,46 | 14,74 | 6 141 | 663 | 0 | 4 095 | 11 055 | Казахстан |
| | | | | | | 121,72 | 4,67 | 5 477 | 210 | - | 819 | | |
| 63 | 131 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72% | м2 изолируемой поверхности | 45 | 140,55 | 18,83 | 6 325 | 847 | 0 | 4 095 | 11 253 | Казахстан |
| | | | | | | 121,72 | 4,67 | 5 477 | 210 | - | 834 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 134 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72% | м2 изолируемой поверхности | 58 | 140,55 | 18,83 | 8 152 | 1 092 | 0 | 5 278 | 14 504 | Казахстан |
| | | | | | | 121,72 | 4,67 | 7 060 | 271 | - | 1 074 | | |
| **7.3 Слуховые окна - 3 шт.** | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 142 | 1112-0101-0705 | Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72% | м2 кровли | 1,4 | 1 727,61 | 33,69 | 2 419 | 47 | 0 | 1 714 | 4 463 | Казахстан |
| | | | | | | 1 693,92 | 6,48 | 2 371 | 9 | - | 331 | | |
| 66 | 144 | 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72% | т конструкций | 0,0052 | 92 077,66 | 35 627,87 | 479 | 185 | 0 | 259 | 797 | Казахстан |
| | | | | | | 56 449,79 | 12 693,95 | 294 | 66 | - | 59 | | |
| 67 | 146 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72% | м2 | 0,406 | 39,60 | 2,23 | 16 | 1 | 0 | 11 | 29 | Казахстан |
| | | | | | | 37,37 | 0,38 | 15 | 0 | - | 2 | | |
| **7.4 Водосточная система.** | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 147 | 1112-0101-0707 | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72% | м труб | 21 | 2 138,07 | 141,20 | 44 899 | 2 965 | 0 | 30 763 | 81 716 | Казахстан |
| | | | | | | 1 996,87 | 37,75 | 41 934 | 793 | - | 6 053 | | |
| 69 | 148 | 1112-0101-0902 | Желоба подвесные. Устройство НР=72% | м желобов | 12 | 487,29 | 18,07 | 5 847 | 217 | 0 | 4 101 | 10 745 | Казахстан |
| | | | | | | 469,22 | 5,48 | 5 631 | 66 | - | 796 | | |
| 70 | 159 | 1208-0101-2706 | Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей НР=72% | шт. | 2 | 875,72 | 3,48 | 1 751 | 7 | 0 | 1 258 | 3 251 | Казахстан |
| | | | | | | 872,24 | 1,57 | 1 744 | 3 | - | 241 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 161 | 1112-0101-1201 | Кровли. Ограждение перилами НР=72% | м ограждения | 15,5 | 140,83 | 35,37 | 2 183 | 548 | 0 | 1 284 | 3 745 | Казахстан |
| | | | | | | 105,46 | 9,62 | 1 635 | 149 | - | 277 | | |
| **Раздел 8 Устройство вентшахт.** | | | | | | | | | | | | | |
| **8.2 ВШ-2-6 шт.** | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 180 | 1208-0101-2201 | Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР=72% | м2 | 0,8 | 301,90 | 25,49 | 242 | 20 | 0 | 164 | 438 | Казахстан |
| | | | | | | 276,41 | 8,69 | 221 | 7 | - | 32 | | |
| 73 | 184 | 1112-0101-2001 | Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72% | м планки | 6,2 | 3 169,58 | 2 545,66 | 19 651 | 15 783 | 0 | 5 076 | 26 705 | Казахстан |
| | | | | | | 623,92 | 513,07 | 3 868 | 3 181 | - | 1 978 | | |
| 74 | 186 | 1112-0101-0418 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72% | м примыканий | 6,8 | 669,58 | 14,19 | 4 553 | 96 | 0 | 3 215 | 8 390 | Казахстан |
| | | | | | | 655,39 | 1,35 | 4 457 | 9 | - | 621 | | |
| **Раздел 9 Крыльцо.** | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 189 | 1112-0101-0705 | Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72% | м2 кровли | 7,25 | 1 727,61 | 33,69 | 12 525 | 244 | 0 | 8 876 | 23 113 | Казахстан |
| | | | | | | 1 693,92 | 6,48 | 12 281 | 47 | - | 1 712 | | |
| **Раздел 2 Добавить** | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 2 | 1208-0101-0201 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72% | м2 кровли | 92,2 | 239,57 | 0,27 | 22 088 | 25 | 0 | 15 886 | 41 012 | Казахстан |
| | | | | | | 239,30 | 0,00 | 22 063 | 0 | - | 3 038 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 3 | 1208-0101-2001 | Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0; | м2 | 92,2 | 653,74 | 69,70 | 60 275 | 6 426 | 0 | 40 063 | 108 365 | Казахстан |
| | | | | | | 584,04 | 19,47 | 53 848 | 1 795 | - | 8 027 | | |
| 78 | 4 | 1112-0101-0401 | Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0; | м примыканий | 20 | 408,82 | 60,27 | 8 176 | 1 205 | 0 | 5 112 | 14 351 | Казахстан |
| | | | | | | 348,55 | 6,43 | 6 971 | 129 | - | 1 063 | | |
| | | | **Кровля корпус Б** | | | | | | | | | | |
| 79 | 5 | 1112-0101-1402 | Покрытия. Утепление керамзитом НР=72% | м3 утеплителя | 10,13 | 6 413,45 | 2 586,06 | 64 968 | 26 197 | 0 | 32 918 | 105 717 | Казахстан |
| | | | | | | 3 827,39 | 685,82 | 38 771 | 6 947 | - | 7 831 | | |
| 80 | 7 | 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72% | м3 кладки | 2,8 | 14 200,36 | 4 475,01 | 39 761 | 12 530 | 0 | 21 786 | 66 471 | Казахстан |
| | | | | | | 9 725,35 | 1 081,18 | 27 231 | 3 027 | - | 4 924 | | |
| 81 | 9 | 1108-0201-0303 | Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72% | м3 кладки | 1,014 | 17 048,64 | 4 039,80 | 17 287 | 4 096 | 0 | 10 116 | 29 596 | Казахстан |
| | | | | | | 13 008,84 | 847,19 | 13 191 | 859 | - | 2 192 | | |
| | | | **Кровля корпус В** | | | | | | | | | | |
| 82 | 11 | 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72% | м3 кладки | 3,25 | 14 200,36 | 4 475,01 | 46 151 | 14 544 | 0 | 25 287 | 77 154 | Казахстан |
| | | | | | | 9 725,35 | 1 081,18 | 31 607 | 3 514 | - | 5 715 | | |
| 83 | 13 | 1112-0101-1402 | Покрытия. Утепление керамзитом НР=72% | м3 утеплителя | 14,2 | 6 413,45 | 2 586,06 | 91 071 | 36 722 | 0 | 46 143 | 148 191 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 3 827,39 | 685,82 | 54 349 | 9 739 | - | 10 977 | | |
| 84 | 15 | 1108-0201-0303 | Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72% | м3 кладки | 1,35 | 17 048,64 | 4 039,80 | 23 016 | 5 454 | 0 | 13 468 | 39 402 | Казахстан |
| | | | | | | 13 008,84 | 847,19 | 17 562 | 1 144 | - | 2 919 | | |
| | **Раздел 2 Добавить.** | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 1 | 1212-0102-0701 | Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску: огрунтовка с земли и лесов НР=72% | м2 | 76 | 72,94 | 7,60 | 5 543 | 578 | 0 | 3 586 | 9 860 | Казахстан |
| | | | | | | 65,34 | 0,20 | 4 966 | 15 | - | 730 | | |
| 86 | 2 | 1115-0402-0302 | Фасады. Расчистка от старой краски. НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат | м2 фасада | 76 | 178,09 | 4,12 | 13 535 | 313 | 0 | 9 620 | 25 007 | Казахстан |
| | | | | | | 173,97 | 1,83 | 13 222 | 139 | - | 1 852 | | |
| 87 | 3 | 1108-0701-0102 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных | м2 вертикальной проекции | 76 | 814,97 | 66,14 | 61 938 | 5 027 | 0 | 42 609 | 112 911 | Казахстан |
| | | | | | | 748,83 | 29,85 | 56 911 | 2 269 | - | 8 364 | | |
| 88 | 4 | 1115-0402-0402 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, | м2 окрашиваемой поверхности | 76 | 167,85 | 4,69 | 12 757 | 356 | 0 | 9 043 | 23 544 | Казахстан |
| | | | | | | 163,16 | 2,10 | 12 400 | 160 | - | 1 744 | | |
| 89 | 5 | 1203-0101-2502 | Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных | м | 85 | 234,48 | 3,94 | 19 931 | 335 | 0 | 14 193 | 36 854 | Казахстан |
| | | | | | | 230,54 | 1,37 | 19 596 | 116 | - | 2 730 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 20 | 1110-0102-0204 | Стены. Устройство фронтонов НР=72% | м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 2,88 | 1 194,76 | 47,03 | 3 441 | 135 | 0 | 2 424 | 6 334 | Казахстан |
| | | | | | | 1 147,73 | 21,18 | 3 305 | 61 | - | 469 | | |
| 91 | 21 | 1112-0101-1001 | Обшивка франтонов из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство НР=72% | м2 покрытия | 4,1 | 1 662,95 | 22,37 | 6 818 | 92 | 0 | 4 859 | 12 611 | Казахстан |
| | | | | | | 1 640,58 | 5,44 | 6 726 | 22 | - | 934 | | |
| 92 | 23 | 1112-0101-1201 | Кровли. Ограждение перилами НР=72% | м ограждения | 6 | 140,83 | 35,37 | 845 | 212 | 0 | 497 | 1 449 | Казахстан |
| | | | | | | 105,46 | 9,62 | 633 | 58 | - | 107 | | |
| 93 | 26 | 1112-0101-2301 | Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72% | м снегозадержателя | 18 | 407,05 | 5,56 | 7 327 | 100 | 0 | 5 221 | 13 552 | Казахстан |
| | | | | | | 401,49 | 1,35 | 7 227 | 24 | - | 1 004 | | |
| 94 | 28 | 1112-0101-0514 | Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72% | м конька | 20 | 938,06 | 8,66 | 18 761 | 173 | 0 | 13 403 | 34 737 | Казахстан |
| | | | | | | 929,40 | 1,35 | 18 588 | 27 | - | 2 573 | | |
| **2.2 Вент шахты** | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 30 | 1126-0301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=72% | м2 поверхности покрытия изоляции | 11,5 | 3 250,70 | 198,32 | 37 383 | 2 281 | 0 | 25 454 | 67 864 | Казахстан |
| | | | | | | 3 052,38 | 21,78 | 35 102 | 250 | - | 5 027 | | |
| 96 | 33 | 1208-0101-2201 | Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР=72% | м2 | 6,252 | 301,90 | 25,48 | 1 887 | 159 | 0 | 1 283 | 3 425 | Казахстан |
| | | | | | | 276,42 | 8,69 | 1 728 | 54 | - | 254 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 35 | 1107-0106-0401 | Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором НР=72% | м шва | 68,653 | 485,15<br>431,34 | 53,81<br>0,00 | 33 307<br>29 613 | 3 694<br>0 | 0<br>- | 21 321<br>4 370 | 58 998 | Казахстан |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **3 400 611** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 600 154 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 335 614 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 84 493 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 0 |
| - накладные расходы, тенге | 1 212 946 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 251 897 |
| **Всего** | **3 400 611** |
| Временные здания и сооружения (1,2%) К=0,8 | 32 646 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **68 665** |
| **Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.** | **3 501 922** |
| **Генподрядные услуги К=0,95** | **3 326 825,50** |
| НДС (12%) | 399 219,06 |
| **Итого** | **3 726 044,56** |

Принял (Генподрядчик)
**ТОО "КазЕвроСтрой"**
БИН 050940013378

**Директор** _____ **Букенов Ж.Б.**

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН 050940013378 "КазЕвроСтрой" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ПАВЛОДАР

Сдал (Субподрядчик)
**ТОО "Портал - ПВ"**
БИН 060440003217

**Директор** _____ **Ичиев М.С.**

"Портал - ПВ"