Заказчик: ТОО "Tranco LTD"

Подрядчик: ТОО "Реагент"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Нурсат. 1 очередь (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. Жилой дом № 2

А К Т
приемки выполненных работ за август 2020 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Газоснабжение										
			Земляные работы										
			Разработка										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	475,26		227,10	227,10	107932	107931	--	13119	130736
			НР - 72%; СП - 8%				--	38,34	--	18221		9684	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	14,2578		1866,48	--	26612	--	--	19161	49434
			НР - 72%; СП - 8%				1866,48	--	26612	--		3662	
3	3	1101-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2**	м3 грунта	24,95115		18,99	18,99	474	474	--	82	601
			НР - 72%; СП - 8%				--	4,58	--	114		44	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	10,69335		973,94	--	10415	--	--	7499	19347
			НР - 72%; СП - 8%				973,94	--	10415	--		1433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/песком/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	115,25055	34,64 --	34,64 11,50	3992 --	3992 1325	--	954 396	5342
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,56445	886,77 886,77	-- --	3161 3161	-- --	--	2276 435	5872
7	7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	130,6965	1660,00 --	-- --	216956 --	-- --	216956	-- 17356	234312
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	461,0022	175,67 94,93	80,74 39,35	80984 43763	37221 18140	--	44570 10044	135599
			Трубопроводы									
9	9	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	97,455	5121,92 1107,80	76,60 27,18	499157 107961	7465 2649	383731	108397 48604	656159
10	10	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,097455	1164960,91 233772,00	29995,08 194,87	113531 22782	2923 19	87826	22573 10888	146993
11	11	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,100926	1142703,48 653984,00	477304,92 140315,06	115328 66004	48172 14161	1152	79364 15575	210267
12	12	241-201-0412 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм *СП - 8%*	м	100,926	1567,00 --	-- --	158151 --	-- --	158151	-- 12652	170803
13	13	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	врезка	2,67	10799,53 8189,82	1178,22 --	28835 21867	3146 --	3822	21648 4039	54522
14	14	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1,335	36274,63 6228,00	3851,93 1492,81	48427 8314	5142 1993	34971	7421 4468	60316
15	15	ТПРАЙС-ЛИСТ	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400-01 *СП - 8%*	компл	1,335	446428,57 --	-- --	595982 --	-- --	595982	-- 47679	643661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	1134-0206-0402 РСНБ РК 2015	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой свыше 8,5 м	молниеотвод	1,335	1500,13	--	2003	--	277	1312	3580
			НР - 76%; СП - 8%			1292,65	--	1726	--		265	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	17	252-301-1208 РСНБ РК 2015	Мачта молниеприемная L=13м, D=40мм	шт.	1,335	969279,00	--	1293987	--	1293987	--	1397506
			СП - 8%			--	--	--	--		103519	
18	18	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0005116	185239,23	43594,32	95	23	2	53	160
			НР - 69%; СП - 8%			136409,00	14860,66	70	8		12	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	19	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	21,02625	1884,00	--	39613	--	39613	--	42782
			СП - 8%			--	--	--	--		3169	
20	20	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0142044	504168,00	--	7161	--	7161	--	7734
			СП - 8%			--	--	--	--		573	
21	21	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2749833	438170,00	--	120489	--	120489	--	130128
			СП - 8%			--	--	--	--		9639	
22	22	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0148452	392348,00	--	5824	--	5824	--	6290
			СП - 8%			--	--	--	--		466	
23	23	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,002937	513715,00	--	1509	--	1509	--	1630
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
24	24	214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	29,576925	1584,00	--	46850	--	46850	--	50598
			СП - 8%			--	--	--	--		3748	
25	25	241-109-0318 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 28х3,0 мм	м	0,534	6177,00	--	3299	--	3299	--	3563
			СП - 8%			--	--	--	--		264	
26	26	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0008277	373950,00	--	310	--	310	--	335
			СП - 8%			--	--	--	--		25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	223-502-0307 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной 3Н1**									
			СП - 8%	шт.	1,335	1970,00	--	2630	--	2630	--	2840
28	28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**			--	--	--	--		210	
			НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,1168125	10521,59	1834,04	1229	214	901	197	1540
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			978,35	832,90	114	97		114	
29	29	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**									
			НР - 118%; СП - 8%	м оград	20,025	3673,56	1163,34	73563	23296	6227	62720	147186
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2199,24	455,09	44040	9113		10903	
30	30	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**									
			НР - 118%; СП - 8%	шт.	1,335	13329,84	125,90	17795	168	1310	19326	40090
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12222,45	45,50	16317	61		2970	
31	31	212-101-0608 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**									
			СП - 8%	м3	0,82236	22112,00	--	18184	--	18184	--	19639
32	32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**			--	--	--	--		1455	
			НР - 69%; СП - 8%	м2	34,176	96,84	2,72	3310	93	1501	1191	4861
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			50,21	0,30	1716	10		360	
33	33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	34,176	82,35	1,93	2814	66	1745	699	3794
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			29,35	0,30	1003	10		281	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3650602	240326	3034410	412562	4388220
			Стоимость монтажных работ	Тенге				375865	65921	–	325053	
			Материалы	Тенге				644409				
			Всего заработная плата	Тенге				34970				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10307			
			Накладные расходы	Тенге				595982				
			Сметная прибыль	Тенге				7421				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				52147				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				703977				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					10307			6
			Материалы	Тенге				2303248				
			Всего заработная плата	Тенге				104761				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					320791			
			Местные материалы	Тенге				1476130				
			Накладные расходы	Тенге				235140				
			Сметная прибыль	Тенге				296691				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				207995				
								2807934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
			Сметная заработная плата	Тенге					320791			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2725				
		Материалы		Тенге				3				
		Всего заработная плата		Тенге					78			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2630				
			Накладные расходы	Тенге				53				
			Сметная прибыль	Тенге				222				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3000				
			Сметная заработная плата	Тенге					78			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				700220				
		Материалы		Тенге				383731				
		Всего заработная плата		Тенге					110610			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				201063				
			Накладные расходы	Тенге				108397				
			Сметная прибыль	Тенге				64689				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				873306				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					110610			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4388217				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
			Сметная заработная плата	Тенге					441786			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4388217**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				375865				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					240326			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					65921			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3034410		
			- Накладные расходы	Тенге							412562	
			- Сметная прибыль	Тенге							325053	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		87 764,34					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								4 475 981,34	
			НДС		12 %		537 117,76					
			Итого с НДС								5 000 000,00	

Заказчик:
ТОО "Tranco LTD"

Директор _____ Харин А.В.

Технический надзор:

_____ Сакенов К.

Подрядчик:
ТОО "Реагент"

Директор _____ Карев А.В.