Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"22" декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «AKBARS STROY Ltd.», лицензия № 22003617 от 23 февраля 2022 года, БИН 060240011697, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Л.Чайкиной, 1/1, офис 32 тел.+7(7262)430577**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Хамитов Арсен Сабыкенович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: «***Строительство сетей газоснабжения природным газом н.п Оймауыт и Акарыс, сельского округа Кутарыс, Сайрамского района ЮКО». РК, 160800, Туркестанская область, Сайрамский район, Кутарысский с.о., с. Оймауыт и Акарыс***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района"***
руководитель Бейсембаев Баймурза Омарбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) **ТОО «НҰРСӨТ», директор БЕГИЕВ С.И., БИН 041040005456, РК Мангистауская область, город Актау, Промышленная зона 6, здание, 35/1, лицензия №18018447 от 05.10.2018г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Улмад» № 801-06-08-03**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Улмад». № 801-06-08-03 от 23.04.2018 года**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района» **№ 114-н 26.07.2019 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопровода всего	**м**	**27 121,0**	**27 121,0**	**27 121,0**	**27 121,0**
В том числе:					
Газопровод высокого давления 0,4 МПа	**м**	**8 172,0**	**8 172,0**	**8 172,0**	**8 172,0**
Подземный газопровод среднего давления 0,3 МПа:	**м**	**16 706,0**	**16 706,0**	**16 706,0**	**16 706,0**
Ø160x14,6 мм	м	540,0	540,0	540,0	540,0
Ø125x11,4 мм	м	253,0	253,0	253,0	253,0
Ø110x10,0 мм	м	2 131,0	2 131,0	2 131,0	2 131,0
Ø90x8,2 мм	м	514,0	514,0	514,0	514,0
Ø75x6,8 мм	м	921,0	921,0	921,0	921,0
Ø63x5,8 мм	м	12 347,0	12 347,0	12 347,0	12 347,0
Надземный газопровод среднего давления 0,3 МПа:	**м**	**2 243,0**	**2 243,0**	**2 243,0**	**2 243,0**
Ø159x4,5 мм	м	673,0	673,0	673,0	673,0
Ø108x4,0 мм	м	45,0	45,0	45,0	45,0
Ø57x3,0 мм	м	1 525,0	1 525,0	1 525,0	1 525,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)	-	-

В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
	-	общая	жилая	-	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более		-		-	-	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Для газоснабжения природным газом населенных пунктов Оймауыт и Акарыс сельского округа Кутарыс, Сайрамского района Туркестанской области запроектирован газопровод высокого давления и внутрипоселковые газораспределительные сети среднего давления. Согласно техническим условиям № СМ-127 от 19.03.2018 года (для н.п Оймауыт) и №СМ-122 от 19.03.2018 года (для н.п Акарыс) точка подключения существующий надземный газопровод высокого давления диаметром 219 мм от АГРС-20 Жанакогам с давлением 0,6 МПа. Подключение данных населенных пунктов предусмотрено от точки отводов оставленных в ранее разработанном рабочем проекте выполненного ТОО «Улмад» РП «Строительство сетей газоснабжения природным газом населенных пунктов Кутарыс и Кызылжар сельского округа Кутарыс Сайрамского района, ЮКО». По данному проекту в населенном пункте Кутарыс предусмотрено отвод для подключение проектируемого газопровода высокого давление на населенный пункт Оймауыт. По проектным данным в проектируемой точке подключений давление газа равно 0,369 МПа. Для населенного пункта Акарыс точкой подключения является проектиреумый газопровод высокого давления предусмотренный отвод в населенном пункте Кызылжар расположенный 3-х километрах от населенного пункта Акарыс. По проектным данным в проектируемой точке подключений давление газа равно 0,371 МПа.
Проектом предусмотрен прокладка газопровода высокого давления от точки врезки до ГРПШ-13-2ВУ1 для населенных пунктов Оймауыт, Акарыс и газопровода среднего давления от проектируемых ГРПШ-13-2ВУ1 до индивидуальных ГРПШ в подземном исполнении из полиэтиленовых труб и в надземном из стальных труб.
Проектом предусмотрено подключение потребителя непосредственно со среднего давления., Проектом предусматривается выход из земли на границе участков с

установкой индивидуальных ГРПШ для каждого дома или один на 2 дома вне территории частных владений, с установкой у каждого потребителя, индивидуальных шкафных газорегуляторных пунктов:

Акарыс:

- ГРПШ-10 - для двух абонентов, 117 ед.;
- ГРПШ-6 - для одного абонента, 86 ед.

Оймауыт:

- ГРПШ-10 - для двух абонентов, 68 ед.;
- ГРПШ-6 - для одного абонента, 24 ед.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **13.10.2021 г.;**
месяц, год
окончание работ декабрь 2023 г;
месяц, год
при продолжительности строительства, 11 месяцев
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11 ;**
фактически, месяцев: 11
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) - не предусмотрено.
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «***Строительство сетей газоснабжения природным газом н.п Оймауыт и Акарыс, сельского округа Кутарыс, Сайрамского района ЮКО»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «AKBARS STROY Ltd»**

Директор Хамитов Арсен Сабыкенович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядчик **ТОО «НҰРСӘТ»**

Директор Бегиев Сабит Измуканович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)