Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района"

Подрядчик: ТОО "AKBARS STROY Ltd."

Наименование стройки: "Строительство сетей газоснабжения природным газом н.п. Оймауыт и Акарыс, сельского округа Кутарыс, Сайрамского района ЮКО"

Форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

СПРАВКА № 10
о стоимости выполненных работ и затрат на декабрь 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		72	24.09.2021 г.				
		Доп.согл.№81/4	19.12.2023 г.				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **декабрь** 2023 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметных, базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Строительство сетей газоснабжения природным газом н.п. Оймауыт и Акарыс, сельского округа Кутарыс, Сайрамского района ЮКО"	**254 584 946,53**	23 089 489,10							2 770 738,69	25 860 227,79
	Всего к оплате:									**2 770 738,69**	**25 860 227,79**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района"

_____ **Бейсембаев Б.О.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "AKBARS STROY Ltd."

_____ **Хамитов А.С.**

Технический надзор:
ТОО "Эко Техно Инжиниринг"
Директор

_____ **Джумашев М.М.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района"**
Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd."**
Стройка : **"Строительство сетей газоснабжения природным газом н.п. Оймауыт и Акарыс, сельского округа Кутарыс, Сайрамского района ЮКО"**
Объект : **"Строительство сетей газоснабжения природным газом н.п. Оймауыт и Акарыс, сельского округа Кутарыс, Сайрамского района ЮКО"**
Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение № 81/4 от 19 декабря 2023 года к Договору №72 от 24 сентября 2021 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.12.2023 года	01.12.2023 г.	30.12.2023 г.

Акт выполненных работ № 10

за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 кв.2019г.

№ п/п	№ поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.н.п.Оймауыт. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ "Г3" (2-1-1)(ОФ30330)									
			НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
			Заземление ГРПШ-13-2ВУ1 /лист М3.СО-1/									
1	84	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Сталь полосовая 40х4 мм**	т	0,016	-223137,00	--	-3570	--	-3570	--	-3856
			СП - 8%			--	--	--	--		-286	
			ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
			Футляр из труб д 250(открытый способ)									
2	127	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015	**Уплотнитель "Вилатерм"**	м	10	122,00	--	1220	--	1220	--	1318
			СП - 8%			--	--	--	--		98	
			Футляр из труб д 250(метод продавливания)									
3	142	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015	**Уплотнитель "Вилатерм"**	м	2,5	122,00	--	305	--	305	--	329
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
			КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ГАЗОПРОВОДЕ Д=32х3-30 шт.									
4	174	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная/ст.труба д=32 мм L=1,2м/. Устройство**	шт.	30	6607,14	2067,21	198214	62016	36407	120657	344381
			НР - 99%; СП - 8%			3326,36	736,17	99791	22085		25510	
5	175	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	**Ковер**	т	0,2001	340999,00	--	68234	--	68234	--	73693
			СП - 8%			--	--	--	--		5459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	176	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00129	499537,00	--	644	--	644	--	696
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
7	177	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	**КОЛПАК Д40**	шт.	30	277,00	--	8310	--	8310	--	8975
			СП - 8%			--	--	--	--		665	
8	178	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,45	21217,85	978,22	9548	440	7282	1801	12257
			НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	1826	153		908	
9	179	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	3	19613,99	8,16	58842	24	48244	9939	74284
			НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	10574	--		5503	
10	180	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,9	87,56	2,33	341	9	168	114	492
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	164	1		36	
11	181	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	3,9	245,64	6,00	958	23	791	101	1144
			НР - 69%; СП - 8%			36,86	0,75	144	3		85	
12	182	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,6	87,56	2,33	315	8	156	105	454
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	151	1		34	
13	183	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	3,6	245,64	6,00	884	22	729	93	1056
			НР - 69%; СП - 8%			36,86	0,75	133	3		78	
			УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТОЛБА - 30ШТ.									
14	184	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	30	1734,52	832,96	52036	24989	7271	32383	91173
			НР - 108%; СП - 8%			659,20	340,29	19776	10209		6754	
15	185	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	м3	1,62	67006,00	--	108550	--	108550	--	117234
			СП - 8%			--	--	--	--		8684	
16	186	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка таблички - указателя. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	30	827,56	--	24827	--	3113	23451	52140
			НР - 108%; СП - 8%			723,81	--	21714	--		3862	
17	187	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	**Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65**	100 шт.	0,3	109821,00	--	32946	--	32946	--	35582
			СП - 8%			--	--	--	--		2636	
18	188	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Устройство Бетона В7,5**	м3	2,7	21673,26	1723,46	58518	4653	41375	12266	76447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	12490	989		5663	
			ВСКРЫТИЕ и ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ									
19	189	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	9	352,40	249,67	3172	2247	--	1504	5050
			НР - 108%; СП - 8%			102,73	52,02	925	468		374	
20	190	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	30	120,87	97,64	3626	2929	9	1675	5725
			НР - 108%; СП - 8%			22,93	28,76	688	863		424	
21	191	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	30	123,27	87,25	3698	2617	7	1955	6105
			НР - 108%; СП - 8%			35,79	24,55	1074	736		452	
22	192	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9	1097,00	--	9873	--	9873	--	10663
			СП - 8%			--	--	--	--		790	
23	193	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	14,4	94,00	--	1354	--		--	1462
			СП - 8%			--	--	--	--		108	
24	194	4102-0103-1018 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км	т	14,4	313,00	--	4507	--		--	4868
			СП - 8%			--	--	--	--		361	
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
25	212	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	4,591	1412009,37	1210716,16	6482535	5558398	40760	1670801	8805603
			НР - 91%; СП - 8%			192415,00	207507,80	883377	952668		652267	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								9727275
			РАЗДЕЛ 2.н.п.Оймауыт. Газопровод среднего давления (2-1-2)(ОФ30340)									
			НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА									
26	67	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,5808	-57257,21	-12789,74	-33255	-7428	-765	-17294	-54592
			НР - 69%; СП - 8%			-43150,40	-2,51	-25062	-1		-4044	
			Заземление ГРПШ - 92 шт. /лист МЗ-4/									
27	153	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,08104	-251727,00	--	-523854	--	-523854	--	-565762
			СП - 8%			--	--	--	--		-41908	
			Подземная прокладка газопровода									
			Установка полиэтиленового крана под ковер Д110 - 5 шт./8353.10СБ/									
28	153	Прайс лист ArtPlast	Диск из фторопласта 10 мм Д420х140-/1шт./	кг	7	3642,86	--	25500	--	25500	--	27540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		2040	
			Установка полиэтиленового крана под ковер Д75 - 2 шт./8353.10СБ/									
29	169	Прайс лист ArtPlast	**Диск из фторопласта 10 мм Д420х140-/1шт./**	кг	2,8	3642,86	--	10200	--	10200	--	11016
			СП - 8%			--	--	--	--		816	
			Установка полиэтиленового крана под ковер Д63 - 20 шт./8353.10СБ/									
30	185	Прайс лист ArtPlast	**Диск из фторопласта 10 мм Д420х140-/1шт./**	кг	28	3642,86	--	102000	--	102000	--	110160
			СП - 8%			--	--	--	--		8160	
			Футляр для выхода сигнального провода /лист ГСН-64/-130 шт.									
31	289	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,33	985136,99	497995,54	325095	164339	6176	199010	566033
			НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	154580	46440		41928	
32	290	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,33	463125,00	--	152831	--	152831	--	165058
			СП - 8%			--	--	--	--		12227	
33	291	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	**Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях**	м2	1,1	716,37	219,75	788	242	201	309	1185
			НР - 72%; СП - 8%			313,50	76,43	345	84		88	
34	292	2113-0407-0302 РСНБ РК 2015	**Листы асбоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95**	м2	1,1	2662,00	--	2928	--	2928	--	3162
			СП - 8%			--	--	--	--		234	
35	293	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка футляра для сигнального провода. Устройство**	т фасонных частей	0,62865	985136,99	497995,54	619306	313065	11766	379114	1078294
			НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	294475	88468		79874	
36	294	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	**Футляр / для выхода сигнального провода**	т	0,62865	340999,00	--	214369	--	214369	--	231519
			СП - 8%			--	--	--	--		17150	
37	295	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0055	499537,00	--	2747	--	2747	--	2967
			СП - 8%			--	--	--	--		220	
38	296	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,6127	373,00	--	229	--	229	--	247
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
39	297	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	2,2	20242,73	978,22	44534	2152	33454	8807	57608
			НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	8928	750		4267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	298	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,3	3298,67	154,91	10886	511	7134	3352	15377
			НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	3241	145		1139	
41	299	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0275	278624,43	72199,11	7662	1985	1	6159	14927
			НР - 99%; СП - 8%			206389,00	19826,44	5676	545		1106	
42	300	2301-0502-0803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	27,775	144,00	--	4000	--	4000	--	4320
			СП - 8%			--	--	--	--		320	
43	301	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство - подушка под ковер / бетон В12,5/	м3	0,055	20242,73	978,22	1113	54	836	220	1440
			НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	223	19		107	
44	302	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,25	6040,52	956,00	49834	7887	18192	25247	81088
			НР - 94%; СП - 8%			2879,37	376,20	23755	3104		6006	
45	303	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.0,1 м	м2 покрытия	82,5	1117,28	283,80	92175	23413	26235	47410	150752
			НР - 94%; СП - 8%			515,48	95,87	42527	7909		11167	
			Песок для тройников									
46	304	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	287,9	-3298,67	-154,91	-949687	-44599	-622295	-292474	-1341534
			НР - 99%; СП - 8%			-982,26	-43,89	-282793	-12636		-99373	
			Контрольная трубка на газопроводе Д=32х3 - 137 шт. /лист ГСН-63/									
47	305	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная/ст.труба д=32 мм L=1,2м/. Устройство	шт.	137	6607,39	2067,21	905212	283208	166293	551001	1572710
			НР - 99%; СП - 8%			3326,36	736,17	455711	100855		116497	
48	306	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,91379	340999,00	--	311601	--	311601	--	336530
			СП - 8%			--	--	--	--		24928	
49	307	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005891	499537,00	--	2943	--	2943	--	3178
			СП - 8%			--	--	--	--		235	
50	308	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	КОЛПАК Д40	шт.	137	277,00	--	37949	--	37949	--	40985
			СП - 8%			--	--	--	--		3036	
51	309	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,055	20494,67	978,22	42117	2010	31767	8227	54371
			НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	8340	701		4027	
52	310	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-/отмостка/	м3 подстилающего слоя	13,7	18706,19	8,16	256275	112	207876	45390	325798
			НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	48287	--		24133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	311	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,81	87,56	2,33	1560	42	770	519	2245
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	748	4		166	
54	312	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	17,81	245,64	6,00	4375	107	3611	462	5224
			НР - 69%; СП - 8%			36,86	0,75	657	13		387	
			УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТОЛБА - 130 ШТ. /листы АС1.00.АС2.00/									
55	313	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	130	1734,52	832,96	225488	108285	31507	140328	395081
			НР - 108%; СП - 8%			659,20	340,29	85696	44238		29265	
56	314	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	7,02	67006,00	--	470382	--	470382	--	508013
			СП - 8%			--	--	--	--		37631	
57	315	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка таблички - указателя. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	130	827,56	--	107583	--	13488	101623	225942
			НР - 108%; СП - 8%			723,81	--	94095	--		16736	
58	316	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	1,3	109821,00	--	142767	--	142767	--	154189
			СП - 8%			--	--	--	--		11421	
59	317	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство Бетона В7,5	м3	11,7	21673,26	1723,46	253577	20164	179288	53154	331269
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	54125	4285		24538	
			ВСКРЫТИЕ и ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО И АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									
60	318	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	40	2737,15	1191,80	109486	47672	--	88126	213421
			НР - 108%; СП - 8%			1545,35	494,61	61814	19784		15809	
61	319	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания песчано - гравийные. Разборка	м3 конструкции	165	352,40	249,67	58146	41196	--	27575	92578
			НР - 108%; СП - 8%			102,73	52,02	16950	8583		6858	
62	320	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	550	120,87	97,64	66480	53700	167	30706	104961
			НР - 108%; СП - 8%			22,93	28,76	12613	15819		7775	
63	321	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	550	123,27	87,25	67799	47986	127	35841	111932
			НР - 108%; СП - 8%			35,79	24,55	19686	13501		8291	
64	322	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	165	1097,00	--	181005	--	181005	--	195485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		14480	
65	323	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	400	1297,26	96,72	518905	38687	463364	30645	593515
			НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,80	16854	11521		43964	
66	324	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	400	1322,01	96,94	528803	38777	473172	30685	604246
			НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	16854	11558		44759	
67	325	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	356	94,00	--	33464	--		--	36141
			СП - 8%			--	--	--	--		2677	
68	326	4102-0103-1018 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км	т	356	313,00	--	111428	--		--	120342
			СП - 8%			--	--	--	--		8914	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								6588961
			РАЗДЕЛ 3.н.п.Оймауыт. Переходы через канал(2-1-3)(оф30350)									
			Переходы газопровода высокого давления через оросительный канал									
			Переход № 1 /лист АС 9-10/									
			Земляные и другие работы									
69	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,06	199,92	189,83	1611	1530	--	318	2084
			НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	81	361		154	
70	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,6	814,54	--	6190	--	--	4457	11499
			НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	6190	--		852	
71	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,6	151,99	72,61	1155	552	--	614	1911
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	603	250		142	
72	4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7,6	79,82	67,95	607	516	23	133	799
			НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	68	116		59	
73	5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,28	16450,33	1089,24	4606	305	3969	360	5363
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	332	64		397	
74	6	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,18	24099,84	1723,46	28438	2034	20945	5361	36503
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5459	432		2704	
			СТОЙКА СТ-1(2 ШТ.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	7	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,17282	24323,89	11215,90	4204	1938	371	1668	6342
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1895	523		470	
76	8	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17282	514897,00	--	88984	--	88984	--	96103
			СП - 8%			--	--	--	--		7119	
77	9	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,654	537,00	--	888	--	888	--	959
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
78	10	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,924	200,00	--	185	--	185	--	200
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
79	11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	87,56	2,33	2627	70	1297	875	3782
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1260	8		280	
80	12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30	173,98	3,30	5219	99	3648	1026	6745
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1472	15		500	
81	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,72	854,37	21,09	38207	943	25555	10993	53137
			НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	11709	112		3936	
			Переход № 2 /лист АС 11-12/									
			Земляные и другие работы									
82	14	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,06	199,92	189,83	1611	1530	--	318	2084
			НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	81	361		154	
83	15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,6	814,54	--	6190	--	--	4457	11499
			НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	6190	--		852	
84	16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,6	151,99	72,61	1155	552	--	614	1911
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	603	250		142	
85	17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7,6	79,82	67,95	607	516	23	133	799
			НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	68	116		59	
86	18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,28	16450,33	1089,24	4606	305	3969	360	5363
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	332	64		397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	19	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,18	24099,84	1723,46	28438	2034	20945	5361	36503
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5459	432		2704	
			СТОЙКА СТ-1(2 ШТ.)									
88	20	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,17282	24323,89	11215,90	4204	1938	371	1668	6342
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1895	523		470	
89	21	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,17282	514897,00	--	88984	--	88984	--	96103
			СП - 8%			--	--	--	--		7119	
90	22	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1,654	537,00	--	888	--	888	--	959
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
91	23	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,924	200,00	--	185	--	185	--	200
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
92	24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	30	87,56	2,33	2627	70	1297	875	3782
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1260	8		280	
93	25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	30	173,98	3,30	5219	99	3648	1026	6745
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1472	15		500	
94	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	44,72	854,37	21,09	38207	943	25555	10993	53137
			НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	11709	112		3936	
			Переход № 3 /лист АС 13-14/									
			Земляные и другие работы									
95	27	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	8,06	199,92	189,83	1611	1530	--	318	2084
			НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	81	361		154	
96	28	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7,6	814,54	--	6190	--	--	4457	11499
			НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	6190	--		852	
97	29	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	7,6	151,99	72,61	1155	552	--	614	1911
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	603	250		142	
98	30	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	7,6	79,82	67,95	607	516	23	133	799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	68	116		59	
99	31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,28	16450,33	1089,24	4606	305	3969	360	5363
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	332	64		397	
100	32	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,18	24099,84	1723,46	28438	2034	20945	5361	36503
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5459	432		2704	
			СТОЙКА СТ-1(2 ШТ.)									
101	33	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,17282	24323,89	11215,90	4204	1938	371	1668	6342
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1895	523		470	
102	34	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17282	514897,00	--	88984	--	88984	--	96103
			СП - 8%			--	--	--	--		7119	
103	35	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,654	537,00	--	888	--	888	--	959
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
104	36	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,924	200,00	--	185	--	185	--	200
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
105	37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	87,56	2,33	2627	70	1297	875	3782
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1260	8		280	
106	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30	173,98	3,30	5219	99	3648	1026	6745
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1472	15		500	
107	39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,72	854,37	21,09	38207	943	25555	10993	53137
			НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	11709	112		3936	
			Переход № 4 /лист АС 15-16/									
			Земляные и другие работы									
108	40	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,06	199,92	189,83	1611	1530	--	318	2084
			НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	81	361		154	
109	41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,6	814,54	--	6190	--	--	4457	11499
			НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	6190	--		852	
110	42	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,6	151,99	72,61	1155	552	--	614	1911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	603	250		142	
111	43	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7,6	79,82	67,95	607	516	23	133	799
			НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	68	116		59	
112	44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,28	16450,33	1089,24	4606	305	3969	360	5363
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	332	64		397	
113	45	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,18	24099,84	1723,46	28438	2034	20945	5361	36503
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5459	432		2704	
			СТОЙКА СТ-1(2 ШТ.)									
114	46	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,17282	24323,89	11215,90	4204	1938	371	1668	6342
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1895	523		470	
115	47	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17282	514897,00	--	88984	--	88984	--	96103
			СП - 8%			--	--	--	--		7119	
116	48	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,654	537,00	--	888	--	888	--	959
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
117	49	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,924	200,00	--	185	--	185	--	200
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
118	50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	87,56	2,33	2627	70	1297	875	3782
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1260	8		280	
119	51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30	173,98	3,30	5219	99	3648	1026	6745
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1472	15		500	
120	52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,72	854,37	21,09	38207	943	25555	10993	53137
			НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	11709	112		3936	
			Переход № 5 /лист АС 17-18/									
			Земляные и другие работы									
121	53	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,06	199,92	189,83	1611	1530	--	318	2084
			НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	81	361		154	
122	54	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,6	814,54	--	6190	--	--	4457	11499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	6190	--		852	
123	55	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,6	151,99	72,61	1155	552	--	614	1911
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	603	250		142	
124	56	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7,6	79,82	67,95	607	516	23	133	799
			НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	68	116		59	
125	57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,28	16450,33	1089,24	4606	305	3969	360	5363
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	332	64		397	
126	58	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,18	24099,84	1723,46	28438	2034	20945	5361	36503
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5459	432		2704	
			СТОЙКА СТ-1(2 ШТ.)									
127	59	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,17282	24323,89	11215,90	4204	1938	371	1668	6342
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1895	523		470	
128	60	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17282	514897,00	--	88984	--	88984	--	96103
			СП - 8%			--	--	--	--		7119	
129	61	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,654	537,00	--	888	--	888	--	959
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
130	62	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,924	200,00	--	185	--	185	--	200
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
131	63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	87,56	2,33	2627	70	1297	875	3782
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1260	8		280	
132	64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30	173,98	3,30	5219	99	3648	1026	6745
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1472	15		500	
133	65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,72	854,37	21,09	38207	943	25555	10993	53137
			НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	11709	112		3936	
			Переход № 6 /лист АС 19-20/									
			Земляные и другие работы									
134	66	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,06	199,92	189,83	1611	1530	--	318	2084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	81	361		154	
135	67	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,6	814,54	--	6190	--	--	4457	11499
			НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	6190	--		852	
136	68	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,6	151,99	72,61	1155	552	--	614	1911
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	603	250		142	
137	69	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7,6	79,82	67,95	607	516	23	133	799
			НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	68	116		59	
138	70	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,28	16450,33	1089,24	4606	305	3969	360	5363
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	332	64		397	
139	71	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,18	24099,84	1723,46	28438	2034	20945	5361	36503
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5459	432		2704	
			СТОЙКА СТ-1(2 ШТ.)									
140	72	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,17282	24323,89	11215,90	4204	1938	371	1668	6342
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1895	523		470	
141	73	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17282	514897,00	--	88984	--	88984	--	96103
			СП - 8%			--	--	--	--		7119	
142	74	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,654	537,00	--	888	--	888	--	959
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
143	75	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,924	200,00	--	185	--	185	--	200
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
144	76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	87,56	2,33	2627	70	1297	875	3782
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1260	8		280	
145	77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30	173,98	3,30	5219	99	3648	1026	6745
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1472	15		500	
146	78	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,72	854,37	21,09	38207	943	25555	10993	53137
			НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	11709	112		3936	
			Переход № 7 /лист АС 21-22/									
			Земляные и другие работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	79	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,06	199,92	189,83	1611	1530	--	318	2084
			НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	81	361		154	
148	80	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,6	814,54	--	6190	--	--	4457	11499
			НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	6190	--		852	
149	81	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,6	151,99	72,61	1155	552	--	614	1911
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	603	250		142	
150	82	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7,6	79,82	67,95	607	516	23	133	799
			НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	68	116		59	
151	83	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,28	16450,33	1089,24	4606	305	3969	360	5363
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	332	64		397	
152	84	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,18	24099,84	1723,46	28438	2034	20945	5361	36503
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5459	432		2704	
			СТОЙКА СТ-1(2 ШТ.)									
153	85	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,17282	24323,89	11215,90	4204	1938	371	1668	6342
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1895	523		470	
154	86	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17282	514897,00	--	88984	--	88984	--	96103
			СП - 8%			--	--	--	--		7119	
155	87	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,654	537,00	--	888	--	888	--	959
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
156	88	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,924	200,00	--	185	--	185	--	200
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
157	89	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	87,56	2,33	2627	70	1297	875	3782
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1260	8		280	
158	90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30	173,98	3,30	5219	99	3648	1026	6745
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1472	15		500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	91	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,72	854,37	21,09	38207	943	25555	10993	53137
			НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	11709	112		3936	
			Переход № 8 /лист АС 23-24/									
			Земляные и другие работы									
160	92	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,06	199,92	189,83	1611	1530	--	318	2084
			НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	81	361		154	
161	93	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,6	814,54	--	6190	--	--	4457	11499
			НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	6190	--		852	
162	94	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,6	151,99	72,61	1155	552	--	614	1911
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	603	250		142	
163	95	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7,6	79,82	67,95	607	516	23	133	799
			НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	68	116		59	
164	96	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,28	16450,33	1089,24	4606	305	3969	360	5363
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	332	64		397	
165	97	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,18	24099,84	1723,46	28438	2034	20945	5361	36503
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5459	432		2704	
			СТОЙКА СТ-1(2 ШТ.)									
166	98	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,17282	24323,89	11215,90	4204	1938	371	1668	6342
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1895	523		470	
167	99	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17282	514897,00	--	88984	--	88984	--	96103
			СП - 8%			--	--	--	--		7119	
168	100	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,654	537,00	--	888	--	888	--	959
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
169	101	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,924	200,00	--	185	--	185	--	200
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
170	102	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	87,56	2,33	2627	70	1297	875	3782
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1260	8		280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	103	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30	173,98	3,30	5219	99	3648	1026	6745
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1472	15		500	
172	104	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,72	854,37	21,09	38207	943	25555	10993	53137
			НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	11709	112		3936	
			Переход № 9 /лист АС 25-26/									
			Земляные и другие работы									
173	105	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,06	199,92	189,83	1611	1530	--	318	2084
			НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	81	361		154	
174	106	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,6	814,54	--	6190	--	--	4457	11499
			НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	6190	--		852	
175	107	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,6	151,99	72,61	1155	552	--	614	1911
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	603	250		142	
176	108	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7,6	79,82	67,95	607	516	23	133	799
			НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	68	116		59	
177	109	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,28	16450,33	1089,24	4606	305	3969	360	5363
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	332	64		397	
178	110	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,18	24099,84	1723,46	28438	2034	20945	5361	36503
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5459	432		2704	
			СТОЙКА СТ-1(2 ШТ.)									
179	111	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,17282	24323,89	11215,90	4204	1938	371	1668	6342
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1895	523		470	
180	112	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17282	514897,00	--	88984	--	88984	--	96103
			СП - 8%			--	--	--	--		7119	
181	113	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,654	537,00	--	888	--	888	--	959
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
182	114	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,924	200,00	--	185	--	185	--	200
			СП - 8%			--	--	--	--		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
183	115	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	87,56	2,33	2627	70	1297	875	3782
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1260	8		280	
184	116	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30	173,98	3,30	5219	99	3648	1026	6745
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1472	15		500	
185	117	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,72	854,37	21,09	38207	943	25555	10993	53137
			НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	11709	112		3936	
			Переход № 10 /лист АС 27-28/									
			Земляные и другие работы									
186	118	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,06	199,92	189,83	1611	1530	--	318	2084
			НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	81	361		154	
187	119	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,6	814,54	--	6190	--	--	4457	11499
			НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	6190	--		852	
188	120	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,6	151,99	72,61	1155	552	--	614	1911
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	603	250		142	
189	121	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7,6	79,82	67,95	607	516	23	133	799
			НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	68	116		59	
190	122	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,28	16450,33	1089,24	4606	305	3969	360	5363
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	332	64		397	
191	123	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,18	24099,84	1723,46	28438	2034	20945	5361	36503
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5459	432		2704	
			СТОЙКА СТ-1(2 ШТ.)									
192	124	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,17282	24323,89	11215,90	4204	1938	371	1668	6342
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1895	523		470	
193	125	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17282	514897,00	--	88984	--	88984	--	96103
			СП - 8%			--	--	--	--		7119	
194	126	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,654	537,00	--	888	--	888	--	959
			СП - 8%			--	--	--	--		71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
195	127	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,924	200,00	--	185	--	185	--	200
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
196	128	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	87,56	2,33	2627	70	1297	875	3782
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1260	8		280	
197	129	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30	173,98	3,30	5219	99	3648	1026	6745
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1472	15		500	
198	130	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,72	854,37	21,09	38207	943	25555	10993	53137
			НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	11709	112		3936	
			Переход № 11 /лист АС 29-30/									
			Земляные и другие работы									
199	131	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,06	199,92	189,83	1611	1530	--	318	2084
			НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	81	361		154	
200	132	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,6	814,54	--	6190	--	--	4457	11499
			НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	6190	--		852	
201	133	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,6	151,99	72,61	1155	552	--	614	1911
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	603	250		142	
202	134	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7,6	79,82	67,95	607	516	23	133	799
			НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	68	116		59	
203	135	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,28	16450,33	1089,24	4606	305	3969	360	5363
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	332	64		397	
204	136	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,18	24099,84	1723,46	28438	2034	20945	5361	36503
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5459	432		2704	
			СТОЙКА СТ-1(2 ШТ.)									
205	137	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,17282	24323,89	11215,90	4204	1938	371	1668	6342
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1895	523		470	
206	138	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17282	514897,00	--	88984	--	88984	--	96103
			СП - 8%			--	--	--	--		7119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	139	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,654	537,00	--	888	--	888	--	959
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
208	140	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,924	200,00	--	185	--	185	--	200
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
209	141	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	87,56	2,33	2627	70	1297	875	3782
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1260	8		280	
210	142	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30	173,98	3,30	5219	99	3648	1026	6745
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1472	15		500	
211	143	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,72	854,37	21,09	38207	943	25555	10993	53137
			НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	11709	112		3936	
			Переход № 12 /лист АС 31-32/									
			Земляные и другие работы									
212	144	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,06	199,92	189,83	1611	1530	--	318	2084
			НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	81	361		154	
213	145	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,6	814,54	--	6190	--	--	4457	11499
			НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	6190	--		852	
214	146	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,6	151,99	72,61	1155	552	--	614	1911
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	603	250		142	
215	147	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7,6	79,82	67,95	607	516	23	133	799
			НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	68	116		59	
216	148	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,28	16450,33	1089,24	4606	305	3969	360	5363
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	332	64		397	
217	149	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,18	24099,84	1723,46	28438	2034	20945	5361	36503
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5459	432		2704	
			СТОЙКА СТ-1(2 ШТ.)									
218	150	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,17282	24323,89	11215,90	4204	1938	371	1668	6342
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1895	523		470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
219	151	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17282	514897,00	--	88984	--	88984	--	96103
			СП - 8%			--	--	--	--		7119	
220	152	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,654	537,00	--	888	--	888	--	959
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
221	153	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,924	200,00	--	185	--	185	--	200
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
222	154	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	87,56	2,33	2627	70	1297	875	3782
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1260	8		280	
223	155	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30	173,98	3,30	5219	99	3648	1026	6745
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1472	15		500	
224	156	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,72	854,37	21,09	38207	943	25555	10993	53137
			НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	11709	112		3936	
			Переход № 13 /лист АС 33-34/									
			Земляные и другие работы									
225	157	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,06	199,92	189,83	1611	1530	--	318	2084
			НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	81	361		154	
226	158	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,6	814,54	--	6190	--	--	4457	11499
			НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	6190	--		852	
227	159	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,6	151,99	72,61	1155	552	--	614	1911
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	603	250		142	
228	160	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7,6	79,82	67,95	607	516	23	133	799
			НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	68	116		59	
229	161	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,28	16450,33	1089,24	4606	305	3969	360	5363
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	332	64		397	
230	162	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,18	24099,84	1723,46	28438	2034	20945	5361	36503
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5459	432		2704	
			СТОЙКА СТ-1(2 ШТ.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
231	163	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,17282	24323,89	11215,90	4204	1938	371	1668	6342
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1895	523		470	
232	164	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17282	514897,00	--	88984	--	88984	--	96103
			СП - 8%			--	--	--	--		7119	
233	165	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,654	537,00	--	888	--	888	--	959
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
234	166	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,924	200,00	--	185	--	185	--	200
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
235	167	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	87,56	2,33	2627	70	1297	875	3782
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1260	8		280	
236	168	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30	173,98	3,30	5219	99	3648	1026	6745
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1472	15		500	
237	169	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,72	854,37	21,09	38207	943	25555	10993	53137
			НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	11709	112		3936	
			Переход № 14 /лист АС 35-36/									
			Земляные и другие работы									
238	170	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,06	199,92	189,83	1611	1530	--	318	2084
			НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	81	361		154	
239	171	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,6	814,54	--	6190	--	--	4457	11499
			НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	6190	--		852	
240	172	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,6	151,99	72,61	1155	552	--	614	1911
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	603	250		142	
241	173	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7,6	79,82	67,95	607	516	23	133	799
			НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	68	116		59	
242	174	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,28	16450,33	1089,24	4606	305	3969	360	5363
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	332	64		397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
243	175	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,18	24099,84	1723,46	28438	2034	20945	5361	36503
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5459	432		2704	
			СТОЙКА СТ-1(2 ШТ.)									
244	176	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,17282	24323,89	11215,90	4204	1938	371	1668	6342
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1895	523		470	
245	177	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17282	514897,00	--	88984	--	88984	--	96103
			СП - 8%			--	--	--	--		7119	
246	178	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,654	537,00	--	888	--	888	--	959
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
247	179	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,924	200,00	--	185	--	185	--	200
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
248	180	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	87,56	2,33	2627	70	1297	875	3782
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1260	8		280	
249	181	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30	173,98	3,30	5219	99	3648	1026	6745
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1472	15		500	
250	182	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,72	854,37	21,09	38207	943	25555	10993	53137
			НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	11709	112		3936	
			Переход № 15 /лист АС 37-38/									
			Земляные и другие работы									
251	183	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,06	199,92	189,83	1611	1530	--	318	2084
			НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	81	361		154	
252	184	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,6	814,54	--	6190	--	--	4457	11499
			НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	6190	--		852	
253	185	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,6	151,99	72,61	1155	552	--	614	1911
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	603	250		142	
254	186	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7,6	79,82	67,95	607	516	23	133	799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	68	116		59	
255	187	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,28	16450,33	1089,24	4606	305	3969	360	5363
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	332	64		397	
256	188	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,18	24099,84	1723,46	28438	2034	20945	5361	36503
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5459	432		2704	
			СТОЙКА СТ-1(2 ШТ.)									
257	189	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,17282	24323,89	11215,90	4204	1938	371	1668	6342
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1895	523		470	
258	190	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17282	514897,00	--	88984	--	88984	--	96103
			СП - 8%			--	--	--	--		7119	
259	191	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,654	537,00	--	888	--	888	--	959
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
260	192	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,924	200,00	--	185	--	185	--	200
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
261	193	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	87,56	2,33	2627	70	1297	875	3782
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1260	8		280	
262	194	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30	173,98	3,30	5219	99	3648	1026	6745
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1472	15		500	
263	195	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,72	854,37	21,09	38207	943	25555	10993	53137
			НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	11709	112		3936	
			Переход № 16 /лист АС 39-40/									
			Земляные и другие работы									
264	196	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,06	199,92	189,83	1611	1530	--	318	2084
			НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	81	361		154	
265	197	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,6	814,54	--	6190	--	--	4457	11499
			НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	6190	--		852	
266	198	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,6	151,99	72,61	1155	552	--	614	1911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	603	250		142	
267	199	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7,6	79,82	67,95	607	516	23	133	799
			НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	68	116		59	
268	200	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,28	16450,33	1089,24	4606	305	3969	360	5363
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	332	64		397	
269	201	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,18	24099,84	1723,46	28438	2034	20945	5361	36503
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5459	432		2704	
			СТОЙКА СТ-1(2 ШТ.)									
270	202	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,17282	24323,89	11215,90	4204	1938	371	1668	6342
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1895	523		470	
271	203	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17282	514897,00	--	88984	--	88984	--	96103
			СП - 8%			--	--	--	--		7119	
272	204	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,654	537,00	--	888	--	888	--	959
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
273	205	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,924	200,00	--	185	--	185	--	200
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
274	206	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	87,56	2,33	2627	70	1297	875	3782
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1260	8		280	
275	207	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30	173,98	3,30	5219	99	3648	1026	6745
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1472	15		500	
276	208	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,72	854,37	21,09	38207	943	25555	10993	53137
			НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	11709	112		3936	
			Переход № 1 /лист АС 3-4/									
			Земляные и другие работы									
277	209	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,06	199,92	189,83	1611	1530	--	318	2084
			НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	81	361		154	
278	210	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,6	814,54	--	6190	--	--	4457	11499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	6190	--		852	
279	211	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,6	151,99	72,61	1155	552	--	614	1911
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	603	250		142	
280	212	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7,6	79,82	67,95	607	516	23	133	799
			НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	68	116		59	
281	213	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,28	16450,33	1089,24	4606	305	3969	360	5363
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	332	64		397	
282	214	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,18	24099,84	1723,46	28438	2034	20945	5361	36503
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5459	432		2704	
			СТОЙКА СТ-1(2 ШТ.)									
283	215	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,22654	24323,89	11215,90	5510	2541	484	2187	8313
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	2485	685		616	
284	216	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,22654	514897,00	--	116645	--	116645	--	125976
			СП - 8%			--	--	--	--		9332	
285	217	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,24	537,00	--	2277	--	2277	--	2459
			СП - 8%			--	--	--	--		182	
286	218	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,024	200,00	--	205	--	205	--	221
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
287	219	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	87,56	2,33	2627	70	1297	875	3782
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1260	8		280	
288	220	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30	173,98	3,30	5219	99	3648	1026	6745
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1472	15		500	
289	221	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,72	854,37	21,09	38207	943	25555	10993	53137
			НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	11709	112		3936	
290	222	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	1485340,60	679549,09	23765	10873	1804	14369	41185
			НР - 99%; СП - 8%			693000,00	214123,41	11088	3426		3051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
291	223	2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,064	17316,00	--	278164	--	278164	--	300417
			СП - 8%			--	--	--	--		22253	
292	224	1122-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	3201483,70	219177,25	51224	3507	42608	5659	61433
			НР - 99%; СП - 8%			319282,00	37986,36	5109	608		4551	
293	225	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	411123,90	120399,02	1644	482	36	1247	3123
			НР - 99%; СП - 8%			281548,00	33306,16	1126	133		231	
294	226	2301-0502-0609 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 125х7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,04	2070,00	--	8363	--	8363	--	9032
			СП - 8%			--	--	--	--		669	
			Переход № 2 /лист АС 5-6/									
			Земляные и другие работы									
295	227	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,06	199,92	189,83	1611	1530	--	318	2084
			НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	81	361		154	
296	228	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,6	814,54	--	6190	--	--	4457	11499
			НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	6190	--		852	
297	229	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,6	151,99	72,61	1155	552	--	614	1911
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	603	250		142	
298	230	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7,6	79,82	67,95	607	516	23	133	799
			НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	68	116		59	
299	231	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,28	16450,33	1089,24	4606	305	3969	360	5363
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	332	64		397	
300	232	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,18	24099,84	1723,46	28438	2034	20945	5361	36503
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5459	432		2704	
			СТОЙКА СТ-1(2 ШТ.)									
301	233	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,22654	24323,89	11215,90	5510	2541	484	2187	8313
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	2485	685		616	
302	234	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,22654	514897,00	--	116645	--	116645	--	125976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		9332	
303	235	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,24	537,00	--	2277	--	2277	--	2459
			СП - 8%			--	--	--	--		182	
304	236	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,024	200,00	--	205	--	205	--	221
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
305	237	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	87,56	2,33	2627	70	1297	875	3782
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1260	8		280	
306	238	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30	173,98	3,30	5219	99	3648	1026	6745
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1472	15		500	
307	239	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,72	854,37	21,09	38207	943	25555	10993	53137
			НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	11709	112		3936	
308	240	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,018	1485340,60	679549,09	26736	12232	2030	16165	46333
			НР - 99%; СП - 8%			693000,00	214123,41	12474	3854		3432	
309	241	2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,072	17316,00	--	312935	--	312935	--	337970
			СП - 8%			--	--	--	--		25035	
310	242	1122-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	3201483,70	219177,25	57627	3945	47935	6367	69113
			НР - 99%; СП - 8%			319282,00	37986,36	5747	684		5119	
311	243	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	411123,90	120399,02	1644	482	36	1247	3123
			НР - 99%; СП - 8%			281548,00	33306,16	1126	133		231	
312	244	2301-0502-0609 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 125х7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,04	2070,00	--	8363	--	8363	--	9032
			СП - 8%			--	--	--	--		669	
			Переход № 3 /лист АС 7-8/									
			Фундаменты ФМ1 под стойки - (2шт)									
313	245	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,06	199,92	189,83	1611	1530	--	318	2084
			НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	81	361		154	
314	246	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,6	814,54	--	6190	--	--	4457	11499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	6190	--		852	
315	247	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	7,6	151,99	72,61	1155	552	--	614	1911
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	603	250		142	
316	248	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	7,6	79,82	67,95	607	516	23	133	799
			НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	68	116		59	
317	249	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	м3	0,28	16450,33	1089,24	4606	305	3969	360	5363
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	332	64		397	
318	250	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,18	24099,84	1723,46	28438	2034	20945	5361	36503
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5459	432		2704	
			СТОЙКА СТ-1(2 ШТ.)									
319	251	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,17282	24323,89	11215,90	4204	1938	371	1668	6342
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1895	523		470	
320	252	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,17282	514897,00	--	88984	--	88984	--	96103
			СП - 8%			--	--	--	--		7119	
321	253	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1,654	537,00	--	888	--	888	--	959
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
322	254	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,924	200,00	--	185	--	185	--	200
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
323	255	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	30	87,56	2,33	2627	70	1297	875	3782
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1260	8		280	
324	256	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	30	173,98	3,30	5219	99	3648	1026	6745
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1472	15		500	
325	257	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	44,72	854,37	21,09	38207	943	25555	10993	53137
			НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	11709	112		3936	
326	258	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,006	783993,74	232382,78	4704	1394	340	3395	8747
			НР - 99%; СП - 8%			495000,00	76552,20	2970	459		648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
327	259	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	4302,00	--	25915	--	25915	--	27988
			СП - 8%			--	--	--	--		2073	
328	260	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	1671049,92	148030,99	10026	888	7790	1490	12437
			НР - 99%; СП - 8%			224590,00	26198,40	1348	157		921	
329	261	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0025	297739,09	81638,15	744	204	6	584	1435
			НР - 99%; СП - 8%			213547,00	22374,30	534	56		106	
330	262	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,525	1104,00	--	2788	--	2788	--	3011
			СП - 8%			--	--	--	--		223	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								5284222
			РАЗДЕЛ 4.н.п.АКАРЫС.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ "ГЗ" (2-2-1)(ОФ30410)									
			ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
331	115	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,6	-741,63	--	-445	--	--	-320	-827
			НР - 72%; СП - 8%			-741,63	--	-445	--		-61	
			Футляр из труб д 250(открытый способ)									
332	138	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015	Уплотнитель "Вилатерм"	м	15	122,00	--	1830	--	1830	--	1976
			СП - 8%			--	--	--	--		146	
			Футляр из труб д 250(метод продавливания)/8353.116СБ/									
333	153	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015	Уплотнитель "Вилатерм"	м	10	122,00	--	1220	--	1220	--	1318
			СП - 8%			--	--	--	--		98	
			ЛОЖЕМЕНТ									
334	160	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,066	-549459,62	-190041,01	-36264	-12543	-1579	-25418	-66617
			НР - 99%; СП - 8%			-335478,00	-53535,70	-22142	-3533		-4935	
335	161	2301-0502-0309 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 26 - 200Х7,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	66,66	-3269,00	--	-217912	--	-217912	--	-235344
			СП - 8%			--	--	--	--		-17433	
			КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ГАЗОПРОВОДЕ Д=32х3-29 шт./ГСН-78/									
336	181	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная/ст.труба д=32 мм L=1,2м/. Устройство	шт.	29	6607,39	2067,21	191614	59949	35201	116635	332909
			НР - 99%; СП - 8%			3326,36	736,17	96464	21349		24660	
337	182	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,19343	340999,00	--	65959	--	65959	--	71236
			СП - 8%			--	--	--	--		5277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
338	183	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001247	499537,00	--	623	--	623	--	673
			СП - 8%			--	--	--	--		50	
339	184	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	КОЛПАК Д40	шт.	29	277,00	--	8033	--	8033	--	8676
			СП - 8%			--	--	--	--		643	
340	185	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/бетон В12,5/	м3	0,435	21217,85	978,22	9230	426	7039	1741	11849
			НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	1765	148		878	
341	186	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,9	19613,99	8,16	56881	24	46636	9608	71808
			НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	10221	--		5319	
342	187	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,77	87,56	2,33	330	9	163	110	475
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	158	1		35	
343	188	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,77	245,64	6,00	926	23	764	98	1106
			НР - 69%; СП - 8%			36,86	0,75	139	3		82	
			УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТОЛБА - 58ШТ.									
344	205	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	58	1734,52	832,96	100602	48312	14056	62608	176267
			НР - 108%; СП - 8%			659,20	340,29	38234	19737		13057	
345	206	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	3,132	67006,00	--	209863	--	209863	--	226652
			СП - 8%			--	--	--	--		16789	
346	207	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка таблички - указателя. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	58	827,56	--	47998	--	6017	45339	100805
			НР - 108%; СП - 8%			723,81	--	41981	--		7467	
347	208	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,58	109821,00	--	63696	--	63696	--	68792
			СП - 8%			--	--	--	--		5096	
348	209	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство Бетона В7,5	м3	5,22	21673,26	1723,46	113134	8996	79990	23715	147797
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	24148	1912		10948	
			ВСКРЫТИЕ и ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО И АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ /62+102м2/ /лист ГСН-76/									
349	210	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3 конструкции	6,2	2737,15	1191,80	16970	7389	--	13660	33080
			НР - 108%; СП - 8%			1545,35	494,61	9581	3067		2450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
350	211	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания песчано - гравийные. Разборка	м3 конструкции	49,2	352,40	249,67	17338	12284	--	8222	27605
			НР - 108%; СП - 8%			102,73	52,02	5054	2559		2045	
351	212	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	164	120,87	97,64	19823	16012	50	9156	31297
			НР - 108%; СП - 8%			22,93	28,76	3761	4717		2318	
352	213	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	164	123,27	87,25	20217	14309	38	10687	33376
			НР - 108%; СП - 8%			35,79	24,55	5870	4026		2472	
353	214	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	49,2	1097,00	--	53972	--	53972	--	58290
			СП - 8%			--	--	--	--		4318	
354	215	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	62	1297,26	96,72	80430	5997	71821	4750	91995
			НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,80	2612	1786		6814	
355	216	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	62	576,05	0,08	35715	5	35682	30	38605
			НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	28	--		2860	
356	217	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	62	1322,01	96,94	81964	6010	73342	4756	93658
			НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	2612	1791		6938	
357	218	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	92,98	94,00	--	8740	--		--	9439
			СП - 8%			--	--	--	--		699	
358	219	4102-0103-1018 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км	т	92,98	313,00	--	29103	--		--	31431
			СП - 8%			--	--	--	--		2328	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								1368327
			РАЗДЕЛ 5.н.п.АКАРЫС. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (2-2-2)(ОФ30420)									
			Подземная прокладка газопровода									
359	144	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3	-151,99	-72,61	-456	-218	--	-243	-754
			НР - 72%; СП - 8%			-79,38	-32,92	-238	-99		-56	
360	145	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3	-79,82	-67,95	-239	-204	-8	-52	-315
			НР - 72%; СП - 8%			-8,97	-15,30	-27	-46		-23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Футляр из труб Д 250 мм (метод продавливания) /8353.16СБ/									
361	246	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015	**Уплотнитель "Вилатерм"**	м	2	122,00	--	244	--	244	--	264
			СП - 8%			--	--	--	--		20	
			Футляр из труб Д 200 мм (метод продавливания) /8353.16СБ/									
362	262	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015	**Уплотнитель "Вилатерм"**	м	3,2	122,00	--	390	--	390	--	422
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
			Футляр из труб Д 160 мм (метод продавливания) /8353.16СБ/									
363	278	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015	**Уплотнитель "Вилатерм"**	м	1,4	122,00	--	171	--	171	--	184
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
			Футляр из труб Д 110 мм (метод продавливания) /8353.16СБ/									
364	294	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015	**Уплотнитель "Вилатерм"**	м	12,8	122,00	--	1562	--	1562	--	1687
			СП - 8%			--	--	--	--		125	
			Футляр из труб Д250(открытый способ) /8353.16СБ/									
365	310	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015	**Уплотнитель "Вилатерм"**	м	16	122,00	--	1952	--	1952	--	2108
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
			Футляр из труб Д200(открытый способ) /8353.16СБ/									
366	326	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015	**Уплотнитель "Вилатерм"**	м	3,2	122,00	--	390	--	390	--	422
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
			Футляр из труб Д180(открытый способ) /8353.16СБ/									
367	342	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015	**Уплотнитель "Вилатерм"**	м	16	122,00	--	1952	--	1952	--	2108
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
			Футляр из труб Д160(открытый способ) /8353.16СБ/									
368	358	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015	**Уплотнитель "Вилатерм"**	м	5,6	122,00	--	683	--	683	--	738
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
			Футляр из труб Д125(открытый способ) /8353.16СБ/									
369	374	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015	**Уплотнитель "Вилатерм"**	м	2,85	122,00	--	348	--	348	--	376
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
			Футляр из труб Д110(открытый способ) /8353.16СБ/									
370	384	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная/ст.труба д=32мм L-1,2 м. Устройство**	шт.	76	-6607,14	-2067,21	-502143	-157108	-92232	-305665	-872432
			НР - 99%; СП - 8%			-3326,36	-736,17	-252803	-55949		-64625	
371	385	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	304	-1370,93	-894,00	-416762	-271776	--	-215083	-682393
			НР - 99%; СП - 8%			-476,93	-237,73	-144986	-72269		-50548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
372	386	Прайс лист ArtPlast	Патрубок - накладка диам.110 мм	шт.	76	-9836,63	--	-747584	--	-747584	--	-807390
			СП - 8%			--	--	--	--		-59807	
373	387	Прайс лист ArtPlast	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11, Dn32, Pn16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	152	-1253,14	--	-190478	--	-190478	--	-205716
			СП - 8%			--	--	--	--		-15238	
374	388	Прайс лист ArtPlast	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR11, Dn32x32, Pn16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010,	шт.	76	-6806,68	--	-517308	--	-517308	--	-558692
			СП - 8%			--	--	--	--		-41385	
375	390	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015	Уплотнитель "Вилатерм"	м	99,2	122,00	--	12102	--	12102	--	13071
			СП - 8%			--	--	--	--		968	
376	393	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003268	-499537,00	--	-1632	--	-1632	--	-1763
			СП - 8%			--	--	--	--		-131	
377	394	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)(КОЛПАК)	шт.	76	-277,00	--	-21052	--	-21052	--	-22736
			СП - 8%			--	--	--	--		-1684	
			УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТОЛБА - 185 ШТ. /листы АС1.00.АС2.00/									
378	458	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	185	1734,52	832,96	320886	154098	44836	199698	562231
			НР - 108%; СП - 8%			659,20	340,29	121952	62954		41647	
379	459	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	9,99	67006,00	--	669390	--	669390	--	722941
			СП - 8%			--	--	--	--		53551	
380	460	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка таблички - указателя. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	185	827,56	--	153098	--	19193	144617	321533
			НР - 108%; СП - 8%			723,81	--	133905	--		23817	
381	461	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	1,85	109821,00	--	203169	--	203169	--	219422
			СП - 8%			--	--	--	--		16254	
382	462	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство Бетона В7,5	м3	9,99	21673,26	1723,46	216516	17217	153084	45385	282853
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	46215	3659		20952	
			ВСКРЫТИЕ и ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=2000 м2 /лист ГСН-76/									
383	463	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания песчано - гравийные. Разборка	м3 конструкции	600	352,40	249,67	211439	149804	--	100273	336649
			НР - 108%; СП - 8%			102,73	52,02	61636	31209		24937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
384	464	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	2000	120,95	97,64	241897	195272	761	111659	381840
			НР - 108%; СП - 8%			22,93	28,76	45864	57524		28284	
385	465	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	2000	123,39	87,25	246775	174495	695	130332	407276
			НР - 108%; СП - 8%			35,79	24,55	71585	49093		30169	
386	466	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	600	1097,00	--	658200	--	658200	--	710856
			СП - 8%			--	--	--	--		52656	
			Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия S=400 м2 /лист ГСН-76/									
387	467	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	40	2737,15	1191,80	109486	47672	--	88126	213421
			НР - 108%; СП - 8%			1545,35	494,61	61814	19784		15809	
388	468	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	120	352,40	249,67	42288	29961	--	20055	67330
			НР - 108%; СП - 8%			102,73	52,02	12327	6242		4987	
389	469	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	400	120,95	97,64	48379	39054	152	22332	76368
			НР - 108%; СП - 8%			22,93	28,76	9173	11505		5657	
390	470	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	400	123,39	87,25	49355	34899	139	26066	81455
			НР - 108%; СП - 8%			35,79	24,55	14317	9819		6034	
391	471	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	120	1097,00	--	131640	--	131640	--	142171
			СП - 8%			--	--	--	--		10531	
392	472	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	400	1322,01	96,94	528803	38777	473172	30685	604246
			НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	16854	11558		44759	
393	473	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	400	1297,26	96,72	518905	38687	463364	30645	593515
			НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,80	16854	11521		43964	
394	474	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	400	576,05	0,08	230419	33	230205	195	249063
			НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	181	--		18449	
395	475	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	284	94,00	--	26696	--		--	28832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		2136	
396	476	4102-0103-1018 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км	т	284	313,00	--	88892	--		--	96003
			СП - 8%			--	--	--	--		7111	
			Вскрытие и восстановление тротуара из тротуарной плитки S=250 м2 /лист ГСН-76/									
397	477	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	360	712,54	--	256515	--	--	277037	576236
			НР - 108%; СП - 8%			712,54	--	256515	--		42684	
398	478	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7К=0,8	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	250	958,71	100,20	239678	25051	--	208421	483948
			НР - 94%; СП - 8%			858,51	28,39	214627	7098		35848	
399	479	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	250	3266,57	125,26	816642	31314	517044	260527	1163342
			НР - 94%; СП - 8%			1073,14	35,49	268284	8872		86173	
400	480	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	360	1645,50	30,44	592382	10959	322605	283967	946456
			НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	258818	4114		70108	
401	481	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (М-400 БР100.30.18)	м3	18,72	39517,00	--	739758	--	739758	--	798939
			СП - 8%			--	--	--	--		59181	
402	482	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	439,6	94,00	--	41322	--		--	44628
			СП - 8%			--	--	--	--		3306	
403	483	4102-0103-1018 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км	т	439,6	313,00	--	137595	--		--	148602
			СП - 8%			--	--	--	--		11008	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								7129345
			РАЗДЕЛ 6.н.п.АКАРЫС. ПЕРЕХОДЫ ЧЕРЕЗ КАНАЛ (2-2-3)(ОФ30430)									
			Переход № 2 /лист АС 3-4/									
			Фундаменты ФМ-1 под стойки - (2шт.)									
404	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	11,7	199,92	189,83	2339	2221	--	462	3025
			НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	118	524		224	
405	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,52	814,54	--	8569	--	--	6170	15918
			НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	8569	--		1179	
406	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,52	151,99	72,61	1599	764	--	851	2645
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	835	346		196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
407	4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	10,52	79,82	67,95	840	715	31	184	1105
			НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	94	161		82	
408	5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,28	16450,33	1089,24	4606	305	3969	360	5363
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	332	64		397	
409	6	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,18	24099,84	1723,46	28438	2034	20945	5361	36503
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5459	432		2704	
			СТОЙКА СТ-1(1 ШТ.)									
410	7	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,09279	24323,89	11215,90	2257	1041	198	896	3405
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1018	281		252	
411	8	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09279	514897,00	--	47777	--	47777	--	51599
			СП - 8%			--	--	--	--		3822	
412	9	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,766	537,00	--	1485	--	1485	--	1604
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
			СТОЙКА СТ-2(1 ШТ.)									
413	10	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,12109	24323,89	11215,90	2945	1358	259	1169	4444
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1328	366		329	
414	11	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12109	514897,00	--	62349	--	62349	--	67337
			СП - 8%			--	--	--	--		4988	
415	12	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,766	537,00	--	1485	--	1485	--	1604
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
416	13	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,2962	200,00	--	59	--	59	--	64
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
417	14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9	87,56	2,33	788	21	389	262	1135
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	378	2		84	
418	15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9	173,98	3,30	1566	30	1094	308	2024
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	442	5		150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
419	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10	854,37	21,09	8544	211	5715	2458	11882
			НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	2618	25		880	
			Футляр									
420	17	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,019	1795386,01	812741,63	34112	15442	2603	20668	59163
			НР - 99%; СП - 8%			845625,00	253155,81	16067	4810		4382	
421	18	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,076	20420,00	--	389532	--	389532	--	420694
			СП - 8%			--	--	--	--		31163	
422	19	1122-0601-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,019	3837405,67	464035,51	72911	8817	58720	7469	86810
			НР - 99%; СП - 8%			282862,00	114199,59	5374	2170		6430	
423	20	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0055	549459,62	190041,01	3022	1045	132	2118	5551
			НР - 99%; СП - 8%			335478,00	53535,70	1845	294		411	
424	21	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,555	7818,00	--	43429	--	43429	--	46903
			СП - 8%			--	--	--	--		3474	
			Переход № 3 /лист АС 5-6/									
			Фундаменты ФМ-1 под стойки - (2шт.)									
425	22	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	11,7	199,92	189,83	2339	2221	--	462	3025
			НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	118	524		224	
426	23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,52	814,54	--	8569	--	--	6170	15918
			НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	8569	--		1179	
427	24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,52	151,99	72,61	1599	764	--	851	2645
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	835	346		196	
428	25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	10,52	79,82	67,95	840	715	31	184	1105
			НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	94	161		82	
429	26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,28	16450,33	1089,24	4606	305	3969	360	5363
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	332	64		397	
430	27	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,18	24099,84	1723,46	28438	2034	20945	5361	36503
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5459	432		2704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СТОЙКА СТ-1(2 ШТ.)									
431	28	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,17442	24323,89	11215,90	4243	1956	374	1684	6401
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1913	527		474	
432	29	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17442	514897,00	--	89808	--	89808	--	96993
			СП - 8%			--	--	--	--		7185	
433	30	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,24	537,00	--	2277	--	2277	--	2459
			СП - 8%			--	--	--	--		182	
434	31	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,5924	200,00	--	118	--	118	--	128
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
435	32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18	87,56	2,33	1576	42	778	525	2269
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	756	5		168	
436	33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18	173,98	3,30	3132	59	2190	616	4047
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	883	9		300	
437	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20	854,37	21,09	17087	422	11429	4917	23764
			НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	5236	50		1760	
			Футляр									
438	35	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,015	1440894,60	679549,09	21613	10193	1025	13471	37891
			НР - 99%; СП - 8%			693000,00	214123,41	10395	3212		2807	
439	36	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,06	6868,00	--	103432	--	103432	--	111707
			СП - 8%			--	--	--	--		8275	
440	37	1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250мм Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	2699076,35	193750,60	40486	2906	33319	4714	48816
			НР - 99%; СП - 8%			284076,00	33383,94	4261	501		3616	
441	38	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0055	340537,60	103361,72	1873	568	32	1416	3552
			НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	1273	158		263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
442	39	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,555	1104,00	--	6133	--	6133	--	6623
			СП - 8%			--	--	--	--		491	
			Переход № 4 /лист АС 7-8/									
			Фундаменты ФМ-1 под стойки - (2шт.)									
443	40	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	11,7	199,92	189,83	2339	2221	--	462	3025
			НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	118	524		224	
444	41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,52	814,54	--	8569	--	--	6170	15918
			НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	8569	--		1179	
445	42	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,52	151,99	72,61	1599	764	--	851	2645
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	835	346		196	
446	43	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	10,52	79,82	67,95	840	715	31	184	1105
			НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	94	161		82	
447	44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,28	16450,33	1089,24	4606	305	3969	360	5363
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	332	64		397	
448	45	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,18	24099,84	1723,46	28438	2034	20945	5361	36503
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5459	432		2704	
			СТОЙКА СТ-1(2 ШТ.)									
449	46	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,17442	24323,89	11215,90	4243	1956	374	1684	6401
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1913	527		474	
450	47	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17442	514897,00	--	89808	--	89808	--	96993
			СП - 8%			--	--	--	--		7185	
451	48	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,24	537,00	--	2277	--	2277	--	2459
			СП - 8%			--	--	--	--		182	
452	49	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,5924	200,00	--	118	--	118	--	128
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
453	50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18	87,56	2,33	1576	42	778	525	2269
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	756	5		168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
454	51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18	173,98	3,30	3132	59	2190	616	4047
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	883	9		300	
455	52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20	854,37	21,09	17087	422	11429	4917	23764
			НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	5236	50		1760	
			Футляр									
456	53	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,015	1440894,60	679549,09	21613	10193	1025	13471	37891
			НР - 99%; СП - 8%			693000,00	214123,41	10395	3212		2807	
457	54	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,06	6868,00	--	103432	--	103432	--	111707
			СП - 8%			--	--	--	--		8275	
458	55	1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250мм Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	2699076,35	193750,60	40486	2906	33319	4714	48816
			НР - 99%; СП - 8%			284076,00	33383,94	4261	501		3616	
459	56	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0055	340537,60	103361,72	1873	568	32	1416	3552
			НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	1273	158		263	
460	57	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,555	1104,00	--	6133	--	6133	--	6623
			СП - 8%			--	--	--	--		491	
			Переход № 5 /лист АС 9-10/									
			Фундаменты ФМ-1 под стойки - (2шт.)									
461	58	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	11,7	199,92	189,83	2339	2221	--	462	3025
			НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	118	524		224	
462	59	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,52	814,54	--	8569	--	--	6170	15918
			НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	8569	--		1179	
463	60	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,52	151,99	72,61	1599	764	--	851	2645
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	835	346		196	
464	61	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	10,52	79,82	67,95	840	715	31	184	1105
			НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	94	161		82	
465	62	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,28	16450,33	1089,24	4606	305	3969	360	5363
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	332	64		397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
466	63	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,18	24099,84	1723,46	28438	2034	20945	5361	36503
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	5459	432		2704	
		СТОЙКА СТ-1(1 ШТ.)										
467	64	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,09279	24323,89	11215,90	2257	1041	198	896	3405
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1018	281		252	
468	65	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09279	514897,00	--	47777	--	47777	--	51599
			СП - 8%			--	--	--	--		3822	
469	66	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,766	537,00	--	1485	--	1485	--	1604
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
		СТОЙКА СТ-2(1 ШТ.)										
470	67	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,12109	24323,89	11215,90	2945	1358	259	1169	4444
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1328	366		329	
471	68	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12109	514897,00	--	62349	--	62349	--	67337
			СП - 8%			--	--	--	--		4988	
472	69	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,766	537,00	--	1485	--	1485	--	1604
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
473	70	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,2962	200,00	--	59	--	59	--	64
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
474	71	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9	87,56	2,33	788	21	389	262	1135
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	378	2		84	
475	72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9	173,98	3,30	1566	30	1094	308	2024
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	442	5		150	
476	73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10	854,37	21,09	8544	211	5715	2458	11882
			НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	2618	25		880	
		Футляр										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
477	74	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,019	1795386,01 845625,00	812741,63 253155,81	34112 16067	15442 4810	2603	20668 4382	59163
478	75	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	19,076	20420,00 --	-- --	389532 --	-- --	389532	-- 31163	420694
479	76	1122-0601-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,019	3837405,67 282862,00	464035,51 114199,59	72911 5374	8817 2170	58720	7469 6430	86810
480	77	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0055	549459,62 335478,00	190041,01 53535,70	3022 1845	1045 294	132	2118 411	5551
481	78	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	5,555	7818,00 --	-- --	43429 --	-- --	43429	-- 3474	46903
			Переход № 6 /лист АС 11-12/									
			Фундаменты ФМ-1 под стойки - (2шт.)									
482	79	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11,7	199,92 10,10	189,83 44,78	2339 118	2221 524	--	462 224	3025
483	80	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,52	814,54 814,54	-- --	8569 8569	-- --	--	6170 1179	15918
484	81	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	10,52	151,99 79,38	72,61 32,92	1599 835	764 346	--	851 196	2645
485	82	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	10,52	79,82 8,97	67,95 15,30	840 94	715 161	31	184 82	1105
486	83	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,28	16450,33 1185,30	1089,24 227,35	4606 332	305 64	3969	360 397	5363
487	84	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,18	24099,84 4626,09	1723,46 366,27	28438 5459	2034 432	20945	5361 2704	36503
			СТОЙКА СТ-1(2 ШТ.)									
488	85	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,18558	24323,89 10967,55	11215,90 3023,90	4514 2035	2081 561	398	1792 504	6810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
489	86	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,18558	514897,00	--	95555	--	95555	--	103199
			СП - 8%			--	--	--	--		7644	
490	87	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,532	537,00	--	2971	--	2971	--	3208
			СП - 8%			--	--	--	--		238	
491	88	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,5924	200,00	--	118	--	118	--	128
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
492	89	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18	87,56	2,33	1576	42	778	525	2269
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	756	5		168	
493	90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18	173,98	3,30	3132	59	2190	616	4047
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	883	9		300	
494	91	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20	854,37	21,09	17087	422	11429	4917	23764
			НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	5236	50		1760	
			Футляр									
495	92	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,019	1795386,01	812741,63	34112	15442	2603	20668	59163
			НР - 99%; СП - 8%			845625,00	253155,81	16067	4810		4382	
496	93	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,076	20420,00	--	389532	--	389532	--	420694
			СП - 8%			--	--	--	--		31163	
497	94	1122-0601-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,019	3837405,67	464035,51	72911	8817	58720	7469	86810
			НР - 99%; СП - 8%			282862,00	114199,59	5374	2170		6430	
498	95	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0055	549459,62	190041,01	3022	1045	132	2118	5551
			НР - 99%; СП - 8%			335478,00	53535,70	1845	294		411	
499	96	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,555	7818,00	--	43429	--	43429	--	46903
			СП - 8%			--	--	--	--		3474	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								3303079
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				25029414	7860432	12269973	5897624	33401209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					4415907	1663947		2474171	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							-		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**968 635,06**				
			Итого с временными									34 369 844,06
			Зимние удорожания			**0,91 %**		**312 765,58**				
			Итого с зимними удорожаниями									34 682 609,64
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**693 652,19**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35 376 261,83
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0657029914									37 700 588,06
			НДС			**12 %**		**4 524 070,57**				
			Итого с НДС									42 224 658,63
			Скидка по тендеру			**10%**		**16 364 430,84**				
			Всего с учетом скидки по тендеру :									25 860 227,79
			в том числе НДС 12%					**2 770 738,69**				

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского

_____**Жаманкулов Ш.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Эко Техно Инжиниринг"

_____**Мәметкерімов Н.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
ТОО "AKBARS STROY Ltd."
Директор

_____**Хамитов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)