Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА САЙРАМСКОГО РАЙОНА,ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, САЙРАМСКИЙ РАЙОН, АКСУКЕНТСКИЙ С.О., С.АКСУ, УЛИЦА ЖИБЕК ЖОЛЫ, Д. 95** — **130840014659**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "AKBARS STROY Ltd",г. Алматы, ул. Чайкиной, д. 1/1, офис 32** — **060240011697**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №81/3 от 31.07.2023 г. к Договору №72 от 24.09.2021 г.

Номер документа	Дата составления
39	24.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей газоснабжения природным газом н.п. Оймауыт и Акарыс, сельского округа Кутарыс, Сайрамского района ЮКО			услуга	1	63 001 399,83	63 001 399,83	6 750 149,96
				Итого	1	x	63 001 399,83	6 750 149,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (исполнитель) директор / Холитов А.С
должность / подпись / расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2023

М.П.

ТОО «AKBARS STROY Ltd» ЖШС

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района"

Подрядчик: ТОО "AKBARS STROY Ltd."

Наименование стройки: "Строительство сетей газоснабжения природным газом н.п. Оймауыт и Акарыс, сельского округа Кутарыс, Сайрамского района ЮКО"

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат на ноябрь 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		72	24.09.2021 г.				
		Доп.согл.№81/3	31.07.2023 г.				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **ноябрь** 2023 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметных, базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Строительство сетей газоснабжения природным газом н.п. Оймауыт и Акарыс, сельского округа Кутарыс, Сайрамского района ЮКО"	**228 724 718,74**	56 251 249,85							6 750 149,98	63 001 399,83
	Погашение аванса 30%	**-41 603 425,23**	-14 231 698,67							-1 707 803,84	-15 939 502,51
	Всего к оплате:	**104 140 172,52**	**42 019 551,18**							**5 042 346,14**	**47 061 897,32**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района"

_____ **Бейсембаев Б.О.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "AKBARS STROY Ltd."

_____ **Хамитов А.С.**

Технический надзор:
ТОО "Эко Техно Инжиниринг"
Директор

_____ **Джумашев М.М.**

Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2019 года № 656

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района"
Подрядчик : ТОО "AKBARS STROY Ltd."
Стройка : "Строительство сетей газоснабжения природным газом н.п. Оймауыт и Акарыс, сельского округа Кутарыс, Сайрамского района ЮКО"
Объект : "Строительство сетей газоснабжения природным газом н.п. Оймауыт и Акарыс, сельского округа Кутарыс, Сайрамского района ЮКО"
Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение № 81/3 от 31 июля 2023 года к Договору №72 от 24 сентября 2021 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.11.2023 года	01.11.2023 г.	30.11.2023 г.

Акт выполненных работ № 9

за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 кв.2019г

№ п/п	№ поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.н.п. АКАРЫС. Газопровод высокого давления (2-2-1)(ОФ30410)									
			НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
			УСТАНОВКА И ОБВЯЗКА ГРПШ 13-2ВУ1/лист ГСН-80,81/									
1	18	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015 9РС157983)	Установка для редуцирования давления газа. Устройство *НР - 98%; СП - 8%*	установка	1	16259,26 13361,60	982,24 300,93	16259 13362	982 301	1915	13389 2372	32020
2	22	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1502,63 1255,11	78,90 37,62	3005 2510	158 75	337	2560 445	6010
3	27	1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений ИФС-100 *НР - 98%; СП - 8%*	соединение	2	7708,70 1900,92	174,80 12,54	15417 3802	350 25	11265	3750 1533	20701
			Опора под ГРПШ /лист АС-44/									
4	28	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,06768	62266,00 20058,30	26054,79 9056,53	4214 1358	1763 613	1093	1360 446	6020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,1	87,56 42,01	2,33 0,25	271 130	7 1	134	90 29	391
6	31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,1	173,98 49,08	3,30 0,50	539 152	10 2	377	106 52	697
			ФУНДАМЕНТЫ ПОД РАМУ/0,263 М3/									
7	32	1104-0101-2602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	1	4806,90 224,47	470,20 187,46	4807 224	470 187	4113	350 413	5570
8	33	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,263	22744,32 5140,10	1143,15 251,01	5982 1352	301 66	4329	1290 582	7854
			Опора стальная 89х4,0 - 2 шт.									
9	34	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,03392	99829,23 84787,20	7324,64 397,65	3386 2876	248 13	262	1994 430	5810
			ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ ФМ 1-2-3 /0,1 м3/ - 2 шт.									
10	36	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,2	2458,40 2458,40	– –	492 492	– –	–	354 68	913
11	37	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,2	741,63 741,63	– –	148 148	– –	–	107 20	276
12	38	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,2	23537,82 4626,09	1723,46 366,27	4708 925	345 73	3438	909 449	6065
			ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ ПЕРЕХОД ПЭ/СТАЛЬ 180/159/8353.05/ - 1 ШТ.									
13	39	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0005	1382304,12 629750,00	690811,81 241894,75	691 315	345 121	31	431 90	1212
14	41	1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00058	1755670,40 834625,00	858551,09 296298,03	1018 484	498 172	36	649 133	1801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	43	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,00711	55444,47 48883,40	2643,86 453,18	394 348	19 3	27	242 51	687
16	45	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0011	549459,62 335478,00	190041,01 53535,70	604 369	209 59	26	424 82	1110
17	47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	1370,93 476,93	894,00 237,73	4113 1431	2682 713	–	2123 499	6734
18	52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,005	17248,99 1185,30	1089,24 227,35	86 6	5 1	75	6 7	100
19	53	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/Крышка/ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,5	2844,25 1019,63	13,82 3,39	1422 510	7 2	905	471 151	2844
			ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ ПЕРЕХОД ПЭ/СТАЛЬ 160/159/8353.05/ - 1 ШТ.									
20	55	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием /Патрубок/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0005	1382304,12 629750,00	690811,81 241894,75	691 315	345 121	31	431 90	1212
21	57	1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием /Футляр/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00058	1755670,40 834625,00	858551,09 296298,03	1018 484	498 172	36	649 133	1801
22	59	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,00711	55444,47 48883,40	2643,86 453,18	394 348	19 3	27	242 51	687
23	61	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0011	451153,60 289731,00	146298,72 41048,34	496 319	161 45	16	360 69	925
24	63	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	1370,93 476,93	894,00 237,73	4113 1431	2682 713	–	2123 499	6734
25	68	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,005	17248,99 1185,30	1089,24 227,35	86 6	5 1	75	6 7	100
26	69	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/Крышка/ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,5	2942,26 1019,63	13,82 3,39	1471 510	7 2	954	471 155	2097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Молниеотвод и молниезащита /лист М3-2,3/									
27	71	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,05967	156056,34	105490,36	9312	6295	214	3389	13717
			НР - 80%; СП - 8%			46975,80	24024,48	2803	1434		1016	
28	76	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4508,86	201,00	9018	402	6431	1657	11528
			НР - 72%; СП - 8%			1092,60	57,86	2185	116		854	
29	77	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,6	22744,32	1143,15	13647	686	9877	2944	17917
			НР - 91%; СП - 8%			5140,10	251,01	3084	151		1327	
			Металлическая растяжка /лист М3-3/									
30	78	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	18	360,80	16,28	6494	293	2486	2718	9949
			НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	3715	60		737	
31	80	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	0,4	301,90	28,54	121	11	23	65	201
			НР - 72%; СП - 8%			218,52	7,61	87	3		15	
32	82	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 75X75X6 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	1564,17	297,30	3728	595	705	1880	6057
			НР - 72%; СП - 8%			1214,00	91,35	2428	183		449	
			Заземление ГРПШ-13-2ВУ1 /лист М3.СО-1/									
33	85	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3068,97	172,86	18414	1037	12278	3855	24051
			НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	5099	256		1782	
34	86	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали сечением 160 мм2	м	10,6	249,33	25,46	2643	270	571	1348	4310
			НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	1802	71		319	
35	88	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,696	1560,02	–	2646	–	–	1905	4915
			НР - 72%; СП - 8%			1560,02	–	2646	–		364	
36	89	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,696	814,54	–	1381	–	–	995	2566
			НР - 72%; СП - 8%			814,54	–	1381	–		190	
			Защитное заземление газопровода на отдельностоящей опоре (высокое давление) - 24 шт.см.лист - М3 3-5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	90	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	48	1588,82 1092,60	201,00 57,86	76264 52445	9648 2777	14171	39760 9282	125305
38	92	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из круглой стали диаметр 12 мм *НР - 72%, СП - 8%*	м	12	242,10 194,24	18,45 4,26	2905 2331	221 51	353	1715 370	4990
39	94	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали сечением 160 мм2 *НР - 72%, СП - 8%*	м	19,2	249,33 169,96	25,46 6,70	4787 3263	489 129	1035	2442 578	7808
			ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ГРПШ /лист АС-3.00/-13М									
40	96	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	м оград	13	2839,80 1753,70	1046,17 378,01	36917 22798	13600 4914	519	32700 5569	75187
41	97	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей *НР - 118%, СП - 8%*	шт.	1	818,29 744,79	31,91 4,26	818 745	32 4	41	884 136	1838
42	103	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,3	23537,82 4626,09	1723,46 366,27	7061 1388	517 110	5156	1363 674	9098
43	104	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%, СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,2	8857,90 2985,30	1657,05 689,70	10629 3582	1988 828	5059	4145 1182	15957
44	105	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%, СП - 8%*	м2	2,9	87,56 42,01	2,33 0,25	254 122	7 1	125	85 27	366
45	106	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА *НР - 69%, СП - 8%*	м2	2,9	173,98 49,08	3,30 0,50	505 142	10 1	353	99 48	652
			Пересечение газопровода с эл.проводами /лист ГСН-86/									
46	107	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,015	549459,62 335478,00	190041,01 53535,70	8242 5032	2851 803	359	5777 1121	1514
			ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
			Футляр из труб д 250(открытый способ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	139	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком	футляр	6	10536,04 3561,34	1323,65 24,69	63216 21368	7942 148	33906	21301 6761	91279
			НР - 99%, СП - 85%									
48	140	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,04002	340999,00 –	– –	13647 –	– –	13647	– 1092	14739
			СП - 85%									
49	143	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,09	20494,67 4058,20	978,22 340,98	1845 365	88 31	1392	360 176	2381
			НР - 91%, СП - 85%									
50	144	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкой-отмостка	м3 подстилающего слоя	0,6	18706,19 3524,58	8,16 –	11224 2115	5 –	9104	1988 1057	14269
			НР - 94%, СП - 85%									
			Футляр из труб д 250(метод продавливания)/8353.116СБ/									
51	154	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком	футляр	4	10536,04 3561,34	1323,65 24,69	42144 14245	5295 99	22604	14201 4508	60852
			НР - 99%, СП - 85%									
52	155	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,02668	340999,00 –	– –	9098 –	– –	9098	– 728	9826
			СП - 85%									
53	158	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,06	20494,67 4058,20	978,22 340,98	1230 243	59 20	928	240 118	1587
			НР - 91%, СП - 85%									
54	159	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкой-отмостка	м3 подстилающего слоя	0,4	18706,19 3524,58	8,16 –	7482 1410	3 –	6069	1325 705	9512
			НР - 94%, СП - 85%									
			ЛОЖЕМЕНТ									
55	160	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,066	549459,62 335478,00	190041,01 53535,70	36264 22142	12543 3533	1579	25418 4935	66617
			НР - 99%, СП - 85%									
56	161	2301-0502-0309 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 26 - 200X7,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	66,66	3269,00 –	– –	217912 –	– –	217912	– 17433	235344
			СП - 85%									
			КОВЕР ДЛЯ ВЫХОДА СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА-19 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	166	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,114	985136,99 468424,60	497995,54 140727,04	112306 53400	56771 16043	2135	68749 14484	195539
58	167	2106-0501-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,114	463125,00 –	– –	52796 –	– –	52796	– 4224	57020
59	168	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях *НР - 72%; СП - 8%*	м2	0,38	716,37 313,50	219,75 76,43	272 119	84 29	69	107 30	409
60	169	2113-0407-0302 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012 *СП - 8%*	м2	0,38	2662,00 –	– –	1012 –	– –	1012	– 81	1092
61	170	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка футляра для сигнального провода *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,21717	985136,99 468424,60	497995,54 140727,04	213942 101728	108150 30562	4064	130967 27593	372501
62	171	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Футляр для выхода сигнального провода *СП - 8%*	т	0,21717	340999,00 –	– –	74055 –	– –	74055	– 5924	79979
63	172	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0019	499537,00 –	– –	949 –	– –	949	– 76	1025
64	173	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 *СП - 8%*	кг	0,21166	373,00 –	– –	79 –	– –	79	– 6	85
65	174	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-подушка под ковер /бетон В12,5/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,76	20494,67 4058,20	978,22 340,98	15576 3084	743 259	11749	3042 1489	20108
66	175	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	1,14	3298,67 982,26	154,91 43,89	3760 1120	177 50	2463	1158 393	5312
67	176	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0095	278624,43 206389,00	72199,11 19826,44	2647 1961	686 188	–	2128 382	5156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	177	2301-0502-0803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,595	144,00	–	1382	–	1382	–	1492
						–	–	–	–		111	
			СП - 8%									
69	178	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство -подушки под конер /бетон В12,5/	м3	0,019	20494,67	978,22	389	19	293	76	503
						4058,20	340,98	77	6		37	
			НР - 91%; СП - 8%									
70	179	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,85	6040,52	956,00	17215	2725	6284	8722	28012
						2879,37	376,20	8206	1072		2075	
			НР - 94%; СП - 8%									
71	180	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство ТОЛЩ.0,1 М	м2 покрытия	28,5	1117,28	283,80	31842	8088	9063	16378	52078
						515,48	95,87	14691	2732		3858	
			НР - 94%; СП - 8%									
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
72	220	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4	87,56	2,33	350	9	173	117	504
						42,01	0,25	168	1		37	
			НР - 69%; СП - 8%									
73	221	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4	245,64	6,00	983	24	812	104	1173
						36,86	0,75	147	3		87	
			НР - 69%; СП - 8%									
74	222	1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,61894	1579509,70	1355462,64	2557131	2194413	16836	656725	3470965
						213647,00	232123,90	345882	375795		257109	
			НР - 91%; СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								5270482
			РАЗДЕЛ 2.н.п. АКАРЫС.Газопровод среднего давления (2-2-2)(ОФ30420)									
			НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА									
			Обвязка ГРПШ-6 (надземный вариант) - 7 шт. /лист ГСН-82/									
75	49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	12,18	175,13	4,67	2133	57	1053	710	3071
						84,02	0,50	1023	6		227	
			НР - 69%; СП - 8%									
76	50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	12,18	173,98	3,30	2119	40	1481	417	2739
						49,08	0,50	598	6		203	
			НР - 69%; СП - 8%									
			Обвязка ГРПШ-10 (надземный вариант) - 9 шт. /лист ГСН-82/									
77	64	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	15,66	175,13	4,67	2742	73	1353	913	3948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						84,02	0,50	1316	8		292	
			НР - 69%; СП - 85%									
78	65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	15,66	173,98	3,30	2725	52	1904	536	3521
						49,08	0,50	769	8		261	
			НР - 69%; СП - 85%									
			Обвязка ГРПШ-6 (подземный вариант) - 79 шт. /лист ГСН-93/									
79	83	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	110,6	175,13	4,67	19369	516	9561	6450	27885
						84,02	0,50	9292	55		2066	
			НР - 69%; СП - 85%									
80	84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	110,6	173,98	3,30	19242	365	13449	3783	24868
						49,08	0,50	5428	55		1842	
			НР - 69%; СП - 85%									
			Обвязка ГРПШ-10 (подземный вариант) - 108 шт. /лист ГСН-83/									
81	99	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	151,2	175,13	4,67	26479	705	13071	8818	38121
						84,02	0,50	12703	76		2824	
			НР - 69%; СП - 85%									
82	100	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	151,2	173,98	3,30	26306	499	18387	5172	33996
						49,08	0,50	7420	76		2518	
			НР - 69%; СП - 85%									
			Защитное ограждение ГРПШ от падающих эл.проводов - 96 шт.									
83	119	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 /по доставке/	м2	264,96	175,13	4,67	46402	1236	22905	15452	66802
						84,02	0,50	22261	133		4948	
			НР - 69%; СП - 85%									
84	120	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	264,96	173,98	3,30	46097	875	32219	9064	59574
						49,08	0,50	13003	133		4413	
			НР - 69%; СП - 85%									
			Защита от коррозии									
85	131	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	500	175,13	4,67	87564	2333	43223	29159	126060
						84,02	0,50	42008	251		9338	
			НР - 69%; СП - 85%									
86	132	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	500	173,98	3,30	86989	1651	60800	17104	112421
						49,08	0,50	24538	251		8327	
			НР - 69%; СП - 85%									
87	133	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	269	175,13	4,67	47109	1255	23254	15687	67820
						84,02	0,50	22600	135		5024	
			НР - 69%; СП - 85%									
88	134	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	269	173,98	3,30	46800	888	32711	9202	60482
						49,08	0,50	13201	135		4480	
			НР - 69%; СП - 85%									
			Подземная прокладка газопровода									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Установка полиэтиленового крана под ковер Д160 - 1 шт./8353.10СБ/									
89	188	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	(Опорная подушка ОПТ4). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,035	11559,55 3906,09	2739,92 820,10	405 137	96 29	172	195 48	648
90	189	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,035	33929,00 --	-- --	1188 --	-- --	1188	-- 95	1283
91	196	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,006713	985136,99 468424,60	497995,54 140727,04	6613 3145	3343 945	125	4048 853	11514
92	197	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер *СП - 8%*	т	0,00667	340999,00 --	-- --	2274 --	-- --	2274	-- 182	2456
93	199	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подушка под ковер /бетон В12,5 на ССЦ/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,014	20494,67 4058,20	978,22 340,98	287 57	14 5	216	56 27	370
94	200	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-/бетон тяжелый М150/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,001	20242,73 4058,20	978,22 340,98	20 4	1 --	15	4 2	26
95	201	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,125	17248,99 1185,30	1089,24 227,35	2156 148	136 28	1872	161 185	2502
96	202	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	2,004	3298,67 982,26	154,91 43,89	6611 1968	310 88	4333	2036 692	9338
			Установка полиэтиленового крана под ковер Д125 - 2 шт./8353.10СБ/									
97	203	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	(Опорная подушка ОПТ4). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,07	11559,55 3906,09	2739,92 820,10	809 273	192 57	344	390 96	1296
98	204	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,07	33929,00 --	-- --	2375 --	-- --	2375	-- 190	2565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	211	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,013426	985136,99 468424,60	497995,54 140727,04	13226 6289	6686 1889	251	8097 1706	23029
100	212	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер *СП - 8%*	т	0,01334	340999,00 –	– –	4549 –	– –	4549	– 364	4913
101	214	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подушка под ковер /бетон В12,5 на ССЦ/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,028	20494,67 4058,20	978,22 340,98	574 114	27 10	433	112 55	741
102	215	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-/бетон тяжелый М150/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,002	20242,73 4058,20	978,22 340,98	40 8	2 1	30	8 4	52
103	216	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,25	17248,99 1185,30	1089,24 227,35	4312 296	272 57	3744	321 371	5004
104	217	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	4,008	3298,67 982,26	154,91 43,89	13221 3937	621 176	8663	4072 1383	18676
			Установка полиэтиленового крана под ковер Д63 - 22 шт./8353.10СБ/									
105	218	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	(Опорная подушка ОПТ4). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,77	11559,55 3906,09	2739,92 820,10	8901 3008	2110 631	3783	4294 1056	14251
106	219	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,77	33929,00 –	– –	26125 –	– –	26125	– 2090	28215
107	226	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,147686	985136,99 46842,60	497995,54 140727,04	145491 69180	73547 20783	2764	89064 18764	253319
108	227	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер *СП - 8%*	т	0,14674	340999,00 –	– –	50038 –	– –	50038	– 4003	54041
109	229	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подушка под ковер /бетон В12,5 на ССЦ/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,308	20494,67 4058,20	978,22 340,98	6312 1250	301 105	4761	1233 604	8149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	230	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-/бетон тяжелый М150/ НР - 91%; СП - 8%	м3	0,022	20242,73 4058,20	978,22 340,98	445 89	22 8	334	88 43	576
111	231	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,75	17248,99 1185,30	1089,24 227,35	47435 3260	2995 625	41180	3535 4078	55047
112	232	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	44,088	3298,67 982,26	154,91 43,89	145432 43306	6830 1935	95296	44788 15218	205438
			Футляр из труб Д 250 мм (метод продавливания) /8353.16СБ/									
113	245	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком НР - 99%; СП - 8%	футляр	1	3172,92 2313,18	859,74 16,04	3173 2313	860 16	–	2306 438	5917
114	247	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 СП - 8%	кг	2,2977019	388,00 –	– –	892 –	– –	892	– 71	963
115	248	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер СП - 8%	т	0,00667	340999,00 –	– –	2274 –	– –	2274	– 182	2456
116	251	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-подушка под ковер/бетон В12,5/ НР - 91%; СП - 8%	м3	0,015	20494,67 4058,20	978,22 340,98	307 61	15 5	231	60 29	397
117	252	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/ НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,1	18940,79 3524,58	8,16 –	1894 352	1 –	1541	331 178	2403
			Футляр из труб Д 200 мм (метод продавливания) /8353.16СБ/									
118	261	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком НР - 99%; СП - 8%	футляр	2	2537,10 1849,64	687,46 12,82	5074 3699	1375 26	–	3688 701	9463
119	263	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 СП - 8%	кг	3,1481526	388,00 –	– –	1221 –	– –	1221	– 98	1319
120	264	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер СП - 8%	т	0,01334	340999,00 –	– –	4549 –	– –	4549	– 364	4913
121	267	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-подушка под ковер/бетон В12,5/	м3	0,03	20494,67	978,22	615	29	464	120	794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						4058,20	340,98	122	10		59	
			НР - 91%; СП - 85%									
122	268	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,2	18940,79	8,16	3788	2	3081	663	4807
						3524,58	–	705	–		356	
			НР - 94%; СП - 85%									
			Футляр из труб Д 160 мм (метод продавливания) /8353.16СБ/									
123	277	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком	футляр	1	2028,44	549,63	2028	550	–	1474	3783
						1478,81	10,25	1479	10		280	
			НР - 99%; СП - 85%									
124	279	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,2729208	388,00	–	494	–	494	–	533
						–	–	–	–		40	
			СП - 85%									
125	280	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,00667	340999,00	–	2274	–	2274	–	2456
						–	–	–	–		182	
			СП - 85%									
126	283	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-подушка под ковер/бетон В12,5/	м3	0,015	20494,67	978,22	307	15	231	60	397
						4058,20	340,98	61	5		29	
			НР - 91%; СП - 85%									
127	284	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,1	18940,79	8,16	1894	1	1541	331	2403
						3524,58	–	352	–		178	
			НР - 94%; СП - 85%									
			Футляр из труб Д 110 мм (метод продавливания) /8353.16СБ/									
128	293	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком	футляр	16	1383,31	374,83	22133	5997	–	16085	41275
						1008,48	6,99	16136	112		3057	
			НР - 99%; СП - 85%									
129	295	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	9,015256	388,00	–	3498	–	3498	–	3778
						–	–	–	–		280	
			СП - 85%									
130	296	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,10672	340999,00	–	36391	–	36391	–	39303
						–	–	–	–		2911	
			СП - 85%									
131	299	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-подушка под ковер/бетон В12,5/	м3	0,24	20494,67	978,22	4919	235	3710	961	6350
						4058,20	340,98	974	82		470	
			НР - 91%; СП - 85%									
132	300	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	1,6	18940,79	8,16	30305	13	24653	5301	38455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 94%; СП - 8%			3524,58	–	5639	–		2848	
			Футляр из труб Д250(открытый способ) /8353.16СБ/									
133	309	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком	футляр	8	3172,92	859,74	25383	6878	–	18447	47337
			НР - 99%; СП - 8%			2313,18	16,04	18505	128		3506	
134	311	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	18,3816152	388,00	–	7132	–	7132	–	7703
			СП - 8%			–	–	–	–		571	
135	312	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,05336	340999,00	–	18196	–	18196	–	19651
			СП - 8%			–	–	–	–		1456	
136	315	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-/бетон тяжелый М150/	м3	0,12	20494,67	978,22	2459	117	1855	480	3175
			НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	487	41		235	
137	316	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,8	18940,79	8,16	15153	7	12326	2650	19227
			НР - 94%; СП - 8%			3524,58	–	2820	–		1424	
			Футляр из труб Д200(открытый способ) /8353.16СБ/									
138	325	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком	футляр	2	2537,10	687,46	5074	1375	–	3688	9463
			НР - 99%; СП - 8%			1849,64	12,82	3699	26		701	
139	327	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	3,1481526	388,00	–	1221	–	1221	–	1319
			СП - 8%			–	–	–	–		98	
140	328	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,01334	340999,00	–	4549	–	4549	–	4913
			СП - 8%			–	–	–	–		364	
141	331	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-/бетон тяжелый М150/	м3	0,03	20494,67	978,22	615	29	464	120	794
			НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	122	10		59	
142	332	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,2	18940,79	8,16	3788	2	3081	663	4807
			НР - 94%; СП - 8%			3524,58	–	705	–		356	
			Футляр из труб Д180(открытый способ) /8353.16СБ/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	341	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком НР - 99%; СП - 8%	футляр	10	2282,77 1664,22	618,55 11,54	22828 16642	6185 115	–	16590 3153	42571
144	343	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 СП - 8%	кг	13,519358	388,00 –	– –	5246 –	– –	5246	– 420	5665
145	344	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер СП - 8%	т	0,0667	340999,00 –	– –	22745 –	– –	22745	– 1820	24564
146	347	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-/бетон тяжелый М150/ НР - 91%; СП - 8%	м3	0,15	20494,67 4058,20	978,22 340,98	3074 609	147 51	2318	600 294	3969
147	348	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/ НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1	18940,79 3524,58	8,16 –	18941 3525	8 –	15408	3313 1780	24034
			Футляр из труб Д160(открытый способ) /8353.16СБ/									
148	357	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком НР - 99%; СП - 8%	футляр	4	2028,44 1478,81	549,63 10,25	8114 5915	2199 41	–	5897 1121	15131
149	359	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 СП - 8%	кг	5,0916832	388,00 –	– –	1976 –	– –	1976	– 158	2134
150	360	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер СП - 8%	т	0,02668	340999,00 –	– –	9098 –	– –	9098	– 728	9826
151	363	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-/бетон тяжелый М150/ НР - 91%; СП - 8%	м3	0,06	20494,67 4058,20	978,22 340,98	1230 243	59 20	928	240 118	1587
152	364	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/ НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,4	18940,79 3524,58	8,16 –	7576 1410	3 –	6163	1325 712	9614
			Футляр из труб Д125(открытый способ) /8353.16СБ/									
153	373	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком НР - 99%; СП - 8%	футляр	3	1584,91 1155,46	429,45 8,01	4755 3466	1288 24	–	3455 657	8867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	375	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 СП - 8%	кг	2,0431302	388,00 –	– –	793 –	– –	793	– 63	856
155	376	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер СП - 8%	т	0,02001	340999,00 –	– –	6823 –	– –	6823	– 546	7369
156	379	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-/бетон тяжелый М150/ НР - 91%, СП - 8%	м3	0,045	20494,67 4058,20	978,22 340,98	922 183	44 15	695	180 88	1191
157	380	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/ НР - 94%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,3	18940,79 3524,58	8,16 –	5682 1057	2 –	4623	994 534	7210
			Футляр из труб Д110(открытый способ) /8353.16СБ/									
158	384	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная/ст.труба д=32мм L-1,2 м. Устройство НР - 99%, СП - 8%	шт.	76	6607,14 3326,36	2067,21 736,17	502143 252803	157108 55949	92232	305665 64625	872432
159	385	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	304	1370,93 476,93	894,00 237,73	416762 144986	271776 72269	–	215083 50548	682393
160	386	Прайс лист ArtPlast	Патрубок - накладка диам.110 мм СП - 8%	шт.	76	9836,63 –	– –	747584 –	– –	747584	– 59807	807390
161	387	Прайс лист ArtPlast	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11, Du32, Pn16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	152	1253,14 –	– –	190478 –	– –	190478	– 15238	205716
162	388	Прайс лист ArtPlast	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR11, Du32x32, Pn16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, СП - 8%	шт.	76	6806,68 –	– –	517308 –	– –	517308	– 41385	558692
163	389	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком НР - 99%, СП - 8%	футляр	124	1383,31 1008,48	374,83 6,99	171530 125052	46478 867	–	124659 23695	319885
164	390	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 СП - 8%	кг	69,868234	388,00 –	– –	27109 –	– –	27109	– 2169	29278
165	391	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер СП - 8%	т	0,82708	340999,00 –	– –	282033 –	– –	282033	– 22563	304596
166	393	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003268	499537,00	–	1632	–	1632	–	1763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		131	
167	394	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)(КОЛПАК)	шт.	76	277,00	–	21052	–	21052	–	22736
			СП - 8%			–	–	–	–		1684	
168	395	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-/бетон тяжелый М150/	м3	1,86	20494,67	978,22	38120	1819	28753	7446	49211
			НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	7548	634		3645	
169	396	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	12,4	18940,79	8,16	234866	101	191060	41083	298024
			НР - 94%; СП - 8%			3524,58	–	43705	–		22876	
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 /8353.05/ - 206 ШТ.									
170	397	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,052	677710,96	206908,02	35241	10759	458	28307	68632
			НР - 99%; СП - 8%			462000,00	87871,00	24024	4569		5084	
171	398	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/Патрубок/	м	52,208	1002,00	–	52312	–	52312	–	56497
			СП - 8%			–	–	–	–		4185	
172	399	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка(ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,06032	772725,74	232382,78	46611	14017	2736	34131	87201
			НР - 99%; СП - 8%			495000,00	76552,20	29858	4618		6459	
173	400	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	60,56128	4302,00	–	260535	–	260535	–	281377
			СП - 8%			–	–	–	–		20843	
174	401	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,89128	55444,47	2643,86	49417	2356	3492	30341	86138
			НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	43569	404		6381	
175	402	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,89128	547142,00	–	487657	–	487657	–	526669
			СП - 8%			–	–	–	–		39013	
176	403	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1196	295235,09	81638,15	35310	9764	6	27934	68304
			НР - 99%; СП - 8%			213547,00	22374,30	25540	2676		5060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	404	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	120,796	791,00 –	– –	95550 –	– –	95550	– 7644	103194
178	405	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	312	1370,93 476,93	894,00 237,73	427730 148802	278928 74171	–	220743 51878	700351
179	406	Прайс лист ArtPlast	Отвод полиэтиленовый электросварной с ЗН ПЭ100 SDR11 Д 63 мм *СП - 8%*	шт.	104	4498,02 –	– –	467794 –	– –	467794	– 37424	505217
180	407	Прайс лист ArtPlast	Переход ПЭ сталь Д 63/57x4 мм с закладным нагревательным элементом *СП - 8%*	шт.	104	12875,68 –	– –	1339071 –	– –	1339071	– 107126	1446196
181	408	Прайс лист ArtPlast	Муфта полиэтиленовая электросварная с ЗН ПЭ100 SDR11 диам.63 мм *СП - 8%*	шт.	104	1713,96 –	– –	178252 –	– –	178252	– 14260	192512
182	409	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,104	87190,00 –	– –	9068 –	– –	9068	– 725	9793
183	410	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	104	5282,92 2718,72	– –	549423 282747	– –	266676	277092 66121	892637
184	411	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,2	16674,73 1185,30	1089,24 227,35	86709 6164	5664 1182	74881	6685 7471	100865
185	412	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	52	2844,25 1019,63	13,82 3,39	147901 53021	718 176	94162	48941 15747	212589
			Ковер для выхода сигнального провода /лист ГСН-79/-280 шт.									
186	434	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	1,08	985136,99 468424,60	497995,54 140727,04	1063948 505899	537835 151985	20214	651305 137220	1852473
187	435	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	1,08	463125,00 –	– –	500175 –	– –	500175	– 40014	540189
188	436	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях *НР - 72%; СП - 8%*	м2	3,6	716,37 313,50	219,75 76,43	2579 1129	791 275	659	1011 287	3877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
189	437	2113-0407-0302 РСНБ РК 2015	Листы асбоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	3,6	2662,00	–	9583	–	9583	–	10350
						–	–	–	–		767	
			СП - 8%									
190	438	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка футляра для сигнального провода. Устройство	т фасонных частей	2,0574	985136,99	497995,54	2026821	1024576	38508	1240736	3528961
						468424,60	140727,04	963737	289532		261405	
			НР - 99%; СП - 8%									
191	439	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Футляр / для выхода сигнального провода	т	2,0574	340999,00	–	701571	–	701571	–	757697
						–	–	–	–		56126	
			СП - 8%									
192	440	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,018	499537,00	–	8992	–	8992	–	9711
						–	–	–	–		719	
			СП - 8%									
193	441	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,0052	373,00	–	748	–	748	–	808
						–	–	–	–		60	
			СП - 8%									
194	442	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	7,2	20494,67	978,22	147562	7043	111300	28823	190496
						4058,20	340,98	29219	2455		14111	
			НР - 91%; СП - 8%									
195	443	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,8	3298,67	154,91	35626	1673	23345	10972	50325
						982,26	43,89	10608	474		3728	
			НР - 99%; СП - 8%									
196	444	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,09	278624,43	72199,11	25076	6498	3	20156	48851
						206389,00	19826,44	18575	1784		3619	
			НР - 99%; СП - 8%									
197	445	2301-0502-0803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	90,9	144,00	–	13090	–	13090	–	14137
						–	–	–	–		1047	
			СП - 8%									
198	446	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство - подушка под ковер / бетон В12,5/	м3	0,18	20494,67	978,22	3689	176	2783	721	4762
						4058,20	340,98	730	61		353	
			НР - 91%; СП - 8%									
199	447	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	27	6040,52	956,00	163094	25812	59539	82626	265378
						2879,37	376,20	77743	10157		19658	
			НР - 94%; СП - 8%									
200	448	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.0,1 м	м2 покрытия	270	1117,28	283,80	301664	76626	85858	155160	493370
						515,48	95,87	139180	25884		36546	
			НР - 94%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Контрольная трубка на газопроводе Д=32х3 - 330 шт. /лист ГСН-78/									
201	449	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная/ст.труба д=32 мм L=1,2м/. Устройство *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	330	6607,39 3326,36	2067,21 736,17	2180438 1097699	682179 242936	400560	1327229 280613	3788280
202	450	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер *СП - 8%*	т	2,2011	340999,00 --	-- --	750573 --	-- --	750573	-- 60046	810619
203	451	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,01419	499537,00 --	-- --	7088 --	-- --	7088	-- 567	7656
204	452	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	КОЛПАК Д40 *СП - 8%*	шт.	330	277,00 --	-- --	91410 --	-- --	91410	-- 7313	98723
205	453	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	4,95	21217,85 4058,20	978,22 340,98	105028 20088	4842 1688	80098	19816 9988	134832
206	454	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-/отмостка/ *НР - 94%, СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	33	19613,99 3524,58	8,16 --	647262 116311	269 --	530682	109332 60528	817122
207	455	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%, СП - 8%*	м2	42,9	175,13 84,02	4,67 0,50	7513 3604	200 22	3709	2502 801	10816
208	456	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%, СП - 8%*	м2	42,9	245,64 36,86	6,00 0,75	10538 1581	258 32	8699	1113 932	12584
			Песок для тройников									
209	457	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%, СП - 8%*	м3 основания	375,18	3298,67 982,26	154,91 43,89	1237595 368524	58119 16467	810952	381141 129499	1748235
			Установка полиэтиленового крана под ковер Д160 - 1 шт./8353.10СБ/									
210	489	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	(Опорная подушка ОПТ4). Установка *НР - 118%, СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,035	11559,55 3906,09	2739,92 820,10	405 137	96 29	172	195 48	648
211	490	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,035	33929,00 --	-- --	1188 --	-- --	1188	-- 95	1283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	497	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,006713	985136,99 468424,60	497995,54 140727,04	6613 3145	3343 945	125	4048 853	11514
213	498	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер СП - 8%	т	0,00667	340999,00 –	– –	2274 –	– –	2274	– 182	2456
214	500	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подушка под ковер /бетон В12,5/ НР - 91%; СП - 8%	м3	0,014	20494,67 4058,20	978,22 340,98	287 57	14 5	216	56 27	370
215	501	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-/бетон тяжелый М150/ НР - 91%; СП - 8%	м3	0,001	20242,73 4058,20	978,22 340,98	20 4	1 –	15	4 2	26
216	502	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,125	17248,99 1185,30	1089,24 227,35	2156 148	136 28	1872	161 185	2502
217	503	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	2,004	3298,67 982,26	154,91 43,89	6611 1968	310 88	4333	2036 692	9338
			Установка полиэтиленового крана под ковер Д125 - 3 шт./8353.10СБ/									
218	504	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	(Опорная подушка ОПТ4). Установка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,105	11559,55 3906,09	2739,92 820,10	1214 410	288 86	516	586 144	1943
219	505	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	0,105	33929,00 –	– –	3563 –	– –	3563	– 285	3848
220	512	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,020139	985136,99 468424,60	497995,54 140727,04	19840 9434	10029 2834	377	12145 2559	34543
221	513	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер СП - 8%	т	0,02001	340999,00 –	– –	6823 –	– –	6823	– 546	7369
222	515	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подушка под ковер /бетон В12,5/ НР - 91%; СП - 8%	м3	0,042	20494,67 4058,20	978,22 340,98	861 170	41 14	650	168 82	1111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
223	516	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-/бетон тяжелый М150/ *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,003	20242,73 4058,20	978,22 340,98	61 12	3 1	46	12 6	79
224	517	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,375	17248,99 1185,30	1089,24 227,35	6468 444	408 85	5616	482 556	7506
225	518	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%, СП - 8%*	м3 основания	6,012	3298,67 982,26	154,91 43,89	19832 5905	931 264	12996	6108 2075	28014
			Установка полиэтиленового крана под ковер Д110 - 3 шт./8353.10СБ/									
226	519	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	(Опорная подушка ОПТ4). Установка *НР - 118%, СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,105	11559,55 3906,09	2739,92 820,10	1214 410	288 86	516	586 144	1943
227	520	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,105	33929,00 --	-- --	3563 --	-- --	3563	-- 285	3848
228	527	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера *НР - 99%, СП - 8%*	т фасонных частей	0,020139	985136,99 468424,60	497995,54 140727,04	19840 9434	10029 2834	377	12145 2559	34543
229	528	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер *СП - 8%*	т	0,02001	340999,00 --	-- --	6823 --	-- --	6823	-- 546	7369
230	530	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подушка под ковер /бетон В12,5/ *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,042	20494,67 4058,20	978,22 340,98	861 170	41 14	650	168 82	1111
231	531	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-/бетон тяжелый М150/ *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,003	20494,67 4058,20	978,22 340,98	61 12	3 1	46	12 6	79
232	532	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,375	17248,99 1185,30	1089,24 227,35	6468 444	408 85	5616	482 556	7506
233	533	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%, СП - 8%*	м3 основания	6,012	3298,67 982,26	154,91 43,89	19832 5905	931 264	12996	6108 2075	28014
			Установка полиэтиленового крана под ковер Д90 - 2 шт./8353.10СБ/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
234	534	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	(Опорная подушка ОПТ4). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,07	11559,55 3906,09	2739,92 820,10	809 273	192 57	344	390 96	1296
235	535	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,07	33929,00 –	– –	2375 –	– –	2375	– 190	2565
236	542	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,013426	985136,99 468424,60	497995,54 140727,04	13226 6289	6686 1889	251	8097 1706	23029
237	543	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер *СП - 8%*	т	0,01334	340999,00 –	– –	4549 –	– –	4549	– 364	4913
238	545	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подушка под ковер /бетон В12,5/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,028	20494,67 4058,20	978,22 340,98	574 114	27 10	433	112 55	741
239	546	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-/бетон тяжелый М150/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,002	20494,67 4058,20	978,22 340,98	41 8	2 1	31	8 4	53
240	547	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,25	17248,99 1185,30	1089,24 227,35	4312 296	272 57	3744	321 371	5004
241	548	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	4,008	3298,67 982,26	154,91 43,89	13221 3937	621 176	8663	4072 1383	18676
			Установка полиэтиленового крана под ковер Д75 - 4 шт./8353.10СБ/									
242	549	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	(Опорная подушка ОПТ4). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,14	11559,55 3906,09	2739,92 820,10	1618 547	384 115	687	781 192	2591
243	550	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,14	33929,00 –	– –	4750 –	– –	4750	– 380	5130
244	557	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера	т фасонных частей	0,026852	985136,99	497995,54	26453	13372	503	16193	46058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	12578	3779		3412	
245	558	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,02668	340999,00	–	9098	–	9098	–	9826
			СП - 8%			–	–	–	–		728	
246	559	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	0,056	20494,67	978,22	1148	55	866	224	1482
			НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	227	19		110	
247	561	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-/бетон тяжелый М150/	м3	0,004	20242,73	978,22	81	4	61	16	105
			НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	16	1		8	
248	562	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,5	17248,99	1089,24	8624	545	7486	643	10009
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	593	114		741	
249	563	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,016	3298,67	154,91	26442	1242	17326	8143	37352
			НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	7874	352		2767	
			Установка полиэтиленового крана под ковер Д63 - 46 шт./8353.10СБ/									
250	564	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	(Опорная подушка ОПТ4). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,61	11559,55	2739,92	18611	4411	7911	8979	29797
			НР - 118%; СП - 8%			3906,09	820,10	6289	1320		2207	
251	565	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,61	33929,00	–	54626	–	54626	–	58996
			СП - 8%			–	–	–	–		4370	
252	572	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера	т фасонных частей	0,308798	985136,99	497995,54	304208	153780	5779	186224	529667
			НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	144649	43456		39235	
253	573	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,30682	340999,00	–	104625	–	104625	–	112995
			СП - 8%			–	–	–	–		8370	
254	575	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	0,644	20494,67	978,22	13199	630	9956	2578	17039
			НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	2613	220		1262	
255	576	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-/бетон тяжелый М150/	м3	0,046	20242,73	978,22	931	45	699	184	1205
			НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	187	16		89	
256	577	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	5,75	17248,99	1089,24	99182	6263	86104	7392	115099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1185,30	227,35	6815	1307		8526	
			НР - 91%; СП - 8%									
257	578	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	92,184	3298,67	154,91	304085	14280	199256	93649	429552
						982,26	43,89	90549	4046		31819	
			НР - 99%; СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								28140582

РАЗДЕЛ 3.н.п.Оймауыт. Газопровод высокого давления "Г3"(2-1-1)(ОФ30330)

НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
258	1	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,21	1032053,82	378960,86	216731	79582	9521	156514	403105
						607750,00	145085,40	127628	30468		29860	
			НР - 99%; СП - 8%									
259	3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,512	1326135,99	497995,54	678982	254974	184175	308767	1066768
						468424,60	140727,04	239833	72052		79020	
			НР - 99%; СП - 8%									
260	5	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	1281,30	40,40	10250	323	660	5653	17176
						1158,40	–	9267	–		1272	
			НР - 61%; СП - 8%									
261	6	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	105	175,13	4,67	18388	490	9076	6123	26473
						84,02	0,50	8822	53		1961	
			НР - 69%; СП - 8%									
262	7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105	173,98	3,30	18268	347	12768	3592	23608
						49,08	0,50	5153	53		1749	
			НР - 69%; СП - 8%									
			УСТАНОВКА И ОБВЯЗКА ГРПШ 13-2ВУ1/лист ГСН-66,67/									
263	8	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015 9РС157983)	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	16259,26	982,24	16259	982	1915	13389	32020
						13361,60	300,93	13362	301		2372	
			НР - 98%; СП - 8%									
264	13	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1502,63	78,90	3005	158	337	2560	6010
						1255,11	37,62	2510	75		445	
			НР - 99%; СП - 8%									
265	16	1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	7708,70	174,80	15417	350	11265	3750	20701
						1900,92	12,54	3802	25		1533	
			НР - 98%; СП - 8%									
			Опора стальная 89х4,0 - 2 шт.									
266	19	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,03392	99829,23	7324,64	3386	248	262	1994	5810
						84787,20	397,65	2876	13		430	
			НР - 69%; СП - 8%									
			Опора под ГРПШ-13-2ВУ1 /лист АС-41/ - 1 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
267	21	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,06768	62266,00 20058,30	26054,79 9056,53	4214 1358	1763 613	1093	1360 446	6020
268	23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,1	87,56 42,01	2,33 0,25	271 130	7 1	134	90 29	391
269	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,1	173,98 49,08	3,30 0,50	539 152	10 2	377	106 52	697
270	25	1104-0101-2602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	1	4806,90 224,47	470,20 187,46	4807 224	470 187	4113	350 413	5570
271	26	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,263	22744,32 5140,10	1143,15 251,01	5982 1352	301 66	4329	1290 582	7854
			ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ /0,1 м3/ - 2 шт.									
272	27	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,2	2458,40 2458,40	– –	492 492	– –	–	354 68	913
273	28	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,2	741,63 741,63	– –	148 148	– –	–	107 20	276
274	29	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,2	23537,82 4626,09	1723,46 366,27	4708 925	345 73	3438	909 449	6065
			ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ ПЕРЕХОД ПЭ/СТАЛЬ 180/159 - 1 ШТ.									
275	30	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0005	1382304,12 629750,00	690811,81 241894,75	691 315	345 121	31	431 90	1212
276	31	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,502	3900,00 –	– –	1958 –	– –	1958	– 157	2114
277	32	1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00058	1755670,40 834625,00	858551,09 296298,03	1018 484	498 172	36	649 133	1801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
278	33	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	10566,00	–	6153	–	6153	–	6645
			СП - 8%			–	–	–	–		492	
279	34	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00711	55444,47	2643,86	394	19	27	242	687
			НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	348	3		51	
280	35	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00711	547142,00	–	3890	–	3890	–	4201
			СП - 8%			–	–	–	–		311	
281	36	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011	549459,62	190041,01	604	209	26	424	1110
			НР - 99%; СП - 8%			335478,00	53535,70	369	59		82	
282	37	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,111	6337,00	–	7040	–	7040	–	7604
			СП - 8%			–	–	–	–		563	
283	38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1370,93	894,00	4113	2682	–	2123	6734
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	1431	713		499	
284	39	Прайс лист ArtPlast	Отвод полиэтиленовый с ЗН Дн180	шт.	1	53349,64	–	53350	–	53350	–	57618
			СП - 8%			–	–	–	–		4268	
285	40	Прайс лист ArtPlast	Переход ПЭ-Ст Дн 180/159	шт.	1	73025,63	–	73026	–	73026	–	78868
			СП - 8%			–	–	–	–		5842	
286	41	Прайс лист ArtPlast	Муфта полиэтиленовая Дн180	шт.	1	12729,05	–	12729	–	12729	–	13747
			СП - 8%			–	–	–	–		1018	
287	42	2302-1101-1308 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, d 400 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	233264,00	–	233	–	233	–	252
			СП - 8%			–	–	–	–		19	
288	43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,005	17248,99	1089,24	86	5	75	6	100
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	6	1		7	
289	44	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/Крышка/	м2 покрытия	0,5	2844,25	13,82	1422	7	905	471	2044
			НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	510	2		151	
			ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ ПЕРЕХОД ПЭ/СТАЛЬ 110/108х4 - 1 ШТ.									
290	45	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	742954,56	245927,88	371	123	6	290	715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			484000,00	102681,02	242	51		53	
291	46	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	2554,00	–	1282	–	1282	–	1385
						–	–	–	–		103	
			СП - 8%									
292	47	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00058	1211485,96	537274,25	703	312	39	446	1241
						606375,00	170660,17	352	99		92	
			НР - 99%; СП - 8%									
293	48	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	5574,00	–	3246	–	3246	–	3506
						–	–	–	–		260	
			СП - 8%									
294	49	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00794	55444,47	2643,86	440	21	31	270	767
						48883,40	453,18	388	4		57	
			НР - 69%; СП - 8%									
295	50	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00794	547142,00	–	4344	–	4344	–	4692
						–	–	–	–		348	
			СП - 8%									
296	51	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011	334903,60	103361,72	368	114	1	283	704
						231442,00	28679,90	255	32		52	
			НР - 99%; СП - 8%									
297	52	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110X10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,111	2372,00	–	2635	–	2635	–	2846
						–	–	–	–		211	
			СП - 8%									
298	53	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1370,93	894,00	4113	2682	–	2123	6734
						476,93	237,73	1431	713		499	
			НР - 99%; СП - 8%									
299	54	Прайс лист ArtPlast	Отвод полиэтиленовый с ЗН Ди180	шт.	1	11836,55	–	11837	–	11837	–	12783
						–	–	–	–		947	
			СП - 8%									
300	55	Прайс лист ArtPlast	Переход ПЭ-Ст Ди 110/108	шт.	1	39939,38	–	39939	–	39939	–	43135
						–	–	–	–		3195	
			СП - 8%									
301	56	Прайс лист ArtPlast	Муфта полиэтиленовая Ди110	шт.	1	4411,50	–	4412	–	4412	–	4764
						–	–	–	–		353	
			СП - 8%									
302	57	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	87190,00	–	87	–	87	–	94
						–	–	–	–		7	
			СП - 8%									
303	58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,005	17248,99	1089,24	86	5	75	6	100
						1185,30	227,35	6	1		7	
			НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
304	59	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/Крышка/	м2 покрытия	0,5	2844,25	13,82	1422	7	905	471	2044
			НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	510	2		151	
			Молниеотвод для ГРПШ-13-2ВУ1 /лист М3-2/									
305	60	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,05967	156056,34	105490,36	9312	6295	214	3389	13717
			НР - 80%; СП - 8%			46975,80	24024,48	2803	1434		1016	
306	65	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4508,86	201,00	9018	402	6431	1657	11528
			НР - 72%; СП - 8%			1092,60	57,86	2185	116		854	
307	66	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,6	22744,32	1143,15	13647	686	9877	2944	17917
			НР - 91%; СП - 8%			5140,10	251,01	3084	151		1327	
			Металлическая растяжка /лист М3-3/									
308	67	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	18	360,80	16,28	6494	293	2486	2718	9949
			НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	3715	60		737	
309	69	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	0,4	301,90	28,54	121	11	23	65	201
			НР - 72%; СП - 8%			218,52	7,61	87	3		15	
310	71	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	1864,17	297,30	3728	595	705	1880	6057
			НР - 72%; СП - 8%			1214,00	91,35	2428	183		449	
			Заземление ГРПШ-13-2ВУ1 /лист М3.СО-1/									
311	74	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3068,97	172,86	18414	1037	12278	3855	24051
			НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	5099	256		1782	
312	75	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали сечением 160 мм2	м	10,6	249,33	25,46	2643	270	571	1348	4310
			НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	1802	71		319	
313	77	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,696	1560,02	--	2646	--	--	1905	4915
			НР - 72%; СП - 8%			1560,02	--	2646	--		364	
314	78	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,696	814,54	--	1381	--	--	995	2566
			НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	1381	--		190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Заземление газопровода на отдельностоящей опоре (высокое давление) - 16 шт.									
315	79	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	32	1588,82	201,00	50842	6432	9447	26506	83537
			НР - 72%; СП - 8%			1092,60	57,86	34963	1851		6188	
316	81	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из круглой стали диаметр 12 мм	м	8	242,10	18,45	1937	148	235	1143	3327
			НР - 72%; СП - 8%			194,24	4,26	1554	34		246	
317	83	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали сечением 160 мм2	м	12,8	249,33	25,46	3191	326	690	1628	5205
			НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	2175	86		386	
318	84	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0,016	223137,00	–	3570	–	3570	–	3856
			СП - 8%			–	–	–	–		286	
			ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ГРПШ /лист АС-3/									
319	85	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13	2839,80	1046,17	36917	13600	519	32700	75187
			НР - 118%; СП - 8%			1753,70	378,01	22798	4914		5569	
320	86	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	818,29	31,91	818	32	41	884	1838
			НР - 118%; СП - 8%			744,79	4,26	745	4		136	
321	92	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,3	23537,82	1723,46	7061	517	5156	1363	9098
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	1388	110		674	
322	93	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	8857,90	1657,05	10629	1988	5059	4145	15957
			НР - 94%; СП - 8%			2985,30	689,70	3582	828		1182	
323	94	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,9	87,56	2,33	254	7	125	85	366
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	122	1		27	
324	95	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	2,9	173,98	3,30	505	10	353	99	652
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	142	1		48	
			ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
			Футляр из труб д 250(открытый способ)									
325	128	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком	футляр	4	6843,41	859,74	27374	3439	14682	9224	39525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 85%			2313,18	16,04	9253	64		2928	
326	129	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,02668	340999,00	–	9098	–	9098	–	9826
			СП - 85%			–	–	–	–		728	
327	132	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,06	20494,67	978,22	1230	59	928	240	1587
			НР - 91%; СП - 85%			4058,20	340,98	243	20		118	
328	133	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкой-отмостка	м3 подстилающего слоя	0,4	18706,19	8,16	7482	3	6069	1325	9512
			НР - 94%; СП - 85%			3524,58	–	1410	–		705	
			Футляр из труб д 250(метод продавливания)									
329	143	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком	футляр	1	6843,41	859,74	6843	860	3670	2306	9881
			НР - 99%; СП - 85%			2313,18	16,04	2313	16		732	
330	144	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,00667	340999,00	–	2274	–	2274	–	2456
			СП - 85%			–	–	–	–		182	
331	147	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,015	20494,67	978,22	307	15	231	60	397
			НР - 91%; СП - 85%			4058,20	340,98	61	5		29	
332	148	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкой-отмостка	м3 подстилающего слоя	0,1	18706,19	8,16	1871	1	1518	331	2378
			НР - 94%; СП - 85%			3524,58	–	352	–		176	
			ТРУБА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ Д100									
			ТРУБА ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ СВЯЗИ (ФУТЛЯР)									
333	154	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,000825	228396,00	–	188	–	188	–	204
			СП - 85%			–	–	–	–		15	
			КОВЕР ДЛЯ ВЫХОДА СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА-44 шт.									
334	159	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,264	985136,99	497995,54	260076	131471	4941	159208	452827
			НР - 99%; СП - 85%			468424,60	140727,04	123664	37152		33543	
335	161	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,88	716,37	219,75	630	193	161	247	948
			НР - 72%; СП - 85%			313,50	76,43	276	67		70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
336	163	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка футляра для сигнального провода	т фасонных частей	0,50292	985136,99	497995,54	495445	250452	9413	303291	862635
			НР - 99%; СП - 85%			468424,60	140727,04	235580	70774		63899	
337	165	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	499537,00	–	2198	–	2198	–	2374
			СП - 85%			–	–	–	–		176	
338	166	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,49016	373,00	–	183	–	183	–	197
			СП - 85%			–	–	–	–		15	
339	167	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,76	20494,67	978,22	36071	1722	27207	7046	46566
			НР - 91%; СП - 85%			4058,20	340,98	7142	600		3449	
340	168	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,64	3298,67	154,91	8708	409	5706	2682	12302
			НР - 99%; СП - 85%			982,26	43,89	2593	116		911	
341	169	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,022	278624,43	72199,11	6130	1588	1	4927	11941
			НР - 99%; СП - 85%			206389,00	19826,44	4541	436		885	
342	171	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство - подушка под ковер /бетон В 12.5/	м3	0,044	20494,67	978,22	902	43	680	176	1164
			НР - 91%; СП - 85%			4058,20	340,98	179	15		86	
343	172	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,6	6040,52	956,00	39867	6310	14553	20198	64870
			НР - 94%; СП - 85%			2879,37	376,20	19004	2483		4805	
344	173	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство ТОЛЩ.0,1 М	м2 покрытия	66	1117,28	283,80	73740	18731	20987	37928	120602
			НР - 94%; СП - 85%			515,48	95,87	34022	6327		8933	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								3846130
			РАЗДЕЛ 4.н.п.Оймауыт. Газопровод среднего давления (2-1-2)(ОФ30340)									
			НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА									
			Трубопроводы и фасонные части									
345	1	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100/108Х4/ мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,045	742954,56	245927,88	33433	11067	586	26137	64335
			НР - 99%; СП - 85%			484000,00	102681,02	21780	4621		4766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
346	2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45,18	2554,00	–	115390	–	115390	–	124621
			СП - 8%			–	–	–	–		9231	
347	3	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50/573,0/ мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,656	677710,96	206908,02	444578	135732	5774	357108	865822
			НР - 99%; СП - 8%			462000,00	87871,00	303072	57643		64135	
348	4	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	658,624	1002,00	–	659941	–	659941	–	712737
			СП - 8%			–	–	–	–		52795	
349	5	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0482	985136,99	497995,54	47484	24003	903	29067	82675
			НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	22578	6783		6124	
350	6	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1652,00	–	6608	–	6608	–	7137
			СП - 8%			–	–	–	–		529	
351	7	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	60	471,00	–	28260	–	28260	–	30521
			СП - 8%			–	–	–	–		2261	
352	8	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	726,00	–	2178	–	2178	–	2352
			СП - 8%			–	–	–	–		174	
353	9	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	5	316,00	–	1580	–	1580	–	1706
			СП - 8%			–	–	–	–		126	
			Крепление горизонтального газопровода Д57х3,0 на стойке из труб 57х3,0 ОПП-2-2600 /92 шт./									
354	10	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,29352	99829,23	7324,64	129131	9475	9982	76030	221574
			НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	109674	514		16413	
355	11	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,10492	514897,00	–	568920	–	568920	–	614434
			СП - 8%			–	–	–	–		45514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
356	12	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	188,6	537,00 –	– –	101278 –	– –	101278	– 8102	109380
			Крепление горизонтального газопровода Д57х3,0 на стойке из труб 76х3,0 ОПП-2-5400 /26 шт./									
357	13	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,9321	99829,23 84787,20	7324,64 397,65	93051 79030	6827 371	7194	54787 11827	159664
358	14	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,8788	514897,00 –	– –	452491 –	– –	452491	– 36199	488691
359	15	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	53,3	537,00 –	– –	28622 –	– –	28622	– 2290	30912
			ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ ФМ-1-2-3/0,08 м3/ - 100 шт.									
360	16	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	8	23537,82 4626,09	1723,46 366,27	188303 37009	13788 2930	137506	36344 17972	242619
			ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ ФМ-1-4-5/0,11 м3/ - 30 шт.									
361	17	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	3,3	23537,82 4626,09	1723,46 366,27	77675 15266	5687 1209	56722	14992 7413	100080
362	18	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	11,3	2458,40 2458,40	– –	27780 27780	– –	–	20002 3823	51604
363	19	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	11,3	741,63 741,63	– –	8380 8380	– –	–	6034 1153	15567
			Установка ГРПШ-6, ГРПШ-10/ГСН-68/ - подключение к надземной подводке									
364	20	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР - 98%, СП - 8%	установка	9	16988,44 13361,60	982,24 300,93	152896 120254	8840 2708	23802	120504 21872	295271
			Обвязка ГРПШ-6 (надземный вариант) - 2 шт. /лист ГСН-68/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
365	23	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 85%*	задвижка или клапан	4	1502,63 1255,11	78,90 37,62	6011 5020	316 150	675	5119 890	12020
366	30	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 85%*	фланец	8	536,12 479,36	35,64 –	4289 3835	285 –	169	3797 647	8732
367	32	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	/ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ/. Монтаж *НР - 69%; СП - 85%*	т конструкций	0,0528	24323,89 10967,55	11215,90 3023,90	1284 579	592 160	113	510 144	1938
368	35	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 85%*	м3	0,42	22309,74 4626,09	1723,46 366,27	9370 1943	724 154	6703	1908 902	12180
369	36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 85%*	м2	3,48	87,56 42,01	2,33 0,25	305 146	8 1	151	101 32	439
370	37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза *НР - 69%; СП - 85%*	м2	3,48	173,98 49,08	3,30 0,50	605 171	11 2	423	119 58	782
			Обвязка ГРПШ-10 (надземный вариант) - 7 шт. /лист ГСН-68/									
371	38	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 85%*	задвижка или клапан	21	1502,63 1255,11	78,90 37,62	31555 26357	1657 790	3541	26876 4674	63106
372	45	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 85%*	фланец	42	536,12 479,36	35,64 –	22517 20133	1497 –	887	19932 3396	45845
373	47	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	/ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ/. Монтаж *НР - 69%; СП - 85%*	т конструкций	0,1848	24323,89 10967,55	11215,90 3023,90	4495 2027	2073 559	395	1784 502	6781
374	50	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 85%*	м3	1,47	22309,74 4626,09	1723,46 366,27	32795 6800	2533 538	23462	6678 3158	42631
375	51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 85%*	м2	12,18	87,56 42,01	2,33 0,25	1067 512	28 3	527	355 114	1535
376	52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза *НР - 69%; СП - 85%*	м2	12,18	173,98 49,08	3,30 0,50	2119 598	40 6	1481	417 203	2739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Установка ГРПШ/ГСН-69/-подключение к подземной сети									
377	53	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	83	16988,44	982,24	1410040	81526	219501	1111310	2723058
			НР - 98%; СП - 8%			13361,60	300,93	1109013	24977		201708	
			Обвязка ГРПШ-6 (подземный вариант) - 22 шт. /лист ГСН-69/									
378	56	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	44	1502,63	78,90	66116	3472	7419	56311	132221
			НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	55225	1655		9794	
379	60	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	88	536,12	35,64	47178	3136	1858	41762	96056
			НР - 99%; СП - 8%			479,36	–	42184	–		7115	
380	66	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	/ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ/. Монтаж	т конструкций	0,5808	24323,89	11215,90	14127	6514	1243	5607	21313
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	6370	1756		1579	
381	67	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,5808	57257,21	12789,74	33255	7428	765	17294	54592
			НР - 69%; СП - 8%			43150,40	2,51	25062	1		4044	
382	69	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,62	22309,74	1723,46	103071	7962	73736	20989	133985
			НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	21373	1692		9925	
383	70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,8	87,56	2,33	2697	72	1331	898	3883
			НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1294	8		288	
384	71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	30,8	173,98	3,30	5359	102	3745	1054	6925
			НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1512	15		513	
			Обвязка ГРПШ-10 (подземный вариант) - 61 шт. /лист ГСН-69/									
385	72	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	183	1502,63	78,90	274982	14439	30858	234204	549921
			НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	229685	6884		40735	
386	76	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	366	536,12	35,64	196219	13044	7729	173691	399504
			НР - 99%; СП - 8%			479,36	–	175446	–		29593	
387	82	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	/ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ/. Монтаж	т конструкций	1,6104	24323,89	11215,90	39171	18062	3447	15547	59096
			НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	17662	4870		4377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
388	85	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	12,81	22309,74 4626,09	1723,46 366,27	285788 59260	22077 4692	204451	58196 27519	371503
389	86	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	85,4	87,56 42,01	2,33 0,25	7478 3587	199 21	3692	2490 797	10766
390	87	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	85,4	173,98 49,08	3,30 0,50	14858 4191	282 43	10385	2921 1422	19201
			Заземление ГРПШ - 92 шт. /лист М3-4/									
391	88	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	44,16	1560,02 1560,02	– –	68890 68890	– –	–	49601 9479	127971
392	89	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	44,16	814,54 814,54	– –	35970 35970	– –	–	25898 4949	66818
393	90	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали сечением 160 мм2 *НР - 72%; СП - 8%*	м	276	249,33 169,96	25,46 6,70	68814 46909	7027 1849	14878	35106 8314	112233
394	92	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	184	1588,82 1092,60	201,00 57,86	292343 201038	36983 10645	54322	152412 35580	480336
395	93	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	2,08104	251727,00 –	– –	523854 –	– –	523854	– 41908	565762
			Защитное ограждение ГРПШ от падающих эл.проводов - 40 шт.									
396	94	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж СТОЕК *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,792	99829,23 84787,20	7324,64 397,65	178894 151939	13126 713	13829	105329 22738	306961
397	96	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж ограждения *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,962	55444,47 48883,40	2643,86 453,18	53338 47026	2543 436	3769	32749 6587	92973
398	99	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	640	1588,82 1092,60	201,00 57,86	1016847 699264	128637 37027	188946	530130 123758	1670735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
399	101	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	64	242,10	18,45	15494	1181	1882	9147	26613
			НР - 72%, СП - 8%			194,24	4,26	12431	273		1971	
400	103	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,2	2458,40	–	57035	–	–	41065	105948
			НР - 72%, СП - 8%			2458,40	–	57035	–		7848	
401	104	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	23,2	741,63	–	17206	–	–	12388	31962
			НР - 72%, СП - 8%			741,63	–	17206	–		2368	
402	105	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	23,2	22346,46	1723,46	518438	39984	371129	105399	673744
			НР - 91%, СП - 8%			4626,09	366,27	107325	8498		49907	
403	106	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 /по доставке/	м2	110,4	175,13	4,67	19334	515	9544	6438	27834
			НР - 69%, СП - 8%			84,02	0,50	9275	55		2062	
404	107	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	110,4	173,98	3,30	19207	365	13424	3777	24823
			НР - 69%, СП - 8%			49,08	0,50	5418	55		1839	
			Защитное заземление для газопровода на отдельно стоящей опоре (среднее давление) - 21 шт./лист МЗ-5/									
405	108	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	42	1588,82	201,00	66731	8442	12400	34790	109642
			НР - 72%, СП - 8%			1092,60	57,86	45889	2430		8122	
406	110	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	10,5	242,10	18,45	2542	194	308	1501	4366
			НР - 72%, СП - 8%			194,24	4,26	2040	45		323	
407	112	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали сечением 160 мм2	м	16,8	249,33	25,46	4189	428	906	2137	6832
			НР - 72%, СП - 8%			169,96	6,70	2855	113		506	
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
408	114	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	1102,31	34,34	5512	172	272	3091	9291
			НР - 61%, СП - 8%			1013,60	–	5068	–		658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
409	115	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	16	636,68	20,20	10187	323	597	5653	17107
			НР - 61%, СП - 8%			579,20	–	9267	–		1267	
			Защита от коррозии									
410	116	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	209	87,56	2,33	18301	487	9034	6094	26347
			НР - 69%, СП - 8%			42,01	0,25	8780	52		1952	
411	117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	209	173,98	3,30	36362	690	25415	7149	46992
			НР - 69%, СП - 8%			49,08	0,50	10257	105		3481	
			Подземная прокладка газопровода									
			Футляр для выхода сигнального провода /лист ГСН-64/-130 шт.									
412	289	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,45	985136,99	497995,54	443312	224098	8423	271377	771864
			НР - 99%, СП - 8%			468424,60	140727,04	210791	63327		57175	
413	290	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,45	463125,00	–	208406	–	208406	–	225079
			СП - 8%			–	–	–	–		16673	
414	291	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	1,5	716,37	219,75	1075	330	275	421	1615
			НР - 72%, СП - 8%			313,50	76,43	470	115		120	
415	292	2113-0407-0302 РСНБ РК 2015	Листы асбоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,5	2662,00	–	3993	–	3993	–	4312
			СП - 8%			–	–	–	–		319	
416	293	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка футляра для сигнального провода. Устройство	т фасонных частей	0,85725	985136,99	497995,54	844509	426907	16045	516973	1470481
			НР - 99%, СП - 8%			468424,60	140727,04	401557	120638		108919	
417	294	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Футляр / для выхода сигнального провода	т	0,85725	340999,00	–	292321	–	292321	–	315707
			СП - 8%			–	–	–	–		23386	
418	295	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	499537,00	–	3747	–	3747	–	4046
			СП - 8%			–	–	–	–		300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
419	296	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,8355	373,00	–	312	–	312	–	337
			СП - 8%			–	–	–	–		25	
420	297	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3	20242,73	978,22	60728	2935	45618	12010	78557
			НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	12175	1023		5819	
421	298	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,5	3298,67	154,91	14844	697	9727	4571	20969
			НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	4420	198		1553	
422	299	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0375	278624,43	72199,11	10448	2707	1	8398	20354
			НР - 99%; СП - 8%			206389,00	19826,44	7740	743		1508	
423	300	2301-0502-0803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	37,875	144,00	–	5454	–	5454	–	5890
			СП - 8%			–	–	–	–		436	
424	301	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство - подушка под ковер / бетон В12,5/	м3	0,075	20242,73	978,22	1518	73	1141	300	1964
			НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	304	26		145	
425	302	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,25	6040,52	956,00	67956	10755	24808	34428	110574
			НР - 94%; СП - 8%			2879,37	376,20	32393	4232		8191	
426	303	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.0,1 м	м2 покрытия	112,5	1117,28	283,80	125694	31927	35775	64650	205571
			НР - 94%; СП - 8%			515,48	95,87	57992	10785		15227	
			Песок для тройников									
427	304	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	287,9	3298,67	154,91	949687	44599	622295	292474	1341534
			НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	282793	12636		99373	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								18116518
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					8225822	17619677	13336943	55373723,72
								12089512	2137163		4101762	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							-		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		1 605 837,99				56 979 561,71
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,91 %		518 514,01				57 498 075,72
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 149 961,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									58 648 037,23
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0657029914									62 501 388,72
			НДС			12 %		7 500 166,65				
			Итого с НДС									70 001 555,37
			Скидка по тендеру			10%		7 000 155,54				
			Всего с учетом скидки по тендеру :									63 001 399,83
			Погашение аванса 30%									15 939 502,51
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ									47 061 897,32
			в том числе НДС 12%					5 042 306,44				

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского

_____ **Жаманкулов Ш.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Эко Техно Инжиниринг"

_____ **Мухаметкрімов Н.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
ТОО "AKBARS STROY Ltd."
Директор

_____ **Хамитов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)