Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", Акмолинская обл., г.Кокшетау ул. Абая, 89 БИН 000140001467
Подрядчик: ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шубар, улица Арай 29А
Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		№2021-87	от 01.07.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка	2 009 585 432,07	69 673 841,62							8 360 860,99	78 034 702,61

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", БИН 000140001467
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

(должность, подпись, расшифровка)

Подрядчик: ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Руководитель проекта _____ **Есетов Е.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка)

Технадзор: ТОО "САРТОБЕ", БИН 050540003813
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

Эксперт _____ **Батиркулов С.М.**
(должность, подпись, расшифровка)

Эксперт _____ **Саталов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ...архитектуры и градостроительства Акмолинской области", Акмолинская обл., г.Кокшетау ул. Абая, 89 БИН 000140001467
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "NAK Construction", БИН 120440015998, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шубар, улица Арай 29А, тел.:+77779995525
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области (проект повторного применения) Корректировка
Наименование объекта - Строительство средней школы на 300 мест в селе Шубар Целиноградского района Акмолинской области
Договор подряда (контракт) №2021-87 от 01.07.2021г.

Акт выполненных работ № ___

Декабрь 2023 (месяц, год)

28.12.2023

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 2-1-1 Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000 Блок 1А,1Б									
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
			РАЗДЕЛ 2. Блок 1А									
			Разные работы									
			Воздухозаборная шахта/л.26-КЖ/									
1	97	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.06	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	11	3858,36	241,26	42442	2654	35360	4937	51169
			НР - 94%; СП - 8%			402,56	74,87	4428	824		3790	
2	98	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.12	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/В25/**	м3	4,4	69469,80	7753,45	305667	34116	161437	112503	451624
			НР - 91%; СП - 8%			25025,96	3071,74	110114	13516		33454	
3	99	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02026	408502,00	--	8276	--	8276	--	8938
			СП - 8%			--	--	--	--		662	
4	100	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	22	1218,86	29,66	26815	652	16661	8921	38595
			НР - 93%; СП - 8%			431,91	4,14	9502	91		2859	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				383200	37422	221734	126361	550326
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				124044	14431	--	40765	
			Материалы	Тенге				383200				
			Всего заработная плата	Тенге				213458				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					138475			
			Накладные расходы	Тенге				8276				
			Сметная прибыль	Тенге				126361				
								40765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				550326				76
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					138475			
			Сметная заработная плата	Тенге				550326				76
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					138475			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								

Локальная смета № 2-1-2 Конструкции железобетонные выше отм. 0,000 Блок 1А,1Б

РАЗДЕЛ 3. БЛОК 1А

Подраздел 1.ИГЕЛИ(У=КЖ 7-15)

5	4	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство/В25/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	58,9	66427,38 22987,04	9151,14 2000,61	3912572 1353936	539002 117836	2019634	1339313 420151	5672036
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				1353936				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					539002			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					117836			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2019634		
			Накладные расходы	Тенге							1339313	
			Сметная прибыль	Тенге							420151	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								5672036
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3912572 1353936	539002 117836	2019634 –	1339313 420151	5672036
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3912572				
			Материалы	Тенге				2019634				
			Всего заработная плата	Тенге					1471772			
			Накладные расходы	Тенге				1339313				
			Сметная прибыль	Тенге				420151				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5672036				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								890
			Сметная заработная плата	Тенге					1471772			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5672036				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								890
			Сметная заработная плата	Тенге					1471772			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				3912572 1353936	539002 117836	2241368 –	1465674 460916	6222362
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3912572				
			Материалы	Тенге				2019634				
			Всего заработная плата	Тенге					1471772			
			Накладные расходы	Тенге				1339313				
			Сметная прибыль	Тенге				420151				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5672036				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								890
			Сметная заработная плата	Тенге					1471772			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				5672036				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								890
			Сметная заработная плата	Тенге					1471772			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**4295772**	**576424**	**2241368**	**1465674**	**6222362**
								1477980	**132267**	**--**	**460916**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4295772**				
		Материалы		Тенге				**2233092**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1610247**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8276**				
			Накладные расходы	Тенге				**1465674**				
			Сметная прибыль	Тенге				**460916**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6222362**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**966**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1610247**			
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**6222362**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**966**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1610247**			
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
6	**5**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,18997**	**408502,00**	**--**	**77603**	**--**	**77603**	**--**	**83811**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6208**	
			Локальная смета № 2-1-3 Общестроительные работы Блок 1А,1Б									
			РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы									
			УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА									
7	**21**	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**60,1**	**-3554,69**	**-43,03**	**-213637**	**-2586**	**-84381**	**-102493**	**-341420**
			НР - 80%; СП - 8%			**-2107,65**	**-24,06**	**-126670**	**-1446**		**-25290**	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
8	**22**	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**253,3**	**-3554,69**	**-43,03**	**-900403**	**-10899**	**-355636**	**-431970**	**-1438963**
			НР - 80%; СП - 8%			**-2107,65**	**-24,06**	**-533868**	**-6094**		**-106590**	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**-1114040**	**-13485**	**-362414**	**-534463**	**-1696572**
								-660538	**-7540**	**--**	**-125672**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-1114040**				
		Материалы		Тенге				**-440017**				
		Всего заработная плата		Тенге					**-668078**			
			Накладные расходы	Тенге				**-534463**				
			Сметная прибыль	Тенге				**-131880**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-1780383**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-387**
			Сметная заработная плата	Тенге					**-668078**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**-1780383**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-387**
			Сметная заработная плата	Тенге					**-668078**			
			РАЗДЕЛ 5.Разные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛЮК ЭВАКУАЦИОННЫЙ Л-1									
9	25	**Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12**	**Установка металлических люков**	**м2**	**0,48**	**3573,61**	**205,56**	**1715**	**99**	**79**	**1422**	**3388**
			НР - 90%; СП - 8%			**3202,43**	**89,28**	**1537**	**43**		**251**	
			АР1, л.4									
			Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
10	26	**С1246-301-0204 246-301-0204 РСНБ РК 2022**	**Люк металлический, 600х800 мм**	**шт**	**1**	**56678,00**	**--**	**56678**	**--**	**56678**	**--**	**61212**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4534**	
			АР1, л.4									
			Км=1;									
11	27	**С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2022**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1**	**3390,00**	**--**	**3390**	**--**	**3390**	**--**	**3661**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**271**	
			АР1, л.4									
			Км=1;									
			УЗЕЛ-4									
12	28	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**0,26**	**73034,86**	**3914,72**	**18989**	**1018**	**7187**	**8478**	**29665**
			НР - 76%; СП - 8%			**41477,99**	**1428,13**	**10784**	**371**		**2197**	
			АР1, л.4									
			Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
13	29	**С1234-202-0105 234-202-0105 РСНБ РК 2022**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,2522**	**6477,00**	**--**	**1633**	**--**	**1633**	**--**	**1764**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**131**	
			АР1, л.4									
			Км=1;									
14	30	**Е11-070516-0105 1107-0516-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12**	**Швы. Герметизация вертикальных стыков матами теплоизоляционными из стекловолокна**	**м шва**	**13,7**	**170,73**	**18,09**	**2339**	**247**	**--**	**2602**	**5336**
			НР - 118%; СП - 8%			**152,64**	**8,28**	**2091**	**113**		**395**	
			АР1, л.4									
			Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
15	31	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12**	**Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,22**	**5684,67**	**22,67**	**46728**	**186**	**32699**	**12778**	**64267**
			НР - 92%; СП - 8%			**1684,12**	**5,59**	**13843**	**46**		**4761**	
			АР1, л.4									
			Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
16	32	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12**	**Устройство гидроизоляционной ленты**	**м2**	**2,466**	**908,59**	**11,41**	**2241**	**28**	**479**	**1619**	**4169**
			НР - 93%; СП - 8%			**703,32**	**2,80**	**1734**	**7**		**309**	
			АР1, л.4									
			Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	33	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000**	м2	2,8359	18069,00	--	51242	--	51242	--	55341
			СП - 8%			--	--	--	--		4099	
			АР1, л.4									
			Км=1;									
			ОТМОСТКА									
			ВЕНТКАМЕРА									
18	34	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(минераловатными плитами П-150)**	м3 изоляции	3,2625	113647,79	3914,72	370776	12771	222683	106386	515335
			НР - 76%; СП - 8%			41477,99	1428,13	135322	4659		38173	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
19	35	Е11-260201-0103 1126-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(минераловатными плитами П-150)**	м3 изоляции	1,335	135926,91	4501,03	181462	6009	106333	54085	254391
			НР - 76%; СП - 8%			51775,09	1531,62	69120	2045		18844	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
20	36	С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	шт	306,5	50,00	--	15325	--	15325	--	16551
			СП - 8%			--	--	--	--		1226	
			АР1, л.7									
			Км=1;									
21	37	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	17,8	3963,57	20,90	70552	372	36472	30474	109108
			НР - 90%; СП - 8%			1893,68	8,54	33708	152		8082	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
22	38	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	т	0,024882	1146064,14	10226,28	28516	254	25893	2858	33884
			НР - 118%; СП - 8%			95217,58	2131,85	2369	53		2510	
			АР1, л.7									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Люк ДЛ (1,25х0,5)/1 шт./									
23	39	**Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2**	**1,75**	**48440,18**	**851,91**	**84770**	**1491**	**79619**	**3620**	**95461**
			НР - 90%; СП - 8%			**2091,20**	**207,32**	**3660**	**363**		**7071**	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
24	40	**С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022**	**Петля накладная**	**шт.**	**1**	**389,00**	**--**	**389**	**--**	**389**	**--**	**420**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31**	
			АР1, л.8									
			Км=1;									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**936745**	**22475**	**640101**	**224322**	**1253953**
								274168	**7852**	**--**	**92885**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**936745**				
		Материалы		Тенге				**511443**				
		Всего заработная плата		Тенге					**282020**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**128657**				
			Накладные расходы	Тенге				**224322**				
			Сметная прибыль	Тенге				**92885**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1253952**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**157**
			Сметная заработная плата	Тенге					**282020**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1253952**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**157**
			Сметная заработная плата	Тенге					**282020**			
			РАЗДЕЛ 6. Кровля/Лист 5/									
			Зонт вентшахты									
25	50	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Установка металлоконструкций стоек**	**т конструкций**	**0,0591**	**37071,73**	**16000,67**	**2191**	**946**	**175**	**942**	**3384**
			НР - 69%; СП - 8%			**18106,09**	**4991,66**	**1070**	**295**		**251**	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
26	51	**С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	**т**	**0,0591**	**973588,00**	**--**	**57539**	**--**	**57539**	**--**	**62142**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4603**	
			АР1, л.8									
			Км=1;									
27	52	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0525**	**1146064,14**	**10226,28**	**60168**	**537**	**54632**	**6031**	**71495**
			НР - 118%; СП - 8%			**95217,58**	**2131,85**	**4999**	**112**		**5296**	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	53	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=2	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	3,2364	193,06 76,68	4,52 0,78	625 248	15 3	362	173 64	862
29	54	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 покрытия	18,6	1741,35 1684,12	22,67 5,59	32389 31325	422 104	642	28914 4904	66208
30	55	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м2	19,158	4270,00 --	-- --	81805 --	-- --	81805	-- 6544	88349
			ЛЮК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ Л-2 (2 шт)/Лист 17/									
31	59	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3 древесины в конструкции	0,05304	200294,33 37623,60	1693,31 745,11	10624 1996	90 40	8538	1832 996	13452
32	60	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3 древесины в конструкции	0,05304	11866,10 1377,67	90,10 39,62	629 73	5 2	551	68 56	752
33	61	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3 изоляции	0,144	23379,75 20843,45	2536,30 1138,37	3367 3001	365 164	--	2406 462	6234
34	62	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м3	0,14688	49780,00 --	-- --	7312 --	-- --	7312	-- 585	7897
35	65	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	шт	2	1090,00 --	-- --	2180 --	-- --	2180	-- 174	2354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	66	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,96	5322,89	22,67	5110	21	3472	1492	7131
			НР - 92%; СП - 8%			1684,12	5,59	1617	5		528	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				263939	2401	217208	41858	330260
								44329	725	--	24463	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				261748				
			Материалы	Тенге				68199				
			Всего заработная плата	Тенге					43689			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				148836				
			Накладные расходы	Тенге				40916				
			Сметная прибыль	Тенге				24212				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				326876				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					43689			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2191				
			Материалы	Тенге				175				
			Всего заработная плата	Тенге					1365			
			Накладные расходы	Тенге				942				
			Сметная прибыль	Тенге				251				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3384				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1365			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				330260				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					45054			
			РАЗДЕЛ 7. Проемы									
			Витражи/Лист 29/									
37	86	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ/ВТ-2/**	м2	14,575	3431,05	3,45	50008	50	26407	21196	76900
			НР - 90%; СП - 8%			1615,86	--	23551	--		5696	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
38	87	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	8,275	21807,00	--	180453	--	180453	--	194889
			СП - 8%			--	--	--	--		14436	
			АР1, л.8									
			Км=1;									
39	88	С1223-203-0307 223-203-0307 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	6,3	48076,00	--	302879	--	302879	--	327109
			СП - 8%			--	--	--	--		24230	
			АР1, л.8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Км=1;									
40	89	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ/ВТ-5/** *НР - 90%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	3,8	3431,05 1615,86	3,45 --	13038 6140	13 --	6885	5526 1485	20049
41	90	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м2	1,7	21807,00 --	-- --	37072 --	-- --	37072	-- 2966	40038
42	91	С1223-203-0303 223-203-0303 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м2	2,1	41079,00 --	-- --	86266 --	-- --	86266	-- 6901	93167
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**669716** **29691**	**63** --	**639962** --	**26722** **55714**	**752152**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				669716				
			Материалы	Тенге				33291				
			Всего заработная плата	Тенге					29691			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				606670				
			Накладные расходы	Тенге				26722				
			Сметная прибыль	Тенге				55714				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				752152				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					29691			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				752152				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					29691			
			РАЗДЕЛ 8. Полы/Лист 1.4/									
			Тип пола 6									
43	138	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм/. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 стяжки	70,043	1031,35 507,17	35,95 20,83	72239 35524	2518 1459	34197	34764 8560	115563
44	139	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* АР1, л.8	м2 стяжки	70,043	268,48 12,53	12,32 6,89	18805 878	863 483	17064	1279 1607	21690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**91044**	**3381**	**51261**	**36043**	**137253**
								36402	**1942**	**--**	**10167**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**91044**				
			Материалы	Тенге				**51262**				
			Всего заработная плата	Тенге					**38344**			
			Накладные расходы	Тенге				**36043**				
			Сметная прибыль	Тенге				**10167**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**137254**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
			Сметная заработная плата	Тенге					**38344**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**137254**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
			Сметная заработная плата	Тенге					**38344**			
			РАЗДЕЛ 9. Отделочные работы/Лист 1.1/									
			Потолок									
45	**145**	**Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м2 окрашиваемой поверхности**	**108,85**	**689,52** **459,70**	**4,54** **2,12**	**75054** **50038**	**494** **231**	**24522**	**40215** **9222**	**124491**
			Стены или перегородки,колонны,диафрагмы,ригеля									
46	**148**	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1605,0255**	**-2026,23** **-1403,29**	**-110,67** **-90,85**	**-3252153** **-2252319**	**-177629** **-145817**	**-822205**	**-1918508** **-413653**	**-5584314**
47	**149**	**Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**35**	**-4456,71** **-3337,53**	**-54,42** **-33,78**	**-155985** **-116813**	**-1904** **-1182**	**-37268**	**-94397** **-20031**	**-270412**
48	**150**	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/Алинекс 2мм/** *НР - 80%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**109**	**1188,95** **989,59**	**24,62** **8,66**	**129596** **107866**	**2684** **944**	**19046**	**87048** **17332**	**233975**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**-3203488**	**-176355**	**-815905**	**-1885642**	**-5496260**
								-2211228	**-145824**	**--**	**-407130**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-3203488**				
			Материалы	Тенге				**-815904**				
			Всего заработная плата	Тенге					**-2357052**			
			Накладные расходы	Тенге				**-1885642**				
			Сметная прибыль	Тенге				**-407130**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				-5496260				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1325
			Сметная заработная плата	Тенге					-2357052			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				-5496260				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1325
			Сметная заработная плата	Тенге					-2357052			
РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /Лист 28/												
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				--	--	--	--	--
								--	--	--	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				--				
РАЗДЕЛ 11. ВХОД В-1/лист33/												
			Козырек									
49	**176**	**Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м2 кровли**	**69,4**	**172,34** **80,27**	**1,81** **0,83**	**11960** **5571**	**126** **58**	**6263**	**5178** **1371**	**18509**
50	**177**	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м2 кровли**	**69,4**	**314,38** **276,51**	**22,55** **6,45**	**21818** **19189**	**1565** **448**	**1064**	**18066** **3191**	**43075**
51	**178**	**С1235-103-0122 235-103-0122 РСНБ РК 2022**	**Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	**м2**	**79,81**	**1033,00** --	**--** --	**82444** --	**--** --	**82444**	**--** **6595**	**89039**
52	**179**	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали с полиэфирным покрытием** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**м2 покрытия**	**13,5**	**1741,35** **1684,12**	**22,67** **5,59**	**23508** **22736**	**306** **75**	**466**	**20986** **3560**	**48054**
53	**180**	**С1224-104-0306 224-104-0306 РСНБ РК 2022**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	**м2**	**13,5**	**3758,00** --	**--** --	**50733** --	**--** --	**50733**	**--** **4059**	**54792**
54	**181**	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.8	**м2 покрытия**	**6,1**	**5322,89** **1684,12**	**22,67** **5,59**	**32470** **10273**	**138** **34**	**22059**	**9483** **3356**	**45309**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			Крыльцо,пандус,клумбы									
55	194	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Плинтуса гранитные. Устройство**	м	10,6	493,39	17,45	5230	185	734	4118	10096
			НР - 94%; СП - 8%			406,66	6,63	4311	70		748	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
56	195	С1231-302-0402 231-302-0402 РСНБ РК 2022	**Гранитный плинтус полированный СТ РК 1954-2010**	м	1,06	2846,00	--	3017	--	3017	--	3258
			СП - 8%			--	--	--	--		241	
			АР1, л.8									
			Км=1;									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				231180	2320	166780	57831	312132
								62080	685	--	23121	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				231180				
		Материалы		Тенге				30586				
		Всего заработная плата		Тенге					62765			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				136194				
			Накладные расходы	Тенге				57831				
			Сметная прибыль	Тенге				23121				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				312132				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					62765			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				312132				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					62765			
			РАЗДЕЛ 12. ВХОД В-3, В-4/Лист 35/									
			Крыльцо									
57	206	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)**	м2	9	1013,01	35,95	9117	323	4229	4467	14671
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	20,83	4565	187		1087	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
58	207	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=2	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	9	259,31	12,32	2334	111	2110	164	2698
			НР - 94%; СП - 8%			12,53	6,89	113	62		200	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
59	208	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе**	м2 покрытия	9	7215,53	244,90	64940	2204	43959	18275	89872
			НР - 94%; СП - 8%			2086,33	73,85	18777	665		6657	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	209	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Камни бортовые бетонные.150х300 мм Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м бортового камня	6,2	56307,86 1186,71	45,53 18,86	349109 7358	282 117	341469	8072 28574	385756
			Козырек									
61	210	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (12 мм)** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	33	1028,23 352,17	154,43 40,15	33932 11622	5096 1325	17214	11911 3667	49510
62	211	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 К=3	**Исключить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	33	-83,85 -3,90	-6,86 -1,86	-2767 -129	-226 -61	-2412	-175 -235	-3177
63	212	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 кровли	33	172,34 80,27	1,81 0,83	5687 2649	59 27	2979	2462 652	8801
64	213	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 кровли	33	314,38 276,51	22,55 6,45	10374 9125	744 213	505	8591 1517	20482
65	214	С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м2	37,95	1811,00 --	-- --	68727 --	-- --	68727	-- 5498	74225
66	215	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м	6,2	1980,34 447,33	78,73 8,25	12278 2773	488 51	9017	2599 1190	16067
67	216	С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022	**Техноэласт СОЛО ЭКМ сланец серый** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м2	7,13	1811,00 --	-- --	12912 --	-- --	12912	-- 1033	13945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	217	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали с полиэфирным покрытием**	м2 покрытия	3,6	5684,67	22,67	20465	81	14321	5596	28146
			НР - 92%; СП - 8%			1684,12	5,59	6063	20		2085	
			АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
69	218	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Монтаж краевых реек**	м	6,2	263,87	3,82	1636	23	50	1083	2937
			НР - 69%; СП - 8%			252,17	1,03	1563	6		218	
			АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
70	219	С1261-102-0118 261-102-0118 РСНБ РК 2022	**Оцинкованная краевая рейка**	т	0,003968	637722,00	--	2530	--	2530	--	2732
			СП - 8%			--	--	--	--		202	
			АР1, л.8 Км=1;									
			Передаточное окно ПО-1/Лист 41/									
71	226	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2	0,36	5738,39	751,73	2066	271	692	1057	3373
			НР - 90%; СП - 8%			3063,78	199,60	1103	72		250	
			АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
72	227	С1223-102-0103 223-102-0103 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	0,36	43578,00	--	15688	--	15688	--	16943
			СП - 8%			--	--	--	--		1255	
			АР1, л.8 Км=1;									
73	228	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,36	3627,84	34,92	1306	13	961	269	1700
			НР - 80%; СП - 8%			921,57	10,77	332	4		126	
			АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
74	229	Е11-150404-0103 1115-0404-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=2	**Заполнения проемов оконных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,36	3830,04	7,38	1379	2	119	1007	2577
			НР - 80%; СП - 8%			3493,72	3,46	1258	1		191	
			АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
75	230	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	1	1538,71	7,90	1539	8	1164	334	2023
			НР - 90%; СП - 8%			367,15	3,80	367	4		150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
76	231	С1223-501-0117 223-501-0117 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м	1	2672,00 --	-- --	2672 --	-- --	2672	-- 214	2886
			ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-5/Л.2/									
77	232	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали** *НР - 69%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	т	0,01848	90268,41 80741,02	3842,61 747,94	1668 1492	71 14	105	1039 217	2924
78	233	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб/Р-5/** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	т	0,01848	977889,00 --	-- --	18071 --	-- --	18071	-- 1446	19517
79	234	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	0,53592	193,06 76,68	4,52 0,78	103 41	2 --	60	29 11	142
			ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-3/Л.4.1/									
80	235	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали** *НР - 69%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	т	0,02446	90268,41 80741,02	3842,61 747,94	2208 1975	94 18	139	1375 287	3870
81	236	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб/Р-3/** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	т	0,02446	977889,00 --	-- --	23919 --	-- --	23919	-- 1914	25833
82	237	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	0,70934	193,06 76,68	4,52 0,78	137 54	4 1	79	38 14	189
83	238	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)**	т	0,0033	1146064,14	10226,28	3782	34	3434	379	4494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 118%; СП - 8%			95217,58	2131,85	314	7		333	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
84	239	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,5	5322,89	22,67	7984	34	5424	2332	11141
			НР - 92%; СП - 8%			1684,12	5,59	2526	8		825	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-2/Л.4/									
85	240	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали**	т	0,144664	90268,41	3842,61	13059	556	823	8134	22888
			НР - 69%; СП - 8%			80741,02	747,94	11680	108		1695	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
86	241	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб/Р-2/**	т	0,144664	977889,00	--	141465	--	141465	--	152782
			СП - 8%			--	--	--	--		11317	
			АР1, л.8									
			Км=1;									
87	242	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,195256	193,06	4,52	810	19	469	224	1117
			НР - 69%; СП - 8%			76,68	0,78	322	3		83	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
88	243	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)**	т	0,01716	1146064,14	10226,28	19666	176	17856	1971	23368
			НР - 118%; СП - 8%			95217,58	2131,85	1634	37		1731	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
89	244	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	7,8	5322,89	22,67	41519	177	28206	12125	57936
			НР - 92%; СП - 8%			1684,12	5,59	13136	44		4292	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В СТЕНАХ - УЗЕЛЫ 4,5/Лист28/									
90	247	С1261-105-0183 261-105-0183 РСНБ РК 2022	**Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм**	т	0,02964	179342,00	--	5316	--	5316	--	5741
			СП - 8%			--	--	--	--		425	
			АР1, л.8									
			Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	248	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м2	4,212	18069,00 --	-- --	76107 --	-- --	76107	-- 6089	82196
92	249	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой** *НР - 91%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	1т	0,0176	842482,77 530187,84	3464,93 1504,73	14828 9331	60 26	5437	8516 1867	25211
			ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПЕРЕКРЫТИИИ - УЗЕЛ 6/Лист28/									
93	252	С1261-105-0183 261-105-0183 РСНБ РК 2022	**Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	т	0,11592	179342,00 --	-- --	20789 --	-- --	20789	-- 1663	22452
94	253	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м2	5,04	18069,00 --	-- --	91068 --	-- --	91068	-- 7285	98353
			ЗАШИВКА КОРОБОВ ОВ И СТОЯКОВ ВК /Лист 32/									
95	256	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2022	**Люк-дверца ЭРА ревизионная накладная с ручкой-задвижкой, тип ЛТ 2025П/Лист 2,примечание 2/** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	шт.	7	223,00 --	-- --	1561 --	-- --	1561	-- 125	1686
			ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ ПГ-1/Лист 39/									
96	257	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 перегородок	8,064	9542,57 1600,05	174,41 79,06	76951 12903	1407 638	62641	12186 7131	96268
97	258	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков** *НР - 90%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	8,96	5041,85 2148,38	176,34 80,72	45175 19250	1580 723	24345	17975 5052	68203
98	259	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Полотна дверные из плиты ДСП отделочные, ламинированные, без скоб** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м2	8,96	9366,00 --	-- --	83919 --	-- --	83919	-- 6714	90633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	260	С1223-502-0403 223-502-0403 РСНБ РК 2022	**Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011**	шт.	8	2951,00	--	23608	--	23608	--	25497
			СП - 8%			--	--	--	--		1889	
			АР1, л.8 Км=1;									
			ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ ПГ-2									
100	261	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	м2 перегородок	2,688	9542,57	174,41	25650	469	20880	4062	32089
			НР - 90%; СП - 8%			1600,05	79,06	4301	213		2377	
			АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
101	262	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	м2	4,48	5041,85	176,34	22588	790	12173	8988	34102
			НР - 90%; СП - 8%			2148,38	80,72	9625	362		2526	
			АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
102	263	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Полотна дверные из плиты ДСП отделочные, ламинированные, без скоб**	м2	4,48	9366,00	--	41960	--	41960	--	45317
			СП - 8%			--	--	--	--		3357	
			АР1, л.8 Км=1;									
103	264	С1223-502-0403 223-502-0403 РСНБ РК 2022	**Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011**	шт.	4	2951,00	--	11804	--	11804	--	12748
			СП - 8%			--	--	--	--		944	
			АР1, л.8 Км=1;									
			ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ ПГ-3									
104	265	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	м2 перегородок	15,36	9542,57	174,41	146574	2679	119318	23212	183369
			НР - 90%; СП - 8%			1600,05	79,06	24577	1214		13583	
			АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			ГАРДЕРОБНАЯ СТОЙКА ГСт-1/Лист 40/									
105	266	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Установка элементов каркаса из брусьев**	м3	0,0832	200294,33	1693,31	16664	141	13393	2873	21100
			НР - 90%; СП - 8%			37623,60	745,11	3130	62		1563	
			АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
106	267	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Огнезащита деревянных конструкций**	м3	0,0832	11866,10	90,10	987	7	865	106	1181
			НР - 90%; СП - 8%			1377,67	39,62	115	3		87	
			АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	268	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм** *НР - 90%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	3	4157,66 1355,28	22,30 10,14	12473 4066	66 30	8341	3687 1293	17452
108	269	Е11-100106-0803 1110-0106-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Установка плит ДСП, высота проема более 2 м** *НР - 90%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 проемов	2,1	1066,43 710,02	28,08 5,38	2240 1491	59 11	690	1352 287	3879
109	270	С1215-303-0102 215-303-0102 РСНБ РК 2022	**Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	100 м2	0,021	334395,00 --	-- --	7022 --	-- --	7022	-- 562	7584
110	271	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	**Петля накладная** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	шт	2	389,00 --	-- --	778 --	-- --	778	-- 62	840
111	272	С1233-201-0103 233-201-0103 РСНБ РК 2022	**Ламинат** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м2	5,1	3761,00 --	-- --	19181 --	-- --	19181	-- 1534	20715
112	273	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	**Петля накладная** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	шт	2	389,00 --	-- --	778 --	-- --	778	-- 62	840
113	274	Е11-150404-0110 1115-0404-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Покрытие заполнений проемов масленными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза** *НР - 80%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	7,18	1774,09 409,40	1,55 0,75	12738 2940	11 5	9787	2356 1208	16301
			ЛЮК Л-1/Лист 29/									
114	275	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2** *НР - 90%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	1,28	4769,38 2091,20	851,91 207,32	6105 2677	1090 265	2338	2648 700	9453
115	276	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 8-8П**	м2	1,28	43654,00	--	55877	--	55877	--	60347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		4470	
			АР1, л.8									
			Км=1;									
			СТРЕМЯНКА См-1/Лист 17/									
116	277	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Монтаж стремянки**	т	0,071	116740,92	37345,26	8289	2652	1115	3759	13011
			НР - 69%; СП - 8%			63696,99	13024,39	4522	925		964	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
117	278	**С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Лестница стремянка ЛС-1**	т	0,071	1004968,00	--	71353	--	71353	--	77061
			СП - 8%			--	--	--	--		5708	
			АР1, л.8									
			Км=1;									
118	279	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза**	м2	2,059	193,06	4,52	398	10	230	110	549
			НР - 69%; СП - 8%			76,68	0,78	158	2		41	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				1793096	21667	1571630	185188	2136546
								199799	7412	--	158264	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1766236				
			Материалы	Тенге				772292				
			Всего заработная плата	Тенге					184908			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				797105				
			Накладные расходы	Тенге				169798				
			Сметная прибыль	Тенге				154883				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2090917				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
			Сметная заработная плата	Тенге					184908			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				26860				
			Материалы	Тенге				2230				
			Всего заработная плата	Тенге					22303			
			Накладные расходы	Тенге				15390				
			Сметная прибыль	Тенге				3381				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				45631				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					22303			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2136548				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
			Сметная заработная плата	Тенге					207211			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				-331808	-137533	2108623	-1848141	-2270536
								-2225297	-134748	--	-168188	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-360859				
			Материалы	Тенге				211152				
			Всего заработная плата	Тенге					-2383713			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1817462				
			Накладные расходы	Тенге				-1864473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				-178028				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2403360				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1326
			Сметная заработная плата	Тенге					-2383713			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29051				
		Материалы		Тенге				2405				
		Всего заработная плата		Тенге					23668			
			Накладные расходы	Тенге				16332				
			Сметная прибыль	Тенге				3632				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				49015				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					23668			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				-2354345				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1312
			Сметная заработная плата	Тенге					-2360045			

Локальная смета № 2-1-4 Водоснабжение.Канализация Блок 1А,1Б

РАЗДЕЛ 13. Водоснабжение и канализация

К2

119	4	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м трубопровода	6	126,45 124,16	1,57 --	759 745	9 --	5	730 119	1608
120	5	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м трубопровода	45	127,23 124,16	1,57 --	5725 5587	71 --	67	5475 896	12096
121	6	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции** *НР - 99%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	км трубопровода	0,006	36821,28 35692,38	-- --	221 214	-- --	7	212 35	468
122	7	Е11-220701-0202 1122-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции** *НР - 99%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	км трубопровода	0,045	38220,48 35692,38	-- --	1720 1606	-- --	114	1590 265	3575
123	11	С1242-207-1604 242-207-1604 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32/типа Bugatti/** *СП - 8%* АР1, л.8	шт.	2	-9871,00 --	-- --	-19742 --	-- --	-19742	-- -1579	-21321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Км=1;									
124	13	С1224-106-0301 224-106-0301 РСНБ РК 2022	**Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями**	шт.	4	21090,00	--	84360	--	84360	--	91109
			СП - 8%			--	--	--	--		6749	
			АР1, л.8									
			Км=1;									
			К1									
125	21	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	115	126,45	1,57	14541	181	82	13993	30816
			НР - 98%; СП - 8%			124,16	--	14278	--		2283	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
126	22	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	60	127,23	1,57	7634	94	91	7300	16129
			НР - 98%; СП - 8%			124,16	--	7449	--		1195	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
127	23	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,115	36821,28	--	4234	--	129	4064	8961
			НР - 99%; СП - 8%			35692,38	--	4105	--		664	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
128	24	Е11-220701-0203 1122-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,06	40176,18	--	2411	--	269	2120	4894
			НР - 99%; СП - 8%			35692,38	--	2142	--		362	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			В1									
129	49	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	141	126,45	1,57	17829	221	102	17156	37784
			НР - 98%; СП - 8%			124,16	--	17506	--		2799	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
130	50	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,141	91326,99	--	12877	--	295	12456	27359
			НР - 99%; СП - 8%			89230,96	--	12582	--		2027	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			Т3,Т4									
131	70	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	192	126,45	1,57	24278	301	139	23362	51451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8% АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			124,16	--	23838	--		3811	
132	71	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	км трубопровода	0,192	91326,99 89230,96	--	17535 17132	-- --	403	16961 2760	37256
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				174382 107184	877 --	66321 --	105419 22386	302185
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				103616				
			Материалы	Тенге				1218				
			Всего заработная плата	Тенге					37781			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				64618				
			Накладные расходы	Тенге				37403				
			Сметная прибыль	Тенге				11283				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				152302				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					37781			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				70766				
			Материалы	Тенге				485				
			Всего заработная плата	Тенге					69403			
			Накладные расходы	Тенге				68016				
			Сметная прибыль	Тенге				11103				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				149885				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					69403			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				302187				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата	Тенге					107184			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				174382 107184	877 --	66321 --	105419 22386	302185
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				103616				
			Материалы	Тенге				1218				
			Всего заработная плата	Тенге					37781			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				64618				
			Накладные расходы	Тенге				37403				
			Сметная прибыль	Тенге				11283				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				152302				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					37781			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				70766				
			Материалы	Тенге				485				
			Всего заработная плата	Тенге					69403			
			Накладные расходы	Тенге				68016				
			Сметная прибыль	Тенге				11103				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				149885				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					69403			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				302187				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата	Тенге					107184			
			Локальная смета № 2-1-5 Отопление и Вентиляция Блок 1А,1Б									
			РАЗДЕЛ 14.ОТОПЛЕНИЕ									
			Магистральный трубопровод систем отопления									
133	6	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м трубопровода	308	126,45 124,16	1,57 --	38946 38241	484 --	221	37476 6114	82536
			Фитинги									
134	18	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Трубопроводы/Коллектор из труб 89х3,5мм/отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м трубопровода	2,4	5752,05 1447,08	123,08 35,51	13805 3473	295 85	10037	3487 1383	18675
			ОТОПЛЕНИЕ Л.К.									
135	26	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м трубопровода	97	2188,95 581,79	28,15 10,38	212328 56434	2731 1007	153163	56292 21490	290109
136	27	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м трубопровода	4	1792,35 581,79	28,15 10,38	7169 2327	113 42	4729	2321 759	10250
137	28	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м	101	126,45 124,16	1,57 --	12771 12540	159 --	72	12289 2005	27065
138	30	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Краны воздушные/Маевского/. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	шт.	6	392,76 253,26	-- --	2357 1520	-- --	837	1489 308	4154
			ОТОПЛЕНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	46	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м трубопровода	354	126,45 124,16	1,57 --	44763 43952	556 --	255	43073 7027	94863
140	59	С1242-303-1001 242-303-1001 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый/ASV-M/, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	шт.	8	21935,00 --	-- --	175480 --	-- --	175480	-- 14038	189518
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				507619 158487	4338 1134	344794 --	156427 53124	717170
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				175480				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				175480				
			Сметная прибыль	Тенге				14038				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				189518				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				332139				
			Материалы	Тенге				169318				
			Всего заработная плата	Тенге					159621			
			Накладные расходы	Тенге				156427				
			Сметная прибыль	Тенге				39086				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				527652				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
			Сметная заработная плата	Тенге					159621			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				717170				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
			Сметная заработная плата	Тенге					159621			
			РАЗДЕЛ 15. Вентиляция									
			СИСТЕМА П1									
141	78	Е11-201101-0105 1120-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	дверь	1	64894,20 4220,92	465,11 117,53	64894 4221	466 118	60207	4252 5532	74677
142	81	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности покрытия изоляции	1	-5817,58 -4313,60	-41,77 -18,01	-5818 -4314	-42 -18	-1462	-3292 -729	-9839
			СИСТЕМА ВЕ6									
143	139	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2** *НР - 98%; СП - 8%*	шт	2	2181,20 1891,85	76,85 19,59	4362 3784	154 39	424	3746 649	8757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
144	140	С1246-304-0104 246-304-0104 РСНБ РК 2022	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	шт.	2	3653,00 --	--	7306 --	--	7306	-- 584	7890
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				70744 3691	578 139	66475 --	4706 6036	81485
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1488				
			Материалы	Тенге				-1462				
			Всего заработная плата	Тенге					-4332			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7306				
			Накладные расходы	Тенге				-3292				
			Сметная прибыль	Тенге				-145				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-1949				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2
			Сметная заработная плата	Тенге					-4332			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				69256				
			Материалы	Тенге				60633				
			Всего заработная плата	Тенге					8162			
			Накладные расходы	Тенге				7998				
			Сметная прибыль	Тенге				6181				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				83435				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					8162			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				81486				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3830			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				578363 162178	4916 1273	411269 --	161133 59160	798655
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				176968				
			Материалы	Тенге				-1462				
			Всего заработная плата	Тенге					-4332			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				182786				
			Накладные расходы	Тенге				-3292				
			Сметная прибыль	Тенге				13893				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				187569				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2
			Сметная заработная плата	Тенге					-4332			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				401395				
			Материалы	Тенге				229951				
			Всего заработная плата	Тенге					167783			
			Накладные расходы	Тенге				164425				
			Сметная прибыль	Тенге				45267				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				611087				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
			Сметная заработная плата	Тенге					167783			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				798656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	Тенге					163451			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета № 2-1-5 Отопление и Вентиляция Блок 1А,1Б												
РАЗДЕЛ 16. Электрооборудование и электроосвещение												
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ												
145	**94**	**Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**шт.**	**65**	**359,19** **345,98**	**0,44** **0,19**	**23347** **22489**	**28** **12**	**830**	**16201** **3164**	**42712**
146	**95**	**С1247-214-0108 247-214-0108 РСНБ РК 2022**	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	**шт.**	**59**	**617,00** **--**	**--** **--**	**36403** **--**	**--** **--**	**36403**	**--** **2912**	**39315**
147	**96**	**С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2022**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	**шт.**	**6**	**339,00** **--**	**--** **--**	**2034** **--**	**--** **--**	**2034**	**--** **163**	**2197**
148	**97**	**Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	**шт.**	**105**	**515,73** **394,61**	**0,50** **0,23**	**54152** **41434**	**52** **24**	**12666**	**29850** **6720**	**90722**
149	**98**	**С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2022**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	**шт.**	**47**	**699,00** **--**	**--** **--**	**32853** **--**	**--** **--**	**32853**	**--** **2628**	**35481**
150	**99**	**С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	**шт.**	**44**	**384,00** **--**	**--** **--**	**16896** **--**	**--** **--**	**16896**	**--** **1352**	**18248**
151	**100**	**С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	**шт.**	**14**	**412,00** **--**	**--** **--**	**5768** **--**	**--** **--**	**5768**	**--** **461**	**6229**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	101	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2022	**Коробки монтажные/КУВ-1М/ с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectrica** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	шт.	105	642,00 --	--	67410 --	-- --	67410	-- 5393	72803
153	102	С1247-202-0421 247-202-0421 РСНБ РК 2022	**Коробка/тип У197/ ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	шт.	110	187,00 --	--	20570 --	-- --	20570	-- 1646	22216
154	103	С1247-202-0404 247-202-0404 РСНБ РК 2022	**Коробка/У994/ ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-03, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	шт.	33	326,00 --	--	10758 --	-- --	10758	-- 861	11619
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				270191 63923	80 36	206188 --	46051 25300	341542
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				270191				
			Материалы	Тенге				13495				
			Всего заработная плата	Тенге					63959			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				192692				
			Накладные расходы	Тенге				46051				
			Сметная прибыль	Тенге				25300				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				341542				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	Тенге					63959			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				341542				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	Тенге					63959			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				270191 63923	80 36	206188 --	46051 25300	341542
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				270191				
			Материалы	Тенге				13495				
			Всего заработная плата	Тенге					63959			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				192692				
			Накладные расходы	Тенге				46051				
			Сметная прибыль	Тенге				25300				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				341542				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	Тенге					63959			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				341542				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	Тенге					63959			

Локальная смета № 2-1-7 Технологическое оборудование Блок 1А,1Б

РАЗДЕЛ 17. Оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	4	Прайс	Доска ученическая пятиэлементная-ШР 3026; Габ.,мм:3000x1000	шт.	5	108957,14	--	544786	--		--	544786
						--	--	--	--	544786	--	
			АР1, л.8 Коб=1;									
			МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КАБИНЕТ(на 2 класса)									
156	14	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе /Монтаж компьютера/	шт.	27	2390,28	704,05	64538	19010	--	40673	113627
			НР - 75%; СП - 8%			1686,23	322,29	45528	8702		8417	
			АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
157	27	Прайс	Интерактивная доска Promethean ACTIVboard 78 ПО Active Studio 1085x1035	шт.	2	506417,86	--	1012836	--		--	1012836
						--	--	--	--	1012836	--	
			АР1, л.8 Коб=1;									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**1622159**	**19010**	**--**	**40673**	**1671248**
								45528	**8702**	**1557621**	**8417**	
		Стоимость оборудования		Тенге				1557622				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1557622				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				64538				
		Всего заработная плата		Тенге					54230			
			Накладные расходы	Тенге				40673				
			Сметная прибыль	Тенге				8417				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				113628				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
			Сметная заработная плата	Тенге					54230			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1671250				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
			Сметная заработная плата	Тенге					54230			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				**1622159**	**19010**	**--**	**40673**	**1671248**
								45528	**8702**	**1557621**	**8417**	
		Стоимость оборудования		Тенге				1557622				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1557622				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				64538				
		Всего заработная плата		Тенге					54230			
			Накладные расходы	Тенге				40673				
			Сметная прибыль	Тенге				8417				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				113628				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
			Сметная заработная плата	Тенге					54230			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				1671250				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
			Сметная заработная плата	Тенге					54230			

Локальная смета № 2-2-1 Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000 Блок 2А,2Б

РАЗДЕЛ 18. Блок 2А

Разные работы

Воздухозаборная шахта/л.35-КЖ/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158	131	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 покрытия	11	3858,36 402,56	241,26 74,87	42442 4428	2654 824	35360	4937 3790	51169
159	132	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/В25/** *НР - 91%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	5,7	69469,80 25025,96	7753,45 3071,74	395978 142648	44195 17509	209135	145743 43338	585058
160	133	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	т	0,01518	408502,00 –	– –	6201 –	– –	6201	– 496	6697
161	134	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	т	0,0335	391464,00 –	– –	13114 –	– –	13114	– 1049	14163
162	135	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 поверхности	28,5	1218,86 431,91	29,66 4,14	34737 12309	845 118	21583	11557 3704	49998
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				492472	47694	285393	162237	707085
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				159385	18451	–	52377	
			Материалы	Тенге				492472				
			Всего заработная плата	Тенге				266078				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					177836			
			Накладные расходы	Тенге				19315				
			Сметная прибыль	Тенге				162237				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				52377				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				707086				
			Сметная заработная плата	Тенге								98
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					177836			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				707086				
			Сметная заработная плата	Тенге								98
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**					177836			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				492472	47694	285393	162237	707085
			Материалы	Тенге				159385	18451	–	52377	
			Всего заработная плата	Тенге				492472				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				266078				
			Накладные расходы	Тенге					177836			
								19315				
								162237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				52377				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				707086				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
			Сметная заработная плата	Тенге					177836			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				707086				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
			Сметная заработная плата	Тенге					177836			
			Локальная смета № 2-2-3 Общестроительные работы Блок 2А,2Б									
			РАЗДЕЛ 19. Проемы									
			ОКНА									
163	1	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м 2** *НР - 90%; СП - 8%* АР1, л.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	0,525	4834,11 2345,19	257,94 126,22	2538 1231	135 66	1172	1168 296	4002
164	2	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022 К=1,04ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТО	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99** *СП - 8%* АР1, л.4 Км=1;	м2	0,53	41430,48 --	-- --	21958 --	-- --	21958	-- 1757	23715
			Слив СЛ-1									
165	3	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 покрытия	0,53	5322,89 1684,12	22,67 5,59	2821 893	12 3	1916	824 292	3937
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				27317 2124	147 69	25046 --	1992 2345	31654
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				27317				
		Материалы		Тенге				3088				
		Всего заработная плата		Тенге					2193			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21958				
			Накладные расходы	Тенге				1992				
			Сметная прибыль	Тенге				2345				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31654				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2193			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				31654				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2193			
			РАЗДЕЛ 20.Полы									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				--	--	--	--	
								--				
			РАЗДЕЛ 21.Отделочные работы									
			Стены									
166	33	**Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая** *НР - 80%; СП - 8%* АР1, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	640,7	-126,02 -97,10	-1,55 -0,75	-80738 -62209	-994 -481	-17535	-50152 -10471	-141361
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				-80738	-994	-17535	-50152	-141361
								-62209	-481	--	-10471	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-80738				
			Материалы	Тенге				-17536				
			Всего заработная плата	Тенге					-62690			
			Накладные расходы	Тенге				-50152				
			Сметная прибыль	Тенге				-10471				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-141361				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-39
			Сметная заработная плата	Тенге					-62690			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				-141361				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-39
			Сметная заработная плата	Тенге					-62690			
			РАЗДЕЛ 22.Разные работы									
			ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-1									
167	44	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали** *НР - 69%; СП - 8%* АР1, л.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	т	0,113664	90268,41 80741,02	3842,61 747,94	10260 9177	437 85	646	6391 1332	17983
168	45	**С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб/Р-1/** *СП - 8%* АР1, л.3 Км=1;	т	0,113664	977889,00 --	-- --	111151 --	-- --	111151	-- 8892	120043
169	46	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=2**	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%* АР1, л.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	3,296256	193,06 76,68	4,52 0,78	636 253	15 3	368	176 65	877
			ЛЮК ЭВАКУАЦИОННЫЙ Л-1									
170	47	**Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Установка металлических люков**	м2	0,96	3573,61	205,56	3431	198	159	2844	6777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 90%; СП - 8% АР1, л.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			3202,43	89,28	3074	86		502	
171	48	С1246-301-0204 246-301-0204 РСНБ РК 2022	**Люк металлический, 600х800 мм** *СП - 8%* АР1, л.4 Км=1;	шт	2	56678,00 --	-- --	113356 --	-- --	113356	-- 9068	122424
172	49	С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2022	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011** *СП - 8%* АР1, л.4 Км=1;	шт.	2	3390,00 --	-- --	6780 --	-- --	6780	-- 542	7322
			УЗЕЛ-4									
173	50	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3 изоляции	0,3	73034,86 41477,99	3914,72 1428,13	21910 12443	1174 428	8293	9783 2535	34228
174	51	С1234-202-0105 234-202-0105 РСНБ РК 2022	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%* АР1, л.4 Км=1;	м3	0,291	6477,00 --	-- --	1885 --	-- --	1885	-- 151	2036
175	52	Е11-070516-0105 1107-0516-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Швы. Герметизация вертикальных стыков матами теплоизоляционными из стекловолокна** *НР - 118%; СП - 8%* АР1, л.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м шва	15,6	170,73 152,64	18,09 8,28	2663 2381	282 129	--	2962 450	6075
176	53	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 покрытия	9,36	5684,67 1684,12	22,67 5,59	53209 15763	212 52	37234	14550 5421	73180
177	54	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Устройство гидроизоляционной ленты** *НР - 93%; СП - 8%* АР1, л.4 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	2,808	3572,17 703,32	11,41 2,80	10031 1975	32 8	8024	1844 950	12825
178	55	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000** *СП - 8%* АР1, л.4 Км=1;	м2	3,2292	18069,00 --	-- --	58348 --	-- --	58348	-- 4668	63016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОТМОСТКА									
			ВЕНТКАМЕРА									
179	56	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(минераловатными плитами П-150)**	**м3 изоляции**	**5,0175**	**113647,79**	**3914,72**	**570228**	**19642**	**342470**	**163614**	**792549**
			НР - 76%; СП - 8%			**41477,99**	**1428,13**	**208116**	**7166**		**58707**	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
180	57	**Е11-260201-0103 1126-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме(минераловатными плитами П-150)**	**м3 изоляции**	**3,945**	**135926,91**	**4501,03**	**536232**	**17756**	**314223**	**159824**	**751741**
			НР - 76%; СП - 8%			**51775,09**	**1531,62**	**204253**	**6042**		**55684**	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
181	58	**С1217-109-0108 217-109-0108 РСНБ РК 2022 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	**шт**	**597,5**	**50,00**	**--**	**29875**	**--**	**29875**	**--**	**32265**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2390**	
			АР1, л.7 Км=1;									
182	59	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**52,6**	**3963,57**	**20,90**	**208484**	**1099**	**107777**	**90051**	**322418**
			НР - 90%; СП - 8%			**1893,68**	**8,54**	**99608**	**449**		**23883**	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
183	60	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Отмостка учтена в благоустройстве территории**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,048633**	**1146064,14**	**10226,28**	**55737**	**498**	**50608**	**5587**	**66229**
			НР - 118%; СП - 8%			**95217,58**	**2131,85**	**4631**	**104**		**4906**	
			АР1, л.7 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			Люк ДЛ (1,25х0,5)/1 шт./									
184	61	**Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2**	**1,75**	**48440,18**	**851,91**	**84770**	**1491**	**79619**	**3620**	**95461**
			НР - 90%; СП - 8%			**2091,20**	**207,32**	**3660**	**363**		**7071**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
185	62	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	**Петля накладная** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	шт.	1	389,00 --	-- --	389 --	-- --	389	-- 31	420
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				1879375 565334	42836 14915	1271205 --	461246 187248	2527869
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1869115				
		Материалы		Тенге				948775				
		Всего заработная плата		Тенге					570987			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				321784				
			Накладные расходы	Тенге				454855				
			Сметная прибыль	Тенге				185916				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2509886				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
			Сметная заработная плата	Тенге					570987			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10260				
		Материалы		Тенге				646				
		Всего заработная плата		Тенге					9262			
			Накладные расходы	Тенге				6391				
			Сметная прибыль	Тенге				1332				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17983				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					9262			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				2527869				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
			Сметная заработная плата	Тенге					580249			
			РАЗДЕЛ 23. Кровля/Лист 9/									
			ЗОНТЫ ДЛЯ ВЕНТШАХТ									
186	70	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Установка металлоконструкций стоек** *НР - 69%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	т конструкций	0,1693	37071,73 18106,09	16000,67 4991,66	6276 3065	2709 845	502	2698 718	9692
187	71	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	т	0,1693	973588,00 --	-- --	164828 --	-- --	164828	-- 13186	178014
188	72	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг** *НР - 118%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	т	0,1433	1146064,14 95217,58	10226,28 2131,85	164231 13645	1465 305	149121	16461 14455	195148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
189	73	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	9,0654	193,06 76,68	4,52 0,78	1750 695	41 7	1014	485 179	2413
190	74	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Устройство зонта из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 покрытия	45,3	1741,35 1684,12	22,67 5,59	78883 76291	1027 253	1565	70420 11944	161248
191	75	С1224-104-0309 224-104-0309 РСНБ РК 2022	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м2	45,3	4515,00 --	-- --	204530 --	-- --	204530	-- 16362	220892
			ЛЮК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ Л-2 (2 шт)/Лист 17/									
192	79	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3 древесины в конструкции	0,05304	200294,33 37623,60	1693,31 745,11	10624 1996	90 40	8538	1832 996	13452
193	80	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3 древесины в конструкции	0,05304	11866,10 1377,67	90,10 39,62	629 73	5 2	551	68 56	752
194	81	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо** *НР - 76%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3 изоляции	0,144	23379,75 20843,45	2536,30 1138,37	3367 3001	365 164	--	2406 462	6234
195	82	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м3	0,14688	49780,00 --	-- --	7312 --	-- --	7312	-- 585	7897
196	85	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	шт	2	1090,00 --	-- --	2180 --	-- --	2180	-- 174	2354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
197	86	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 покрытия	0,96	5322,89 1684,12	22,67 5,59	5110 1617	21 5	3472	1492 528	7131
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				649720 100383	5723 1621	543613 –	95862 59645	805227
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				643444				
			Материалы	Тенге				164262				
			Всего заработная плата	Тенге					98094			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				378850				
			Накладные расходы	Тенге				93164				
			Сметная прибыль	Тенге				58927				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				795535				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					98094			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6276				
			Материалы	Тенге				502				
			Всего заработная плата	Тенге					3910			
			Накладные расходы	Тенге				2698				
			Сметная прибыль	Тенге				718				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9692				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3910			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				805227				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	Тенге					102004			
			РАЗДЕЛ 24. Проемы									
			Двери/Лист 29/									
198	87	Е11-100501-0801 1110-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей** *НР - 90%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	16,38	2811,84 2111,76	54,27 23,48	46058 34591	889 385	10578	31478 6203	83739
199	88	С1223-205-1306 223-205-1306 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМА С 21-14 ГОСТ 23747-2015** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м2	16,38	74192,00 –	– –	1215265 –	– –	1215265	– 97221	1312486
			Витражи/Лист 29/									
200	106	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке/ВТ-3/** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	16,8912	11336,09 10703,41	624,55 355,39	191480 180794	10549 6003	137	128890 25630	345999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
201	107	С1223-301-0108 223-301-0108 РСНБ РК 2022	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла ГОСТ 25116-82** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м2	10,5912	106055,00 --	-- --	1123250 --	-- --	1123250	-- 89860	1213110
202	108	С1223-301-0208 223-301-0208 РСНБ РК 2022	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м2	6,3	106020,00 --	-- --	667926 --	-- --	667926	-- 53434	721360
203	109	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ/ВТ-4/** *НР - 90%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	15,525	3431,05 1615,86	3,45 --	53267 25086	54 --	28127	22578 6068	81912
204	110	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м2	9,225	21807,00 --	-- --	201170 --	-- --	201170	-- 16094	217264
205	111	С1223-203-0307 223-203-0307 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м2	6,3	48076,00 --	-- --	302879 --	-- --	302879	-- 24230	327109
206	112	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ/ВТ-6/** *НР - 90%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	3,36	3431,05 1615,86	3,45 --	11528 5429	12 --	6087	4886 1313	17728
207	113	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м2	1,26	21807,00 --	-- --	27477 --	-- --	27477	-- 2198	29675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	114	С1223-203-0303 223-203-0303 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	2,1	41079,00	--	86266	--	86266	--	93167
			СП - 8%			--	--	--	--		6901	
			АР1, л.8 Км=1;									
			ОКНА/Лист 30/									
209	124	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	40,995	5322,89	22,67	218212	929	148242	63728	304495
			НР - 92%; СП - 8%			1684,12	5,59	69041	229		22555	
			АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				4144778	12433	3817404	251560	4748044
								314941	6617	--	351707	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3953298				
		Материалы		Тенге				193034				
		Всего заработная плата		Тенге					134761			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3624233				
			Накладные расходы	Тенге				122670				
			Сметная прибыль	Тенге				326077				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4402045				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
			Сметная заработная плата	Тенге					134761			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				191480				
		Материалы		Тенге				137				
		Всего заработная плата		Тенге					186797			
			Накладные расходы	Тенге				128890				
			Сметная прибыль	Тенге				25630				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				346000				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
			Сметная заработная плата	Тенге					186797			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				4748045				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
			Сметная заработная плата	Тенге					321558			
			РАЗДЕЛ 25. Полы/Лист 1.5/									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				--	--	--	--	--
								--	--	--	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				--				
			РАЗДЕЛ 26. Отделочные работы/Лист 1.1-1.2/									
			Потолок									
210	202	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/Алинекс/**	м2 отделываемой поверхности	0,002	1129,42	6,28	2	--	--	1	4
			НР - 80%			777,27	2,25	2	--		--	
			АР1, л.8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			Стены или перегородки,колонны,диафрагмы,ригеля									
211	207	**Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**66**	**-4456,71**	**-54,42**	**-294143**	**-3591**	**-70275**	**-178005**	**-509920**
			НР - 80%; СП - 8%			**-3337,53**	**-33,78**	**-220277**	**-2229**		**-37772**	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
212	210	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**204**	**-1647,32**	**-104,86**	**-336054**	**-21391**	**-75999**	**-205169**	**-584521**
			НР - 80%; СП - 8%			**-1169,92**	**-87,24**	**-238664**	**-17797**		**-43298**	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				**-630195**	**-24982**	**-146274**	**-383173**	**-1094437**
								-458939	**-20026**	**--**	**-81070**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-630195**				
			Материалы	Тенге				**-146271**				
			Всего заработная плата	Тенге					**-478965**			
			Накладные расходы	Тенге				**-383173**				
			Сметная прибыль	Тенге				**-81070**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-1094438**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-279**
			Сметная заработная плата	Тенге					**-478965**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				**-1094438**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-279**
			Сметная заработная плата	Тенге					**-478965**			
			РАЗДЕЛ 27. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /Лист 28/									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
								--	**--**	**--**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				**--**				
			РАЗДЕЛ 28. ВХОД В-2/лист33/									
			Козырек									
213	233	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Покрытия. Утепление керамзитом/монолитное и засыпка/**	**м3 утеплителя**	**9,7065**	**35887,94**	**2613,63**	**348346**	**25370**	**284853**	**41357**	**420879**
			НР - 92%; СП - 8%			**3927,55**	**703,72**	**38123**	**6831**		**31176**	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
214	234	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (50 мм)**	**м2**	**71,9**	**1014,47**	**154,43**	**72941**	**11104**	**36516**	**25951**	**106804**
			НР - 92%; СП - 8%			**352,17**	**40,15**	**25321**	**2887**		**7911**	
			АР1, л.8									
			Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
215	235	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 К=35	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	71,9	946,13	80,06	68027	5756	59002	4445	78270
			НР - 92%; СП - 8%			45,47	21,73	3269	1562		5798	
			АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
216	236	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,284005	23464,50	2141,60	6664	609	11	5740	13396
			НР - 91%; СП - 8%			21280,90	928,26	6044	264		992	
			АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
217	237	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	/А-I, d 8 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,284005	354275,00	–	100616	–	100616	–	108665
			СП - 8%			–	–	–	–		8049	
			АР1, л.8 Км=1;									
218	238	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	71,9	172,34	1,81	12391	130	6490	5365	19176
			НР - 92%; СП - 8%			80,27	0,83	5771	60		1420	
			АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
219	239	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	71,9	314,38	22,55	22604	1622	1101	18717	44627
			НР - 92%; СП - 8%			276,51	6,45	19881	464		3306	
			АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
220	240	С1235-103-0122 235-103-0122 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0	м2	82,685	1033,00	–	85414	–	85414	–	92247
			СП - 8%			–	–	–	–		6833	
			АР1, л.8 Км=1;									
221	241	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали с полиэфирным покрытием	м2 покрытия	14	1741,35	22,67	24379	317	484	21763	49834
			НР - 92%; СП - 8%			1684,12	5,59	23578	78		3691	
			АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
222	242	С1224-104-0306 224-104-0306 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	14	3758,00	–	52612	–	52612	–	56821
			СП - 8%			–	–	–	–		4209	
			АР1, л.8 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
223	243	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	6,6	5322,89	22,67	35131	150	23866	10260	49022
			НР - 92%; СП - 8%			1684,12	5,59	11115	37		3631	
			АР1, л.8 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
			Крыльцо,пандус,клумбы									
224	248	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)**	м2	64,4	1013,01	35,95	65238	2315	30261	31963	104977
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	20,83	32662	1341		7776	
			АР1, л.8 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
225	249	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06 К=2	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	64,4	259,31	12,32	16700	794	15099	1176	19306
			НР - 94%; СП - 8%			12,53	6,89	807	444		1430	
			АР1, л.8 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
226	250	Е11-110101-3108 1111-0101-3108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт**	м2 покрытия	80,9	9539,88	444,74	771777	35979	319558	400234	1265772
			НР - 94%; СП - 8%			5145,11	117,94	416240	9541		93761	
			АР1, л.8 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
227	251	С1231-201-0310 231-201-0310 РСНБ РК 2022	**Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012**	м2	50,5	34067,00	--	1720384	--	1720384	--	1858015
			СП - 8%			--	--	--	--		137631	
			АР1, л.8 Км=1;									
228	252	С1231-201-0109 231-201-0109 РСНБ РК 2022	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм (проступь)**	м2	18,6	17098,00	--	318023	--	318023	--	343465
			СП - 8%			--	--	--	--		25442	
			АР1, л.8 Км=1;									
229	253	С1231-201-0308 231-201-0308 РСНБ РК 2022	**Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012**	м2	8,4	30351,00	--	254948	--	254948	--	275344
			СП - 8%			--	--	--	--		20396	
			АР1, л.8 Км=1;									
230	254	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Гладкая облицовка подступенка и торца на клее**	м2	19,7	3088,51	21,88	60844	431	7498	42491	111602
			НР - 80%; СП - 8%			2686,03	10,10	52915	199		8267	
			АР1, л.8 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
231	255	С1231-201-0101 231-201-0101 РСНБ РК 2022	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м2	19,7	14255,00 --	-- --	280824 --	-- --	280824	-- 22466	303290
232	256	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Плинтуса гранитные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м	9,1	493,39 406,66	17,45 6,63	4490 3701	158 60	631	3535 642	8667
233	257	С1231-302-0402 231-302-0402 РСНБ РК 2022	**Гранитный плинтус полированный СТ РК 1954-2010** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м	0,91	2846,00 --	-- --	2590 --	-- --	2590	-- 207	2797
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				4324943 639427	84735 23768	3600781 --	612997 395034	5332976
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4324943				
			Материалы	Тенге				785370				
			Всего заработная плата	Тенге					663195			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2815411				
			Накладные расходы	Тенге				612997				
			Сметная прибыль	Тенге				395034				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5332974				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								413
			Сметная заработная плата	Тенге					663195			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				5332974				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								413
			Сметная заработная плата	Тенге					663195			
			РАЗДЕЛ 29. ВХОД В-5, В-6/Лист 35/									
			Крыльцо									
234	268	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)** *НР - 94%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	10,2	1013,01 507,17	35,95 20,83	10333 5173	366 212	4794	5062 1232	16627
235	269	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=2	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** *НР - 94%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	10,2	259,31 12,53	12,32 6,89	2645 128	125 70	2392	186 226	3058
236	270	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе**	м2 покрытия	10,2	7215,53	244,90	73598	2498	49819	20712	101855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 94%; СП - 8% АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			2086,33	73,85	21281	753		7545	
237	271	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Камни бортовые бетонные.150х300 мм Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м бортового камня	3,6	56307,86 1186,71	45,53 18,86	202708 4272	164 68	198272	4687 16592	223987
			Козырек									
238	272	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (12 мм)** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	10,2	1028,23 352,17	154,43 40,15	10488 3592	1576 410	5320	3682 1134	15303
239	273	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 К=3	**Исключить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	10,2	-83,85 -3,90	-6,86 -1,86	-855 -40	-70 -19	-745	-54 -73	-982
240	274	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 кровли	10,2	172,34 80,27	1,81 0,83	1758 819	18 8	921	761 202	2721
241	275	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 кровли	10,2	314,38 276,51	22,55 6,45	3207 2820	230 66	157	2655 469	6331
242	276	С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022	**Технозласт СОЛО ЭКМ сланец серый** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м2	11,73	1811,00 --	- -	21243 -	- -	21243	- 1699	22942
243	277	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м	3,6	1980,34 447,33	78,73 8,25	7129 1610	284 30	5235	1509 691	9329
244	278	С1235-103-0410 235-103-0410 РСНБ РК 2022	**Технозласт СОЛО ЭКМ сланец серый** *СП - 8%*	м2	4,14	1811,00 --	- -	7498 -	- -	7498	- 600	8098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			АР1, л.8 Км=1;									
245	279	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали с полиэфирным покрытием** *НР - 92%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 покрытия	12,6	5684,67 1684,12	22,67 5,59	71627 21220	285 70	50122	19587 7297	98511
246	280	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Монтаж краевых реек** *НР - 69%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м	3,6	263,87 252,17	3,82 1,03	950 908	14 4	28	629 126	1705
247	281	С1261-102-0118 261-102-0118 РСНБ РК 2022	**Оцинкованная краевая рейка** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	т	0,002304	637722,00 --	-- --	1469 --	-- --	1469	-- 118	1587
			ВХОД В-7/Лист 35/									
248	284	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** *НР - 94%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	7,3	1013,01 507,17	35,95 20,83	7395 3702	262 152	3431	3623 881	11900
249	285	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 покрытия	5,4	2337,06 1805,63	95,09 50,25	12620 9750	513 271	2357	9420 1763	23804
250	286	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Устройство подступенка из керамических полированных плиток для одноцветных с красителями полов** *НР - 80%; СП - 8%* АР1, л.8 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	1,9	5027,53 2686,03	21,88 10,10	9552 5103	41 19	4408	4098 1092	14742
251	287	С1233-202-0104 233-202-0104 РСНБ РК 2022	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001** *СП - 8%* АР1, л.8 Км=1;	м2	1,9	2551,00 --	-- --	4847 --	-- --	4847	-- 388	5235
			ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-2/Л.8;Л.8.1/									
252	299	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,311584	90268,41 80741,02	3842,61 747,94	28126 25158	1197 233	1771	17520 3652	49297