Форма КС - 3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: ГУ « Кызылординский департамент государственного имущества и приватизации КГИП МФ РК»
Подрядчик: ТОО «Компания ГазСтрой»
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт котельной административного здания с переводом на газовое топливо по адресу г.Кызылорда, ул.Ж.Бахадур 2»

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№174	27.07.2022 г.				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	**7 874 598,03**									
Акт вып работ №1	7 874 598,03	7030891,10							843706,93	**7 874 598,03**
Всего к оплате:	7 874 598,03	**7030891,10**							**843706,93**	**7 874 598,03**

Заказчик: ГУ « Кызылординский департамент государственного имущества и приватизации КГИП МФ РК»
БИН 120240012084
Руководитель
Бердибаев Ерлан Кулахметович

Технический надзор ТОО « Орда Капитал Строй »
БИН 170840036776
Сыгенов Айдос Уристемович

Авторский надзор ТОО КБ «Мунай Газ Инжиниринг»
БИН 090940009190
Кусбаева Кулпаршин Кунисбековна

Подрядчик ТОО «Компания ГазСтрой»
БИН 090940015620
Конысбаев Галымжан Амангелдыулы

Форма 4

Заказчик : **ГУ « Кызылординский департамент государственного имущества и приватизации КГИП МФ РК»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания ГазСтрой»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт котельной административного здания с переводом на газовое топливо по адресу г.Кызылорда, ул.Ж.Бахадур 2»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт котельной административного здания с переводом на газовое топливо по адресу г.Кызылорда, ул.Ж.Бахадур 2»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №174 от 2022- 07-27

Акт выполненных работ№1

за сентябрь 2022 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы										
		Ремонт помещении										
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2		3	239,15	--	717	--	--	517	1332
		НР - 72%; СП - 8%				239,15	--	717	--		99	
2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2		33,22	186,54	--	6197	--	--	4462	11511
		НР - 72%; СП - 8%				186,54	--	6197	--		853	
3	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2		1,71	2054,17	186,92	3513	320	--	2418	6406
		НР - 72%; СП - 8%				1867,25	96,90	3193	166		474	
4	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности		3	1530,39	86,88	4591	261	1113	2466	7621
		НР - 72%; СП - 8%				1072,26	69,36	3217	208		565	
5	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности		132,93	308,54	2,76	41014	366	15883	17957	63689
		НР - 72%; СП - 8%				186,30	1,32	24765	175		4718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	33,22	428,52	2,66	14235	89	534	9834	25994
		НР - 72%; СП - 8%			409,75	1,38	13612	46		1926	
7	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	33,22	512,86	3,40	17037	113	5264	8434	27509
		НР - 72%; СП - 8%			351,00	1,62	11660	54		2038	
8	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,38	26672,94	5070,84	10136	1927	--	6567	18039
		НР - 72%; СП - 8%			21602,10	2398,92	8209	912		1336	
9	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,71	3842,77	195,89	6571	335	3337	2199	9472
		НР - 72%; СП - 8%			1695,20	91,22	2899	156		702	
10	223-102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,71	30683,00	--	52468	--	52468	--	56665
		СП - 8%			--	--	--	--		4197	
11	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2	1279,99	5,70	2560	11	2018	386	3182
		НР - 72%; СП - 8%			265,30	2,74	531	5		236	
12	223-501-0105 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	2	1795,00	--	3590	--	3590	--	3877
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
13	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические (двери). Очистка щетками	м2	3,78	425,68	--	1609	--	--	1159	2989
		НР - 72%; СП - 8%			425,68	--	1609	--		221	
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические (двери). Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,78	96,70	2,67	366	10	167	137	543
		НР - 72%; СП - 8%			50,12	0,30	189	1		40	
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные (двери). Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,78	164,50	3,79	622	14	387	161	846
		НР - 72%; СП - 8%			58,58	0,60	221	2		63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		План отверстий (лист 6,6а)									
16	1146-0302-0302 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм	шт.	3	1236,46	490,26	3709	1470	--	2123	6299
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	236,82	2239	710		467	
17	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка гнезд размером до 350х350 мм	шт.	2	1724,62	677,42	3449	1355	--	1963	5845
		НР - 72%; СП - 8%			1047,20	315,81	2094	632		433	
18	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,05486	813967,17	37426,08	44654	2053	27585	11322	60454
		НР - 72%; СП - 8%			273707,00	12931,12	15016	709		4478	
19	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	1	2401,06	4,13	2401	4	1542	617	3260
		НР - 72%; СП - 8%			855,17	1,94	855	2		241	
20	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	--	1275,26	81,57	--	--	--	--	--
					893,75	66,61	--	--		--	
		Ремонт кровли									
21	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	37,58	182,69	0,23	6865	9	--	4937	12746
		НР - 72%; СП - 8%			182,46	--	6857	--		944	
22	1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	м2 кровли	37,58	704,61	0,46	26479	17	--	19053	49174
		НР - 72%; СП - 8%			704,15	--	26462	--		3643	
23	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	37,58	268,76	12,70	10100	477	--	7046	18517
		НР - 72%; СП - 8%			256,06	4,34	9623	163		1372	
24	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж	м2 стяжки	37,58	292,55	88,82	10994	3338	--	6141	18505
		НР - 72%; СП - 8%			203,73	23,22	7656	873		1371	
25	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	37,58	784,61	111,03	29486	4173	15743	7676	40135
		НР - 72%; СП - 8%			254,66	29,02	9570	1091		2973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	37,58	96,92	8,22	3642	309	3156	188	4136
		НР - 72%; СП - 8%			4,70	2,24	177	84		306	
27	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	37,58	386,40	15,56	14521	585	7888	4509	20553
		НР - 72%; СП - 8%			160,93	5,72	6048	215		1522	
28	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	37,58	129,18	7,36	4855	277	1840	2045	7452
		НР - 72%; СП - 8%			72,86	2,73	2738	103		552	
29	235-103-0403 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-6.0	м2	86,434	1912,00	--	165262	--	165262	--	178483
		СП - 8%			--	--	--	--		13221	
30	235-103-0120 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	43,217	704,00	--	30425	--	30425	--	32859
		СП - 8%			--	--	--	--		2434	
		Плиты карнизные АК-15.8-4шт									
31	1107-0106-0207 РСНБ РК 2015	Панели карнизные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	5811,35	1690,04	23245	6761	6055	8681	34480
		НР - 72%; СП - 8%			2607,21	406,91	10429	1628		2554	
32	222-302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты козырьков железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	0,356	108535,00	--	38638	--	38638	--	41729
		СП - 8%			--	--	--	--		3091	
33	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08665	970902,73	6734,17	84129	583	79160	3253	94373
		НР - 72%; СП - 8%			50616,80	1525,92	4386	132		6991	
34	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х110	шт.	19	33,00	--	627	--	627	--	677
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
35	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель карнизные из оцинкованного листа. Устройство	м планки	5,6	1764,22	1176,56	9880	6589	1537	2346	13204
		НР - 72%; СП - 8%			313,22	268,71	1754	1505		978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,03629	686295,00	--	24906	--	24906	--	26898
		СП - 8%			--	--	--	--		1992	
		Кронштейн для вентилятора Крепеж К1 -2 шт									
37	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	4,84	738,09	3,12	3572	15	3200	259	4138
		НР - 72%, СП - 8%			73,79	0,63	357	3		307	
		Фундамент под оборудование ФОМ-2									
38	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	13,1386864	225,52	225,52	2963	2963	--	362	3591
		НР - 72%, СП - 8%			--	38,25	--	503		266	
39	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,4063511	2234,23	--	908	--	--	654	1687
		НР - 72%, СП - 8%			2234,23	--	908	--		125	
40	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	9,4235864	36,35	36,35	343	343	--	98	476
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,41	--	136		35	
41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2914511	972,00	--	283	--	--	204	526
		НР - 72%, СП - 8%			972,00	--	283	--		39	
42	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,4235864	174,70	79,98	1646	754	--	909	2760
		НР - 72%, СП - 8%			94,72	39,27	893	370		204	
43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,68	25409,11	1130,18	17278	768	15548	825	19552
		НР - 72%, СП - 8%			1414,80	271,22	962	184		1448	
44	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,825	29717,83	1048,30	113671	4010	91139	14456	138378
		НР - 72%, СП - 8%			4842,26	406,97	18522	1557		10250	
45	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка при бетонировании	т	0,01168	282098,27	2221,34	3295	26	2737	389	3979
		НР - 72%, СП - 8%			45512,50	794,58	532	9		295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2	0,5625	101,69	6,12	570	3	248	231	865
		НР - 72%; СП - 8%			567,00	2,46	319	1		64	
47	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Подливка под оборудование. Устройство. исключать к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	0,5625	-360,32	-2,83	-203	-2	-110	-66	-291
		НР - 72%; СП - 8%			-162,00	-1,15	-91	-1		-22	
48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,4	911,08	20,25	7653	170	4860	1907	10325
		НР - 72%; СП - 8%			312,28	2,99	2623	25		765	
		Газоходы									
49	1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб. Монтаж	т	0,31002	60903,77	4220,74	18881	1309	1606	11816	33153
		НР - 72%; СП - 8%			51499,56	1438,25	15966	446		2456	
50	222-515-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции для газопроводов: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	0,31002	938790,00	--	291044	--	291044	--	314327
		СП - 8%			--	--	--	--		23283	
		Дымовая труба и элементы крепление трубы (лист 11 АС)									
51	1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж	т	0,94698	60903,77	4220,74	57675	3997	4909	36094	101271
		НР - 69%; СП - 8%			51499,56	1438,25	48769	1362		7502	
52	241-108-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м	6	32540,00	--	19240	--	195240	--	210859
		СП - 8%			--	--	--	--		15619	
53	222-509-1004 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,27478	859093,00	--	236062	--	236062	--	254947
		СП - 8%			--	--	--	--		18885	
		Молниеотвод									
54	1134-0206-0401 РСНБ РК 2015	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м	молниеотвод	1	876,40	--	876	--	--	631	1628
		НР - 72%; СП - 8%			876,40	--	876	--		121	
55	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00269	395673,00	--	1064	--	1064	--	1149
		СП - 8%			--	--	--	--		85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,09735	96,70	2,67	1170	33	531	439	1738
		НР - 72%; СП - 8%			50,12	0,30	606	4		129	
57	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	12,09735	332,26	1,90	4019	23	3771	164	4518
		НР - 72%; СП - 8%			18,56	0,30	225	4		335	
58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	12,2873	164,50	3,79	2021	46	1255	524	2748
		НР - 72%; СП - 8%			58,58	0,60	720	7		204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**2021780**
		РАЗДЕЛ 2. Внутр. газоснабжение									
1	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1655,77	--	1656	--	55	1200	3085
		НР - 75%; СП - 8%			1600,62	--	1601	--		228	
2	Ком пред.ТОО "Qazaq Sauda Qyzmeti"	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-2-С-КЗЭУГ-НД (Сигнализатор СГК-2Б-СО-СН-2шт, Блок сигнализации и управления БСУ - 1шт,Блок преобразования сигнала пожарного извещателя-1шт, Электромагнитный клапан д32-1шт)	компл.	1	59196,43	--	59196	--	59196	--	63932
		СП - 8%			--	--	--	--		4736	
3	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2387,51	92,09	9550	369	1096	7982	18935
		НР - 98%; СП - 8%			2021,25	14,96	8085	60		1403	
4	242-209-0703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	9021,00	--	18042	--	18042	--	19485
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	
5	242-209-0701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	7601,00	--	15202	--	15202	--	16418
		СП - 8%			--	--	--	--		1216	
6	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	7,2	1557,64	23,68	11215	171	8017	3032	15386
		НР - 98%; СП - 8%			420,38	9,28	3027	67		1140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,5	2412,23 420,38	23,68 9,28	3618 631	36 14	2951	632 340	4590
8	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики газовые. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик	1	4590,24 3540,24	8,78 --	4590 3540	9 --	1041	3469 645	8704
9	Ком пред.ТОО «Qazaq Sauda Qyzmeti»	Счетчик газа G6 *СП - 8%*	шт.	1	31875,00 --	-- --	31875 --	-- --	31875	-- 2550	34425
10	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	2549,68 352,14	-- --	2550 352	-- --	2198	345 232	3127
11	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,7	119,86 50,12	2,67 0,30	84 35	2 --	47	24 9	117
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,7	82,26 29,29	1,90 0,30	58 21	1 --	36	14 6	78
13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,00036	1106076,74 559107,60	528249,86 167968,92	398 201	190 60	7	259 53	710
14	241-112-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	2	151,00 --	-- --	302 --	-- --	302	-- 24	326
15	241-117-0402 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) *СП - 8%*	шт.	1	200,00 --	-- --	200 --	-- --	200	-- 16	216
16	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое *НР - 98%; СП - 8%*	м газопровода	8,7	620,43 607,06	-- --	5398 5281	-- --	117	5176 846	11420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Футляр									
17	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,8	1631,00 --	-- --	1305 --	-- --	1305	-- 104	1409
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								202363
		РАЗДЕЛ 3. Тепломеханические решения									
		Обвязка газового котла									
1	1118-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка *НР - 72%; СП - 8%*	котел	1	151900,82 99697,00	25804,85 10867,13	151900,82 99697,00	25804,85 10867,13	26398,97	79606,17 18520,56	250027,55
2	513-104-0404 РСНБ РК 2015	Котел газовый напольный модели KDB 535 GTD, тепловая мощность отопительной системы 58 кВт, типа Navien с горелкой	комплект	1	1034341,00 --	-- --	1034341,00 --	-- --	1034341,00	-- --	1034341,00
3	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2419,05 2021,25	123,63 29,92	7257,15 6063,75	370,89 89,76	822,51	4430,53 935,00	12622,69
4	242-301-0404 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	3	7669,00 --	-- --	23007,00 --	-- --	23007,00	-- 1840,56	24847,56
5	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	насос	2	23496,78 19067,36	459,15 156,28	46993,57 38134,72	918,30 312,56	7940,55	27682,04 5974,05	80649,66
6	511-403-0110 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 40-70 F, Q 8,0 м3/ч, H 4,2 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	2	159380,00 --	-- --	318760,00 --	-- --	318760,00	-- --	318760,00
7	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	фильтр	1	1598,62 1334,72	243,30 80,34	1598,62 1334,72	243,30 80,34	20,60	1018,84 209,40	2826,86
8	242-404-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1	25176,00 --	-- --	25176,00 --	-- --	25176,00	-- 2014,08	27190,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	261-401-0445 РСНБ РК 2015	Пробка для удаления грязи	комплект	1	1184,00	--	1184,00	--	1184,00	--	1278,72
		СП - 8%			--	--	--	--		94,72	
10	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланцевое соединение. DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	4392,00	--	8784,00	--	8784,00	--	9486,72
		СП - 8%			--	--	--	--		702,72	
11	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2387,51	92,09	2387,51	92,09	274,17	1466,07	4161,87
		НР - 72%; СП - 8%			2021,25	14,96	2021,25	14,96		308,29	
12	242-301-0401 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3052,00	--	3052,00	--	3052,00	--	3296,16
		СП - 8%			--	--	--	--		244,16	
13	241-117-0303 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40	шт.	1	1293,00	--	1293,00	--	1293,00	--	1396,44
		СП - 8%			--	--	--	--		103,44	
14	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4335,21	286,47	4335,21	286,47	473,74	2621,70	7513,46
		НР - 72%; СП - 8%			3575,00	66,25	3575,00	66,25		556,55	
15	242-302-0106 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки 15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 100	шт.	1	161187,00	--	161187,00	--	161187,00	--	174081,96
		СП - 8%			--	--	--	--		12894,96	
16	1119-0501-0104 РСНБ РК 2015	Клапаны диаметр до 200 мм. Установка	клапан	1	28740,37	1423,30	28740,37	1423,30	14496,35	9558,66	41362,96
		НР - 72%; СП - 8%			12820,72	455,20	12820,72	455,20		3063,92	
17	246-302-1403 РСНБ РК 2015	Клапан взрывной д150мм	шт.	1	17642,00	--	17642,00	--	17642,00	--	19053,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1411,36	
18	1312-0901-0105 РСНБ РК 2015	Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования	шт.	1	1025,05	64,68	1025,05	64,68	17,89	679,02	1840,39
		НР - 72%; СП - 8%			942,48	0,60	942,48	0,60		136,33	
19	245-601-0901 РСНБ РК 2015	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 15, типа Zboyler	шт.	1	4978,00	--	4978,00	--	4978,00	--	5376,24
		СП - 8%			--	--	--	--		398,24	
20	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2387,51	92,09	7162,53	276,27	822,51	4398,21	12485,60
		НР - 72%; СП - 8%			2021,25	14,96	6063,75	44,88		924,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	242-202-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	5192,00	--	15576,00	--	15576,00	--	16822,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1246,08	
22	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	1	13874,40	168,62	13874,40	168,63	12586,42	846,35	15898,41
		НР - 72%; СП - 8%			1119,35	56,14	1119,35	56,14		1177,66	
23	242-404-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	8572,00	--	8572,00	--	8572,00	--	9257,76
		СП - 8%			--	--	--	--		685,76	
24	1118-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1 м3. Установка	бак	1	48884,06	1260,86	48884,06	1260,86	32599,62	11175,16	64863,96
		НР - 72%; СП - 8%			15023,58	497,48	15023,58	497,48		4804,74	
25	241-210-0607 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x40, PN 16	шт.	2	4075,00	--	8150,00	--	8150,00	--	8802,00
		СП - 8%			--	--	--	--		652,00	
26	241-210-0601 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x15, PN 16	шт.	2	2218,00	--	4436,00	--	4436,00	--	4790,88
		СП - 8%			--	--	--	--		354,88	
		Футляр через стену									
27	1116-0401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка	м трубопровода	0,51	29660,68	408,93	15126,95	208,56	12942,66	1466,13	17920,53
		НР - 72%; СП - 8%			3873,99	118,74	1975,73	60,56		1327,45	
28	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,59	91827,62	1207,10	54178,30	712,19	38226,41	11207,72	70616,90
		НР - 72%; СП - 8%			25830,00	553,52	15239,70	326,58		5230,88	
29	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	10,15	2772,05	168,05	28136,31	1705,70	3441,57	16670,21	48391,04
		НР - 72%; СП - 8%			2264,93	16,16	22989,04	164,02		3584,52	
30	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0559712	693858,00	--	38836,06	--	38836,06	--	41942,95
		СП - 8%			--	--	--	--		3106,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	246-303-0301 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм	шт.	1	3423,00	--	3423,00	--	3423,00	--	3696,84
		СП - 8%			--	--	--	--		273,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								2335603
		РАЗДЕЛ 4. Отопление и вентиляция									
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
1	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	2	5985,87	51,70	11972	103	10428	1060	14074
		НР - 72%; СП - 8%			720,30	15,71	1441	31		1043	
2	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	6813,50	45,86	16352	110	11619	3361	21290
		НР - 72%; СП - 8%			1926,13	18,78	4623	45		1577	
3	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,268	6813,50	45,86	1826	12	1298	375	2377
		НР - 72%; СП - 8%			1926,13	18,78	516	5		176	
4	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	2017,11	36,52	4034	73	928	2207	6790
		НР - 72%; СП - 8%			1516,73	15,71	3033	31		499	
5	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	23559,60	49,77	47119	99	44015	2186	53250
		НР - 72%; СП - 8%			1502,55	15,71	3005	31		3944	
6	1126-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	0,1225	264,40	17,66	32	2	2	21	57
		НР - 72%; СП - 8%			226,61	8,38	28	1		4	
7	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,1225	891,00	--	109	--	109	--	118
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
8	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,12	92098,75	1207,10	11052	144	7808	2280	14362
		НР - 72%; СП - 8%			25830,00	553,52	3100	66		1067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	551,71	15,64	1655	47	459	841	2696
		НР - 72%, СП - 8%			383,10	6,43	1149	19		200	
10	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00345	419709,00	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
		Отопление									
11	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	26	2962,77	43,72	77032	1137	53969	16092	100574
		НР - 72%, СП - 8%			843,32	16,31	21926	424		7450	
12	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,9	997,07	1,19	4886	6	683	3024	8543
		НР - 72%, СП - 8%			856,60	0,57	4197	3		633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								225696
				РАЗДЕЛ 5. ЭО							
1	ТОО"ТД Lumenlux"	Генератор бензиновый переносной Зубр 3,3кВт серия Мастер	шт.	1	144605,76	--	144606	--		--	144606
					--	--	--	--	144606	--	
		Сущ.ЩР-0,4кВ									
2	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2241,14	22,97	2241	23	745	1061	3566
		НР - 72%, СП - 8%			1473,00	--	1473	--		264	
3	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
		Ш0-1									
4	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5205,79	120,40	5206	120	1732	2450	8259
		НР - 72%, СП - 8%			3354,00	49,41	3354	49		612	
5	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 8з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2241,14	22,97	13447	138	4471	6363	21395
		НР - 72%; СП - 8%			1473,00	--	8838	--		1585	
7	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
8	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	622,00	--	1244	--	1244	--	1344
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
9	247-204-2806 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	5358,00	--	16074	--	16074	--	17360
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
10	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина нулевая	шт.	2	1799,00	--	3598	--	3598	--	3886
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
		Светильники и лампы									
11	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	11	613,46	4,19	6748	46	753	4298	11929
		НР - 72%; СП - 8%			540,82	1,82	5949	20		884	
12	ТТОО"ТД Lumenlux"	Drop Led 15 standart 4000K	шт.	11	7068,05	--	77749	--	--	--	83969
		СП - 8%			--	--	--	--		6220	
		Электроустановочные материалы									
13	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	8	203,06	0,21	1624	2	77	1113	2956
		НР - 72%; СП - 8%			193,18	0,09	1545	1		219	
14	247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	1004,00	--	1004	--	1004	--	1084
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
15	247-212-0207 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	300,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	5	358,00	--	1790	--	1790	--	1933
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
17	247-202-0605 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные	шт.	5	229,00	--	1145	--	1145	--	1237
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
18	1121-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лотки металлические. Прокладка на кронштейнах	м лотков	30	1444,01	3,96	43320	119	24660	13382	61238
		НР - 72%; СП - 8%			618,02	1,50	18541	45		4536	
19	243-907-1101 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	30	916,00	--	27480	--	27480	--	29678
		СП - 8%			--	--	--	--		2198	
		Кабели									
20	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	110	407,38	2,65	44812	292	4787	28629	79316
		НР - 72%; СП - 8%			361,21	0,27	39733	30		5875	
21	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	351,44	156,83	10543	4705	1350	4349	16083
		НР - 72%; СП - 8%			149,60	51,73	4488	1552		1191	
22	243-105-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	222114,00	--	15859	--	15859	--	17128
		СП - 8%			--	--	--	--		1269	
23	243-105-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	349318,00	--	19597	--	19597	--	21165
		СП - 8%			--	--	--	--		1568	
24	243-105-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	906461,00	--	13869	--	13869	--	14979
		СП - 8%			--	--	--	--		1110	
		Демонтажные работы									
25	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	100	101,27	0,24	10127	24	--	7284	18803
		НР - 72%; СП - 8%			101,03	0,13	10103	13		1393	
26	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	6	61,20	--	367	--	--	264	682
		НР - 72%; СП - 8%			61,20	--	367	--		51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	66,95 66,23	0,72 0,38	402 397	4 2	--	288 55	745
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								573013

РАЗДЕЛ 6. Наружное газоснабжение

Газопровод среднего давления

		Земляные работы									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	141,253146	225,52 --	225,52 38,25	31855 --	31855 5403	--	3890 2860	38605
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,368654	2234,23 2234,23	-- --	9761 9761	-- --	--	7028 1343	18132
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	141,0813921	36,35 --	36,35 14,41	5128 --	5128 2033	--	1464 527	7119
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,363342	972,00 972,00	-- --	4241 4241	-- --	--	3054 584	7878
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	141,0813921	174,70 94,72	79,98 39,27	24647 13363	11283 5540	--	13611 3061	41318
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	4,005	7045,74 1171,98	179,06 52,36	28218 4694	717 210	22807	4854 2646	35718
		Трубопроводы									
7	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	2231,76 840,12	1391,64 417,94	2232 840	1392 418	--	1245 278	3756
8	241-209-0348 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225x63x225 мм СП - 8%	шт.	1	13235,00 --	-- --	13235 --	-- --	13235	-- 1059	14294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы, муфты и отвод. Установка	шт.	2	1514,24	944,99	3028	1890	--	1689	5094
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	1138	567		377	
10	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Шаровой кран полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	880,00	--	880	--	880	--	950
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
11	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16	шт.	1	4497,00	--	4497	--	4497	--	4857
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
12	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0122	342575,36	86555,00	4179	1056	13	3401	8187
		НР - 99%; СП - 8%			254896,00	26703,40	3110	326		606	
13	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	53,934	797,00	--	42985	--	42985	--	46424
		СП - 8%			--	--	--	--		3439	
14	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0534	31463,94	21491,04	1680	1148	--	485	2338
		НР - 61%; СП - 8%			9972,90	4903,27	533	262		173	
15	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м x 0,2 м детекционная	м	53,4	32,00	--	1709	--	1709	--	1846
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы, муфты и отвод. Установка	шт.	3	1514,24	944,99	4543	2835	--	2533	7642
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	1708	851		566	
17	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	880,00	--	1760	--	1760	--	1901
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
18	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	1956,00	--	1956	--	1956	--	2112
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0004	1106076,74	528249,86	442	211	7	288	788
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	224	67		58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	286,00	--	572	--	572	--	618
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
21	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0534	980812,47	814634,70	52435	43501	674	15170	72948
		НР - 91%; СП - 8%			153551,00	158623,20	8200	8470		5404	
		Футляр									
22	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0412	388531,25	109758,53	16007	4522	103	12664	30965
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	11382	1410		2294	
23	241-202-0214 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм	м	41,612	2215,00	--	92171	--	92171	--	99545
		СП - 8%			--	--	--	--		7374	
24	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	41,2	1430,99	8,49	58957	350	6587	51603	119405
		НР - 99%; СП - 8%			1262,62	2,54	52020	105		8845	
25	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка	футляр	1	2044,90	397,96	2045	398	299	1344	3660
		НР - 99%; СП - 8%			1348,31	9,35	1348	9		271	
		Ковер (лист 8)									
26	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	1	8140,67	2289,30	8141	2289	1882	4800	13976
		НР - 99%; СП - 8%			3970,26	878,33	3970	878		1035	
27	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,225	13218,00	--	2974	--	2974	--	3212
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
28	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,08	21640,00	--	1731	--	1731	--	1869
		СП - 8%			--	--	--	--		138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,04	19341,00	--	774	--	774	--	836
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
		Шаровой кран в подземном исполнение SDR11 д-63 мм (лист 4)									
30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы, муфты и отвод. Установка	шт.	3	1514,24	944,99	4543	2835	--	2533	7642
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	1708	851		566	
31	242-210-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые для газа сварные для подземной установки, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	106636,00	--	106636	--	106636	--	115167
		СП - 8%			--	--	--	--		8531	
32	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	880,00	--	1760	--	1760	--	1901
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
33	241-101-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,5	1769,00	--	2654	--	2654	--	2866
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
34	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	1	8161,03	2289,30	8161	2289	1902	4800	13998
		НР - 99%; СП - 8%			3970,26	878,33	3970	878		1037	
35	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,22	13218,00	--	2908	--	2908	--	3141
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
36	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	19341,00	--	774	--	774	--	836
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
37	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,08	21640,00	--	1731	--	1731	--	1869
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
38	1122-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0015	388531,25	109758,53	583	164	5	461	1128
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	414	51		84	
39	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1,515	2352,00	--	3563	--	3563	--	3848
		СП - 8%			--	--	--	--		285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Узел выхода поэтиленового газопровода ПЭ63х5,8/Ст57х3,5 мм из земли (см.Лист 9,1, 9,2)									
40	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.(футляр)	км трубопровода	0,00125	589385,93	117642,97	737	147	36	606	1434
		НР - 99%; СП - 8%			443070,00	46499,14	554	58		107	
41	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,255	4251,00	--	5335	--	5335	--	5762
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
42	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00125	1587506,88	38082,20	1984	47	1566	368	2540
		НР - 99%; СП - 8%			297045,00	269,28	371	--		188	
43	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,3	864,25	5,35	1124	7	83	1026	2322
		НР - 99%; СП - 8%			795,45	1,60	1034	2		172	
44	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3	797,00	--	1036	--	1036	--	1119
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
45	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1514,24	944,99	4543	2835	--	2533	7642
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	1708	851		566	
46	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,3	2352,00	--	706	--	706	--	762
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
47	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4497,00	--	4497	--	4497	--	4857
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
48	241-208-1503 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый для газа 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	819,00	--	819	--	819	--	885
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
49	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001813	1446315,74	528249,86	2622	958	650	1305	4241
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	1014	305		314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции пластины. Монтаж									
			т конструкций	0,0144712	110097,65	5107,86	1593	74	32	1048	2852
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	1487	31		211	
51	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012									
			т	0,0144712	894640,00	--	12947	--	12947	--	13983
		СП - 8%			--	--	--	--		1036	
52	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87									
			кг	0,296	985,00	--	292	--	292	--	315
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
53	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014									
			м3	0,03	5177,00	--	155	--	155	--	167
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
54	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью									
			футляр	1	2044,90	397,96	2045	398	299	1344	3660
		НР - 99%; СП - 8%			1348,31	9,35	1348	9		271	
55	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл									
			шт.	1	1712,00	--	1712	--	1712	--	1849
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза									
			м2	0,7691922	193,40	5,33	149	4	68	54	219
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	77	--		16	
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза									
			м2	0,7691922	164,50	3,79	127	2	80	31	171
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	45	--		13	
		Опозновательный знак (лист 9)									
58	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака									
			знак	1	1963,92	--	1964	--	--	1787	4051
		НР - 91%; СП - 8%			1963,92	--	1964	--		300	
59	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля									
			т	0,00067	894640,00	--	599	--	599	--	647
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
60	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	2,5	1631,00	--	4078	--	4078	--	4404
		СП - 8%			--	--	--	--		326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,07	32668,10	1192,25	2287	83	1775	410	2872
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	429	21		213	
62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раза	м2	1,48	96,70	2,67	143	4	65	51	210
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	74	--		16	
63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,85	82,26	1,90	70	1	44	17	94
		НР - 69%; СП - 8%			29,29	0,30	25	--		7	
64	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой Ф.Л-ОЗК за один раз	м2	5	119,86	2,67	599	14	334	174	835
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	251	2		62	
65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5	82,26	1,90	411	10	255	102	554
		НР - 69%; СП - 8%			29,29	0,30	146	2		41	
66	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы, муфты и отвод. Установка	шт.	1	1514,24	944,99	1514	945	--	844	2547
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	569	284		189	
67	241-210-0609 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16	шт.	1	4078,00	--	4078	--	4078	--	4404
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
		Опора под газопровод Н=2,1м (лист 11)									
68	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	1	1052,51	847,10	1053	847	--	422	1593
		НР - 72%; СП - 8%			205,41	380,84	205	381		118	
69	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,15	28789,01	1192,25	4318	179	3219	878	5612
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	920	45		416	
70	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,92	911,08	20,25	1749	39	1110	563	2497
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	600	6		185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,012075	112060,68	6189,88	1353	75	56	847	2376
		НР - 69%; СП - 8%			101200,00	474,43	1222	6		176	
72	241-101-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	2,8	1641,00	--	4595	--	4595	--	4963
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
73	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00119	894640,00	--	1065	--	1065	--	1150
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
74	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	1	416,00	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
75	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000032	647579,00	--	21	--	21	--	23
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	0,5	193,40	5,33	97	2	45	35	142
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	50	--		11	
77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раз	м2	0,5	164,50	3,79	82	2	51	20	111
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	29	--		8	
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия (деф. ведомость)									
78	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,67	3147,18	1304,23	8403	3482	--	7016	16652
		НР - 108%; СП - 8%			1842,95	590,06	4921	1575		1234	
79	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания ГПС. Разборка	м3 конструкции	5,34	386,17	263,55	2062	1407	--	1065	3377
		НР - 108%; СП - 8%			122,62	62,06	655	331		250	
80	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материалаоснования в плотном теле	5,34	6280,94	1127,93	33540	6023	26665	2473	38894
		НР - 108%; СП - 8%			159,55	269,25	852	1438		2881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	26,7	2133,90	198,24	56975	5293	51009	1511	62659
		НР - 108%, СП - 8%			25,20	27,19	673	726		4679	
82	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	26,7	933,35	0,08	24920	2	24681	256	26946
		НР - 108%, СП - 8%			8,88	--	237	--		2014	
83	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	26,7	2247,90	209,70	58070	5599	51798	1492	64327
		НР - 108%, СП - 8%			25,20	26,53	673	708		4765	
				Газопровод низкого давления							
84	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1086980,14	466805,93	4348	1867	36	2966	7899
		НР - 99%, СП - 8%			611295,00	137763,38	2445	551		585	
85	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,04	854,00	--	3450	--	3450	--	3726
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
86	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0002	1106076,74	528249,86	221	106	3	144	394
		НР - 99%, СП - 8%			559107,60	167968,92	112	34		29	
87	241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	286,00	--	286	--	286	--	309
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
88	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2419,05	123,63	2419	124	274	2010	4783
		НР - 98%, СП - 8%			2021,25	29,92	2021	30		354	
89	242-209-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	9576,00	--	9576	--	9576	--	10342
		СП - 8%			--	--	--	--		766	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге									1083012
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									6294014,00
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,2%								59325,00
		Итого с временными	Тенге									6500792,00
		Доп.затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,35%								67542,00
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге									378421,00
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге									6946755,00
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%								101413,00
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге									7048167,00
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге									6609037,10
		с понижающим коэф. К=0,0500514	Тенге									7030891,10
		НДС-12%	Тенге	12%								843706,93
		ИТОГО по акту	Тенге									7874598,03

Заказчик: ГУ « Кызылординский департамент государственного имущества и приватизации КГИП МФ РК»

БИН 120240012084

Руководитель

Бердибаев Ерлан Кулахметович

Технический надзор ТОО « Орда Капитал Строй »

БИН 170840036776

Саменов Айдос Уристемович

Авторский надзор ТОО КБ «Мунай Газ Инжиниринг»

БИН 090940009190

Авторский надзор: Туралиев Абдигаппар Майланович

Подрядчик ТОО «Компания ГазСтрой»

БИН 090940015620

Конысбаев Галымжан Амангелдыулы