Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"28" 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «AKBARS STROY Ltd.», лицензия № 22003617 от 23 февраля 2022 года, БИН 060240011697, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Л.Чайкиной, 1/1, офис 32 тел.+7(7262)430577**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Хамитов Арсен Сабыкенович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: «***Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара, Туркесанской области». Республика Казахстан, 161400,Туркестанская область, Шардаринский район,г.Шардара***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района»*** **руководитель Билалов Бауржан Бекманович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) **ТОО «КА-Строй ЛТД», директор Кисенбаев С.Е., БИН 040340001818, РК 080400, Жамбылская обл, Кордайский р-н, с Кордай, ул. Айтеке би 11, тел. +7 (727)2360844, лицензия №14010701 от 25.07.2014г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Улмад» № 180-04-18-04-20**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Улмад». № 180-04-18-04-20 от 23.04.2018 года**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района» **№ 70 28.07.2021 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопровода всего	**м**	**29 753,0**	**29 753,0**	**29 753,0**	**29 753,0**
В том числе:					
Газопровод высокого давления 0,45 МПа	**м**	**688,0**	**688,0**	**688,0**	**688,0**
Подземный газопровод среднего давления 0,3 МПа:	**м**	**14 645,0**	**14 645,0**	**14 645,0**	**14 645,0**
Ø200x18,2 мм	м	275,0	275,0	275,0	275,0
Ø180x16,4 мм	м	455,0	455,0	455,0	455,0
Ø160x14,6 мм	м	35,0	35,0	35,0	35,0
Ø125x11,4 мм	м	30,0	30,0	30,0	30,0
Ø110x10,0 мм	м	215,0	215,0	215,0	215,0
Ø90x8,2 мм	м	1 270,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0
Ø75x6,8 мм	м	1 345,0	1 345,0	1 345,0	1 345,0
Ø63x5,8 мм	м	11 020,0	11 020,0	11 020,0	11 020,0
Надземный газопровод среднего давления 0,3 МПа:	**м**	**14 420,0**	**14 420,0**	**14 420,0**	**14 420,0**
Ø219x6,0 мм	м	110,0	110,0	110,0	110,0
Ø159x4,5 мм	м	135,0	135,0	135,0	135,0
Ø133x4,0 мм	м	535,0	535,0	535,0	535,0
Ø108x4,0 мм	м	705,0	705,0	705,0	705,0
Ø89x4,0 мм	м	930,0	930,0	930,0	930,0
Ø76x3,0 мм	м	235,0	235,0	235,0	235,0
Ø57x3,0 мм	м	11 770,0	11 770,0	11 770,0	11 770,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
	-	общая	жилая	-	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-			-	-	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

в соответствии с заданием на проектирование выполнены следующие работы:

Общая протяженность газопроводов - 29,753 км.

Строительство газопроводов высокого давления для микрорайонов №3, №4, Акбала, Наурыз, Нур Отан, Майкала, Томенги Тогай и внутриквартальных распределительных газопроводов среднего давления для микрорайона Томенги Тогай города Шардара Туркестанской области.

Точка подключения - строящееся подземный газопровод высокого давления от АГРС-18 «Шардара», диаметром ПЭ400 мм, давление в точке подключения - до 0,45 МПа.

Для снижения давления газа с высокого давления 0,45 МПа до требуемых параметров среднего давления, предусмотрена установка шкафных газорегуляторных пунктов:

ГРПШ-13-2ВУ-1 с РДГ-50В, на базе турбинного счетчика газа СГ-16МТ-G650 DN100 (1 ед.), для микрорайона Томенги Тогай, с расходом газа 1825,0 м3/час;

ГРПШ-13-2ВУ-1 с РДБК-50В, на базе турбинного счетчика газа СГ-16МТ-G250 DN80 (1 ед.), для микрорайона Нур Отан, с расходом газа 1061,3 м3/час;

ГРПШ-13-2ВУ-1 с РДБК-100В, на базе турбинного счетчика газа СГ-16МТ-G1000 DN150 (1 ед.), для микрорайона Наурыз, с расходом газа 1699,5 м3/час;

ГРПШ-15-2ВУ-1 с РДБК-100В, на базе турбинного счетчика газа СГ-16МТ-G1000 DN150 (1 еди.), для микрорайона №4, с расходом газа 3059,2 м3/час;

ГРПШ-13-2ВУ-1 с РДБК-50В, на базе турбинного счетчика газа СГ-16МТ-G160 DN80 (1 ед.), для микрорайона Майкала, с расходом газа 609,5 м3/час;

ГРПШ-07-2У-1 с РДБК-50В, на базе турбинного счетчика газа СГ-16МТ-G100 DN50 (1 ед.), для микрорайона Акбала, с расходом газа 282,20 м3/час;

ГРПШ-07-2У-1 с РДНК-1000, на базе турбинного счетчика газа СГ-16МТ-G100 DN50 (1 ед.), для микрорайона №3, с расходом газа 408,10 м3/час.

Для всех микрорайонов, снижение давления газа с высокого 0,45 МПа давления до среднего 0,30 МПа, с установкой вышеприведенных ГРПШ, является первой ступенью газоснабжения.

Далее, в настоящем проекте, для микрорайона Томенги Тогай, второй ступенью газоснабжения, запроектированы внутриквартальные распределительные газопроводы среднего давления со снижением параметров газа до низкого давления 0,005 МПа, с установкой у каждого потребителя, индивидуальных шкафных газорегуляторных пунктов:

- ГРПШ-10 – для двух абонентов, 238 ед.;
- ГРПШ-6 – для одного абонента, 185 ед.

Индивидуальные ГРПШ устанавливаются на границе раздела возле забора у потребителя на отдельно стоящих опорах.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **08.08.2022 г.;**
месяц, год

окончание работ **2023 г;**
месяц, год

при продолжительности строительства, 11 месяцев
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11 ;**
фактически, месяцев: **11**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) – не предусмотрено.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «***Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара, Туркесанской области»***. готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «AKBARS STROY Ltd»**

Директор Хамитов Арсен Сабыкенович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядчик **ТОО «КА-Строй ЛТД»**

Директор Кисенбаев Серик Есенкелдиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)