Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 100240020448 Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана,48

Генподрядчик: ТОО "Бәбек-курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ул.Есет Батыра,22,42

Наименование стройки - "Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района,Актюбинской области" (одноквартирный жилой дом)Нумерация домов по генплану уч. №215,352,375,376,377.

Основание: № 3 от 24.04. 2023 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форм	
		№	дата				
		№3	от 24.04.2023	Наименование	Код	наименов	код

Наименование пусковых	Стоимость выполненных работ								НДС 12%	Всего
	строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	из графы 3							
			СМР в базисных ценах	СМР в текущих ценах 2022 г	Стоимость оборудования мебели, инвентаря	рочих затра не входящий состав СМ	олнительные затр приобретение	дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	30 000 000,00									
АКТ № 1		23 992,64		21 422,00					2 570,64	23 992,64
АКТ № 2		27 108 647,10		24 204 149,20					2 904 497,90	27 108 647,10
АКТ № 3		2 867 360,26		2 560 143,09					307 217,17	2 867 360,26
ИТОГО:		30 000 000,00		26 785 714					3 214 285,71	30 000 000,00

Итого к оплате: 30 000 000(Тридцать миллионов) тенге 00 тиын в т.ч. НДС 3 214 285,71

Сдал (Подрядчик)
Директор:
ТОО "Бәбек-курылыс" БИН 060540003598
Актюбинская обл., Алгинский район, г.Алга,
ул.Есет Батыра,22,42

Бәбек-Курылыс
Товарищество с ограниченной ответственностью

_____ Азизов Р.Х.

Принял (Заказчик)
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 100240020448 Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана,48

_____ Мадияр Т.М.

Форма по ограниченному 3.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бабэк-Курылыс", БИН 060540003598, Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н, г. Алга, ул.Есет-батыра,22, тел.577666
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района,Актюбинской области" Нумерация домов по генплану уч. №215,352,375,376,377.
(наименование, адрес)

Объект : Разбивка основных сетей
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3 от 24.04.2023 г.

Акт выполненных работ №1

за май 2023 (месяц, год) на 01-01-01 Разбивка основных сетей

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	950-0000-0000	Комплекс работ по разбивке основных осей зданий (сооружений), перенос в натуру и закрепление пунктами и знаками.	1 км	0,2	107 112,00	-	21 422	-	-	-	21 422,00	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными									21 422,00	
			Зимнее удорожание						0,00				
			Итого с зимними									21 422,00	
			Непредвиденные работы и затраты						0,00				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21 422,00	
			НДС			12 %			2 570,64				
			Итого с НДС									23 992,64	

Сдал (Подрядчик)
Директор:
ТОО "Бабэк -Курылыс", БИН 060540003598,
Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н,
г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666

Принял (Заказчик)
Руководитель:
ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Мадияр Т.М.

Технический надзор:
ТОО "Qazexpert Company"

Кенбаев Н.М.

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Инщаб"

Имагамбетов О.С.

Заказчик: ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бабэк-Курылыс", БИН 060540003598, Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н, г. Алга, ул.Есет-батыра,22, тел.577666

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района,Актюбинской области" Нумерация домов по генплану уч. №215,352,375,376,377.

(наименование, адрес)

Объект: Жилой дом №1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3 от 24.04.2023 г.

Акт выполненных работ №2

за май 2023 (месяц, год) на

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы смета 02-01-01										
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	36,22	189,70	189,70	6 871	6 871	-	1 148,00	8 661,00	
						-	44,02	-	1 594	-	642,00		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%г.ч.п.3.179:К1тр=1,2;	м3 грунта	0,45	2 570,57	-	1 157	-	-	833,00	2 149,00	
						2 570,57	-	1 157,00	-	-	159,00		
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	11,79	1 117,80	-	13 179	-	-	9 489,00	24 481,00	
						1 117,80	-	13 179,00	-	-	1 813,00		
		Итого по разделу 1										35 291,00	
Раздел 2 Фундаменты													
2.1 Фундамент ленточный													
4	4	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	подстилающего слоя	4,2	16 170,07	2 401,24	67 914	10 085	39 839	20 648,00	95 647,00	
						4 283,28	946,55	17 990,00	3 976	-	7 085,00		
5	5	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	4,2	32 288,97	1 494,83	135 614	6 278	122 497	7 415,00	154 471,00	
						1 628,10	312,02	6 838,00	1 310	-	11 442,00		
6	6	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	10,1	49 152,93	2 693,11	496 445	27 200	413 759	55 423,00	596 017,00	
						5 493,60	536,54	55 485,00	5 419	-	44 149,00		

7	7	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,32	331 233,00	-	105 995	-	105 995	-	114 475,00	
						-	-	-	-	-	8 480,00		
8	8	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	72	2 448,35	25,80	176 281	1 858	148 551	24 292,00	216 619,00	
						359,34	3,44	25 872,00	248	-	16 046,00		
9	9	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР=93%	м2 поверхности	21	2 362,26	5,88	49 607	123	46 218	3 064,00	56 885,00	
						155,51	1,40	3 266,00	29	-	4 214,00		
2.2 Фундаментные блоки ФБС													
10	10	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструк	6	3 518,62	1 514,04	21 112	9 084	8 429	6 555,00	29 880,00	
						599,72	326,12	3 598,00	1 957	-	2 213,00		
11	11	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	сборных конструк	48	4 459,23	1 928,70	214 043	92 578	77 658	75 224,00	312 408,00	
						912,66	415,43	43 808,00	19 941	-	23 141,00		
12	12	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	35,172	36 845,00	-	1 295 912	-	1 295 912	-	1 399 585,00	
						-	-	-	-	-	103 673,00		
13	13	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических	0,0364	544 873,55	3 090,15	19 833	112	16 588	2 945,00	24 600,00	
						86 066,40	929,34	3 133,00	34	-	1 822,00		
14	14	1106-0101-0114	Заделки бетонные монолитные. Устройство НР=91%	м3	1,1	32 707,99	1 613,33	35 979	1 775	32 667	1 750,00	40 747,00	
						1 397,77	350,40	1 538,00	385	-	3 018,00		
2.3 Фундамент монолитный Фм-1													
15	15	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94% Коб =4	м3 подстилающего слоя	0,48	16 170,07	2 401,24	7 762	1 153	4 553	2 359,00	10 931,00	
						4 283,28	946,55	2 056,00	454	-	810,00		
16	16	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =4	м3	0,48	32 563,35	1 494,83	15 630	718	14 131	847,00	17 795,00	
						1 628,10	312,02	781,00	150	-	1 318,00		
17	17	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91% Коб =4	м3	2,16	49 642,50	2 363,27	107 228	5 105	88 397	13 479,00	130 364,00	
						6 354,81	502,69	13 726,00	1 086	-	9 657,00		
18	18	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =4	1 т	0,0408	331 233,00	-	13 514	-	13 514	-	14 595,00	
						-	-	-	-	-	1 081,00		

	19	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =4	1 т	0,0408	349 794,00	-	14 272	-	14 272	-	15 414,00	
						-	-	-	-	-	1 142,00		
20	20	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	сборных конструк	3	3 518,62	1 514,04	10 556	4 542	4 215	3 277,00	14 940,00	
						599,72	326,12	1 799,00	978	-	1 107,00		
21	21	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	0,732	36 845,00	-	26 971	-	26 971	-	29 129,00	
						-	-	-	-	-	2 158,00		
22	22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% Коб =4	м2 поверхности	24	2 448,35	25,80	58 760	619	49 517	8 098,00	72 207,00	
						359,34	3,44	8 624,00	83	-	5 349,00		
23	23	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР=93% Коб =4	м2 поверхности	2,44	2 362,26	5,88	5 764	14	5 370	355,00	6 608,00	
						155,51	1,40	379,00	3	-	489,00		
												3 353 317,00	
		Итого по разделу 2											
Раздел 3 Стены													
3.1 Стены													
24	24	1108-0301-0112	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	57,72	27 979,99	1 896,85	1 615 005	109 486	815 122	665 167,00	2 462 586,00	
						11 961,14	430,28	690 397,00	24 836	-	182 414,00		
25	25	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	1 м3	36,45	28 235,00	-	1 029 166	-	1 029 166	-	1 111 499,00	
						-	-	-	-	-	82 333,00		
26	26	234-202-0105	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100	1 м3	6,15	6 477,00	-	39 834	-	39 834	-	43 021,00	
						-	-	-	-	-	3 187,00		
27	27	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,25928	455 717,00	-	118 158	-	118 158	-	127 611,00	
						-	-	-	-	-	9 453,00		
28	28	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Н1, Фк НР=91%	т	0,01226	1 053 123,91	1 745,91	12 916	21	11 769	1 032,00	15 064,00	
						91 756,00	730,26	1 125,00	9	-	1 116,00		
3.2 Перегородки из Экотона													
29	29	1108-0401-0502	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом	55,5	4 404,20	108,55	244 433	6 025	174 948	60 297,00	329 108,00	

						1 143,43	24,78	63 460,00	1 375	-	24 378,00		
3.3 Перегородка из кирпича													
30	30	1108-0401-0305	Перегородки несармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	перегородок (за вычетом	17	6 546,78	365,20	111 295	6 208	66 760	36 958,00	160 113,00	
						2 254,54	83,13	38 327,00	1 413	-	11 860,00		
		Итого по разделу 3				4 249 002						4 249 002,00	
Раздел 5 Колонны внутренние													
5.1 Колонны К1													
31	31	1108-0201-0301	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93% Коб =4	м3 кладки	5,88	61 238,12	3 645,11	360 080	21 433	265 524	72 427,00	467 108,00	
						12 435,82	808,87	73 123,00	4 756	-	34 601,00		
32	32	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118% Коб =8	т стальных	0,0764	98 924,66	8 725,88	7 558	667	840	7 301,00	16 048,00	
						79 208,50	1 772,63	6 052,00	135	-	1 189,00		
33	33	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм Коб =8	1 т	0,07256	403 078,00	-	29 247	-	29 247	-	31 587,00	
						-	-	-	-	-	2 340,00		
34	34	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =8	1 т	0,00384	349 794,00	-	1 343	-	1 343	-	1 450,00	
						-	-	-	-	-	107,00		
		Итого по разделу 5										516 193,00	
Раздел 6 Перекрытие													
35	35	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,8658	38 992,92	12 304,35	33 760	10 653	4 832	14 898,00	52 551,00	
						21 107,70	3 831,41	18 275,00	3 317	-	3 893,00		
36	36	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,78	518 842,00	-	404 697	-	404 697	-	437 073,00	
						-	-	-	-	-	32 376,00		
37	37	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0858	403 078,00	-	34 584	-	34 584	-	37 351,00	
						-	-	-	-	-	2 767,00		
38	38	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,8658	7 791,00	-	6 745	-	6 745	-	7 285,00	
						-	-	-	-	-	539,64		
39	39	1113-0301-0405	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	25,1082	108,42	3,00	2 722	75	1 199	1 005,00	4 025,00	

						57,67	0,34	1 448,00	9	-	298,00		
40	40	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	25,1082	91,81	2,18	2 305	55	1 404	590,00	3 127,00	
						33,70	0,34	846,00	9	-	232,00		
41	41	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР=90%	м2 перекрытия	110,25	5 377,67	174,73	592 888	19 264	397 163	165 918,00	819 510,00	
						1 600,55	71,58	176 461,00	7 892	-	60 704,00		
42	42	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	1,6272	139 141,00	-	226 410	-	226 410	-	244 523,00	
						-	-	-	-	-	18 113,00		
43	43	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	2,532	139 141,00	-	352 305	-	352 305	-	380 489,00	
						-	-	-	-	-	28 184,00		
44	44	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,08272	403 078,00	-	33 343	-	33 343	-	36 010,00	
						-	-	-	-	-	2 667,00		
45	45	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,08272	7 791,00	-	644	-	644	-	696,00	
						-	-	-	-	-	51,56		
46	46	234-202-0105	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100	1 м3	16	6 477,00	-	103 632	-	103 632	-	111 923,00	
						-	-	-	-	-	8 291,00		
47	47	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами гипсокартонными по деревянным балкам НР=90%	м2 потолков	93,06	1 046,94	21,00	97 428	1 954	3 745	83 335,00	195 224,00	
						985,70	9,29	91 729,00	865	-	14 461,00		
		Итого по разделу 6										2 329 787,00	
Раздел 7 Кровля													
7.1 Кровля													
48	48	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструк	0,734	183 671,78	1 024,63	134 815	752	111 436	20 614,00	167 863,00	
						30 827,48	377,10	22 627,00	277	-	12 434,00		
49	49	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструк	0,734	12 588,27	77,55	9 240	57	8 342	779,00	10 821,00	
						1 145,82	32,95	841,00	24	-	802,00		
50	50	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструк	2,7821	190 452,64	1 451,79	529 858	4 039	438 746	79 917,00	658 557,00	
						31 297,50	619,56	87 073,00	1 724	-	48 782,00		

	51	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	древесины в конструк	2,7821	12 588,27	77,55	35 022	216	31 618	2 952,00	41 012,00	
						1 145,82	32,95	3 188,00	92	-	3 038,00		
52	52	1110-0114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам НР=90%	м2 покрытия	160	2 367,45	41,00	378 792	6 560	319 982	49 447,00	462 498,00	
						326,56	16,82	52 250,00	2 691	-	34 259,00		
53	53	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	обработанной поверхно	160	437,96	3,60	70 074	576	62 552	6 472,00	82 670,00	
						43,41	1,53	6 946,00	245	-	6 124,00		
54	54	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	изолируемой поверхно	160	50,83	0,77	8 133	123	56	7 528,00	16 914,00	
						49,71	0,34	7 954,00	54	-	1 253,00		
55	55	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,03204	403 078,00	-	12 915	-	12 915	-	13 948,00	
						-	-	-	-	-	1 033,00		
56	56	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01734	376 202,00	-	6 523	-	6 523	-	7 045,00	
						-	-	-	-	-	522,00		
57	57	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	160	989,63	27,02	158 341	4 323	13 213	131 049,00	312 541,00	
						880,03	10,25	140 805,00	1 640	-	23 151,00		
58	58	224-103-0901	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм,	1 м2	160	3 515,00	-	562 400	-	562 400	-	607 392,00	
						-	-	-	-	-	44 992,00		
59	59	1110-0104-0206	Потолки. Подшивка из профлиста по дереву НР=90%	м2 потолков	25	355,19	4,26	8 880	107	544	7 449,00	17 635,00	
						329,18	1,89	8 230,00	47	-	1 306,00		
60	60	214-204-0707	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30	1 м2	25	2 420,00	-	60 500	-	60 500	-	65 340,00	
						-	-	-	-	-	4 840,00		
61	61	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м планки	4,5	3 080,01	11,75	13 860	53	11 885	1 784,00	16 896,00	
						427,14	3,81	1 922,00	17	-	1 252,00		

	72	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,2175	190 452,64	1 451,79	41 423	316	34 300	6 248,00	51 485,00	
						31 297,50	619,56	6 807,00	135	-	3 814,00		
73	73	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,2175	12 588,27	77,55	2 738	17	2 472	230,00	3 205,00	
						1 145,82	32,95	249,00	7	-	237,00		
74	74	1110-0104-0206	Потолки, фронтон. Подшивка из профлиста по дереву НР=90%	м2 потолков	15	355,19	4,26	5 328	64	326	4 469,00	10 581,00	
						329,18	1,89	4 938,00	28	-	784,00		
75	75	214-204-0707	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	15	2 420,00	-	36 300	-	36 300	-	39 204,00	
						-	-	-	-	-	2 904,00		
		Итого по разделу 7				**3 029 777**						3 029 777,00	
Раздел 8 Перемычки													
76	76	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	16	955,63	327,90	15 290	5 246	6 504	5 474,00	22 425,00	
						221,26	68,67	3 540,00	1 099	-	1 661,00		
77	77	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,088	127 130,00	-	11 187	-	11 187	-	12 082,00	
						-	-	-	-	-	895,00		
78	78	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,168	109 067,00	-	18 323	-	18 323	-	19 789,00	
						-	-	-	-	-	1 466,00		
79	79	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,222	105 512,00	-	23 424	-	23 424	-	25 298,00	
						-	-	-	-	-	1 874,00		

	80	1109-0302-0401	Перемычки. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,26201	39 089,49	12 304,35	10 242	3 224	1 488	4 508,00	15 930,00	
						21 107,70	3 831,41	5 530,00	1 004	-	1 180,00		
81	81	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,24441	479 350,00	-	117 158	-	117 158	-	126 531,00	
						-	-	-	-	-	9 373,00		
82	82	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,0176	425 657,00	-	7 492	-	7 492	-	8 091,00	
						-	-	-	-	-	599,00		
		Итого по разделу 8				**230 146**						**230 146,00**	
Раздел 9 Двери													
83	83	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	2,3	3 026,56	63,68	6 961	146	371	4 490,00	12 367,00	
						2 801,79	27,58	6 444,00	63	-	916,00		
84	84	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	2,3	72 945,00	-	167 774	-	167 774	-	181 196,00	
						-	-	-	-	-	13 422,00		
85	85	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР=90%	м2	11,13	3 105,43	150,97	34 563	1 680	12 652	18 880,00	57 718,00	
						1 817,71	67,12	20 231,00	747	-	4 275,00		
86	86	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-01, ПО-21-103	1 м2	7,77	7 373,00	-	57 288	-	57 288	-	61 871,00	
						-	-	-	-	-	4 583,00		
87	87	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-01, ПО-21-101	1 м2	3,36	9 366,00	-	31 470	-	31 470	-	33 988,00	
						-	-	-	-	-	2 518,00		
88	88	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 Коб =2	1 шт.	12	527,00	-	6 324	-	6 324	-	6 830,00	
						-	-	-	-	-	506,00		
89	89	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	6	5 075,00	-	30 450	-	30 450	-	32 886,00	
						-	-	-	-	-	2 436,00		

	Итого по разделу 9											386 856,00	
Раздел 10 Окна													
90	90	1110-0501-0108 -	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%	м2	5,1392	1 752,39	220,36	9 006	1 132	-	7 583,00	17 916,00	
						1 532,03	107,70	7 873,00	553	-	1 327,00		
91	91	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90%	м2	6,3948	1 440,19	217,89	9 210	1 393	-	7 646,00	18 204,00	
						1 222,30	106,40	7 816,00	680	-	1 348,00		
92	92	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90%	м2	3,7668	2 170,72	220,13	8 177	829	-	6 968,00	16 357,00	
						1 950,59	104,96	7 347,00	395	-	1 212,00		
93	93	223-102-0303	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	1 м2	5,1392	28 566,00	-	146 806	-	146 806	-	158 551,00	
						-	-	-	-	-	11 745,00		
94	94	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	6,3948	31 468,00	-	201 232	-	201 232	-	217 331,00	
						-	-	-	-	-	16 099,00		

	95	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	3,7668	39 837,00	-	150 058	-	150 058	-	162 063,00	
						-	-	-	-	-	12 005,00		
96	96	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=90%	м	11,3	2 261,50	6,37	25 555	72	22 318	2 879,00	30 709,00	
						280,13	2,99	3 165,00	34	-	2 275,00		
97	97	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	34,8	2 932,79	5,40	102 061	188	81 426	16 399,00	127 937,00	
						587,57	1,48	20 447,00	52	-	9 477,00		
98	98	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	12,4	2 141,09	5,40	26 550	67	19 197	5 843,00	34 984,00	
						587,57	1,48	7 286,00	18	-	2 591,00		
		Итого по разделу 10										**784 052,00**	
Раздел 11 Полы													
11.1 Тип 1													
99	99	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	27,1	471,36	43,88	12 774	1 189	9 018	2 799,00	16 819,00	
						94,73	15,15	2 567,00	411	-	1 246,00		
100	100	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	2,71	31 917,69	1 494,83	86 497	4 951	78 034	4 785,00	98 585,00	
						1 628,10	312,02	4 412,00	846	-	7 303,00		

	101	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	27,1	1 257,07	32,20	34 067	873	21 115	11 821,00	49 559,00	
						445,71	18,30	12 079,00	496	-	3 671,00		
102	102	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =6	м2 стяжки	162,6	205,09	5,50	33 348	894	31 557	1 306,00	37 426,00	
						5,51	3,03	896,00	493	-	2 772,00		
103	103	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	27,1	4 412,29	25,05	119 573	679	63 356	52 460,00	185 796,00	
						2 049,39	9,99	55 538,00	271	-	13 763,00		
11.2 Тип 2													
104	104	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	65,96	471,36	43,88	31 091	2 894	21 948	6 812,00	40 935,00	
						94,73	15,15	6 248,00	999	-	3 032,00		
105	105	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	3,298	31 917,69	1 494,83	105 265	4 930	94 965	5 822,00	119 974,00	
						1 628,10	312,02	5 369,00	1 029	-	8 887,00		
106	106	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	65,96	1 257,07	32,20	82 916	2 124	51 393	28 770,00	120 621,00	
						445,71	18,30	29 399,00	1 207	-	8 935,00		
107	107	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =6	м2 стяжки	395,76	205,09	5,50	81 166	2 177	76 809	3 177,00	91 091,00	
						5,51	3,03	2 181,00	1 199	-	6 748,00		
108	108	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике НР=94%	м2 покрытия	65,96	3 756,56	27,68	247 783	1 826	211 488	33 247,00	303 512,00	
						522,58	13,65	34 469,00	900	-	22 482,00		

	109	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	5,21	20 560,43	2 178,99	107 120	11 353	69 941	27 822,00	145 737,00	
						4 957,04	724,05	25 826,00	3 772	-	10 795,00		
		Итого по разделу 11										**1 210 055,00**	
Раздел 12 Внутренняя отделка													
12.1 Потолок													
110	110	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	96,02	849,15	2,20	81 535	211	16 580	51 850,00	144 056,00	
						674,28	0,71	64 744,00	68	-	10 671,00		
111	111	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	6,1	631,17	4,11	3 850	25	1 360	1 981,00	6 297,00	
						404,04	1,86	2 465,00	11	-	466,00		
112	112	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	89,92	459,04	1,01	41 277	91	7 548	26 945,00	73 680,00	
						374,09	0,48	33 638,00	43	-	5 458,00		
113	113	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	89,92	237,37	0,44	21 344	40	2 832	14 792,00	39 027,00	
						205,43	0,20	18 472,00	18	-	2 891,00		
12.2 Стены													
114	114	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	72,26	745,27	5,66	53 853	409	22 019	25 254,00	85 436,00	
						434,89	1,98	31 425,00	143	-	6 329,00		
115	115	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	72,26	869,31	6,29	62 816	455	18 568	35 201,00	105 858,00	
						606,06	2,87	43 794,00	207	-	7 841,00		
116	116	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	4	1 323,17	73,45	5 293	294	1 417	3 066,00	9 028,00	
						895,41	62,39	3 582,00	250	-	669,00		

	117	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	4	4 746,23	19,87	18 985	79	9 463	7 583,00	28 693,00	
						2 360,72	8,88	9 443,00	36	-	2 125,00		
12.3 Перегородки													
118	118	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,26	1 323,17	73,45	33 423	1 855	8 950	19 355,00	57 000,00	
						895,41	62,39	22 618,00	1 576	-	4 222,00		
119	119	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	136,26	745,27	5,66	101 550	771	41 521	47 622,00	161 106,00	
						434,89	1,98	59 258,00	270	-	11 934,00		
120	120	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	148,86	869,31	6,29	129 405	936	38 251	72 516,00	218 075,00	
						606,06	2,87	90 218,00	427	-	16 154,00		
12.4 Низ стены													
121	121	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	8,6	745,27	5,66	6 409	49	2 621	3 006,00	10 168,00	
						434,89	1,98	3 740,00	17	-	753,00		
122	122	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	8,6	4 746,23	19,87	40 818	171	20 345	16 302,00	61 690,00	
						2 360,72	8,88	20 302,00	76	-	4 570,00		
123	123	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,2	1 323,17	73,45	10 850	602	2 905	6 283,00	18 504,00	
						895,41	62,39	7 342,00	512	-	1 371,00		
124	124	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	8,2	4 746,23	19,87	38 919	163	19 398	15 545,00	58 821,00	
						2 360,72	8,88	19 358,00	73	-	4 357,00		
12.5 Откосы													

	125	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	14,08	745,27	5,66	10 493	80	4 290	4 921,00	16 647,00	
						434,89	1,98	6 123,00	28	-	1 233,00		
126	126	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	14,08	869,31	6,29	12 240	89	3 618	6 858,00	20 626,00	
						606,06	2,87	8 533,00	40	-	1 528,00		
		Итого по разделу 12										**1 114 712,00**	
Раздел 13 Наружная отделка													
127	127	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	49	1 539,08	40,10	75 415	1 965	21 925	42 575,00	127 429,00	
						1 051,53	34,58	51 525,00	1 694	-	9 439,00		
		Итого по разделу 13										**127 429,00**	
Раздел 14 Отмостка													
128	128	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	4,8	11 082,17	2 335,62	53 194	11 211	36 590	9 285,00	67 477,00	
						1 123,70	956,22	5 394,00	4 590	-	4 998,00		
129	129	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	подстилающего слоя	2,4	39 197,71	10,56	94 075	25	82 437	10 915,00	113 389,00	
						4 838,52	-	11 612,00	-	-	8 399,00		
		Итого по разделу 14										**180 866,00**	
Раздел 15 Крыльцо К1													
15.1 Покрытие крыльца													
130	130	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,9	11 082,17	2 335,62	9 974	2 102	6 861	1 741,00	12 652,00	
						1 123,70	956,22	1 011,00	861	-	937,00		
131	131	1106-0101-0115	Лестницы и площадки железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	4,9	35 720,91	2 291,60	175 032	11 229	151 165	13 742,00	203 876,00	
						2 579,39	502,54	12 639,00	2 462	-	15 102,00		

	141	11-201-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,0497	518 842,00	-	25 786	-	25 786	-	27 849,00	
						-	-	-	-	-	2 063,00		
142	142	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	4,11626	108,42	3,00	446	12	197	164,00	659,00	
						57,67	0,34	237,00	1	-	49,00		
143	143	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	4,11626	91,81	2,18	378	9	230	97,00	513,00	
						33,70	0,34	139,00	1	-	38,00		
		Итого по разделу 15				**713 574**						**713 574,00**	
Раздел 17 Ограждение дома													
144	144	1110-0113-0103	Заборы решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов НР=90%	м2 забора	134,3	6 001,17	35,81	805 957	4 809	563 912	214 761,00	1 102 375,00	
						1 766,46	10,33	237 236,00	1 387	-	81 657,00		
145	145	1110-0113-0507	Калитки из готовых полотен решетчатых высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах НР=90%	м2 калиток	2,4	6 255,44	100,10	15 013	240	12 853	1 809,00	18 168,00	
						799,76	37,72	1 919,00	91	-	1 346,00		
146	146	1110-0113-0307	Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах НР=90%	м2 ворот	7,2	10 114,46	46,41	72 824	334	46 307	23 677,00	104 221,00	
						3 636,55	17,38	26 183,00	125	-	7 720,00		
147	147	1115-0403-0104	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву НР=80%	окрашиваемой поверхности	134,3	613,36	1,79	82 374	240	16 793	52 362,00	145 515,00	
						486,53	0,83	65 341,00	111	-	10 779,00		
		Итого по разделу 17										**1 370 279,00**	
		Итого по смете				**19 631 336**						**19 631 336,00**	
Раздел 1 Отопление													
1	1	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	2	1 975,60	20,75	3 951	42	23	3 808,00	8 380,00	
						1 943,18	0,21	3 886,00	-	-	621,00		

		241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	1 шт.	8	42,00	-	336	-	336	-	363,00	
						-	-	-	-	-	27,00		
13	13	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	1 шт.	16	65,00	-	1 040	-	1 040	-	1 123,00	
						-	-	-	-	-	83,00		
14	14	241-211-1602	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"	1 шт.	16	372,00	-	5 952	-	5 952	-	6 428,00	
						-	-	-	-	-	476,00		
15	15	241-211-1606	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 25х1"	1 шт.	2	681,00	-	1 362	-	1 362	-	1 471,00	
						-	-	-	-	-	109,00		
16	16	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	6	856,65	96,78	5 140	581	2 296	1 917,00	7 622,00	
						377,27	43,03	2 264,00	258	-	565,00		
17	17	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35	1 м	6,6	456,00	-	3 010	-	3 010	-	3 251,00	
						-	-	-	-	-	241,00		
18	18	1118-0101-0207	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0.31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка НР=98%	котел	1	118 021,15	16 749,35	118 021	16 749	26 590	79 728,00	213 569,00	
						74 681,60	6 673,33	74 682,00	6 673	-	15 820,00		
19	19	513-104-0614	Котел газовый настенный модели AGB 24DL с тепловой мощностью 24 кВт, с комплектом дымохода	1 комплект	1	277 376,00	-	277 376	-	-	-	277 376,00	
						-	-	-	-	277 376	-		
20	20	580-000-0002	Полифосфатный умягчитель воды с фильтром тонкой очистки D2 (кпл)	1 шт	1	21 766,07	-	21 766	-	-	-	21 766,00	
						-	-	-	-	21 766	-		
		Итого по разделу 1				**1 159 534**						**1 159 534,00**	
		- оборудование, тенге								**299 142**			
Раздел 1 СистемаВЕ1 смета 02-01-03													

	1	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%	решетка	1	423,06	3,40	423	3	7	405,00	894,00	
						412,59	0,34	413,00	-	-	66,00		
2	2	246-304-0505	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм	1 шт.	1	5 459,00	-	5 459	-	5 459	-	5 896,00	
						-	-	-	-	-	437,00		
		Итого по разделу 1										6 790,00	
Раздел 2 Система ВЕ2													
3	3	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%	решетка	1	423,06	3,40	423	3	7	405,00	894,00	
						412,59	0,34	413,00	-	-	66,00		
4	4	246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	1 шт.	1	4 167,00	-	4 167	-	4 167	-	4 500,00	
						-	-	-	-	-	333,00		
		Итого по разделу 2										5 394,00	
		Итого по смете										12 184,00	
Раздел 1 Оборудование смета 02-01-04													
1	1	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=98%	комплект	1	17 968,33	76,54	17 968	77	15 247	2 625,00	22 240,00	
						2 644,31	34,82	2 644,00	35	-	1 647,00		
2	2	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	1 комплект	1	19 691,00	-	19 691	-	19 691	-	21 266,00	
						-	-	-	-	-	1 575,00		
3	3	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%	комплект	1	3 895,02	116,37	3 895	116	423	3 345,00	7 819,00	
						3 355,95	56,59	3 356,00	57	-	579,00		
4	4	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	1 комплект	1	9 912,00	-	9 912	-	9 912	-	10 705,00	
						-	-	-	-	-	793,00		

		244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	1	5 326,00	-	5 326	-	5 326	-	5 752,00	
						-	-	-	-	-	426,00		
6	6	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	1 шт.	1	922,00	-	922	-	922	-	996,00	
						-	-	-	-	-	74,00		
7	7	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт.	2	1 237,09	0,15	2 474	-	64	2 361,00	5 222,00	
						1 204,70	-	2 409,00	-	-	387,00		
8	8	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	1 шт.	1	11 364,00	-	11 364	-	11 364	-	12 273,00	
						-	-	-	-	-	909,00		
9	9	244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	1 шт.	1	9 428,00	-	9 428	-	9 428	-	10 182,00	
						-	-	-	-	-	754,00		
10	10	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	1 шт.	10	1 583,00	-	15 830	-	15 830	-	17 096,00	
						-	-	-	-	-	1 266,00		
11	11	1117-0101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка НР=98%	комплект	1	3 242,17	280,56	3 242	281	294	2 749,00	6 470,00	
						2 667,55	137,48	2 668,00	137	-	479,00		
12	12	244-102-0702	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм	1 шт.	1	34 571,00	-	34 571	-	34 571	-	37 337,00	
						-	-	-	-	-	2 766,00		

	13	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98%	комплект	1	2 014,05	23,87	2 014	24	447	1 523,00	3 820,00	
						1 542,70	10,51	1 543,00	11	-	283,00		
14	14	244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм	1 шт.	1	6 467,00	-	6 467	-	6 467	-	6 984,00	
						-	-	-	-	-	517,00		
15	15	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт.	1	1 237,09	0,15	1 237	-	32	1 181,00	2 611,00	
						1 204,70	-	1 205,00	-	-	193,00		
16	16	244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм	1 шт.	1	4 235,00	-	4 235	-	4 235	-	4 574,00	
						-	-	-	-	-	339,00		
		Итого по разделу 1										**175 347,00**	
Раздел 2 Водопровод В1													
17	17	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	3	1 829,43	17,15	5 488	51	36	5 293,00	11 643,00	
						1 800,17	0,12	5 401,00	-	-	862,00		
18	18	241-201-0501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x2,4 мм	1 м	3	110,00	-	330	-	330	-	356,00	
						-	-	-	-	-	26,00		
19	19	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	0,6	1 722,83	62,46	1 034	37	414	581,00	1 744,00	
						970,52	18,76	582,00	11	-	129,00		
20	20	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	17	1 829,43	17,15	31 100	292	206	29 993,00	65 981,00	
						1 800,17	0,12	30 603,00	2	-	4 888,00		

		241-203-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм Коб =0,99	1 м	16,83	157,00	-	2 642	-	2 642	-	2 853,00	
						-	-	-	-	-	211,00		
22	22	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	7	2 849,00	-	19 943	-	19 943	-	21 538,00	
						-	-	-	-	-	1 595,00		
23	23	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	20	113,82	1,44	2 276	29	64	2 139,00	4 768,00	
						109,17	-	2 183,00	-	-	353,00		
		Итого по разделу 2										**108 883,00**	
Раздел 3 Водомерный узел Ду 15мм (лист 4)													
24	24	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98%	счетчик (водомер)	1	741,68	38,71	742	39	20	686,00	1 542,00	
						683,47	17,21	683,00	17	-	114,00		
25	25	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	1 шт.	1	4 100,00	-	4 100	-	4 100	-	4 428,00	
						-	-	-	-	-	328,00		
26	26	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка НР=98%	фильтр	1	1 473,01	203,70	1 473	204	19	1 287,00	2 981,00	
						1 250,25	62,70	1 250,00	63	-	221,00		
27	27	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	1	1 195,00	-	1 195	-	1 195	-	1 291,00	
						-	-	-	-	-	96,00		
28	28	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98%	комплект	1	3 282,86	-	3 283	-	2 890	385,00	3 961,00	
						393,36	-	393,00	-	-	293,00		

		241-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	4	2 849,00	-	11 396	-	11 396	-	12 308,00	
						-	-	-	-	-	912,00		
		Итого по разделу 3										**26 511,00**	
Раздел 4 Водоснабжение Т3,Т4 (спецификация лист 2)													
30	30	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	14,5	1 829,43	17,15	26 527	249	176	25 582,00	56 278,00	
						1 800,17	0,12	26 102,00	2	-	4 169,00		
31	31	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	1 м	14,5	217,00	-	3 147	-	3 147	-	3 398,00	
						-	-	-	-	-	252,00		
32	32	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	5	2 849,00	-	14 245	-	14 245	-	15 385,00	
						-	-	-	-	-	1 140,00		
33	33	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	14,5	113,82	1,44	1 650	21	47	1 551,00	3 457,00	
						109,17	-	1 583,00	-	-	256,00		
		Итого по разделу 4										**78 518,00**	
Раздел 5 Канализация К1 (спецификация лист 2)													
34	34	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР=98%	м трубопровода	3	2 679,50	754,79	8 039	2 264	130	6 173,00	15 349,00	
						1 881,45	218,44	5 644,00	655	-	1 137,00		
35	35	241-204-0102	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	3	2 022,00	-	6 066	-	6 066	-	6 551,00	
						-	-	-	-	-	485,00		

		1116-0401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	0,6	7 558,27	149,85	4 535	90	3 387	1 059,00	6 042,00	
						1 762,80	39,15	1 058,00	23	-	448,00		
37	37	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	13	1 014,51	4,48	13 189	58	114	12 774,00	28 040,00	
						1 001,28	1,35	13 017,00	18	-	2 077,00		
38	38	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм Коб =0,998	1 м	12,974	1 784,00	-	23 146	-	23 146	-	24 998,00	
						-	-	-	-	-	1 852,00		
39	39	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	5	1 049,09	1,83	5 245	9	15	5 120,00	11 194,00	
						1 044,19	0,59	5 221,00	3	-	829,00		
40	40	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм Коб =0,998	1 м	4,99	314,00	-	1 567	-	1 567	-	1 692,00	
						-	-	-	-	-	125,00		
41	41	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	1	797,00	-	797	-	797	-	861,00	
						-	-	-	-	-	64,00		
42	42	241-209-3503	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	3	792,00	-	2 376	-	2 376	-	2 566,00	
						-	-	-	-	-	190,00		
43	43	241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт	3	684,00	-	2 052	-	2 052	-	2 216,00	
						-	-	-	-	-	164,00		

	44	241-209-3601	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	1 шт.	2	193,00	-	386	-	386	-	417,00	
						-	-	-	-	-	31,00		
45	45	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	2	176,00	-	352	-	352	-	380,00	
						-	-	-	-	-	28,00		
46	46	241-208-4503	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	5	435,00	-	2 175	-	2 175	-	2 349,00	
						-	-	-	-	-	174,00		
47	47	241-208-4501	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	1 шт.	2	119,00	-	238	-	238	-	257,00	
						-	-	-	-	-	19,00		
48	48	241-213-0107	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	4	2 306,00	-	9 224	-	9 224	-	9 962,00	
						-	-	-	-	-	738,00		
49	49	241-213-0103	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	1 шт.	3	476,00	-	1 428	-	1 428	-	1 542,00	
						-	-	-	-	-	114,00		
		Итого по разделу 5				**114 416**						**114 416,00**	
		Итого по смете										**503 675,00**	
Раздел 1 Оборудование смета 02-01-05													
1	1	1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка НР=98%	счетчик	1	5 460,86	18,13	5 461	18	1 370	3 992,00	10 209,00	
						4 072,86	-	4 073,00	-	-	756,00		
2	2	245-802-0102	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч	1 шт.	1	7 842,00	-	7 842	-	7 842	-	8 469,00	
						-	-	-	-	-	627,00		
3	3	1119-0101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка НР=98%	прибор	1	4 822,10	333,46	4 822	333	2 669	1 932,00	7 294,00	
						1 819,30	152,09	1 819,00	152	-	540,00		

	4	513-301-0101	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	1 шт.	1	103 946,00	-	103 946	-	-	-	103 946,00	
						-	-	-	-	103 946	-		
5	5	1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	2	880,17	2,69	1 760	5	172	1 553,00	3 578,00	
						791,71	0,76	1 583,00	2	-	265,00		
6	6	291-000-0003	Сигнализатор загазованности САКЗ-50 НД (СЗ-1, СЗ-2) (кпл)	1 шт	1	12 476,79	-	12 477	-	12 477	-	13 475,00	
						-	-	-	-	-	998,14		
7	7	291-000-0004	САКЗ Бытовая СГК-2-Б-СО+СН4 д.20 НД (кпл)	1 шт	1	19 853,57	-	19 854	-	19 854	-	21 442,00	
						-	-	-	-	-	1 588,29		
		Итого по разделу 1				**168 413**						**168 413,00**	
Раздел 2 Трубопроводная арматура													
8	8	242-209-6502	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	11 224,00	-	11 224	-	11 224	-	12 122,00	
						-	-	-	-	-	898,00		
9	9	242-209-6501	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	10 687,00	-	10 687	-	10 687	-	11 542,00	
						-	-	-	-	-	855,00		
		Итого по разделу 2										**23 664,00**	
Раздел 3 Стальной газопровод низкого давления													
10	10	1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	10	1 302,23	31,25	13 022	313	7 874	4 844,00	19 295,00	
						483,60	10,67	4 836,00	107	-	1 429,00		
11	11	241-101-0105	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	10	782,00	-	7 820	-	7 820	-	8 446,00	
						-	-	-	-	-	626,00		

	12	1116-0301-0301	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	3	1 129,70	31,25	3 389	94	1 845	1 453,00	5 229,00	
						483,60	10,67	1 451,00	32	-	387,00		
13	13	241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	1 м	3	536,00	-	1 608	-	1 608	-	1 737,00	
						-	-	-	-	-	129,00		
14	14	1116-0401-0302	Футляр из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98% Коб =2	м трубопровода	1,6	953,25	59,99	1 525	96	17	1 421,00	3 182,00	
						882,77	23,75	1 412,00	38	-	236,00		
15	15	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм Коб =2	1 м	1,6	2 123,00	-	3 397	-	3 397	-	3 669,00	
						-	-	-	-	-	272,00		
16	16	1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99% Коб =2	км трубопровода	0,0016	1 017 974,85	26 978,81	1 629	43	1 271	312,00	2 096,00	
						196 620,00	103,26	315,00	-	-	155,00		
17	17	241-112-0108	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	1 шт.	5	155,00	-	775	-	775	-	837,00	
						-	-	-	-	-	62,00		
18	18	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	0,1	708,00	-	71	-	71	-	77,00	
						-	-	-	-	-	6,00		
19	19	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	1	108,42	3,00	108	3	48	40,00	160,00	
						57,67	0,34	58,00	-	-	12,00		

	20	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	1	91,81	2,18	92	2	56	23,00	124,00	
						33,70	0,34	34,00	-	-	9,00		
21	21	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98%	м газопровода	13	716,26	-	9 311	-	229	8 900,00	19 668,00	
						698,63	-	9 082,00	-	-	1 457,00		
		Итого по разделу 3				**64 520**							
		Итого по смете				**256 597**						**64 520,00**	
		- оборудование, тенге										**256 597,00**	
Раздел 1 Силовое оборудование смета 02-01-06										**103 946**			
1	1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	1	19 809,23	1 180,81	19 809	1 181	15 052	2 876,00	24 500,00	
						3 576,00	418,00	3 576,00	418	-	1 815,00		
2	2	247-201-0504	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	1 шт.	1	15 646,00	-	15 646	-	15 646	-	16 898,00	
						-	-	-	-	-	1 252,00		
3	3	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	1	1 693,73	100,91	1 694	101	37	1 151,00	3 073,00	
						1 555,56	41,80	1 556,00	42	-	228,00		
4	4	247-301-0202	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	1 шт.	1	11 837,00	-	11 837	-	11 837	-	12 784,00	
						-	-	-	-	-	947,00		
5	5	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	1 857,90	-	1 858	-	16	1 326,00	3 439,00	
						1 841,64	-	1 842,00	-	-	255,00		
6	6	247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	2 177,00	-	2 177	-	2 177	-	2 351,00	
						-	-	-	-	-	174,00		

	7	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	1	19 809,23	1 180,81	19 809	1 181	15 052	2 876,00	24 500,00	
						3 576,00	418,00	3 576,00	418	-	1 815,00		
8	8	247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	1 шт.	1	3 045,00	-	3 045	-	3 045	-	3 289,00	
						-	-	-	-	-	244,00		
9	9	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	9	1 857,90	-	16 721	-	146	11 934,00	30 947,00	
						1 841,64	-	16 575,00	-	-	2 292,00		
10	10	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 838,00	-	1 838	-	1 838	-	1 985,00	
						-	-	-	-	-	147,00		
11	11	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	536,00	-	1 072	-	1 072	-	1 158,00	
						-	-	-	-	-	86,00		
12	12	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	564,00	-	564	-	564	-	609,00	
						-	-	-	-	-	45,00		
13	13	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	1	4 063,00	-	4 063	-	4 063	-	4 388,00	
						-	-	-	-	-	325,00		
14	14	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	1 шт.	2	4 123,00	-	8 246	-	8 246	-	8 906,00	
						-	-	-	-	-	660,00		
15	15	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	1 шт.	1	4 123,00	-	4 123	-	4 123	-	4 453,00	
						-	-	-	-	-	330,00		

	16	247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	1 шт.	1	4 586,00	-	4 586	-	4 586	-	4 953,00	
						-	-	-	-	-	367,00		
		Итого по разделу 1										**148 233,00**	
Раздел 2 Светотехническое оборудование													
17	17	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72%	шт.	5	2 398,63	879,69	11 993	4 398	890	7 232,00	20 763,00	
						1 341,00	667,83	6 705,00	3 339	-	1 538,00		
18	18	247-101-0113	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001	1 шт.	5	2 064,00	-	10 320	-	10 320	-	11 146,00	
						-	-	-	-	-	826,00		
		Итого по разделу 2										**31 909,00**	
Раздел 3 Электроустановочные изделия													
19	19	1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=61%	шт.	6	1 695,26	-	10 172	-	2 240	4 839,00	16 212,00	
						1 322,00	-	7 932,00	-	-	1 201,00		
20	20	261-404-0573	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	6	379,00	-	2 274	-	2 274	-	2 456,00	
						-	-	-	-	-	182,00		
21	21	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	4	372,01	0,43	1 488	2	173	946,00	2 629,00	
						328,24	0,19	1 313,00	1	-	195,00		
22	22	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	4	390,00	-	1 560	-	1 560	-	1 685,00	
						-	-	-	-	-	125,00		
23	23	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	3	372,01	0,43	1 116	1	130	710,00	1 972,00	

						328,24	0,19	985,00	1	-	146,00		
24	24	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	3	438,00	-	1 314	-	1 314	-	1 419,00	
						-	-	-	-	-	105,00		
25	25	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	2	372,01	0,43	744	1	87	472,00	1 313,00	
						328,24	0,19	656,00	-	-	97,00		
26	26	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	1 шт.	2	1 003,00	-	2 006	-	2 006	-	2 166,00	
						-	-	-	-	-	160,00		
27	27	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	15	372,01	0,43	5 580	6	650	3 547,00	9 857,00	
						328,24	0,19	4 924,00	3	-	730,00		
28	28	247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	15	397,00	-	5 955	-	5 955	-	6 431,00	
						-	-	-	-	-	476,00		
29	29	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72%	шт.	1	300,30	0,38	300	-	12	207,00	548,00	
						287,80	0,15	288,00	-	-	41,00		
30	30	247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	1	397,00	-	397	-	397	-	429,00	
						-	-	-	-	-	32,00		
31	31	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	1	372,01	0,43	372	-	43	236,00	657,00	
						328,24	0,19	328,00	-	-	49,00		
32	32	247-214-0404	Розетка промышленная стационарная 3P+PE+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	1 шт.	1	1 328,00	-	1 328	-	1 328	-	1 434,00	
						-	-	-	-	-	106,00		

	33	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72%	шт.	2	300,30	0,38	601	1	24	415,00	1 097,00	
						287,80	0,15	576,00	-	-	81,00		
34	34	247-214-0107	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	2	568,00	-	1 136	-	1 136	-	1 227,00	
						-	-	-	-	-	91,00		
35	35	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	44	395,97	-	17 423	-	1 980	9 420,00	28 990,00	
						350,98	-	15 443,00	-	-	2 147,00		
36	36	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	1 шт.	22	203,00	-	4 466	-	4 466	-	4 823,00	
						-	-	-	-	-	357,00		
37	37	247-202-0501	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	22	148,00	-	3 256	-	3 256	-	3 516,00	
						-	-	-	-	-	260,00		
		Итого по разделу 3										**88 861,00**	
Раздел 4 Провода и кабели													
38	38	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	110	133,44	1,43	14 678	157	1 381	9 469,00	26 079,00	
						119,46	0,10	13 141,00	11	-	1 932,00		
39	39	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	180	162,97	2,05	29 335	369	3 607	18 306,00	51 452,00	
						140,88	0,37	25 358,00	67	-	3 811,00		
40	40	243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркиВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,01	244 050,00	-	2 441	-	2 441	-	2 635,00	
						-	-	-	-	-	195,00		

	2	291-000-0005	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-04 (вид)	1 шт	7	12 571,00	-	87 997	-	87 997	-	95 037,00	
						-	-	-	-	-	7 039,76		
		Итого по смете										137 446,00	
Раздел 1 Сборные железобетонные конструкции смета 02-01-08													
1	1	1101-0101-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	9	145,43	137,99	1 309	1 242	-	256,00	1 690,00	
						7,44	32,02	67,00	288	-	125,00		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179.К1пр=1,2;	м3 грунта	0,8	2 570,57	-	2 056	-	-	1 480,00	3 819,00	
						2 570,57	-	2 056,00	-	-	283,00		
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	0,8	1 117,80	-	894	-	-	644,00	1 661,00	
						1 117,80	-	894,00	-	-	123,00		
4	4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	3	33,71	33,71	101	101	-	20,00	131,00	
						-	9,34	-	28	-	10,00		
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	3	213,37	104,40	640	313	-	333,00	1 051,00	
						108,97	45,18	327,00	136	-	78,00		
6	6	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР=99%	м3 конструкций колодца	1,31	65 189,38	9 696,19	85 398	12 702	49 568	27 998,00	122 468,00	
						17 655,12	3 933,71	23 128,00	5 153	-	9 072,00		
7	7	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	23 585,00	-	23 585	-	23 585	-	25 472,00	
						-	-	-	-	-	1 887,00		
8	8	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	22 360,00	-	44 720	-	44 720	-	48 298,00	
						-	-	-	-	-	3 578,00		
9	9	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	1 шт.	1	23 487,00	-	23 487	-	23 487	-	25 366,00	

						-	-	-	-	-	1 879,00		
10	10	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=99%	м3 кладки	0,15	44 802,74	2 958,48	6 720	444	5 056	1 222,00	8 577,00	
						8 139,60	619,56	1 221,00	93	-	635,00		
11	11	[illegible]	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	1 комплект	1	5 615,00	-	5 615	-	5 615	-	6 064,00	
						-	-	-	-	-	449,00		
12	12	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,979	2 448,35	25,80	19 535	206	16 462	2 691,00	24 004,00	
						359,34	3,44	2 867,00	27	-	1 778,00		
13	13	1122-0501-0202	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,001	1 965 135,56	3 483,90	1 965	3	1 917	47,00	2 173,00	
						44 748,00	1 548,90	45,00	2	-	161,00		
		Итого по разделу 1										**270 774,00**	
		ВСЕГО										**22 795 453,00**	
			- оборудование, тенге							**403 088**			
			Стоимость оборудования, всего							403 088			
			Временные здания и сооружения			**2,9%**			**649 378,58**				
			Итого с временными									**23 444 831,58**	
			Зимнее удорожание			**1,27%**			**292 630,14**				
			Итого с зимними									**23 737 461,73**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**			**466 687,47**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**24 204 149,20**	
			НДС			**12 %**			**2 904 497,90**				
			Итого с НДС									**27 108 647,10**	
			ИТОГО										

Сдал (Подрядчик)
Директор:
ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598,
Актобе Актюбинская обл. Алгинский р-н,
г.Алга,ул.Сеті-батыра,22 тел.577666

Бабэк-Курылыс
Товарищество с ограниченной ответственностью

_____ Узизов Р.Х.

Принял (Заказчик)
Руководитель:
ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____ Мадияр Т.М.

Технический надзор:
ТОО "Qazexpert Company"

_____ Кедонев Н.М.

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Инжаб"

_____ Имагамбетов О.С.

Заказчик: ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бабэк-Курылыс", БИН 060540003598, Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н, г. Алга, ул.Есет-батыра,22, тел.577666

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района,Актюбинской области" Нумерация домов по генплану уч. №215,352,375,376,377.

(наименование, адрес)

Объект: Жилой дом №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3 от 24.04.2023 г.

Акт выполненных работ №3

за май 2023 (месяц, год) на

Составлено в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Строка происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы смета 02-01-01										
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	36,22	189,70	189,70	6 871	6 871	-	1 148,00	8 661,00	
						-	44,02	-	1 594	-	642,00		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр=1,2;	м3 грунта	0,45	2 570,57	-	1 157	-	-	833,00	2 149,00	
						2 570,57	-	1 157,00	-	-	159,00		
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	11,79	1 117,80	-	13 179	-	-	9 489,00	24 481,00	
						1 117,80	-	13 179,00	-	-	1 813,00		
		Итого по разделу 1										35 291,00	
Раздел 2 Фундаменты													
2.1 Фундамент ленточный													
4	4	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	подстилающего слоя	4,2	16 170,07	2 401,24	67 914	10 085	39 839	20 648,00	95 647,00	
						4 283,28	946,55	17 990,00	3 976	-	7 085,00		
5	5	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	4,2	32 288,97	1 494,83	135 614	6 278	122 497	7 415,00	154 471,00	
						1 628,10	312,02	6 838,00	1 310	-	11 442,00		
6	6	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	10,1	49 152,93	2 693,11	496 445	27 200	413 759	55 423,00	596 017,00	
						5 493,60	536,54	55 485,00	5 419	-	44 149,00		

	7	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,32	331 233,00	-	105 995	-	105 995	-	114 475,00	
						-	-	-	-	-	8 480,00		
8	8	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	72	2 448,35	25,80	176 281	1 858	148 551	24 292,00	216 619,00	
						359,34	3,44	25 872,00	248	-	16 046,00		
9	9	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР=93%	м2 поверхности	21	2 362,26	5,88	49 607	123	46 218	3 064,00	56 885,00	
						155,51	1,40	3 266,00	29	-	4 214,00		
2.2 Фундаментные блоки ФБС													
10	10	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструк	6	3 518,62	1 514,04	21 112	9 084	8 429	6 555,00	29 880,00	
						599,72	326,12	3 598,00	1 957	-	2 213,00		
11	11	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	сборных конструк	48	4 459,23	1 928,70	214 043	92 578	77 658	75 224,00	312 408,00	
						912,66	415,43	43 808,00	19 941	-	23 141,00		
12	12	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	10,5445	36 845,00	-	388 514	-	388 514	-	419 594,75	
						-	-	-	-	-	31 081,09		
13	13	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических	0,0364	544 873,55	3 090,15	19 833	112	16 588	2 945,00	24 600,00	
						86 066,40	929,34	3 133,00	34	-	1 822,00		
14	14	1106-0101-0114	Заделки бетонные монолитные. Устройство НР=91%	м3	1,1	32 707,99	1 613,33	35 979	1 775	32 667	1 750,00	40 747,00	
						1 397,77	350,40	1 538,00	385	-	3 018,00		
2.3 Фундамент монолитный Фм-1													
15	15	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94% Коб =4	м3 подстилающего слоя	0,48	16 170,07	2 401,24	7 762	1 153	4 553	2 359,00	10 931,00	
						4 283,28	946,55	2 056,00	454	-	810,00		
16	16	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =4	м3	0,48	32 563,35	1 494,83	15 630	718	14 131	847,00	17 795,00	
						1 628,10	312,02	781,00	150	-	1 318,00		
17	17	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91% Коб =4	м3	2,16	49 642,50	2 363,27	107 228	5 105	88 397	13 479,00	130 364,00	
						6 354,81	502,69	13 726,00	1 086	-	9 657,00		
18	18	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =4	1 т	0,0408	331 233,00	-	13 514	-	13 514	-	14 595,00	
						-	-	-	-	-	1 081,00		

	19	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =4	1 т	0,0408	349 794,00	-	14 272	-	14 272	-	15 414,00	
						-	-	-	-	-	1 142,00		
20	20	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструк	3	3 518,62	1 514,04	10 556	4 542	4 215	3 277,00	14 940,00	
						599,72	326,12	1 799,00	978	-	1 107,00		
21	21	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	0,732	36 845,00	-	26 971	-	26 971	-	29 129,00	
						-	-	-	-	-	2 158,00		
22	22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% Коб =4	м2 поверхности	24	2 448,35	25,80	58 760	619	49 517	8 098,00	72 207,00	
						359,34	3,44	8 624,00	83	-	5 349,00		
23	23	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР=93% Коб =4	м2 поверхности	2,44	2 362,26	5,88	5 764	14	5 370	355,00	6 608,00	
						155,51	1,40	379,00	3	-	489,00		
		Итого по разделу 2										**2 373 326,75**	
		ВСЕГО										**2 408 617,75**	
			- оборудование, тенге							0			
			Стоимость оборудования, всего							0,00			
			Временные здания и сооружения			**2,9%**			**69 849,91**				
			Итого с временными									**2 478 467,66**	
			Зимнее удорожание			**1,27%**			**31 476,54**				
			Итого с зимними									**2 509 944,20**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**			**50 198,88**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 560 143,09**	
			НДС			**12 %**			**307 217,17**				
			Итого с НДС									**2 867 360,26**	
			ИТОГО										

Сдал (Подрядчик)
Директор:
ТОО "Бабек Курылыс" БИН 060540003598,
Актобе [illegible] р-н,
г.Алгаш,л.Ест-батыра,22,тел.6577666

Бабек Курылыс
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответствен.
Республика Казахстан г. Нур-Султан

_____ Тоцзов Р.Х.

Технический надзор:
ТОО "Qazexpert Company"

Qazexpert Company
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью
ВСН/БИН 201040035829
Республика Казахстан г. Нур-Султан

_____ Кенбаев Н.М.

Принял (Заказчик)
Руководитель:
ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____ Мадияр Т.М.

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Иншаб"

«ИНШАБ»
Казахстан Республикасы Актобе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі РК г. Актобе Товарищество с ограниченной ответственностью

_____ Имагамбетов О.С.