Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана,48, тел.: 87134122011** — **100240020448**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бабэк-Курылыс",Республика Казахстан, Актюбинская, Алгинский, Алга, Есет Батыра, дом № 22, к.42, тел.: 87132 577666** — **060540003598**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор по закупке услуг №3 от 24.04.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000028	23.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области (однокв-ый жилой дом) Нумерация домов по генплану уч№ №215,352,375,376,377.			усл	1	21 656 335,49	21 656 335,49	2 320 321,66
				Итого	1	x	21 656 335,49	2 320 321,66

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Азизов Р.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.06.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 100240020448 Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана,48

Генподрядчик: ТОО "Бәбек-курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ул.Есет Батыра,22,42

Наименование стройки - "Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района,Актюбинской области" (одноквартирный жилой дом)Нумерация домов по генплану уч. №215,352,375,376,377.

Основание: № 3 от 24.04. 2023 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форм	
		№	дата				
		№3	от 24.04.2023	Наименование	Код	наименов	код

Наименование пусковых	Стоимость выполненных работ								НДС 12%	Всего
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	из графы 3							
			СМР в базисных ценах	СМР в текущих ценах 2022 г	Стоимость оборудования мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий состав СМР	дополнительные затр приобретение	дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**130 856 335,49**									
АКТ № 6		**21 656 335,49**		**19 336 013,83**					**2 320 321,66**	**21 656 335,49**
ИТОГО:		**21 656 335,49**		**19 336 013,83**					**2 320 321,66**	**21 656 335,49**

Итого к оплате: 21 656 335,49 (двадцать один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч триста тридцать пять) тенге 49 тиын в т.ч. НДС 2 320 321,66

Сдал (Подрядчик)
Директор:
ТОО "Бәбек-курылыс" БИН 060540003598
Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга,
ул.Есет Батыра,22,42

Бәбек-Курылыс
Товарищество с ограниченной ответственностью

_____ **Азизов Р.Х.**

Принял (Заказчик)
Руководитель
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 100240020448 Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана,48

_____ **Мадияр Т.М.**

Заказчик : ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бабэк-Курылыс", БИН 060540003598, Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н, г. Алга, ул.Есет-батыра,22, тел.577666

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района,Актюбинской области" Нумерация домов по генплану уч. №215,352,375,376,377.

(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом №5

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3 от 24.04.2023 г.

Акт выполненных работ №6

за июнь 2023 (месяц, год) на

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы смета 02-01-01										
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	36,22	189,70	189,70	6 871	6 871	-	1 148,00	8 661,00	
						-	44,02	-	1 594	-	642,00		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	0,45	2 570,57	-	1 157	-	-	833,00	2 149,00	
						2 570,57	-	1 157,00	-	-	159,00		
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	11,79	1 117,80	-	13 179	-	-	9 489,00	24 481,00	
						1 117,80	-	13 179,00	-	-	1 813,00		
		Итого по разделу 1										35 291,00	
Раздел 2 Фундаменты													
2.1 Фундамент ленточный													
4	4	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	подстилающего слоя	4,2	16 170,07	2 401,24	67 914	10 085	39 839	20 648,00	95 647,00	
						4 283,28	946,55	17 990,00	3 976	-	7 085,00		
5	5	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	4,2	32 288,97	1 494,83	135 614	6 278	122 497	7 415,00	154 471,00	
						1 628,10	312,02	6 838,00	1 310	-	11 442,00		
6	6	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	10,1	49 152,93	2 693,11	496 445	27 200	413 759	55 423,00	596 017,00	
						5 493,60	536,54	55 485,00	5 419	-	44 149,00		
7	7	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,32	331 233,00	-	105 995	-	105 995	-	114 475,00	
						-	-	-	-	-	8 480,00		

8	8	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	72	2 448,35	25,80	176 281	1 858	148 551	24 292,00	216 619,00	
						359,34	3,44	25 872,00	248	-	16 046,00		
9	9	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР=93%	м2 поверхности	21	2 362,26	5,88	49 607	123	46 218	3 064,00	56 885,00	
						155,51	1,40	3 266,00	29	-	4 214,00		
2.2 Фундаментные блоки ФБС													
10	10	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструк	6	3 518,62	1 514,04	21 112	9 084	8 429	6 555,00	29 880,00	
						599,72	326,12	3 598,00	1 957	-	2 213,00		
11	11	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	сборных конструк	48	4 459,23	1 928,70	214 043	92 578	77 658	75 224,00	312 408,00	
						912,66	415,43	43 808,00	19 941	-	23 141,00		
12	12	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	35,172	36 845,00	-	1 295 912	-	1 295 912	-	1 399 585,00	
						-	-	-	-	-	103 673,00		
13	13	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических	0,0364	544 873,55	3 090,15	19 833	112	16 588	2 945,00	24 600,00	
						86 066,40	929,34	3 133,00	34	-	1 822,00		
14	14	1106-0101-0114	Заделки бетонные монолитные. Устройство НР=91%	м3	1,1	32 707,99	1 613,33	35 979	1 775	32 667	1 750,00	40 747,00	
						1 397,77	350,40	1 538,00	385	-	3 018,00		
2.3 Фундамент монолитный Фм-1													
15	15	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94% Коб =4	м3 подстилающего слоя	0,48	16 170,07	2 401,24	7 762	1 153	4 553	2 359,00	10 931,00	
						4 283,28	946,55	2 056,00	454	-	810,00		
16	16	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =4	м3	0,48	32 563,35	1 494,83	15 630	718	14 131	847,00	17 795,00	
						1 628,10	312,02	781,00	150	-	1 318,00		
17	17	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91% Коб =4	м3	2,16	49 642,50	2 363,27	107 228	5 105	88 397	13 479,00	130 364,00	
						6 354,81	502,69	13 726,00	1 086	-	9 657,00		
18	18	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =4	1 т	0,0408	331 233,00	-	13 514	-	13 514	-	14 595,00	
						-	-	-	-	-	1 081,00		
19	19	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =4	1 т	0,0408	349 794,00	-	14 272	-	14 272	-	15 414,00	
						-	-	-	-	-	1 142,00		

20	20	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструк	3	3 518,62	1 514,04	10 556	4 542	4 215	3 277,00	14 940,00	
						599,72	326,12	1 799,00	978	-	1 107,00		
21	21	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	0,732	36 845,00	-	26 971	-	26 971	-	29 129,00	
						-	-	-	-	-	2 158,00		
22	22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% Коб =4	м2 поверхности	24	2 448,35	25,80	58 760	619	49 517	8 098,00	72 207,00	
						359,34	3,44	8 624,00	83	-	5 349,00		
23	23	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР=93% Коб =4	м2 поверхности	2,44	2 362,26	5,88	5 764	14	5 370	355,00	6 608,00	
						155,51	1,40	379,00	3	-	489,00		
		Итого по разделу 2										**3 353 317,00**	
Раздел 3 Стены													
3.1 Стены													
24	24	1108-0301-0112	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	57,72	27 979,99	1 896,85	1 615 005	109 486	815 122	665 167,00	2 462 586,00	
						11 961,14	430,28	690 397,00	24 836	-	182 414,00		
25	25	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	1 м3	36,45	28 235,00	-	1 029 166	-	1 029 166	-	1 111 499,00	
						-	-	-	-	-	82 333,00		
26	26	234-202-0105	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100	1 м3	6,15	6 477,00	-	39 834	-	39 834	-	43 021,00	
						-	-	-	-	-	3 187,00		
27	27	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,25928	455 717,00	-	118 158	-	118 158	-	127 611,00	
						-	-	-	-	-	9 453,00		
28	28	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Н1, Фк НР=91%	т	0,01226	1 053 123,91	1 745,91	12 916	21	11 769	1 032,00	15 064,00	
						91 756,00	730,26	1 125,00	9	-	1 116,00		
3.2 Перегородки из Экотона													
29	29	1108-0401-0502	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом	55,5	4 404,20	108,55	244 433	6 025	174 948	60 297,00	329 108,00	
						1 143,43	24,78	63 460,00	1 375	-	24 378,00		
3.3 Перегородка из кирпича													
30	30	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	перегородок (за вычетом	17	6 546,78	365,20	111 295	6 208	66 760	36 958,00	160 113,00	
						2 254,54	83,13	38 327,00	1 413	-	11 860,00		

		Итого по разделу 3				4 249 002						4 249 002,00
Раздел 5 Колонны внутренние												
5.1 Колонны К1												
31	31	1108-0201-0301	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93% Коб =4	м3 кладки	5,88	61 238,12	3 645,11	360 080	21 433	265 524	72 427,00	467 108,00
						12 435,82	808,87	73 123,00	4 756	-	34 601,00	
32	32	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118% Коб =8	т стальных	0,0764	98 924,66	8 725,88	7 558	667	840	7 301,00	16 048,00
						79 208,50	1 772,63	6 052,00	135	-	1 189,00	
33	33	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм Коб =8	1 т	0,07256	403 078,00	-	29 247	-	29 247	-	31 587,00
						-	-	-	-	-	2 340,00	
34	34	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =8	1 т	0,00384	349 794,00	-	1 343	-	1 343	-	1 450,00
						-	-	-	-	-	107,00	
		Итого по разделу 5										516 193,00
Раздел 6 Перекрытие												
35	35	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,8658	38 992,92	12 304,35	33 760	10 653	4 832	14 898,00	52 551,00
						21 107,70	3 831,41	18 275,00	3 317	-	3 893,00	
36	36	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,78	518 842,00	-	404 697	-	404 697	-	437 073,00
						-	-	-	-	-	32 376,00	
37	37	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0858	403 078,00	-	34 584	-	34 584	-	37 351,00
						-	-	-	-	-	2 767,00	
38	38	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,8658	7 791,00	-	6 745	-	6 745	-	7 285,00
						-	-	-	-	-	539,64	
39	39	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	25,1082	108,42	3,00	2 722	75	1 199	1 005,00	4 025,00
						57,67	0,34	1 448,00	9	-	298,00	
40	40	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	25,1082	91,81	2,18	2 305	55	1 404	590,00	3 127,00
						33,70	0,34	846,00	9	-	232,00	
41	41	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР=90%	м2 перекрытия	110,25	5 377,67	174,73	592 888	19 264	397 163	165 918,00	819 510,00
						1 600,55	71,58	176 461,00	7 892	-	60 704,00	

42	42	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	1,6272	139 141,00	-	226 410	-	226 410	-	244 523,00	
						-	-	-	-	-	18 113,00		
43	43	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	2,532	139 141,00	-	352 305	-	352 305	-	380 489,00	
						-	-	-	-	-	28 184,00		
44	44	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,08272	403 078,00	-	33 343	-	33 343	-	36 010,00	
						-	-	-	-	-	2 667,00		
45	45	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,08272	7 791,00	-	644	-	644	-	696,00	
						-	-	-	-	-	51,56		
46	46	234-202-0105	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100	1 м3	16	6 477,00	-	103 632	-	103 632	-	111 923,00	
						-	-	-	-	-	8 291,00		
47	47	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами гипсокартонными по деревянным балкам НР=90%	м2 потолков	93,06	1 046,94	21,00	97 428	1 954	3 745	83 335,00	195 224,00	
						985,70	9,29	91 729,00	865	-	14 461,00		
		Итого по разделу 6										2 329 787,00	
Раздел 7 Кровля													
7.1 Кровля													
48	48	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструк	0,734	183 671,78	1 024,63	134 815	752	111 436	20 614,00	167 863,00	
						30 827,48	377,10	22 627,00	277	-	12 434,00		
49	49	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструк	0,734	12 588,27	77,55	9 240	57	8 342	779,00	10 821,00	
						1 145,82	32,95	841,00	24	-	802,00		
50	50	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструк	2,7821	190 452,64	1 451,79	529 858	4 039	438 746	79 917,00	658 557,00	
						31 297,50	619,56	87 073,00	1 724	-	48 782,00		
51	51	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструк	2,7821	12 588,27	77,55	35 022	216	31 618	2 952,00	41 012,00	
						1 145,82	32,95	3 188,00	92	-	3 038,00		
52	52	1110-0114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам НР=90%	м2 покрытия	160	2 367,45	41,00	378 792	6 560	319 982	49 447,00	462 498,00	
						326,56	16,82	52 250,00	2 691	-	34 259,00		

53	53	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхно	160	437,96	3,60	70 074	576	62 552	6 472,00	82 670,00	
						43,41	1,53	6 946,00	245	-	6 124,00		
54	54	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхно	160	50,83	0,77	8 133	123	56	7 528,00	16 914,00	
						49,71	0,34	7 954,00	54	-	1 253,00		
55	55	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,03204	403 078,00	-	12 915	-	12 915	-	13 948,00	
						-	-	-	-	-	1 033,00		
56	56	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01734	376 202,00	-	6 523	-	6 523	-	7 045,00	
						-	-	-	-	-	522,00		
57	57	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	160	989,63	27,02	158 341	4 323	13 213	131 049,00	312 541,00	
						880,03	10,25	140 805,00	1 640	-	23 151,00		
58	58	224-103-0901	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм,	1 м2	160	3 515,00	-	562 400	-	562 400	-	607 392,00	
						-	-	-	-	-	44 992,00		
59	59	1110-0104-0206	Потолки. Подшивка из профлиста по дереву НР=90%	м2 потолков	25	355,19	4,26	8 880	107	544	7 449,00	17 635,00	
						329,18	1,89	8 230,00	47	-	1 306,00		
60	60	214-204-0707	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30	1 м2	25	2 420,00	-	60 500	-	60 500	-	65 340,00	
						-	-	-	-	-	4 840,00		
61	61	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м планки	4,5	3 080,01	11,75	13 860	53	11 885	1 784,00	16 896,00	
						427,14	3,81	1 922,00	17	-	1 252,00		
62	62	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м планки	56	3 374,52	1 530,85	188 973	85 728	83 064	34 496,00	241 347,00	
						360,38	309,20	20 181,00	17 315	-	17 878,00		
63	63	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	17,2	1 761,00	-	30 289	-	30 289	-	32 712,00	
						-	-	-	-	-	2 423,00		
64	64	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	17,2	2 731,00	-	46 973	-	46 973	-	50 731,00	

						-	-	-	-	-	3 758,00		
65	65	224-105-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 шт.	6	1 261,00	-	7 566	-	7 566	-	8 171,00	
						-	-	-	-	-	605,00		
66	66	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90%	слуховое окно	1	58 350,05	1 112,41	58 350	1 112	48 476	8 299,00	71 981,00	
						8 761,28	459,80	8 761,00	460	-	5 332,00		
67	67	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	1	538,00	-	538	-	538	-	581,00	
						-	-	-	-	-	43,00		
68	68	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	4	527,00	-	2 108	-	2 108	-	2 277,00	
						-	-	-	-	-	169,00		
69	69	223-502-0902	Ручка раздельная	1 пара	1	3 246,00	-	3 246	-	3 246	-	3 506,00	
						-	-	-	-	-	260,00		
7.2 Козырек													
70	70	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,135	183 671,78	1 024,63	24 796	138	20 496	3 792,00	30 875,00	
						30 827,48	377,10	4 162,00	51	-	2 287,00		
71	71	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,135	12 588,27	77,55	1 699	10	1 534	143,00	1 989,00	
						1 145,82	32,95	155,00	4	-	147,00		
72	72	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,2175	190 452,64	1 451,79	41 423	316	34 300	6 248,00	51 485,00	
						31 297,50	619,56	6 807,00	135	-	3 814,00		
73	73	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,2175	12 588,27	77,55	2 738	17	2 472	230,00	3 205,00	
						1 145,82	32,95	249,00	7	-	237,00		

74	74	1110-0104-0206	Потолки, фронтон. Подшивка из профлиста по дереву НР=90%	м2 потолков	15	355,19	4,26	5 328	64	326	4 469,00	10 581,00	
						329,18	1,89	4 938,00	28	-	784,00		
75	75	214-204-0707	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	15	2 420,00	-	36 300	-	36 300	-	39 204,00	
						-	-	-	-	-	2 904,00		
		Итого по разделу 7				**3 029 777**						3 029 777,00	
Раздел 8 Перемычки													
76	76	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	16	955,63	327,90	15 290	5 246	6 504	5 474,00	22 425,00	
						221,26	68,67	3 540,00	1 099	-	1 661,00		
77	77	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,088	127 130,00	-	11 187	-	11 187	-	12 082,00	
						-	-	-	-	-	895,00		
78	78	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,168	109 067,00	-	18 323	-	18 323	-	19 789,00	
						-	-	-	-	-	1 466,00		
79	79	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,222	105 512,00	-	23 424	-	23 424	-	25 298,00	
						-	-	-	-	-	1 874,00		
80	80	1109-0302-0401	Перемычки. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,26201	39 089,49	12 304,35	10 242	3 224	1 488	4 508,00	15 930,00	
						21 107,70	3 831,41	5 530,00	1 004	-	1 180,00		
81	81	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,24441	479 350,00	-	117 158	-	117 158	-	126 531,00	
						-	-	-	-	-	9 373,00		
82	82	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,0176	425 657,00	-	7 492	-	7 492	-	8 091,00	
						-	-	-	-	-	599,00		

		Итого по разделу 8				**230 146**						**230 146,00**	
Раздел 9 Двери													
83	83	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	2,3	3 026,56	63,68	6 961	146	371	4 490,00	12 367,00	
						2 801,79	27,58	6 444,00	63	-	916,00		
84	84	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	2,3	72 945,00	-	167 774	-	167 774	-	181 196,00	
						-	-	-	-	-	13 422,00		
85	85	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР=90%	м2	11,13	3 105,43	150,97	34 563	1 680	12 652	18 880,00	57 718,00	
						1 817,71	67,12	20 231,00	747	-	4 275,00		
86	86	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ПГ21-9П, ПГ21-10П	1 м2	7,77	7 373,00	-	57 288	-	57 288	-	61 871,00	
						-	-	-	-	-	4 583,00		
87	87	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ПГ21-7П, ПГ21-8П	1 м2	3,36	9 366,00	-	31 470	-	31 470	-	33 988,00	
						-	-	-	-	-	2 518,00		
88	88	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 Коб =2	1 шт.	12	527,00	-	6 324	-	6 324	-	6 830,00	
						-	-	-	-	-	506,00		
89	89	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	1 шт.	6	5 075,00	-	30 450	-	30 450	-	32 886,00	
						-	-	-	-	-	2 436,00		
		Итого по разделу 9										386 856,00	
Раздел 10 Окна													
90	90	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%	м2	5,1392	1 752,39	220,36	9 006	1 132	-	7 583,00	17 916,00	
						1 532,03	107,70	7 873,00	553	-	1 327,00		
91	91	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90%	м2	6,3948	1 440,19	217,89	9 210	1 393	-	7 646,00	18 204,00	

						1 222,30	106,40	7 816,00	680	-	1 348,00		
92	92	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90%	м2	3,7668	2 170,72	220,13	8 177	829	-	6 968,00	16 357,00	
						1 950,59	104,96	7 347,00	395	-	1 212,00		
93	93	223-102-0303	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	1 м2	5,1392	28 566,00	-	146 806	-	146 806	-	158 551,00	
						-	-	-	-	-	11 745,00		
94	94	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	6,3948	31 468,00	-	201 232	-	201 232	-	217 331,00	
						-	-	-	-	-	16 099,00		
95	95	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	2,15213	39 837,00	-	85 734	-	85 734	-	92 593,16	
						-	-	-	-	-	6 858,75		
96	96	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=90%	м	11,3	2 261,50	6,37	25 555	72	22 318	2 879,00	30 709,00	
						280,13	2,99	3 165,00	34	-	2 275,00		
97	97	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	34,8	2 932,79	5,40	102 061	188	81 426	16 399,00	127 937,00	

						587,57	1,48	20 447,00	52	-	9 477,00		
98	98	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	12,4	2 141,09	5,40	26 550	67	19 197	5 843,00	34 984,00	
						587,57	1,48	7 286,00	18	-	2 591,00		
		Итого по разделу 10										**714 582,16**	
Раздел 11 Полы													
11.1 Тип 1													
99	99	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	27,1	471,36	43,88	12 774	1 189	9 018	2 799,00	16 819,00	
						94,73	15,15	2 567,00	411	-	1 246,00		
100	100	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	2,71	31 917,69	1 494,83	86 497	4 051	78 034	4 785,00	98 585,00	
						1 628,10	312,02	4 412,00	846	-	7 303,00		
101	101	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	27,1	1 257,07	32,20	34 067	873	21 115	11 821,00	49 559,00	
						445,71	18,30	12 079,00	496	-	3 671,00		
102	102	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =6	м2 стяжки	162,6	205,09	5,50	33 348	894	31 557	1 306,00	37 426,00	
						5,51	3,03	896,00	493	-	2 772,00		
103	103	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	27,1	4 412,29	25,05	119 573	679	63 356	52 460,00	185 796,00	
						2 049,39	9,99	55 538,00	271	-	13 763,00		
11.2 Тип 2													
104	104	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	65,96	471,36	43,88	31 091	2 894	21 948	6 812,00	40 935,00	
						94,73	15,15	6 248,00	999	-	3 032,00		

105	105	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	3,298	31 917,69	1 494,83	105 265	4 930	94 965	5 822,00	119 974,00	
						1 628,10	312,02	5 369,00	1 029	-	8 887,00		
106	106	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	65,96	1 257,07	32,20	82 916	2 124	51 393	28 770,00	120 621,00	
						445,71	18,30	29 399,00	1 207	-	8 935,00		
107	107	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =6	м2 стяжки	395,76	205,09	5,50	81 166	2 177	76 809	3 177,00	91 091,00	
						5,51	3,03	2 181,00	1 199	-	6 748,00		
108	108	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике НР=94%	м2 покрытия	65,96	3 756,56	27,68	247 783	1 826	211 488	33 247,00	303 512,00	
						522,58	13,65	34 469,00	900	-	22 482,00		
109	109	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	5,21	20 560,43	2 178,99	107 120	11 353	69 941	27 822,00	145 737,00	
						4 957,04	724,05	25 826,00	3 772	-	10 795,00		
		Итого по разделу 11										**1 210 055,00**	
Раздел 12 Внутренняя отделка													
12.1 Потолок													
110	110	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	96,02	849,15	2,20	81 535	211	16 580	51 850,00	144 056,00	
						674,28	0,71	64 744,00	68	-	10 671,00		
111	111	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	6,1	631,17	4,11	3 850	25	1 360	1 981,00	6 297,00	
						404,04	1,86	2 465,00	11	-	466,00		
112	112	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	89,92	459,04	1,01	41 277	91	7 548	26 945,00	73 680,00	
						374,09	0,48	33 638,00	43	-	5 458,00		

113	113	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	89,92	237,37	0,44	21 344	40	2 832	14 792,00	39 027,00	
						205,43	0,20	18 472,00	18	-	2 891,00		
12.2 Стены													
114	114	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	72,26	745,27	5,66	53 853	409	22 019	25 254,00	85 436,00	
						434,89	1,98	31 425,00	143	-	6 329,00		
115	115	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	72,26	869,31	6,29	62 816	455	18 568	35 201,00	105 858,00	
						606,06	2,87	43 794,00	207	-	7 841,00		
116	116	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	4	1 323,17	73,45	5 293	294	1 417	3 066,00	9 028,00	
						895,41	62,39	3 582,00	250	-	669,00		
117	117	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	4	4 746,23	19,87	18 985	79	9 463	7 583,00	28 693,00	
						2 360,72	8,88	9 443,00	36	-	2 125,00		
12.3 Перегородки													
118	118	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,26	1 323,17	73,45	33 423	1 855	8 950	19 355,00	57 000,00	
						895,41	62,39	22 618,00	1 576	-	4 222,00		
119	119	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	136,26	745,27	5,66	101 550	771	41 521	47 622,00	161 106,00	
						434,89	1,98	59 258,00	270	-	11 934,00		
120	120	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	148,86	869,31	6,29	129 405	936	38 251	72 516,00	218 075,00	
						606,06	2,87	90 218,00	427	-	16 154,00		
12.4 Низ стены													
121	121	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	8,6	745,27	5,66	6 409	49	2 621	3 006,00	10 168,00	

						434,89	1,98	3 740,00	17	-	753,00		
122	122	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	8,6	4 746,23	19,87	40 818	171	20 345	16 302,00	61 690,00	
						2 360,72	8,88	20 302,00	76	-	4 570,00		
123	123	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,2	1 323,17	73,45	10 850	602	2 905	6 283,00	18 504,00	
						895,41	62,39	7 342,00	512	-	1 371,00		
124	124	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	8,2	4 746,23	19,87	38 919	163	19 398	15 545,00	58 821,00	
						2 360,72	8,88	19 358,00	73	-	4 357,00		
12.5 Откосы													
125	125	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	14,08	745,27	5,66	10 493	80	4 290	4 921,00	16 647,00	
						434,89	1,98	6 123,00	28	-	1 233,00		
126	126	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	14,08	869,31	6,29	12 240	89	3 618	6 858,00	20 626,00	
						606,06	2,87	8 533,00	40	-	1 528,00		
		Итого по разделу 12										**1 114 712,00**	
Раздел 13 Наружная отделка													
127	127	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	49	1 539,08	40,10	75 415	1 965	21 925	42 575,00	127 429,00	
						1 051,53	34,58	51 525,00	1 694	-	9 439,00		
		Итого по разделу 13										**127 429,00**	
Раздел 14 Отмостка													
128	128	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	4,8	11 082,17	2 335,62	53 194	11 211	36 590	9 285,00	67 477,00	
						1 123,70	956,22	5 394,00	4 590	-	4 998,00		
129	129	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	2,4	39 197,71	10,56	94 075	25	82 437	10 915,00	113 389,00	
						4 838,52	-	11 612,00	-	-	8 399,00		

139	139	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0672	479 350,00	-	32 212	-	32 212	-	34 789,00	
						-	-	-	-	-	2 577,00		
140	140	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,02504	403 078,00	-	10 093	-	10 093	-	10 900,00	
						-	-	-	-	-	807,00		
141	141	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,0497	518 842,00	-	25 786	-	25 786	-	27 849,00	
						-	-	-	-	-	2 063,00		
142	142	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	4,11626	108,42	3,00	446	12	197	164,00	659,00	
						57,67	0,34	237,00	1	-	49,00		
143	143	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	4,11626	91,81	2,18	378	9	230	97,00	513,00	
						33,70	0,34	139,00	1	-	38,00		
		Итого по разделу 15				**713 574**						**713 574,00**	
		Итого по смете				**19 631 336**						**18 191 587,16**	
		ВСЕГО										**18 191 587,16**	
			Временные здания и сооружения			**2,9%**			**527 556,03**				
			Итого с временными									**18 719 143,19**	
			Зимнее удорожание			**1,27%**			**237 733,12**				
			Итого с зимними									**18 956 876,30**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**			**379 137,53**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**19 336 013,83**	
			НДС			**12 %**			**2 320 321,66**				
			Итого с НДС									**21 656 335,49**	
			ИТОГО										

Сдал (Подрядчик)
Директор:
ТОО "Бабак -Курылыс" БИН 060540003598,
Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н,
г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666

Азизов Р.Х.

Принял (Заказчик)
Руководитель:
ГУ «Коблинский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Мадияр Т.М.

Технический надзор:
ТОО "Qazexpert Company"

Кенбаев Н.М.

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Иншаб"

Имагамбетов О.С.