Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"	060140015369
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR",130000, Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, микрорайон 16, дом 55, н.п.3	050840002425
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 67 от 04.05.2023 г

Номер документа	Дата составления
26	29.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту:«Благоустройство к многоэтажным жилым домам №39, №39/1, №40, №44, №44/1, №45, №45/1, №45/2, №45/3 в 12-ом квартале микрорайона Аэропорт в г. Костанай (исключение жилых домов 45/1, 45/2, 45/3) Корректировка. Корректировка 2»			Работа	1	20 842 301,00	20 842 301,00	2 233 103,68
				Итого	1	x	20 842 301,00	2 233 103,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Канатбаев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Мынбаев Д.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021г. №420 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR"

Форма

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту:«Благоустройство к многоэтажным жилым домам №39, №39/1, №40, №44, №44/1, №45, №45/1, №45/2, №45/3 в 12-ом квартале микрорайона Аэропорт в г. Костанай (исключение жилых домов 45/1, 45/2, 45/3) Корректировка. Корректировка 2»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		67	05.04.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту:«Благоустройство к многоэтажным жилым домам №39, №39/1, №40, №44, №44/1, №45, №45/1, №45/2, №45/3 в 12-ом квартале микрорайона Аэропорт в г. Костанай (исключение жилых домов 45/1, 45/2, 45/3) Корректировка. Корректировка 2»	20 842 301,00	18 609 197,32							2 233 103,68	20 842 301,00

Подрядчик: ТОО "ARKANTOR"

Директор_____ Канатбаев А.С.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"

Руководитель_____ Иманбеков Д.Р.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор: ТОО "Инжиниринг KZ"

Эксперт технического надзора_____ Куйшинов Т.Т.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR", Республика Казахстан, г.Актау, микрорайон 16, дом 55**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Благоустройство к многоэтажным жилым домам №39,№39/1,№40,№44,№44/1,№45,№45/1,№45/2,№45/3 в 12 -ом квартале мкр. "Аэропорт" г. Костанай (исключение домов №45/1,№45/2,№45/3). Корректировка. Корректировка 2**
(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство к многоэтажным жилым домам №39,№39/1,№40,№44,№44/1,№45,№45/1,№45/2,№45/3 в 12 -ом квартале мкр. "Аэропорт" г. Костанай (исключение домов №45/1,№45/2,№45/3). Корректировка. Корректировка 2**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №67 от 05.04.2023 года.

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2023 года
на Вертикальная планировка. Дополнительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Корыта под одежду дорог и тротуаров, озеленение										
1	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	2769,44		67,96	67,96	188211	188211	--	38855	245234
			НР - 72%; СП - 8%				--	19,48	--	53949		18168	
2	2	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	2769,44		272,77	272,77	755420	755420	--	125483	951386
			НР - 72%; СП - 8%				--	62,93	--	174281		70482	
3	3	412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	22469,48		81,00	--	1820028	--		--	1965630
			СП - 8%				--	--	--	--		145602	
			Растительный грунт местный расстояние перевозки 1 км										
4	4	1101-0102-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	1253,78		256,65	256,65	321783	321782	--	53449	405247
			НР - 72%; СП - 8%				--	59,21	--	74236		30015	
5	5	412-101-0101 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	2006,05		173,00	--	347047	--		--	374811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		27764	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3942308**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1265413			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					302466			
		- Перевозка грузов	Тенге				2167075				
		- Накладные расходы	Тенге							217787	
		- Сметная прибыль	Тенге							292031	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3 942 308**
		Временные здания и сооружения - 1,3%	Тенге								51 250
		Итого с затратами на временные здания и сооружения	Тенге								3 993 558
		Климатические температурной зоны стройки - 2,43%	Тенге								97 043
		Итого с климатическими затратами температурной зоны застройки	Тенге								4 090 601
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								81 812
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								4 172 413
		Итого с переходящим коэффициэнтом на 2023 год k -1,0849057	Тенге								4 526 675
		Итого с понижающим коэффициентом k -0,95	Тенге								4 300 341
		Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге								516 041
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**								**4 816 382**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай",

БИН 060140015369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номе)

Главный специалист _____ Тумурзинов Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARKANTOR",

БИН 050840002425

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номе)

Директор _____ Капатбаев А.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "КостанайАгропромпроект",

БИН 080240019150

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номе)

Директор _____ Кодинцева З.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Инжиниринг KZ",

БИН 061040003919

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номе)

Эксперт технического надзора _____ Куйшинов Т.Т.

ИИН: 900227350663

Аттестат: №KZ30MOY00030891

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR", Республика Казахстан, г.Актау, микрорайон 16, дом 55**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Благоустройство к многоэтажным жилым домам №39,№39/1,№40,№44,№44/1,№45,№45/1,№45/2,№45/3 в 12 -ом квартале мкр. "Аэропорт" г.**
(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство к многоэтажным жилым домам №39,№39/1,№40,№44,№44/1,№45,№45/1,№45/2,№45/3 в 12 -ом квартале мкр. "Аэропорт" г.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №67 от 05.04.2023 года.

Акт приемки выполненных работ №2
за август 2023 года
на Покрытие проездов, тротуаров. Дополнительные работы

Основание: РПЗ-22ГП
Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие проездов									
1	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	111	3266,61	1468,15	362594	162965	175907	67072	464039
			НР - 108%; СП - 8%			213,71	345,78	23722	38382		34373	
2	2	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	$м^2$ основания	1110	1432,45	286,54	1590020	318060	1215650	167566	1898189
			НР - 108%; СП - 8%			50,73	89,05	56310	98846		140604	
3	3	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	$м^2$ основания	1110	242,05	40,27	268676	44700	223976	15840	307282
			НР - 108%; СП - 8%			--	13,21	--	14663		22766	
4	4	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	1110	2642,11	246,02	2932742	273082	2622231	84060	3258150
			НР - 108%; СП - 8%			33,72	36,40	37429	40404		241347	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м² покрытия	1110	1183,40	0,09	1313574	100	1300320	14208	1434009
			НР - 108%; СП - 8%			11,85	--	13154	--		106227	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Бортовой камень									
6	7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	438	2772,74	44,68	1214460	19570	691632	552152	1907941
			НР - 108%; СП - 8%			1148,99	18,25	503258	7994		141329	
7	8	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м³	18,834	69486,00	--	1308699	--	1308699	--	1413395
			СП - 8%			--	--	--	--		104696	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8990765	818477	7538415	900898	10683005
								633873	200289	--	791342	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8990765				
		Материалы		Тенге				6229718				
		Всего заработная плата		Тенге					834162			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1308699				
			Накладные расходы	Тенге				900898				
			Сметная прибыль	Тенге				791342				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10683005				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								511
			Сметная заработная плата	Тенге					834162			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10683005				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								511
			Сметная заработная плата	Тенге					834162			
			РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетонное покрытие тротуаров									
8	9	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м² покрытия	513,45	1543,65	214,53	792587	110150	477052	257069	1133631
			НР - 108%; СП - 8%			400,01	63,57	205385	32640		83975	
9	10	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м² покрытия	513,45	-192,69	-14,77	-98937	-7584	-82224	-12076	-119896
			НР - 108%; СП - 8%			-17,78	-4,00	-9129	-2054		-8883	
10	11	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м² покрытия	192	2308,39	4,50	443211	864	389624	57266	540515
			НР - 108%; СП - 8%			274,60	1,57	52723	301		40038	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	12	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м² покрытия	192	736,47	--	141402	--	124412	18349	172531
			НР - 108%; СП - 8%			88,49	--	16990	--		12780	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1278263	103430	908864	320608	1726781
								265969	30887	--	127910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1278263				
	Материалы		Тенге				908864				
	Всего заработная плата		Тенге					296856			
		Накладные расходы	Тенге				320608				
		Сметная прибыль	Тенге				127910				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1726781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					296856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1726781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					296856			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12 409 786**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1056105				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					927983			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					233658			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8768828		
		- Накладные расходы	Тенге							1392950	
		- Сметная прибыль	Тенге							971679	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**12 409 786**
		Временные здания и сооружения - 1,3%	Тенге								161 327
		Итого с затратами на временные здания и сооружения	Тенге								12 571 113
		Климатические температурной зоны стройки - 2,43%	Тенге								305 478
		Итого с климатическими затратами температурной зоны застройки	Тенге								12 876 591
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								257 532
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								13 134 123
		Итого с переходящим коэффициэнтом на 2023 год k -1,0849057	Тенге								14 249 285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижающим коэффициентом k -0,95	Тенге								13 536 821
		Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге								1 624 418
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**								**15 161 239**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай",

БИН 060140015369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идинтификационный номе)

Главный специалист _____ Тумурзинов Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARKANTOR",

БИН 050840002425

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идинтификационный номе)

Директор _____ Канатбаев А.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "КостанайАгропромпроект",

БИН 080240019150

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идинтификационный номе)

Директор _____ Кодинцева З.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Инжиниринг KZ",

БИН 061040003919

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идинтификационный номе)

Эксперт технического надзора _____ Куйшинов Т.Т.

ИИН: 900227350663

Аттестат: №KZ30MOY00030891

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR", Республика Казахстан, г.Актау, микрорайон 16, дом 55**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Благоустроиство к многоэтажным жилым домам №39,№39/1,№40,№44,№44/1,№45,№45/1,№45/2,№45/3 в 12 -ом квартале мкр. "Аэропорт" г. Костанай (исключение домов №45/1,№45/2,№45/3). Корректировка. Корректировка 2**
(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство к многоэтажным жилым домам №39,№39/1,№40,№44,№44/1,№45,№45/1,№45/2,№45/3 в 12 -ом квартале мкр. "Аэропорт" г. Костанай (исключение домов №45/1,№45/2,№45/3). Корректировка. Корректировка 2**

Договор подряда (контракт) №67 от 05.04.2023 года.

Акт приемки выполненных работ №3
за август 2023 года
на Покрытие проездов, тротуаров. Остаточные работы

Основание: РП3-22ГП
Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3. Бортовой камень									
1	11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: применен коэффициент к норме расхода бетона - 0,86. Другие виды покрытий: применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	136	2446,21	44,68	332685	6076	170346	171444	544460
			НР - 108%; СП - 8%			1148,99	18,25	156263	2482		40331	
2	12	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	2,176	69486,00	--	151202	--	151202	--	163298
			СП - 8%			--	--	--	--		12096	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				483887	6076	321548	171444	707758
								156263	2482	--	52427	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				483887				
			Материалы	Тенге				170345				
			Всего заработная плата	Тенге					158745			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				151202				
			Накладные расходы	Тенге				171444				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				52427				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				707758				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
			Сметная заработная плата	Тенге					158745			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				707758				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
			Сметная заработная плата	Тенге					158745			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								707758
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1056105				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					927983			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					233658			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8768828		
			- Накладные расходы	Тенге							1392950	
			- Сметная прибыль	Тенге							971679	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								707 758
			Временные здания и сооружения - 1,3%	Тенге								9 201
			Итого с затратами на временные здания и сооружения	Тенге								716 959
			Климатические тепературной зоны стройки - 2,43%	Тенге								17 422
			Итого с климатическими затратами температурной зоны застройки	Тенге								734 381
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								14 688
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								749 069
			Итого с переходящим коэффициэнтом на 2023 год k -1,0849057	Тенге								812 669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижающим коэффициентом k -0,95	Тенге								772 035
		Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге								92 644
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**								**864 680**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай",

БИН 060140015369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идинтификационный номе)

Главный специалист _____ Тумурзинов Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARKANTOR",

БИН 050840002425

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идинтификационный номе)

Директор _____ Канатбаев А.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "КостанайАгропромпроект",

БИН 080240019150

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идинтификационный номе)

Директор _____ Колинцева З.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Инжиниринг KZ",

БИН 061040003919

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идинтификационный номе)

Эксперт технического надзора _____ Куйшинов Т.Т.

ИИН: 900227350663

Аттестат: №KZ30MOY00030891