**Заказчик:** ГККП "Акжаикский районный центр досуга" ГУ "Отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Акжаикского района"
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"
**Наименование объекта:** Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: ЗКО, Акжаикский район, п. Жамбыл, ул. Комсомол 8"
**Номер договора:** № 34 от 30.04.2020г.

Форма 2в

# АКТ № 1

## выполненных работ за май месяц 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| **1** | **1203-0101-0201 РСНБ РК 2015** | **Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки** | **м3 кладки** | | **21,1** | **19934,66** | **4046,40** | **420621** | **85379** | -- | **268194** | **743921** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **15888,27** | **1765,40** | **335242** | **37250** | | **55105** | |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8) | чел-ч | 21,24 | 448,19 | 748,00 | | 335242,00 | | | | |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,53 | 32,39 | | | | | | | |
| 1.3 | 3106-0102-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин | маш.-ч | 1,375 | 29,0125 | | 2337,00 | | 67802,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 1,375 | 29,0125 | | 1101,00 | | 31942,76 | | | |
| 1.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,16 | 3,376 | | 4347,00 | | 14675,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,16 | 3,376 | | 1592,00 | | 5367,07 | | | |
| 1.5 | 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 2,75 | 58,025 | | 50,00 | | 2901,00 | | | |
| 1.6 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 2,061 | 43,4871 | -- | | | | -- | | |
| **2** | **1208-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** | **м2 кровли** | | **321** | **139,72** | **18,29** | **44851** | **5871** | -- | **29236** | **80013** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **121,43** | **5,06** | **38980** | **1626** | | **5927** | |
| 2.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | чел-ч | 0,1516 | 48,66 | 801,01 | | 38980,00 | | | | |
| 2.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0046 | 1,48 | | | | | | | |
| 2.3 | 3105-0101-0101 | Краны башенные, 5 т | маш.-ч | 0,0046 | 1,4766 | | 3976,00 | | 5871,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0046 | 1,4766 | | 1101,00 | | 1625,74 | | | |
| 2.4 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,014 | 4,494 | -- | | | | -- | | |
| **3** | **1208-0101-0102 РСНБ РК 2015** | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок** | **м2 кровли** | | **321** | **199,77** | **11,53** | **64128** | **3701** | -- | **44245** | **117042** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **188,24** | **3,19** | **60426** | **1025** | | **8670** | |
| 3.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) | чел-ч | 0,2268 | 72,8 | 830,00 | | 60426,00 | | | | |
| 3.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0029 | 0,9309 | | | | | | | |
| 3.3 | 3105-0101-0101 | Краны башенные, 5 т | маш.-ч | 0,0029 | 0,9309 | | 3976,00 | | 3701,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0029 | 0,9309 | | 1101,00 | | 1024,92 | | | |
| 3.4 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,009 | 2,889 | -- | | | | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **1208-0101-0104 РСНБ РК 2015** | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты** | **м2 кровли** | | **321** | **64,64** | **10,74** | **20750** | **3446** | -- | **13146** | **36608** |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | **53,91** | **2,97** | **17304** | **954** | | **2712** | |
| 4.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | чел-ч | 0,0673 | 21,6 | 800,99 | | 17304,00 | | | | |
| 4.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0027 | 0,8667 | | | | | | | |
| 4.3 | 3105-0101-0101 | Краны башенные, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,8667 | | 3976,00 | | 3446,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0027 | 0,8667 | | 1101,00 | | 954,24 | | | |
| 4.4 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0081 | 2,6001 | -- | | | | -- | | |
| 5 | **1208-0101-0204 РСНБ РК 2015** | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** | **м2 кровли** | | **321** | **223,19** | **1,52** | **71643** | **489** | -- | **51231** | **132704** |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | **221,66** | -- | **71154** | -- | | **9830** | |
| 5.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,2875 | 92,29 | 771,00 | | 71154,00 | | | | |
| 5.2 | 3105-0402-0305 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 0,0063 | 2,0223 | | 242,00 | | 489,00 | | | |
| 5.3 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0218 | 6,9978 | -- | | | | -- | | |
| 6 | **1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 К=0,8** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | | **13** | **3303,90** | **997,15** | **42951** | **12963** | -- | **38361** | **87816** |
| | | *НР - 113%; СП - 8%* | | | | **2306,75** | **193,95** | **29988** | **2521** | | **6505** | |
| 6.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9) | чел-ч | 2,13 | 27,66 | 1084,01 | | 29988,00 | | | | |
| 6.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1762 | 2,29 | | | | | | | |
| 6.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,1584 | 2,0592 | | 5773,00 | | 11888,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1584 | 2,0592 | | 1101,00 | | 2267,18 | | | |
| 6.4 | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,22496 | 2,92448 | | 172,00 | | 503,00 | | | |
| 6.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01776 | 0,23088 | | 2478,00 | | 572,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,01776 | 0,23088 | | 1101,00 | | 254,20 | | | |
| 6.6 | 2104-9999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 0,8 | 10,4 | -- | | | | -- | | |
| 7 | **1207-0101-0208 РСНБ РК 2015** | **Полы цементные. Разборка покрытия** | **м2** | | **337** | **1528,89** | **504,74** | **515236** | **170097** | -- | **303815** | **884575** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1024,15** | **227,97** | **345139** | **76826** | | **65524** | |
| 7.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 1,11 | 374,74 | 921,00 | | 345139,00 | | | | |
| 7.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,21 | 70,77 | | | | | | | |
| 7.3 | 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,192 | 64,704 | | 2351,00 | | 152119,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,192 | 64,704 | | 1101,00 | | 71239,10 | | | |
| 7.4 | 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,384 | 129,408 | | 50,00 | | 6470,00 | | | |
| 7.5 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,018 | 6,066 | | 1897,00 | | 11507,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,018 | 6,066 | | 921,00 | | 5588,79 | | | |
| 7.6 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,066 | 22,242 | -- | | | | -- | | |
| 8 | **1218-0101-1202 РСНБ РК 2015** | **Покрытия и основания щебеночные. Разборка** | **м3 конструкции** | | **16,85** | **462,42** | **318,03** | **7792** | **5359** | -- | **2577** | **11198** |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | **144,39** | **68,03** | **2433** | **1146** | | **830** | |
| 8.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1) | чел-ч | 0,1837 | 3,1 | 786,02 | | 2433,00 | | | | |
| 8.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0465 | 0,7835 | | | | | | | |
| 8.3 | 3101-0103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0267 | 0,449895 | | 9418,00 | | 4237,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0267 | 0,449895 | | 1572,00 | | 707,23 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 3201-0212-0301 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0,0198 | 0,33363 | | 3362,00 | | 1122,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0198 | 0,33363 | | 1316,00 | | 439,06 | | | |
| **9** | **1206-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | **шт.** | | **10** | **1136,58** | **48,81** | **11366** | **488** | -- | **7993** | **20908** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1087,77** | **22,41** | **10878** | **224** | | **1549** | |
| 9.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5) | чел-ч | 1,29 | 12,87 | 845,02 | | 10878,00 | | | | |
| 9.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0215 | 0,215 | | | | | | | |
| 9.3 | 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0145 | 0,145 | | 2351,00 | | 341,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0145 | 0,145 | | 1101,00 | | 159,64 | | | |
| 9.4 | 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,0289 | 0,289 | | 50,00 | | 14,00 | | | |
| 9.5 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,007 | 0,07 | | 1897,00 | | 133,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,007 | 0,07 | | 921,00 | | 64,47 | | | |
| 9.6 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,1066 | 1,066 | -- | | | | -- | | |
| **10** | **1206-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Переплеты оконные остекленные. Снятие** | **м2** | | **18,5028** | **393,90** | **17,64** | **7288** | **326** | -- | **5127** | **13408** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **376,26** | **8,57** | **6962** | **158** | | **993** | |
| 10.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3) | чел-ч | 0,4611 | 8,53 | 816,02 | | 6962,00 | | | | |
| 10.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0093 | 0,1721 | | | | | | | |
| 10.3 | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0093 | 0,172076 | | 1897,00 | | 326,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0093 | 0,172076 | | 921,00 | | 158,48 | | | |
| 10.4 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0342 | 0,632796 | -- | | | | -- | | |
| **11** | **1206-0101-0901 РСНБ РК 2015** | **Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | **шт.** | | **5** | **1696,90** | **97,30** | **8485** | **486** | -- | **5916** | **15552** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1599,60** | **43,71** | **7998** | **219** | | **1152** | |
| 11.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3) | чел-ч | 1,96 | 9,8 | 816,00 | | 7998,00 | | | | |
| 11.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0397 | 0,1985 | | | | | | | |
| 11.3 | 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0397 | 0,1985 | | 2351,00 | | 467,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0397 | 0,1985 | | 1101,00 | | 218,55 | | | |
| 11.4 | 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,0793 | 0,3965 | | 50,00 | | 20,00 | | | |
| 11.5 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,105 | 0,525 | -- | | | | -- | | |
| **12** | **1206-0101-1001 РСНБ РК 2015** | **Полотна дверные. Снятие** | **м2** | | **9,297** | **290,60** | -- | **2702** | -- | -- | **1945** | **5019** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **290,60** | -- | **2702** | -- | | **372** | |
| 12.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | чел-ч | 0,3628 | 3,37 | 801,08 | | 2702,00 | | | | |
| 12.2 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0118 | 0,109705 | -- | | | | -- | | |
| **13** | **4131-0104-0501 РСНБ РК 2015** | **Мусор строительный. Погрузка** | **т** | | **85,0435** | **70,00** | -- | **5953** | -- | | -- | **6429** |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | **476** | |
| **14** | **4102-0103-1005 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | **т** | | **85,0435** | **121,00** | -- | **10290** | -- | | -- | **11113** |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | **823** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | **1234055** | **288606** | -- | **771786** | **2166306** |
| | | | | | | | | **929205** | **121949** | -- | **160468** | |
| | ИТОГО по Акту (Раздел 1) | | Тенге | | | | | | | | | **2166306** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | стоимость оборудования | | Тенге | | | | | | | | 0 |
| | Временные здания и сооружения 2,9,0,8% | | Тенге | | | | | | | | 50258 |
| | ИТОГО : | | Тенге | | | | | | | | 2216564 |
| | Дополнительные затраты в зимнее время 2,2,0,9% | | Тенге | | | | | | | | 43888 |
| | ИТОГО : | | Тенге | | | | | | | | 2260452 |
| | Непредвиденные работы и затраты 2% | | Тенге | | | | | | | | 45209 |
| | ИТОГО : | | Тенге | | | | | | | | 2305661 |
| | ИТОГО (включая стоимость оборудования) | | Тенге | | | | | | | | 2305661 |
| | в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,0498961 | | Тенге | | | | | | | | 115044 |
| | ИТОГО | | Тенге | | | | | | | | 2420705 |
| | НДС 12% | | Тенге | | | | | | | | 290485 |
| | ИТОГО по акту с НДС | | Тенге | | | | | | | | 2711189 |
| | ИТОГО с понижающим коэф. К=0,89999996697 | | Тенге | | | | | | | | 2440070 |
| | В том числе НДС | | Тенге | | | | | | | | 261436,11 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГККП "Акжаикский районный центр досуга" ГУ "Отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Акжаикского района"**
**БИН 990440001056**
**ИИК KZ776010181000015096**
**БИК HSBKKZKX**
**АО "Народный Банк Казахстана"**

_____ **Гумаров Ж.О.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Ингострой"**
**ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Курмангазы, 210/1**
**БИН 051140010229**
**ИИК KZ968560000003123896**
**БИК KCJBKZKX**
**АО "БанкЦентрКредит"**

_____ **Мороз В.М.**

**Технический надзор**
**ТОО " АНТинжсервис"**
**Адрес: РК, ЗКО. г. Уральск, Ул. А. Тайманова, 91**

_____ **Эксперт Атауоллин А.А.**