Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительстваи строительства Бокейординского района "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"
Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОМА КУЛЬТУРЫ ПО АДРЕСУ ЗКО,АКЖАИКСКИЙ РАЙОН, П. ЖАМБЫЛ, УЛ. КОМСОМОЛ, 8
Номер договора: №34 от 30.04.20

АКТ № 1
выполненых работ за июнь месяц 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ									
15	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ**	шт. сборных конструкций т.ч.	13,0	6615,06	1558,04	85996,00	20255,00	22634	55516,00	152832,00
	К=1,15 И К=1,25	*НР - 118%; СП - 8%*			3315,96	303,05	43107	3940,00	--	11321,00	
Итого по Покрытию (раздел 3)			Тенге	--	--	85996	20255	22634	55516	152832	152832
			Тенге	--	--	43107	3940	--	11321		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			Тенге			85996					
МАТЕРИАЛЫ			Тенге			22634					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			Тенге				47047				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			Тенге			55516					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			Тенге			11321					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			Тенге			152832					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч 43			Чел. -ч								43
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			Тенге				47047				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ТЕНГЕ			Тенге			152832					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			Чел. -ч								43
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			Тенге				47047				
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ									
16	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**	м3	8,55	32359,78	1601,67	276676,00	13694,00	236946,00	26132,00	327033,00
		НР - 91%; СП - 8%			3045,18	313,47	26036,00	2680,00	--	24225,00	
17	1108-0201-0119 РСНБ РК 2015 К=1,15 И К=1,25 ДОП. ВЫП. 9 Т.Ч.	**СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	м3	58,2	25023,25	2886,5	1456353,00	167994,00	1031850,00	268350,00	1862679,00
		НР - 93%; СП - 8%			4407,38	550,5	256509,00	32039,00	125556,00	137976,00	
ИТОГО СТЕНЫ (Раздел 4)			Тенге		--	--	1733029	181689	1268796	294482	2189712
			Тенге		--	--	282545	34719	--	162201	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			Тенге			1733029					
МАТЕРИАЛЫ			Тенге			11849					
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			Тенге				317265				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			Тенге			1256954					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			Тенге			2944482					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			Тенге			162201					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			Тенге			2189712					352

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч 43			Чел. -ч				317265				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			Тенге			152832					352
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ТЕНГЕ			Тенге				317265				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			Чел. -ч				317265				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ											
18	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 К=1,15 И К=1,25	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций т.ч.	37,0	501,69	302,89	18562,00	11207,00	1328,00	9695,00	30518,00
					162,88	59,18	6027,00	2190,00	--	2261,00	
19	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	1,736	85898,00	--	149119,00	--	149119	--	161048,00
					--	--	--	--	--	11930,00	
Итого по Перемычки (Раздел5)			Тенге		--	--	167681	11207	150447	9695	191566
			Тенге		--	--	6027	2190	--	14191	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			Тенге			167681					
МАТЕРИАЛЫ			Тенге			1329					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			Тенге				8216				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			Тенге			149119					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			Тенге			9695					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			Тенге			14190					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			Тенге			191567					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч 43			Чел. -ч								8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			Тенге				8216				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 ТЕНГЕ			Тенге			191567					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			Чел. -ч								8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			Тенге				8216				
РАЗДЕЛ11. КРОВЛЯ											
73	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	СТРОПИЛА. УСТАНОВКА *НР - 91%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	7,516	102965,85	1576,26	773891,00	11847,00	594902,00	154469,00	1002630,00
					3513,60	343,23	1897,34	185,35		2601,92	
74	1101-0115-0101 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, ДРЕВЕСИН СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА *СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	7,516	10104,16	64,34	75943,00	484	69128,00	5876	88364,00
					842,28	26,34	6331	198	--	6545,00	
75	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 П-3.12 К=1,15 И	ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ИЗ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	м2 Кровли	374,6	2739,07	2739,07	1026057	43833	290509	646215,00	1806054,00
76	2110-0103 -0708 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN508-1-2012 СП - 8%	м2 Кровли	430,79	2 072,00	--	892597	--	892597	--	964005,00
					--	--	--	--	--	71408,00	
77	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 П-3.12	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	374,6	91,06	14,68	34110	5499	--	27420,00	66452,00
					76,38	3,18	28611	1193	--	4922,00	
78	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС СП - 8%	м2	412,06	104,00	--	42854,00	--	42854,00	--	46283,00
					--	--	--	--	--	3428,00	
79	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	348,3	716,15	31,22	249435,00	10874,00	172379,00	62254,00	336624,00
					190,01	4,27	66182,00	1486,00	--	24935,00	

80	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	348,3	886,06	61,45	308615,00	21403,00	112233,00	165018,00	511524,00
					502,38	12,6	174979,00	4389,00	--	37891,00	
81	2111-0101-0113 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-30 ГОСТ 9573-2012	м3	52,245	7226,00	--	377522,00	--	377522,00	--	407724,00
					--	--	--	--	--	30202,00	
82	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П-3.12 К=1,15 И	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	348,3	601,17	120,86	209388,00	42095,00	92250,00	77950,00	309942,00
					215,46	26,7	75043,00	9299,00	--	22959,00	
83	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=5	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	348,3	82,75	8,94	28823,00	3112,00	24321,00	1940,00	33225,00
					3,99	2,06	1390,00	719,00	--	2461,00	
84	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ИЗ ПРОФЛИСТА БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	6,6	2739,07	117,01	18078,00	772,00	5119,00	11386,00	31820,00
					1846,54	28,54	12187,00	188,00	--	2357,00	
85	2105-0109 -0222 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ. ТОЛЩИНОЙ СП - 8%	м2	7,59	2128,00	--	16152,00	--	16152,00	--	17444,00
					--	--	--	--	--	1292,00	
86	1110-0115 - -0201 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ОБРАБОТА 31,92 1,22 ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	м2 обработаной поверхности	6,6	351,16	2,98	2318,00	20,00	2087,00	197,00	2716,00
					31,92	1,22	211,00	8,00	--	201,00	
87	2113-0208 -0222 РСНБ РК 2015	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 . КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ СП - 8%	1000 ШТ	3,445	14664,00	--	50517,00	--	50517,00	--	54559,00
					--	--	--	--	--	4041,00	
88	1112-0101 - -1001 РСНБ РК Т.Ч. П-3.12	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	47,8	2706,38	16,6	129365,00	794,00	79361,00	45436,00	188786,00
					1029,49	3,72	49210,00	178,00	--	13984,00	
89	2105-0104 -0302 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 2015 ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ ГОСТ 14918-80 СП - 8%	т	0,26768	286584,00	--	76713,00	--	76713,00	--	82850,00
					--	--	--	--	--	6137,00	
90	1112-0101 - -1001 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, ПОКРЫТИЯ СВЕСЫ И ТОМУ НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	3,6	2706,38	16,6	9743,00	60,00	5977,00	3422,00	14218,00
					1029,49	3,72	3706,00	13,00	--	1053,00	
91	2110-0105 - -0308 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 СП - 8%	м2	3,6	2128,00	--	7661,00	--	7661,00	--	8274,00
					--	--	--	--	--	613,00	
	1110-0102	СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО М2 СТЕН, КАРНИЗОВ ФРОНТОНО			3660,75	28,07	56595,00	434,00	32746,00	21246,00	

92	-0205 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 Р	НР - 90%; СП - 8%	м2 стен	15,46	1514,58	12,39	23415,00	191,00	--	6227,00	84069,00
93	1110-0102 -0208 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	СТЕНЫ. ОБИВКА М2 СТЕН, КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ 330,33 2,89 5781 51 -- 1919 НР - 90%; СП - 8%	м2 стен	17,5	1070,76 330,33	6,5 2,89	18738,00 5781,00	114,00 51,00	12843,00 --	5248,00 1919,00	25905,00
94	2105-0104 -0302 РСНБ РК	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ СП - 8%	т	0,08624	286584,00 --	-- --	24715,00 --	-- --	24715,00 --	-- 1977,00	26692,00
95	2110-0105 -0308 РСНБ РК	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ М2ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С СП - 8%	м2	2,1	2128,00 --	-- --	4469,00 --	-- --	4469,00 --	-- 358,00	4826,00
Итого по Кровля			Тенге		--	--	4434300	141339	2987055	1227722	6114986
			Тенге		--	--	--	--	--	--	--
Итого по Перемычки (Раздел11)			Тенге		--	--	6027	2190	--	14191	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			Тенге			4434300					
МАТЕРИАЛЫ			Тенге			1493858					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			Тенге				1339000				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			Тенге			1493200					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			Тенге			1227723					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			Тенге			452962					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			Тенге			6114985					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч 43			Чел. -ч								1417
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			Тенге				1339000				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 ТЕНГЕ			Тенге			6114985					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			Тенге								1417
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			Чел. -ч				1339000				

Заказчик:

ГККП "Акжаикский районный центр досуга "ГУ" Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Акжаикского района
БИН 990440001056

ИИК KZ776010181000015096

БИК HSBKKZKX

АО"Народный банк Казахстана"

_____ **Хабабулин И.А**

Подрядчик:

ТОО "Ингострой"
ЗКО,Уральск г.А., г.Уральск, Курмангазы, 210/1
БИН 011140010229
ИИК KZ968560000003123896
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

_____ **Мороз В.М.**

Технический надзор:

ТОО "АНТинжсервис"
Адрес: РК. ЗКО г.Уральск ул. А.Тайманова 91

_____ **эксперт Атауоллин А.А**