Форма 4-1
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шиелийская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО «Компания ГазСтрой»

Наименование строительства и его адрес: «Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Жанатурмысский с.о., Байсын с., Сапарбай Асанов ул., 24д»

Договор подряда (контракт) №167 от 22.09.2022 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			№167	22.09.2022				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	**935 312,00**	**835 100**							**100 212**	**935 312,00**
«Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Жанатурмысский с.о., Байсын с., Сапарбай Асанов ул., 24д» ул., 17 зд.»										
Всего к оплате:	**935 312,00**	**835 100**							**100 212**	**935 312,00**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шиелийская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области»

Әмір Н.Ә.

Авторский надзор ТОО «MMM» Group

Жармаханов Ж.М.

Технический надзор ТОО " Орда Капитал Строй "

Саменов А. У.

Подрядчик ТОО «Компания ГазСтрой»

Конысбаев Г.А.

Форма 4

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шиелийская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания ГазСтрой»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Жанатурмысский с.о., Байсын с., Сапарбай Асанов ул., 24д»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Жанатурмысский с.о., Байсын с., Сапарбай Асанов ул., 24д»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 167 от 22.09.2022 г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газоснабжение наружные сети низкого давления (надземный)										
1	1124-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводные надземные при условном давлении 1,6 Мпа , температуре до 150 °С диаметром труб 50мм. Прокладка**	км трубопровода	0,024		1355782,43	534234,69	32539	12822	326	23013	59996
		НР - 99%; СП - 8%				807945,84	160618,08	19391	3855		4444	
2	241-102-0107 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м	24,24		585,00	--	14180	--	14180	--	15314
		СП - 8%				--	--	--	--		1134	
3	241-112-0108 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм**	шт.	4		155,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%				--	--	--	--		50	
4	242-202-0303 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	2		5996,00	--	11992	--	11992	--	12951
		СП - 8%				--	--	--	--		959	
		Крепление газопровода d25х2,5 на опорах d32х3,0 Н=2,2м										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,01073	144526,02	7701,84	1551	83	79	963	2715
		НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	1389	7		201	
6	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	11,11	926,00	--	10288	--	10288	--	11111
		СП - 8%			--	--	--	--		823	
		Фундаменты под опоры - 5шт									
7	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,7	3752,78	--	2627	--	--	1891	4880
		НР - 72%; СП - 8%			3752,78	--	2627	--		361	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	м3	0,7	1131,67	--	792	--	--	570	1471
		НР - 72%; СП - 8%			1131,67	--	792	--		109	
9	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,56	14086,47	2544,65	7888	1425	2508	3884	12714
		НР - 91%; СП - 8%			7063,23	558,98	3955	313		942	
10	212-101-0612 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5712	32910,00	--	18798	--	18798	--	20302
		СП - 8%			--	--	--	--		1504	
		Испытание трубопроводов									
11	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы 1-4 категории. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2	33358,98	29627,15	66718	59254	--	22982	96876
		НР - 91%; СП - 8%			3731,83	8895,52	7464	17791		7176	
		Окраска газопровода и опор									
12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	3,7	224,97	6,01	832	22	353	317	1241
		НР - 69%; СП - 8%			123,45	0,74	457	3		92	
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,7	188,36	4,32	697	16	414	186	954
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	267	3		71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1124-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	15140,04	2321,42	15140	2321	2361	10354	27533
		НР - 99%; СП - 8%			10458,35	–	10458	–		2040	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								268728
		РАЗДЕЛ 2. Газоснабжение внутренние сети низкого давления									
		Оборудование									
1	1118-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 Мвт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	107891,16	15331,71	107891	15332	25635	71691	193948
		НР - 98%; СП - 8%			66924,00	6229,85	66924	6230		14367	
2	Прайс-лист	Газовый котел Лемакс АОГВ-11,6	комп	1	120245,48	–	120245	–	-	–	120245
					–	–	–	–	120245	-	
		Счетчик газа бытовой									
3	1119-1001-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1	5749,78	18,52	5750	19	1370	4274	10826
		НР - 98%; СП - 8%			4361,39	–	4361	-		802	
4	Прайс лист	Счетчик газа СГБ - G4	комп	1	12344,59	–	12345	–		–	12345
					–	–	–	–	12345	–	
		Арматура									
5	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм. Установка	шт	2	2904,40	110,31	5809	221	607	4917	11584
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	4981	37		858	
6	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150°С, PN 16 марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3337,00	–	3337	–	3337	–	3604
		СП - 8%			–	–	–	–		267	
7	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150°С, PN 16 марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1722,00	–	1722	–	1722	–	1860
		СП - 8%			–	–	–	–		138	
		Трубы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1116-0301-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11,3	755,55	58,70	8538	663	462	7488	17308
		НР - 98%; СП - 8%			656,06	20,09	7413	227		1282	
9	241-101-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	6,06	694,00	--	4206	--	4206	--	4542
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
10	241-101-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	4,545	653,00	--	2968	--	2968	--	3205
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
11	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,808	2123,00	--	1715	--	1715	--	1852
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
12	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	387,00	--	387	--	387	--	418
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Система автоматического контроля загазованности									
13	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	43829,60	1310,21	43830	1310	22870	19691	68602
		НР - 98%; СП - 8%			19650,18	442,33	19650	442		5082	
14	Прайс лист	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б (СО+СН4) сигнализатор загазованностис 2-мя датчиками срабатывания низкое давление	шт	1	37950,00	--	37950	--		--	37950
					--	--	--	--	37950	--	
15	241-101-0103 РСНБ РК 2022	Крюк Ду-20 мм	м	3	419,00	--	1257	--	1257	--	1358
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
		Испытание трубопроводов									
16	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80кгс/см2)	км трубопровода	0,0045	1276299,90	1068444,92	5743	4808	51	1635	7969
		НР - 91%; СП - 8%			196425,00	202944,31	884	913		590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы 1-4 категории. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	33358,98	29627,15	33359	29628	–	11491	48438
		НР - 91%; СП - 8%			3731,83	8895,52	3732	8896		3588	
		Окраска газопровода и опор									
18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,98	224,97	6,01	220	6	93	84	328
		НР - 69%; СП - 8%			123,45	0,74	121	1		24	
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,98	188,36	4,32	185	5	109	49	253
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	71	1		19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								546635
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								815363

	Итого	Тенге								815 363
	Временные здания и сооружения	Тенге	1,04%							6 706
	Итого с временными	Тенге								822 069
	Доп.затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	0%							0
	Итого с зимними удорожаниями	Тенге								822 069
	Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							13 031
	Итого с непредвиденными затратами	Тенге								835 100
	НДС-12%	Тенге	12%							100 212
	ИТОГО по акту	Тенге								935 312,00

Заказчик: : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шиелийская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области»

Әмір Н.Ә

Технический надзор : ТОО " Орда Капитал Строй " В соответствии с догором от 30.09.2022г № 183.

Жуманов А. А.

Авторский надзор ТОО «MMM» Group
В соответствии с догором от 16.06.2022г № 016

Шәзінда Р.М.

Подрядчик ТОО "Компания ГазСтрой"

Конысбаев Г.А.

Форма КС - 3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шиелийская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО «Компания ГазСтрой»

Наименование строительства и его адрес: «Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Байтерек с.о., Бидайколь с., Мустафа Шокай ул., 59 зд.»

Договор подряда (контракт) №167 от 22.09.2022 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 г.

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	**1 053 433,92**	**940 565,92**							**112 868**	**1 053 433,92**
«Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу:Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Байтерек с.о., Бидайколь с., Мустафа Шокай ул., 59 зд.»										
Всего к оплате:	**1 053 433,92**	**940 565,92**							**112 868**	**1 053 433,92**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шиелийская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области»

Әмір Н.Ә

Технический надзор : ТОО " Орда Капитал Строй "

Директор Саменов А.У.

Авторский надзор ТОО «MMM» Group

Жармаханов Ж.М.

Подрядчик : ТОО «Компания ГазСтрой»

Конысбаев Г.А.

Форма 4

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шиелийская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания ГазСтрой»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Байтерек с.о., Бидайколь с., Мустафа Шокай ул., 59 зд.»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Байтерек с.о., Бидайколь с., Мустафа Шокай ул., 59 зд.»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №167 от 22.09.2022 г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газоснабжение внутренние сети низкого давления										
		Оборудование										
1	1119-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка	устройство	1		11733,34	40,79	11733	40	63	11416	25001
		НР - 98%; СП - 8%				11630,36	18,43	11630	18		1852	
2	ПРайс лист ТОО "Energo Trade Co" Казахстан	Газовая горелка Seung Hwa SG-3	шт.	1		225892,86	--	225893	--		--	225893
						--	--	--	--	225893	--	
3	1119-1001-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики газовые. Установка	счетчик	1		5749,78	18,52	5750	19	1370	4274	10826
		НР - 98%; СП - 8%				4361,39	-	4361	-		802	
4	Прайс лист ТОО "Завод газового оборудования" Казахстан	Счетчик газа бытовой G-4	комп	1		12198,21	--	12198	--		--	12198
						--	--	--	--	12198	--	
		Арматура										
5	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Краны муфтовые диаметром 25 мм. Установка	муфтовой кран	1		2199,01	127,07	2199	127	156	1954	4485
		НР - 99%; СП - 8%				1915,98	57,41	1916	57		332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Краны муфтовые диаметром 20 мм. Установка									
			муфтовой кран	1	2199,01	127,07	2199	127	156	1954	4485
		НР - 99%; СП - 8%			1915,98	57,41	1916	57		332	
7	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран муфтовый Ду25 мм 11Б12бк									
			шт.	1	3337,00	--	3337	--	3337	--	3604
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
8	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран муфтовый Ду20 мм 11Б12бк									
			шт.	1	1722,00	--	1722	--	1722	--	1860
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
				Трубы							
9	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка									
			км трубопровода	0,0128	653971,24	96632,24	8371	1237	335	7188	16803
		НР - 99%; СП - 8%			531178,56	36035,58	6799	461		1245	
10	241-101-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм									
			м	5,555	682,00	--	3789	--	3789	--	4092
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
11	241-101-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм									
			м	6,565	547,00	--	3591	--	3591	--	3878
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
12	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм									
			м	0,808	2067,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
				Переходы							
13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка									
			т фасонных частей	0,0015	1869578,53	679862,91	2804	1019	712	1381	4520
		НР - 99%; СП - 8%			715282,49	214887,23	1073	322		335	
14	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной 25х3,0-20х3,0 мм									
			шт.	1	259,00	--	259	--	259	--	280
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
				Система автоматического контроля загазованности							
15	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Установка для редуцирования давления газа. Устройство									
			установка	1	43459,88	1310,21	43460	1310	22500	19691	68203
		НР - 98%; СП - 8%			19650,18	442,33	19650	442		5052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ПРАЙС лист ТОО "Завод газового оборудования" Казахстан	Система автоматического контроля загазованности с датчикамСЗ-1 (метан) СЗ-2 угарный газ СИКЗ-2	комп	1	37950,00	--	37950	--		--	37950
					--	--	--	--	37950	--	
17	241-101-0103 РСНБ РК 2022	Крюк Ду-20 мм	м	5	420,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
		Испытание трубопроводов									
18	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы 1-4 категории. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	33358,98	29627,15	33359	29628	--	11491	48438
		НР - 91%; СП - 8%			3731,83	8895,52	3732	8896		3588	
		Окраска газопровода и опор									
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,98	224,97	6,01	220	6	93	84	328
		НР - 69%; СП - 8%			123,45	0,74	121	1		24	
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,98	188,36	4,32	185	5	109	49	253
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	71	1		19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								477169
		РАЗДЕЛ 2. Газоснабжение наружные сети низкого давления (надземный)									
21	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,035	653971,24	96632,24	22889	3382	916	19654	45946
		НР - 99%; СП - 8%			531178,56	36035,58	18591	1261		3403	
22	241-101-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	35,35	547,00	--	19336	--	19336	--	20883
		СП - 8%			--	--	--	--		1547	
23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,015	1869578,53	679862,91	28044	10198	7117	13813	45206
		НР - 99%; СП - 8%			715282,49	214887,23	10729	3223		3349	
24	241-112-0108 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	10	155,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
25	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кран шаровый 25 мм. Установка	Кран шаровый	2	2199,01	127,07	4398	254	312	3907	8970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1915,98	57,41	3832	115		664	
26	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5996,00	--	11992	--	11992	--	12951
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
		Крепление газопровода d25x2,5 на опорах d32x3,0 H=2,2м									
27	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,01828	144398,40	7701,84	2640	141	132	1641	4623
		НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	2367	11		342	
28	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,01112	1018274,00	--	11323	--	11323	--	12229
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
29	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,16	708,00	--	5069	--	5069	--	5475
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
		Крепление газопровода d25x2,5 на опорах d32x3,0 H=5,0м									
30	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,00857	144398,40	7701,84	1237	66	61	769	2167
		НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	1110	5		161	
31	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,00678	1018274,00	--	6904	--	6904	--	7456
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
32	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,79	708,00	--	1267	--	1267	--	1368
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
		Фундаменты под опоры - 10шт									
33	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,4	3752,78	--	5254	--	--	3783	9760
		НР - 72%; СП - 8%			3752,78	--	5254	--		723	
34	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	м3	1,4	1131,67	--	1584	--	--	1141	2943
		НР - 72%; СП - 8%			1131,67	--	1584	--		218	
35	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,12	14086,47	2544,65	15777	2850	5016	7769	25429
		НР - 91%; СП - 8%			7063,23	558,98	7911	626		1884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	212-101-0612 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1424	32910,00	--	37596	--	37596	--	40604
		СП - 8%			--	--	--	--		3008	
37	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	653971,24	96632,24	654	97	26	562	1313
		НР - 99%; СП - 8%			531178,56	36035,58	531	36		97	
38	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,01	2067,00	--	2088	--	2088	--	2255
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
					Испытание трубопроводов						
39	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы 1-4 категории. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2	33358,98	29627,15	66718	59254	--	22982	96876
		НР - 91%; СП - 8%			3731,83	8895,52	7464	17791		7176	
					Окраска газопровода и опор						
40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	9,68	224,97	6,01	2178	58	925	829	3248
		НР - 69%; СП - 8%			123,45	0,74	1195	7		241	
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,68	188,36	4,32	1823	42	1082	487	2495
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	699	7		185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								353871
		РАЗДЕЛ 3. Газоснабжение наружные сети низкого давления (подземный)									
42	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	415711,56	100466,24	2079	502	1	1710	4092
		НР - 99%; СП - 8%			315199,08	30270,63	1576	151		303	
43	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,005	1276299,90	1069444,92	6381	5343	56	1817	8854
		НР - 91%; СП - 8%			196425,00	202944,31	982	1015		656	
44	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	5,05	243,00	--	1227	--	1227	--	1325
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
		Выход ПЭ газопровода - 1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1049217,82	317618,66	525	159	13	416	1016
		НР - 99%; СП - 8%			705438,72	134115,78	353	67		75	
46	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	0,502	655,00	--	329	--	329	--	355
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
47	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытани	км трубопровода	0,001	1049217,82	317618,66	1049	318	26	831	2031
		НР - 99%; СП - 8%			705438,72	134115,78	705	134		150	
48	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	1,004	2722,00	-	2733	-	2733	-	2952
		НР - 99%; СП - 8%			--	-	-	-		-	
49	1122-0601-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	279795,80	66057,45	280	66	75	161	477
		НР - 99%; СП - 8%			138980,77	24094,50	139	24		35	
50	1113-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ 0119 за один раз	м2	0,27946	126,52	3,00	35	1	21	9	47
		НР - 69%; СП - 8%			45,41	0,37	13	-		4	
51	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	км трубопровода	0,00857	83781,94	3314,79	718	28	50	445	1257
		НР - 69%; СП - 8%			74636,42	691,76	640	6		93	
52	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	км трубопровода	0,00857	959622,00	-	8224	-	8224	-	8882
		НР - 99%; СП - 8%			-	-	-	-		658	
53	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,0003	439799,08	113604,66	132	34	-	107	258
		НР - 99%; СП - 8%			326130,84	34160,72	98	10		19	
54	241-202-0205 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,6 мм	км трубопровода	0,303	320,00	-	97	-	97	-	105
		НР - 99%; СП - 8%			-	-	-	-		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	км трубопровода	3	1970,35	1241,99	5911	3726	-	3241	9884
		НР - 99%; СП - 8%			728,36	362,97	2185	1089		732	
56	241-210-0503 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	км трубопровода	1	851,00	-	851	-	851	-	919
		НР - 99%; СП - 8%			-	-	-	-		68	
57	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	км трубопровода	1	701,00	-	701	-	701	-	757
		НР - 99%; СП - 8%			-	-	-	-		56	
58	241-208-1803 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	км трубопровода	1	1282,00	-	1282	-	1282	-	1385
		НР - 99%; СП - 8%			-	-	-	-		103	
59	241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	км трубопровода	1	1191,00	-	1191	-	1191	-	1286
		НР - 99%; СП - 8%			-	-	-	-		95	
60	235-201-0201 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	км трубопровода	0,5197579	424,00	-	220	-	220	-	238
		НР - 99%; СП - 8%			-	-	-	-		18	
61	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство В12,5	км трубопровода	0,05	50001,14	1611,12	2500	80	2330	98	2806
		НР - 99%; СП - 8%			1809,38	346,96	90	17		208	
62	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,005	34616,93	22095,68	173	111	--	57	248
		НР - 61%; СП - 8%			12521,25	6157,40	63	31		18	
63	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	5	34,00	--	170	--	170	--	184
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
64	1308-0206-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	5	66,88	1,11	334	5	56	198	575
		НР - 72%; СП - 8%			54,57	0,46	273	2		43	
65	243-102-0109 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 1х25-0,66	км	0,005	1422712,00	--	7114	--	7114	--	7683
		СП - 8%			--	--	--	--		569	

Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями - 1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	1	2533,97 1006,39	1235,83 519,57	2534 1006	1236 520	292	1648 335	4517
67	225-108-0101 РСНБ РК 2022	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) СП - 8%	м3	0,05	91154,00 --	-- --	4558 --	-- --	4558	-- 365	4923
68	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 НР - 108%; СП - 8%	шт.	1	1242,62 1105,13	-- --	1243 1105	-- --	138	1194 195	2631
69	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Таблички и знаки эмалированные СП - 8%	100 шт.	0,01	152037,00 --	-- --	1520 --	-- --	1520	-- 122	1642
70	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,054	46643,97 7848,04	1685,51 383,08	2519 424	91 21	2004	404 234	3157
71	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	1970,35 728,36	1241,99 362,97	1970 728	1242 363	--	1080 244	3294
72	241-208-0617 РСНБ РК 2022	Седловой отвод ПЭ 63х32 СП - 8%	шт.	1	1146,00 --	-- --	1146 --	-- --	1146	-- 92	1238
73	1339-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм (d32х3,0). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	1	707,42 650,95	17,33 --	707 651	17 --	39	397 88	1192
				Земляные работы							
74	1101-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 (Механизированная разработка траншеи) НР - 72%; СП - 8%	м3	5,4514	158,20 3,42	154,78 29,67	862 19	844 162	--	130 79	1071
75	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (Механизированная разработка траншеи) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,1686	2860,04 2860,04	-- --	482 482	-- --	--	347 66	896
76	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ) НР - 72%; СП - 8%	м3	3,52	53,62 --	53,62 15,42	189 --	188 54	--	39 18	246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,75	1131,67	--	849	--	--	611	1577
		НР - 72%; СП - 8%			1131,67	--	849	--		117	
78	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	м3	0,375	12749,49	213,91	4781	80	4139	581	5791
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	562	25		429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								89791
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								920831,00
	Итого		Тенге								920 831
	Временные здания и сооружения		Тенге	1,04%							6 706
	Итого с временными		Тенге								927 535,92
	Доп.затраты на производство строительно-монтажных работ в		Тенге	0%							0
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге								927 535,92
	Непредвиденные работы и затраты		Тенге	2%							13 030
	Итого с непредвиденными затратами		Тенге								940 565,92
	НДС-12%		Тенге	12%							112 868
	ИТОГО по акту		Тенге								1 053 433,92

Заказчик: : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шиелийская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области»

Әмір Н.Ә

Технический надзор : ТОО " Орда Капитал Строй " В соответствии с догором от 30.09.2022г № 183

Жуманов А. А.

Авторский надзор ТОО «MMM» Group В соответствии с догором от 08.04.2022г № 08

Шәзінда Р.М.

Подрядчик ТОО "Компания Газ Строй"

Конысбаев Г.А.

Форма 4-1
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шиелийская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО «Компания ГазСтрой»

Наименование строительства и его адрес: «Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Шиели п., Курмангазы Сагырбайулы ул., 66 зд.»

Договор подряда (контракт) №167 от 22.09.2022 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			№167	22.09.2022				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	**1 087 912,00**	**971 350**							**116 562**	**1 087 912,00**
«Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Шиели п., Курмангазы Сагырбайулы ул., 66 зд.»										
Всего к оплате:	**1 087 912,00**	**971 350**							**116 562**	**1 087 912,00**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шиелийская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области»

Әмір Н.Ә.

Авторский надзор ТОО «MMM» Group

Жармаханов Ж.М.

Технический надзор : ТОО «Орда Капитал Строй»

Директор Саменов А. У.

Подрядчик ТОО «Компания ГазСтрой»

Конысбаев Г.А.

Форма 4

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шиелийская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания ГазСтрой»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Шиели п., Курмангазы Сагырбайулы ул., 66 зд.»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Шиели п., Курмангазы Сагырбайулы ул., 66 зд.»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №167 от 22.09.2022 г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газоснабжение наружные сети низкого давления (надземный)										
1	1124-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводные надземные при условном давлении 1,6 Мпа , температуре до 150 °С диаметром труб 50мм. Прокладка**	км трубопровода		0,032	1355782,43	534234,69	43385	17096	435	30684	79995
		НР - 99%; СП - 8%				807945,84	160618,08	25854	5140		5926	
2	241-102-0107 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м		32,32	585,00	--	18907	--	18907	--	20420
		СП - 8%				--	--	--	--		1513	
3	241-112-0108 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм**	шт.		7	155,00	--	1085	--	1085	--	1172
		СП - 8%				--	--	--	--		87	
4	242-202-0303 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.		2	5996,00	--	11992	--	11992	--	12951
		СП - 8%				--	--	--	--		959	
5	241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м		1,01	2123,00	--	2144	--	2144	--	2316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
		Крепление газопровода d25x2,5 на опорах d32x3,0 H=2,2м									
6	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,006438	144526,02	7701,84	930	50	46	578	1629
		НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	834	4		121	
7	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм	м	6,666	926,00	--	6173	--	6173	--	6667
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
		Фундаменты под опоры - 3шт									
8	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,42	3752,78	--	1576	--	--	1135	2928
		НР - 72%; СП - 8%			3752,78	--	1576	--		217	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	м3	0,42	1131,67	--	475	--	--	342	883
		НР - 72%; СП - 8%			1131,67	--	475	--		65	
10	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,336	14086,47	2544,65	4733	855	1505	2331	7629
		НР - 91%; СП - 8%			7063,23	558,98	2373	188		565	
11	212-101-0612 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса B15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	0,34272	32910,00	--	11279	--	11279	--	12181
		СП - 8%			--	--	--	--		902	
		Испытание трубопроводов									
12	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы 1-4 категории. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2	33358,98	29627,15	66718	59254	--	22982	96876
		НР - 91%; СП - 8%			3731,83	8895,52	7464	17791		7176	
		Окраска газопровода и опор									
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	3,51	224,97	6,01	790	21	336	301	1178
		НР - 69%; СП - 8%			123,45	0,74	433	3		87	
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,51	188,36	4,32	661	16	392	177	905
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	253	3		67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								247730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Газоснабжение наружные сети низкого давления (подземный)									
15	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	415711,56	100466,24	2079	502	1	1710	4092
		НР - 99%; СП - 8%			315199,08	30270,63	1576	151		303	
16	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	5,05	352,00	--	1778	--	1778	--	1920
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
		Выход ПЭ газопровода диаметр 32-1шт									
17	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	1049217,82	317618,66	525	159	13	416	1016
		НР - 99%; СП - 8%			705438,72	134115,78	353	67		75	
18	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	0,502	655,00	--	329	--	329	--	355
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
19	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,005	34616,93	22095,68	173	111	--	57	248
		НР - 61%; СП - 8%			12521,25	6157,40	63	31		18	
20	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	5	34,00	--	170	--	170	--	184
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
21	243-105-0111 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х25-0,66	км	0,0051	1458358,00	--	7438	--	7438	--	8033
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
		Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями - 1шт									
22	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	1	2533,97	1235,83	2534	1236	292	1648	4517
		НР - 108%; СП - 8%			1006,39	519,57	1006	520		335	
23	225-108-0101 РСНБ РК 2022	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,05	91154,00	--	4558	--	4558	--	4923
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
24	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1	1242,62	--	1243	--	138	1194	2631
		НР - 108%; СП - 8%			1105,13	--	1105	--		195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Таблички и знаки эмалированные									
		СП - 8%	100 шт.	0,01	152037,00	--	1520	--	1520	--	1642
					--	--	--	--		122	
26	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,057	46643,97	1685,51	2659	96	2116	427	3333
					7848,04	383,08	447	22		247	
				Земляные работы							
27	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,87	2383,37	--	11607	--	--	8357	21561
					2383,37	--	11607	--		1597	
28	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,45	1131,67	--	5036	--	--	3626	9355
					1131,67	--	5036	--		693	
29	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))									
		НР - 99%; СП - 8%-	м3	0,375	12749,49	213,91	4781	80	4139	581	5791
					1499,28	66,98	562	25		429	
30	1124-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления									
		НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	15140,04	2321,42	15140	2321	2361	10354	27533
					10458,35	--	10458	--		2040	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								97134
		РАЗДЕЛ 3. Газоснабжение внутренние сети низкого давления									
				Оборудование							
1	1118-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 Мвт (0,18 Гкал/ч). Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	котел	1	107891,16	15331,71	107891	15332	25635	71691	193948
					66924,00	6229,85	66924	6230		14367	
2	Прайс-лист	Газовый котел Лемакс АОГВ-23,2									
			комп	1	177030,61	--	177031	--	-	--	177031
					--	--	--	--	177031	-	
				Счетчик газа бытовой							
3	1119-1001-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики газовые поквартирные. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	счетчик	1	5749,78	18,52	5750	19	1370	4274	10826
					4361,39	--	4361	-		802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Прайс лист	Счетчик газа СГБ - G4	комп	1	12344,59	--	12345	--		--	12345
					--	--	--	--	12345	--	
				Арматура							
5	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм. Установка	шт	2	2904,40	110,31	5809	221	607	4917	11584
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	4981	37		858	
6	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150°С, PN 16 марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3337,00	--	3337	--	3337	--	3604
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
7	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150°С, PN 16 марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1722,00	--	1722	--	1722	--	1860
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
				Трубы							
8	1116-0301-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10,8	755,55	58,70	8160	634	441	7156	16542
		НР - 98%; СП - 8%			656,06	20,09	7085	217		1225	
9	241-101-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	4,545	694,00	--	3154	--	3154	--	3406
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
10	241-101-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	5,555	653,00	--	3627	--	3627	--	3917
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
11	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,808	2123,00	--	1715	--	1715	--	1852
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
12	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	387,00	--	387	--	387	--	418
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
				Система автоматического контроля загазованности							
13	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	43829,60	1310,21	43830	1310	22870	19691	68602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			19650,18	442,33	19650	442		5082	
14	Прайс лист	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б (CO+CH4) сигнализатор загазованностис 2-мя датчиками срабатывания низкое давление	шт	1	37950,00	--	37950	--		--	37950
					--	--	--	--	37950	--	
15	241-101-0103 РСНБ РК 2022	Крюк Ду-20 мм	м	4	419,00	--	1676	--	1676	--	1810
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
		Испытание трубопроводов									
16	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80кгс/см2)	км трубопровода	0,0055	1276299,90	1068444,92	7020	5876	64	1999	9740
		НР - 91%; СП - 8%			196425,00	202944,31	1080	1116		721	
17	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы 1-4 категории. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	33358,98	29627,15	33359	29628	--	11491	48438
		НР - 91%; СП - 8%			3731,83	8895,52	3732	8896		3588	
		Окраска газопровода и опор									
18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,87	224,97	6,01	196	6	83	75	292
		НР - 69%; СП - 8%			123,45	0,74	107	1		22	
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,87	188,36	4,32	164	4	97	44	224
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	63	1		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								604388
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								949252

	Итого	Тенге								**949 252**
	Временные здания и сооружения	Тенге	1,04%							**7 508**
	Итого с временными	Тенге								**956 761**
	Доп.затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	0%							**0**
	Итого с зимними удорожаниями	Тенге								**956 761**
	Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							**14 589**
	Итого с непредвиденными затратами	Тенге								**971 350**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	НДС-12%		Тенге	12%								116 562
	ИТОГО по акту		Тенге									1 087 912,00

Заказчик: : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шиелийская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области»

Әмір Н.Ә

Технический надзор: ТОО " Орда Капитал Строй " В соответствии с догором от 30.09.2022г № 183

Жуманов А. А.

Авторский надзор ТОО «MMM» Group
В соответствии с догором от 13.06.2022г № 013

Шәзінда Р.М.

Подрядчик: ТОО "Компания Газ Строй"

Конысбаев Г.А.

Форма 4-1
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шиелийская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО «Компания ГазСтрой»

Наименование строительства и его адрес: «Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Иркольский с.о., Ибрай Жахаев с., Закира Ержанова ул., 17 зд.»

Договор подряда (контракт) №167 от 22.09.2022 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			№167	22.09.2022				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	**929 891,20**	**830 259,2**							**99 632**	**929 891,20**
«Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Иркольский с.о., Ибрай Жахаев с., Закира Ержанова ул., 17 зд.»										
Всего к оплате:	**929 891,20**	**830 259,2**							**99 632**	**929 891,20**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шиелийская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области»

Әмір Н.Ә.

Авторский надзор ТОО «MMM» Group

Жармаханов Ж.М.

Технический надзор : ТОО "Орда Капитал Строй"

Директор Саменов А. У.

Подрядчик ТОО «Компания ГазСтрой»

Конысбаев Г.А.

Форма 4

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шиелийская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания ГазСтрой»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Инркольский с.о., Ибрай Жахаев с., Закира Ержанова ул., 17 зд.»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Газоснабжение здания врачебного амбулатории по адресу: Кызылординская обл., Шиелийский р-н, Инркольский с.о., Ибрай Жахаев с., Закира Ержанова ул., 17 зд.»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №167 от 22.09.2022 г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газоснабжение наружные сети низкого давления (надземный)										
1	1124-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводные надземные при условном давлении 1,6 Мпа , температуре до 150 °С диаметром труб 50мм. Прокладка**	км трубопровода	0,058		1355782,43	534234,69	78635	30986	788	55615	144990
		НР - 99%; СП - 8%				807945,84	160618,08	46861	9316		10740	
2	241-102-0107 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м	58,58		585,00	--	34269	--	34269	--	37011
		СП - 8%				--	--	--	--		2742	
3	241-112-0108 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм**	шт.	7		155,00	--	1085	--	1085	--	1172
		СП - 8%				--	--	--	--		87	
4	242-202-0303 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	2		5996,00	--	11992	--	11992	--	12951
		СП - 8%				--	--	--	--		959	
5	241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	1,01		2123,00	--	2144	--	2144	--	2316
		СП - 8%				--	--	--	--		172	
		Крепление газопровода d25х2,5 на опорах d32х3,0 Н=2,2м										
6	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т**	т	0,027898		144526,02	7701,84	4032	215	205	2504	7059
		НР - 69%; СП - 8%				129485,95	607,00	3612	17		523	
7	241-102-0117 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	28,886		926,00	--	26748	--	26748	--	28888
		СП - 8%				--	--	--	--		2140	
		Фундаменты под опоры - 13шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,82	3752,78	--	6830	--	--	4918	12687
		НР - 72%; СП - 8%			3752,78	--	6830	--		940	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	м3	1,82	1131,67	--	2060	--	--	1483	3826
		НР - 72%; СП - 8%			1131,67	--	2060	--		283	
10	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,456	14086,47	2544,65	20510	3705	6521	10099	33058
		НР - 91%; СП - 8%			7063,23	558,98	10284	814		2449	
11	212-101-0612 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса B15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	1,48512	32910,00	--	48875	--	48875	--	52785
		СП - 8%			--	--	--	--		3910	
		Крепление газопровода d25x2,5 на опорах d57x3,0 H=5,0м									
12	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,00924	144526,02	7701,84	1335	72	67	829	2338
		НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	1196	6		173	
13	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм	м	10,1	926,00	--	9353	--	9353	--	10101
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
14	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов / кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,34	708,00	--	9445	--	9445	--	10201
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
		Фундаменты под опоры - 2шт									
15	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,28	3752,78	--	1051	--	--	757	1952
		НР - 72%; СП - 8%			3752,78	--	1051	--		145	
16	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	м3	0,28	1131,67	--	317	--	--	228	589
		НР - 72%; СП - 8%			1131,67	--	317	--		44	
17	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,224	14086,47	2544,65	3155	570	1003	1554	5085
		НР - 91%; СП - 8%			7063,23	558,98	1582	125		377	
18	212-101-0612 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса B15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	0,22848	32910,00	--	7519	--	7519	--	8121
		СП - 8%			--	--	--	--		602	
		Испытание трубопроводов									
19	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы 1-4 категории. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2	33358,98	29627,15	66718	59254	--	22982	96876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			3731,83	8895,52	7464	17791		7176	
				Окраска газопровода и опор							
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	9,35	224,97	6,01	2103	56	893	801	3137
		НР - 69%; СП - 8%			123,45	0,74	1154	7		232	
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,35	188,36	4,32	1761	40	1046	470	2410
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	675	7		178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								477553
				РАЗДЕЛ 2. Газоснабжение наружные сети низкого давления (подземный)							
22	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	415711,56	100466,24	6236	1507	1	5130	12275
		НР - 99%; СП - 8%			315199,08	30270,63	4728	454		909	
23	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	15,15	352,00	--	5333	--	5333	--	5760
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
				Выход ПЭ газопровода диаметр 32-1шт							
24	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	1049217,82	317618,66	525	159	13	416	1016
		НР - 99%; СП - 8%			705438,72	134115,78	353	67		75	
25	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	0,502	655,00	--	329	--	329	--	355
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
26	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,015	34616,93	22095,68	519	331	--	171	745
		НР - 61%; СП - 8%			12521,25	6157,40	188	92		55	
27	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	15	34,00	--	510	--	510	--	551
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
28	243-105-0111 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х25-0,66	км	0,0153	1458358,00	--	22313	--	22313	--	24098
		СП - 8%			--	--	--	--		1785	
		Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями - 1шт									
29	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	1	2533,97	1235,83	2534	1236	292	1648	4517
		НР - 108%; СП - 8%			1006,39	519,57	1006	520		335	
30	225-108-0101 РСНБ РК 2022	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,05	91154,00	--	4558	--	4558	--	4923
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
31	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1	1242,62	--	1243	--	138	1194	2631
		НР - 108%; СП - 8%			1105,13	--	1105	--		195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Таблички и знаки эмалированные									
			100 шт.	0,01	152037,00	--	1520	--	1520	--	1642
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
33	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство									
			м3	0,057	46643,97	1685,51	2659	96	2116	427	3333
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	447	22		247	
				Земляные работы							
34	1101-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 (Механизированная разработка траншеи)									
			м3	14,1814	158,20	154,78	2243	2195	--	338	2787
		НР - 72%; СП - 8%			3,42	29,67	49	421		206	
35	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (Механизированная разработка траншеи)									
			м3 грунта	0,4386	2383,37	--	1045	--	--	753	1941
		НР - 72%; СП - 8%			2383,37	--	1045	--		144	
36	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)									
			м3	11,12	53,62	53,62	596	596	--	123	777
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	171		58	
37	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
			м3 грунта	2,25	1131,67	--	2546	--	--	1833	4730
		НР - 72%; СП - 8%			1131,67	--	2546	--		350	
38	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))									
			м3	1,125	12749,49	213,91	14343	240	12416	1744	17374
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	1687	75		1287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								89455
				РАЗДЕЛ 3. Газоснабжение внутренние сети низкого давления							
				Оборудование							
1	1119-1001-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики газовые . Установка									
			счетчик	1	5749,78	18,52	5750	19	1370	4274	10826
		НР - 98%; СП - 8%			4361,39	--	4361	-		802	
2	Прайс лист	Счетчик газа бытовой СГБ - G4									
			комп	1	12198,21	--	12198	--		--	12198
					--	--	--	--	12198	--	
				Арматура							
3	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм. Установка									
			шт	2	2904,40	110,31	5809	221	607	4917	11584
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	4981	37		858	
4	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран муфтовый 11Б126к DN 25									
			шт.	1	3337,00	--	3337	--	3337	--	3604
		СП - 8%			--	--	--	--		267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран муфтовый 11Б126к DN 20	шт.	1	1722,00	--	1722	--	1722	--	1860
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
		Трубы									
6	1116-0301-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12,8	755,55	58,70	9671	751	522	8482	19605
		НР - 98%; СП - 8%			656,06	20,09	8398	257		1452	
7	241-101-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	5,555	694,00	--	3855	--	3855	--	4163
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
8	241-101-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	6,565	653,00	--	4287	--	4287	--	4630
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
9	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,808	2123,00	--	1715	--	1715	--	1852
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
10	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	387,00	--	387	--	387	--	418
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Система автоматического контроля загазованности									
11	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка для редуцировании давления газа. Устройство	установка	1	43829,60	1310,21	43830	1310	22870	19691	68602
		НР - 98%; СП - 8%			19650,18	442,33	19650	442		5082	
12	Прайс лист	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б (СО+СН4) сигнализатор загазованностис 2-мя датчиками срабатывании низкое давление	шт	1	37950,00	--	37950	--		--	37950
					--	--	--	--	37950	--	
13	241-101-0103 РСНБ РК 2022	Крюк Ду-20 мм	м	5	419,00	--	2095	--	2095	--	2263
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
		Испытание трубопроводов									
14	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80кгс/см2)	км трубопровода	0,0065	1276299,90	1068444,92	8296	6945	74	2362	11511
		НР - 91%; СП - 8%			196425,00	202944,31	1277	1319		853	
15	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы 1-4 категории. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	33358,98	29627,15	33359	29628	--	11491	48438
		НР - 91%; СП - 8%			3731,83	8895,52	3732	8896		3588	
		Окраска газопровода и опор									
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,98	224,97	6,01	220	6	93	84	328
		НР - 69%; СП - 8%			123,45	0,74	121	1		24	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,98		188,36	4,32	185	5	109	49	253
		НР - 69%; СП - 8%				72,18	0,74	71	1		19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									240085
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									807093
	Итого		Тенге									807 093
	Временные здания и сооружения		Тенге	1,04%								7 872
	Итого с временными		Тенге									814 965
	Доп.затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время		Тенге	0%								0
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге									814 965
	Непредвиденные работы и затраты		Тенге	2%								15 296
	Итого с непредвиденными затратами		Тенге									830 259,2
	НДС-12%		Тенге	12%								99 632
	ИТОГО по акту		Тенге									929 891,20

Заказчик: : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шиелийская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области»

Әмір Н.Ә

Авторский надзор ТОО «MMM» Group
В соответствии с догором от 31.08.2022г №020.

Шәлінда Р.М.

Технический надзор : ТОО "Орда Капитал Строй " В соответствии с догором от 30.09.2022г № 183.

Жуманов А. А.

Подрядчик: ТОО "Компания ГазСтрой"

Конысбаев Г.А.