Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

Заказчик: ГККП "Акжаикский районный центр досуга" ГУ " Отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Акжаикского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: ЗКО,Акжаикский район п.Жамбыл,ул.Комсомол 8

СПРАВКА №11
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№34	30.04.20				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат:									
	С начала **строительства** по отчетный месяц включительно	Из графы 1							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметном, базисных ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных. базовых ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: ЗКО,Акжаикский район п.Жамбыл,ул.Комсомол 8	**71 261 487,32**	2 334 616,21							280153,95	2 614 770,16
Всего к оплате										**2 614 770,16**

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Акжаикский районный центр досуга"
ГУ " Отдела культуры, развития языков,
физической культуры и спорта Акжаикского района"

Директор_____ Хабибуллин И.А.
подпись

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ингострой"

Руководитель _____Мороз В.М.
подпись

Форма 4

Заказчик: ГККП "Акжаикский районный центр досуга" государственного учреждения " Отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Акжаикского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: ЗКО,Акжаикский район п.Жамбыл,ул.Комсомол 8
Номер договора: №34 30.04.2020

АКТ № 11

выполненых работ за апрель месяц 2021 года.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1									
		Раздел 15 Козырек									
1	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Монтаж каркасов козырька**	т конструкций	0,03875	88991,81	24469,50	3448	948	90	1823	5693
		НР - 69%; СП - 8%			62181,08	5984,43	2410	232		422	
2	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,03875	491550,00	--	19048	--	19048	--	20571
		СП - 8%			--	--	--	--		1524	
3	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Монтаж каркасов козырька**	т конструкций	0,38575	-88991,81	-24469,50	-34329	-9439	-904	-18143	-56670
		НР - 69%; СП - 8%			-62181,08	-5984,43	-23986	-2308		-4198	
4	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,38575	-491550,00	--	-189615	--	-189615	--	-204785
		СП - 8%			--	--	--	--		-15169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-201448	-8491	-171381	-16320	-235191
							-21577	-2077	--	-17421	
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство территории									
		Раздел 5. Ограждение									
		Стойки металлические-17 шт									
5	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,8	2158,80	--	1727	--	--	1243	3208
		НР - 72%; СП - 8%			2158,80	--	1727	--		238	
6	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,8	33937,72	1099,11	27150	879	22661	3446	33044
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	3610	176		2448	
7	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Монтаж стоек**	т конструкций	0,35918	23219,47	11379,92	8340	4087	2154	2167	11347
		НР - 69%; СП - 8%			5844,72	2897,31	2099	1041		841	
		Секция ограждения									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж ограждения	т конструкций	0,79226	87470,80	1422,63	69300	1127	1287	46369	124922
		НР - 69%; СП - 8%			84424,00	397,83	66886	315		9253	
		Ворота СВ-1									
9	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	31422,02	4382,24	31422	4382	7068	25424	61394
		НР - 118%; СП - 8%			19971,60	1574,53	19972	1575		4548	
		Калитка СК-1 1 шт									
10	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	724,09	28,38	724	28	42	776	1620
		НР - 118%; СП - 8%			653,91	3,74	654	4		120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				138663	10504	33212	79425	235535
							94948	3110	--	17448	
		АКТ №2 Корректировка									
	Раздел 3	Покрытие									152832
	Раздел 4	Стены									2189712
	Раздел 5	Перемычки									191566
	Раздел 11	Кровля									6114986
		ИТОГО ПО АКТУ 2									8649096
		Оплата по АКТ 2 (без учета НДС)									5459809
		ИТОГО ПО АКТУ 2									3189287
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3189631
		В ТОМ ЧИСЛЕ: Оборудование									
		Временные здания и сооружения 2,9х0,8%	Тенге			2,32%	73 999,44				3 263 630,51
		Дополнительные затраты в зимнее время 2,2х0,9%	Тенге			1,98%	64 619,88				3 328 250,40
		Непредвиденые работы и затраты 2%	Тенге			2%	66 565,01				3 394 815,40
		В текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,0498961	Тенге			1,0498961					3 564 203,45
		ИТОГО с понижающим коэф	Тенге								2 334 616,21
		НДС 12%	Тенге								280 153,95
		ИТОГО по акту с НДС	Тенге								2 614 770,16

Заказчик:
ГККП "Акжаикский районный
центр досуга" ГУ"Отдела культуры, развития
языков, физической культуры и спорта
Акжаикского района" ЗКО
Акжаикский район, с.Чапаев,
Казахстанская, 55
БИН 990440001056
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ776010181000015096
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор_____ Хабибуллин И.А.

Подрядчик:
ТОО "Ингострой"
Западно-Казахстанская область,
г.Уральск, Курмангазы, 210/1
БИН/ИИН 051140010229
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ968560000003123896
АО "Банк ЦентрКредит"

Руководитель_____ Мороз В. М.

Технический надзор
ТОО "АНТинжесервис"
Адрес: РК ЗКО,г.Уральск,ул. А.Тайманова,91

Эксперт_____ Атауоллин А.А.

Авторский надзор
ТОО "Shanyrak JobaJau"
Адрес РК ЗКО г.Урадьскмкр 5 дом 30/1

Ответственный_____ Есболатулы М.