Форма
в редакции приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

с.Айтым «05» декабря 2023 г.

Заказчик **ГУ «Отдел реального сектора экономики Павлодарского района», БИН 190840009049, Тел. 731316 , РК, Павлодарская область, г.Павлодар, Каирбаева, 32**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от « » ноябрь 2023 года, ТОО «Спецстрой Групп ЛТД», руководитель Кабдрахманова Анар Ертаевна, РК, район Аққулы, с.Шарбакты, Чокана Уалиханова, 7А, БИН 081240018254, Тел. 8 705 707 4940**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от « » ноябрь 2023 года, ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда», Ноженко Владимир Александрович, аттестат №KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 г., аттестат №KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г., аттестат №KZKZ65VJE00040737 от 03.09.2018 г., БИН 070340004739, Тел. 8 778 760 2222**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его, наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от « » ноябрь 2023 года, ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», эксперт авторского надзора Жапаров Жаслан Серикович, лицензия №000487 от 22.04.2008г., БИН 070340003959, Тел. 8 718 232 0588**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Айтым, Кенесского сельского округа Павлодарского района. Корректировка», технический не сложный II (нормальный) уровень ответственности, Павлодарская область, Павлодарский район, с. Айтым;**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации
"__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок -акт на право постоянного землепользования на земельный участок, № 0391211, с кадастровым номером 14-211-303-018, площадью 2,2367 га, выданный 20.12.2019, с целевым назначением – для размещения и обслуживания насосной станции, водопровода и водопроводных сооружений;

документ, подтверждающий на вступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые

акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области» талон №KZ73REA00325184 от 05.04.2023 г, №KZ82REA00350242 от 05.09.2023 г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», Заключение экспертизы №EKZ-0037/20 от 04.05.2020 г. и №АРХЭ-0098/23 от 04.09.2023 г.,

наименование проектной организации, номер проекта

ГУ «Отдел реального сектора экономики Павлодарского района», приказ №1-04-27 от 04.05.2020 года

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2023;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2023;

месяц, год

при продолжительности строительства, 5 месяца:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;

фактически, месяц: 7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сети водоснабжения, в том числе:	**км**	**4,6899**		**5,560**	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	км	1,8042		1,807	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	км	1,7409		1,796	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	км	0,1689		0,148	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	км	0,028		0,041	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	км	0,9479		1,768	
Насосная станция I подъема:(1 рабочая+1резервная) производительность	м3/час	6,0		6	
Эксплуатационные скважины (1	шт.	2		2	

рабочая+1резервная)				
Насосная станция II подъема производительностью	м3/час	16,48		36,8
Станция очистки воды производительность	комплект м3/час	1 6,0		1 4,0
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации				
Водопровод				
Труба стальная электросварная прямошовная, изоляция весьма усиленная, битумно-резиновая Ø57х3,0	км		0,266	0
Труба стальная электросварная прямошовная, изоляция весьма усиленная, битумно-резиновая Ø159х4,5	км		0,093	0
Труба стальная электросварная прямошовная, изоляция весьма усиленная, битумно-резиновая Ø219х6,0	км		0,003	0
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	км			0,22
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	км			0,05
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	км			0,064
Канализация				
Труба гофрированная двухслойная из полипропилена жесткостью SN10 с раструбами и резиновым кольцом, DN/OD Ø125/105 мм	км	0,014		0
Труба гофрированная двухслойная из полипропилена жесткостью SN10 с раструбами и резиновым кольцом, DN/OD Ø200/167 м	км	0,011		0
Труба стальная электросварная прямошовная, изоляция весьма усиленная, битумно-резиновая ГОСТ 10708-80 Ø108х4,0	км	0,016		0
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	км	0		0,0202
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	км	0		0,05656

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

-эксплуатационная скважина глубиной 70 м -2 шт.;

-насосная станция 1-го подъема - Металлокаркасный технологический павильон, обшитый термопанелями Сэндвич размерами 3,0х2,4х2,5(h) м, оснащен устройствами электрического освещения, электрическими конвекторами, вентиляцией - 2 шт. с центробежными скважинными насосами Q=6м3/ч, H=60 м, 1,5 кВт DAYUAN 100QJD4-75/15 - 2 шт.;

- насосная станция 2-го подъема - Металлокаркасный технологический павильон, обшитый термопанелями Сэндвич ПСБ100 размерами 9х4,8х2,9(h) м, оснащен устройствами электрического освещения, электрическими конвекторами, вентиляцией - 1 шт., оснащена Насосной станцией повышения давления VSC 45-20 - 36,8 м3/ч, напор 32 м, в комплекте центробежные насосы - 2 шт., датчик, реле давления, манометр, клапан обратный, запорная арматура, кран шаровой с дренажом, расширительный бак, шкаф управления ШУ) - 1 шт. и Насосной станцией пожаротушения CS 65-200A – 99,8 м3/ч, напор 60 м, в комплекте центробежные насосы- 2 шт., датчик, реле давления, манометр, клапан обратный, запорная арматура, кран шаровой с дренажом, расширительный бак, шкаф управления ШУ) -1 шт.;

- Композитный резервуар (емкость) чистой воды V=100 м3 диаметр 3,0 м, длина 14,7 м с фильтром-поглотителем, техническим колодцем и крышкой, лестницей – 2 шт.;

- Композитный резервуар (емкость) технической воды V=100м3 диаметр 3,0 м, длина 14,7 м с техническим колодцем и крышкой - 1 шт.;

- внутриплощадочные сети общей протяженностью 0,4108 км (в том числе водопроводная сеть - 0,334 км, канализационная сеть - 0,076 км);

- водопроводная сеть из труб полиэтиленовых диаметром 32, 40, 63, 110, 160 мм общей протяженностью 5,560 км и сборных железобетонных колодцев д=1500 – 48 шт., 2000 мм - 25 шт.;

- линия электроснабжения ВЛ-10 кВ - 0,208 *км;*

- наружное освещение ЛЭП-0,4 кВ - 0,470 *км.*

- система очистки воды производительностью 6 м3/час, мощность 5,0 кВт, давление 2,5-3,5 бар, система обратного осмоса, (в комплекте с насосом, мембранными элементами, манометрами, ротамерами, фильтрами, промывочной емкостью, трубопроводами обвязки и арматурой, системами автоматики и энергосбережения) - 1 шт.;

- трансформаторная подстанция КТПН-100/10-0,4кВ с трансформатором ТМГ 100/6(10)-0,4 - 1 шт.;

- благоустройство площадки водопроводных сооружений S=192,1 м2 и металлическим ограждением – 435 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 369 254,264 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 341 417,991 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 106 632,377 тыс. тенге; прочих затрат _____ тыс. тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 338 126,723 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 324 347,092 тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге; прочих затрат _____ тыс. тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **«Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Айтым, Кенесского сельского округа Павлодарского района. Корректировка»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

ГУ «Отдел реального сектора экономики Павлодарского района», Руководитель Сулейменов Рустем Аийпович_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии) _____

Технический надзор:

1) Технический надзор ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»_____

2) Аккредитованная организация ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда», в лице директора Рысбай Әділет Сәтбекұлы_____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

3) Аттестованный(ые) эксперт(-ы) Ноженко Владимир Александрович, аттестат №KZ65VJE00040737 от 03.08.2018 г., аттестат №KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г., аттестат №KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 г._____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии) _____

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», в лице Директора Шевченко Татьяна Анатольевна_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата)

Место печати (при наличии) _____

2) организация проекта ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», Жапаров Жаслан Серикович, Авторский надзор, лицензия № 000487 от 22.04.2008 г._____

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Спецстрой Групп ЛТД», директор Кабдрахманова Анар Ертаевна _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии) _____

"Спецстрой Групп ЛТД"

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Насосная станция №1 (промышленный блок-модуль)	1		1	14,4	38,88	14,4		14,4		
Насосная станция №2 (промышленный блок-модуль)	1		1	43,2	127,44	43,2		43,2		
Резервуары для чистой воды 100м3				540	100	540		540		
Резервуар для сточной воды 100м3				36	100	36		36		
Станция очистки воды				43,2	127,44	43,2		43,2		
КТП				16	32	16		16		
ДГУ				12	24	12		12		

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Сборные ж/б	профлист	профлист	электр					
Сборные ж/б	профлист	профлист	электр					
	стеклопластик							
	стеклоплстик							
Сборные ж/б	Металл							
Сборные ж/б	Металл							
Сборные ж/б	металл							

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная			704,8				
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы **Технический паспорт металлокаркасный технологический павильон**

2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
12072	704,8		704,8	180		11187,2

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
					48,96		

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			Сборные железобетонные блоки ФБС
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			Термопанели Сэндвич ПСБ100
	2) перегородки			
3	Перекрытия	чердачное		
		междуэтажное		
4	Крыша			Термопанели Сэндвич ПСБ100
5	Полы	1-го этажа		Бетонные
		последующих этажей		
6	Проемы	окна		
		двери		
7	Отделочные работы	внутренние		
		наружные		
8	Горячее водоснабжение			
9	Водопровод			
10	Канализация			
11	Электроосвещение			
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек	
Площадь (м 2)	14,4	43,2
Высота строения (м)	2,7	2,95
Объем строения (м 3)	19,44	127,44
Фундамент	Сборные железобетонные блоки ФБС	Сборные железобетонные блоки ФБС
Стены	Термопанели Сэндвич ПСБ100	Термопанели Сэндвич ПСБ100
Перекрытия		
Крыша	Термопанели Сэндвич ПСБ100	Термопанели Сэндвич ПСБ100

Полы	бетонные	бетонные
Окна		
Двери		
Внутренняя отделка		
Наружная отделка		
Печи		

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	

	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик
ГУ «Отдел реального сектора экономики Павлодарского района», Руководитель Сулейменов Рустем Аийпович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии) _____

Авторский надзор:
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», Жапаров Жаслан Серикович эксперт авторского надзора

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,208
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,470
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	10,3
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные СВ105	шт	5
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые АС 50/8 мм2	км	0,642
	3) сталеалюминиевые	км	0,470
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки АВБбШв 4х25 мм напряжением 0,66кВ	км	0,165
	2) марки АВБбШв 4х16 мм напряжением 0,66кВ	км	0,305
11	Муфты соединительные...	шт	
	Муфты концевые		
12	4ПКТп-1-25/50(Б)- 4шт 4ПКТп-1-16/25(Б)-10шт	шт	14
13	Контуры заземления	шт	11

14	Устройства грозозащиты	шт	17
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик
ГУ «Отдел реального сектора экономики Павлодарского района», Руководитель Сулейменов Рустем Аийпович _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии) _____

Авторский надзор:
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», Жапаров Жаслан Серикович эксперт авторского надзора _____
(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата
Место печати (при наличии) _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Приложение 12 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м		
2	В том числе озелененная часть	м2		
3	Средняя ширина проезда	м		
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2	12072	
5	Под зелеными насаждениями, из них			
	под деревьями	м2		
	под кустарниками	м2		
	под цветниками	м2		
	под газонами	м2		
	в т.ч. - обыкновенные	м2		
	- партерные	м2		
	- луговые	м2		
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие	м2	180	
	щебеночное покрытие	м2		
	плитами	м2		
	грунтовые улучшенные	м2		
	грунтовые	м2	11187,2	
7	Под строениями	м2		
8	Под сооружениями	м2	704,8	
9	Под водоемами	м2		
10	Прочие	м2		
11	деревья	шт		
12	кусты	шт		
13	кустарники	шт		

14	цветники				
15	газоны	м2			
16	порода деревьев				
17	возраст	год			

Заказчик
ГУ «Отдел реального сектора экономики Павлодарского района», Руководитель Сулейменов Рустем Аийпович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии) _____

Авторский надзор:
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», Жапаров Жаслан Серикович эксперт авторского надзора

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	5560	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5) из труб полиэтиленовых для водоснабжения	м	5894	Д=160*7,7мм-1857 м Д=110*5,3мм-1860 м Д=63*3мм-368м Д=40*2мм-41 м Д=32*2мм-1768 м
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Задвижка	шт		
	" d-100 мм	шт	12	
	" d-150 мм	шт	13	
	Вентили	шт		
	" d-15-50 мм	шт	223	Д=15мм- 101шт Д=25мм- 9 шт Д=32мм -110 шт Д=50 мм- 3шт
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	21	
	Вантуз d-50 мм	шт	7	
	Водопроводный ввод	шт	80	
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				

11	Задвижка параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем Ру1,0 МПа	30ч6бр	чугун	50	10 шт
12	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином для воды Ру1,0 МПа	Sigmetex	чугун	100	12 шт
13	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином для воды Ру1,0 МПа	Sigmetex	чугун	150	13 шт
14	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином Ру1,0МПа	BV-05-47	чугун	50	4 шт
15	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином Ру1,0МПа	BV-05-47	чугун	150	6 шт
16	Клапан обратный поворотный фланцевый Ру1,6МПа	19ч21р	чугун	50	2 шт
17	Клапан обратный поворотный фланцевый Ру1,6МПа	19ч21р	чугун	150	2 шт
18	Вентили пожарные запорные Ру1,0МПА	1Б1р	латунь	50	2 шт
19	Вентили проходные муфтовые Ру1,6МПа	15ч8п	чугун	15	101 шт
20	Вентили проходные муфтовые Ру1,6МПа	15ч8п	чугун	25	9 шт
21	Вентили проходные муфтовые Ру1,6МПа	15ч8п	чугун	32	110 шт
22	Вентили проходные муфтовые Ру1,6МПа	15ч8п	чугун	50	3 шт
23	Счетчики холодной воды класса С	DN 15 Q=1,5м3/ч		15	78 шт
24	Счетчики холодной воды класса С	DN 50 Q=15м3/ч		50	5 шт
25	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров мощность 1,5кВт				1 шт
26	Умывальник керамический с пьедесталом				1 шт
27	Унитаз напольный керамический с бачком				1 шт
28	Выгреб V=3,2м3		железобетон	1500	1 шт
29	Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая с силовым трансформатором	КТПН-100/10-0,4кВ с ТМГ 100/6(10)-0,4			1 шт
30	Дизель-генераторная установка	ДГУ 30кВт (37,5 кВа) с АВР	сталь	Блок-контейнер 3,0х2,4х2,3(h)	1 шт

31	Блочно-модульное здание для скважинной насосной станции		сталь	3,0х2,4х2,7(h) м	2 шт	Насосная станция 1-го подъема
32	Центробежные скважинные насосы Q=6м3/ч, H=60 м, 1,5кВт	DAYUAN 100QJ			4 шт	Насосная станция 1-го подъема
33	Здание насосной станции верхнее строение (оборудовано электрической внутренней сетью со световыми приборами и индивидуальным отоплением, вентиляцией)		сталь	9,0х4,8х2,95(h) м	1 шт	Насосная станция 2-го подъема
34	Насосная станция повышения давления с насосами 1 раб+1рез	VSC15-5 16,48 м3/ч,			1 шт	Насосная станция 2-го подъема
35	Насосная станция пожаротушения с насосами 1раб+1рез	CS 65-200 79 м3/ч			1 шт	Насосная станция 2-го подъема
36	Емкость (резервуар) для чистой воды	V=100м3	стеклопластик	диаметр 2,4м, длина 12м	2 шт	
37	Емкость (резервуар) для сточной воды	V=100м3	стеклопластик	диаметр 2,4м, длина 12м	1 шт	
38	Установка очистки воды комбинированная ДВУ	производительность 6м3/час			1 шт	
39	Дренажный насос	ГНОМ 10/10			2 шт	
40	Урна на треноге		сталь	0,30х0,44х0,2 м	3 шт	
41	Скамья-пешка				1 шт	
42	Навес для мусорных контейнеров из профнастила		сталь		1 шт	
43	Мусорные контейнеры		сталь		2 шт	
44	Ограждение из сетчатых панелей с металлическими стойками	Рабица	сталь		435 м	H=2,5м
45	Ограждение из сетчатых панелей с металлическими стойками	Плетеная сетка	сталь		40 м	H=1,6м
46	Ворота распашные из панелей с прутками с металлическими стойками	3Д	сталь	4,0х2,5м	1 шт	
47	Калитка распашная из сетчатых панелей	3Д	сталь	1,0х2,5м	1 шт	
48	Калитка распашная из сетчатых панелей	3Д	сталь	1,0х1,6м	1 шт	
49	Дренажный насос	ГНОМ 10/10			2 шт	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик

ГУ «Отдел реального сектора экономики Павлодарского района», Руководитель Сулейменов Рустем Аийпович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии) _____

Авторский надзор:

ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», Жапаров Жаслан Серикович эксперт авторского надзора

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР