Форма
в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632;
с изменениями, внесенными приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«13» ноябрь 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Спецстрой Групп ЛТД», Павлодарская область, район Аккулы, с.Шарбакты, Чокана Уалиханова, 7А

наименование организации, юридический адрес

в лице Кабдрахманова Анар Ертаевна;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Айтым, Кенесского сельского округа Павлодарского района. Корректировка»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является ГУ «Отдел реального сектора экономики Павлодарского района», Руководитель Сулейменов Рустем Аийпович;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

– ТОО «NamysStroi-Group», БИН 030640012565, лицензия №17018486 от 27.10.2017 года, II категория;

– ТОО «Намыс-СтройСервис», БИН 141240015957, лицензия №18012397 от 22.06.2018 года, III категория;

– ТОО «NamysStroy», БИН 170640026988, лицензия №21031776 от 16.11.2021 года, II категория;

– ТОО «Павлодар-Құрылыс», БИН 150140012343, лицензия №21020608 от 18.06.2021 г., II категория;

– ТОО «Ertis Invest», БИН 160740012317, лицензия №21034518 от 30.12.2021 г., III категория;

– ТОО «Жолашар Строительство», БИН 161140018585, лицензия №23001847 от 20.01.2023 г., III категория;

– ТОО «Astana Building Construction», БИН 011040012463, лицензия ГСЛ №07596 от 03.04.2023 г., II категория;

– ТОО «Rose Group», БИН 090140003132, лицензия Ф-ГСЛ №0028065 от 13.04.2023 г., II категория;

– ТОО «Фирма «Нур Капитал», БИН 100440006678, лицензия №17-ГСЛ №002372 от 07.04.2023 г., II категория;

– ТОО «ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП», БИН 120240019399, лицензия ГСЛ №09837 от 30.03.2023 г., II категория;

– ТОО «Монолит Строй ЛТД 2007», БИН 071040020762, лицензия ГСЛ №08753 от 07.03.2023 г., II категория;

– ТОО «ТабысСтройПроект», БИН 100540017101, лицензия №0786248 от 15.03.2023 г., II категория;

– ТОО «Велс Comp», БИН 120840000489, лицензия МКЛ №001161 от 28.03.2023 г., II категория;

– ТОО «Шебер», БИН 950540001746, лицензия 17-ГСЛ №001359 от 17.04.2023 г., II категория;

– ТОО «KMD CONSTRUCTION», БИН 201140025994, лицензия №21017226 от 06.05.2021 г., III категория;

– ТОО «Ertis Art Servis», БИН 990740013427, лицензия №23001280 от 16.01.2023 г., I категория.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», Заключение экспертизы №EKZ-0037/20 от 04.05.2020 г. и №АРХЭ-0098/23 от 04.09.2023 г.;

наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а)

ГУ «Отдел реального сектора экономики Павлодарского района», приказ №1-04-27 от 04.05.2020 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сети водоснабжения, в том числе:	**км**	**4,6899**		**5,560**	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	км	1,8042		1,807	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	км	1,7409		1,796	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	км	0,1689		0,148	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	км	0,028		0,041	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	км	0,9479		1,768	
Насосная станция I подъема:(1 рабочая+1резервная) производительность	м3/час	6,0		6	
Эксплуатационные скважины (1 рабочая+1резервная)	шт.	2		2	
Насосная станция II подъема производительностью	м3/час	16,48		36,8	
Станция очистки воды производительность	комплект м3/час	1 6,0		1 4,0	
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации					
Водопровод					
Труба стальная электросварная прямошовная, изоляция весьма усиленная, битумно-резиновая Ø57x3,0	км		0,266	0	
Труба стальная электросварная прямошовная, изоляция весьма усиленная, битумно-резиновая Ø159x4,5	км		0,093	0	
Труба стальная электросварная прямошовная, изоляция весьма усиленная, битумно-резиновая Ø219x6,0	км		0,003	0	

Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	км		0,22
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	км		0,05
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	км		0,064
Канализация			
Труба гофрированная двухслойная из полипропилена жесткостью SN10 с раструбами и резиновым кольцом, DN/OD Ø125/105 мм	км	0,014	0
Труба гофрированная двухслойная из полипропилена жесткостью SN10 с раструбами и резиновым кольцом, DN/OD Ø200/167 м	км	0,011	0
Труба стальная электросварная прямошовная, изоляция весьма усиленная, битумно-резиновая ГОСТ 10708-80 Ø108x4,0	км	0,016	0
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	км	0	0,0202
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	км	0	0,05656

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

-эксплуатационная скважина глубиной 70 м -2 шт.;

-насосная станция 1-го подъема - Металлокаркасный технологический павильон, обшитый термопанелями Сэндвич размерами 3,0x2,4x2,5(h) м, оснащен устройствами электрического освещения, электрическими конвекторами, вентиляцией - 2 шт. с центробежными скважинными насосами Q=6м3/ч, H=60 м, 1,5 кВт DAYUAN 100QJD4-75/15 - 2 шт.;

- насосная станция 2-го подъема - Металлокаркасный технологический павильон, обшитый термопанелями Сэндвич ПСБ100 размерами 9x4,8x2,9(h) м, оснащен устройствами электрического освещения, электрическими конвекторами, вентиляцией - 1 шт., оснащена Насосной станцией повышения давления VSC 45-20 - 36,8 м3/ч, напор 32 м, в комплекте центробежные насосы - 2 шт., датчик, реле давления, манометр, клапан обратный, запорная арматура, кран шаровой с дренажом, расширительный бак, шкаф управления ШУ) - 1 шт. и Насосной станцией пожаротушения CS 65-200A – 99,8 м3/ч, напор 60 м, в комплекте центробежные насосы- 2 шт., датчик, реле давления, манометр, клапан обратный, запорная арматура, кран шаровой с дренажом, расширительный бак, шкаф управления ШУ) -1 шт.;

- Композитный резервуар (емкость) чистой воды V=100 м3 диаметр 3,0 м, длина 14,7 м с фильтром-поглотителем, техническим колодцем и крышкой, лестницей – 2 шт.;

- Композитный резервуар (емкость) технической воды V=100м3 диаметр 3,0 м, длина 14,7 м с техническим колодцем и крышкой - 1 шт.;

- внутриплощадочные сети общей протяженностью 0,4108 км (в том числе водопроводная сеть - 0,334 км, канализационная сеть - 0,076 км);

- водопроводная сеть из труб полиэтиленовых диаметром 32, 40, 63, 110, 160 мм общей протяженностью 5,560 км и сборных железобетонных колодцев д=1500 – 48 шт., 2000 мм - 25 шт.;

- линия электроснабжения ВЛ-10 кВ - 0,208 *км;*

- наружное освещение ЛЭП-0,4 кВ - 0,470 *км.*

- система очистки воды производительностью 6 м3/час, мощность 5,0 кВт, давление 2,5-3,5 бар, система обратного осмоса, (в комплекте с насосом, мембранными элементами, манометрами, ротамерами, фильтрами, промывочной емкостью, трубопроводами обвязки и арматурой, системами автоматики и энергосбережения) - 1 шт.;

- трансформаторная подстанция КТПН-100/10-0,4кВ с трансформатором ТМГ 100/6(10)-0,4 - 1 шт.;

- благоустройство площадки водопроводных сооружений S=192,1 м2 и металлическим ограждением – 435 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2023;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2023;
месяц, год

при продолжительности строительства, 5 месяца.
по норме или по проекту организации строительства,
месяц: 5;
фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»
Согласно ТУ-22-2023-02223 от 23.10.2023 г. Павлодарский РЭС Маутин Е.М.
подпись _____, дата 10.11.2023 г. М.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
подпись _____, дата _____ М.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке в эксплуатацию, **«Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Айтым, Кенесского сельского округа Павлодарского района. Корректировка»**
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Кабдрахманова Анар Ертаевна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.