Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Астана-Теплотранзит АО,РК, г. Астана, район Алматы, ул. И. Жансугурова, 7, тел.: 771283 771218** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140003314**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергоинвест",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Нура, улица Кайым Мухамедханова, здание 5, н.п. 13** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021040004800**

Договор (контракт) Договор №838/10-23 от 01.06.2023г.

Номер документа	Дата составления
43	**19.12.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы объекта: "Реконструкция теплотрассы от УТ-4 (24) до ул.Ерен-Кабырга, 14/6"			Работа	1	11 315 464,44	11 315 464,44	1 212 371,19
				Итого	1	x	11 315 464,44	1 212 371,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Абдурахманов Д.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.12.2023

М.П.

Акт выполненных работ

№ 230727/00/3 2023-12-25 14:12:33

Заказчик
Наименование: Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
Адрес: 711110000 г.Астана, район Алматы И. Жансугурова 7
Данные о средствах связи: 8 (7172) 77-12-17, 77-12-18

Подрядчик
Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергоинвест"
Адрес: 711510000 г.Астана, район Нұра Кайыма Мухамедханова 5 н.п. 13
Данные о средствах связи:

Стройка

№	Наименование	Адрес
1	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей	г.Астана, район Алматы ул.Жансугурова 7

Объект

№	Дополнительная характеристика
1	Строительно- монтажные работы объекта:"Реконструкция теплотрассы от УТ-4(24) до ул. Ерен-Кабырга, 14/6"

Договор подряда (контракт): №041140003314/230727/00 от 2023-06-01 17:57:07

Ссылки на документацию

форма 4, 11млн.pdf

Наименование подрядчика	ИИН/БИН	ИИК/БИК	Банк	Юридический адрес
ТОО "Казэнергоинвест"	021040004800	KZ596010111000077261	АО "Народный Банк Казахстана"	711510000 г.Астана, район Нұра Кайыма Мухамедханова 5 н.п. 13
Утверждающий от поставщика				
Ф.И.О		**Должность**		**Дата подписи**
Абдурахманов Даулетбек Баходирович		Директор		2023-12-20 10:55:07

Наименование заказчика	ИИН/БИН	ИИК/БИК	Банк	Юридический адрес
Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"	041140003314	KZ8496503F0008005732	АО "ForteBank"	711110000 г.Астана, район Алматы И. Жансугурова 7
Утверждающий от заказчика				
Ф.И.О		**Должность**		**Дата подписи**

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Наименование заказчика	ИИН/БИН	ИИК/БИК	Банк	Юридический адрес
Сеитказиев Марат Ермаханбетович		Заместитель председателя правления по производству		2023-12-25 14:12:33
Представитель заказчика, ответственный за принятие товара/услуги/работы				
Ф.И.О		**Должность**		**Дата подписи**
Колесников Богдан Михайлович		начальник службы капитального строительства		2023-12-25 13:52:13

Эксперты технического надзора

Наименование организации		БИН	
ТОО "Нурай - Сервис"		040240007586	
ИИН	**Ф.И.О**	**Должность**	**Дата подписи**
760203301960	Меирманов Муслим Мусаханович	Сотрудник	2023-12-22 07:32:49

Эксперты авторского надзора

Наименование организации	БИН

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

2023-12-20 10:55:07 Абдурахманов Даулетбек Баходирович ТОО "Казэнергоинвест" "Казэнергоинвест" ЖШС	2023-12-25 14:12:33 Сеитказиев Марат Ермаханбетович Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" "Астана-Теплотранзит" акционерлік қоғамы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Орындалған жұмыстар актісі

№ 230727/00/3 2023-12-25 14:12:33

Тапсырыс беруші
Толықатауы: "Астана-Теплотранзит" акционерлік қоғамы
Мекенжайы: 711110000 Астана қ., Алматы ауданы И. Жансугурова 7
Байланыс құралтуралы деректер: 8 (7172) 77-12-17, 77-12-18

Мердігер
Толықатауы: "Казэнергоинвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Мекенжайы: 711510000 Астана қ., Нұра ауданы Кайыма Мухамедханова 5 н.п. 13
Байланыс құралтуралы деректер:

Құрылыс

№	Атауы	Мекенжайы
1	Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей	Астана қ., Алматы ауданы ул.Жансугурова 7

Объект

№	Қосымша сипаттамалары
1	"Ут-4(24) бастап Ерен-Қабырға көшесі, 14/6 дейін жылу трассасын реконструкциялау " объектінің құрылыс-монтаждау жұмыстары

Мердігерлік келісімшарт (келісімшарт): №041140003314/230727/00 от 2023-06-01 17:57:07

Құжат тамаға сілтемелер

форма 4, 11млн.pdf

Мердігердің атауы	ЖСН/БСН	ЖСК/БСК	Банк	Заңды мекенжайы
"Казэнергоинвест" ЖШС	021040004800	KZ596010111000077261	"Қазақстан Халық Банкі" АҚ	711510000 Астана қ., Нұра ауданы Кайыма Мухамедханова 5 н.п. 13
Өнім берушінің бекітуші				
Т.А.Ә.		**Лауазымы**		**Қолы**
Абдурахманов Даулетбек Баходирович		Директор		2023-12-20 10:55:07

Мердігердің атауы	ЖСН/БСН	ЖСК/БСК	Банк	Заңды мекенжайы
"Астана-Теплотранзит" акционерлік қоғамы	041140003314	KZ8496503F0008005732	"ForteBank" АҚ	711110000 Астана қ., Алматы ауданы И. Жансугурова 7
Тапсырыс берушінің бекітуші				

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Мердігердің атауы	ЖСН/БСН	ЖСК/БСК	Банк	Заңды мекенжайы
Т.А.Ә.		**Лауазымы**		**Қолы**
Сеитказиев Марат Ермаханбетович		Заместитель председателя правления по производству		2023-12-25 14:12:33
Тауарды/Қызметті/Жұмысты қабылдауға жауапты тапсырыс берушінің өкілі				
Т.А.Ә.		**Лауазымы**		**Қолы**
Колесников Богдан Михайлович		начальник службы капитального строительства		2023-12-25 13:52:13

Техникалық қадағалаудың сарапшылары

Мекеме атауы		**БСН**	
"Нурай - Сервис" ЖШС		040240007586	
ЖСН	**Т.А.Ә.**	**Лауазымы**	**Қолы**
760203301960	Меирманов Муслим Мусаханович	Сотрудник	2023-12-22 07:32:49

Авторлық қадағалаудың сарапшылары

Мекеме атауы	**БСН**

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

2023-12-20 10:55:07
Абдурахманов Даулетбек Баходирович
ТОО "Казэнергоинвест"

"Казэнергоинвест" ЖШС

2023-12-25 14:12:33
Сеитказиев Марат Ермаханбетович
Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

"Астана-Теплотранзит" акционерлік қоғамы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Заказчик **Акционерное общество "Астана Теплотранзит"**
Подрядчик **ТОО "Казэнергоинвест"**

Наименование объекта **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УТ-1 (24) ДО УЛ. ЕРЕН-КАБЫРГА, 14/6.**

Форма № КС-3

Утверждена
Приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022 г. №252

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп. соглашение		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование		код	Наименование		код	
		838/10-23	01.06.2023г.							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	Из них			на приобретение материалов	другие доп. Расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	235 029 195,53									
За отчетный период	11 315 464,44	10 103 093,25							1 212 371,19	11 315 464,44

Заказчик
Акционерное общество "Астана -Теплотранзит"
БИН 041140003314, г.Астана, район Алматы, И. Жансугурова,7

Заместитель председателя правдения по производству _____ **Сеитказиев М.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Казэнергоинвест"
БИН 021040004800, ул.Сыганак,47, 14а

Директор ТОО "Казэнергоинвест" _____ **Абдурахманов Д.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Нурай Сервис"
№ аттестата KZ22000281 5774 от 16.09.2022г.

Эксперт _____ **Меирманов М.М.**

Заказчик : Акционерное общество "Астана Теплотранзит"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергоинвест"

Форма-2В

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УТ-1 (24) ДО УЛ. ЕРЕН-КАБЫРГА, 14/6.

Договор №838/10-23 от 01.06.2023 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2023 Г.

на Снос и пересадка деревьев. Демонтажные работы (ЛС 01-01)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /ТС. Лист 1/									
		НАДЗЕМНЫЕ ТРУБЫ									
6	1124-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,1	2665068,62	1085008,46	266507	108501	--	193276	496566
		НР - 99%; СП - 8%			1580060,16	372226,94	158006	37223		36783	
7	1124-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,2133	2086317,06	816011,27	445011	174055	--	325004	831617
		НР - 99%; СП - 8%			1270305,79	268780,59	270956	57331		61601	
8	1124-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,00994	1842952,87	724115,88	18319	7198	--	13406	34263
		НР - 99%; СП - 8%			1118836,99	243448,42	11121	2420		2538	
9	1124-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,066	1416725,57	554908,42	93504	36624	--	68329	174779
		НР - 99%; СП - 8%			861817,15	183924,36	56880	12139		12947	
10	1124-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,09504	1031005,70	380513,06	97987	36164	--	73019	184686
		НР - 99%; СП - 8%			650492,64	125565,53	61823	11934		13680	
11	1124-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,10702	987053,88	367561,27	105635	39336	--	78689	199070
		НР - 99%; СП - 8%			619492,61	123211,55	66298	13186		14746	
12	1124-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,11419	967954,96	360096,02	110531	41119	--	82514	208488
		НР - 99%; СП - 8%			607858,94	122041,69	69411	13936		15444	
		ФБС, БЕТОН									
15	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8	/Опоры/ Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	23	2051,06	1478,61	47174	34008	--	25510	78498
		НР - 118%; СП - 8%			572,45	367,47	13166	8452		5815	

16	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8	/Опоры/ Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	22	2855,20	1846,95	62814	40633	--	38090	108977
		НР - 118%; СП - 8%			1008,25	459,01	22182	10098		8072	
17	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты бетонные. Разборка	$м^3$	16,431	31723,45	14300,88	521248	234978	--	333670	923311
		НР - 84%; СП - 8%			17422,57	6752,84	286270	110956		68393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1768730	752616	--	1231507	3240255
							1016113	277675	--	240019	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1768730				
	Всего заработная плата		Тенге					1293788			
		Накладные расходы	Тенге				1231507				
		Сметная прибыль	Тенге				240019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3240256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								793
		Сметная заработная плата	Тенге					1293788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3240256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								793
		Сметная заработная плата	Тенге					1293788			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3 240 256,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 016 113,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					752 616,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					277 675,00			
		- Накладные расходы	Тенге							1 231 507,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							240 019,00	
		ИТОГО ПО АКТУ:									3 240 256,00
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95									3 078 243,20
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									369 389,18
		Всего по акту с учетом НДС (12%)									3 447 632,38

Принял (Заказчик):
Акционерное общество "Астана -Теплотранзит"
БИН 041140003314, г.Астана, район Алматы, И. Жансугурова,7

Начальник производственно-технического сектора _____ Колесников Б.М.

Руководитель сектора капитального строительства _____ Нурмаганбетова Р.К.

Инженер сектора капитального строительства _____ Макашев К.К.

Эксперт технического надзора: _____ **Меирманов М.**

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергоинвест" БИН 021040004800, ул.Сыганак,47, 14а

Исполнительный директор _____ Байменшин Е.Н.

Директор по строительству _____ Зарыпханова С.А.

Инженер ПТО _____ Актюренов Т.М.

ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

Заказчик : Акционерное общество "Астана Теплотранзит"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергоинвест"

Форма-2В

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УТ-1 (24) ДО УЛ. ЕРЕН-КАБЫРГА, 14/6. (ЛС 02-01-03'КОНСТРУКЦИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ)

Договор №838/10-23 от 01.06.2023 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2023 Г.

на Конструкций железобетонные

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ - 8шт /ТС.КЖ. Лист 4/									
1	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,1278	**1146383,05**	**15570,14**	**146508**	**1990**	**133129**	**11295**	**170428**
		НР - 93%; СП - 8%			**89114,26**	**5920,62**	**11389**	**757**		**12624**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**146508**	**1990**	**133129**	**11295**	**170428**
							11389	**757**	**--**	**12624**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**146508**				
		Материалы	Тенге				**133129**				
		Всего заработная плата	Тенге					**12146**			
		Накладные расходы	Тенге				**11295**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12624**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**170427**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12146**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**170427**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12146**			
		РАЗДЕЛ 3. СИГНАЛЬНЫЙ СТОЛБИК СС - 20шт /ТС.КЖ. Лист 6/									
62	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	5	8176,46	1258,93	40882	6295	2743	36945	84054
		НР - 108%; СП - 8%			6368,77	472,95	31844	2365		6226	
63	241-102-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	4,1	4953,00	--	20307	--	20307	--	21932
		СП - 8%			--	--	--	--		1625	

64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,2	31907,82	1812,14	6382	362	5570	488	7419
		НР - 91%; СП - 8%			2248,34	431,09	450	86		550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,019	136076,28	27902,48	2585	530	135	1958	4907
		НР - 91%; СП - 8%			101054,80	12196,23	1920	232		363	
66	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,019	578162,00	--	10985	--	10985	--	11864
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				81141	7187	39740	39391	130176
							34214	2683	--	9643	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				81141				
	Материалы		Тенге				8448				
	Всего заработная плата		Тенге					36897			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31292				
		Накладные расходы	Тенге				39391				
		Сметная прибыль	Тенге				9643				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				130175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					36897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				130175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					36897			
		РАЗДЕЛ 4. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА ПТ - 6шт /ТС.КЖ. Лист 6/									
67	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки. Установка	шт.	6	1723,31	--	10340	--	2100	8899	20778
		НР - 108%; СП - 8%			1373,27	--	8240	--		1539	
68	251-101-0101 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.1	шт.	6	10209,00	--	61254	--	61254	--	66154
		СП - 8%			--	--	--	--		4900	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				71594	--	63354	8899	86932
							8240	--	--	6439	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				71594				
	Материалы		Тенге				2100				
	Всего заработная плата		Тенге					8240			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61254				
		Накладные расходы	Тенге				8899				
		Сметная прибыль	Тенге				6439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				86932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				86932				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8240			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**387534**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				53843				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9177			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3440			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						236223		
		- Накладные расходы	Тенге							59585	
		- Сметная прибыль	Тенге							28706	
		ИТОГО ПО АКТУ:									387 534,00
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95									368 157,30
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									44 178,88
		Всего по акту с учетом НДС (12%)									**412 336,18**

Принял (Заказчик):
Акционерное общество "Астана -Теплотранзит"
БИН 041140003314, г.Астана, район Алматы, И. Жансугурова,7

Начальник производственно-технического сектора _____ Колесников Б.М.

Руководитель сектора капитального строительства _____ Нурмаганбетова Р.К.

Инженер сектора капитального строительства _____ Макашев К.К.

Эксперт технического надзора:_____ Меирманов М.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергоинвест" БИН 021040004800, ул.Сыганак,47, 14а

Исполнительный директор _____ Байменшин Е.Н.

Директор по строительству_____ Зарыпханова С.А.

Инженер ПТО _____ Актюренов Т.М.

ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

Заказчик : Акционерное общество "Астана Теплотранзит"

Форма-2В

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергоинвест"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УТ-1 (24) ДО УЛ. ЕРЕН-КАБЫРГА, 14/6. (ЛС 02-01-02'СИСТЕМА ТЕПЛОТРАССЫ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ)

Договор №838/10-23 от 01.06.2023 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2023 Г.

на Система теплотрассы дистанционного контроля тепловых сетей (ЛС 02-01-02)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1124-0108-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля	терминал	4	993,09	0,97	3972	4	57	3874	8473
		НР - 97%, СП - 8%			977,74	0,48	3911	2		628	
2	1124-0108-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	2	1237,17	0,97	2474	2	28	2420	5286
		НР - 97%, СП - 8%			1221,82	0,48	2444	1		392	
3	245-403-0207 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш	шт.	1	36598,00	--	36598	--	36598	--	39526
		СП - 8%			--	--	--	--		2928	
4	245-403-0201 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	3	13371,00	--	40113	--	40113	--	43322
		СП - 8%			--	--	--	--		3209	
5	245-403-0203 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	2	31528,00	--	63056	--	63056	--	68100
		СП - 8%			--	--	--	--		5044	
6	1124-0108-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	3	16587,14	72,76	49761	218	42190	7281	61605
		НР - 97%, СП - 8%			2451,00	0,48	7353	1		4563	
7	1124-0108-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	3	32891,14	165,27	98673	496	88219	9925	117286
		НР - 97%, СП - 8%			3319,49	22,35	9958	67		8688	
8	1124-0108-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	3	99842,02	1060,55	299526	3181	281605	16144	340923
		НР - 97%, СП - 8%			4913,42	522,16	14740	1566		25254	

9	124-0108-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	3	54997,00	17,63	164991	53	163255	1685	180010
		НР - 99%; СП - 8%			560,99	6,18	1683	19		13334	
10	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2525,57	--	2526	--	50	1857	4733
		НР - 75%; СП - 8%			2475,55	--	2476	--		351	
11	245-601-0124 СпрСЦ 12.2022	Универсальный измеритель-регулятор шестиканальный ТРМ136. Встроенный интерфейс RS485. 6 однотипных ключевых выходов ТРМ136-Р, ТРМ136-К, ТРМ136-Т	шт.	1	140869,00	--	140869	--	140869	--	152139
		СП - 8%			--	--	--	--		11270	
12	247-304-0101 РСНБ РК 2022	Стабилизатор напряжения однофазный, серии СНИ1 0,5 кВА	шт.	1	24170,00	--	24170	--	24170	--	26104
		СП - 8%			--	--	--	--		1934	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1047510,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				42565,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3954,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1656,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						880211,00		
		- Накладные расходы	Тенге							43186,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							77595,00	
		ИТОГО ПО АКТУ:									1047510,00
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95									995134,50
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									119416,14
		Всего по акту с учетом НДС (12%)									1114550,64

Принял (Заказчик):
Акционерное общество "Астана -Теплотранзит"
БИН 041140003314, г.Астана, район Алматы, И. Жансугурова,7

Начальник производственно-технического сектора _____ Колесников Б.М.

Руководитель сектора капитального строительства _____ Нурмаганбетова Р.К.

Инженер сектора капитального строительства _____ Макашев К.К.

Эксперт технического надзора:_____**Меирманов М.**

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергоинвест" БИН 021040004800, ул.Сыганак,47, 14а

ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

Исполнительный директор _____ Байменшин Е.Н.

Директор по строительству _____ Зарыпханова С.А.

Инженер ПТО _____ Актюренов Т.М.

Заказчик : Акционерное общество "Астана Теплотранзит"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергоинвест"

Форма-2В

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УТ-1 (24) ДО УЛ. ЕРЕН-КАБЫРГА, 14/6. (ЛС 02-01-01 доп.1'ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ)

Договор №838/10-23 от 01.06.2023 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2023 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
		УТ17									
72	1124-0106-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны /краны/ стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Установка	комплект	2	49401,73	21560,44	98803	43121	1449	66029	178019
		ЗП - 99%; СП - 8%			27116,54	6231,67	54233	12463		13187	
73	242-202-2003 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	шт.	2	2676628,00	--	5353256	--	5353256	--	5781516
		СП - 8%			--	--	--	--		428260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5452059	43121	5354705	66029	5959535
							54233	12463	--	441447	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5452059				
	Материалы		Тенге				1450				
	Всего заработная плата		Тенге					66696			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5353256				
		Накладные расходы	Тенге				66029				
		Сметная прибыль	Тенге				441447				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5959535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					66696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5959535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					66696			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**5959535**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				54233				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43121			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12463			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5354706		

		- Накладные расходы	Тенге							66029	
		- Сметная прибыль	Тенге							441447	
		ИТОГО ПО АКТУ:									5 959 535,00
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95									5 661 558,25
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									679 386,99
		Всего по акту с учетом НДС (12%)									**6 340 945,24**

Принял (Заказчик):
Акционерное общество "Астана -Теплотранзит"
БИН 041140003314, г.Астана, район Алматы, И. Жансугурова,7

Начальник производственно-технического сектора _____ Колесников Б.М.

Руководитель сектора капитального строительства _____ Нурмаганбетова Р.К.

Инженер сектора капитального строительства _____ Макашев К.К.

Эксперт технического надзора:_____Меирманов М.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергоинвест" БИН 021040004800, ул.Сыганак,47, 14а

Исполнительный директор _____ Байменшин Е.Н.

Директор по строительству _____ Зарыпханова С.А.

Инженер ПТО _____ Актюренов Т.М.