Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Отаров Ернар Болатұлы
Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта -Строительство магазина по адресу: город Кызылорда, поселок Тасбогет, улица Е.Бозгулова №13

Справка №1
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№10/6	28.11.2023				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта -Строительство магазина по адресу: город Кызылорда, поселок Тасбогет, улица Е.Бозгулова №13	5 970 031	5 970 031	-	-	-	-			5 970 031
Итого:	**5 970 031**	**5 970 031**	-	-	-	-		-	**5 970 031**

Заказчик: Отаров Ернар Болатұлы
_____**Отаров Е.**

Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Директор _____**Сейткулов Б.**

"ОрдаЭнергоСтрой"
БСН/БИН
190740031854

Заказчик: Отаров Ернар Болатұлы
Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта -Строительство магазина по адресу: город Кызылорда, поселок Тасбогет, улица Е.Бозгулова №13

А К Т №1
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**227,6219**		**139,30**	**31708**
		Накладные расходы	%	72		26,47	6025
		Сметная прибыль	%	8		13,26	3018
		Сметная стоимость:				**179,03**	**40751**
2	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**17,1328**		**1993,57**	**34155**
		Накладные расходы	%	72		1435,37	24592
		Сметная прибыль	%	8		274,32	4700
		Сметная стоимость:				**3703,26**	**63447**
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**184,9178**		**30,63**	**5664**
		Накладные расходы	%	72		7,54	1394
		Сметная прибыль	%	8		3,05	564
		Сметная стоимость:				**41,23**	**7622**
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**13,9185**		**706,64**	**9835**
		Накладные расходы	%	72		508,78	7081

		Сметная прибыль	%	8		97,23	1353
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**18270**
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**184,9178**		**131,75**	**24363**
		Накладные расходы	%	72		70,17	12976
		Сметная прибыль	%	8		16,15	2986
		Сметная стоимость:				**218,07**	**40325**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**105726**
		Накладные расходы -	Тенге				**52069**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12622**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**170416**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		Основание					
6	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**6,5539**		**23280,66**	**152580**
		Накладные расходы	%	91		1115,62	7312
		Сметная прибыль	%	8		1951,70	12791
		Сметная стоимость:				**26347,99**	**172683**
7	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**9,0000**		**1930,81**	**17377**
		Накладные расходы	%	118		1382,30	12441
		Сметная прибыль	%	8		265,05	2385
		Сметная стоимость:				**3578,16**	**32203**
9	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**9,0620**		**31979,00**	**289794**
		Сметная прибыль	%	8		2558,32	23183
		Сметная стоимость:				**34537,32**	**312977**
10	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**6**		**1463,30**	**8194**
		Накладные расходы	%	118		834,31	4672
		Сметная прибыль	%	8		183,81	1029
		Сметная стоимость:				**2481,42**	**13896**

11	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**24,6000**		**2074,15**	**51024**
		Накладные расходы	%	118		1172,36	28840
		Сметная прибыль	%	8		259,72	6389
		Сметная стоимость:				**3506,23**	**86253**
14	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,8612**		**20382,00**	**78699**
		Сметная прибыль	%	8		1630,56	6296
		Сметная стоимость:				**22012,56**	**84995**
15	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**5,4364**		**19783,00**	**107548**
		Сметная прибыль	%	8		1582,64	8604
		Сметная стоимость:				**21365,64**	**116152**
		Фундаменты под перегородки					
16	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**2,3140**		**26789,30**	**61990**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	8022
		Сметная прибыль	%	8		2420,48	5601
		Сметная стоимость:				**32676,51**	**75613**
17	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0014**		**205312,00**	**293**
		Сметная прибыль	%	8		16424,96	23
		Сметная стоимость:				**221736,96**	**317**
		Гидроизоляция					
18	**1113-0301-0107 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХП-734, первый слой**	**м2**	**177,3200**		**529,68**	**93923**
		Накладные расходы	%	69		26,49	4697
		Сметная прибыль	%	8		44,49	7889
		Сметная стоимость:				**600,66**	**106509**
19	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**98,7056**		**1056,62**	**104294**
		Накладные расходы	%	93		177,19	17490
		Сметная прибыль	%	8		98,71	9743

		Сметная стоимость:				**1332,52**	**131527**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**965717**
		Накладные расходы -	Тенге				**83473**
		Сметная прибыль -	Тенге				**83935**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1133126**
		РАЗДЕЛ 3.Стены, перекрытие и покрытие, перемычки и монолитный пояс					
		Наружные стены					
20	**Е11-080301-0112 1108-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**23,0000**		**10644,33**	**244820**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		7347,31	168988
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1439,33	33105
		Сметная стоимость:				**19430,97**	**446912**
21	**С121-030401-0203 2103-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013**	**м3**	**23,0000**		**9273,00**	**213279**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		741,84	17062
		Сметная стоимость:				**10014,84**	**230341**
		Внутренние стены					
22	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**42,4800**		**20890,55**	**887431**
		Накладные расходы	%	93		3928,23	166871
		Сметная прибыль	%	8		1985,50	84344
		Сметная стоимость:				**26804,28**	**1138646**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1345529**
		Накладные расходы -	Тенге				**335859**
		Сметная прибыль -	Тенге				**134511**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1815899**
		РАЗДЕЛ 4.Проемы					
		Окна					

23	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**27,0120**	**2372,51**	**64086**
		Накладные расходы	%	90	755,68	20412
		Сметная прибыль	%	8	250,26	6760
		Сметная стоимость:			**3378,44**	**91259**
24	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**0,1800**	**3746,06**	**674**
		Накладные расходы	%	90	1169,07	210
		Сметная прибыль	%	8	393,21	71
		Сметная стоимость:			**5308,33**	**956**
25	**2109-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**27,0120**	**18230,00**	**492429**
		Сметная прибыль	%	8	1458,40	39394
		Сметная стоимость:			**19688,40**	**531823**
26	**2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**0,1800**	**12627,00**	**2273**
		Сметная прибыль	%	8	1010,16	182
		Сметная стоимость:			**13637,16**	**2455**
27	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**16,3800**	**1009,31**	**16532**
		Накладные расходы	%	90	175,34	2872
		Сметная прибыль	%	8	94,77	1552
		Сметная стоимость:			**1279,42**	**20957**
28	**2109-0205-0105 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**16,3800**	**1451,00**	**23767**
		Сметная прибыль	%	8	116,08	1901
		Сметная стоимость:			**1567,08**	**25669**
		Двери				

29	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**1,8900**		**2415,43**	**4565**
		Накладные расходы	%	69		1324,47	2503
		Сметная прибыль	%	8		299,19	565
		Сметная стоимость:				**4039,09**	**7634**
30	**2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1,8900**		**43408,00**	**82041**
		Сметная прибыль	%	8		3472,64	6563
		Сметная стоимость:				**46880,64**	**88604**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4					**686368**
		Накладные расходы -					**25998**
		Сметная прибыль -					**56989**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					**769356**
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
31	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**120,0000**		**4527,66**	**543319**
		Накладные расходы	%	92		1480,69	177683
		Сметная прибыль	%	8		480,67	57680
		Сметная стоимость:				**6489,02**	**778682**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5					**543319**
		Накладные расходы -					**177683**
		Сметная прибыль -					**57680**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5					**778682**
		РАЗДЕЛ 6.Полы					
		деталь №400 - 317,53м2					
32	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**5,0805**		**23317,42**	**118464**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	14595
		Сметная прибыль	%	8		2095,21	10645
		Сметная стоимость:				**28285,37**	**143703**
33	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**63,5060**		**669,45**	**42514**
		Накладные расходы	%	94		275,56	17500

		Сметная прибыль	%	8		75,60	4801
		Сметная стоимость:				**1020,62**	**64815**
34	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**63,5060**		**4126,79**	**262076**
		Накладные расходы	%	94		968,81	61525
		Сметная прибыль	%	8		407,65	25888
		Сметная стоимость:				**4261,75**	**349489**
35	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**45,8640**		**518,03**	**23759**
		Накладные расходы	%	94		238,20	10925
		Сметная прибыль	%	8		60,50	2775
		Сметная стоимость:				**816,73**	**37459**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6					**446813**
		Накладные расходы -					**104545**
		Сметная прибыль -					**44109**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6					**595466**

водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		<u>РАЗДЕЛ 1.Водопровод холодный В1</u>					
1	**Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**4,0000**		**2133,95**	**8535,80**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1625,49	6501,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,76	1203,04
		Сметная стоимость:				**4060,20**	**16240,80**

2	**С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,8960**		**649,00**	**2528,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,92	202,28
		Сметная стоимость:				**700,92**	**2730,78**
3	**Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**21,0000**		**1511,56**	**31742,76**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1452,00	30492,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,08	4978,68
		Сметная стоимость:				**3200,64**	**67213,44**
4	**Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**15,0000**		**1368,13**	**20521,95**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1313,81	19707,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,56	3218,40
		Сметная стоимость:				**2896,50**	**43447,50**
5	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**13,0000**		**1254,79**	**16312,27**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1204,02	15652,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,70	2557,10
		Сметная стоимость:				**2655,51**	**34521,63**
6	**С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**20,7900**		**519,00**	**10790,01**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,52	863,20
		Сметная стоимость:				**560,52**	**11653,21**

7	**С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**14,8500**		**311,00**	**4618,35**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,88	369,47
		Сметная стоимость:				**335,88**	**4987,82**
8	**С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**12,8700**		**182,00**	**2342,34**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,56	187,39
		Сметная стоимость:				**196,56**	**2529,73**
9	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**49,0000**		**70,76**	**3467,24**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		67,56	3310,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,07	542,43
		Сметная стоимость:				**149,39**	**7320,11**
15	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1880,77**	**1880,77**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1461,92	1461,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,42	267,42
		Сметная стоимость:				**3610,11**	**3610,11**
16	**С123-040902-1406 2304-0902-1406 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**13557,00**	**13557,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1084,56	1084,56
		Сметная стоимость:				**14641,56**	**14641,56**
29	**Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**85,0000**		**1815,23**	**154294,55**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		612,63	52073,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,23	16509,55

		Сметная стоимость:				**2622,09**	**222877,65**
30	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**85,0000**		**70,76**	**6014,60**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		67,56	5742,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,07	940,95
		Сметная стоимость:				**149,39**	**12698,15**
31	**С123-040501-0226 2304-0501-0226 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**9,0000**		**4465,00**	**40185,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,20	3214,80
		Сметная стоимость:				**4822,20**	**43399,80**
32	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**15,2200**		**81,98**	**1247,74**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,29	384,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	130,59
		Сметная стоимость:				**115,85**	**1763,24**
33	**Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**	**м2**	**15,2200**		**122,32**	**1861,71**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		14,30	217,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,93	166,35
		Сметная стоимость:				**147,55**	**2245,71**
51	**Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**799,35**	**799,35**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		746,37	746,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,66	123,66
		Сметная стоимость:				**1669,38**	**1669,38**

59	51-040106-0104 5104-0106-0104 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**3,0000**	**30647,00**	**91941,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**518418**
		Накладные расходы-	тенге			**136291**
		Сметная прибыль -	Тенге			**52377**
		Всего:	Тенге			**707086**
		Итого по акту:	**тенге**			**5970031**

Заказчик: Отаров Ернар Болатұлы

_____**Отаров Е.**

Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

Директор_____**Сейткулов Б.**

"ОрдаЭнергоСтрой" БСН/БИН 190740031854