Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		76	11.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области	**40 000 000**	**35 714 286**							**4 285 714**	**40 000 000**
Удержание аванса 30%	**12 000 000**	**10 714 286**							**1 285 714**	**12 000 000**
Итого к оплате:	**28 000 000**	**25 000 000**							**3 000 000**	**28 000 000**

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 100240020448
Руководитель_____ Мадияр Т.М.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461

Директор_____ Умиров Ю.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"

Эксперт_____ Ержанов А.Ж.
ИИН 900811301937
Аттестат №KZ21VJE00042499 от 19.11.2018 г.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области
Договор №76 от 11.07.2023г.

Форма 2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
За сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1. Внутриселковые водопроводные сети									
		Раздел 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
1	**1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**7186,551**	**321,10**	**321,10**	**2307601**	**2307601**	**--**	**399664**	**2923847**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**77,24**	**--**	**555089**		**216581**	
2	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**222,264**	**2186,32**	**--**	**485941**	**--**	**--**	**349878**	**902684**
		НР - 72%; СП - 8%			**2186,32**	**--**	**485941**	**--**		**66866**	

3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	907,937	236,84	115,88	215036	105212	–	111857	353044
		НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	109824	45533		26151	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	799,695	1129,70	--	903416	--	–	650459	1678185
		НР - 72%; СП - 8%			1129,70	--	903416	--		124310	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	6081,557	46,86	46,86	284982	284982	–	57799	370203
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,20	--	80277		27422	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	6081,557	236,84	115,88	1440356	704731	–	749243	2364767
		НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	735625	304990		175168	
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	133,801	66,72	66,72	8927	8927	–	1811	11597
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,80	--	2515		859	
8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	133,801	61,77	61,77	8265	8265	–	1676	10736
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,40	--	2328		795	

Итого по разделу 1 8 615 065

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 234 806
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 419 718
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	990 732
- накладные расходы, тенге	2 322 388
- сметная прибыль (8 %), тенге	638 153

Раздел 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

9	**1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром ДО 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**4,8487816**	**564148,57**	**265501,60**	**2735433**	**1287359**	**–**	**1812002**	**4911230**
		НР - 99%; СП - 8%			**298646,97**	**78830,32**	**1448074**	**382231**		**363795**	
10	**241-201-0613 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм**	**м**	**4897,269416**	**2542,00**	**--**	**12448859**	**--**	**12448859**	**--**	**13444768**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**995909**	
	ФУТЛЯРЫ										
78	**1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 27**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	**44**	**16843,37**	**8081,09**	**741108**	**355568**	**326765**	**121115**	**931201**
		НР - 99%; СП - 8%			**1335,79**	**1444,63**	**58775**	**63564**		**68978**	

79	1122-1401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	63	26143,68	11851,75	1647052	746660	783702	253037	2052096
		НР - 99%, СП - 8%			1852,22	2204,81	116690	138903		152007	
80	241-201-0418 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x18,2 мм	м	44,88	11948,00	--	536226	--	536226	--	579124
		СП - 8%			--	--	--	--		42898	
81	241-201-0422 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x28,6 мм	м	64,26	29790,00	--	1914305	--	1914305	--	2067449
		СП - 8%			--	--	--	--		153144	

Итого по разделу 2	**23 985 867**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 623 539
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 389 587
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	584 698
- накладные расходы, тенге	2 186 154
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 776 731

Итого по смете №2-1	**32 600 932**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 858 345
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 809 305
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 575 430
- накладные расходы, тенге	4 508 542
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 414 883

Итого по объекту:	**32 600 932**
Временные здания и сооружения 2,9%	945 427
ИТОГО	33 546 359
Производство работ в зимнее время 1,27%	426 039
ИТОГО	33 972 398
Непредвиденные работы и затраты 2%	679 448
ИТОГО в текущих ценах 2022г.	34 651 846
ИТОГО в текущих ценах 2023г. K=1,0849057	37 593 985
С учетом конкурсной скидки 5%, k=0,95	35 714 286
НДС 12%	4 285 714
Всего по объекту:	**40 000 000**

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 100240020448
Руководитель_____ Мадияр Т.М.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461
Директор_____ Умиров Ю.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"

Эксперт_____ Ержанов А.Ж.
ИИН 900811301937
Аттестат №KZ21VJE00042499 от 19.11.2018 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архстрой-2005"

Эксперт_____ Джанаев А.
Аттестат №KZ10VJE00072476 от 18.02.2022 г.