Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		76	11.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области	**200 000 000**	**142 857 143**							**17 142 857**	**160 000 000**
Удержание аванса 30%	**60 000 000**	**42 857 143**							**5 142 857**	**48 000 000**
Итого к оплате:	**140 000 000**	**100 000 000**							**12 000 000**	**112 000 000**

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 100240020448
Руководитель_____ Мадияр Т.М.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461

Директор_____ Умиров Ю.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"

Эксперт_____ Ержанов А.Ж.
ИИН 900811301937
Аттестат №KZ21VJE00042499 от 19.11.2018 г.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области
Договор №76 от 11.07.2023г.

Форма 2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
За сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №4-1. Наружные сети электроснабжения									
РАЗДЕЛ 1. Сети 10кВ											
1	**1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**									
			км линии	**4,0566667**	241620,63	140701,49	980174	570779	19379	452930	1547752
		НР - 80% СП - 8%			96142,10	43421,35	390016	176146		114648	
2	**243-701-0503 РСНБ РК 2022**	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**									
			км	**12,17**	561777,00	--	6836826	--	6836826	--	7383772
		СП - 8%			--	--	--	--		546946	

Земляные работы											
3	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	1,08	2918,18	--	3152	--	--	2269	5855
		НР - 72%; СП - 8%			2918,18	--	3152	--		434	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,08	1240,76	--	1340	--	--	965	2489
		НР - 72%; СП - 8%			1240,76	--	1340	--		184	
5	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	6	300,06	188,54	1800	1132	--	819	2829
		НР - 72%; СП - 8%			111,52	78,10	669	469		210	
6	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,024	48694,00	--	1169	--	1169	--	1262
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
Кабельные изделия											
7	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6	455,09	193,99	2731	1164	340	1176	4219
		НР - 72%; СП - 8%			204,45	67,72	1227	406		312	
8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	426,81	183,64	42681	18364	5730	18012	65548
		НР - 72%; СП - 8%			185,87	64,29	18587	6429		4855	

9	243-134-0406 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБВ 3х70/16 (мк)-10	км	0,116	8886602,00	--	1030846	--	1030846	--	1113314
		СП - 8%			--	--	--	--		82468	
Электроустановочные изделия											
10	1308-0201-4312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 70, 95, 120 мм2. Монтаж	шт.	2	6904,70	11,82	13809	24	866	9308	24966
		НР - 72% СП - 8%			6459,47	4,46	12919	9		1849	
11	243-903-8201 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HF10-70/120-В	шт.	2	63474,00	--	126948	--	126948	--	137104
		СП - 8%			--	--	--	--		10156	
12	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,016928	479350,00	--	8114	--	8114	--	8763
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
13	252-207-3912 РСНБ РК 2022	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1108,00	--	3324	--	3324	--	3590
		СП - 8%			--	--	--	--		266	

14	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1728,00	--	6912	--	6912	--	7465
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
Заземление опор											
15	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	86	6587,88	148,36	566558	12759	445417	80272	698576
		НР - 72%; СП - 8%			1260,25	36,12	108382	3106		51746	
Опора ж/б анкерная с линейным разъеденителям и с переходным пунктом А10-1.2с -1шт											
16	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22326,86	11461,86	22327	11462	928	12054	37132
		НР - 80%; СП - 8%			9936,79	5131,31	9937	5131		2751	
17	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	54836,00	--	109672	--	109672	--	118446
		СП - 8%			--	--	--	--		8774	
18	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	3538,87	1940,89	7078	3882	--	3801	11750
		НР - 80%; СП - 8%			1597,98	777,89	3196	1556		870	
19	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	10572,00	--	21144	--	21144	--	22836
		СП - 8%			--	--	--	--		1692	
20	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	10431,00	--	20862	--	20862	--	22531
		СП - 8%			--	--	--	--		1669	

21	252-207-0528 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	шт.	1	23936,00	--	23936	--	23936	--	25851
					--	--	--	--		1915	
22	252-207-0555 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-96И									
		СП - 8%	шт.	1	4980,00	--	4980	--	4980	--	5378
					--	--	--	--		398	
23	252-207-0555 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-80									
		СП - 8%	шт.	1	4980,00	--	4980	--	4980	--	5378
					--	--	--	--		398	
24	252-207-0212 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И хомут, Т.П.3.407.1-143									
		СП - 8%	шт.	1	7750,00	--	7750	--	7750	--	8370
					--	--	--	--		620	
25	252-207-0222 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143									
		СП - 8%	шт.	2	2096,00	--	4192	--	4192	--	4527
					--	--	--	--		335	
26	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У52									
		СП - 8%	шт.	1	11473,00	--	11473	--	11473	--	12391
					--	--	--	--		918	
27	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	шт.	2	1477,00	--	2954	--	2954	--	3190
					--	--	--	--		236	
28	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный									
		СП - 8%	т	0,000626	813201,00	--	509	--	509	--	550
					--	--	--	--		41	
29	247-215-0116 РСНБ РК 2022 прим.	Шина Ши2									
		СП - 8%	шт.	3	2226,00	--	6678	--	6678	--	7212
					--	--	--	--		534	

30	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный									
		СП - 8%	т	0,000228	813201,00	--	185	--	185	--	200
					--	--	--	--		15	
31	252-207-3954 РСНБ РК 2022	Упор УП50									
		СП - 8%	шт.	1	3510,00	--	3510	--	3510	--	3791
					--	--	--	--		281	
32	252-207-1010 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25									
		СП - 8%	шт.	9	1590,00	--	14310	--	14310	--	15455
					--	--	--	--		1145	
33	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима									
		СП - 8%	шт.	9	433,00	--	3897	--	3897	--	4209
					--	--	--	--		312	
34	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А									
		СП - 8%	шт.	3	1038,00	--	3114	--	3114	--	3363
					--	--	--	--		249	
35	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150									
		СП - 8%	шт.	3	14295,00	--	42885	--	42885	--	46316
					--	--	--	--		3431	
36	1308-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5033,79	841,17	5034	841	476	2916	8586
					3717,36	333,12	3717	333		636	
37	Прайс-лист	Разъеденитель линейный SZ24									
		СП - 8%	шт	1	428035,71	--	428036	--	428036	--	462279
					--	--	--	--		34243	
38	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255									
		СП - 8%	шт.	3	15992,00	--	47976	--	47976	--	51814
					--	--	--	--		3838	
39	252-207-1717 РСНБ РК 2022 прим.	Ограничитель перенапряжения типа HE-S15SGA на напряжение 10 кВ									
		СП - 8%	комплект	1	143570,00	--	143570	--	143570	--	155056
					--	--	--	--		11486	

40	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL2.27 болтовой со срывной головкой	шт.	3	2674,00	--	8022	--	8022	--	8664
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
41	243-903-8201 РСНБ РК 2022	Муфта концевая HOT3.1201RL	шт.	1	63474,00	--	63474	--	63474	--	68552
		СП - 8%			--	--	--	--		5078	
42	252-207-3203 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	3	8308,00	--	24924	--	24924	--	26918
		СП - 8%			--	--	--	--		1994	
43	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5,1	647,00	--	3300	--	3300	--	3564
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
44	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	3	175,00	--	525	--	525	--	567
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт											
45	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22326,86	11461,86	22327	11462	928	12054	37132
		НР - 80%; СП - 8%			9936,79	5131,31	9937	5131		2751	
46	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	56666,00	--	113332	--	113332	--	122399
		СП - 8%			--	--	--	--		9067	
47	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	3538,87	1940,89	7078	3882	--	3801	11750
		НР - 80%; СП - 8%			1597,98	777,89	3196	1556		870	
48	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	10572,00	--	21144	--	21144	--	22836
		СП - 8%			--	--	--	--		1692	

49	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143									
		СП - 8%	шт.	2	10431,00	--	20862	--	20862	--	22531
					--	--	--	--		1669	
50	252-207-0528 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	шт.	1	23936,00	--	23936	--	23936	--	25851
					--	--	--	--		1915	
51	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа TMs-60a, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	шт.	1	11901,00	--	11901	--	11901	--	12853
					--	--	--	--		952	
52	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143									
		СП - 8%	шт.	2	2096,00	--	4192	--	4192	--	4527
					--	--	--	--		335	
53	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У1									
		СП - 8%	шт.	1	11473,00	--	11473	--	11473	--	12391
					--	--	--	--		918	
54	252-207-3941 РСНБ РК 2022 прим.	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	шт.	1	3323,00	--	3323	--	3323	--	3589
					--	--	--	--		266	
55	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	шт.	2	1477,00	--	2954	--	2954	--	3190
					--	--	--	--		236	
56	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2									
		СП - 8%	шт.	5	1060,00	--	5300	--	5300	--	5724
					--	--	--	--		424	
57	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима									
			шт.	5	433,00	--	2165	--	2165	--	2338

		СП - 8%			--	--	--	--		173		
58	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	13904,00	--	55616	--	55616	--	60065
		СП - 8%			--	--	--	--		4449	
59	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	5	21251,00	--	106255	--	106255	--	114755
		СП - 8%			--	--	--	--		8500	
60	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1038,00	--	3114	--	3114	--	3363
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
61	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295,00	--	42885	--	42885	--	46316
		СП - 8%			--	--	--	--		3431	
62	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	15992,00	--	47976	--	47976	--	51814
		СП - 8%			--	--	--	--		3838	
63	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	21150,05	5973,25	21150	5973	179	13957	37916
		НР - 80%; СП - 8%			14998,12	2448,22	14998	2448		2809	
64	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	186876,00	--	186876	--		--	186876
					--	--	--	--	186876	--	
65	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	9717,61	249,44	9718	250	2033	5419	16348
		НР - 72%; СП - 8%			7434,72	91,83	7435	92		1211	
66	Прайс-лист	ПРНЗ-10	шт	1	7285,71	--	7286	--	7286	--	7869
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
67	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3787,00	--	3787	--	3787	--	4090

		СП - 8%			--	--	--	--		303	
68	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00088	813201,00	--	716	--	716	--	773
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
69	252-206-0519 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2	шт.	6	1127,00	--	6762	--	6762	--	7303
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
70	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015,00	--	18015	--	18015	--	19456
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
71	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417,00	--	3417	--	3417	--	3690
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
72	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909,00	--	50727	--	50727	--	54785
		СП - 8%			--	--	--	--		4058	
73	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2585,00	--	2585	--	2585	--	2792
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
74	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1682,00	--	5046	--	5046	--	5450
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
75	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1728,00	--	1728	--	1728	--	1866

		СП - 8%				--	--	--	--		138	
76	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1477,00	--	6647	--	6647	--		7179
		СП - 8%				--	--	--	--		532	
77	252-207-0555 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-96И	шт.	1	4980,00	--	4980	--	4980	--		5378
		СП - 8%				--	--	--	--		398	
78	247-215-0116 РСНБ РК 2022 прим.	Шина Ши2	шт.	3	2226,00	--	6678	--	6678	--		7212
		СП - 8%				--	--	--	--		534	
79	252-207-0212 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	7750,00	--	7750	--	7750	--		8370
		СП - 8%				--	--	--	--		620	
80	252-207-3954 РСНБ РК 2022	Упор УП50	шт.	1	3510,00	--	3510	--	3510	--		3791
		СП - 8%				--	--	--	--		281	
81	1308-0103-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 прим.	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	7740,87	1198,81	7741	1199	966	4372		13082
		НР - 72%; СП - 8%			5576,04	496,58	5576	497		969		
82	252-207-1734 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа SGA1012.10	шт.	3	24838,00	--	74514	--	74514	--		80475
		СП - 8%				--	--	--	--		5961	
83	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL2.27	шт.	6	2674,00	--	16044	--	16044	--		17328
		СП - 8%				--	--	--	--		1284	
84	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	647,00	--	6599	--	6599	--		7127
		СП - 8%				--	--	--	--		528	

85	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36 СП - 8%	шт.	6	175,00 --	-- --	1050 --	-- --	1050	-- 84	1134	
Опора ж/б промежуточная ПоБ10-1.2с -78шт												
86	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	78	10970,15 5084,71	4957,23 2219,01	855672 396607	386664 173083	72401	455752 104914	1416338	
87	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 СП - 8%	шт.	78	56666,00 --	-- --	4419948 --	-- --	4419948	-- 353596	4773544	
88	252-207-0508 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз СП - 8%	шт.	78	70968,00 --	-- --	5535504 --	-- --	5535504	-- 442840	5978344	
89	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2 СП - 8%	шт.	78	1060,00 --	-- --	82680 --	-- --	82680	-- 6614	89294	
90	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима СП - 8%	шт.	78	433,00 --	-- --	33774 --	-- --	33774	-- 2702	36476	
91	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 СП - 8%	шт.	234	13904,00 --	-- --	3253536 --	-- --	3253536	-- 260283	3513819	
92	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585 СП - 8%	комплект	468	21251,00 --	-- --	9945468 --	-- --	9945468	-- 795637	10741105	
93	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой СП - 8%	шт.	78	2674,00 --	-- --	208572 --	-- --	208572	-- 16686	225258	

94	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный СП - 8%	т	0,001482	813201,00 --	-- --	1205 --	-- --	1205	-- 96	1301
95	252-207-0525 РСНБ РК 2022	ИСКРОВЫЙ РАЗРЯДНИК SDI20.3 СП - 8%	шт.	234	16812,00 --	-- --	3934008 --	-- --	3934008	-- 314721	4248729
Опора ж/б угловая анкерная УАтБ10-1.2с -6шт											
96	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	6	34336,89 14955,03	18453,65 8261,96	206021 89730	110722 49572	5569	111442 25397	342860
97	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 СП - 8%	шт.	18	56666,00 --	-- --	1019988 --	-- --	1019988	-- 81599	1101587
98	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	шт.	18	3538,87 1597,98	1940,89 777,89	63700 28764	34936 14002	--	34213 7833	105746
99	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и СП - 8%	шт.	18	10572,00 --	-- --	190296 --	-- --	190296	-- 15224	205520
100	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	18	10431,00 --	-- --	187758 --	-- --	187758	-- 15021	202779
101	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188.1R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз СП - 8%	шт.	6	121060,00 --	-- --	726360 --	-- --	726360	-- 58109	784469

102	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник В10	шт.	60	1477,00	--	88620	--	88620	--	95710
		СП - 8%			--	--	--	--		7090	
103	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У1	шт.	12	11473,00	--	137676	--	137676	--	148690
		СП - 8%			--	--	--	--		11014	
104	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	1477,00	--	35448	--	35448	--	38284
		СП - 8%			--	--	--	--		2836	
105	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003756	813201,00	--	3054	--	3054	--	3298
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
106	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	6	2674,00	--	16044	--	16044	--	17328
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	
107	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000114	813201,00	--	93	--	93	--	100
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
108	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	12	6360,00	--	76320	--	76320	--	82426
		СП - 8%			--	--	--	--		6106	
109	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	30	1060,00	--	31800	--	31800	--	34344
		СП - 8%			--	--	--	--		2544	
110	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	30	433,00	--	12990	--	12990	--	14029
		СП - 8%			--	--	--	--		1039	
111	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	13904,00	--	83424	--	83424	--	90098
		СП - 8%			--	--	--	--		6674	

112	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	12	21251,00	--	255012	--	255012	--	275413	
		СП - 8%			--	--	--	--		20401		
113	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	36	14295,00	--	514620	--	514620	--	555790	
		СП - 8%			--	--	--	--		41170		
114	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	36	15992,00	--	575712	--	575712	--	621769	
		СП - 8%			--	--	--	--		46057		
115	252-207-0525 РСНБ РК 2022	ИСКРОВЫЙ РАЗРЯДНИК SDI10.2	шт.	36	16812,00	--	605232	--	605232	--	653651	
		СП - 8%			--	--	--	--		48419		

Итого по разделу 1 **49 614 193**

в том числе

- оборудование, тенге 186 876
- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 109 385
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 175 495
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 439 966
- накладные расходы, тенге 1 225 532
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 661 284

Раздел 3. Сети 0,4кВ

127	515-103-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P20P2	шт.	1	5558641,00	--	5558641	--		--	5558641	
					--	--	--	--	5558641	--		

Итого по разделу 3 **5 558 641**

в том числе

- оборудование, тенге 5 558 641

Итого по смете №4-1 **55 172 834**

в том числе

- оборудование, тенге 5 745 517
- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 109 385
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 175 495
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 439 966
- накладные расходы, тенге 1 225 532
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 661 284

Итого по объекту:	**55 172 834**
- оборудование, тенге	5 745 517
Временные здания и сооружения 2,9%	1 433 392
ИТОГО	56 606 226
Производство работ в зимнее время 1,27%	645 931
ИТОГО	57 252 157
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 030 133
ИТОГО в текущих ценах 2022г.	58 282 290
ИТОГО в текущих ценах 2023г. K=1,0849057	63 230 789
С учетом конкурсной скидки 5%, k=0,95	60 069 249
НДС 12%	7 208 310
Всего по объекту:	**67 277 559**

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 100240002048
Руководитель_____ Мадияр Т.М.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461

Директор_____ Умиров Ю.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"

Эксперт_____ Ержанов А.Ж.
ИИН 900811301937
Аттестат №KZ21VJE00042499 от 19.11.2018 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архстрой-2005"

Эксперт_____ Джанаев А.
Аттестат №KZ10VJE00072476 от 18.02.2022 г.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области
Договор №76 от 11.07.2023г.

Форма 2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
За сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1. Внутрипоселковые водопроводные сети									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	**1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**6915,226**	321,10	321,10	2220479	2220479	--	384575	2813459
		НР - 72%; СП - 8%			--	77,24	--	534132		208404	
2	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**213,873**	2186,32	--	467595	--	--	336668	868604
		НР - 72%; СП - 8%			2186,32	--	467595	--		64341	
3	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**873,658**	236,84	115,88	206917	101239	--	107634	339715
		НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	105678	43814		25164	

4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 -	$м^3$ грунта	769,503	1129,70	--	869308	--	--	625902	1614826
		НР - 72%; СП - 8%			1129,70	--	869308	--		119617	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	5851,951	46,86	46,86	274222	274222	--	55617	356226
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,20	--	77246		26387	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	5851,951	236,84	115,88	1385976	678124	--	720956	2275486
		НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	707852	293475		168555	
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	128,750	66,72	66,72	8590	8590	--	1743	11160
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,80	--	2420		827	
8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	128,750	61,77	61,77	7953	7953	--	1613	10331
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,40	--	2240		765	

Итого по разделу 1	**8 289 808**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 150 432
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 290 608
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	953 328
- накладные расходы, тенге	2 234 707
- сметная прибыль (8 %), тенге	614 060

Раздел 2. Водопроводные сети

9	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром ДО 110 мм. Укладка в траншею НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	3,1695184	564148,57	265501,60	1788079	841512	--	1184457	3210339
					298646,97	78830,32	946567	249854		237803	
10	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	4658,340584	2542,00	--	11841502	--	11841502	--	12788822
					--	--	--	--		947320	
12	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм	м	392,89	857,00	--	336707	--	336707	--	363644
					--	--	--	--		26937	
13	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	1,4962	526059,99	241197,72	787091	360880	--	536328	1429293
					284862,27	77218,89	426211	115535		105874	
14	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x2,0 мм	м	5990,31	148,00	--	886566	--	886566	--	957491
					--	--	--	--		70925	
ГИЛЬЗЫ											
60	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	18,8	20163,00	--	379064	--	379064	--	409389
					--	--	--	--		30325	
61	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x14,8 мм	м	2,8	12636,00	--	35381	--	35381	--	38211
					--	--	--	--		2830	

ФУТЛЯРЫ

73	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,138	1468089,30	1088644,55	202596	150233	--	87618	313431
					379444,75	261879,39	52363	36139		23217	
74	241-201-0418 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x18,2 мм	м	138	11948,00	--	1648824	--	1648824	--	1780730
					--	--	--	--		131906	
75	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,017	2204642,76	1726780,98	37479	29356	--	16534	58334
					477861,78	504574,27	8124	8578		4321	
76	241-201-0422 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x28,6 мм	м	17	29790,00	--	506430	--	506430	--	546944
					--	--	--	--		40514	
77	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 прим	Трубы стальные диаметром 100/20/ мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	155	1862,29	11,65	288655	1806	36942	247905	579485
					1612,30	3,25	249907	504		42924	

ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-12шт

84	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	35,28	29419,69	13236,18	1037927	466973	51548	702258	1879399
					14722,40	5383,92	519406	189945		139215	
86	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	12	35441,00	--	425292	--	425292	--	459315
					--	--	--	--		34023	

87	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	12	38753,00	--	465036	--	465036	--	502239
					--	--	--	--		37203	
88	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	36	32434,00	--	1167624	--	1167624	--	1261034
					--	--	--	--		93410	
89	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	7929,00	--	95148	--	95148	--	102760
					--	--	--	--		7612	
90	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	12	6823,00	--	81876	--	81876	--	88426
						--	--	--	--	6550	
	ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-20шт										
91	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	37,4	29419,69	13236,18	1100296	495034	54644	744457	1992333
					14722,40	5383,92	550618	201359		147580	
92	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	$м^3$	1,6	28230,00	--	45168	--	45168	--	48781
					--	--	--	--		3613	
93	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	20	23487,00	--	469740	--	469740	--	507319
					--	--	--	--		37579	
94	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	20	23585,00	--	471700	--	471700	--	509436
					--	--	--	--		37736	
95	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	60	22360,00	--	1341600	--	1341600	--	1448928
					--	--	--	--		107328	

96	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	20	7929,00	--	158580	--	158580	--	171266
					--	--	--	--		12686	
97	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	20	6823,00	--	136460	--	136460	--	147377
					--	--	--	--		10917	
ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ (МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ) Д-1000мм-5шт											
99	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	5	15935,00	--	79675	--	79675	--	86049
					--	--	--	--		6374	
100	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	14397,00	--	71985	--	71985	--	77744
					--	--	--	--		5759	
101	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	11566,00	--	57830	--	57830	--	62456
					--	--	--	--		4626	
102	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	15	15328,00	--	229920	--	229920	--	248314
					--	--	--	--		18394	
103	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	7929,00	--	39645	--	39645	--	42817
					--	--	--	--		3172	
104	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	6823,00	--	34115	--	34115	--	36844
					--	--	--	--		2729	

Итого по разделу 2	**32 148 950**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 753 196
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 345 794
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	801 914
- накладные расходы, тенге	3 519 557
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 381 402

Раздел 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ -35шт

ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 7ШТ

121	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	23487,00	--	164409	--	164409	--	177562
					--	--	--	--		13153	
122	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	23585,00	--	165095	--	165095	--	178303
					--	--	--	--		13208	
123	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	21	22360,00	--	469560	--	469560	--	507125
					--	--	--	--		37565	
124	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	7	17027,00	--	119189	--	119189	--	128724
					--	--	--	--		9535	
125	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	7929,00	--	55503	--	55503	--	59943
					--	--	--	--		4440	
126	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	7	6823,00	--	47761	--	47761	--	51582
					--	--	--	--		3821	

ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 10ШТ

150	241-201-0916 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x8,6 мм *СП - 8%*	м	4,57425	6754,00	--	30894	--	30894	--	33366
					--	--	--	--		2472	
154	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	10	23487,00	--	234870	--	234870	--	253660
					--	--	--	--		18790	
155	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10	23585,00	--	235850	--	235850	--	254718
					--	--	--	--		18868	

156	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	30	22360,00	--	670800	--	670800	--	724464
					--	--	--	--		53664	
157	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	7929,00	--	79290	--	79290	--	85633
					--	--	--	--		6343	
158	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	10	6823,00	--	68230	--	68230	--	73688
					--	--	--	--		5458	
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 9ШТ											
186	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9	23487,00	--	211383	--	211383	--	228294
					--	--	--	--		16911	
187	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	9	23585,00	--	212265	--	212265	--	229246
					--	--	--	--		16981	
188	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	27	22360,00	--	603720	--	603720	--	652018
					--	--	--	--		48298	
189	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	9	7929,00	--	71361	--	71361	--	77070
					--	--	--	--		5709	
190	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 СП - 8%	шт.	9	6823,00	--	61407	--	61407	--	66320
					--	--	--	--		4913	
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 2ШТ											
218	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	2	23487,00	--	46974	--	46974	--	50732
					--	--	--	--		3758	
219	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	2	23585,00	--	47170	--	47170	--	50944
					--	--	--	--		3774	

220	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	6	22360,00 --	-- --	134160 --	-- --	134160	-- 10733	144893
221	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	2	7929,00 --	-- --	15858 --	-- --	15858	-- 1269	17127
222	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 СП - 8%	шт.	2	6823,00 --	-- --	13646 --	-- --	13646	-- 1092	14738
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА - 1ШТ											
250	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	1	23487,00 --	-- --	23487 --	-- --	23487	-- 1879	25366
251	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	1	23585,00 --	-- --	23585 --	-- --	23585	-- 1887	25472
252	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	3	22360,00 --	-- --	67080 --	-- --	67080	-- 5366	72446
253	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	1	7929,00 --	-- --	7929 --	-- --	7929	-- 634	8563
254	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 СП - 8%	шт.	1	6823,00 --	-- --	6823 --	-- --	6823	-- 546	7369
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 1ШТ											
282	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	1	23487,00 --	-- --	23487 --	-- --	23487	-- 1879	25366

283	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	1	23585,00 --	-- --	23585 --	-- --	23585	-- 1887	25472
284	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	3	22360,00 --	-- --	67080 --	-- --	67080	-- 5366	72446
285	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	1	7929,00 --	-- --	7929 --	-- --	7929	-- 634	8563
286	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 СП - 8%	шт.	1	6823,00 --	-- --	6823 --	-- --	6823	-- 546	7369
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 1ШТ											
310	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	1	23487,00 --	-- --	23487 --	-- --	23487	-- 1879	25366
311	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	1	23585,00 --	-- --	23585 --	-- --	23585	-- 1887	25472
312	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	3	22360,00 --	-- --	67080 --	-- --	67080	-- 5366	72446
313	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	1	7929,00 --	-- --	7929 --	-- --	7929	-- 634	8563
314	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 СП - 8%	шт.	1	6823,00 --	-- --	6823 --	-- --	6823	-- 546	7369
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 2ШТ											
338	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	2	23487,00 --	-- --	46974 --	-- --	46974	-- 3758	50732

339	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	2	23585,00 --	-- --	47170 --	-- --	47170	-- 3774	50944
340	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	6	22360,00 --	-- --	134160 --	-- --	134160	-- 10733	144893
341	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	2	7929,00 --	-- --	15858 --	-- --	15858	-- 1269	17127
342	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 СП - 8%	шт.	2	6823,00 --	-- --	13646 --	-- --	13646	-- 1092	14738
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 1ШТ											
366	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	1	23487,00 --	-- --	23487 --	-- --	23487	-- 1879	25366
367	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	1	23585,00 --	-- --	23585 --	-- --	23585	-- 1887	25472
368	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	3	22360,00 --	-- --	67080 --	-- --	67080	-- 5366	72446
369	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	1	7929,00 --	-- --	7929 --	-- --	7929	-- 634	8563
370	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 СП - 8%	шт.	1	6823,00 --	-- --	6823 --	-- --	6823	-- 546	7369
ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 1ШТ											

398	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	23487,00	--	23487	--	23487	--	25366
		СП - 8%			--	--	--	--		1879	
399	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	23585,00	--	23585	--	23585	--	25472
		СП - 8%			--	--	--	--		1887	
400	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	22360,00	--	67080	--	67080	--	72446
		СП - 8%			--	--	--	--		5366	
401	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7929,00	--	7929	--	7929	--	8563
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
402	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6823,00	--	6823	--	6823	--	7369
		СП - 8%			--	--	--	--		546	

Итого по разделу 3	**5 034 664**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	--
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	--
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	--
- накладные расходы, тенге	--
- сметная прибыль (8 %), тенге	372 941
Итого по смете №2-1	**45 473 422**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 903 628
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 636 402
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 755 242
- накладные расходы, тенге	5 754 265
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 368 402
Итого по объекту:	**45 473 422**
Временные здания и сооружения 2,9%	1 318 729
ИТОГО	46 792 151
Производство работ в зимнее время 1,27%	594 260
ИТОГО	47 386 411

Непредвиденные работы и затраты 2%	947 728
ИТОГО в текущих ценах 2022г.	48 334 139
ИТОГО в текущих ценах 2023г. K=1,0849057	52 437 983
С учетом конкурсной скидки 5%, k=0,95	49 816 084
НДС 12%	5 977 930
Всего по объекту:	**55 794 014**

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 100240020448
Руководитель_____ Мадияр Т.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"

Эксперт_____ Ержанов А.Ж.
ИИН 900811301937
Аттестат №KZ21VJE00042499 от 19.11.2018 г.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461

Директор_____ Умиров Ю.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архстрой-2005"

Эксперт_____ Джанаев А.
Аттестат №KZ10VJE00072476 от 16.02.2022 г.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области
Договор №76 от 11.07.2023г.

Форма 2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
За сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-2. Внутриплощадочные сети водопровода									
	Раздел 1. Водопровод В9										
	Земляные работы										
1	**1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**542,26395**	228,01	228,01	123642	123641	--	26652	162316
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,27	--	37020		12022	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**16,77105**	2853,33	--	47853	--	--	34454	88892
		НР - 72%; СП - 8%			2853,33	--	47853	--		6585	

3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	**24,6**	236,84	115,88	5826	2851	--	3031	9565
					120,96	50,15	2976	1234		708	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	**110,7913328**	1240,76	--	137465	--	--	98975	255356
					1240,76	--	137465	--		18915	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	**443,1653311**	54,65	54,65	24219	24219	--	4915	31465
					--	15,40	--	6825		2331	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	**443,1653311**	236,84	115,88	104959	51354	--	54598	172320
					120,96	50,15	53605	22225		12763	
Трубопровод											
7	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	**0,016**	754687,40	156598,50	12075	2506	516	9903	23737
					565833,60	59378,97	9053	950		1758	
8	241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x4,0 мм** *СП - 8%*	м	**16,064**	4695,00	--	75420	--	75420	--	81454
					--	--	--	--		6034	

9	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,066	652094,76	98453,28	43038	6498	1546	36994	86435
		НР - 99%; СП - 8%			530207,04	35970,05	34994	2374		6403	
10	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	66,264	2123,00	--	140678	--	140678	--	151932
		СП - 8%			--	--	--	--		11254	
11	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	2042924,76	56159,96	32687	899	25719	6014	41797
		НР - 99%; СП - 8%			379325,85	343,86	6069	6		3096	
12	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,066	1276958,59	53176,95	84279	3510	55978	24556	117542
		НР - 99%; СП - 8%			375625,11	191,03	24791	13		8707	
	Гильзы										
15	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	0,8	20163,00	--	16130	--	16130	--	17420
		СП - 8%			--	--	--	--		1290	
	Фасонные части										

16	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	2	2807,46 2371,40	128,90 57,31	5615 4743	258 115	614	4809 834	11258
17	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 СП - 8%	шт.	2	37572,00 --	-- --	75144 --	-- --	75144	-- 6012	81156
18	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	2	1695,42 1490,60	42,97 19,10	3391 2981	86 38	324	2989 510	6891
19	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	шт.	2	18557,00 --	-- --	37114 --	-- --	37114	-- 2969	40083
20	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0178	1431093,90 713978,53	692387,24 214495,58	25473 12709	12324 3818	440	16362 3347	45181
21	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм СП - 8%	шт.	2	2882,00 --	-- --	5764 --	-- --	5764	-- 461	6225

22	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2679,00	--	5358	--	5358	--	5787
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
23	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	1065,00	--	2130	--	2130	--	2300
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
24	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1539,98	89,11	12320	713	647	10850	25024
		НР - 99%; СП - 8%			1369,96	--	10960	--		1854	
25	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4905,00	--	39240	--	39240	--	42379
		СП - 8%			--	--	--	--		3139	
26	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	803,11	44,56	3212	178	111	2893	6594
		НР - 99%; СП - 8%			730,65	--	2923	--		488	
27	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2504,00	--	10016	--	10016	--	10817
		СП - 8%			--	--	--	--		801	

28	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,048	708,00	--	7114	--	7114	--	7683
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
29	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,007008	370478,98	2966,72	2596	21	2168	377	3211
		НР - 91%; СП - 8%			58124,26	1014,88	407	7		238	
30	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство=БЕТОН ПОД ЗАДВИЖКИ	м^3	0,36	39633,02	1366,54	14268	492	11548	2198	17783
		НР - 91%; СП - 8%			6188,36	519,70	2228	187		1317	
31	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0139	813201,00	--	11303	--	11303	--	12207
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
32	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,1	589,00	--	648	--	648	--	700
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
Водопроводные колодцы Д-1500мм-1шт											
33	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2	29419,69	13236,18	58839	26473	2921	39811	106542
		НР - 99%; СП - 8%			14722,40	5383,92	29445	10768		7892	
34	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,09	28230,00	--	2541	--	2541	--	2744
		СП - 8%			--	--	--	--		203	

35	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	23487,00	--	23487	--	23487	--	25366
		СП - 8%			--	--	--	--		1879	
36	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	23585,00	--	23585	--	23585	--	25472
		СП - 8%			--	--	--	--		1887	
37	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	17027,00	--	34054	--	34054	--	36778
		СП - 8%			--	--	--	--		2724	
38	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	22360,00	--	44720	--	44720	--	48298
		СП - 8%			--	--	--	--		3578	
39	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7929,00	--	7929	--	7929	--	8563
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
40	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6823,00	--	6823	--	6823	--	7369
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
41	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	1	10009,00	--	10009	--	10009	--	10810
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,34	1185,84	28,64	6332	153	4049	2000	8998
		НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	2130	20		667	

Итого по разделу 1	**1 846 450**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	385 332
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	256 176
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	85 600

		- накладные расходы, тенге					382 381				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					136 771				

Раздел 2. Водопровод В1

Земляные работы

46	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	813,395925	228,01	228,01	185462	185463	--	39978	243473
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,27	--	55531		18033	
47	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	25,156575	2853,33	--	71780	--	--	51682	133339
		НР - 72%; СП - 8%			2853,33	--	71780	--		9877	
48	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	36,9	236,84	115,88	8739	4276	--	4546	14348
		НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	4463	1851		1063	
49	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	164,3355099	1240,76	--	203901	--	--	146809	378767
		НР - 72%; СП - 8%			1240,76	--	203901	--		28057	

50	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	657,3420397	54,65	54,65	35924	35924	--	7290	46672
					--	15,40	--	10123		3458	
51	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	657,3420397	236,84	115,88	155685	76173	--	80985	255601
					120,96	50,15	79512	32966		18931	
Трубопровод											
52	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,123	754687,40	156598,50	92827	19262	3967	76132	182476
					565833,60	59378,97	69598	7304		13517	
53	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	м	123,492	4695,00	--	579795	--	579795	--	626179
					--	--	--	--		46384	
54	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,123	2042924,76	56159,96	251280	6907	197716	46232	321313
					379325,85	343,86	46657	42		23801	
55	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,123	96269,37	--	11841	--	1709	10031	23622
					82374,77	--	10132	--		1750	
Гильзы											

56	241-201-0622 РСНБ-РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм СП - 8%	м	1,8	20163,00	--	36293	--	36293	--	39196
	Фасонные части				--	--	--	--		2903	
57	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	задвижка или клапан	5	2807,46	128,90	14037	645	1535	12022	28144
					2371,40	57,31	11857	287		2085	
58	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 СП - 8%	шт.	5	37572,00	--	187860	--	187860	--	202889
					--	--	--	--		15029	
59	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	т фасонных частей	0,0171	1431093,90	692387,24	24472	11840	423	15718	43405
					713978,53	214495,58	12209	3668		3215	
60	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм СП - 8%	шт.	3	2882,00	--	8646	--	8646	--	9338
					--	--	--	--		692	
61	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм СП - 8%	шт.	3	2679,00	--	8037	--	8037	--	8680
					--	--	--	--		643	

62	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка=КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,014364	1880798,90 713978,53	692387,24 214495,58	27016 10256	9945 3081	6815	13203 3218	43437
63	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	22	1539,98 1369,96	89,11 --	33880 30139	1960 --	1781	29838 5097	68815
64	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	22	4905,00 --	-- --	107910 --	-- --	107910	-- 8633	116543
65	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	12,56	708,00 --	-- --	8892 --	-- --	8892	-- 711	9603
66	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР - 91%; СП - 8%	т	0,00876	370478,98 58124,26	2966,72 1014,88	3245 509	26 9	2710	471 297	4014
67	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство=БЕТОН ПОД ЗАДВИЖКИ НР - 91%; СП - 8%	м^3	0,45	39633,02 6188,36	1366,54 519,70	17835 2785	615 234	14435	2747 1647	22228
68	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный СП - 8%	т	0,0252	813201,00 --	-- --	20493 --	-- --	20493	-- 1639	22132
69	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) СП - 8%	кг	1,26	589,00 --	-- --	742 --	-- --	742	-- 59	801

Водопроводные колодцы Д-2000мм-2шт

70	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,62	29419,69 14722,40	13236,18 5383,92	194758 97462	87624 35642	9672	131773 26123	352653
71	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	$м^3$	0,18	28230,00 --	-- --	5081 --	-- --	5081	-- 407	5488
72	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 СП - 8%	шт.	2	35441,00 --	-- --	70882 --	-- --	70882	-- 5671	76553
73	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 СП - 8%	шт.	2	38753,00 --	-- --	77506 --	-- --	77506	-- 6200	83706
74	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 СП - 8%	шт.	4	22730,00 --	-- --	90920 --	-- --	90920	-- 7274	98194
75	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 СП - 8%	шт.	4	32434,00 --	-- --	129736 --	-- --	129736	-- 10379	140115
76	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	2	7929,00 --	-- --	15858 --	-- --	15858	-- 1269	17127
77	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 СП - 8%	шт.	2	6823,00 --	-- --	13646 --	-- --	13646	-- 1092	14738
78	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С СП - 8%	комплект	2	10009,00 --	-- --	20018 --	-- --	20018	-- 1601	21619

82	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	**10,68**	1185,84	28,64	12665	306	8099	4000	17998
		НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	4260	41		1333	
		Итого по разделу 2					**3 673 206**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					655 520				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					440 966				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					150 779				
		- накладные расходы, тенге					673 457				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					272 088				

Раздел 3. Канализация К15

Земляные работы

83	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$**	$м^3$ грунта	**198,38925**	228,01	228,01	45235	45235	--	9751	59384
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,27	--	13544		4398	
84	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	**6,13575**	2853,33	--	17507	--	--	12605	32521
		НР - 72%; СП - 8%			2853,33	--	17507	--		2409	

85	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022. Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	9	236,84	115,88	2132	1043	--	1109	3500
					120,96	50,15	1089	451		259	
86	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	37,5377519	1240,76	--	46575	--	--	33534	86518
					1240,76	--	46575	--		6409	
87	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	150,1510077	54,65	54,65	8206	8205	--	1665	10661
					--	15,40	--	2312		790	
88	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	150,1510077	236,84	115,88	35562	17399	--	18499	58385
	Трубопровод				120,96	50,15	18162	7530		4324	
89	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,03	754687,40	156598,50	22641	4698	968	18569	44507
					565833,60	59378,97	16975	1781		3297	
90	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x4,0 мм СП - 8%	м	30,12	4695,00	--	141413	--	141413	--	152726
					--	--	--	--		11313	

91	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,03	2042924,76	56159,96	61288	1684	48224	11276	78369
					379325,85	343,86	11380	10		5805	
92	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,03	96269,37	--	2888	--	417	2447	5761
					82374,77	--	2471	--		427	
	Гильзы										
93	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм СП - 8%	м	2	20163,00	--	40326	--	40326	--	43552
					--	--	--	--		3226	
	Фасонные части										
94	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	3	2807,46	128,90	8422	387	921	7213	16886
					2371,40	57,31	7114	172		1251	
95	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 СП - 8%	шт.	3	37572,00	--	112716	--	112716	--	121733
					--	--	--	--		9017	
96	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0121	1431093,90	692387,24	17316	8377	300	11122	30713
					713978,53	214495,58	8639	2595		2275	

97	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	3	2882,00	--	8646	--	8646	--	9338
					--	--	--	--		692	
98	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	2679,00	--	2679	--	2679	--	2893
					--	--	--	--		214	
99	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	18	1539,98	89,11	27720	1604	1457	24413	56303
					1369,96	--	24659	--		4171	
100	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	18	4905,00	--	88290	--	88290	--	95353
					--	--	--	--		7063	
101	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	7,536	708,00	--	5335	--	5335	--	5762
					--	--	--	--		427	
102	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,005256	370478,98	2966,72	1947	15	1626	283	2408
					58124,26	1014,88	306	5		178	

103	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство=БЕТОН ПОД ЗАДВИЖКИ** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,27	39633,02 6188,36	1366,54 519,70	10701 1671	369 140	8661	1648 988	13337
104	217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный** *СП - 8%*	т	0,0252	813201,00 --	-- --	20493 --	-- --	20493	-- 1639	22132
105	261-107-0741 РСНБ РК 2022	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)** *СП - 8%*	кг	1,26	589,00 --	-- --	742 --	-- --	742	-- 59	801
Канализационные колодцы Д-1500мм-3шт											
106	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие** *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ конструкций колодца	6	50183,65 16954,37	10250,76 4179,72	301102 101726	61504 25078	137872	125537 34131	460770
107	212-101-0301 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** *СП - 8%*	$м^3$	0,27	28230,00 --	-- --	7622 --	-- --	7622	-- 610	8232
108	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** *СП - 8%*	шт.	3	23487,00 --	-- --	70461 --	-- --	70461	-- 5637	76098
109	225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1** *СП - 8%*	шт.	3	23585,00 --	-- --	70755 --	-- --	70755	-- 5660	76415
110	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6** *СП - 8%*	шт.	6	17027,00 --	-- --	102162 --	-- --	102162	-- 8173	110335

111	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	6	22360,00	--	134160	--	134160	--	144893
					--	--	--	--	-	10733	
112	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	3	7929,00	--	23787	--	23787	--	25690
					--	--	--	--		1903	
113	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 СП - 8%	шт.	3	6823,00	--	20469	--	20469	--	22107
					--	--	--	--		1638	
Канализационные колодцы Д-1000мм-1шт											
114	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	$м^3$ конструкций колодца	1,21	58866,30	15194,01	71228	18384	23375	36478	116322
					24354,24	6096,97	29469	7377		8616	
115	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 СП - 8%	шт.	1	15935,00	--	15935	--	15935	--	17210
					--	--	--	--		1275	
116	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 СП - 8%	шт.	1	14397,00	--	14397	--	14397	--	15549
					--	--	--	--		1152	
117	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 СП - 8%	шт.	3	15328,00	--	45984	--	45984	--	49663
					--	--	--	--		3679	
118	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 СП - 8%	шт.	1	11566,00	--	11566	--	11566	--	12491
					--	--	--	--		925	
119	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	1	7929,00	--	7929	--	7929	--	8563
					--	--	--	--		634	

120	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	6823,00 --	-- --	6823 --	-- --	6823	-- 546	7369
121	244-201-0305 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С** *СП - 8%*	**комплект**	**4**	10009,00 --	-- --	40036 --	-- --	40036	-- 3203	43239
125	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**$м^2$ поверхности**	**21,36**	1185,84 398,87	28,64 3,82	25330 8520	612 82	16198	7999 2666	35996

Итого по разделу 3	**2 184 485**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	296 263
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	169 516
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 077
- накладные расходы, тенге	324 148
- сметная прибыль (8 %), тенге	161 812
Итого по смете №2-2	**7 704 141**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 337 115
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	866 658
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	297 456
- накладные расходы, тенге	1 379 986
- сметная прибыль (8 %), тенге	570 671
Итого по объекту:	**7 704 141**
Временные здания и сооружения 2,9%	223 420
ИТОГО	7 927 561
Производство работ в зимнее время 1,27%	100 680
ИТОГО	8 028 241
Непредвиденные работы и затраты 2%	160 565
ИТОГО в текущих ценах 2022г.	8 188 806
ИТОГО в текущих ценах 2023г. K=1,0849057	8 884 082
С учетом конкурсной скидки 5%, k=0,95	8 439 878

НДС 12% 1 012 785

Всего по объекту: 9 452 663

Заказчик:
ГУ "Кодинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 100240020448
Руководитель_____ Мадияр Т.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"

Эксперт_____ Ержанов А.Ж.
ИИН 900811301937
Аттестат №KZ21VJE00042499 от 19.11.2018 г.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461

Директор_____ Умиров Ю.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архстрой-2005"

Эксперт_____ Джанаев А.
Аттестат №KZ10VJE00042476 от 18.02.2022 г.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области
Договор №76 от 11.07.2023г.

Форма 2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5
За сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-6. Резервуар для исходной воды V-50 м3									
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	**1101-0101-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**									
		НР - 72%, СП - 8%	**м^3 грунта**	**117,9**	91,22	86,99	10755	10256	--	1905	13673
					4,23	18,21	499	2147		1013	
2	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
		НР - 72%, СП - 8%	**м^3 грунта**	**2,07**	2186,32	--	4526	--	--	3258	8407
					2186,32	--	4526	--		623	

		Итого по разделу 1					**22 080**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 025				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 256				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 147				
		- накладные расходы, тенге					5 163				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 636				
РАЗДЕЛ 2. Стены и днище монолитное											
7	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**									
		НР - 94%; СП - 8%	**$м^2$ покрытия**	**169,8**	3425,00	236,78	581565	40205	478291	70312	704028
					371,43	69,09	63069	11731		52151	
8	**1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	**$м^3$**	**101,82**	50412,15	4264,89	5132965	434251	3472199	1262819	6907447
					12045,91	1583,18	1226515	161199		511663	
9	**261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	**т**	**2,73232**	331233,00	--	905035	--	905035	--	977438
					--	--	--	--		72403	
10	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
		СП - 8%	**т**	**0,76536**	349794,00	--	267718	--	267718	--	289135
					--	--	--	--		21417	
11	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
		СП - 8%	**т**	**0,24376**	376202,00	--	91703	--	91703	--	99039
					--	--	--	--		7336	
12	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/**									
		НР - 91%; СП - 8%	**т**	**0,0533**	1362429,92	1937,96	72618	103	53983	16903	96683
					347691,96	810,59	18532	43		7162	

13	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,02052	108707,34	25566,17	2231	525	40	1699	4244
		НР - 91%; СП - 8%			81188,18	9800,72	1666	201		314	
14	241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	2	4695,00	--	9390	--	9390	--	10141
		СП - 8%			--	--	--	--		751	

Итого по разделу 2	**9 088 155**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 309 782
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	475 084
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	173 174
- накладные расходы, тенге	1 351 733
- сметная прибыль (8 %), тенге	673 197
Итого по смете №2-6	**9 110 235**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 314 807
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	485 340
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	175 321
- накладные расходы, тенге	1 356 896
- сметная прибыль (8 %), тенге	674 833
Итого по объекту:	**9 110 235**
Временные здания и сооружения 2,9%	264 197
ИТОГО	9 374 432
Производство работ в зимнее время 1,27%	119 055
ИТОГО	9 493 487
Непредвиденные работы и затраты 2%	189 870
ИТОГО в текущих ценах 2022г.	9 683 357
ИТОГО в текущих ценах 2023г. К=1,0849057	10 505 529

С учетом конкурсной скидки 5%, k=0,95	9 980 253
НДС 12%	1 197 630
Всего по объекту:	**11 177 883**

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 100240002448
Руководитель_____ Мадияр Т.М.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461

Директор_____ Умиров Ю.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"

Эксперт_____ Ержанов А.Ж.
ИИН 900811301937
Аттестат №KZ21VJE00042499 от 19.11.2018 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архстрой-2005"

Эксперт_____ Джанаев А.
Аттестат №KZ10VJE00072476 от 18.02.2022 г.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области
Договор №76 от 11.07.2023г.

Форма 2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6
За сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-5-1. Водонапорная башня емкостью 25м3 высотой 15м. Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	**1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**101,462**	284,80	284,80	28896	28896	--	5005	36613
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,51	--	6951		2712	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м^3 грунта**	**3,138**	2377,78	--	7461	--	--	5372	13860
		НР - 72%; СП - 8%			2377,78	--	7461	--		1027	

Итого по разделу 1 **50 473**
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 7 461
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 28 896

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 951				
		- накладные расходы, тенге					10 377				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 739				
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты и колодцы (АС 4-6)											
9	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ площади уплотнения	**0,21**	478,29	46,07	100	9	70	23	133
					99,47	15,90	21	3		10	
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Подготовка бетонная. Устройство =Бетон кл.В10** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	**3,325**	35546,89	1659,26	118193	5517	106667	6516	134686
					1807,19	346,34	6009	1152		9977	
11	1106-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты под фабрично-заводские трубы железобетонные объемом до 100 $м^3$. Устройство =Бетон кл.В25,F200,W8** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	**9,7**	48048,99	1590,37	466075	15426	379012	70174	579149
					7385,23	564,66	71637	5477		42900	
12	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	**0,0521**	354275,00	--	18458	--	18458	--	19935
					--	--	--	--		1477	
13	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	**0,1303**	331233,00	--	43160	--	43160	--	46613
					--	--	--	--		3453	
14	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	**0,17856**	1049858,36	1937,96	187463	346	180846	5838	208766
					35120,40	810,59	6271	145		15464	

15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**$м^2$ поверхности**	**3,83**	1185,84	28,64	4542	110	2904	1434	6454
					398,87	3,82	1528	15		478	
		Итого по разделу 2					**995 736**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					85 466				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21 408				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 792				
		- накладные расходы, тенге					83 985				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					73 759				
РАЗДЕЛ 3. Металлоконструкции											
23	222-505-0301 РСНБ РК 2022	**Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с цилиндрической поверхностью** *СП - 8%*	**т**	**4,73**	941122,00	--	4451507	--	4451507	--	4807628
					--	--	--	--		356121	
24	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**0,43**	105120,11	35815,29	45202	15401	6806	19434	69807
					53475,69	12025,26	22995	5171		5171	
25	222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009** *СП - 8%*	**т**	**0,43**	994397,00	--	427591	--	427591	--	461798
					--	--	--	--		34207	

28	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	5,7	32470,15 26925,49	2198,92 974,26	185080 153475	12534 5553	19071	120862 24475	330417
29	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 *СП - 8%*	$м^3$	7,068	41869,00 --	-- --	295930 --	-- --	295930	-- 23674	319604
30	1126-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия *НР - 76%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	43,3	2614,83 2450,52	126,90 20,25	113222 106108	5495 877	1619	81308 15562	210093
31	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм *СП - 8%*	т	0,51	621783,00 --	-- --	317109 --	-- --	317109	-- 25369	342478

Итого по разделу 3 **6 541 825**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 282 578
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 33 430
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 601
- накладные расходы, тенге 221 604

		- сметная прибыль (8 %), тенге					484 579				
РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы											
32	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	$м^2$	**180,5063**	314,73	8,14	56811	1469	45748	6755	68650
		НР - 69%; СП - 8%			53,15	1,08	9594	195		5085	
33	1115-0403-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Окраска суриком больших поверхностей, количество окрасок 2**	$м^2$	**180,5063**	380,93	1,88	68760	339	41813	21412	97385
		НР - 80%; СП - 8%			147,41	0,87	26608	157		7213	
		Итого по разделу 4					**166 035**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					36 202				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 808				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					352				
		- накладные расходы, тенге					28 167				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					12 298				
		Итого по смете №2-5-1					**7 754 069**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					411 707				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					85 542				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 696				
		- накладные расходы, тенге					344 133				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					574 375				
		Итого по объекту:					**7 754 069**				
		Временные здания и сооружения 2,9%					224 868				
		ИТОГО					7 978 937				
		Производство работ в зимнее время 1,27%					101 332				
		ИТОГО					8 080 270				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					161 605				
		ИТОГО в текущих ценах 2022г.					8 241 875				
		ИТОГО в текущих ценах 2023г. К=1,0849057					8 941 657				
		С учетом конкурсной скидки 5%, k=0,95					8 494 574				

НДС 12%

Всего по объекту: 1 019 349

9 513 923

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 100240020448
Руководитель_____ Мадияр Т.М.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461

Директор_____ Умиров Ю.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"

Эксперт_____ Ержанов А.Ж.
ИИН 900811301937
Аттестат №KZ21VJE00042499 от 19.11.2018 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архстрой-2005"

Эксперт_____ Джанаев А.
Аттестат №KZ10VJE00072476 от 18.02.2022 г.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области
Договор №76 от 11.07.2023г.

Форма 2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7
За сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-3-1. Подземная насосная станция 1-го подъема на скважинах. Общестроительные работы									
Земляные работы											
1	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м³ грунта**	**12**	66,72	66,72	801	801	--	162	1041
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,80	--	226		77	
2	**1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м³ грунта**	**12**	61,77	61,77	741	741	--	150	963
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,40	--	209		71	
3	**1101-0101-0427 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³**	**м³ грунта**	**28**	173,87	173,87	4868	4869	--	1049	6391
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,06	--	1458		473	

4	1101-0101-0427 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	**48,4**	173,87	173,87	8415	8416	--	1814	11047
					--	52,06	--	2520		818	
5	1101-0205-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	**2**	2501,30	--	5003	--	--	3602	9293
					2501,30	--	5003	--		688	
Фундаменты											
11	1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м³**	**4,46**	73958,58	7364,58	329855	32846	164471	131971	498772
					29716,94	2799,46	132538	12486		36946	
12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м² стяжки**	**5,66**	1280,97	33,81	7250	192	4409	2592	10630
					468,00	19,22	2649	109		787	

Итого по смете №2-3-1	**538 137**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	140 190
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 865
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 008
- накладные расходы, тенге	141 340
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 860
Итого по объекту:	**538 137**
Временные здания и сооружения 2,9%	15 606
ИТОГО	553 743
Производство работ в зимнее время 1,27%	7 033
ИТОГО	560 776
Непредвиденные работы и затраты 2%	11 216

ИТОГО в текущих ценах 2022г.	571 991
ИТОГО в текущих ценах 2023г. К=1,0849057	620 556
С учетом конкурсной скидки 5%, k=0,95	589 529
НДС 12%	70 743
Всего по объекту:	**660 272**

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 100240020448
Руководитель_____ Мадияр Т.М.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461

Директор_____ Умиров Ю.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"

Эксперт_____ Ержанов А.Ж.
ИИН 900811301937
Аттестат №KZ21VJE00042499 от 19.11.2018 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архстрой-2005"

Эксперт_____ Джанаев А.
Аттестат №KZ10VJE00072476 от 18.02.2022 г.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с.Жанаталап Кобдинского района Актюбинской области
Договор №76 от 11.07.2023г.

Форма 2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8
За сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-4-1. Водопроводная насосная станция II подъема с бактерицидными установками											
1	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**555,6627**	210,57	210,57	117006	117006	--	19548	147479
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,86	--	27150		10924	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**9,8973**	2377,78	--	23534	--	--	16944	43716
		НР - 72%; СП - 8%			2377,78	--	23534	--		3238	
3	**1101-0205-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Котлованы. Водоотлив**	**м³ мокрого грунта**	**565,56**	2083,25	2083,25	1178203	1178202	--	556319	1873282
		НР - 72%; СП - 8%			--	1366,19	--	772662		138760	
РАЗДЕЛ 1. Фундаменты											
Фундамент монолитный											

11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	**2,79**	33363,07	1659,26	93083	4629	83412	5468	106435
		НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	5042	966		7884	
12	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство =Бетон кл.В15 W4 F100 СЦ**	$м^3$	**40,72**	44154,66	2989,35	1797978	121726	1427946	248028	2209686
		НР - 91%; СП - 8%			6097,90	595,56	248306	24251		163681	
13	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**1,24203**	331233,00	--	411401	--	411401	--	444313
		СП - 8%			--	--	--	--		32912	
14	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,03888**	354275,00	--	13774	--	13774	--	14876
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	**89,7**	1185,84	28,64	106370	2569	68022	33593	151160
		НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	35779	343		11197	

Итого по смете №2-4-1	**4 990 947**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	312 661
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 424 132
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	825 372
- накладные расходы, тенге	879 900
- сметная прибыль (8 %), тенге	369 698
Итого по объекту:	**4 990 947**
Временные здания и сооружения 2,9%	144 737

ИТОГО	5 135 684
Производство работ в зимнее время 1,27%	65 223
ИТОГО	5 200 908
Непредвиденные работы и затраты 2%	104 018
ИТОГО в текущих ценах 2022г.	5 304 926
ИТОГО в текущих ценах 2023г. К=1,0849057	5 755 344
С учетом конкурсной скидки 5%, k=0,95	5 467 577
НДС 12%	656 109
Всего по объекту:	**6 123 686**

Заказчик:
ГУ "Кобданский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 100240020448
Руководитель_____ Мадияр Т.М.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461

Директор_____ Умиров Ю.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"

Эксперт_____ Ержанов А.Ж.
ИИН 900811301937
Аттестат №KZ21VJE00042499 от 19.11.2018 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архстрой-2005"

Эксперт_____ Джанаев А.
Аттестат №KZ10VJE00072476 от 18.02.2022 г.