Заказчик: Мегастрой ЛТД ТОО
Подрядчик: Stroy Opt ТОО
Проект: ЖК «Only sun» 2 очередь
Договор подряда № от

Акт о приемке выполненных работ от 13.11.2020

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы	Машины и механизмы	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
					Норма расхода	Цена			Сметная прибыль	в т.ч. зарплата машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жилые здания												
Блок 3												
Внутренняя отделка и полы												
Полы												
Подъезд 4												
Цокольный этаж												
Полы тип 1												
	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	м2	265,73		2 678,573	711 777,23	711 777,23				711 777,23
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	285,234582	1,0734	2 495,410		711 777,23				
	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали [в инт.холл]	м2	58,948		2 678,573	157 896,53	157 896,53				157 896,53
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	63,274783	1,073399996607	2 495,410		157 896,53				
Лестничная клетка												
тип 1												
	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	м2	124,3		2 678,573	332 946,64	332 946,64				332 946,64
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	133,42362	1,0734	2 495,410		332 946,64				
	71-640106-0104-00	Устройство плинтусов из керамогранита	м	173,32		287,858	48 425,15	48 425,15				48 425,15
		Затраты труда										
	02-640106-0104-00	Затраты труда рабочих по устройству плинтусов из керамогранита	чел.-ч	39,8636	0,23	1 164,600		46 425,15				
	71-640107-0102-00	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее из сухих смесей	м2	68,38		3 125,012	213 688,31	213 688,31				213 688,31
		Затраты труда										
	02-640107-0102-00	Затраты труда рабочих по облицовке ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее из сухих смесей	чел.-ч	401,3906	5,67	532,370		213 688,31				
9 этаж												
Полы тип 4												
	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	м2	70,9856		2 678,573	190 140,12	190 140,12				190 140,12
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	76,195943	1,073399999437	2 495,410		190 140,12				
	71-640106-0104-00	Устройство плинтусов из керамогранита	м	54,38		267,858	14 566,12	14 566,12				14 566,12
		Затраты труда										
	02-640106-0104-00	Затраты труда рабочих по устройству плинтусов из керамогранита	чел.-ч	12,5074	0,23	1 164,600		14 566,12				
	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали [тамбур]	м2	10,4248		2 678,573	27 923,59	27 923,59				27 923,59
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	11,18998	1,073399998304	2 495,410		27 923,59				
Полы тип 5												
	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	м2	8,99		2 678,573	24 080,37	24 080,37				24 080,37
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	9,649866	1,0734	2 495,410		24 080,37				
тип 6												
	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	м2	2,22		2 678,572	5 946,43	5 946,43				5 946,43
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	2,382948	1,0734	2 495,409		5 946,43				
8 этаж												
Полы тип 4												
	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	м2	70,9856		2 678,573	190 140,12	190 140,12				190 140,12
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	76,195943	1,073399999437	2 495,410		190 140,12				
	71-640106-0104-00	Устройство плинтусов из керамогранита	м	54,38		267,858	14 566,12	14 566,12				14 566,12
		Затраты труда										
	02-640106-0104-00	Затраты труда рабочих по устройству плинтусов из керамогранита	чел.-ч	12,5074	0,23	1 164,600		14 566,12				
	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали [тамбур]	м2	10,4248		2 678,573	27 923,59	27 923,59				27 923,59
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	11,18998	1,073399998304	2 495,410		27 923,59				
Полы тип 5												
	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	м2	8,99		2 678,573	24 080,37	24 080,37				24 080,37
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	9,649866	1,0734	2 495,410		24 080,37				
Полы тип 6												
	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	м2	2,22		2 678,572	5 946,43	5 946,43				5 946,43
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	2,382948	1,0734	2 495,409		5 946,43				
7 этаж												
Полы тип 4												

	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	м2	70,9856		2 678,573	190 140,12	190 140,12				190 140,12
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	76,195943	1,073399999437	2 495,410		190 140,12				
	71-640106-0104-00	Устройство плинтусов из керамогранита	м	54,38		267,858	14 566,12	14 566,12				14 566,12
		Затраты труда										
	02-640106-0104-00	Затраты труда рабочих по устройству плинтусов из керамогранита	чел.-ч	12,5074	0,23	1 164,600		14 566,12				
	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали [тамбур]	м2	10,4248		2 678,573	27 923,59	27 923,59				27 923,59
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	11,18998	1,073399969304	2 495,410		27 923,59				
Полы тип 5												
	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	м2	8,99		2 678,573	24 080,37	24 080,37				24 080,37
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	9,649866	1,0734	2 495,410		24 080,37				
Полы тип 6												
	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	м2	2,22		2 678,572	5 946,43	5 946,43				5 946,43
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	2,382948	1,0734	2 495,409		5 946,43				
6 этаж												
Полы тип 4												
	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	м2	70,9856		2 678,573	190 140,12	190 140,12				190 140,12
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	76,195943	1,073399999437	2 495,410		190 140,12				
	71-640106-0104-00	Устройство плинтусов из керамогранита	м	54,38		267,858	14 566,12	14 566,12				14 566,12
		Затраты труда										
	02-640106-0104-00	Затраты труда рабочих по устройству плинтусов из керамогранита	чел.-ч	12,5074	0,23	1 164,600		14 566,12				
	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали [тамбур]	м2	10,4248		2 678,573	27 923,59	27 923,59				27 923,59
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	11,18998	1,073399969304	2 495,410		27 923,59				
Полы тип 5												
	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	м2	8,99		2 678,573	24 080,37	24 080,37				24 080,37
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	9,649866	1,0734	2 495,410		24 080,37				
Полы тип 6												
	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	м2	2,22		2 678,572	5 946,43	5 946,43				5 946,43
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	2,382948	1,0734	2 495,409		5 946,43				
5 этаж												
Полы тип 4												
	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	м2	70,9856		2 678,573	190 140,12	190 140,12				190 140,12
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	76,195943	1,073399999437	2 495,410		190 140,12				
	71-640106-0104-00	Устройство плинтусов из керамогранита	м	54,38		267,858	14 566,12	14 566,12				14 566,12
		Затраты труда										
	02-640106-0104-00	Затраты труда рабочих по устройству плинтусов из керамогранита	чел.-ч	12,5074	0,23	1 164,600		14 566,12				
	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали [тамбур]	м2	10,4248		2 678,573	27 923,59	27 923,59				27 923,59
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	11,18998	1,073399969304	2 495,410		27 923,59				
Полы тип 5												
	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	м2	8,99		2 678,573	24 080,37	24 080,37				24 080,37
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	9,649866	1,0734	2 495,410		24 080,37				
Полы тип 6												
	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	м2	2,22		2 678,572	5 946,43	5 946,43				5 946,43
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	2,382948	1,0734	2 495,409		5 946,43				
4 этаж												
Полы тип 6												
	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	м2	2,22		2 678,572	5 946,43	5 946,43				5 946,43
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	2,382948	1,0734	2 495,409		5 946,43				
Полы тип 5												
	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	м2	8,99		2 678,573	24 080,37	24 080,37				24 080,37
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	9,649866	1,0734	2 495,410		24 080,37				
Полы тип 4												
	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	м2	70,9856		2 678,573	190 140,12	190 140,12				190 140,12
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	76,195943	1,073399999437	2 495,410		190 140,12				
	71-640106-0104-00	Устройство плинтусов из керамогранита	м	54,38		267,858	14 566,12	14 566,12				14 566,12
		Затраты труда										
	02-640106-0104-00	Затраты труда рабочих по устройству плинтусов из керамогранита	чел.-ч	12,5074	0,23	1 164,600		14 566,12				
	71-640105-0203-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали [тамбур]	м2	10,4248		2 678,573	27 923,59	27 923,59				27 923,59
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали	чел.-ч	11,18998	1,073399969304	2 495,410		27 923,59				

3 этаж

Полы тип 4

	71-640105-0203-00	**Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали**	м2	70,9856		2 678,573	190 140,12	190 140,12				190 140,12
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	*Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали*	чел.-ч	76,19593	1,073399999437	2 495,410		190 140,12				
	71-640106-0104-00	**Устройство плинтусов из керамогранита**	м	54,38		267,858	14 566,12	14 566,12				14 566,12
		Затраты труда										
	02-640106-0104-00	*Затраты труда рабочих по устройству плинтусов из керамогранита*	чел.-ч	12,5074	0,23	1 164,600		14 566,12				
	71-640105-0203-00	**Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали [тамбур]**	м2	10,4248		2 678,573	27 923,59	27 923,59				27 923,59
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	*Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали*	чел.-ч	11,18998	1,073399969304	2 495,410		27 923,59				

Полы тип 5

	71-640105-0203-00	**Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали**	м2	8,99		2 678,573	24 080,37	24 080,37				24 080,37
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	*Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали*	чел.-ч	9,649866	1,0734	2 495,410		24 080,37				

Полы тип 6

	71-640105-0203-00	**Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали**	м2	2,22		2 678,572	5 946,43	5 946,43				5 946,43
		Затраты труда										
	02-640105-0203-00	*Затраты труда рабочих по устройству покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей по диагонали*	чел.-ч	2,382948	1,0734	2 495,409		5 946,43				

Затраты труда рабочих (ЗП)		3 301 330,27
Итого прямые расходы:	**3 301 330,27**	
Накладные расходы (НР)		
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**3 301 330,27**	
Сметная прибыль (СП)		
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**3 301 330,27**	
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**	**396 159,53**	
Всего по смете	**3 697 489,80**	

Заказчик: _____ **Подрядчик:** _____

Заказчик Мегастрой ЛТД ТОО
Подрядчик Stroy Opt ТОО
Проект 2 очередь
Договор подряда № от

Акт о приемке выполненных работ от 27.10.2020

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы	Машины и механизмы	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
					Норма расхода	Цена			Сметная прибыль	в т.ч. зарплата машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Жилые здания												
Блок 3												
Внутренняя отделка и полы												
Внутренняя отделка												
Подъезд 4												
3 этаж												
Отделка балконов												
	71-660101-0210-00	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного	м2	24,1045		1 250,000	30 130,63	30 130,63				30 130,63
		Затраты труда										
	02-660101-0202-00	Затраты труда рабочих по улучшенной штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения	чел.-ч	8,918665	0,37	3 378,379		30 130,63				
	71-660101-0217-00	Штукатурка поверхностей откосов шириной до 250мм сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного нанесения	м	46,2		580,360	26 812,61	26 812,61				26 812,61
		Затраты труда										
	02-660101-0207-00	Затраты труда рабочих по штукатурке поверхностей откосов шириной до 250мм сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного нанесения	чел.-ч	5,25756	0,1138	5 099,820		26 812,61				
4 этаж												
Отделка балконов												
	71-660101-0210-00	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного	м2	24,1045		1 250,000	30 130,63	30 130,63				30 130,63
		Затраты труда										
	02-660101-0202-00	Затраты труда рабочих по улучшенной штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения	чел.-ч	8,918665	0,37	3 378,379		30 130,63				
	71-660101-0217-00	Штукатурка поверхностей откосов шириной до 250мм сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного нанесения	м	46,2		580,360	26 812,61	26 812,61				26 812,61
		Затраты труда										
	02-660101-0207-00	Затраты труда рабочих по штукатурке поверхностей откосов шириной до 250мм сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного нанесения	чел.-ч	5,25756	0,1138	5 099,820		26 812,61				
5 этаж												
Отделка балконов												
	71-660101-0210-00	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного	м2	24,1045		1 250,000	30 130,63	30 130,63				30 130,63
		Затраты труда										
	02-660101-0202-00	Затраты труда рабочих по улучшенной штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения	чел.-ч	8,918665	0,37	3 378,379		30 130,63				
	71-660101-0217-00	Штукатурка поверхностей откосов шириной до 250мм сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного нанесения	м	46,2		580,360	26 812,61	26 812,61				26 812,61
		Затраты труда										
	02-660101-0207-00	Затраты труда рабочих по штукатурке поверхностей откосов шириной до 250мм сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного нанесения	чел.-ч	5,25756	0,1138	5 099,820		26 812,61				
6 этаж												
Отделка балконов												
	71-660101-0210-00	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного	м2	24,1045		1 250,000	30 130,63	30 130,63				30 130,63
		Затраты труда										
	02-660101-0202-00	Затраты труда рабочих по улучшенной штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения	чел.-ч	8,918665	0,37	3 378,379		30 130,63				
	71-660101-0217-00	Штукатурка поверхностей откосов шириной до 250мм сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного нанесения	м	46,2		580,360	26 812,61	26 812,61				26 812,61
		Затраты труда										
	02-660101-0207-00	Затраты труда рабочих по штукатурке поверхностей откосов шириной до 250мм сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного нанесения	чел.-ч	5,25756	0,1138	5 099,820		26 812,61				
7 этаж												
Отделка балконов												
	71-660101-0210-00	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного	м2	24,1045		1 250,000	30 130,63	30 130,63				30 130,63
		Затраты труда										
	02-660101-0202-00	Затраты труда рабочих по улучшенной штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения	чел.-ч	8,918665	0,37	3 378,379		30 130,63				
	71-660101-0217-00	Штукатурка поверхностей откосов шириной до 250мм сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного нанесения	м	46,2		580,360	26 812,61	26 812,61				26 812,61
		Затраты труда										
	02-660101-0207-00	Затраты труда рабочих по штукатурке поверхностей откосов шириной до 250мм сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного нанесения	чел.-ч	5,25756	0,1138	5 099,820		26 812,61				
9 этаж												
Отделка балконов												
	71-660101-0210-00	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного	м2	24,1045		1 250,000	30 130,63	30 130,63				30 130,63
		Затраты труда										
	02-660101-0202-00	Затраты труда рабочих по улучшенной штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения	чел.-ч	8,918665	0,37	3 378,379		30 130,63				
	71-660101-0217-00	Штукатурка поверхностей откосов шириной до 250мм сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного нанесения	м	46,2		580,360	26 812,61	26 812,61				26 812,61

		Затраты труда											
	02-660101-0207-00	*Затраты труда рабочих по штукатурке поверхностей откосов шириной до 250мм сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного нанесения*	*чел.-ч*	*5,25756*	*0,1138*	*5 099,820*		*26 812,61*					
2 этаж													
Отделка балконов													
	71-660101-0210-00	**Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного**	**м2**	**25,31**		**1 250,000**	**31 637,5**	**31 637,5**					**31 637,5**
		Затраты труда											
	02-660101-0202-00	*Затраты труда рабочих по улучшенной штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения*	*чел.-ч*	*9,3647*	*0,37*	*3 378,378*		*31 637,5*					
	71-660101-0217-00	**Штукатурка поверхностей откосов шириной до 250мм сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного нанесения**	**м**	**37,1**		**580,360**	**21 531,34**	**21 531,34**					**21 531,34**
		Затраты труда											
	02-660101-0207-00	*Затраты труда рабочих по штукатурке поверхностей откосов шириной до 250мм сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного нанесения*	*чел.-ч*	*4,22198*	*0,1138*	*5 099,820*		*21 531,34*					
1 этаж													
Офисные помещения													
	71-660101-0210-00	**Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного**	**м2**	**869,75**		**1 250,000**	**1 087 187,47**	**1 087 187,47**					**1 087 187,47**
		Затраты труда											
	02-660101-0202-00	*Затраты труда рабочих по улучшенной штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения*	*чел.-ч*	*321,8075*	*0,37*	*3 378,378*		*1 087 187,47*					
Отделка лифтового холла													
	71-660101-0206-00	**Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения**	**м2**	**247,2**		**964,286**	**238 371,43**	**238 371,43**					**238 371,43**
		Затраты труда											
	02-660101-0201-00	*Затраты труда рабочих по штукатурке поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе ручного и машинного нанесения*	*чел.-ч*	*91,464*	*0,37*	*2 606,178*		*238 371,43*					
	71-660101-0402-00	**Нанесение дополнительного выравнивающего слоя на поверхности стен и перегородок из сухой смеси на гипсовой основе толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки**	**м2**	**247,2**		**428,571**	**105 942,75**	**105 942,75**					**105 942,75**
		Затраты труда											
	02-660101-0402-00	*Затраты труда рабочих по нанесению дополнительного выравнивающего слоя на поверхности стен и перегородок из сухой смеси на гипсовой основе толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх улучшенной штукатурки*	*чел.-ч*	*91,464*	*0,37*	*1 158,300*		*105 942,75*					

Затраты труда рабочих (ЗП)		1 826 329,93
Итого прямые расходы:	**1 826 329,93**	
Накладные расходы (НР)		
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**1 826 329,93**	
Сметная прибыль (СП)		
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**1 826 329,93**	
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**	**219 159,60**	
Всего по смете	**2 045 489,53**	

Заказчик: _____

Подрядчик: _____