Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Миялинского сельского округа"
Генподрядчик: ТОО «Компания Жанкент»
Наименование объекта - Капитальный ремонт парка имени "Жастар" в селе Миялы Кызылкогинского района
Согласно договора №79 от 11.07.2023г.

Справка №1
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		79	11.07.2023				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт парка имени "Жастар" в селе Миялы Кызылкогинского района	30 002 734	26 788 155	-	-	-	-		3 214 579	30 002 734
Удержание аванса 30%	9 000 820	8 036 447						964 374	9 000 820
Итого за минусом аванса 30%:	**21 001 914**	**18 751 709**	-	-	-	-		**2 250 205**	**21 001 914**
Итого к оплате, тенге:	**21 001 914**	**18 751 709**	-	-	-	-		**2 250 205**	**21 001 914**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Миялинского сельского округа"

И.о. Руководителя _____ **Тукенов М.Г.**

Технический надзор: ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

Эксперт _____ **Канапин Д.У.**

Подрядчик: ТОО «Компания Жанкент»

Директор _____ **Тылман Г.Ж.**

Авторский надзор: ТОО «STROYCONSALTING»

_____ **Утежанов А.М.**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Миялинского сельского округа"

Генподрядчик: ТОО "Компания Жанкент"

Наименование стройки - Капитальный ремонт парка имени "Жастар" в селе Миялы Кызылкогинского района

А К Т №1
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы л.3-ГП										
1	Е12-180101-2001 1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит.Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания		2033,1	197,26	0,00	401049	0	0,00	288756	744 989
		НР-72%; СП-8%				197,26	0,00	401049	0,00		55184	
2	Е12-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здание до 25 м.Монтаж.Разборка(демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6 к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 ДЕМОНТАЖ СУЩ.АРКИ	т конструкций		0,5	52986,55	10312,93	26493	5156	686	16020	45915
		НР-72%; СП=8%				41302,44	3198,43	20651	1599		3401	
3	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м2		55,88	960,47	36,09	53671	2017	0	37958	98959
		НР-72%; СП=8%				924,38	19,05	51654	1065		7330	
4	Е11-070111-0110 1107-0111-0110 РСНБ РК 2015 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17 К=0,6;0,7;0,5 ДЕМОНТАЖ	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по столбам без цоколя.Демонтаж	м оград		53,1	2072,46	812,10	110048	43123	0,00	60842	184560
		НР-72%; СП=8%				1260,36	331,02	66925	17577		13671	
5	Е11-0102207-0501 1101-0207-0501 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 16 см.Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево		6	255,65	195,34	1534	1172	0,00	597	2301

	НР-72%; СП=8%				60,31	77,79	362	467		170	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									**1 076 724**
	РАЗДЕЛ 2. Покрытия л.5-ГП										
	ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ										
6	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	189,46912	9210,84	1095,97	1745170	207652	1505569	60222	1949823
	НР-72%; СП-8%				168,62	272,83	31948	51693		144431	
7	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основание из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	2368,364	1297,70	261,56	3073426	619469	2359151	213647	3550039
	НР-72%; СП-8%				40,03	85,26	94806	201927		262966	
8	**Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основание из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменение толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102,1127-0403-0103**	**м2 основания**	2368,364	-210,94	-30,97	-499583	-73348	-426234	-17768	-558739
	НР-72%; СП-8%				0,00	-10,42	0	-24678		-41388	
9	**Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=3**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цеметно-песчанной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	165,78548	1268,84	1095,97	210355	181696	704	52694	284093
	НР-72%; СП-8%				168,62	272,83	27955	45231		21044	
10	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Цеметно-песчанная смесь состава 1:5.Приготовленне**	**м3**	165,78548	16765,25	1230,03	2779435	203921	2206630	343540	3372813
	НР-2%; СП-8%				2225,07	652,98	368884	108255		249838	
11	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	2368,364	1531,25	146,23	3626557	346326	78559	2381445	6488643
	НР-72%; СП-8%				1351,85	44,71	3201673	105890		480640	
12	**С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2015**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**м2**	2004	4262,01	0,00	8541068	0	8541068	0	9224353
	СП-8%				0,00	0,00	0	0	0,00	683285	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**									**24311025**

ИТОГО:		Тенге									25 387 749

Итого по смете: 25 387 749

Временные здания и сооружения 2,32%	тенге									588 996
Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге									25 976 745
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонто-строительных) работ в зимнее время 1,35%	тенге									350 686
Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонто-строительных) работ в зимнее время 1,35%	тенге									26 327 431
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге									526 549
Итого с непредвиденными работами и затратами										26 853 979
В текущих ценах, К=1,0500514										28 198 059
Итого с понижающим коэффициентом 0,95%										26 788 156
НДС 12%										3 214 579
Итого с НДС										30 002 734

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Миялинского сельского округа"

И.о. Руководителя _____ Тукенов М.Г.

Подрядчик: ТОО «Компания Жанкент»

Директор _____ Ғылман Г.Ж.

Технический надзор: ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

Эксперт _____ Канапин Д.У.

Авторский надзор: ТОО «STROYCONSALTING»

_____ Утежанов А.М.