Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Наби Альянс",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Чернышевского, дом № 21** — **110340022519**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Козенкова, дом № 39, к.1, тел.: 53-62-38** — **980240002283**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 6-1 от 15.11.2023г.

Номер документа	Дата составления
7	28.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Двухсекционные крупнопанельные 9-этажные жилые дома №39,40,41 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" города Актобе,Инженерные сети			усл	1	5 200 000,00	5 200 000,00	557 142,86
				Итого	1	x	5 200 000,00	557 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Баф / Бақытжанұлы Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Наби М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2023

М.П.

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: ТОО "Наби Альянс LTD"

Подрядчик: ТОО "Влад"

Наименование объекта - ,Двухсекционные крупнопанельные 9-ти этажные жилые дома №№39,40,41 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" города Актобе.Инженерные сети

Справка №1
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		6-1	15.11.2023г.				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта - ,Двухсекционные крупнопанельные 9-ти этажные жилые дома №№39,40,41 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" города Актобе.Инженерные сети	5 200 000	4 642 857	-	-	-	-		557 143	5 200 000
Итого:	**5 200 000**	**4 642 857**	-	-	-	-		**557 143**	**5 200 000**

Заказчик: ТОО "Наби Альянс LTD"

Директор _____ Набиев

Подрядчик: ТОО "Влад"

Директор _____ Бакытжанұлы Ш.

Заказчик: ТОО "Наби Альянс LTD"

Подрядчик: ТОО "Влад"

Наименование объекта - Двухсекционные крупнопанельные 9-ти этажные жилые дома №№39,40,41 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" города Актобе.Инженерные сети

Согласно договора: №6/1 от 15.11.2023г.

АКТ №1
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1

на теплосети

Составлен(а) в ценах на 2023г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Теплосети от УТ-2 до жилого дома №39										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3										
			м^3 грунта	92,3		312,53	312,53	28847	28847	0	5361	36944
						0,00	80,67	0	7446		2737	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2											
			м^3 грунта	3		5830,43	0,00	17491	0	0	12594	32492
						5830,43	0,00	17491	0		2407	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв										
			м^3 грунта	95,3		86,09	86,09	8204	8204	0	1912	10926
						0,00	27,87	0	2656		809	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки										
			м^3 грунта	69		86,09	86,09	5940	5940	0	1385	7911
						0,00	27,87	0	1923		586	

5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	62,1	60,34 0,00	60,34 19,53	3747 0	3747 1213	0	873 370	4990
6	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	6,9	2251,04 2251,04	0,00 0,00	15532 15532	0 0	0	11183 2137	28853
7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	62,1	344,13 183,28	160,85 75,72	21370 11382	9989 4702	0	11580 2636	35587
8	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ излишнего грунта	$м^3$ грунта	26,3	386,85 17,29	369,56 99,74	10174 455	9719 2623	0	2216 991	13381
9	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	44,8415	74,00 0,00	0,00 0,00	3318 0	0 0	3318	0 265	3584
10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	26,3	45,55 5,64	39,91 12,69	1198 148	1050 334	0	347 124	1669
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								176336
		РАЗДЕЛ 2.Газонепроницаемый узел ввода теплосети (1шт)									
11	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Антисептированная доска.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,0042	45941,50 44080,88	1860,62 872,33	193 185	8 4	0	170 29	392
12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0225	1726976,09 905576,07	821400,02 272056,29	38857 20375	18482 6121	0	26232 5207	70296
13	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подпорные стенки из бетона В15.Устройство	$м^3$	0,12	4026,85 1967,13	2059,72 493,35	483 236	247 59	0	269 60	812
14	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вент труба диаметром 80мм.Установка	м трубопровода	2	1825,58	131,80	3651	264	0	3401	7617

					1693,78	41,55	3388	83		564	
15	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности								
				0,28	1314,25	1,74	368	0	0	294	715
					1312,51	0,88	368	0		53	
16	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м² поверхности								
				1,12	836,33	12,88	937	14	0	861	1942
					823,45	3,28	922	4		144	
17	1108-0101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м² поверхности								
				1,12	219,91	6,80	246	8	0	224	508
					213,11	1,97	239	2		38	
18	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм									
			сальник	2	3793,23	0,00	7586	0	0	7435	16223
					3793,23	0,00	7586	0		1202	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								98504

РАЗДЕЛ 3.Конструкция крепления неподвижных опор диаметром 133мм(2шт)

19	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
			м³ основания	0,4	4607,99	3026,68	1843	1211	0	1089	3167
					1581,31	1346,32	633	539		235	
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15,F100,W6									
			м³	0,32	4197,86	1906,65	1343	610	0	795	2310
					2291,21	439,31	733	141		171	
21	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Железобетонная опора из бетона В25.Устройство									
			м³	2	9083,71	1018,78	18167	2038	0	15441	36297
					8064,93	419,32	16130	839		2689	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону опор	м² поверхности								
				6,86	537,63	31,69	3688	217	0	3259	7503
					505,94	4,85	3471	33		556	
26	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Швеллер №10,Укладка	т конструкций								
				0,055	61104,25	38089,85	3361	2095	0	1575	5330
					23014,40	18476,26	1266	1016		395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								54607

РАЗДЕЛ 4.Трубопроводы и арматура

8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Песчаная подсыпка и засыпка трубопроводов.Устройство	$м^3$ основания	25,6	2189,84 1897,57	292,27 84,81	56060 48578	7482 2171	0	50241 8504	114805
9	1124-0108-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,06	1706685,84 1152101,98	554583,86 192641,33	102401 69126	33275 11558	0	79878 14582	196861
2	1122-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,06	50090,86 50090,86	0,00 0,00	3005 3005	0 0	0	2975 478	6459
3	1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,06	990227,55 87995,25	902232,30 177633,33	59414 5280	54134 10658	0	15778 6015	81207
4	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	46	12566,83 4600,45	7966,38 2804,18	578074 211621	366453 128992	0	337207 73222	988504
8	1125-0128-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	2	18673,14 1866,50	16806,64 3704,44	37346 3733	33613 7409	0	10139 3799	51284
9	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3; Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,06	43592,83 15717,24	27875,59 7728,28	2616 943	1673 464	0	858 278	3752
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								1442873

РАЗДЕЛ 5.Система ОДК

2	1311-0203-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Система О,ЦК.Монтаж	шт.	1	32580,88 27624,24	4956,64 2118,68	32581 27624	4957 2119	0	22307 4391	59279

46	1124-0108-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Коверы настенные системы О,ДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	591,11 571,92	19,19 6,30	591 572	19 6	0	572 93	1257
47	1124-0108-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Коверы наземные системы О,ДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	6102,66 5006,98	1095,68 532,12	6103 5007	1096 532	0	5484 927	12513
48	1124-0108-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы О,ДК	комплект	1	3549,99 3384,29	165,70 22,78	3550 3384	166 23	0	3373 554	7477
49	1124-0108-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы О,ДК	комплект	3	2569,92 2497,77	72,15 0,48	7710 7493	216 1	0	7420 1210	16340
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								96866

РАЗДЕЛ 6.Надземный терминал для контроля изоляции(1шт)

52	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,06	3200,43 1451,08	1749,35 740,54	192 87	105 44	0	122 25	339
53	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,03	4197,86 2291,21	1906,65 439,31	126 69	57 13	0	75 16	217
54	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Бетонный надземный терминал из бетона В15.Устройство	$м^3$	0,2	11938,98 9937,05	2001,93 485,04	2388 1987	400 97	0	1897 343	4627
56	1116-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	1610,66 1479,43	131,23 51,05	4027 3699	328 128	0	3750 622	8398
57	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Металлоконструкций терминала.монтаж	т конструкций	0,05122	175651,97	11688,10	8997	599	0	5822	16004

59	1134-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций терминала	т металлоконструкций	0,05122	163963,87 34695,68 32859,61	768,53 1836,07 387,70	8398 1777 1683	39 94 20	0	1186 1294 246	3317
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								32903
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге								1902088

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2

на наружный водопровод

Составлен(а) в ценах на 2023 г.

№ п.п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	1207,7		312,53 0,00	312,53 80,67	377442 0	377442 97425	0	70146 35807	483396
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	37,4		5830,43 5830,43	0,00 0,00	218058 218058	0 0	0	157002 30005	405065
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м^3 грунта	1245,1		86,09 0,00	86,09 27,87	107191 0	107191 34701	0	24985 10574	142749
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м^3 грунта	1227,4		86,09 0,00	86,09 27,87	105667 0	105667 34208	0	24629 10424	140720

5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1104,66	60,34 0,00	60,34 19,53	66655 0	66655 21574	0	15533 6575	88764
6	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	122,74	2251,04 2251,04	0,00 0,00	276293 276293	0 0	0	198931 38018	513241
7	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты I группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ излишнего грунта	$м^3$ грунта	17,7	317,18 14,19	302,99 81,77	5614 251	5363 1447	0	1223 547	7384
8	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	30,1785	74,00 0,00	0,00 0,00	2233 0	0 0	2233	0 179	2412
9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	17,7	45,55 5,64	39,91 12,69	806 100	706 225	0	234 83	1123
10	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1091	651525,73 364544,42	286981,31 98400,17	71081 39772	31310 10735	0	50002 9687	130770
13	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0286	825723,58 429943,79	395779,79 116949,47	23616 12296	11319 3345	0	15485 3128	42228
15	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1937,69 1765,95	171,74 0,48	7751 7064	687 2	0	6995 1180	15925
22	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием гильзы	км трубопровода	0,0012	1836348,37 999159,84	837188,53 307314,44	2204 1199	1005 369	0	1552 300	4056
24	1122-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием гильзы	км трубопровода	0,0006	5301712,98 2649367,98	2652345,00 928240,67	3181 1590	1591 557	0	2125 424	5731

28	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1940,00 1890,11	49,89 24,23	1940 1890	50 24	0	1895 307	4142
30	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3070,76 2921,08	149,68 72,69	6142 5842	299 145	0	5928 966	13035
32	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4648,86 4299,60	349,26 169,62	4649 4300	349 170	0	4425 726	9799
34	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	982,66 926,72	55,94 0,00	983 927	56 0	0	917 152	2052
36	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	1416,08 1332,16	83,92 0,00	5664 5329	336 0	0	5275 875	11815
38	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	2814,79 2606,39	208,40 24,23	11259 10426	834 97	0	10417 1734	23411
40	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,085	1129887,77 427737,72	702150,05 223092,72	96040 36358	59683 18963	0	54767 12065	162872
42	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	4005,34 3690,91	314,43 141,94	4005 3691	314 142	0	3795 624	8424
44	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подставка пожарная диаметром 150мм.становка	т фасонных частей	0,0692	1726976,09 905576,07	821400,02 272056,29	119507 62666	56841 18826	0	80677 16015	216199
45	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,016	104440,46 104440,46	0,00 0,00	1671 1671	0 0	0	1654 266	3591
46	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0931	104440,46 104440,46	0,00 0,00	9723 9723	0 0	0	9626 1548	20898
47	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0286	125328,55 125328,55	0,00 0,00	3584 3584	0 0	0	3549 571	7704

48	1122-1101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	69857,61 25120,73	44736,88 15055,45	69858 25121	44737 15055	0	39774 8771	118403
50	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции гильзы	км трубопровода	0,0012	1006757,97 652338,12	354419,85 75605,01	1208 783	425 91	0	865 166	2239
51	1122-0601-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции гильзы	км трубопровода	0,0006	3087626,69 1051711,68	2035915,01 588996,45	1853 631	1222 353	0	975 226	3053
52	1122-0601-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0003	251726,31 175971,85	75754,46 30506,05	76 53	23 9	0	61 11	148
53	1122-0601-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	272607,92 189062,75	83545,17 34189,38	136 95	42 17	0	111 20	267
54	1122-0601-0611 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	515190,24 357482,16	157708,08 61538,22	412 286	126 49	0	332 60	804
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2592418
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2592418

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4

наружный газопровод

Составлен(а) в ценах на 2023 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 1.Газопровод низкого давления к жилому дому по генплану №39

1	1101-0101-0369 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	23	410,45 0,00	410,45 105,94	9440 0	9440 2437	0	1754 896	12090
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3	0,7	5830,43 5830,43	0,00 0,00	4081 4081	0 0	0	2939 562	7581
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	17,775	86,09 0,00	86,09 27,87	1530 0	1530 495	0	357 151	2038
4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м^3 грунта	5,925	2251,04 2251,04	0,00 0,00	13337 13337	0 0	0	9603 1835	24776
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	2,4	2189,84 1897,57	292,27 84,81	5256 4554	701 204	0	4710 797	10763
6	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 75мм с пневматическим испытанием.Прокладка	км трубопровода	0,0235	1299588,59 895523,58	404065,01 181948,15	30540 21045	9496 4276	0	25067 4449	60056
8	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Футляр из стальных труб диаметром 159х5мм .Прокладка	км трубопровода	0,0016	1335381,13 956642,40	378738,73 147969,36	2137 1531	606 237	0	1750 311	4197
10	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра	км трубопровода	0,0016	913983,83 600714,24	313269,59 69155,16	1462 961	501 111	0	1061 202	2725
11	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1937,69 1765,95	171,74 0,48	5813 5298	515 1	0	5246 885	11944

15	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1113,05 1089,07	23,98 0,00	1113 1089	24 0	0	664 142	1920
16	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Алюминиевый провод сечением 4мм2.Прокладка	м кабеля	23,5	499,27 259,34	239,93 85,87	11733 6094	5638 2018	0	5841 1406	18980
18	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Полиэтиленовая лента.Прокладка. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0235	43592,83 15717,24	27875,59 7728,28	1024 369	655 182	0	336 109	1469
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Отмостка из бетона В7,5.Устройство	$м^3$	0,1	4197,86 2291,21	1906,65 439,31	420 229	191 44	0	248 53	722
21	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76х3мм . Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	2	1623,61 1532,58	91,03 29,21	3247 3065	182 58	0	3061 505	6813
23	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 50мм . Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	78,968096	1366,81 1291,94	74,87 24,98	107934 102022	5912 1973	0	101915 16788	226637
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								392712
		ИТОГО ПО АКТУ									4887218
		Тендерная скидка к=0,95	Тенге								4642857
		НДС-12%	Тенге								557143
		Итого с НДС	Тенге								5 200 000,00

Заказчик: ТОО "Наби Альянс LTD"

Директор _____ Наби Д.

Подрядчик: ТОО "Влад"

Директор _____ Бакытжанулы Ш.