**Заказчик:** ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" Костанайская область, г.Костанай, ТАУЕЛСИЗДЫК, 85, БИН 020240002086

**Подрядчик:** ТОО "АБЗ плюс" БИН 10340000270, Костанайская область, г.Костанай, ул.Уральская,35

**Наименование строительства и его адрес:** Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

**Справка № 6**

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2022 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | № 85 | 19.07.2021 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за август) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительно-монтажные работы по проекту "Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - граница РФ" 20-35км | **1 330 699 725,00** √ | 205 360 131,25 | | | | | | | 24 643 215,75 | **230 003 347,00** √ |

**Подрядчик:**

ТОО "АБЗ плюс" БИН 10340000270

Генеральный директор _____ Лобанов Н.А.

**Заказчик:**

ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" г.Костанайская область, г.Костанай

БИН 020240002086

Зам.Руководителя _____ Сейдахметов Б.К.

**Эксперт технического надзора:**

ТОО "АДС Сапа" ИИН 770325301183

Аттестаты KZ86VJE00026876; KZ59VJE00026877; KZ05VJE00026879

_____ Ерденов К.Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" Костанайская область, г.Костанай,ТАУЕЛСИЗДЫК, 85, БИН 020240002086

Подрядчик : ТОО "АБЗ плюс", г.Костанай, ул.Уральская,35, БИН 010340000270

Стройка : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Договор подряда (контракт) **№ 85 от 19.07.2021г.**

# Акт выполненных работ № 20

за август 2022г.

Дорожная одежда (Смета № 2-1-2 осн.)

Составлен (а) в текущих ценах на 23.08.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | Е11-270602-0901 | **Розлив жидкого битума по нижнему слою основания из расчета 0,8л/м2** | | 17,58606 | 170374,4 | 1799,45 | 2996214 | 31645 | 2964569 | 17714 | 3255042 | |
| | | | | т | | 0 | 932,64 | 0 | 16401 | | 241114 | | |
| 2 | 8 | Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14 | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"** | | 102974 | 174,94 | 49,6 | 18014272 | 5107511 | 7940325 | 6362434 | 26326842 | |
| | | | | м2 покрытия | | 48,23 | 8,98 | 4966436 | 924707 | | 1950136 | | |
| 3 | 9 | Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3 | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201** | | 102974 | 18,62 | 17,66 | 1917376 | 1818521 | 0 | 352540 | 2451509 | |
| | | | | м2 покрытия | | 0,96 | 2,21 | 98855 | 227571 | | 181593 | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | | 32033393 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 22927862 | 6957677 | 10904894 | 6732688 | 32033393 | |
| | | | | | | | | 5065291 | 1168679 | | 2372843 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Временные здания и сооружения - 3,12 % | | | | | | | | | | 999442 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | 33032835 | |
| | | | Зимние удорожания - 1,8 % | | | | | | | | | | 594591 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты - 2 % | | | | | | | | | | 660657 | |
| | | | Итого | | | | | | | | | | 34288083 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,092 | | | | | | | | | | 37442587 | |
| | | | Скидка - 10 % | | | | | | | | | | -3744259 | |
| | | | Итого | | | | | | | | | | 33698328 | |
| | | | НДС - 12 % | | | | | | | | | | 4043799 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | | 37742127 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "АБЗ плюс" г.Костанай, БИН 010340000270

Генеральный директор _____Лобанов Н.А.

Эксперт технического надзора:

ТОО "АДС Сапа" ИИН 770325301183
Аттестаты:RZ86VJE00026876; RZ59VJE00026877; RZ05VJE00026879

_____Ерденов К.Б.

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" , БИН 020240002086

Зам.Руководителя _____Сейдахметов Б.К.

Главный специалист _____Есмаганбетов Ч.К.

Руководитель
планово-экономического отдела_____Бектурганов М.Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" Костанайская область, г.Костанай,ТАУЕЛСИЗДЫК, 85, БИН 020240002086

Подрядчик : ТОО "АБЗ плюс", г.Костанай, ул.Уральская,35, БИН 010340000270

Стройка : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Договор подряда (контракт) **№ 85 от 19.07.2021г.**

# Акт выполненных работ № 21

за август 2021г.

Дорожная одежда работы (Смета № 2-1-2 изм.)

Составлен (а) в текущих ценах на 23.08.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. Включить** | | | | | | | | | | |
| 1 | 9 | Е11-270602-0103 Изм. и доп. вып. 14 | **Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство** | | 21698,48 | 172,65 | 124,81 | 3746243 | 2708188 | 0 | 1743048 | 5928434 | |
| | | | | м2 | | 47,84 | 26,54 | 1038055 | 575878 | | 439143 | | |
| 2 | 10 | Е11-271001-0301 Изм. и доп. вып. 14 | **Щебень черный фракционированный из камня изверженных пород, фракция щебня 10-20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Приготовление с применением битума для горячей укладки** | | 5554,81088 | 3924,72 | 3711,19 | 21801077 | 20614959 | 0 | 5301309 | 27102386 | |
| | | | | т смеси | | 213,53 | 670,14 | 1186119 | 3722501 | | 0 | | |
| 3 | 14 | Е11-271001-0209 Изм. и доп. вып. 14 | **Смесь асфальтобетонная пористая с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Приготовление из фракционированного щебня (гравия) для горячей укладки(крупнозернистая)** | | 21923,156 | 3930,8 | 3697,52 | 86175542 | 81061307 | 0 | 21294865 | 107470407 | |
| | | | | т смеси | | 233,28 | 666,11 | 5114234 | 14603233 | | 0 | | |
| 4 | 16 | С121-130816-2004 | **Порошок минеральный** | | 587,540581 | 5343 | | 3139229 | | 3139229 | | 3390367 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 251138 | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Включить** | | | | | | | | | 143891594 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | В том числе : | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | | | | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | | | | 4489418 | |
| | | Временные здания и сооружения | - 3,12 % | | | | | | | | | 148381012 | |
| | | Итого с временными | | | | | | | | | | 2670858 | |
| | | Зимние удорожания | - 1,8 % | | | | | | | | | 2967620 | |
| | | Непредвиденные работы и затраты | - 2 % | | | | | | | | | 154019490 | |
| | | Итого | | | | | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,092 | | | | | | | | | | -16818928 | |
| | | Скидка | - 10 % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 18164443 | |
| | | НДС | - 12 % | | | | | | | | | 169534798 | |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "АБЗ плюс" г.Костанай, БИН 010340000270

Генеральный директор ТОО _____ Лобанов Н.А.

Эксперт технического надзора

ТОО "АДС Сапа" ИИН 770325301183

Аттестаты:KZ86VJE00026876, KZ59VJE00026877; KZ05VJE00026879

_____ Ерденов К.Б.

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" , БИН 020240002086

Зам.Руководителя _____ Сейдахметов Б.К.

Главный специалист _____ Есмаганбетов Ч.А.

Руководитель планово-экономического отдела _____ Бектурганов М.Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" Костанайская область, г.Костанай,ТАУЕЛСИЗДЫК, 85, БИН 020240002086

Подрядчик : ТОО "АБЗ плюс", г.Костанай, ул.Уральская,35, БИН 010340000270

Стройка : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Договор подряда (контракт) № 85 от 19.07.2021г.

# Акт выполненных работ № 22

за август 2022г.

Автопавильон АП_IV работы (Смета № 2-2-1)

Составлен (а) в текущих ценах на 22.08.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 1. Остановка** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E11-010205-0302 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | | 4,23 | 1675,52 | 0 | 7087 | 0 | 0 | 5103 | 13165 | |
| | | | | м3 грунта | | 1675,52 | 0 | 7087 | 0 | | 975 | | |
| 2 | 2 | E11-010205-0501 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | | 2,03 | 795,62 | 0 | 1615 | 0 | 0 | 1163 | 3000 | |
| | | | | м3 грунта | | 795,62 | 0 | 1615 | 0 | | 222 | | |
| 3 | 3 | E11-060101-0101 | **Подготовка бетонная. Устройство** | | 0,52 | 27187,68 | 1106,37 | 14138 | 575 | 12900 | 718 | 16044 | |
| | | | | м3 | | 1273,05 | 244,03 | 662 | 127 | | 1188 | | |
| 4 | 4 | E11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | | 1,68 | 33302,25 | 1163,36 | 55948 | 1954 | 44724 | 8847 | 69979 | |
| | | | | м3 | | 5517,4 | 269,42 | 9269 | 453 | | 5184 | | |
| 5 | 5 | E11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Фахверк. Монтаж** | | 0,84485 | 63958,72 | 21730,42 | 54036 | 18359 | 5239 | 23636 | 83886 | |
| | | | | т конструкций | | 36027,2 | 4517,66 | 30438 | 3817 | | 6214 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | Е11-090302-0401<br>Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | | 0,16662 | 31135,26 | 10305 | 5188 | 1717 | 722 | 2241 | 8023 | |
| | | | т конструкций | | | 16497 | 2994,92 | 2749 | 499 | | 594 | | |
| 7 | 7 | С121-060408-0501 | Стойки фахверка | | 0,32699 | 462246 | | 151150 | | 151150 | | 163242 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 12092 | | |
| 8 | 8 | С121-060408-0601 | Ригели фахверка | | 0,68448 | 462246 | | 316398 | | 316398 | | 341710 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 25312 | | |
| 9 | 9 | Е11-090401-0201<br>Изм. и доп. вып. 5 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | | 25 | 630,29 | 167,76 | 15757 | 4193 | 2291 | 7255 | 24853 | |
| | | | м2 покрытия | | | 370,89 | 49,66 | 9272 | 1241 | | 1841 | | |
| 10 | 10 | С121-100104-0522 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | | 25 | 2685 | | 67125 | | 67125 | | 72495 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 5370 | | |
| 11 | 11 | СС121-130211-0427 | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | | 0,6875 | 1423 | | 978 | | | | 1056 | |
| | | | | кг | | | | | | | 78 | | |
| 12 | 12 | С121-130211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | | 0,00117 | 1588641 | | 1859 | | 1859 | | 2008 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 149 | | |
| 13 | 13 | Е11-070512-0107 | Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка | | 94 | 2909,53 | 1245,01 | 273496 | 117031 | 10711 | 223835 | 537117 | |
| | | | шт. сборных конструкций | | | 1550,57 | 467,41 | 145754 | 43937 | | 39786 | | |
| 14 | 14 | Е11-060801-0107<br>Изм. и доп. вып. 16 | Изготовление панелей стеновых | | 2,8 | 50813,46 | 3206,32 | 142278 | 8978 | 87656 | 43172 | 200286 | |
| | | | | м3 | | 16301,6 | 642,26 | 45644 | 1798 | | 14836 | | |
| 15 | 15 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,23252 | 250545 | | 58257 | | 58257 | | 62918 | |
| | | | | т | | | | | | | 4661 | | |
| 16 | 16 | С121-060405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | | 0,1675 | 686920 | | 115059 | | 115059 | | 124264 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 9205 | | |
| 17 | 17 | С2988-8888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245,Ст3пс5, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | | 1,15185 | 5772 | | 6648 | | | | 7180 | |
| | | | | т | | | | | | | 532 | | |
| 18 | 18 | Е11-130301-0401 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз | | 28,98675 | 170,67 | 2,71 | 4947 | 79 | 3870 | 697 | 6096 | |
| | | | | м2 | | 34,44 | 0,4 | 998 | 12 | | 452 | | |
| 19 | 19 | Е11-130301-1411<br>Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 | | 28,98675 | 472,67 | 4 | 13701 | 116 | 12603 | 693 | 15546 | |
| | | | | м2 | | 33,89 | 0,81 | 982 | 23 | | 1152 | | |
| | | | Итого по разделу: 1. Остановка | | | | | | | | | 1752868 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел: 2. Скамья -2шт | | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 0,6 | 1675,52 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 724 | 1867 | |
| | | | | м3 грунта | | 1675,52 | 0 | 1005 | 0 | | 138 | | |
| 21 | 21 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 0,36 | 795,62 | 0 | 286 | 0 | 0 | 206 | 531 | |
| | | | | м3 грунта | | 795,62 | 0 | 286 | 0 | | 39 | | |
| 22 | 22 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | | 0,1 | 27187,68 | 1106,37 | 2719 | 111 | 2481 | 137 | 3084 | |
| | | | | м3 | | 1273,05 | 244,03 | 127 | 24 | | 228 | | |
| 23 | 23 | Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | | 0,14 | 32011,95 | 1163,36 | 4482 | 163 | 3546 | 737 | 5636 | |
| | | | | м3 | | 5517,4 | 269,42 | 772 | 38 | | 417 | | |
| 24 | 24 | Е11-060301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | | 0,04044 | 76410,99 | 17727,67 | 3090 | 717 | 60 | 2359 | 5885 | |
| | | | | т | | 57205 | 6903,48 | 2313 | 279 | | 436 | | |
| 25 | 25 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,04044 | 553070 | | 22366 | | 22366 | | 24155 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 1789 | | |
| 26 | 26 | Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | | 0,048 | 28224,82 | 1045,48 | 1355 | 50 | 130 | 1078 | 2628 | |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 24480 | 484,56 | 1175 | 23 | | 195 | | |
| 27 | 27 | С121-070203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | | 0,048 | 50416 | | 2420 | | 2420 | | 2614 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 194 | | |
| 28 | 28 | С123-061710-2674 | Болт анкерный с гайкой М10х75 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей | | 0,008 | 132429 | | 1059 | | 1059 | | 1144 | |
| | | | | 1000 шт. | | | | | | | 85 | | |
| 29 | 29 | С2988-8888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245,Ст3пс5, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | | 0,04044 | 5772 | | 233 | | | | 252 | |
| | | | | т | | | | | | | 19 | | |
| 30 | 30 | Е11-130301-0401 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз | | 1,2 | 170,67 | 2,71 | 205 | 3 | 160 | 28 | 252 | |
| | | | | м2 | | 34,44 | 0,4 | 41 | 0 | | 19 | | |
| 31 | 31 | Е11-130301-1411 Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 | | 1,2 | 472,67 | 4 | 567 | 5 | 522 | 29 | 644 | |
| | | | | м2 | | 33,89 | 0,8 | 41 | 1 | | 48 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Скамья -2шт | | | | | | | | | 48692 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 3. Урна - 1шт | | | | | | | | | | |
| 32 | 32 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 0,04 | 1675,52 | 0 | 67 | 0 | 0 | 48 | 124 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 грунта | | | 1675,52 | 0 | 67 | 0 | | 9 | | |
| 33 | 33 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | 0,04 | 795,62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 59 | |
| | | | м3 грунта | | | 795,62 | 0 | 32 | 0 | | 4 | | |
| 34 | 34 | Е11-060101-0101 | Фундамент под урну.Устройство (В7,5 F50 W4 сульфатостойкий) | | 0,04 | 27797,64 | 1106,37 | 1112 | 44 | 1017 | 55 | 1261 | |
| | | | | м3 | | 1273,05 | 244,03 | 51 | 10 | | 93 | | |
| 35 | 35 | Е11-060301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | | 0,00651 | 691037,99 | 17727,67 | 4499 | 115 | 4011 | 379 | 5268 | |
| | | | | т | | 57205 | 6903,48 | 372 | 45 | | 390 | | |
| 36 | 36 | С2988-8888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245,Ст3пс5, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | | 0,00614 | 5772 | | 35 | | | | 38 | |
| | | | | т | | | | | | | 3 | | |
| 37 | 37 | Е11-130301-0401 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз | | 0,16275 | 170,67 | 2,71 | 28 | 0 | 22 | 4 | 35 | |
| | | | | м2 | | 34,44 | 0,4 | 6 | 0 | | 3 | | |
| 38 | 38 | Е11-130301-1411 Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 | | 0,16275 | 472,67 | 4 | 77 | 1 | 71 | 4 | 88 | |
| | | | | м2 | | 33,89 | 0,81 | 6 | 0 | | 7 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. Урна - 1шт | | | | | | | | | 6873 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 1351278 | 154211 | 928404 | 323173 | 1808433 | |
| | | | | | | | | 260764 | 52328 | | 133958 | | |
| | | | **Автопавильон 2шт х 1808433 = 3616866** | | | | | | | | | **3616866** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения - 3,12 % | | | | | | | | | 112846 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 3729712 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания - 4,7 % | | | | | | | | | 175296 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты - 2 % | | | | | | | | | 74594 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 3979602 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,092 | | | | | | | | | 4345725 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Скидка - 10 % | | | | | | | | | -434572 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС - 12 % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 469338 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4380491 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "АБЗ плюс", г.Костанай, БИН 010340000270

Генеральный директор_____Лобанов Н.А.

Эксперт технического надзора:

ТОО "АДС Сапа" ИИН 770325301183
Аттестаты:RZ86VJE00026876; RZ59VJE00026877; RZ05VJE00026879

_____Ерденов К.Б.

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области", БИН 020240002086

Зам.Руководителя_____Сейдахметов Б.К.

Главный специалист_____Есмаганбетов Ч.К.

Руководитель
планово-экономического отдела_____Бектурганов М.Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" Костанайская область, г.Костанай,ТАУЕЛСИЗДЫК, 85, БИН 020240002086

Подрядчик : ТОО "АБЗ плюс", г.Костанай, ул.Уральская,35, БИН 010340000270

Стройка : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Договор подряда (контракт) № 85 от 19.07.2021г.

# Акт выполненных работ № 23

за август 2022г.

Санблок на 2 очка (Смета № 2-3-1)

Составлен (а) в текущих ценах на 22.08.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-010102-0307 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | 13,22 | 168,24 | 160,58 | 2224 | 2123 | 2 | 496 | 2938 | |
| | | | | м3 грунта | | 7,54 | 44,59 | 100 | 589 | | 218 | | |
| 2 | 2 | СС341-020102-0205 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км | | 23,135 | 170 | | 3933 | | | | 4248 | |
| | | | | т·км | | | | | | | 315 | | |
| 3 | 3 | Е11-010101-0307 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | | 37,23 | 122,91 | 116,28 | 4576 | 4329 | 0 | 966 | 5985 | |
| | | | | м3 грунта | | 6,63 | 29,41 | 247 | 1095 | | 443 | | |
| 4 | 4 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 2,02 | 1675,52 | 0 | 3385 | 0 | 0 | 2437 | 6288 | |
| | | | | м3 грунта | | 1675,52 | 0 | 3385 | 0 | | 466 | | |
| 5 | 5 | Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2(доработка) | | 0,88 | 1540,61 | 0 | 1356 | 0 | 0 | 976 | 2519 | |
| | | | | м3 грунта | | 1540,61 | 0 | 1356 | 0 | | 187 | | |
| 6 | 6 | Е11-010104-0404 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | | 36,13 | 15,54 | 15,54 | 561 | 561 | 0 | 159 | 778 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 грунта | | 0 | 6,11 | 0 | 221 | | 58 | | | |
| 7 | 7 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 36,13 | 161,94 | 76,73 | 5851 | 2772 | 0 | 3136 | 9706 | | |
| | | | м3 уплотненного грунта | | 85,21 | 35,33 | 3079 | 1276 | | 719 | | | |
| 8 | 8 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | 4 | 795,62 | 0 | 3182 | 0 | 0 | 2291 | 5911 | | |
| | | | м3 грунта | | 795,62 | 0 | 3182 | 0 | | 438 | | | |
| 9 | 9 | Е11-080101-0201 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | 0,48 | 4207,49 | 1030,95 | 2020 | 495 | 1138 | 543 | 2768 | | |
| | | | м3 основания | | 805,74 | 411,3 | 387 | 197 | | 205 | | | |
| 10 | 10 | Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство(ФМ-1,ФМ-2) | 2,48 | 31519,32 | 977,75 | 78168 | 2425 | 62060 | 13289 | 98774 | | |
| | | | м3 | | 5517,4 | 370,85 | 13683 | 920 | | 7317 | | | |
| 11 | 11 | Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство(ФМ-3) | 1,3 | 28847,89 | 1128,52 | 37502 | 1467 | 31827 | 4338 | 45187 | | |
| | | | м3 | | 3237,36 | 429,27 | 4209 | 558 | | 3347 | | | |
| 12 | 12 | Е11-070201-0202 | Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка | 1,77 | 8572,28 | 4403,76 | 15173 | 7795 | 814 | 11191 | 28473 | | |
| | | | м3 сборных железобетонных конструкций | | 3708,53 | 1649,58 | 6564 | 2920 | | 2109 | | | |
| 13 | 13 | С121-040302-0103 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | 1 | 35224 | | 35224 | | 35224 | | 38042 | | |
| | | | шт. | | | | | | | 2818 | | | |
| 14 | 14 | С121-040301-0117 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | 2 | 34439 | | 68878 | | 68878 | | 74388 | | |
| | | | шт. | | | | | | | 5510 | | | |
| 15 | 15 | Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство(ФМ-3) | 0,48 | 28847,89 | 1128,52 | 13847 | 542 | 11751 | 1602 | 16685 | | |
| | | | м3 | | 3237,36 | 429,27 | 1554 | 206 | | 1236 | | | |
| 16 | 16 | Е11-080101-0401 | Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной | 4,04 | 10077,27 | 1676,78 | 40712 | 6774 | 7537 | 27486 | 73654 | | |
| | | | м3 изолирующего слоя | | 6534,99 | 780,68 | 26401 | 3154 | | 5456 | | | |
| 17 | 17 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 44,37 | 877,32 | 19,96 | 38927 | 886 | 25578 | 11702 | 54679 | | |
| | | | м2 поверхности | | 280,9 | 2,69 | 12464 | 119 | | 4050 | | | |
| 18 | 18 | Е11-080101-0301 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | 1,13 | 1451,99 | 10,97 | 1641 | 12 | 1142 | 458 | 2267 | | |
| | | | м2 поверхности | | 430,13 | 5,38 | 486 | 6 | | 168 | | | |
| 19 | 19 | Е11-080101-0304 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом | 16,33 | 2061,51 | 10,97 | 33664 | 179 | 15229 | 17061 | 54783 | | |
| | | | м2 поверхности | | 1117,99 | 5,38 | 18257 | 88 | | 4058 | | | |
| 20 | 20 | Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 0,48 | 2204,01 | 41,65 | 1058 | 20 | 740 | 281 | 1446 | | |
| | | | м2 поверхности | | 620,1 | 7,4 | 298 | 4 | | 107 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | Е11-110101-1103 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | | 3,14 | 842,36 | 28,8 | 2645 | 91 | 1471 | 1061 | 4002 | |
| | | | м2 стяжки | | | 345,14 | 14,3 | 1084 | 45 | | 296 | | |
| 22 | 22 | Е11-110101-1104 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 | | 3,14 | 1260,51 | 50,1 | 3958 | 157 | 3670 | 192 | 4482 | |
| | | | м2 стяжки | | | 41,49 | 23,65 | 130 | 74 | | 332 | | |
| 23 | 23 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | | 2,52 | 32361,06 | 7,68 | 81550 | 19 | 72003 | 8956 | 97746 | |
| | | | м3 подстилающего слоя | | | 3780,78 | 0 | 9528 | 0 | | 7240 | | |
| 24 | 24 | Е11-110101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | | 31,5 | 1307,37 | 96,8 | 41182 | 3049 | 27000 | 11543 | 56943 | |
| | | | м2 покрытия | | | 353,42 | 36,4 | 11133 | 1147 | | 4218 | | |
| 25 | 25 | Е11-110101-1502 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | | 31,5 | 292,5 | 8,65 | -9214 | -272 | -8300 | -729 | -10738 | |
| | | | м2 покрытия | | | 20,36 | 4,28 | -641 | -135 | | -795 | | |
| 26 | 26 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | | 0,01501 | 15278,42 | 1408,26 | 229 | 21 | 0 | 197 | 460 | |
| | | | | т | | 13838,8 | 603,64 | 208 | 9 | | 34 | | |
| 27 | 27 | С121-050309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,01501 | 250545 | | 3761 | | 3761 | | 4062 | |
| | | | | т | | | | | | | 301 | | |
| 28 | 28 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | | 0,45 | 54053,19 | 1542,22 | 24324 | 694 | 15571 | 7575 | 34451 | |
| | | | | м3 | | 17908,8 | 589,46 | 8059 | 265 | | 2552 | | |
| 29 | 29 | Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | | 4 | 609,62 | 200,7 | 2438 | 803 | 944 | 1179 | 3906 | |
| | | | шт. сборных конструкций | | | 172,93 | 76,69 | 692 | 307 | | 289 | | |
| | ##### | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0456 | 20701 | | | | 943,97 | | | |
| 30 | 30 | Е11-070503-0105 | Ригели, масса до 1 т. Укладка | | 2 | 3523,83 | 1124,71 | 7048 | 2249 | 269 | 6361 | 14482 | |
| | | | шт. сборных конструкций | | | 2264,76 | 430,38 | 4530 | 861 | | 1073 | | |
| 31 | 31 | С121-040105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 | | 0,358 | 89702 | | 32113 | | 32113 | | 34682 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 2569 | | |
| 32 | 32 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 4,62 | 37562,77 | 1326,71 | 173540 | 6129 | 137423 | 30103 | 219934 | |
| | | | м3 кладки | | | 6490,76 | 515,56 | 29987 | 2382 | | 16291 | | |
| 33 | 33 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 0,0148 | 375781,43 | 2007,23 | 5562 | 30 | 4536 | 938 | 7020 | |
| | | | т металлических изделий | | | 67285,2 | 859,32 | 996 | 13 | | 520 | | |
| 34 | 34 | Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | | 1 | 5673,76 | 1503,55 | 5674 | 1504 | 1622 | 3473 | 9879 | |
| | | | шт. сборных конструкций | | | 2548,22 | 395,24 | 2548 | 395 | | 732 | | |
| 34.1 | | 2102-0101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,066 | 23837 | | | | 1573,24 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | С121-040302-9904 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 | | 0,5 | 98553 | | 49276 | | 49277 | | 53219 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 3942 | | |
| 36 | 36 | Е11-120101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | | 5,4 | 708,42 | 95,77 | 3825 | 517 | 2071 | 1287 | 5521 | |
| | | | | м2 стяжки | | 229,15 | 30,03 | 1237 | 162 | | 409 | | |
| 37 | 37 | Е11-120101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | | 5,4 | 116,9 | 7,08 | 631 | 38 | 570 | 32 | 716 | |
| | | | | м2 стяжки | | 4,24 | 2,31 | 23 | 12 | | 53 | | |
| 38 | 38 | Е11-120101-0212 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | | 5,4 | 343,84 | 13,95 | 1857 | 75 | 1000 | 747 | 2812 | |
| | | | | м2 кровли | | 144,73 | 5,49 | 782 | 30 | | 208 | | |
| 39 | 39 | Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 | | 5,4 | 111,77 | 6,57 | -604 | -35 | -214 | -339 | -1018 | |
| | | | | м2 кровли | | 65,52 | 2,63 | -354 | -14 | | -75 | | |
| 40 | 40 | С121-100403-0603 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 | | 6,21 | 552 | | 3428 | | 3428 | | 3702 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 274 | | |
| 41 | 41 | Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | | 0,9 | 36750,47 | 1045,48 | 33075 | 941 | 10102 | 20221 | 57560 | |
| | | | | м3 древесины в конструкции | | 24480 | 484,56 | 22032 | 436 | | 4264 | | |
| 42 | 42 | С121-070201-0304 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | | 0,9 | 25045 | | 22541 | | 22541 | | 24344 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 1803 | | |
| 43 | 43 | Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство | | 1,75 | 810,49 | 48,35 | 1418 | 85 | 149 | 1152 | 2776 | |
| | | | | м2 покрытия | | 676,73 | 23,37 | 1184 | 41 | | 206 | | |
| 44 | 44 | С121-070203-0309 | Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | | 0,07 | 50416 | | 3529 | | 3529 | | 3811 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 282 | | |
| 45 | 45 | С121-090102-0305 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 | | 0,81 | 33114 | | 26822 | | 26822 | | 28968 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 2146 | | |
| 46 | 46 | Е11-100103-0202 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство | | 3,2 | 1307,75 | 66,83 | 4185 | 214 | 106 | 3557 | 8361 | |
| | | | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 1207,85 | 27,25 | 3865 | 87 | | 619 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 47 | С121-070203-0308 | Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | | 0,08 | 50416 | | 4033 | | 4033 | | 4356 | Казахстан |
| | | | | м3 | | | | | | | 323 | | |
| 48 | 48 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | | 0,00174 | 68862,79 | 6947,79 | 120 | 12 | 0 | 130 | 270 | |
| | | | т стальных элементов | | | 61915 | 1386,38 | 108 | 2 | | 20 | | |
| 49 | 49 | С121-050106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | | 0,0017 | 288483 | | 490 | | 490 | | 529 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 39 | | |
| 50 | 50 | С123-061710-2669 | Болт анкерный с гайкой М8х40 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей | | 0,002 | 37769 | | 76 | | 76 | | 82 | |
| | | | | 1000 шт. | | | | | | | 6 | | |
| 51 | 51 | С121-130211-0614 | Шурупы с полукруглой головкой | | 0,00756 | 977 | | 7 | | 7 | - | 8 | Казахстан |
| | | | | кг | | - | | - | | - | 1 | | |
| 52 | 52 | Е11-130301-0401 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз | | 7,15 | 170,67 | 2,71 | 1220 | 19 | 955 | 172 | 1503 | |
| | | | | м2 | | 34,44 | 0,4 | 246 | 3 | | 111 | | |
| 53 | 53 | Е11-130301-0907 Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785 | | 7,15 | 483,06 | 4 | 3454 | 29 | 3109 | 222 | 3971 | |
| | | | | м2 | | 44,28 | 0,81 | 317 | 6 | | 294 | | |
| 54 | 54 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | | 1,32 | 27300,9 | 916,65 | 36037 | 1210 | 33147 | 1946 | 41022 | |
| | | | | м3 | | 1273,05 | 347,71 | 1680 | 459 | | 3039 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 962104 | 47958 | 715201 | 198389 | 1253343 | |
| | | | | | | | | 195026 | 17940 | | 92841 | | |
| | | | Санблок на 2 очка = 1253343 х 2шт. = 2506686 | | | | | | | | | 2506686 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения - 3,12 % | | | | | | | | | 78209 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 2584895 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания - 4,7 % | | | | | | | | | 121490 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты - 2 % | | | | | | | | | 51698 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого | | | | | | | | | 2758083 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,092 | | | | | | | | | 3011827 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС - 12 % | | | | | | | | | 325277 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 3035921 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "АБЗ плюс" г.Костанай ИИН 010340000230
Генеральный директор _____ Лобанов Н.А.

Эксперт технического надзора

ТОО "АДС Сапа" ИИН 770325301183
Аттестаты:KZ86VJE00026876; KZ59VJE00026877; KZ05VJE00026879

_____ Ерденов К.Б.

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" БИН 020240002086

Зам.Руководителя _____ Сейдахметов Б.К.

Главный специалист _____ Есмаганбетов Ч.А.

Руководитель
планово-экономического отдела _____ Бектурганов М.Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" Костанайская область, г.Костанай,ТАУЕЛСИЗДЫК, 85, БИН 020240002086

Подрядчик : ТОО "АБЗ плюс", г.Костанай, ул.Уральская,35, БИН 010340000270

Стройка : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Договор подряда (контракт) № 85 от 19.07.2021г.

# Акт выполненных работ № 24

за август 2022г.

Обустройство дороги (Автобусные остановки) Смета № 2-1-7

Составлен (а) в текущих ценах на 16.08.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. Автобусные остановки** | | | | | | | | | | |
| 1 | 105 | E11-010102-0302 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3(вскрыша выветренная глинасуглинок) в отвале карьера АО "Варваринское"** | | 2461 | 161,48 | 153,25 | 397402 | 377148 | 394 | 82412 | 518199 | |
| | | | **м3 грунта** | | | 8,07 | 38,44 | 19860 | 94601 | | 38385 | | |
| 2 | 106 | CC341-020102-0211 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км (в насыпь пешеходной дорожки остановки, уборной на ПК 29+38)** | | 24013 | 32 | | 768416 | | | | 829889 | |
| | | | | **т.км** | | | | | | | 61473 | | |
| 3 | 107 | CC341-020102-0205 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км(в насыпь пешеходной дорожки остановки, уборной на ПК90+38)** | | 11360 | 45 | | 511200 | | | | 552096 | |
| | | | | **т·км** | | | | | | | 40896 | | |
| 4 | 108 | E11-010203-0104 | **Разравнивание грунта ручным способом. Группа грунтов 1** | | 2461 | 112,6 | 0 | 277109 | 0 | 0 | 199518 | 514757 | |
| | | | **м2 спланированной площади** | | | 112,6 | 0 | 277109 | 0 | | 38130 | | |
| 5 | 109 | E11-010201-0501 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | | 2461 | 161,94 | 76,73 | 398534 | 188832 | 0 | 213587 | 661091 | |
| | | | **м3 уплотненного грунта** | | | 85,21 | 35,33 | 209702 | 86947 | | 48970 | | |
| 6 | 110 | E11-010201-0601 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | | 2461 | 81,67 | 69,64 | 200990 | 171384 | 5906 | 46158 | 266920 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 уплотненного грунта | | | 9,63 | 16,42 | 23699 | 40410 | | 19772 | | |
| 7 | 111 | Е11-010203-0104 | Планировка верха и откосов присыпных берм ручным способом. Группа грунтов 1 | | 3739 | 112,6 | 0 | 421011 | 0 | 0 | 303128 | 782070 | |
| | | | м2 спланированной площади | | | 112,6 | 0 | 421011 | 0 | | 57931 | | |
| 8 | 112 | Е11-080101-0202 | Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство | | 2,2 | 5999,1 | 1753,7 | 13198 | 3858 | 7408 | 3327 | 17847 | |
| | | | м3 основания | | | 878,05 | 747,8 | 1932 | 1645 | | 1322 | | |
| 9 | 113 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | | 44 | 2350,54 | 31,78 | 103424 | 1398 | 68058 | 37268 | 151947 | |
| | | | м бортового камня | | | 771,99 | 12,26 | 33968 | 539 | | 11255 | | |
| 10 | 114 | С121-040508-9902 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | | 1,892 | 48014 | | 90842 | | 90842 | | 98109 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 7267 | | |
| 11 | 115 | Е11-080101-0202 | Основание под бортовой камень БР100.20.8 щебеночное. Устройство | | 49 | 5999,1 | 1753,7 | 293956 | 85931 | 165000 | 74089 | 397489 | |
| | | | м3 основания | | | 878,05 | 747,8 | 43024 | 36642 | | 29444 | | |
| 12 | 116 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | | 1219 | 2131,78 | 31,78 | 2598640 | 38740 | 1618844 | 1032481 | 3921611 | |
| | | | м бортового камня | | | 771,99 | 12,26 | 941056 | 14945 | | 290490 | | |
| 13 | 117 | С121-040508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | | 19,504 | 46797 | | 912729 | | 912729 | | 985747 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 73018 | | |
| 14 | 118 | Е11-270701-0201 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство | | 835 | 898,98 | 145,32 | 750648 | 121342 | 404892 | 280884 | 1114055 | |
| | | | м2 покрытия | | | 268,76 | 42,71 | 224415 | 35663 | | 82523 | | |
| 15 | 119 | Е11-270701-0202 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201(15см. М800 фр.20-40) | | 835 | 156,87 | 13,67 | 130986 | 11414 | 104609 | 19803 | 162852 | |
| | | | м2 покрытия | | | 17,92 | 4,04 | 14963 | 3373 | | 12063 | | |
| 16 | 120 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство (4см, Тип Б марки II) | | 835 | 1505,65 | 2,93 | 1257218 | 2447 | 1100747 | 167293 | 1538472 | |
| | | | м2 покрытия | | | 184,46 | 1,05 | 154024 | 877 | | 113961 | | |
| 17 | 121 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2к-2 к объему | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 (4см, Тип Б марки II) | | 1670 | 234,66 | 0 | 391882 | 0 | 342250 | 53603 | 481124 | |
| | | | м2 покрытия | | | 29,72 | 0 | 49632 | 0 | | 35639 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Автобусные остановки | | | | | | | | | 12994275 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 9518168 | 1002495 | 4821679 | 2513551 | 12994275 | |
| | | | | | | | | 2414395 | 315642 | | 962539 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения - 3,12 % | | | | | | | | | 405421 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | | 13399696 | |
| | | | Зимние удорожания | - 1,8 % | | | | | | | | | | 241195 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | - 2 % | | | | | | | | | | 267994 | |
| | | | Итого | | | | | | | | | | | 13908885 | |
| | | | [illegible] | | | | | | | | | | | [illegible] | |
| | | | Скидка | - 10 % | | | | | | | | | | -1518850 | |
| | | | [illegible] | | | | | | | | | | | [illegible] | |
| | | | НДС | - 12 % | | | | | | | | | | 1640358 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | | | 15310010 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "АБЗ плюс", г.Костанай, БИН 010340000270

Генеральный директор _____ Лобанов Н.А.

Эксперт технического надзора:

ТОО "АДС Сапа" ИИН 770325301183
Аттестаты:RZ86VJE00026876; RZ59VJE00026877; RZ05VJE00026879

_____ Ерденов К.Б.

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" , БИН 020240002086

Зам.Руководителя _____ Сейдахметов Б.К.

Главный специалист _____ Есмаганбетов Ч.К.

Руководитель
планово-экономического отдела _____ Бектурганов М.Б.