Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" Костанайская область, г.Костанай, ТАУЕЛСИЗДЫК, 85, БИН 020240002086

Подрядчик: ТОО "АБЗ плюс" БИН 10340000270, Костанайская область, г.Костанай, ул.Уральская,35

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 85	19.07.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по проекту "Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское-Варваринка-границы РФ" 20-35км	**332 399 806,00**	80 110 780,36							9 613 293,64	**89 724 074,00**

Подрядчик:

ТОО "АБЗ плюс" БИН 010340000270

Генеральный директор _____ Лобанов Н.А.

Эксперт технического надзора:

ТОО "АДС "Сапа" ИИН 770329301183

Аттестаты:KZ86VJE00026876; KZ59VJE00026877; KZ05VJE00026879

_____ Ерденов К.Б.

Заказчик:

ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области, г.Костанайская область, г.Костанай

БИН 020240002086

Зам. руководителя _____ Сейдахметов Б.К.

Форма по приказу № 1
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 174

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" Костанайская область, г.Костанай,ТАУЕЛСИЗДЫК, 85, БИН 070240002086
Подрядчик : ТОО "АБЗ плюс", г.Костанай, ул.Уральская,35, БИН 010340000270
Стройка : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км
Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км
Договор подряда (контракт) № 85 от 19.07.2021г.

Акт выполненных работ № 17

за декабрь 2023г.

Дорожная одежда (Смета № 2-1-2 осн.)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Устройство дорожной одежды										
1	11	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 (6) см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"		37487	174,94	49,6	6557976	1859355	2890623	2316202	9584112	
				м2 покрытия		48,23	8,98	1807998	336633		709934		
2	12	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201		37487	7,45	7,06	279278	264659	0	51417	357151	
				м2 покрытия		0,39	0,88	14620	32989		26456		
			Итого по разделу: 1. Устройство дорожной одежды									9941263	
			Раздел: 2. Присыпные обочины										
3	21	Е11-270001-0111	Обочины. Укрепление щебеночной смесью (от разборки дорожной одежды на объездной дороге)		14203	197,69	164,77	2825583	2355957	2430	1199710	4347327	
				м2 покрытия обочин		32,75	44,97	468096	642756		322024		
			Итого по разделу: 2. Присыпные обочины									4347327	
			ИТОГО:					9662837	4479071	2893053	3567339	14288590	
								2290714	1012378		1058414		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения - 3,12 %									445504	
			Итого с временными									14734094	
			Зимние удорожания Устройство дорожной одежды - 1,8%									184526	
			Зимние удорожания Присыпные обочины - 3,6 %									161387	
			Непредвиденные работы и затраты - 2 %									294688	
			Итого									15374994	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,092									16789494	
			Скидка - 10 %									1678949	
			Итого									15110544	
			НДС - 12 %									1813265	
			Итого с НДС									16923810	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АБЗ плюс", г.Костанай, БИН 010340000270
Генеральный директор _____ Жоданов Н.А.
Эксперт технического надзора _____
ТОО "АДС Сапа" ИИН 270325301183
Аттестаты: RZ05VJE00026876; RZ59VJE00026877; RZ05VJE00026879
_____ Ерденов К.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" , БИН 020240002086
Зам. руководителя _____ Сейдахметов Б.К.
Главный специалист _____ Бексултанов К.Т.
Проверил _____ Галиаскарова Д.

Форма № КС-2
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 179

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" Костанайская область, г.Костанай,ТАУЕЛСИЗДЫК, 85, БИН 020240002086

Подрядчик : ТОО "АБЗ плюс", г.Костанай, ул.Уральская,35, БИН 010340000270

Стройка : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Договор подряда (контракт) № 85 от 19.07.2021г.

Акт выполненных работ № 18

за декабрь 2023 г.

Дорожная одежда (Смета № 2-1-2 изм.)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Включить										
1	21	Е11-171001-0203 Изм. и доп. вып. 14	Смесь асфальтобетонная плотная типа Б с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Приготовление из фракционированного щебня (гравия) для горячей укладки(мелкозернистый)	т смеси	5435,62	4289,97	4037,05	23318647	21943869	0	5728639	29047286	
2	23	С121-130816-2004	Порошок минеральный	т	145,131054	252,92	722,92	1374777	3929518	775435	62035	837470	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Включить									29884756	
			ИТОГО:					24694082	21943869	775435	5728639	29884756	
			В том числе :					1374777	3929518		62035		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения - 3,12 %									932404	
			Итого с временными									30817160	
			Зимние удорожания - 1,8									554709	
			Непредвиденные работы и затраты - 2 %									616343	
			Итого									31988212	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,092									34931128	
			Скидка - 10 %									3493113	
			Итого									31438015	
			НДС - 12 %									3772562	
			Итого с НДС									35210577	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБЗ плюс", г.Костанай, БИН 010340000270

Генеральный директор _____ Лобанов Н.А.

Эксперт технического надзора:

ТОО "АДС Сапа" ИИН 270325301183

Аттестаты RZ86VJE00026876; RZ99VJE00026877; RZ05VJE00026879

_____ Ерденов К.Б.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" , БИН 020240002086

Зам. руководителя _____ Сейдахметов Б.К.

Главный специалист _____ Бексултанов К.Т.

Проверил _____ Галиаскарова Д.

Форма № КС-2 (вид 3-1)
Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 2 апреля 2013 года № 179

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" Костанайская область, г.Костанай,ТАУЕЛСИЗДЫК, 85, БИН 020240002086

Подрядчик : ТОО "АБЗ плюс", г.Костанай, ул.Уральская,35, БИН 010340000270

Стройка : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Договор подряда (контракт) № 85 от 19.07.2021г.

Акт выполненных работ № 19

за декабрь 2023г.

Земляные работы (Смета № 2-1-1 осн.)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Земляные работы										
1	55	Е11-010204-0202 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом		59274	210,4	169,77	12471250	10062948	2406303	1763425	15373449	
				м2		0	41,32	0	2449202		1138774		
			Итого по разделу: 2. Земляные работы									15373449	
			ИТОГО:					12471250	10062948	2406303	1763425	15373449	
								0	2449202		1138774		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,12 %						479652	
			Итого с временными									15853101	
			Зимние удорожания			3,6 %						570712	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						317062	
			Итого									16740874	
			Итого в текущих ценах 2022 года. к = 1,092									18281035	
			Скидка			10%						1828103	
			НДС			12 %						16452931	
			Итого с НДС									1974352	
												18427283	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБЗ плюс", г.Костанай, БИН 010340000270

Генеральный директор _____ Лобанов Н.А.

Эксперт технического надзора

ТОО "АДС Сапа" ИИН 770329301185
Аттестаты RZ05VJE00026876; RZ59VJE00026877; RZ05VJE00026879
_____ Ерденов К.Б.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" БИН 020240002086

Зам. руководителя _____ Сейдахметов Б.К.

Главный специалист _____ Бексултанов К.Т.

Проверил _____ Гапиасхарова Д.

Форма № КС-2
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 марта 2015 года № 167

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" Костанайская область, г.Костанай,ТАУЕЛСИЗДЫК, 85, БИН 020240002086

Подрядчик : ТОО "АБЗ плюс", г.Костанай, ул.Уральская,35, БИН 010340000270

Стройка : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Договор подряда (контракт) № 85 от 19.07.2021г

Акт выполненных работ № 20

за декабрь 2023 г.

Пересечения и примыкания работы (Смета № 2-1-5 осн.)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Земляные работы										
1	22	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Обратная надвижка ранее снятого ПСП бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м		536	55,38	55,38	29684	29684	0	6526	39107	
				м3 грунта		0	16,91	0	9064		2897		
			Итого по разделу: 3. Земляные работы									39107	
			Раздел: 4. Дорожная одежда облегченного типа										
2	27	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 (6) см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"		1961	174,94	49,6	343057	97266	151213	121164	501359	
				м2 покрытия		48,23	8,98	94579	17610		37138		
3	28	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0.5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201		7844	1,86	1,76	14590	13806	0	2796	16777	
				м2 покрытия		0,1	0,23	784	1804		1391		
4	30	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"		1961	174,94	49,6	343057	97266	151213	121164	501359	
				м2 покрытия		48,23	8,98	94579	17610		37138		
			Итого по разделу: 4. Дорожная одежда облегченного типа									1021495	
			Раздел: 5. Укрепление обочин										
5	41	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Погрузка материала от разборки дорожной одежды на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		118	161,48	153,25	19055	18084	19	3951	24846	
				м3 грунта		8,07	38,44	952	4536		1840		
6	42	СС341-020102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (материал от разборки дорожной одежды на обочины для укрепления)165тх1км		165	170		28050				30294	
				т.км							2244		
7	43	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебеночной смесью (от разборки дорожной одежды по объездной дороге)		1177	197,69	164,77	231686	193940	200	98795	357999	
				м2 покрытия обочин		32,75	44,97	38547	52930		26519		
			Итого по разделу: 5. Укрепление обочин									413139	
			ИТОГО:					1010179	450045	302645	354396	1473741	
								229441	103554		109166		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения - 3,12 %									45981	
			Итого с временными									1519722	
			Зимние удорожания Земляные работы - 3,6%									1452	
			Зимние удорожания Дорожная одежда облегченного типа - 1,8%									18961	
			Зимние удорожания Укрепление обочин - 1,8%									7669	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты - 2 %									30394	
			Итого									1578197	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1.092									1723391	
			Скидка - 10 %									172339	
			Итого									1551052	
			НДС - 12 %									186126	
			Итого с НДС									1737178	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБЗ-плюс", г.Костанай, БИН 010340000270

Генеральный директор _____ Лобанов Н.А.

Эксперт технического надзора

ТОО "АДС Сапа" ИИН 770325301183
Аттестаты:RZ05VJE00026876; RZ59VJE00026877; RZ05VJE00026879

_____ Ерденов К.Б.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" , БИН 020240002066

Зам. руководителя _____ Сейдахметов Б.К.

Главный специалист _____ Бексултанов К.Т.

Проверил _____ Галиаскарова Д.

Форма по ОКУД 0615401
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2020 г. № 178

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" Костанайская область, г.Костанай,ТАУЕЛСИЗДЫК, 85, БИН 020240002086

Подрядчик : ТОО "АБЗ плюс", г.Костанай, ул.Уральская,35, БИН 010340000270

Стройка : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Договор подряда (контракт) № 85 от 19.07.2021г.

Акт выполненных работ № 21

за декабрь 2023 г.

Пересечения и примыкания работы (Смета № 2-1-5 изм.)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Включить										
1	6	Е11-271001-0209 Изм. и доп. вып. 14	Смесь асфальтобетонная пористая с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Приготовление из фракционированного щебня (гравия) для горячей укладки(крупнозернистая)		272,3820	3930,8	3697,52	1070683	1007141	0	264577	1335260	
				т смеси		233,28	666,11	63541	181437		0		
2	8	С121-130816-2004	Порошок минеральный		7,2990617	5343		39003		39003		42123	Казахстан
				т							3120		
3	13	Е11-271001-0203 Изм. и доп. вып. 14	Смесь асфальтобетонная плотная типа Б с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Приготовление из фракционированного щебня (гравия) для горячей укладки(мелкозернистый)		189,4326	4289,97	4037,05	812660	764749	0	199644	1012304	
				т смеси		252,02	722,02	47711	136945		0		
4	15	С121-130816-2004	Порошок минеральный		5,0578504	5343		27024		27024		29186	Казахстан
				т							2162		
			Итого по разделу: 2. Включить									2418873	
			ИТОГО:					1949370	1771890	66027	464221	2418873	
								111452	318382		5282		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения - 3,12 %									75469	
			Итого с временными									2494342	
			Зимние удорожания - 1,8									44898	
			Непредвиденные работы и затраты - 2 %									49887	
			Итого									2589127	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,092									2827326	
			Скидка - 10 %									282733	
			Итого									2544594	
			НДС - 12 %									305351	
			Итого с НДС									2849945	
			Корректировка акта №6 за сентябрь 2023 года по коэффициенту									-30722	
			Итого по акту									2819223	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБЗ плюс", г.Костанай, БИН 010340000270

Генеральный директор _____ Лобанов Н.А.

Эксперт технического надзора:

ТОО "АДС Сапа" ИИН 770325301183

Аттестаты RZ86VJE00028876; RZ59VJE00026877; RZ05VJE00026879

_____ Ерденов К.Б.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" , БИН 020240002086

Зам. руководителя _____ Сейдахметов Б.К.

Главный специалист _____ Бексултанов К.Т.

Проверил _____ Галиоскарова Д.

Форма № [illegible]
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от [illegible] № [illegible]

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" Костанайская область, г.Костанай,ТАУЕЛСИЗДЫК, 85, БИН 020240002086

Подрядчик : ТОО "АБЗ плюс", г.Костанай, ул.Уральская,35, БИН 010340000270

Стройка : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Договор подряда (контракт) № 85 от 19.07.2021г.

Акт выполненных работ № 22

за декабрь 2023г.

Обустройство дороги работы (Смета № 2-1-7)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Установка сигнальных столбиков										
1	75	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 19	Столбики сигнальные железобетонные. Установка		353	1578,98	871,14	557360	307513	0	409078	1043975	
				шт.		707,84	365,18	249868	128909		77317		
2	76	С121-060405-1302	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012		1,059	473063		501821		501821		541967	Казахстан
				т							40146		
3	77	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		26,5	78,75	1,71	2087	45	1343	486	2779	
				м2		26,35	0,26	698	7		206		
			Итого по разделу: 3. Установка сигнальных столбиков									1588621	
			Раздел: 4. Установка барьерного ограждения										
4	80	Е11-270901-0502	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м		1908	565,01	255,62	1078039	487723	0	729611	1952262	
				м		309,39	44,68	590316	85249		144612		
5	85	С124-010202-0602	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)		0,42291	1258319		532156		532156		574728	Казахстан
				т							42572		
6	86	С124-010202-0605	Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87		0,23823	1122545		267424		267424		288818	
				т							21394		
7	87	С124-010202-0606	Гайки М16 ГОСТ 1759.0-87		0,2870395	1659906		476459		476459		514576	
				т							38117		
8	88	С124-010202-0607	Шайба 16 ГОСТ 11371-78		0,05236	1134975		59427		59427		64181	
				т							4754		
9	89	Е11-270901-0502	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м		348	565,01	255,62	196623	88956	0	133074	356073	
				м		309,39	44,68	107668	15549		26376		
10	94	С124-010202-0602	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)		0,10285	1258319		129418		129418		139771	Казахстан
				т							10353		
11	95	С124-010202-0606	Гайки М16 ГОСТ 1759.0-87		0,04363	1659906		72422		72422		78216	
				т							5794		
12	96	С124-010202-0607	Шайба 16 ГОСТ 11371-78		0,01273	1134975		14448		14448		15604	
				т							1156		
13	97	Е11-270901-0502	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м		348	565,01	255,62	196623	88956	0	133074	356073	
				м		309,39	44,68	107668	15549		26376		
14	102	С124-010202-0602	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)		0,10285	1258319		129418		129418		139771	Казахстан
				т							10353		
15	103	С124-010202-0606	Гайки М16 ГОСТ 1759.0-87		0,04363	1659906		72422		72422		78216	
				т							5794		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	104	С124-010202-0607	Шайба 16 ГОСТ 11371-78		0.01273	1134975		14448		14448		15604	
				т							1156		
			Итого по разделу: 4. Установка барьерного ограждения									4573893	
			ИТОГО:					4300615	573193	2271206	1406323	6162414	
								1056218	245263		456476		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3.12 %						192267	
			Итого с временными									6354681	
			Зимние удорожания			1.80%						114384	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						127094	
			Итого									6596159	
			Итого в текущих ценах 2023 сред. к = 1.092									7208006	
			Скидка			10%						720801	
			НДС			12 %						6482705	
			Итого с НДС									777925	
												7260630	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АБЗ плюс", г.Костанай, БИН 810340000270

Генеральный директор _____ Лобанов Н.А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "АДС Сапа" ИИН 770325301183
Аттестаты:RZ86VJE00026876; RZ59VJE00026877; RZ05VJE00026879

_____ Ерденов К.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" , БИН

Зам. руководителя _____ Сейдахметов Б.К.

Главный специалист _____ Бексултанов К.Т.
Проверил _____ Галиаскарова Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" Костанайская область, г.Костанай,ТАУЕЛСИЗДЫК, 85, БИН 020240002086
Подрядчик : ТОО "АБЗ плюс", г.Костанай, ул.Уральская,35, БИН 010340000270
Стройка : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км
Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км
Договор подряда (контракт) № 85 от 19.07.2021г.

Акт выполненных работ № 23

за декабрь 2023 г.

Рекультивация (Смета 2-1-3)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Рекультивация объездной дороги										
1	1	Е11-010104-0201	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (обратная надвижка ранее снятого ПСП на 15м)		24306	55,38	55,38	1346066	1346066	0	295930	1773356	
				м3 грунта		0	16,91	0	411014		131360		
2	2	Е11-010104-0210 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		24306	22,47	22,47	546156	546156	0	120052	719505	
				м3 грунта		0	6,86	0	166739		53297		
3	3	Е11-470202-0102	Земли старопахотные. Вспашка с одновременным боронованием на глубину до 30 см. Почвы средние		13,5036	5964,48	5964,48	80542	80542	0	23032	111860	
				га		0	1938,24	0	26173		8286		
			Итого по разделу: 1. Рекультивация объездной дороги									2604721	
			Раздел: 2. Рекультивация притрассовой полосы, водоотводной канавы										
4	4	Е11-010104-0201	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (обратная надвижка ранее снятого ПСП на 15м)		11134	55,38	55,38	616601	616601	0	135559	812333	
				м3 грунта		0	16,91	0	188276		60173		
5	5	Е11-010104-0210 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		11134	22,47	22,47	250181	250181	0	54993	329588	
				м3 грунта		0	6,86	0	76379		24414		

6	6	Е11-470202-0102	Земли старопахотные. Вспашка с одновременным бороснованием на глубину до 30 см. Почвы средние		9,5584	5964,48	5964,48	57011	57010	0	16303	79179	
				га		0	1938,24	0	18526		5865		
			Итого по разделу: 2. Рекультивация притрассовой полосы, водоотводной канавы									1221100	
			ИТОГО:					2896557	2896556		645869	3825821	
								0	887107		283395		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,12 %						119366	
			Итого с временными									3945187	
			Зимние удорожания			3,6 %						142027	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						78904	
			Итого									4166117	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,092									4549400	
			Скидка			10%						454940	
			Итого									4094460	
			НДС			12 %						491335	
			Итого с НДС									4 585 795	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБЗ плюс", г.Костанай, БИН 010340000270

Генеральный директор _____ Лобанов Н.А.

Эксперт технического надзора:

ТОО "АДС Сапа" ИИН 770325301183
Аттестаты:RZ86VJE00026876; RZ59VJE00026877; RZ05VJE00026879

_____ Ерденов К.Б.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области", БИН 020240002086

Зам. руководителя _____ Сейдахметов Б.К.

Главный специалист _____ Бексултанов К.Т.

Проверил _____ Галиаскарова Д.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" Костанайская область, г.Костанай,ТАУЕЛСИЗДЫК, 85, БИН 020240002086

Подрядчик : ТОО "АБЗ плюс", г.Костанай, ул.Уральская,35, БИН 010340000270

Стройка : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Договор подряда (контракт) № 85 от 19.07.2021г.

Акт выполненных работ № 24

за декабрь 2023г.

Обустройство дороги работы - разметка(Смета 2-1-7)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2. Разметка проезжей части										
1	39	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная		34,732	32616,23	9521,93	1132827	330715	701052	213624	1454167	
				км линии		2909,7	2785,34	101060	96740		107716		
2	40	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		868,3	307		266568		266568		287893	Казахстан
				кг							21325		
3	41	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3		9,383	17842,73	9521,93	167418	89344	50772	57711	243139	
				км линии		2909,7	2785,34	27302	26135		18010		
4	42	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		58,66	307		18009		18009		19450	Казахстан
				кг							1441		
5	43	Е11-270903-0106 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1		1,488	27691,73	9521,93	41205	14169	22707	9152	54386	
				км линии		2909,7	2785,34	4330	4145		4029		
6	44	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		27,9	307		8565		8565		9250	Казахстан
				кг							685		
7	45	Е11-270903-0104 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1		0,265	22767,23	9521,93	6033	2523	2739	1630	8276	

				км линии		2909,7	2785,34	771	738		613		
8	46	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		3,31	307		1016		1016		1097	Казахстан
				кг							81		
9	47	Е11-270903-0102 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная		0,681	52314,23	9521,93	35626	6485	27160	4189	43000	
				км линии		2909,7	2785,34	1982	1897		3185		
10	48	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		34,05	307		10453		10453		11289	Казахстан
				кг							836		
11	49	Е11-270903-0103 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная		0,075	91710,23	9521,93	6878	714	5946	461	7926	
				км линии		2909,7	2785,34	218	209		587		
12	50	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		3,75	307		1151		1151		1243	Казахстан
				кг							92		
13	51	Е11-270903-0103 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная		0,11	91710,23	9521,93	10088	1047	8721	677	11626	
				км линии		2909,7	2785,34	320	306		861		
14	52	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		5,5	307		1688		1688		1823	Казахстан
				кг							135		
15	53	Е11-270903-0103 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная		0,016	91710,23	9521,93	1467	153	1268	98	1690	
				км линии		2909,7	2785,34	47	45		125		
16	54	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		0,8	307		246		246		266	Казахстан
				кг							20		
17	55	Е11-270903-0102 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная		0,06	52314,23	9521,93	3139	571	2393	369	3789	
				км линии		2909,7	2785,34	175	167		281		
18	56	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		3	307		921		921		995	Казахстан
				кг							74		
19	57	Е11-270903-0103 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная		0,5175	91710,23	9521,93	47460	4927	41027	3183	54694	
				км линии		2909,7	2785,34	1506	1441		4051		
20	58	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		25,8	307		7921		7921		8555	Казахстан
				кг							634		
21	59	Е11-270903-0103 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная		0,03	91710,23	9521,93	2751	286	2378	185	3171	
				км линии		2909,7	2785,34	87	84		235		

22	60	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		1,5	307		460		460		497	Казахстан
				кг							37		
23	61	Е11-270903-0103 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная		0,01	91710,23	9521,93	917	95	793	62	1057	
				км линии		2909,7	2785,34	29	28		78		
24	62	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		0,5	307		154		154		166	Казахстан
				кг							12		
25	63	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная		0,01	35052,23	9521,93	351	95	226	62	446	
				км линии		2909,7	2785,34	29	28		33		
26	64	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		0,5	307		154		154		166	Казахстан
				кг							12		
27	65	Е11-270903-0102 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная		0,34	52314,23	9521,93	17787	3237	13560	2091	21468	
				км линии		2909,7	2785,34	989	947		1590		
28	66	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		17	307		5219		5219		5637	Казахстан
				кг							418		
29	67	Е11-270903-0102 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная		0,07	52314,23	9521,93	3662	667	2792	431	4420	
				км линии		2909,7	2785,34	204	195		327		
30	68	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		3,5	307		1074		1074		1160	Казахстан
				кг							86		
31	69	Е11-270903-0103 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная		0,035	91710,23	9521,93	3210	333	2775	215	3699	
				км линии		2909,7	2785,34	102	97		274		
32	70	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		3,5	307		1074		1074		1160	Казахстан
				кг							86		
33	71	Е11-270903-0102 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная		0,585	52314,23	9521,93	30604	5570	23331	3598	36938	
				км линии		2909,7	2785,34	1702	1629		2736		
34	72	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		29,25	307		8980		8980		9698	Казахстан
				кг							718		
35	73	Е11-270903-0102 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная		0,02	52314,23	9521,93	1046	191	798	123	1263	
				км линии		2909,7	2785,34	58	56		94		

36	74	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		1	307		307		307		332	Казахстан
				кг							25		
			Итого по разделу: 2. Разметка проезжей части									2315832	
			ИТОГО:					1846429	461122	1244398	297861	2315832	
								140911	134887		171542		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,12%						72254	
			Итого с временными									2388086	
			Зимние удорожания			1,80%						42986	
			Непредвиденные работы и затраты			2%						47762	
			Итого									2478833	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,092									2706886	
			Скидка			10%						270689	
			Итого									2436197	
			НДС			12%						292344	
			Итого с НДС									2 728 541	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБЗ плюс", г.Костанай, БИН 010340000270

Генеральный директор _____ Лобанов Н.А.

Эксперт технического надзора:

ТОО "АДС Сапа" ИИН 770325301183
Аттестаты:RZ86VJE00026876; RZ59VJE00026877; RZ05VJE00026879

_____ Ерденов К.Б.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области", БИН 020240002086

Зам. руководителя _____ Сейдахметов Б.К.

Главный специалист _____ Бексултанов К.Т.

Проверил _____ Галиаскарова Д.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" Костанайская область, г.Костанай,ТАУЕЛСИЗДЫК, 85, БИН 020240002086

Подрядчик : ТОО "АБЗ плюс", г.Костанай, ул.Уральская,35, БИН 010340000270

Стройка : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Договор подряда (контракт) № 85 от 19.07.2021г.

Акт выполненных работ № 25

за декабрь 2023 г.

Железнодорожный переезд (Смета № 2-1-4осн.)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	5	СС2104-9999-9917 к-41 к объему	Ограждающие столбики		0,4428	55138		24415				26368	
				м3							1953		
			ИТОГО:					24415	0				
								0	0		1953		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,12 %						823	
			Итого с временными									27191	
			Зимние удорожания			1,7 %						462	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						544	
			Итого									28197	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,092									30791	
			Скидка			10%						3079	
			Итого									27712	
			НДС			12 %						3325	

			Итого с НДС										31037	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБЗ плюс", г.Костанай, БИН 010340000270

Генеральный директор _____Лобанов Н.А.

Эксперт технического надзора:

ТОО "АДС Сапа" ИИН 770325301183
Аттестаты:RZ86VJE00026876; RZ59VJE00026877; RZ05VJE00026879

_____Ерденов К.Б.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области", БИН 020240002086

Зам. руководителя _____Сейдахметов Б.К.

Главный специалист _____Бексултанов К.Т.

Проверил _____Галиаскарова Д.