Форма Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г. № 139

Заказчик: ТОО «ЭкоПроКомпани»

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Касиий Строй LTD»

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Турян-2. (повторное использование на 3 дома) в г. Шымкенте. Жилой дом № 2». (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство 9 ти этажных жилых домов в мкр не Турян 2. (повторное использование на 3 дома) в г. Шымкенте. Жилой дом № 2». (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **июль 2021** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата работников строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стены из газобетонных блоков									
1	1	Н11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	67,584	27159	487,55	1835514	32951	1415576	367293	2379031
						5726,01	117,66	386987	7952		176224	
2	2	С121-100302-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,488	1630		7315		7315		7901
3	3	Н11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,21216	377718,63	2247,63	80137	477	65480	585 / 13339	100943
						66834	721,98	14180	153		7477	
4	4	Н11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	2,53392	44227,09	9169,73	112068	23235	32064	42893	167358
						22403,5	2129,17	56769	5395		12397	
5	5	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	2,53392	443267		1123203		1123203		1213059
6	6	С121 050201 0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04512	262867		11861		11861	89850	12809
											949	
7	7	Н11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0216	578696,2	2259,2	12500	49	5054	6751	20790
						342465	972,19	7397	21		1540	
8	8	Н11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	13,2	27159	487,55	358499	6436	276480	71737	464654
						5726,01	117,66	75583	1553		34419	
9	9	Н11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02244	377718,63	2247,63	8476	50	6926	1410	10677
						66834	721,98	1500	16		791	
10	10	Н11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,59232	44227,09	9169,73	26197	5431	7405	10027	39121
						22403,5	2129,17	13270	1261		2898	
11	11	С121 050205 0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,59232	443267		262556		262556		283560
12	12	Н11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00432	578696,2	2259,2	2500	10	1011	21004	4158
						342465	972,19	1479	4		1350	
13	13	Н11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		13,44	27159	487,55	365017	6553	281507	308 / 73041	473103

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата работников строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата работников строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	м3		5726,01	117,66	76958	1581		35045	
				шт.	10,5468	1630		17191		17191		18567
15	15	Е11 080201 0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки								1375	
				т металлических изделий	0,069	377718,63	2247,63	26063	155	21296	4335	32829
16	16	Е11 090305 0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж			66834	721,98	4612	50		2432	
				т конструкций	0,84744	44227,09	9169,73	37480	7771	10723	14345	55971
17	17	С121 050205 0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151 200 мм			22403,5	2129,17	18986	1804		4146	
				т	0,84744	443267		375642		375642		405694
18	18	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005								30051	
				т	0,02256	262867		5930		5930		6405
19	19	П11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м								474	
				т	0,00864	578696,2	2259,2	5000	20	2022	2700	8316
20	20	Е11 080301 0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м			342465	972,19	2959	8		616	
				м3	13,44	27159	487,55	365017	6553	281507	73041	473103
21	21	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл			5726,01	117,66	76958	1581		35045	
				шт.	10,5468	1630		17191		17191		18567
22	22	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки								1375	
				т металлических изделий	0,069	377718,63	2247,63	26063	155	21296	4335	32829
23	23	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж			66834	721,98	4612	50		2432	
				т конструкций	0,84744	44227,09	9169,73	37480	7771	10723	14345	55971
24	24	С121 050205 0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151 200 мм			22403,5	2129,17	18986	1804		4146	
				т	0,84744	443267		375642		375642		405694
25	25	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005								30051	
				т	0,02256	262867		5930		5930		6405
26	26	П11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м								474	
				т	0,00864	578696,2	2259,2	5000	20	2022	2700	8316
27	27	Е11 080301 0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м			342465	972,19	2959	8		616	
				м3	31,056	27159	487,55	843450	15141	650482	168777	1093205
28	28	С121 100502 1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл			5726,01	117,66	177827	3654		80978	
				шт.	5,61	1630		9144		9144		9876
29	29	П11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки								732	
				т металлических изделий	0,09996	377718,63	2247,63	37757	225	30851	6280	47560
30	30	П11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж			66834	721,98	6681	72		3523	
				т конструкций	1,5612	44227,09	9169,73	69047	14316	19755	26427	103113
31	31	С121 050205 0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5 0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151 200 мм			22403,5	2129,17	34976	3324		7638	
				т	1,5612	443267		692028		692028		747391
32	32	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535 2005								55362	
				т	0,03384	262867		8895		8895		9607
33	33	Е11 060301 0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м								712	
				т	0,01296	578696,2	2259,2	7500	29	3032	4050	12474
						342465	972,19	4438	13		924	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин / материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата работников строителей / зарплата машинистов	зарплата работников строителей / зарплата машинистов / оборудования, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13
34	34	Е11 080301 0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	м3	12,96	27159 5726.01	487,55 117,66	351981 74209	6319 1525	271453	70433 33793	456206
35	35	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01836	377718.63 66834	2247,63 721,98	6935 1227	41 13	5667	1154 647	8735
36	36	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,49488	44227,09 22403,5	9169,73 2129,17	21887 11087	4538 1054	6262	8377 2421	32685
37	37	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,49488	443267		219364		219364		236913
38	38	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00324	578696,2 342465	2259,2 972,19	1875 1110	7 3	758	1013 231	3119
39	39	Е11 080301 0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	м3	4,716	27159 5726.01	487,55 117,66	128082 27004	2299 555	98779	25630 12297	166008
40	40	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллоннике емкостью 750 мл	шт.	2,5993	1630		4237		4237		4576
41	41	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01456	377718,63 66834	2247,63 721,98	5500 973	33 11	4494	339 915 513	6927
42	42	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,27704	44227,09 22403,5	9169,73 2129,17	12253 6207	2540 590	3506	4690 1355	18298
43	43	С121 050205 0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151 200 мм	т	0,27704	443267		122803		122803		132627
44	44	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01504	262867		3954		3954	9824	4270
45	45	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0036	578696.2 342465	2259,2 972,19	2083 1233	8 3	842	316 1125 257	3465
46	46	Е11 080301 0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	м3	2,776	27159 5726.01	487,55 117,66	75393 15895	1353 327	58145	15086 7238	97718
47	47	С121 100502 1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллоннике емкостью 750 мл	шт.	1,496	1630		2438		2438		2634
48	48	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0087	377718.63 66834	2247,63 721,98	3286 581	20 6	2685	195 547 307	4139
49	49	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,13852	44227,09 22403.5	9169,73 2129,17	6126 3103	1270 295	1753	2345 678	9149
50	50	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,13852	443267		61401		61401		66313
51	51	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00752	262867		1977		1977	4912	2135
52	52	Е11 060301 0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0018	578696.2 342465	2259,2 972,19	1042 616	4 2	421	158 563 128	1733
53	53	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	м3	6,304	27159 5726.01	487,55 117,66	171210 36097	3074 742	132040	34260 16438	221908

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	С121 100502 1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,683	1630		2743		2743		2963
55	55	К11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0215	377718,63	2247,63	8121	48	6636	219	10229
						66834	721,98	1437	16		1351	
56	56	К11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,38536	44227,09	9169,73	17043	3534	4876	758	25452
						22403,5	2129,17	8633	820		6523	
57	57	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,38536	443267		170817		170817	1885	184483
58	58	С121 050201 0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02256	262867		5930		5930	13663	6405
59	59	К11 060301 0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00504	578696,2	2259,3	2917	11	1179	474	4851
						342465	972,19	1726	5		1575	
60	60	К11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	м3	0,636	27159	487,55	17273	310	13321	359	22388
						5726,01	117,66	3642	75		3456	
61	61	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,1122	1630		183		183	1658	198
62	62	К11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00224	377718,63	2247,63	846	5	691	15	1066
						66834	721,98	150	2		141	
63	63	К11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,07184	44227,09	9169,73	3177	659	909	79	4745
						22403,5	2129,17	1609	153		1216	
64	64	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,07184	443267		31844		31844	351	34392
65	65	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00188	262867		494		494	2548	534
66	66	К11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0009	578696,2	2259,3	521	2	211	40	866
						342465	972,19	308	1		281	
67	67	К11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	м3	3,52	27159	487,55	95600	1716	73728	64	123908
						5726,01	117,66	20156	414		19130	
68	68	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,7952	1630		2926		2926	9178	3160
69	69	К11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,006	377718,63	2247,63	2266	13	1853	234	2855
						66834	721,98	401	4		377	
70	70	К11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,12208	44227,09	9169,73	5399	1119	1545	211	8063
						22403,5	2129,17	2735	260		2067	
71	71	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,12208	443267		54114		54114	597	58443
72	72	К11 060301 0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00144	578696,2	2259,3	833	3	337	4329	1386
						342465	972,19	493	1		450	
73	73	К11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	м3	1,32	27159	487,55	35850	644	27648	103	46465
						5726,01	117,66	7558	155		7174	
74	74	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		0,561	1630		914		914	3442	988

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата работников строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата работников строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	75	П11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	шт.							73	
				т металлических изделий	0,00408	377718,63	2247,63	1541	9	1239	256	1941
						66834	721,98	273	3		144	
76	76	П11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,03052	44227,09	9169,73	1350	280	386	517	2016
						22403,5	2129,17	684	65		149	
77	77	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5 0,55 мм, сумма размеров равных ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,03052	443267		13529		13529		14611
78	78	П11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00036	578696,2	2259,2	208	1	84	1082	347
						342465	972,19	123	0		113	
			Итого по разделу: 7. Стены из газобетонных блоков								26	
												10771370
			Раздел 8. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР 5/									
79	79	П11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	4108,95	780,66	1,91	3207711	7867	1160428	1900233	5516579
						496,34	0,94	2039416	3846		408635	
80	80	П11 080701 0104	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11 080701 0101, 11 080701 0102	м2 вертикальной проекции	2452,95	138,59	0,55	339958	1342	153895	172401	553348
						75,31	0,27	184722	656		40989	
81	81	П11 150213 0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	2792,67	2748,29	25,31	7675062	70718	770743	5481389	14208967
						2446,98	6,49	6833600	18136		1052516	
82	82	СОО ТПРЮзТИ	Фасадная термопанель Teploril размерами 600х300мм	м2	2792,67	4371,43		12207957		12207957		13184594
83	83	С121-130207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 120 мм	10 шт.	3071,937	917		2816966		2816966	976637	3042324
84	84	СОО ТПРЮзТИ	Герметик акриловый Makrofix /расход 0,24кг. на 1м2/	шт	670,2408	637,5		427279		427279	225357	461461
85	85	П11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	2792,67	659,9	3,35	1842871	9360	1364242	34182	2399620
						168,04	1,6	469269	4481		379000	
86	86	П11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	213,75	1703,54	34,64	364132	7403	41864	177750	668397
						1473,05	16,74	314865	3577		254754	
87	87	СОО ТПРЮзТИ	Карниз КС-108 подкровельный	п.м	300	2231,25		669375		669375	49511	722925
88	88	СОО ТПРЮзТИ	Боковой наличник МС-124	п.м	855	1138,39		973326		973326	53550	1051192
89	89	П11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	110,85	7191,91	39,57	797223	4387	410597	77866	1192241
						3448,26	10,29	382239	1140		306704	
90	90	С121-060902-1301	Профиль направляющий Г образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	277,125	260		72053		72053	88314	77817
91	91	С121-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х90 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	277,125	73		20230		20230	5764	21849
92	92	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	281,559	118		33224		33224	1618	35882
93	93	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	29,2644	187		5472		5472	2658	5910
94	94	П11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,06	4483,39	133,63	45105	1334	33050	438	60197
						1064,6	60,03	10710	604		10635	
95	95	П11 110101 2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		26,66	3897,58	74,75	103910	1993	69051	4459	146516
											31753	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурс.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата работников строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата работников строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		1232,78	34,29	32866	914		10853	
96	96	Н11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/	м2 отдельываемой поверхности	12,96	2386,29	7,63	30926	99	24603	5015	38817
						480,13	3,61	6222	47		2875	
97	97	Н11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей /НА 2ШТ/. Устройство	м2 покрытия	35,85	4483,39	132,63	160729	4755	117809	37899	214519
						1064,6	60,03	38168	2152		15890	
98	98	Н11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей /НА 7ШТ/. Устройство	м2 покрытия	14,7	4483,39	132,63	65905	1950	48307	15540	87962
						1064,6	60,03	15650	882		6516	
99	99	Н11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/	м2 отдельываемой поверхности	214,36	2386,29	7,63	511525	1635	406970	82955	642038
						480,13	3,61	102920	774		47558	
100	100	Н11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности окрашиваемая	м2	20,74	608,59	3,05	12622	63	10119	1976	15766
						117,63	1,47	2440	31		1168	
101	101	Н11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/	м2 отдельываемой поверхности	18,9	2386,29	7,63	45101	144	35882	7314	56608
						480,13	3,61	9074	68		4103	
102	102	Н11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	27,57	20804,36	8,16	573576	225	469720	97413	724668
						3758,82	0	103631	0		53679	
103	103	Н11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	229,75	1297,62	2,91	298128	669	255343	45746	371384
						183,31	1,05	42116	241		27510	
			Итого по разделу 8. Наружная отделка от отм. +0.000 до -38.700 /АР-5/									4550158
			Раздел 9. Отделочные работы /АР-23,24/									
104	104	Н11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	415,85	825,9	4,83	343450	2010	116614	180371	565727
						540,64	1,53	224826	638		41906	
105	105	Н11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	415,85	102,98	0,77	42822	319	3212	31559	80332
						94,48	0,38	39291	158		5951	
106	106	Н11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	983,1	1118,32	7,53	1099416	7406	415477	543119	1773938
						688,16	2,41	676533	2366		131403	
107	107	Н11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	983,1	102,98	0,77	101235	755	7593	74608	189911
						94,48	0,38	92887	373		14067	
108	108	Н11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	395,88	675,67	6,62	267485	2619	53763	169946	472425
						533,25	3,36	211103	1329		34994	
109	109	Н11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /клеевое/	м2 отдельываемой поверхности	395,88	825,9	4,83	326957	1913	111014	171710	538560
						540,64	1,53	214030	607		39893	
110	110	Н11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска полимерминеральными модифицированными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	395,88	743,87	4,82	294485	1907	58443	188057	521145
						591,43	2,36	234135	935		38603	
111	111	Н11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	488,23	1553,69	35,04	758559	17105	39061	568327	1433036
						1438,65	16,42	702392	8016		106151	
112	112	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурные стандартные СТ РК 1168-2006	кг	2489,973	38		94619		94619		102188
113	113	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	488,23	382		186504		186504	7570	201424
114	114	Н11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		660,74	552,23	5,51	364879	3642	76914	14920	641322
											228937	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата работних строителей / зарплата машинистов	зарплата работних строителей / зарплата машинистов / оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13
115	115	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинеке/	м2 оштукатуриваемой поверхности		430,31 / 2,8	284323 / 1848	47305	
				м2 отдельываемой поверхности	190,39	1118,32 / 7,53	212916 / 1434	105192	343546
116	116	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям			688,16 / 2,41	131019 / 458	25448	
				м2 окрашиваемой поверхности	190,39	279,54 / 2,41	53222 / 459	25550	85074
117	117	Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности			166,57 / 1,18	31713 / 225	6302	
				м2 оклеиваемой поверхности	778,26	402,72 / 0,7	313423 / 546	199154	553583
118	118	С122-070101-9902	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/			319,52 / 0,35	248673 / 269	41006	
				м2	778,26	660	513652 / 513652	41092	554744
119	119	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону						
				м2 поверхности облицовки	244,82	3231,45 / 34,64	791125 / 8479	291784	1169541
120	120	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно известковым раствором			1473,05 / 16,74	360633 / 4097	86633	
				м2 оштукатуриваемой поверхности	4330,92	675,67 / 6,62	2926281 / 28649	1859202	5168322
121	121	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинеке/			533,25 / 3,36	2309463 / 14539	382839	
				м2 отдельываемой поверхности	4330,92	825,9 / 4,83	3576905 / 20933	1878499	5891837
122	122	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке			540,64 / 1,53	2341482 / 6642	436432	
				м2 окрашиваемой поверхности	4330,92	743,87 / 4,82	3221658 / 20862	2057336	5701314
123	123	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное			591,43 / 2,36	2561436 / 10234	422320	
				м2 оштукатуриваемой поверхности	5373,5	1553,69 / 35,04	8348760 / 188261	6755030	15772115
124	124	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006			1438,65 / 16,42	7730586 / 88226	1168305	
				кг	27404,85	38	1041384 / 1041384	83311	1124695
125	125	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	5373,5	382	2052677 / 2052677	164214	2216891
126	126	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором						
				м2 оштукатуриваемой поверхности	7274,44	552,23 / 5,51	4017153 / 40100	2520492	7060656
127	127	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинеке/			430,31 / 2,8	3130264 / 20350	523012	
				м2 отдельываемой поверхности	2064,26	1118,32 / 7,53	2308494 / 15551	1140412	3724819
128	128	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям			688,16 / 2,41	1420547 / 4968	275913	
				м2 окрашиваемой поверхности	2064,26	279,54 / 2,41	577050 / 4972	228242	922395
129	129	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону			166,57 / 1,18	343836 / 2439	68326	
				м2 поверхности облицовки	2414,5	3231,45 / 34,64	7802347 / 83627	2877675	11534424
130	130	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	/ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону			1473,05 / 16,74	3556685 / 40408	854402	
				м2 поверхности облицовки	278,52	3231,45 / 34,64	900025 / 9647	331949	1330531
131	131	Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности			1473,05 / 16,74	410275 / 4661	98558	
				м2 оклеиваемой поверхности	8560,91	402,72 / 0,7	3447675 / 6004	2190706	6089452
132	132	С122-070101-9902	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/			319,52 / 0,35	2735423 / 2960	451070	
				м2	8560,91	660	5650201 / 5650201	452016	6102217

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НДС и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	133	Н11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	161,4	1553,69 1438,65	35,04 16,42	250766 232198	5655 2650	12913	187878 35092	473736
134	134	С122-050104-0101	Смеси сухие гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168 2006	кг	823,14	38		31279		31279	2502	33782
135	135	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	161,44	382		61670		61670	4934	66604
136	136	Н11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	254,55	552,23 430,31	5,51 2,8	140570 109535	1403 712	29631	88198 18301	247069
137	137	Н11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	415,99	102,98 94,48	0,77 0,38	42837 39304	319 158	3213	31570 5953	80359
138	138	Н11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	180,46	675,67 533,25	6,62 3,36	121932 96230	1194 606	24508	77469 15952	215353
139	139	Н11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /аналоги/	м2 отдельываемой поверхности	180,46	825,9 540,64	4,83 1,53	149042 97564	872 277	50605	78273 18185	245500
140	140	Н11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска полимерцементными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	180,46	743,87 591,43	4,82 2,36	134239 106729	869 426	26641	85725 17597	237561
141	141	Н11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,18	1553,69 1438,65	35,04 16,42	126129 116790	2844 1333	6405	94498 17650	238277
142	142	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	414,018	38		15733		15733	1250	16991
143	143	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	87,6744	382		33492		33492	2679	36171
144	144	Н11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	77,66	552,23 430,31	5,51 2,8	42886 33418	428 217	9040	26908 5584	75378
145	145	Н11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /аналоги/	м2 отдельываемой поверхности	158,84	1118,32 688,16	7,53 2,41	177633 109308	1197 382	67139	87752 21231	286616
146	146	Н11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /аналоги/	м2 отдельываемой поверхности	158,84	1118,32 688,16	7,53 2,41	177633 109308	1197 382	67139	87752 21231	286616
147	147	Н11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска полимерцементными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	158,84	279,54 166,57	2,41 1,18	44403 26457	383 188	17563	21316 5157	70976
148	148	Н11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	352,44	474,93 296,57	1,59 0,78	167384 104521	560 275	62303	83837 20098	271319
149	149	Н11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	192,096	2171,01 1975,15	21,65 6,78	417042 379418	4159 1303	33464	304577 57730	779349
150	150	Н11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с деревянным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75 125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	466,56	3840,58 1234,65	28,03 11,04	1791859 576040	13076 5151	1202743	523072 185104	2500125
			Итого по разделу: 9. Отделочные работы /АР-23,24/									88027946
			Раздел 10. КРОВЛЯ /АР-13/									
151	151	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/20км². Устройство	м2 стяжки	442,36	671,18 227,45	102,92 25,94	296905 100614	45526 11474	150765	103121 32002	432027

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						в т.ч. зарплата работных строителей	в т.ч. зарплата машинистов	в т.ч. зарплата работных строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	152	П11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	442,36	87,67	7,59	38783	3359	33561	2550	44618
153	153	П11-120101-1401	Покрытия. Утепление легкими (ячеистыми) бетонами	м3 утеплителя	130,71	4,21	2,01	1863	887		3305	
						32667,01	1473,1	4269904	192549	3633245	455208	5103121
154	154	П11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	442,36	3397,68	387,73	444111	50680		378009	
						357,59	14,71	158185	6507	88038	60630	236320
155	155	С121 100403 1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы хпт-класса, модифицированные СБС-полимерами, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ПКП) ГОСТ 30547-97	м2	508,714	143,86	5,13	63639	2263		17505	
						944		480226		480226		518644
156	156	С121 100403 1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы хпт-класса, модифицированные СБС-полимерами, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ПКП) ГОСТ 30547-97	м2	508,714	1013		515327		515327	38418	556553
157	157	П11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыкания	131,31	1721	28,55	225984	3749	154694	41226	
						514,36	6,9	67541	906		62972	312072
158	158	С121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы хпт-класса, модифицированные СБС-полимерами, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП 5,0 (ПКП) ГОСТ 30547 97	м2	85,3515	944		80572		80572	23116	87018
159	159	С121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы хпт-класса, модифицированные СБС-полимерами, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП 4,5 (ПКП) ГОСТ 30547 97	м2	111,6135	1013		113064		113064	6446	122110
160	160	Е11 120101 1001	Покрытия мягкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	51,12	3066,71	14,09	156770	720	100449	9045	
						1087,67	3,61	55602	185		51323	224741
161	161	П11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм². Устройство	м2 стяжки	3	671,18	102,92	2014	309	1022	16647	
						227,45	25,94	682	78		699	2930
162	162	Е11 120101 1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	3	263,02	22,78	789	68	685	217	
						12,64	6,02	38	18		51	908
163	163	Е11 120101 0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	3	357,59	14,71	1073	44	507	67	
						143,86	5,12	432	15		411	1603
164	164	С121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы хпт-класса, модифицированные СБС-полимерами, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП 5,0 (ПКП) ГОСТ 30547 97	м2	3,45	944		3257		3257	119	3517
165	165	С121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы хпт-класса, модифицированные СБС-полимерами, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП 4,5 (ПКП) ГОСТ 30547 97	м2	3,45	1013		3495		3495	261	3774
											280	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурс.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						в т.ч. зарплата работников строителей	в т.ч. зарплата машинистов	в т.ч. зарплата работников строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	166	Е11 120101 1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм'. Устройство	м2 стяжки	11,88	671,18 227,45	102,92 25,94	7974 2702	1223 308	4049	2769 859	11603
167	167	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	11,88	263,02 12,64	22,78 6,02	3125 150	271 71	2704	204 266	3595
168	168	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	3,34	32667,01 3397,68	1473,1 387,73	109108 11348	4920 1295	92839	11032 9659	130399
169	169	Е11 120101 0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	11,88	357,59 143,86	14,71 5,12	4248 1709	175 61	2364	1628 470	6347
170	170	С121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы хит-класса, модифицированные СБС полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СБХ-5,0 (ПКП) ГОСТ 30547-97	м2	13,662	944		12897		12897		13929
171	171	С121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы хит-класса, модифицированные СБС полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ППП) ГОСТ 30547-97	м2	13,662	1013		13840		13840	1032	14947
172	172	Е11-120101-1201	Кровли. Огреждения парапета	м ограждения	97	100,95 69,92	24,05 6,38	9792 6782	2333 619	677	1107 6809 1328	17929
173	173	С121-060801-0301	Стальные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,30825	553249		170542		170542		184185
174	174	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115	м2	8,93925	158,67 52,36	3,44 0,53	1418< 468	31 5	920	13643 326 140	1884
175	175	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,09324	58858,03 52145,4	2688,08 483,23	5488 4862	251 45	375	3386 710	9584
176	176	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холоднегнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,08876	763202		67742		67742		73161
177	177	С121-050308-0122	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,1	1039		2182		2182	5419	2356
178	178	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,70396	281,89 131,54	1,04 0,51	762 356	3 1	404	175 286 84	1132
179	179	Е11 090601 0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,5239	58858,03 52145,4	2688,08 483,23	30836 27319	1408 253	2108	19025 3989	53849
180	180	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холоднегнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,5239	763202		399842		399842		431829
181	181	Е11 150403 1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,1931	281,89 131,54	1,04 0,51	4283 1998	16 8	2269	31987 1605 471	6389
182	182	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	108	692,39 537,43	80,42 33,8	74778 58042	8686 3650	8051	72797 11806	159381
183	183	С121-060208-0702	Ограждения трехрядольные горизонтальные из оцинкованной стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	108	11370		1227960		1227960		1326197
184	184	С121-090404-0201	Держатели, фланцы, крышки, заглушки		816	500		408000		408000	98237	440640

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата работников строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата работников строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	185	П11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	шт.							32640	
				т конструкций	3,64896	74121,2	26558,59	270465	96911	36990	115419	416755
						37425,5	8416,1	136564	30710		30871	
186	186	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,64896	553259		2018820		2018820		2180326
187	187	П11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								161506	
				м2	105,81984	158,67	3,44	16790	364	10886	3862	22304
						52,36	0,53	5540	57		1652	
188	188	П11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,64896	74121,2	26558,59	270465	96911	36990	115419	416755
						37425,5	8416,1	136564	30710		30871	
189	189	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,64896	553259		2018820		2018820		2180326
190	190	П11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								161506	
				м2	105,81984	158,67	3,44	16790	364	10886	3862	22304
						52,36	0,53	5540	57		1652	
191	191	П11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,98792	74121,2	26558,59	147347	52796	20152	62879	227044
						37425,5	8416,1	74399	16731		16818	
192	192	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,98792	553259		1099835		1099835		1187821
193	193	П11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								87987	
				м2	57,64968	158,67	3,44	9147	198	5931	2104	12151
						52,36	0,53	3018	31		900	
194	194	П11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,98792	74121,2	26558,59	147347	52796	20152	62879	227044
						37425,5	8416,1	74399	16731		16818	
195	195	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,98792	553259		1099835		1099835		1187821
196	196	П11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								87987	
				м2	57,64968	158,67	3,44	9147	198	5931	2104	12151
						52,36	0,53	3018	31		900	
197	197	П11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,82448	74121,2	26558,59	135233	48456	18495	57710	208378
						37425,5	8416,1	68282	15355		15435	
198	198	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,82448	553259		1009410		1009410		1090163
199	199	П11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								80753	
				м2	52,90992	158,67	3,44	8395	182	5443	1931	11152
						52,36	0,53	2770	28		826	
200	200	П11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,82448	74121,2	26558,59	135233	48456	18495	57710	208378
						37425,5	8416,1	68282	15355		15435	
201	201	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,82448	553259		1009410		1009410		1090163
202	202	П11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								80753	
				м2	52,90992	158,67	3,44	8395	182	5443	1931	11152
						52,36	0,53	2770	28		826	
203	203	П11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокотелок и паропроточных камер. Монтаж	т конструкций	0,8505	98511,36	4745,84	83784	4036	1612	55035	149925
						91869,9	1911,91	78135	1626		11106	
204	204	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,8505	498088		423624		423624		457514

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. заработная плата строителей / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	205	П11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115	т	24,6645	79,34	1,72	1957	42	1269	33890 450	2599
				м2		26,18	0,27	646	7		193	
206	206	С121 090404 0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088 2005	шт.	84	500		42000		42000		45360
207	207	Е11 090304 0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждениями. Монтаж	т конструкций	1,56324	74121,2	26558,59	115869	41517	15847	3360 49446	178541
						37425,5	8416,1	58505	13156		13225	
208	208	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772 83	т	1,56324	582138		910021		910021		982823
209	209	Е11 150403 1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, перфораторы, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	69,99846	899,9	1,04	62992	73	9334	72802 42896	114369
						765,51	0,51	53585	36		8471	
			Итого по разделу: 10. КРОВЛЯ /АР 13/									**23182571**
			Раздел 11. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
210	210	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	702	1414,94	16,44	993289	11540	0	962180	2111907
						1398,5	0,1	981748	68		156438	
211	211	С123 010601 0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	694,98	142		98687		98687		106582
212	212	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1029	1529,38	19,77	1573727	20342	0	7895 1522481	3343905
						1509,61	0,16	1553385	167		247697	
213	213	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1018,71	221		225135		225135		243146
214	214	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1670,54	23,36	8353	117	0	18011 8072	17739
						1647,18	0,26	8236	1		1314	
215	215	С123 010601 0104 п.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4/32x4,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,95	376		1861		1861		2010
216	216	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1847,96	27,64	18480	276	0	149 17843	39228
						1820,33	0,39	18203	4		2906	
217	217	С123-010601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP R SDR 6 40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134 2010	м	9,9	621		6148		6148		6640
218	218	Е11 160501 0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	2003,89	31,81	30058	477	0	492 28998	63781
						1972,08	0,58	29581	9		4725	
219	219	С123-010601-0106 п.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3/50x8,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134 2010	м	14,85	955		14182		14182		15316
220	220	Е11 160501 0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	16	2189,87	559,66	35038	8955	395	1135 27616	67666
						1605,52	155,71	25688	2491		5012	
221	221	С123 010601 0107	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,136	1533		23203		23203		25060
222	222	П11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	115	3054,39	36,34	351255	4179	280500	1856 66917	451625
						578,92	14,84	66576	1707		33454	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата работников строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата работников строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
223	223	Е11 160301 0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4385,56 694,31	48,22 19,56	43856 6943	482 196	36430	6996 4068	54920
224	224	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	50	4939,97 694,31	48,22 19,56	246998 34715	2411 978	209872	34979 22558	304536
225	225	С123-020401-4001 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134 2010	шт.	504	636		320544		320544	25644	346188
226	226	С123-020401-4603 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R DN 63 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010	шт.	2	550		1100		1100	88	1188
227	227	С123 040905 1206	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В Б, 2", для воды Т до +150°С, PN25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 21345 2005	шт.	1	9798		9798		9798	784	10582
228	228	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4008,43 3195,4	291,45 59,21	12025 9586	874 178	1565	9569 1728	23321
229	229	С123-040102-1404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV 05 47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	66614		199842		199842	15987	215829
230	230	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	140	26		3640		3640	291	3931
231	231	С123-020401-2406	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	436		436		436	35	471
232	232	С123-020401-2506	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134 2010	шт.	6	89		534		534	43	577
233	233	С123-020401-2510	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	95		760		760	61	821
234	234	С123-020401-2519	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	388		388		388	31	419
235	235	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	532	15		7980		7980	638	8618
236	236	С123 020401 1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	111		333		333	27	360
237	237	С123-020401-1205	Отвод полипропиленовый PP R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134 2010	шт.	3	188		564		564	45	609
238	238	С123-020401-1206	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	360		1440		1440	115	1555
239	239	С123 020401 1106	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	60		120		120	10	130
240	240	С123-020401-1114	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	131		131		131	10	141
241	241	С123 020401 1115	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	173		173		173	14	187
242	242	С123-020401-1115	АДАПТЕР ППР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DN 63	шт.	2	173		346		346	28	374
243	243	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	24	26503,42 1203,3	118,56 40,11	636082 28879	2845 963	604357	29245 53226	718553

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата работников строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	244	E11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	24	29324,54 1819,05	28,49 11,77	703789 43657	684 282	659448	43061 59748	806598
245	245	C123-080305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	48	5433		260784		260784	20863	281647
246	246	E11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром до 25 мм. Установка	кран	72	20916,06 401,1	0 0	1505956 28879	0 0	1477077	28302 133741	1656999
247	247	C123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	702	8		5616		5616	449	6065
248	248	C123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1029	10		10290		10290	823	11113
249	249	C123-020401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	14		70		70	6	76
250	250	C123-020401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	26		260		260	21	281
251	251	C123-020401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	45		675		675	54	729
252	252	C123-020401-3507	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	194		3104		3104	248	3352
253	253	C123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	537		16110		16110	1289	17399
254	254	E11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,952	61004 57628,5	0 0	119080 112491	0 0	6589	111366 18436	248881
255	255	E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1952	86,7 84,77	1,28 0	169237 165469	2489 0	1279	162160 26512	357909
256	256	E11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляной, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	25,2	899,9 765,51	1,04 0,51	22678 19291	26 13	3360	15443 3050	41170
257	257	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,45	95,77 44,78	2,48 0,27	139 65	4 0	70	45 15	199
			Итого по разделу: 11. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									11620333
			Раздел 12. ОТОПЛЕНИЕ									
258	258	E11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	209,9	1136,68 683,39	16,49 5,6	238589 143444	3461 1175	91684	141726 30425	410741
259	259	C123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1147	1785		2047395		2047395	163792	2211187
260	260	E11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные типа "Маевского". Установка	комплект	217	286,94 177,98	0 0	62267 38623	0 0	23644	37850 8009	108126
261	261	C123-040501-0221 #ПРИМ.	Вентили запорные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	835		5010		5010	401	5411
262	262	C123-040501-0226 #ПРИМ.	Вентили запорные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	4256		17024		17024	1362	18386
263	263	E11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	2427,56 2060,33	299,97 135,74	9710 8241	1200 543	269	8609 1466	19784
264	264	C123-051207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Нетг из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	3259		13036		13036	1043	14079

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата работников строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата работников строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
265	265	П11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	631	1433,81	18,24	904737	11512	642662	249934	1247045
						397,09	7,09	250563	4471		92374	
266	266	П11 160301 0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2861,2	1571,32	18,24	4495872	52200	3307521	1133297	6079503
						397,09	7,09	1136151	20275		450334	
267	267	П11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1294,99	18,24	129499	1824	87966	39609	182637
						397,09	7,09	39709	709		13539	
268	268	П11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	68	2871,46	39,57	195259	2691	141514	51100	266176
						753,74	14,57	51254	991		19717	
269	269	П11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4101,2	86,7	1,28	355571	5229	2686	340702	751975
						84,77	0	347655	0		55702	
270	270	П11 160501 0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	118	1004,5	2,52	118531	297	935	114976	252187
						994,06	0,19	117299	23		18680	
271	271	П11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	243	1002,8	2,07	243681	503	1881	236540	518639
						992,99	0,29	241297	71		38418	
272	272	С123-010605-0102	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	116,82	173		20210		20210		21827
											1617	
273	273	С123-010605-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	240,57	240		57737		57737		62356
											4619	
274	274	П11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	36	996,58	2,52	35877	91	0	35077	76630
						994,06	0,19	35786	7		5676	
275	275	П11 160501 0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	216	995,06	2,07	214933	447	0	210258	459206
						992,99	0,29	214486	63		34015	
276	276	С123-010605-0102	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	35,64	173		6166		6166		6659
											493	
277	277	С123-010605-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	213,84	240		51322		51322		55427
											4106	
278	278	П11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука К-Флекс	м трубопровода	106,4	627,48	68,38	66764	7275	28305	26402	100619
						293,08	33,42	31184	3556		7453	
279	279	С121-110403-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	42,24	165		6970		6970		7527
											557	
280	280	С121 110403 0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	74,8	460		34408		34408		37161
											2753	
281	281	П11-130301-1406 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	430,64	158,67	3,44	68330	1481	44303	15716	90769
						52,36	0,53	22546	230		6724	
282	282	П11 130301 0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	430,64	95,77	2,43	41243	1048	30910	13386	58999
						44,78	0,27	19284	115		4370	
			Итого по разделу: 12. ОТОПЛЕНИЕ									13063056

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата работников строителей	зарплата машинистов	зарплата работников строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					142860124	6330921	108098913	30742168	176261538
			В том числе:					23073655	1710270	5361637	12659254	
			Стоимость оборудования, всего							5361637		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3417998				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									179679539
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1.1338891									203738468
			НДС			12 %		24448616				
			Итого с НДС									228187084

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Каспий Строй Сервис»
(наименование организации, ф.и.о. руководителя, юридический адрес, идентификационный номер, телефон, факс, БИН, р/с, банковские реквизиты)

Директор Екасбаева Э. Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО «ВисТроКомпани»
(наименование организации, ф.и.о. руководителя, юридический адрес, идентификационный номер, телефон, факс, БИН, р/с, банковские реквизиты)

директор Сейдахметов Г.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сахенко Е. А.
(должность, фамилия, подпись, расшифровка подписи, номер, дата)