Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «ЭкоПроКомпани»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Каспий Строй LTD»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Туран-2. (повторное использование на 3 дома) в г. Шымкенте. Жилой дом № 3». (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом № 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

за **август 2022** **(месяц, год) на**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стены из газобетонных блоков									
1	1	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	67,584	27159	487,55	1835514	32951	1415576	367293	2379031
						5726,01	117,66	386987	7952		176224	
2	2	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,488	1630		7315		7315		7901
											585	
3	3	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,21216	377718,63	2247,63	80137	477	65480	13329	100943
						66834	721,98	14180	153		7477	
4	4	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	2,53392	44227,09	9169,73	112068	23235	32064	42893	167358
						22403,5	2129,17	56769	5395		12397	
5	5	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	2,53392	443267		1123203		1123203		1213059
											89856	
6	6	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04512	262867		11861		11861		12809
											949	
7	7	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0216	578696,2	2259,2	12500	49	5054	6751	20790
						342465	972,19	7397	21		1540	
8	8	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	13,2	27159	487,55	358499	6436	276480	71737	464654
						5726,01	117,66	75583	1553		34419	
9	9	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02244	377718,63	2247,63	8476	50	6926	1410	10677
						66834	721,98	1500	16		791	
10	10	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,59232	44227,09	9169,73	26197	5431	7495	10027	39121
						22403,5	2129,17	13270	1261		2898	
11	11	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,59232	443267		262556		262556		283560
											21004	
12	12	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00432	578696,2	2259,2	2500	10	1011	1350	4158
						342465	972,19	1479	4		308	
13	13	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		13,44	27159	487,55	365017	6553	281507	73041	473103

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		5726,01	117,66	76958	1581		35045	
14	14	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10,5468	1630		17191		17191	1375	18567
15	15	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,069	377718,63 66834	2247,63 721,98	26063 4612	155 50	21296	4335 2432	32829
16	16	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,84744	44227,09 22403,5	9169,73 2129,17	37480 18986	7771 1804	10723	14345 4146	55971
17	17	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,84744	443267		375642		375642	30051	405694
18	18	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02256	262867		5930		5930	474	6405
19	19	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00864	578696,2 342465	2259,2 972,19	5000 2959	20 8	2022	2700 616	8316
20	20	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	13,44	27159 5726,01	487,55 117,66	365017 76958	6553 1581	281507	73041 35045	473103
21	21	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10,5468	1630		17191		17191	1375	18567
22	22	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,069	377718,63 66834	2247,63 721,98	26063 4612	155 50	21296	4335 2432	32829
23	23	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,84744	44227,09 22403,5	9169,73 2129,17	37480 18986	7771 1804	10723	14345 4146	55971
24	24	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,84744	443267		375642		375642	30051	405694
25	25	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02256	262867		5930		5930	474	6405
26	26	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00864	578696,2 342465	2259,2 972,19	5000 2959	20 8	2022	2700 616	8316
27	27	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	31,056	27159 5726,01	487,55 117,66	843450 177827	15141 3654	650482	168777 80978	1093205
28	28	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5,61	1630		9144		9144	732	9876
29	29	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09996	377718,63 66834	2247,63 721,98	37757 6681	225 72	30851	6280 3523	47560
30	30	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,5612	44227,09 22403,5	9169,73 2129,17	69047 34976	14316 3324	19755	26427 7638	103113
31	31	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1,5612	443267		692028		692028	55362	747391
32	32	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03384	262867		8895		8895	712	9607
33	33	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01296	578696,2 342465	2259,2 972,19	7500 4438	29 13	3032	4050 924	12474

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	12,96	27159	487,55	351981	6319	271453	70433	456206
						5726,01	117,66	74209	1525		33793	
35	35	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01836	377718,63	2247,63	6935	41	5667	1154	8735
						66834	721,98	1227	13		647	
36	36	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,49488	44227,09	9169,73	21887	4538	6262	8377	32685
						22403,5	2129,17	11087	1054		2421	
37	37	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,49488	443267		219364		219364		236913
											17549	
38	38	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00324	578696,2	2259,2	1875	7	758	1013	3119
						342465	972,19	1110	3		231	
39	39	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,716	27159	487,55	128082	2299	98779	25630	166008
						5726,01	117,66	27004	555		12297	
40	40	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,5993	1630		4237		4237		4576
											339	
41	41	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01456	377718,63	2247,63	5500	33	4494	915	6927
						66834	721,98	973	11		513	
42	42	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,27704	44227,09	9169,73	12253	2540	3506	4690	18298
						22403,5	2129,17	6207	590		1355	
43	43	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,27704	443267		122803		122803		132627
											9824	
44	44	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01504	262867		3954		3954		4270
											316	
45	45	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0036	578696,2	2259,2	2083	8	842	1125	3465
						342465	972,19	1233	3		257	
46	46	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,776	27159	487,55	75393	1353	58145	15086	97718
						5726,01	117,66	15895	327		7238	
47	47	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,496	1630		2438		2438		2634
											195	
48	48	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0087	377718,63	2247,63	3286	20	2685	547	4139
						66834	721,98	581	6		307	
49	49	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,13852	44227,09	9169,73	6126	1270	1753	2345	9149
						22403,5	2129,17	3103	295		678	
50	50	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,13852	443267		61401		61401		66313
											4912	
51	51	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00752	262867		1977		1977		2135
											158	
52	52	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0018	578696,2	2259,2	1042	4	421	563	1733
						342465	972,19	616	2		128	
53	53	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	6,304	27159	487,55	171210	3074	132040	34260	221908
						5726,01	117,66	36097	742		16438	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,683	1630		2743		2743		2963
											219	
55	55	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0215	377718,63	2247,63	8121	48	6636	1351	10229
						66834	721,98	1437	16		758	
56	56	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,38536	44227,09	9169,73	17043	3534	4876	6523	25452
						22403,5	2129,17	8633	820		1885	
57	57	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,38536	443267		170817		170817		184483
											13665	
58	58	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02256	262867		5930		5930		6405
											474	
59	59	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00504	578696,2	2259,2	2917	11	1179	1575	4851
						342465	972,19	1726	5		359	
60	60	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,636	27159	487,55	17273	310	13321	3456	22388
						5726,01	117,66	3642	75		1658	
61	61	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,1122	1630		183		183		198
											15	
62	62	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00224	377718,63	2247,63	846	5	691	141	1066
						66834	721,98	150	2		79	
63	63	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,07184	44227,09	9169,73	3177	659	909	1216	4745
						22403,5	2129,17	1609	153		351	
64	64	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,07184	443267		31844		31844		34392
											2548	
65	65	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00188	262867		494		494		534
											40	
66	66	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0009	578696,2	2259,2	521	2	211	281	866
						342465	972,19	308	1		64	
67	67	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,52	27159	487,55	95600	1716	73728	19130	123908
						5726,01	117,66	20156	414		9178	
68	68	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,7952	1630		2926		2926		3160
											234	
69	69	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,006	377718,63	2247,63	2266	13	1852	377	2855
						66834	721,98	401	4		211	
70	70	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,12208	44227,09	9169,73	5399	1119	1545	2067	8063
						22403,5	2129,17	2735	260		597	
71	71	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,12208	443267		54114		54114		58443
											4329	
72	72	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00144	578696,2	2259,2	833	3	337	450	1386
						342465	972,19	493	1		103	
73	73	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,32	27159	487,55	35850	644	27648	7174	46465
						5726,01	117,66	7558	155		3442	
74	74	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		0,561	1630		914		914		988

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							73	
75	75	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,00408	377718,63	2247,63	1541	9	1259	256	1941
				т металлических изделий		66834	721,98	273	3		144	
76	76	E11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		0,03052	44227,09	9169,73	1350	280	386	517	2016
				т конструкций		22403,5	2129,17	684	65		149	
77	77	C121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм		0,03052	443267		13529		13529		14611
				т							1082	
78	78	E11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,00036	578696,2	2259,2	208	1	84	113	347
				т		342465	972,19	123	0		26	
			Итого по разделу: 7. Стены из газобетонных блоков									10771370
			Раздел 8. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/									
79	79	E11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка		4108,95	780,66	1,91	3207711	7867	1160428	1900233	5516579
				м2 вертикальной проекции		496,34	0,94	2039416	3846		408635	
80	80	E11-080701-0104	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102		2452,95	138,59	0,55	339958	1342	153895	172401	553348
				м2 вертикальной проекции		75,31	0,27	184722	656		40989	
81	81	E11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		2792,67	2748,29	25,32	7675062	70718	770743	5481389	14208967
				м2		2446,98	6,49	6833600	18136		1052516	
82	82	COO TEPIOsTil	Фасадная термопанель Teplostil размерами 600х300мм		2792,67	4371,43		12207957		12207957		13184594
				м2							976637	
83	83	C121-130207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 120 мм		3071,937	917		2816966		2816966		3042324
				10 шт.							225357	
84	84	COO TEPIOsTil	Герметик акриловый Makroflex /расход 0,24мл. на 1м2/		670,2408	637,5		427279		427279		461461
				шт							34182	
85	85	E11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая		2792,67	659,9	3,35	1842871	9360	1364242	379000	2399620
				м2 окрашиваемой поверхности		168,04	1,6	469269	4481		177750	
86	86	E11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		213,75	1703,54	34,64	364132	7403	41864	254754	668397
				м2 поверхности облицовки		1473,05	16,74	314865	3577		49511	
87	87	COO TEPIOsTil	Карниз КС-108 подкровельный		300	2231,25		669375		669375		722925
				п.м							53550	
88	88	COO TEPIOsTil	Боковой наличник МС-124		855	1138,39		973326		973326		1051192
				п.м							77866	
89	89	E11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя		110,85	7191,91	39,57	797223	4387	410597	306704	1192241
				м2 поверхности облицовки		3448,26	10,29	382239	1140		88314	
90	90	C121-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм		277,125	260		72053		72053		77817
				м							5764	
91	91	C121-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Т-образный/		277,125	73		20230		20230		21849
				шт.							1618	
92	92	C121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90		281,559	118		33224		33224		35882
				шт.							2658	
93	93	C121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		29,2644	187		5472		5472		5910
				кг							438	
94	94	E11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		10,06	4483,39	132,63	45103	1334	33059	10635	60197
				м2 покрытия		1064,6	60,03	10710	604		4459	
95	95	E11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		26,66	3897,58	74,75	103910	1993	69051	31753	146516

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		1232,78	34,29	32866	914		10853	
96	96	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/		12,96	2386,29	7,63	30926	99	24605	5015	38817
				м2 отделываемой поверхности		480,13	3,61	6222	47		2875	
97	97	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /НА 2ШТ/. Устройство		35,85	4483,39	132,63	160729	4755	117809	37899	214519
				м2 покрытия		1064,6	60,03	38166	2152		15890	
98	98	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /НА 7ШТ/. Устройство		14,7	4483,39	132,63	65906	1950	48307	15540	87962
				м2 покрытия		1064,6	60,03	15650	882		6516	
99	99	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/		214,36	2386,29	7,63	511525	1635	406970	82955	642038
				м2 отделываемой поверхности		480,13	3,61	102920	774		47558	
100	100	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая		20,74	608,59	3,05	12622	63	10119	1976	15766
				м2		117,63	1,47	2440	31		1168	
101	101	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/		18,9	2386,29	7,63	45101	144	35882	7314	56608
				м2 отделываемой поверхности		480,13	3,61	9074	68		4193	
102	102	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		27,57	20804,36	8,16	573576	225	469720	97413	724668
				м3 подстилающего слоя		3758,82	0	103631	0		53679	
103	103	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		229,75	1297,62	2,91	298128	669	255343	45746	371384
				м2 покрытия		183,31	1,05	42116	241		27510	
			Итого по разделу: 8. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/									45501581
			Раздел 9. Отделочные работы /АР-23,24/									
104	104	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		415,85	825,9	4,83	343450	2010	116614	180371	565727
				м2 отделываемой поверхности		540,64	1,53	224826	638		41906	
105	105	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		415,85	102,98	0,77	42822	319	3212	31559	80332
				м2 окрашиваемой поверхности		94,48	0,38	39291	158		5951	
106	106	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		983,1	1118,32	7,53	1099416	7406	415477	543119	1773938
				м2 отделываемой поверхности		688,16	2,41	676533	2366		131403	
107	107	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		983,1	102,98	0,77	101235	755	7593	74608	189911
				м2 окрашиваемой поверхности		94,48	0,38	92887	373		14067	
108	108	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		395,88	675,67	6,62	267485	2619	53763	169946	472425
				м2 оштукатуриваемой поверхности		533,25	3,36	211103	1329		34994	
109	109	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/		395,88	825,9	4,83	326957	1913	111014	171710	538560
				м2 отделываемой поверхности		540,64	1,53	214030	607		39893	
110	110	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		395,88	743,87	4,82	294485	1907	58443	188057	521145
				м2 окрашиваемой поверхности		591,43	2,36	234135	935		38603	
111	111	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		488,23	1553,69	35,04	758559	17105	39061	568327	1433036
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1438,65	16,42	702392	8016		106151	
112	112	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006		2489,973	38		94619		94619		102188
				кг							7570	
113	113	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1		488,23	382		186504		186504		201424
				м2							14920	
114	114	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		660,74	552,23	5,51	364879	3642	76914	228937	641322

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 оштукатуриваемой поверхности			430,31	2,8	284323	1848		47505	
115	115	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/		190,39	1118,32	7,53	212916	1434	80462	105182	343546
			м2 отделываемой поверхности			688,16	2,41	131019	458		25448	
116	116	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		190,39	279,54	2,41	53222	459	21051	25550	85074
			м2 окрашиваемой поверхности			166,57	1,18	31713	225		6302	
117	117	Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности		778,26	402,72	0,7	313423	546	64204	199154	553583
			м2 оклеиваемой поверхности			319,52	0,35	248673	269		41006	
118	118	С122-070101-9902	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/		778,26	660		513652		513652		554744
				м2							41092	
119	119	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		244,82	3231,45	34,64	791125	8479	422013	291784	1169541
			м2 поверхности облицовки			1473,05	16,74	360633	4097		86633	
120	120	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		4330,92	675,67	6,62	2926281	28649	588169	1859202	5168322
			м2 оштукатуриваемой поверхности			533,25	3,36	2309463	14539		382839	
121	121	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/		4330,92	825,9	4,83	3576905	20933	1214490	1878499	5891837
			м2 отделываемой поверхности			540,64	1,53	2341482	6642		436432	
122	122	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		4330,92	743,87	4,82	3221658	20862	639360	2057336	5701314
			м2 окрашиваемой поверхности			591,43	2,36	2561436	10234		422320	
123	123	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		5373,5	1553,69	35,04	8348760	188261	429914	6255050	15772115
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1438,65	16,42	7730586	88226		1168305	
124	124	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006		27404,85	38		1041384		1041384		1124695
				кг							83311	
125	125	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1		5373,5	382		2052677		2052677		2216891
				м2							164214	
126	126	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		7274,44	552,23	5,51	4017153	40100	846788	2520492	7060656
			м2 оштукатуриваемой поверхности			430,31	2,8	3130264	20350		523012	
127	127	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/		2064,26	1118,32	7,53	2308494	15551	872396	1140412	3724819
			м2 отделываемой поверхности			688,16	2,41	1420547	4968		275913	
128	128	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		2064,26	279,54	2,41	577050	4972	228242	277020	922395
			м2 окрашиваемой поверхности			166,57	1,18	343836	2439		68326	
129	129	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		2414,5	3231,45	34,64	7802347	83627	4162035	2877675	11534424
			м2 поверхности облицовки			1473,05	16,74	3556685	40408		854402	
130	130	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	/ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		278,52	3231,45	34,64	900025	9647	480104	331949	1330531
			м2 поверхности облицовки			1473,05	16,74	410275	4661		98558	
131	131	Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности		8560,91	402,72	0,7	3447675	6004	706248	2190706	6089452
			м2 оклеиваемой поверхности			319,52	0,35	2735423	2960		451070	
132	132	С122-070101-9902	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/		8560,91	660		5650201		5650201		6102217
				м2							452016	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	133	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	161,4	1553,69	35,04	250766	5655	12913	187878	473736
						1438,65	16,42	232198	2650		35092	
134	134	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	823,14	38		31279		31279		33782
											2502	
135	135	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	161,44	382		61670		61670		66604
											4934	
136	136	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	254,55	552,23	5,51	140570	1403	29631	88198	247069
						430,31	2,8	109535	712		18301	
137	137	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	415,99	102,98	0,77	42837	319	3213	31570	80359
						94,48	0,38	39304	158		5953	
138	138	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	180,46	675,67	6,62	121932	1194	24508	77469	215353
						533,25	3,36	96230	606		15952	
139	139	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	180,46	825,9	4,83	149042	872	50605	78273	245500
						540,64	1,53	97564	277		18185	
140	140	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	180,46	743,87	4,82	134239	869	26641	85725	237561
						591,43	2,36	106729	426		17597	
141	141	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,18	1553,69	35,04	126129	2844	6495	94498	238277
						1438,65	16,42	116790	1333		17650	
142	142	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	414,018	38		15733		15733		16991
											1259	
143	143	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	87,6744	382		33492		33492		36171
											2679	
144	144	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	77,66	552,23	5,51	42886	428	9040	26908	75378
						430,31	2,8	33418	217		5584	
145	145	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	158,84	1118,32	7,53	177633	1197	67129	87752	286616
						688,16	2,41	109308	382		21231	
146	146	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	158,84	1118,32	7,53	177633	1197	67129	87752	286616
						688,16	2,41	109308	382		21231	
147	147	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	158,84	279,54	2,41	44403	383	17563	21316	70976
						166,57	1,18	26457	188		5257	
148	148	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	352,44	474,93	1,59	167384	560	62303	83837	271319
						296,57	0,78	104521	275		20098	
149	149	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	192,096	2171,01	21,65	417042	4159	33464	304577	779349
						1975,15	6,78	379418	1303		57730	
150	150	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	466,56	3840,58	28,03	1791859	13076	1202743	523072	2500125
						1234,65	11,04	576040	5151		185194	
			Итого по разделу: 9. Отделочные работы /АР-23,24/									88027946
			Раздел 10. КРОВЛЯ /АР-13/									
151	151	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/20мм/. Устройство	м2 стяжки	442,36	671,18	102,92	296905	45526	150765	103121	432027
						227,45	25,94	100614	11474		32002	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	152	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		442,36	87,67	7,59	38783	3359	33561	2530	44618
				м2 стяжки		4,21	2,01	1863	887		3305	
153	153	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном		130,71	32667,01	1473,1	4269904	192549	3633245	455208	5103121
				м3 утеплителя		3397,68	387,73	444111	50680		378009	
154	154	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		442,36	357,59	14,71	158185	6507	88038	60630	236320
				м2 кровли		143,86	5,12	63639	2263		17505	
155	155	С121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97		508,714	944		480226		480226		518644
				м2							38418	
156	156	С121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97		508,714	1013		515327		515327		556553
				м2							41226	
157	157	Е11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком		131,31	1721	28,55	225984	3749	154694	62972	312072
				м примыканий		514,36	6,9	67541	906		23116	
158	158	С121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97		85,3515	944		80572		80572		87018
				м2							6446	
159	159	С121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97		111,6135	1013		113064		113064		122110
				м2							9045	
160	160	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		51,12	3066,71	14,09	156770	720	100449	51323	224741
				м2 покрытия		1087,67	3,61	55602	185		16647	
161	161	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство		3	671,18	102,92	2014	309	1022	699	2930
				м2 стяжки		227,45	25,94	682	78		217	
162	162	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		3	263,02	22,78	789	68	683	51	908
				м2 стяжки		12,64	6,02	38	18		67	
163	163	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		3	357,59	14,71	1073	44	597	411	1603
				м2 кровли		143,86	5,12	432	15		119	
164	164	С121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97		3,45	944		3257		3257		3517
				м2							261	
165	165	С121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97		3,45	1013		3495		3495		3774
				м2							280	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	166	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство		11,88	671,18	102,92	7974	1223	4049	2769	11603
				м2 стяжки		227,45	25,94	2702	308		859	
167	167	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		11,88	263,02	22,78	3125	271	2704	204	3595
				м2 стяжки		12,64	6,02	150	71		266	
168	168	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном		3,34	32667,01	1473,1	109108	4920	92839	11632	130399
				м3 утеплителя		3397,68	387,73	11348	1295		9659	
169	169	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		11,88	357,59	14,71	4248	175	2364	1628	6347
				м2 кровли		143,86	5,12	1709	61		470	
170	170	С121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97		13,662	944		12897		12897		13929
				м2							1032	
171	171	С121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97		13,662	1013		13840		13840		14947
				м2							1107	
172	172	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами		97	100,95	24,05	9792	2333	677	6809	17929
				м ограждения		69,92	6,38	6782	619		1328	
173	173	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,30825	553259		170542		170542		184185
				т							13643	
174	174	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		8,93925	158,67	3,44	1418	31	920	326	1884
				м2		52,36	0,53	468	5		140	
175	175	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,09324	58858,03	2688,08	5488	251	375	3386	9584
				т конструкций		52145,4	483,23	4862	45		710	
176	176	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73		0,08876	763202		67742		67742		73161
				т							5419	
177	177	С121-050308-0122	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80		2,1	1039		2182		2182		2356
				м2							175	
178	178	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2		2,70396	281,89	1,04	762	3	404	286	1132
				м2 окрашиваемой поверхности		131,54	0,51	356	1		84	
179	179	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,5239	58858,03	2688,08	30836	1408	2108	19025	53849
				т конструкций		52145,4	483,23	27319	253		3989	
180	180	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73		0,5239	763202		399842		399842		431829
				т							31987	
181	181	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2		15,1931	281,89	1,04	4283	16	2269	1605	6359
				м2 окрашиваемой поверхности		131,54	0,51	1998	8		471	
182	182	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		108	692,39	80,42	74778	8686	8051	72797	159381
				м ограждения		537,43	33,8	58042	3650		11806	
183	183	С121-060208-0702	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм		108	11370		1227960		1227960		1326197
				м							98237	
184	184	С121-090404-0201	Держатели, фланцы, крышки,заглушки		816	500		408000		408000		440640

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							32640	
185	185	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,64896	74121,2	26558,59	270465	96911	36990	115419	416755
						37425,5	8416,1	136564	30710		30871	
186	186	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,64896	553259		2018820		2018820		2180326
											161506	
187	187	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105,81984	158,67	3,44	16790	364	10886	3862	22304
						52,36	0,53	5540	57		1652	
188	188	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,64896	74121,2	26558,59	270465	96911	36990	115419	416755
						37425,5	8416,1	136564	30710		30871	
189	189	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,64896	553259		2018820		2018820		2180326
											161506	
190	190	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105,81984	158,67	3,44	16790	364	10886	3862	22304
						52,36	0,53	5540	57		1652	
191	191	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,98792	74121,2	26558,59	147347	52796	20152	62879	227044
						37425,5	8416,1	74399	16731		16818	
192	192	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,98792	553259		1099835		1099835		1187821
											87987	
193	193	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	57,64968	158,67	3,44	9147	198	5931	2104	12151
						52,36	0,53	3018	31		900	
194	194	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,98792	74121,2	26558,59	147347	52796	20152	62879	227044
						37425,5	8416,1	74399	16731		16818	
195	195	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,98792	553259		1099835		1099835		1187821
											87987	
196	196	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	57,64968	158,67	3,44	9147	198	5931	2104	12151
						52,36	0,53	3018	31		900	
197	197	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,82448	74121,2	26558,59	135233	48456	18495	57710	208378
						37425,5	8416,1	68282	15355		15435	
198	198	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,82448	553259		1009410		1009410		1090163
											80753	
199	199	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	52,90992	158,67	3,44	8395	182	5443	1931	11152
						52,36	0,53	2770	28		826	
200	200	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,82448	74121,2	26558,59	135233	48456	18495	57710	208378
						37425,5	8416,1	68282	15355		15435	
201	201	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,82448	553259		1009410		1009410		1090163
											80753	
202	202	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	52,90992	158,67	3,44	8395	182	5443	1931	11152
						52,36	0,53	2770	28		826	
203	203	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,8505	98511,36	4745,84	83784	4036	1612	55035	149925
						91869,9	1911,91	78135	1626		11106	
204	204	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,8505	498088		423624		423624		457514

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							33890	
205	205	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		24,6645	79,34	1,72	1957	42	1269	450	2599
				м2		26,18	0,27	646	7		193	
206	206	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		84	500		42000		42000		45360
				шт.							3360	
207	207	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		1,56324	74121,2	26558,59	115869	41517	15847	49446	178541
				т конструкций		37425,5	8416,1	58505	13156		13225	
208	208	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		1,56324	582138		910021		910021		982823
				т							72802	
209	209	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		69,99846	899,9	1,04	62992	73	9334	42896	114359
				м2 окрашиваемой поверхности		765,51	0,51	53585	36		8471	
			Итого по разделу: 10. КРОВЛЯ /АР-13/									23182571
			Раздел 11. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
210	210	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		702	1414,94	16,44	993289	11540	0	962180	2111907
				м трубопровода		1398,5	0,1	981748	68		156438	
211	211	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		694,98	142		98687		98687		106582
				м							7895	
212	212	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		1029	1529,38	19,77	1573727	20342	0	1522481	3343905
				м трубопровода		1509,61	0,16	1553385	167		247697	
213	213	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1018,71	221		225135		225135		243146
				м							18011	
214	214	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		5	1670,54	23,36	8353	117	0	8072	17739
				м трубопровода		1647,18	0,26	8236	1		1314	
215	215	С123-010601-0104 п.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4/32x4,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4,95	376		1861		1861		2010
				м							149	
216	216	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		10	1847,96	27,64	18480	276	0	17843	39228
				м трубопровода		1820,33	0,39	18203	4		2906	
217	217	С123-010601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		9,9	621		6148		6148		6640
				м							492	
218	218	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		15	2003,89	31,81	30058	477	0	28998	63781
				м трубопровода		1972,08	0,58	29581	9		4725	
219	219	С123-010601-0106 п.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3/50x8,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		14,85	955		14182		14182		15316
				м							1135	
220	220	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях		16	2189,87	559,66	35038	8955	395	27616	67666
				м трубопровода		1605,52	155,71	25688	2491		5012	
221	221	С123-010601-0107	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		15,136	1533		23203		23203		25060
				м							1856	
222	222	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		115	3054,39	36,34	351255	4179	280500	66917	451625
				м трубопровода		578,92	14,84	66576	1707		33454	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
223	223	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		10	4385,56	48,22	43856	482	36430	6996	54920
				м трубопровода		694,31	19,56	6943	196		4068	
224	224	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		50	4939,97	48,22	246998	2411	209872	34979	304536
				м трубопровода		694,31	19,56	34715	978		22558	
225	225	С123-020401-4001 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010		504	636		320544		320544		346188
				шт.							25644	
226	226	С123-020401-4603 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R DN 63 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010		2	550		1100		1100		1188
				шт.							88	
227	227	С123-040905-1206	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 2", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005		1	9798		9798		9798		10582
				шт.							784	
228	228	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		3	4008,43	291,45	12025	874	1565	9569	23321
				шт.		3195,4	59,21	9586	178		1728	
229	229	С123-040102-1404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002		3	66614		199842		199842		215829
				шт.							15987	
230	230	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		140	26		3640		3640		3931
				шт.							291	
231	231	С123-020401-2406	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	436		436		436		471
				шт.							35	
232	232	С123-020401-2506	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		6	89		534		534		577
				шт.							43	
233	233	С123-020401-2510	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40х25х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		8	95		760		760		821
				шт.							61	
234	234	С123-020401-2519	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63х40х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	388		388		388		419
				шт.							31	
235	235	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		532	15		7980		7980		8618
				шт.							638	
236	236	С123-020401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	111		333		333		360
				шт.							27	
237	237	С123-020401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	188		564		564		609
				шт.							45	
238	238	С123-020401-1206	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	360		1440		1440		1555
				шт.							115	
239	239	С123-020401-1106	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	60		120		120		130
				шт.							10	
240	240	С123-020401-1114	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	131		131		131		141
				шт.							10	
241	241	С123-020401-1115	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	173		173		173		187
				шт.							14	
242	242	С123-020401-1115	АДАПТЕР ППР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DN 63		2	173		346		346		374
				шт.							28	
243	243	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка		24	26503,42	118,56	636082	2845	604357	29245	718553
				кран		1203,3	40,11	28879	963		53226	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	244	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	24	29324,54 1819,05	28,49 11,77	703789 43657	684 282	659448	43061 59748	806598
245	245	С123-080305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	48	5433		260784		260784	20863	281647
246	246	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	72	20916,06 401,1	0 0	1505956 28879	0 0	1477077	28302 122741	1656999
247	247	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	702	8		5616		5616	449	6065
248	248	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1029	10		10290		10290	823	11113
249	249	С123-020401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	14		70		70	6	76
250	250	С123-020401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	26		260		260	21	281
251	251	С123-020401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	45		675		675	54	729
252	252	С123-020401-3507	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	194		3104		3104	248	3352
253	253	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	537		16110		16110	1289	17399
254	254	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,952	61004 57628,5	0 0	119080 112491	0 0	6589	111366 18436	248881
255	255	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1952	86,7 84,77	1,28 0	169237 165469	2489 0	1279	162160 26512	357909
256	256	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	25,2	899,9 765,51	1,04 0,51	22678 19291	26 13	3360	15443 3050	41170
257	257	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,45	95,77 44,78	2,43 0,27	139 65	4 0	70	45 15	199
			Итого по разделу: 11. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									11620333
			Раздел 12. ОТОПЛЕНИЕ									
258	258	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	209,9	1136,68 683,39	16,49 5,6	238589 143444	3461 1175	91684	141726 30425	410741
259	259	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1147	1785		2047395		2047395	163792	2211187
260	260	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные типа "Маевского". Установка	комплект	217	286,94 177,98	0 0	62267 38623	0 0	23644	37850 8009	108126
261	261	С123-040501-0221 #ПРИМ.	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	835		5010		5010	401	5411
262	262	С123-040501-0226 #ПРИМ.	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	4256		17024		17024	1362	18386
263	263	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	2427,56 2060,33	299,97 135,74	9710 8241	1200 543	269	8609 1466	19784
264	264	С123-051207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	3259		13036		13036	1043	14079

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
265	265	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	631	1433,81	18,24	904737	11512	642662	249934	1247045
						397,09	7,09	250563	4471		92374	
266	266	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2861,2	1571,32	18,24	4495872	52200	3307521	1133297	6079503
						397,09	7,09	1136151	20275		450334	
267	267	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1294,99	18,24	129499	1824	87966	39609	182637
						397,09	7,09	39709	709		13529	
268	268	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	68	2871,46	39,57	195259	2691	141314	51200	266176
						753,74	14,57	51254	991		19717	
269	269	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4101,2	86,7	1,28	355571	5229	2686	340702	751975
						84,77	0	347655	0		55702	
270	270	Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	118	1004,5	2,52	118531	297	935	114976	252187
						994,06	0,19	117299	23		18680	
271	271	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	243	1002,8	2,07	243681	503	1881	236540	518639
						992,99	0,29	241297	71		38418	
272	272	С123-010605-0102	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	116,82	173		20210		20210		21827
											1617	
273	273	С123-010605-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	240,57	240		57737		57737		62356
											4619	
274	274	Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	36	996,58	2,52	35877	91	0	35077	76630
						994,06	0,19	35786	7		5676	
275	275	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	216	995,06	2,07	214933	447	0	210258	459206
						992,99	0,29	214486	63		34015	
276	276	С123-010605-0102	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	35,64	173		6166		6166		6659
											493	
277	277	С123-010605-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	213,84	240		51322		51322		55427
											4106	
278	278	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	106,4	627,48	68,38	66764	7275	28305	26402	100619
						293,08	33,42	31184	3556		7453	
279	279	С121-110403-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	42,24	165		6970		6970		7527
											558	
280	280	С121-110403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	74,8	460		34408		34408		37161
											2753	
281	281	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	430,64	158,67	3,44	68330	1481	44303	15716	90769
						52,36	0,53	22546	230		6724	
282	282	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	430,64	95,77	2,43	41243	1048	20910	13386	58999
						44,78	0,27	19284	115		4370	
			Итого по разделу: 12. ОТОПЛЕНИЕ									13063056

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**145358674**	**2880087**	**80373981**	**50643355**	**211351299**
								58450636	**859437**	**3615372**	**15387848**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**3653943**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**4154718**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**215544586**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,1338991									**244405812**
			НДС			**12 %**		**29328697**				
			Итого с НДС									**273734509**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Каспий Строй LTD»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Икасбаева Р. У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО «ЭкоПроКомпани»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Сейдахметов Г. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сакенов К. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №