Приложение 4
к правилам организации деятельности осуществления функции заказчика
Форма 3-КС

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района»
Инженер: ТОО "ЭКО Байшешек"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №77 от 21.09.2022г.
Дополнительное соглашение №1 от 27.09.2022г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №77 от 21.09.2022г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов Строительство водоснабжения (водозабор) населенного пункта Акниет сельского округа Кабланбек Сарыагашского района"

СПРАВКА №2
стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства			за отчетный месяц		
		без НДС	НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС
1	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов Строительство водоснабжения (водозабор) населенного пункта Акниет сельского округа Кабланбек Сарыагашского района	64 464 285.71	7 735 714.29	72 200 000.00	43 750 000.00	5 250 000,00	49 000 000.00
2	Выплачен аванс	23 035 714.29	2 764 285.71	25 800 000.00			
3	Удержание аванса	16 071 428.57	1 928 571.43	18 000 000.00	8 035 714.29	964 285.71	9 000 000.00
	Итого к оплате:						**40 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
_____ **Байгабулов М.Ж.**

Технадзор:
Директор ТОО "ЭКО Байшешек"
_____ **Сеитов К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
_____ **Муталиев М.К.**

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района»
Технадзор: ТОО "ЭКО Байшешек"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №77 от 21.09.2022г.
Дополнительное соглашение №1 от 27.09.2022г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №77 от 21.09.2022г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов Строительство водоснабжения (водозабор) населенного пункта Акниет

Акт №2
выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №02-01-01												
Водопроводная сеть В9												
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта		1534,928	226,83	226,83	348168	348168	--	44327	423895
		НР - 72%; СП - 8%				--	40,11	--	61566		31400	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		47,89412	1496,24	--	71661	--	--	51596	133118
		НР - 72%; СП - 8%				1496,24	--	71661	--		9861	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	м3 грунта		3421,44	36,96	36,96	126456	126456	--	37223	176773
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,11	--	51698		13094	
4	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждыепоследующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		3421,44	18,25	18,25	62441	62441	--	18377	87284
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,46	--	25524		6465	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		380,16	927,48	--	352591	--	--	253865	654973
		НР - 72%; СП - 8%				927,48	--	352591	--		48516	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		2717,6	181,02	81,66	491940	221919	--	275010	828306
		НР - 72%; СП - 8%				99,36	41,19	270021	111938		61356	
		Разборка и востановления гравий Н-10см										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции		9	394,39	265,81	3550	2393	--	1882	5867
		НР - 108%; СП - 8%				128,58	65,08	1157	586		435	
8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3материала основания в плотном теле		9	3325,58	1138,17	29930	10243	18181	4371	37045
		НР - 108%; СП - 8%				167,33	282,36	1506	2541		2744	
		Сеть водовода В9										
9	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		1,786	639078,94	205464,60	1141395	366959	24587	860826	2162398
		НР - 99%; СП - 8%				419848,00	67005,87	749849	119672		160178	
10	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,049	356454,33	87754,97	17466	4300	71	14323	34332
		НР - 99%; СП - 8%				267247,00	28004,55	13095	1372		2543	
15	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода		0,098	1025729,49	373937,49	100521	36646	--	75349	189939
		НР - 99%; СП - 8%				651792,00	124838,77	63876	12234		14070	
17	Е11-221401-0207 1122-1401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания		8	13807,99	9192,23	110464	73538	725	79384	205036
		НР - 99%; СП - 8%				4525,17	5498,10	36201	43985		15188	
		ВАНТУЗ										
19	Е11-221001-0102 1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка	шт.		3	4050,18	288,04	12151	864	686	10881	24875
		НР - 99%; СП - 8%				3533,79	129,99	10601	390		1843	
20	С1242-402-0201 242-402-0201 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN10/16/25 DN 50	шт.		3	226651,00	--	679953	--	679953	--	734349
		СП - 8%				--	--	--	--		54396	
21	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0315	1139952,85	534921,07	35909	16850	590	23777	64461
		НР - 99%; СП - 8%				586312,50	176142,36	18469	5548		4775	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	С1241-113-0125 241-113-0125 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.		3	8006,00	--	24018	--	24018	--	25939
		СП - 8%				--	--	--	--		1921	
23	С1241-114-0136 241-114-0136 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.		3	1502,00	--	4506	--	4506	--	4866
		СП - 8%				--	--	--	--		360	
24	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условногопрохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.		3	7587,98	1966,40	22764	5899	438	11444	36944
		НР - 61%; СП - 8%				5475,81	777,63	16427	2333		2737	
25	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		3	21534,00	--	64602	--	64602	--	69770
		СП - 8%				--	--	--	--		5168	
26	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		3	662,70	41,58	1988	125	63	1782	4072
		НР - 99%; СП - 8%				600,00	--	1800	--		302	
27	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		3	1701,00	--	5103	--	5103	--	5511
		СП - 8%				--	--	--	--		408	
28	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец		3	1930,38	149,95	5791	450	279	5058	11717
		НР - 99%; СП - 8%				1687,50	15,69	5062	47		868	
29	С1241-116-0312 241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.		3	5107,00	--	15321	--	15321	--	16547
		СП - 8%				--	--	--	--		1226	
		Фланцы										
30	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		4	662,70	41,58	2651	166	85	2376	5429
		НР - 99%; СП - 8%				600,00	--	2400	--		402	
31	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		4	1701,00	--	6804	--	6804	--	7348
		СП - 8%				--	--	--	--		544	
32	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец		15	1930,38	149,95	28956	2249	1395	25292	58588
		НР - 99%; СП - 8%				1687,50	15,69	25312	235		4340	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	С1241-116-0312 241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.		15	5107,00	--	76605	--	76605	--	82733
		СП - 8%				--	--	--	--		6128	
34	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		4	1701,00	--	6804	--	6804	--	7348
		СП - 8%				--	--	--	--		544	
35	С1241-116-0312 241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.		15	5107,00	--	76605	--	76605	--	82733
		СП - 8%				--	--	--	--		6128	
		Втулки под фланец										
36	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		19	1552,87	955,88	29505	18162	--	16826	50038
		НР - 99%; СП - 8%				596,99	297,56	11343	5654		3706	
37	С1241-214-0105 241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.		4	800,00	--	3200	--	3200	--	3456
		СП - 8%				--	--	--	--		256	
38	С1241-214-0111 241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.		15	3013,00	--	45195	--	45195	--	48811
		СП - 8%				--	--	--	--		3616	
		Гильзы										
39	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,0012	399895,49	110148,77	480	132	--	387	936
		НР - 99%; СП - 8%				289642,00	35896,59	348	43		69	
40	С1241-404-0403 241-404-0403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТРК ISO 4427-2-2014) размерами 110х6,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м		1,212	2244,00	--	2720	--	2720	--	2938
		СП - 8%				--	--	--	--		218	
41	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода		0,0045	1025729,49	373937,49	4616	1683	--	3460	8722
		НР - 99%; СП - 8%				651792,00	124838,77	2933	562		646	
42	С1241-404-0413 241-404-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO4427-2-2014) размерами 400х23,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм	м		1	23625,00	--	23625	--	23625	--	25515
		СП - 8%				--	--	--	--		1890	
		Монтажные вставки										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонныхчастей		0,02721	1139952,85	534921,07	31018	14555	509	20539	55681
		НР - 99%; СП - 8%				586312,50	176142,36	15954	4793		4125	
44	С1241-101-0209 241-101-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м		0,8	1063,00	--	850	--	850	--	918
		СП - 8%				--	--	--	--		68	
45	С1241-101-0218 241-101-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 150х4,5 мм	м		1,4	4625,00	--	6475	--	6475	--	6993
		СП - 8%				--	--	--	--		518	
		Задвижки										
46	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		4	1409,93	32,14	5640	129	618	4906	11390
		НР - 99%; СП - 8%				1223,20	15,69	4893	63		844	
47	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан		4	3416,43	224,98	13666	900	1634	11456	27132
		НР - 99%; СП - 8%				2783,06	109,83	11132	439		2010	
48	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды ипара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		4	12865,00	--	51460	--	51460	--	55577
		СП - 8%				--	--	--	--		4117	
49	С1242-101-0305 242-101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды ипара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.		4	63278,00	--	253112	--	253112	--	273361
		СП - 8%				--	--	--	--		20249	
50	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	тфасонных частей		0,0931	1139952,85	534921,07	106130	49801	1743	70275	190517
		НР - 99%; СП - 8%				586312,50	176142,36	54586	16399		14112	
51	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.		4	949,00	--	3796	--	3796	--	4100
		СП - 8%				--	--	--	--		304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С1241-114-0212 241-114-0212 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	1	4038,00	--	4038	--	4038	--	4361
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
53	С1241-113-0126 241-113-0126 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	13406,00	--	26812	--	26812	--	28957
		СП - 8%			--	--	--	--		2145	
54	С1241-113-0224 241-113-0224 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	4	5752,00	--	23008	--	23008	--	24849
		СП - 8%			--	--	--	--		1841	
55	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	26	1552,87	955,88	40375	24853	--	23026	68473
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	15522	7737		5072	
56	С1241-208-1210 241-208-1210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 180 мм	шт.	26	3378,00	--	87828	--	87828	--	94854
		СП - 8%			--	--	--	--		7026	
		Отмостка вокруг люков колодцев									
57	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,25	23009,62	8,64	51772	19	41830	9328	65988
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	9923	--		4888	
58	С1244-201-0302 244-201-0302 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	8	5144,00	--	41152	--	41152	--	44444
		СП - 8%			--	--	--	--		3292	
59	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	1	23566,68	1561,45	23567	1562	17396	4547	30363
		НР - 91%; СП - 8%			4608,63	387,56	4609	388		2249	
60	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	8	89,13	3,37	713	27	366	224	1012
		НР - 69%; СП - 8%			39,97	0,63	320	5		75	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /7 шт/									
61	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,66	25260,29	10112,17	244014	97683	29504	157937	434107
		НР - 99%; СП - 8%			12093,90	4420,84	116827	42705		32156	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количествоокрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		3,9382	1038,44	1,22	4090	4	550	2831	7475
		НР - 80%; СП - 8%				897,94	0,60	3536	2		554	
		Водопроводные колодцы D=2000мм /1 шт/										
69	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца		2,19	25260,29	10112,17	55320	22146	6688	35806	98416
		НР - 99%; СП - 8%				12093,90	4420,84	26486	9682		7290	
76	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количествоокрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,5626	1038,44	1,22	584	--	79	404	1068
		НР - 80%; СП - 8%				897,94	0,60	505	--		79	
		Переход над каналом водоводных сетей В9										
77	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,9	19963,49	1165,54	17967	1049	15583	1448	20968
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	1335	256		1553	
78	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода		0,072	2029349,17	882744,02	146113	63558	6393	97983	263623
		НР - 99%; СП - 8%				1057800,00	316818,45	76162	22811		19528	
79	С1241-102-0245 241-102-0245 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м		74,88	16269,00	--	1218223	--	1218223	--	1315681
		СП - 8%				--	--	--	--		97458	
80	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,084	1747856,72	154369,22	146820	12967	110248	26018	186665
		НР - 99%; СП - 8%				281015,00	31851,39	23605	2676		13827	
81	Е11-220601-0209 1122-0601-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,072	3973150,08	497393,31	286067	35813	224771	35310	347087
		НР - 99%; СП - 8%				353927,00	141441,81	25483	10184		25710	
82	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции		5	80837,93	1325,72	404190	6629	259569	107259	552365
		НР - 76%; СП - 8%				27598,40	627,60	137992	3138		40916	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,084	925945,00	253657,28	77779	21307	4459	59459	148217
		НР - 99%; СП - 8%				619200,00	95798,55	52013	8047		10979	
84	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м		84	4528,00	--	380352	--	380352	--	410780
		СП - 8%				--	--	--	--		30428	
85	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,4314	1139952,85	534921,07	491776	230765	8076	325634	882803
		НР - 99%; СП - 8%				586312,50	176142,36	252935	75988		65393	
86	С1241-112-0213 241-112-0213 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 159х4,5 мм	шт.		12	4835,00	--	58020	--	58020	--	62662
		СП - 8%				--	--	--	--		4642	
87	С1241-112-0240 241-112-0240 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 377х8,0 мм	шт.		12	48608,00	--	583296	--	583296	--	629960
		СП - 8%				--	--	--	--		46664	
		Антикоррозийная покраска соединительных элементов МС-3,5,7										
88	Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2		8	454,54	2,25	3636	18	3459	112	4048
		НР - 69%; СП - 8%				19,90	0,47	159	4		300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8926114	1883428	4554058	2812318	12677507
								2488629	651245	--	939076	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					22764				
	Материалы		Тенге					437				
	Всего заработная плата		Тенге						18760			
		Накладные расходы	Тенге					11444				
		Сметная прибыль	Тенге					2737				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					36945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						18760			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5129867				
	Материалы		Тенге					780134				
	Всего заработная плата		Тенге						3121114			
		Накладные расходы	Тенге					2800874				
		Сметная прибыль	Тенге					634461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8565202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2219
		Сметная заработная плата	Тенге						3121114			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					3773483				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3773483				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					301878				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					4075361				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12677508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2230
		Сметная заработная плата	Тенге						3139874			
Локальная смета №02-03-01												
Резервуар на 500м3 (2шт)												
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Земляные работы										
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		130	45,13	45,13	5867	5866	--	1727	8201
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,45	--	2398		608	
2	Е11-010101-0320 1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	+ въезд, съезд	м3 грунта		110	143,10	138,41	15741	15225	--	1969	19127
		НР - 72%; СП - 8%				4,69	20,17	516	2219		1417	
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта		1896,253	226,83	226,83	430127	430127	--	54762	523680
		НР - 72%; СП - 8%				--	40,11	--	76059		38791	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		58,647	2343,26	--	137425	--	--	98946	255281
		НР - 72%; СП - 8%				2343,26	--	137425	--		18910	
		Стены и днище										
15	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ23279-2012	т		15,3321	250492,00	--	3840568	--	3840568	--	4147813
		СП - 8%				--	--	--	--		307245	
16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		1,65561	277977,00	--	460222	--	460222	--	497040
		СП - 8%				--	--	--	--		36818	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4889950	451218	4300790	157404	5451142
								137941	80676	--	403789	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4889950				
	Всего заработная плата		Тенге						218617			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4300790				
		Накладные расходы	Тенге					157404				
		Сметная прибыль	Тенге					403789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5451143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									144
		Сметная заработная плата	Тенге						218617			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5451143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									144
		Сметная заработная плата	Тенге						218617			
Локальная смета №04-01-01												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сети электроснабжения площадки №1										
		ВЛ-10кВ										
2	С1243-701-0602 243-701-0602 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией изсветостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-35	км		0,156	442123,00	--	68971	--	68971	--	74489
		СП - 8%				--	--	--	--		5518	
5	С1211-401-0103 211-401-0103 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3		1	4828,00	--	4828	--	4828	--	5214
		СП - 8%				--	--	--	--		386	
7	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		0,036	32666,00	--	1176	--	1176	--	1270
		СП - 8%				--	--	--	--		94	
9	С1243-101-0306 243-101-0306 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	км		0,008798	3566016,00	--	31374	--	31374	--	33884
		СП - 8%				--	--	--	--		2510	
11	С1252-207-1727 252-207-1727 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.		7	32567,00	--	227969	--	227969	--	246207
		СП - 8%				--	--	--	--		18238	
13	Прайс лист ТОО SKALA GROUP	Разъединители SZ24	шт.		2	209464,29	--	418929	--	418929	--	452443
		СП - 8%				--	--	--	--		33514	
14	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.		2	102059,00	--	204118	--		--	204118
						--	--	--	--	204118	--	
17	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.		2	43236,00	--	86472	--	86472	--	93390
		СП - 8%				--	--	--	--		6918	
18	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.		1	42209,00	--	42209	--	42209	--	45586
		СП - 8%				--	--	--	--		3377	
19	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.		2	42209,00	--	84418	--	84418	--	91171
		СП - 8%				--	--	--	--		6753	
		Стальные конструкции										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	С1222-526-0102 222-526-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательногоназначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т		0,10415	537704,00	--	56002	--	56002	--	60482
		СП - 8%				--	--	--	--		4480	
21	С1261-404-0513 261-404-0513 РСНБ РК 2015	Детали механические стальные для крепления 48-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-2017	кг		49,26	815,00	--	40147	--	40147	--	43359
		СП - 8%				--	--	--	--		3212	
					Линейная арматура							
22	С1252-207-2108 252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа СО70	шт.		2	502,00	--	1004	--	1004	--	1084
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
23	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		3	153,00	--	459	--	459	--	496
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
24	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		5,1	402,00	--	2050	--	2050	--	2214
		СП - 8%				--	--	--	--		164	
25	С1252-207-0411 252-207-0411 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа SAL3.27 болтовой со срывной головкой	шт.		9	3569,00	--	32121	--	32121	--	34691
		СП - 8%				--	--	--	--		2570	
26	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.		1	11287,00	--	11287	--	11287	--	12190
		СП - 8%				--	--	--	--		903	
27	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.		6	13198,00	--	79188	--	79188	--	85523
		СП - 8%				--	--	--	--		6335	
28	С1252-207-1027 252-207-1027 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL30 оперативный	шт.		1	8430,00	--	8430	--	8430	--	9104
		СП - 8%				--	--	--	--		674	
29	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		5	842,00	--	4210	--	4210	--	4547
		СП - 8%				--	--	--	--		337	
30	С1252-207-1010 252-207-1010 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.		9	1172,00	--	10548	--	10548	--	11392
		СП - 8%				--	--	--	--		844	
31	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO255	шт.		6	10701,00	--	64206	--	64206	--	69342
		СП - 8%				--	--	--	--		5136	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	С1252-207-3203 252-207-3203 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.		3	7061,00	--	21183	--	21183	--	22878
		СП - 8%				--	--	--	--		1695	
33	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		9	359,00	--	3231	--	3231	--	3489
		СП - 8%				--	--	--	--		258	
34	С1247-207-0401 247-207-0401 РСНБ РК 2015	Проходной предохранитель 14х51/50А (2,5-16)	шт.		1	7673,00	--	7673	--	7673	--	8287
		СП - 8%				--	--	--	--		614	
35	С1252-206-0506 252-206-0506 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 70Г-1	шт.		6	621,00	--	3726	--	3726	--	4024
		СП - 8%				--	--	--	--		298	
36	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.		6	644,00	--	3864	--	3864	--	4173
		СП - 8%				--	--	--	--		309	
		Муфты										
38	С1243-903-1501 243-903-1501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, сболтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.		2	10975,00	--	21950	--	21950	--	23706
		СП - 8%				--	--	--	--		1756	
40	Прайс лист ТОО АТЕК	Муфты типа HOT3.1202L	шт.		2	98648,57	--	197297	--	197297	--	213081
		СП - 8%				--	--	--	--		15784	
		ПРОЧЕЕ										
41	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг		1,054	985,00	--	1038	--	1038	--	1121
		СП - 8%				--	--	--	--		83	
42	С1261-404-0513 261-404-0513 РСНБ РК 2015	Детали механические стальные для крепления 48-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-2017	кг		19,7	815,00	--	16056	--	16056	--	17340
		СП - 8%				--	--	--	--		1284	
43	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		4,5	1081,00	--	4864	--	4864	--	5253
		СП - 8%				--	--	--	--		389	
44	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		2	1512,00	--	3024	--	3024	--	3266
		СП - 8%				--	--	--	--		242	
45	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		3	976,00	--	2928	--	2928	--	3162

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		234	
		ЛЭП-0,4 КВ										
		Трансформаторная подстанция										
48	515-102-0502 515-102-0502 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 40/6-10 кВА, мощность силовоготрансформатора 40 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.		1	502139,00	--	502139	--		--	502139
						--	--	--	--	502139	--	
49	515-101-0102 515-101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.		1	482916,00	--	482916	--		--	482916
						--	--	--	--	482916	--	
50	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1533,17	89,03	1533	89	27	1048	2787
		НР - 72%; СП - 8%				1417,23	38,10	1417	38		206	
51	С1247-301-0214 247-301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, классточности 1	шт.		1	11953,00	--	11953	--	11953	--	12909
		СП - 8%				--	--	--	--		956	
		Земляные работы										
65	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3		68,8	4381,00	--	301413	--	301413	--	325526
		СП - 8%				--	--	--	--		24113	
70	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		2,19	32666,00	--	71539	--	71539	--	77262
		СП - 8%				--	--	--	--		5723	
73	С1243-214-1504 243-214-1504 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБбШв 14х2,5	км		0,138	517421,00	--	71404	--	71404	--	77116
		СП - 8%				--	--	--	--		5712	
74	С1243-113-1102 243-113-1102 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВБбШв 5х4 (ок)-1	км		0,317	386498,00	--	122520	--	122520	--	132322
		СП - 8%				--	--	--	--		9802	
75	С1243-113-0602 243-113-0602 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВБбШв 3х4 (ок)-1	км		0,058	287632,00	--	16683	--	16683	--	18018
		СП - 8%				--	--	--	--		1335	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76	С1243-113-0917 243-113-0917 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (мк)-1	км		0,086	1266531,00	--	108922	--	108922	--	117636
		СП - 8%				--	--	--	--		8714	
77	С1243-113-0908 243-113-0908 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км		0,01	1474230,00	--	14742	--	14742	--	15921
		СП - 8%				--	--	--	--		1179	
79	С1241-102-0148 241-102-0148 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,0 мм	м		3	966,00	--	2898	--	2898	--	3130
		СП - 8%				--	--	--	--		232	
81	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м		40	194,00	--	7760	--	7760	--	8381
		СП - 8%				--	--	--	--		621	
83	С1243-903-1502 243-903-1502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, сболтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.		12	13830,00	--	165960	--	165960	--	179237
		СП - 8%				--	--	--	--		13277	
85	С1241-203-0408 241-203-0408 РСНБ РК 2015 прим.	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м		27	509,00	--	13743	--	13743	--	14842
		СП - 8%				--	--	--	--		1099	
86	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Светильник ручной переносной 220/36В, РВО-42	шт		2	4439,29	--	8879	--	8879	--	9589
		СП - 8%				--	--	--	--		710	
88	С1247-203-0103 247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.		2	12892,00	--	25784	--	25784	--	27847
		СП - 8%				--	--	--	--		2063	
90	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0744	277977,00	--	20681	--	20681	--	22336
		СП - 8%				--	--	--	--		1655	
		Опора наружного освещения Н=11м /общая - 10 шт/										
94	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглыхтруб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		1,537	530584,00	--	815508	--	815508	--	880749
		СП - 8%				--	--	--	--		65241	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96	С1247-103-0205 247-103-0205 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.		10	102961,00	--	1029610	--	1029610	--	1111979
		СП - 8%				--	--	--	--		82369	
98	С1243-402-0204 243-402-0204 РСНБ РК 2015	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУГНП3х1,5 мм2	км		0,13	193000,00	--	25090	--	25090	--	27097
		СП - 8%				--	--	--	--		2007	
100	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т		0,16	271941,00	--	43511	--	43511	--	46992
		СП - 8%				--	--	--	--		3481	
101	С1247-204-0609 247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.		10	655,00	--	6550	--	6550	--	7074
		СП - 8%				--	--	--	--		524	
103	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м		36	194,00	--	6984	--	6984	--	7543
		СП - 8%				--	--	--	--		559	
		ПЕРЕНОС КАБЕЛЯ СВЯЗИ										
104	Е11-010101-0427 1101-0101-0427 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3грунта		34,8	254,52	254,52	8857	8858	--	1071	10722
		НР - 72%; СП - 8%				--	42,75	--	1488		794	
105	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов1	м3 грунта		34,8	31,69	31,69	1103	1103	--	325	1542
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,96	--	451		114	
106	С1211-401-0103 211-401-0103 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3		11,6	4828,00	--	56005	--	56005	--	60485
		СП - 8%				--	--	--	--		4480	
107	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		205	538,40	444,26	110372	91074	--	41957	164515
		НР - 72%; СП - 8%				94,14	190,12	19299	38975		12186	
108	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		205	471,63	377,49	96684	77386	--	37738	145176
		НР - 72%; СП - 8%				94,14	161,54	19299	33116		10754	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
109	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		0,772	32666,00	--	25218	--	25218	--	27235
		СП - 8%				--	--	--	--		2017	
110	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		200	392,34	171,89	78468	34378	9572	33081	120473
		НР - 72%; СП - 8%				172,59	57,14	34518	11428		8924	
111	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		5	364,34	162,52	1822	812	226	760	2789
		НР - 72%; СП - 8%				156,90	54,25	784	271		207	
112	С1243-502-0105 243-502-0105 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	км		0,205	218116,00	--	44714	--	44714	--	48291
		СП - 8%				--	--	--	--		3577	
113	Ц13-080201-1815 1308-0201-1815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение однойжилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.		1	1764,94	89,03	1765	89	107	1157	3156
		НР - 72%; СП - 8%				1569,00	38,10	1569	38		234	
114	С1261-302-0435 261-302-0435 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	комплект		1	11937,00	--	11937	--	11937	--	12892
		СП - 8%				--	--	--	--		955	
115	С1249-101-0102 249-101-0102 РСНБ РК 2015	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м		188	1182,00	--	222216	--	222216	--	239993
		СП - 8%				--	--	--	--		17777	
116	Е11-240401-0101 1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер		1	12020,12	358,68	12020	359	11275	568	13595
		НР - 99%; СП - 8%				386,44	187,65	386	188		1007	
117	Е11-220101-0102 1122-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помоши муфт	кмтрубопровода		0,005	495942,46	9822,94	2480	49	126	2306	5169
		НР - 99%; СП - 8%				460952,00	4881,63	2305	24		383	
118	С1261-301-0150 261-301-0150 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м		5,04	1166,00	--	5877	--	5877	--	6347
		СП - 8%				--	--	--	--		470	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6325210	214197	4842266	120011	6865704

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								79577	86017	1189173	420483	
	Стоимость оборудования		Тенге					1189173				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1189173				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2792061				
	Материалы		Тенге					9931				
	Всего заработная плата		Тенге						160752			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2501417				
		Накладные расходы	Тенге					115741				
		Сметная прибыль	Тенге					232625				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					3140427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									93
		Сметная заработная плата	Тенге						160752			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1435204				
	Материалы		Тенге					11401				
	Всего заработная плата		Тенге						4842			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					737466				
	Местные материалы		Тенге					673278				
		Накладные расходы	Тенге					4270				
		Сметная прибыль	Тенге					115156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1554630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4842			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					871510				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					871510				
		Сметная прибыль	Тенге					69721				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					941231				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					37262				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					37262				
		Сметная прибыль	Тенге					2981				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					40243				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6865704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									96
		Сметная заработная плата	Тенге						165594			
Локальная смета №6-1												
Водопроводная камера												
		Строительная часть АС										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта		1857,7052	226,83	226,83	421383	421384	--	53649	513035
		НР - 72%; СП - 8%				--	40,11	--	74513		38003	
2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		57,4548	3144,64	--	180675	--	--	130086	335622
		НР - 72%; СП - 8%				3144,64	--	180675	--		24861	
3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 1	м3 грунта		1815,11	31,69	31,69	57521	57521	--	16937	80415
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,96	--	23524		5957	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1815,11	181,02	81,66	328571	148222	--	183682	553233
		НР - 72%; СП - 8%				99,36	41,19	180349	74764		40980	
5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		68,8	521,46	519,61	35876	35749	4	8524	47952
		НР - 72%; СП - 8%				1,79	170,29	123	11716		3552	
		Стены и днища										
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		4,49	17747,03	1165,54	79684	5233	67789	7224	93861
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	6662	1277		6953	
7	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3		35,68	33474,76	3357,07	1194379	119781	721770	363287	1682279
		НР - 91%; СП - 8%				9888,69	1300,10	352828	46388		124613	
8	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		3,67304	250492,00	--	920067	--	920067	--	993672
		СП - 8%				--	--	--	--		73605	
9	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т		0,43684	275482,00	--	120342	--	120342	--	129969
		СП - 8%				--	--	--	--		9627	
10	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,08259	277977,00	--	22958	--	22958	--	24795
		СП - 8%				--	--	--	--		1837	
11	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,0071	740957,34	1472,34	5261	11	4656	545	6270
		НР - 91%; СП - 8%				83636,00	665,64	594	5		464	
		Перекрытия										
12	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		2,43	52494,92	1946,54	127563	4730	72074	47286	188837
		НР - 91%; СП - 8%				20888,40	495,37	50759	1204		13988	
13	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,24208	250492,00	--	60639	--	60639	--	65490
		СП - 8%				--	--	--	--		4851	
14	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,02925	277977,00	--	8131	--	8131	--	8781
		СП - 8%				--	--	--	--		650	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,06143	275482,00	--	16923	--	16923	--	18277
		СП - 8%				--	--	--	--		1354	
16	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0082	942837,34	1472,34	7731	12	5378	2135	10656
		НР - 91%; СП - 8%				285516,00	665,64	2341	5		789	
		Дыхательное устройства										
17	Е11-090607-0101 1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж	т		0,03977	81233,05	4738,10	3231	188	896	1523	5134
		НР - 69%; СП - 8%				53985,06	1508,34	2147	60		380	
18	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняямасса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,02372	503305,00	--	11938	--	11938	--	12893
		СП - 8%				--	--	--	--		955	
19	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя массасборочной единицы до 0,5 т	т		0,0023	498912,00	--	1147	--	1147	--	1239
		СП - 8%				--	--	--	--		92	
20	Е11-230201-0103 1123-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		0,00308	1102138,02	125620,44	3395	387	792	2312	6164
		НР - 99%; СП - 8%				719558,00	38809,98	2216	120		457	
21	С1261-301-1801 261-301-1801 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 250 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м		3,08	1781,00	--	5485	--	5485	--	5924
		СП - 8%				--	--	--	--		439	
22	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,2	19963,49	1165,54	3993	233	3463	322	4660
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	297	57		345	
23	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт		1	3712,35	51,64	3712	51	3106	560	4614
		НР - 98%; СП - 8%				554,90	16,47	555	16		342	
		Люк Л-1										
24	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0,02961	115095,21	5312,38	3408	157	59	2248	6109

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				107797,30	2243,46	3192	66		452	
25	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовойстали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,02959	498912,00	--	14763	--	14763	--	15944
		СП - 8%				--	--	--	--		1181	
26	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубсредняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,00002	554148,00	--	11	--	11	--	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1	
27	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,0612	740957,34	1472,34	45347	90	40138	4695	54045
		НР - 91%; СП - 8%				83636,00	665,64	5119	41		4003	
28	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		2	520,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%				--	--	--	--		83	
29	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции		0,05	97024,83	6586,46	4851	330	1912	2003	7402
		НР - 76%; СП - 8%				52176,87	533,46	2609	27		548	
30	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		2	311,39	1,22	623	2	312	248	940
		НР - 80%; СП - 8%				154,29	0,60	309	1		70	
		Стремянка металлическая Стм-1										
31	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятиемих в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		0,1228	283104,66	81510,93	34765	10009	507	17000	55906
		НР - 69%; СП - 8%				197470,00	3160,20	24249	388		4141	
32	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т		0,12286	503305,00	--	61836	--	61836	--	66783
		СП - 8%				--	--	--	--		4947	
33	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количествоокрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		3,5612	1038,44	1,22	3698	4	496	2560	6759
		НР - 80%; СП - 8%				897,94	0,60	3198	2		501	
		Гидроизоляционные работы										
					Дно камеры							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		9	771,28	113,45	6942	1021	3517	2463	10158
		НР - 92%; СП - 8%				267,06	30,44	2404	274		752	
35	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме1112-0101-1701	м2 стяжки		45	19,22	1,67	865	75	745	60	999
		НР - 92%; СП - 8%				0,99	0,47	45	21		74	
					Стены							
36	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемойповерхности		101,9	2830,65	79,44	288443	8095	169288	93836	412861
		НР - 80%; СП - 8%				1089,89	61,19	111060	6235		30582	
37	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности		101,9	477,64	0,96	48672	98	2368	42091	98024
		НР - 91%; СП - 8%				453,44	0,47	46206	48		7261	
38	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2		111,2	3162,88	97,67	351712	10861	167335	123142	512842
		НР - 69%; СП - 8%				1560,40	44,51	173516	4950		37988	
39	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2		111,2	1483,30	97,67	164943	10861	80245	54363	236850
		НР - 69%; СП - 8%				664,00	44,51	73837	4950		17544	
					Перекрытие							
40	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2		12,96	3162,88	97,67	40991	1266	19502	14352	59770
		НР - 69%; СП - 8%				1560,40	44,51	20223	577		4427	
41	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2		12,96	1483,30	97,67	19224	1266	9353	6336	27605
		НР - 69%; СП - 8%				664,00	44,51	8605	577		2045	
42	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции		0,648	97024,83	6586,46	62872	4268	24793	25959	95937
		НР - 76%; СП - 8%				52176,87	533,46	33811	346		7106	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2		12,96	3162,88	97,67	40991	1266	19502	14352	59770
		НР - 69%; СП - 8%				1560,40	44,51	20223	577		4427	
44	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		12,96	771,28	113,45	9996	1471	5064	3547	14627
		НР - 92%; СП - 8%				267,06	30,44	3461	395		1083	
45	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины кнорме 1112-0101-1701	м2 стяжки		129,6	19,22	1,67	2491	217	2146	174	2878
		НР - 92%; СП - 8%				0,99	0,47	128	61		213	
46	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,040176	17713,00	1557,64	712	62	2	615	1433
		НР - 91%; СП - 8%				16124,00	703,74	648	28		106	
47	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,040176	296003,00	--	11892	--	11892	--	12843
		СП - 8%				--	--	--	--		951	
48	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости		70	191,03	2,89	13372	203	6652	6020	20944
		НР - 91%; СП - 8%				93,10	1,41	6517	99		1551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4855065	845124	2691036	1234136	6576336
								1318906	253312	--	487131	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4713729				
	Материалы		Тенге					1429298				
	Всего заработная плата		Тенге						1541545			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1160952				
		Накладные расходы	Тенге					1212805				
		Сметная прибыль	Тенге					474118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6400652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1077
		Сметная заработная плата	Тенге						1541545			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					132139				
	Материалы		Тенге					1460				
	Всего заработная плата		Тенге						30102			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					90735				
		Накладные расходы	Тенге					20771				
		Сметная прибыль	Тенге					12232				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					165142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						30102			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					9197				
	Материалы		Тенге					3106				
	Всего заработная плата		Тенге						571			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5485				
	Сдача и испытание		Тенге					29				
		Накладные расходы	Тенге					560				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					781				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					10538				
		Сметная заработная плата	Тенге						571			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					6576332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1096
		Сметная заработная плата	Тенге						1572218			
Локальная смета №06-02												
Станция очистки												
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,5 м3	м3 грунта		471,905	290,53	290,53	137103	137103	--	19112	168712
		НР - 72%; СП - 8%				--	56,25	--	26545		12497	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		14,595	1496,24	--	21838	--	--	15723	40566
		НР - 72%; СП - 8%				1496,24	--	21838	--		3005	
3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		213,16	521,46	519,61	111154	110760	12	26410	148569
		НР - 72%; СП - 8%				1,79	170,29	382	36299		11005	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунтадо 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		188,478	36,96	36,96	6966	6966	--	2050	9738
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,11	--	2848		721	
5	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждыепоследующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		188,478	18,25	18,25	3440	3440	--	1012	4809
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,46	--	1406		356	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		20,942	927,48	--	19423	--	--	13985	36080
		НР - 72%; СП - 8%				927,48	--	19423	--		2673	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		209,42	181,02	81,66	37909	17101	--	21192	63830
		НР - 72%; СП - 8%				99,36	41,19	20808	8626		4728	
		Фундаментная плита										
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		16,3	17747,03	1165,54	289277	18999	246095	26226	340744
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	24183	4637		25240	
9	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		47,62	25410,65	1797,69	1210055	85606	1012529	121700	1438296
		НР - 91%; СП - 8%				2350,27	458,14	111920	21817		106540	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		2,7972	275482,00	--	770578	--	770578	--	832224
		СП - 8%				--	--	--	--		61646	
11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,46324	277977,00	--	128770	--	128770	--	139072
		СП - 8%				--	--	--	--		10302	
12	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,0904	740957,34	1472,34	66983	133	59289	6935	79831
		НР - 91%; СП - 8%				83636,00	665,64	7561	60		5913	
13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности		38,4	921,72	20,31	35394	780	22036	11809	50980
		НР - 93%; СП - 8%				327,54	3,14	12578	121		3776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2838890	380888	2239309	266154	3353451
								218693	102359	--	248402	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2838890				
	Материалы		Тенге					1339963				
	Всего заработная плата		Тенге						321052			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					899348				
		Накладные расходы	Тенге					266154				
		Сметная прибыль	Тенге					248402				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3353446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									234
		Сметная заработная плата	Тенге						321052			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3353446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									234
		Сметная заработная плата	Тенге						321052			
Локальная смета №6-0												
Выгреб 300 м3												
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта		1139,0904	226,83	226,83	258380	258380	--	32896	314578
		НР - 72%; СП - 8%				--	40,11	--	45689		23302	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		35,2296	1952,72	--	68794	--	--	49531	127791
		НР - 72%; СП - 8%				1952,72	--	68794	--		9466	
3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 1	м3 грунта		688,32	31,69	31,69	21813	21813	--	6423	30495
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,96	--	8921		2259	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		688,32	181,02	81,66	124600	56208	--	69655	209796
		НР - 72%; СП - 8%				99,36	41,19	68391	28352		15540	
5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		81	521,46	519,61	42238	42088	5	10036	56456
		НР - 72%; СП - 8%				1,79	170,29	145	13793		4182	
		Стены и днища										
6	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка спримененим битума	м2 основания		81	1675,69	135,03	135731	10937	119650	9349	156686
		НР - 108%; СП - 8%				63,51	43,36	5144	3512		11606	
7	Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять илиисключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания		162	182,17	4,51	29512	731	28721	392	32296
		НР - 108%; СП - 8%				0,37	1,87	60	303		2392	
8	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3		92,49	33656,45	3357,07	3112885	310495	1887785	941715	4378968
		НР - 91%; СП - 8%				9888,69	1300,10	914605	120246		324368	
9	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сеткиарматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,81897	296003,00	--	242418	--	242418	--	261811
		СП - 8%				--	--	--	--		19393	
10	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурнойстали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		1,18752	250492,00	--	297464	--	297464	--	321261
		СП - 8%				--	--	--	--		23797	
11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т		0,37322	277977,00	--	103747	--	103747	--	112047
		СП - 8%				--	--	--	--		8300	
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,06032	275482,00	--	16617	--	16617	--	17946
		СП - 8%				--	--	--	--		1329	
		Перекрытия										
13	Е11-070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборныхконструкций		6	10981,17	1762,07	65887	10573	37610	25079	98244
		НР - 118%; СП - 8%				2950,68	591,59	17704	3550		7277	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационныхсистем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3		10,2	57745,00	--	588999	--	588999	--	636119
		СП - 8%				--	--	--	--		47120	
15	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций		0,12	15424,47	7969,09	1851	957	56	1430	3543
		НР - 118%; СП - 8%				6985,13	3112,67	838	374		262	
16	С1225-101-0102 225-101-0102 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.		2	7900,00	--	15800	--	15800	--	17064
		СП - 8%				--	--	--	--		1264	
17	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		1	4927,00	--	4927	--	4927	--	5321
		СП - 8%				--	--	--	--		394	
18	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.		1	2120,81	224,98	2121	225	142	1845	4284
		НР - 99%; СП - 8%				1754,09	109,83	1754	110		317	
19	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	
20	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,07057	84663,36	28533,28	5975	2014	863	2618	9281
		НР - 69%; СП - 8%				43899,10	9875,03	3098	697		687	
21	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т		0,07057	617091,00	--	43548	--	43548	--	47032
		СП - 8%				--	--	--	--		3484	
		Дыхательное устройства										
22	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,012	661847,31	3969,50	7942	48	1647	6206	15279
		НР - 99%; СП - 8%				520562,00	1799,70	6247	22		1132	
23	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,2	19963,49	1165,54	3993	233	3463	322	4660
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	297	57		345	
24	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт		1	3712,35	51,64	3712	51	3106	560	4614
		НР - 98%; СП - 8%				554,90	16,47	555	16		342	
		ЗД-1.ПО-1 (лист 10)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		0,76	35905,54	5085,61	27288	3866	14544	8868	39048
		НР - 91%; СП - 8%				11682,00	1140,19	8878	867		2892	
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,09032	277977,00	--	25107	--	25107	--	27116
		СП - 8%				--	--	--	--		2009	
27	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		0,00576	430548,82	1553,70	2480	9	1491	894	3644
		НР - 91%; СП - 8%				170156,00	497,88	980	3		270	
28	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0186	942837,34	1472,34	17537	27	12199	4844	24171
		НР - 91%; СП - 8%				285516,00	665,64	5311	12		1790	
29	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		0,00576	430548,82	1553,70	2480	9	1491	894	3644
		НР - 91%; СП - 8%				170156,00	497,88	980	3		270	
		Гидроизоляционные работы										
30	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемойповерхности		130,72	2830,65	79,44	370023	10385	217168	120375	529630
		НР - 80%; СП - 8%				1089,89	61,19	142470	7999		39232	
31	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности		130,72	477,64	0,96	62437	125	3038	53995	125747
		НР - 91%; СП - 8%				453,44	0,47	59274	61		9315	
32	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности		157,92	921,72	20,31	145558	3207	90626	48566	209653
		НР - 93%; СП - 8%				327,54	3,14	51725	496		15530	
33	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемойповерхности		73,96	2830,65	79,44	209355	5876	122871	68107	299659
		НР - 80%; СП - 8%				1089,89	61,19	80608	4526		22197	
34	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности		73,96	477,64	0,96	35326	71	1719	30550	71146
		НР - 91%; СП - 8%				453,44	0,47	33536	35		5270	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в1 слой	м2		88,36	1887,91	84,15	166816	7436	21503	97048	284973
		НР - 69%; СП - 8%				1560,40	31,38	137877	2773		21109	
36	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		12,3704	15518,11	1906,10	191965	23579	131543	39966	250486
		НР - 92%; СП - 8%				2978,29	533,46	36843	6599		18555	
37	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		88,36	771,28	113,45	68150	10025	34528	24184	99721
		НР - 92%; СП - 8%				267,06	30,44	23597	2690		7387	
38	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины кнорме 1112-0101-1701	м2 стяжки		883,6	19,22	1,67	16983	1475	14633	1187	19623
		НР - 92%; СП - 8%				0,99	0,47	875	415		1454	
39	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости		300	191,03	2,89	57309	867	28512	25801	89759
		НР - 91%; СП - 8%				93,10	1,41	27930	423		6649	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					6616703	781710	4136476	1683336	8964042
								1698516	252544	--	664002	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6544533				
	Материалы		Тенге					2774946				
	Всего заработная плата		Тенге						1946694			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					685353				
	Местные материалы		Тенге					609726				
		Накладные расходы	Тенге					1680158				
		Сметная прибыль	Тенге					657974				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8882665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1305
		Сметная заработная плата	Тенге						1946694			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					49523				
	Материалы		Тенге					863				
	Всего заработная плата		Тенге						3795			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					43548				
		Накладные расходы	Тенге					2618				
		Сметная прибыль	Тенге					4171				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					56312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3795			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					22647				
	Материалы		Тенге					3106				
	Всего заработная плата		Тенге						571			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					18935				
	Сдача и испытание		Тенге					29				
		Накладные расходы	Тенге					560				
		Сметная прибыль	Тенге					1857				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					25064				
		Сметная заработная плата	Тенге						571			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					8964041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1307
		Сметная заработная плата	Тенге						1951060			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									43888174
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5942262				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4556565			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1426153			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							22763933		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							1189173		
		- Накладные расходы	Тенге								6273359	
		- Сметная прибыль	Тенге								3162883	
		ИТОГО										**43 888 174**
		В том числе оборудование										**1 189 173**
		Итого без оборудования										**42 699 001**
		Временные здания и сооружения 2,6*0,8%:										**888 139**
		Итого:										**43 587 140**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,3*0,7%										**396 643**
		Итого										**45 172 956**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**879 676**
		Итого сметная стоимость										**46 052 631,58**
		Поправочнй коэфициент к=0,95										**43 750 000,00**
		НДС 12%										**5 250 000**
		ИТОГО:										**49 000 000,00**

Технадзор:

инженер-эксперт ТОО "ЭКО Байшешек"

Акжігіт И.Ж.

Авторский надзор:

ТОО "Прикаспийское управление строительства-Шымкент"

Подрядчик:

Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Муталиев М.К.