Приложение 4
к правилам организации деятельности осуществления функции заказчика
Форма 3-КС

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района»
Инженер: ТОО "ЭКО Байшешек"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №77 от 21.09.2022г.
Дополнительное соглашение №02 от 23.12.2022г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №77 от 21.09.2022г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов Строительство водоснабжения (водозабор) населенного пункта Акниет сельского округа Кабланбек Сарыагашского района"

СПРАВКА №4
стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства			за отчетный месяц		
		без НДС	НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС
1	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов Строительство водоснабжения (водозабор) населенного пункта Акниет сельского округа Кабланбек Сарыагашского района	107 194 642,86	12 863 357,14	120 058 000,00	29 516 071,43	3 541 928,57	33 058 000,00
2	Выплачен аванс	23 035 714,29	2 764 285,71	25 800 000,00			
3	Удержание аванса	23 035 714,29	2 764 285,71	25 800 000,00			
	Итого к оплате:						**33 058 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
_____ Байгабулов М.Ж.

Технадзор:
Директор ТОО "ЭКО Байшешек"
_____ Сеитов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
_____ Муталиев М.К.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района»
Технадзор: ТОО "ЭКО Байшешек"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №77 от 21.09.2022г.
Дополнительное соглашение №02 от 2312.2022г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №77 от 21.09.2022г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов Строительство водоснабжения (водозабор) населенного пункта Акниет

Акт №4
выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №02-03-01												
Резервуар на 500м3 (2шт)												
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
		Земляные работы										
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 2	м3 грунта		960	36,96	36,96	35482	35482	--	10444	49600
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,11	--	14506		3674	
6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		960	18,25	18,25	17520	17520	--	5156	24490
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,46	--	7162		1814	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		240	1018,66	--	244478	--	--	176024	454143
		НР - 72%; СП - 8%				1018,66	--	244478	--		33640	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		960	181,02	81,66	173779	78393	--	97148	292601
		НР - 72%; СП - 8%				99,36	41,19	95386	39542		21674	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		960	93,46	80,84	89722	77606	1345	20985	119563
		НР - 72%; СП - 8%				11,22	19,14	10771	18374		8857	
10	Е11-010107-0102 1101-0107-0102 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3. Грунт группы 2	м3грунта		182	80,57	75,89	14664	13812	--	5899	22208
		НР - 72%; СП - 8%				4,68	40,34	852	7342		1645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /гравийно-галечниковый грунт	м3 грунта	682,5	247,07	238,28	168625	162626	191	28300	212679
		НР - 72%; СП - 8%			8,51	49,08	5808	33497		15754	
12	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	682,5	521,46	519,61	355896	354634	40	84560	475693
		НР - 72%; СП - 8%			1,79	170,29	1222	116223		35237	
		Стены и днище									
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	31,26	17747,03	1165,54	554772	36435	471958	50297	653474
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	46379	8892		48406	
14	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	280,92	33093,12	3357,07	9296519	943068	5575520	2860271	13129333
		НР - 91%; СП - 8%			9888,69	1300,10	2777931	365224		972543	
		Перекрытие									
				ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ							
18	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	48,42	50884,11	1946,54	2463809	94252	1358141	942216	3678507
		НР - 91%; СП - 8%			20888,40	495,37	1011416	23986		272482	
21	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1312	740957,34	1472,34	97214	193	86048	10065	115861
		НР - 91%; СП - 8%			83636,00	665,64	10973	87		8582	
				БАЛКА БМ-1							
22	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте отопорной площадки до 6 м	м3	5,92	52470,90	6738,13	310628	39890	156591	112035	456476
		НР - 91%; СП - 8%			19281,60	1514,84	114147	8968		33813	
		КАМЕРА ПРИБОРОВ, КАМЕРА ЛАЗА									
26	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,448	15424,47	7969,09	22335	11539	682	17254	42756
		НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	10114	4507		3167	
27	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	13582,00	--	54328	--	54328	--	58674

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		4346	
29	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		4	4927,00	--	19708	--	19708	--	21285
		СП - 8%				--	--	--	--		1577	
30	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		0,6	34339,40	5085,61	20604	3051	10544	7001	29813
		НР - 91%; СП - 8%				11682,00	1140,19	7009	684		2208	
31	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.		4	2120,81	224,98	8483	900	567	7381	17133
		НР - 99%; СП - 8%				1754,09	109,83	7016	439		1269	
33	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода		0,0024	927925,00	255637,28	2227	614	127	1699	4240
		НР - 99%; СП - 8%				619200,00	95798,55	1486	230		314	
34	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м		2,4096	5283,00	--	12730	--	12730	--	13748
		СП - 8%				--	--	--	--		1018	
		ЛЕСТНИЦА Стм-1										
35	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,27976	84663,36	28533,28	23685	7983	3421	10380	36791
		НР - 69%; СП - 8%				43899,10	9875,03	12281	2763		2725	
37	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		8,11304	167,42	3,87	1358	31	829	347	1842
		НР - 69%; СП - 8%				61,42	0,63	498	5		136	
		Ограждение Ст-1										
38	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,38584	84663,36	28533,28	32667	11009	4720	14316	50742
		НР - 69%; СП - 8%				43899,10	9875,03	16938	3810		3759	
40	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		11,18936	167,42	3,87	1873	43	1143	479	2540
		НР - 69%; СП - 8%				61,42	0,63	687	7		188	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дыхательное устройство										
41	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,004	1837175,31	3969,50	7349	16	5251	2069	10171
		НР - 99%; СП - 8%				520562,00	1799,70	2082	7		753	
42	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3		0,4	28836,19	4387,09	11534	1755	7428	2492	15148
		НР - 91%; СП - 8%				5876,40	969,77	2351	388		1122	
43	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт		2	3712,35	51,64	7425	103	6212	1120	9228
		НР - 98%; СП - 8%				554,90	16,47	1110	33		684	
44	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	т конструкций		0,07954	159539,00	2099,98	12690	167	1271	7795	22123
		НР - 69%; СП - 8%				141458,40	567,03	11252	45		1639	
		Утепленный люк										
46	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0,82852	115095,21	5312,38	95359	4402	1645	62908	170928
		НР - 69%; СП - 8%				107797,30	2243,46	89312	1859		12661	
47	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняямасса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,00113	498912,00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%				--	--	--	--		45	
48	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00152	277977,00	--	423	--	423	--	457
		СП - 8%				--	--	--	--		34	
49	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		24,02708	167,42	3,87	4023	93	2454	1029	5456
		НР - 69%; СП - 8%				61,42	0,63	1476	15		404	
50	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции		0,4	97024,83	6586,46	38810	2634	15305	16024	59221
		НР - 76%; СП - 8%				52176,87	533,46	20871	213		4387	
		Изоляционные работы. Перекрытие										
51	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		288	771,28	113,45	222129	32674	112542	78826	325031
		НР - 92%; СП - 8%				267,06	30,44	76913	8767		24076	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		288	-96,14	-8,37	-27688	-2411	-23851	-1934	-31992
		НР - 92%; СП - 8%				-4,95	-2,35	-1426	-677		-2370	
53	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		288	800,96	26,87	230676	7739	155130	63670	317894
		НР - 92%; СП - 8%				235,44	4,86	67807	1400		23548	
54	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности		288	653,47	23,35	188199	6725	137289	41736	248330
		НР - 92%; СП - 8%				153,42	4,10	44185	1181		18395	
55	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		288	771,28	113,45	222129	32674	112542	78826	325031
		НР - 92%; СП - 8%				267,06	30,44	76913	8767		24076	
56	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		288	192,30	16,75	55382	4824	47707	3871	63993
		НР - 92%; СП - 8%				9,90	4,71	2851	1356		4740	
57	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,8944	17713,00	1557,64	15843	1393	29	13696	31902
		НР - 91%; СП - 8%				16124,00	703,74	14421	629		2363	
		Изоляционные работы. Стены										
59	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности		550	921,72	20,31	506946	11171	315628	169143	730176
		НР - 93%; СП - 8%				327,54	3,14	180147	1727		54087	
60	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемойповерхности		550	2830,65	79,44	1556858	43691	913727	506475	2228400
		НР - 80%; СП - 8%				1089,89	61,19	599440	33654		165067	
		Изоляционные работы. Дно										
61	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемойповерхности		288	2830,65	79,44	815227	22879	478460	265209	1166871
		НР - 80%; СП - 8%				1089,89	61,19	313888	17623		86435	
62	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости		1000	191,03	2,89	191030	2890	95040	86004	299197
		НР - 91%; СП - 8%				93,10	1,41	93100	1410		22163	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Технологические трубопроводы и оборудование										
		ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД										
63	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов впомещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		21,34	3554,99	1631,43	75863	34814	535	30986	115397
		НР - 61%; СП - 8%				1898,49	481,84	40514	10282		8548	
64	С1241-102-0216 241-102-0216 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м		21,34	3183,00	--	67925	--	67925	--	73359
		СП - 8%				--	--	--	--		5434	
65	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т		0,01776	340239,00	--	6043	--	6043	--	6526
		СП - 8%				--	--	--	--		483	
66	С1241-112-0212 241-112-0212 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 159х4,0 мм	шт.		2	3974,00	--	7948	--	7948	--	8584
		СП - 8%				--	--	--	--		636	
67	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,28	22515,53	1165,54	6304	327	5562	451	7295
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	415	80		540	
68	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,0024	776716,85	8219,17	1864	20	1671	209	2239
		НР - 118%; СП - 8%				72163,00	1616,07	173	4		166	
		ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО										
69	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов впомещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		11,54	3554,99	1631,43	41025	18826	290	16756	62404
		НР - 61%; СП - 8%				1898,49	481,84	21909	5560		4622	
70	С1241-102-0216 241-102-0216 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м		11,54	3183,00	--	36732	--	36732	--	39671
		СП - 8%				--	--	--	--		2939	
71	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т		0,01026	340239,00	--	3491	--	3491	--	3770
		СП - 8%				--	--	--	--		279	
72	С1241-112-0212 241-112-0212 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 159х4,0 мм	шт.		4	3974,00	--	15896	--	15896	--	17168
		СП - 8%				--	--	--	--		1272	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,08	22515,53	1165,54	1801	93	1589	129	2084
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	119	23		154	
74	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0041	942837,34	1472,34	3866	6	2689	1068	5328
		НР - 91%; СП - 8%				285516,00	665,64	1171	3		395	
75	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,0024	776716,85	8219,17	1864	20	1671	209	2239
		НР - 118%; СП - 8%				72163,00	1616,07	173	4		166	
		ОТВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД ОТ										
76	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов впомещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		6,84	3554,99	1631,43	24316	11159	171	9932	36988
		НР - 61%; СП - 8%				1898,49	481,84	12986	3296		2740	
77	С1241-102-0216 241-102-0216 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м		6,84	3183,00	--	21772	--	21772	--	23514
		СП - 8%				--	--	--	--		1742	
78	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий		0,00066	88890,71	10203,96	59	7	13	38	105
		НР - 93%; СП - 8%				58797,00	3906,81	39	3		8	
79	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00066	277977,00	--	183	--	183	--	198
		СП - 8%				--	--	--	--		15	
80	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2		0,04	173,46	3,04	7	--	5	1	9
		НР - 69%; СП - 8%				40,16	0,47	2	--		1	
81	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=3 К ОБЪЕМУ	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2		0,12	102,13	1,93	12	--	8	3	16
		НР - 69%; СП - 8%				30,71	0,31	4	--		1	
82	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1,16	22515,53	1165,54	26118	1352	23045	1866	30223
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	1721	330		2239	
		СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД										
83	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов впомещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		4	3554,99	1631,43	14220	6525	101	5808	21630

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%				1898,49	481,84	7594	1927		1602	
84	С1241-102-0216 241-102-0216 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м		4	3183,00	--	12732	--	12732	--	13751
		СП - 8%				--	--	--	--		1019	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18548055	2135649	10353501	5928672	26434864
								6058905	756157	--	1958138	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					155424				
	Материалы		Тенге					1095				
	Всего заработная плата		Тенге						104068			
		Накладные расходы	Тенге					63482				
		Сметная прибыль	Тенге					17512				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					236418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
		Сметная заработная плата	Тенге						104068			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					18034972				
	Материалы		Тенге					10074658				
	Всего заработная плата		Тенге						6571591			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					606				
	Местные материалы		Тенге					74036				
		Накладные расходы	Тенге					5768671				
		Сметная прибыль	Тенге					1904291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					25707934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4553
		Сметная заработная плата	Тенге						6571591			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					164965				
	Материалы		Тенге					11057				
	Всего заработная плата		Тенге						138260			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					564				
		Накладные расходы	Тенге					95399				
		Сметная прибыль	Тенге					20829				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					281193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									99
		Сметная заработная плата	Тенге						138260			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					192694				
	Материалы		Тенге					6212				
	Всего заработная плата		Тенге						1143			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					185269				
	Сдача и испытание		Тенге					58				
		Накладные расходы	Тенге					1120				
		Сметная прибыль	Тенге					15506				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					209320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					26434865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4714
		Сметная заработная плата	Тенге						6815062			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-04-01										
		Насосная станция II подъема с бактерицидными установками										
		ФУНДАМЕНТЫ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметромот 6 до 12 мм	т		1,41037	275482,00	--	388532	--	388532	--	419615
		СП - 8%				--	--	--	--		31083	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
37	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		13,9498	32666,00	--	455684	--	455684	--	492139
		СП - 8%				--	--	--	--		36455	
40	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,2716	296003,00	--	80394	--	80394	--	86826
		СП - 8%				--	--	--	--		6432	
		ПРОЕМЫ										
84	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2		6,44	53571,00	--	344997	--	344997	--	372597
		СП - 8%				--	--	--	--		27600	
89	223-101-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 состеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2		4,5	44228,00	--	199026	--	199026	--	214948
		СП - 8%				--	--	--	--		15922	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
					МОНОРЕЛЬС. УЗЕЛ А (Балка Б-2)							
100	214-202-0402 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 24-60	т		0,338	319190,00	--	107886	--	107886	--	116517
		СП - 8%				--	--	--	--		8631	
					(Балка Б-1)							
110	214-202-0101 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т		0,23424	369303,00	--	86506	--	86506	--	93426
		СП - 8%				--	--	--	--		6920	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ										
126	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		1,84	297907,00	--	548149	--	548149	--	592001
		СП - 8%				--	--	--	--		43852	
128	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром5-10 мм	т		2,448248	282761,00	--	692269	--	692269	--	747651
		СП - 8%				--	--	--	--		55382	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3135719
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2903443		
		- Сметная прибыль	Тенге								232277	
		ИТОГО										**29 570 584**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**29 570 584**
		Временные здания и сооружения 2,6*0,8%:										**615 068**
		Итого:										**30 185 653**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,3*0,7%										**274 689**
		Итого										**30 460 342**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**609 207**
		Итого сметная стоимость										**31 069 548,88**
		Поправочнй коэфициент к=0,95										**29 516 071,43**
		НДС 12%										**3 541 928,57**
		ИТОГО:										**33 058 000,00**

Технадзор:

инженер-эксперт ТОО "ЭКО Байшешек"

_____Акжігіт И.Ж.

Авторский надзор:

ТОО "Прикаспийское управление строительства-Шымкент"

_____

Подрядчик:

Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____Муталиев М.К.