Приложение 4
к правилам организации деятельности осуществления функции заказчика
Форма 3-КС

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района»
Инженер: ТОО "ЭКО Байшешек"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор №77 от 21.09.2022 г доп согл №04 от 21.02.2023 г

Наименование строительства и его адрес: "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов Строительство водоснабжения (водозабор) населенного пункта Акниет сельского округа Кабланбек Сарыагашского района"

СПРАВКА №5
стоимости выполненных работ и затрат
за март 2023 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства			за отчетный месяц		
		без НДС	НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС
1	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов Строительство водоснабжения (водозабор) населенного пункта Акниет сельского округа Кабланбек Сарыагашского района	167 016 071,43	20 041 928,57	187 058 000,00	59 821 428,57	7 178 571,43	67 000 000,00
2	Выплачен аванс	52 227 678,57	6 267 321,43	58 495 000,00	52 227 678,57	6 267 321,43	58 495 000,00
3	Удержание аванса	6 250 000,00	750 000,00	7 000 000,00	6 250 000,00	750 000,00	7 000 000,00
	Итого к оплате:						**60 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Байгабулов М.Ж.

Технадзор:
Директор ТОО "ЭКО Байшешек"
Сеитов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Муталиев М.К.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района»
Технадзор: ТОО "ЭКО Байшешек"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №77 от 21.09.2022г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов Строительство водоснабжения (водозабор) населенного пункта Акниет сельского округа Кабланбек Сарыагашского района"

Акт №5
выполненных работ за март месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №02-02-01. Внутриквартальные сети водопровода												
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3грунта		756,6	226,83	226,83	171620	171619	--	21850	208948
		НР - 72%; СП - 8%				--	40,11	--	30347		15478	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		23,4	1496,24	--	35012	--	--	25209	65038
		НР - 72%; СП - 8%				1496,24	--	35012	--		4818	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2	м3 грунта		780	36,96	36,96	28829	28829	--	8486	40300
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,11	--	11786		2985	
4	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещениягрунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		780	18,25	18,25	14235	14235	--	4190	19898
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,46	--	5819		1474	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		78	927,48	--	72343	--	--	52087	134385
		НР - 72%; СП - 8%				927,48	--	72343	--		9954	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		780	181,02	81,66	141196	63695	--	78933	237739
		НР - 72%; СП - 8%				99,36	41,19	77501	32128		17610	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группагрунтов 2	м3 грунта		9,7	43,72	43,72	424	424	--	118	586
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,94	--	164		43	
		Трубопроводы										
8	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,185	934225,00	255637,28	172832	47293	10987	130952	328087
		НР - 99%; СП - 8%				619200,00	95798,55	114552	17723		24303	
9	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,076	601809,52	120065,92	45738	9125	1319	38610	91096
		НР - 99%; СП - 8%				464400,00	48764,07	35294	3706		6748	
10	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,136	1285157,94	556459,52	174781	75678	11149	113863	311736
		НР - 99%; СП - 8%				646720,00	198966,30	87954	27059		23092	
11	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,014	543706,42	92627,46	7612	1297	199	6573	15320
		НР - 99%; СП - 8%				436880,00	37367,76	6116	523		1135	
12	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м		14,56	2184,00	--	31799	--	31799	--	34343
		СП - 8%				--	--	--	--		2544	
13	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		79,04	2679,00	--	211748	--	211748	--	228688
		СП - 8%				--	--	--	--		16940	
14	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м		192,4	4528,00	--	871187	--	871187	--	940882
		СП - 8%				--	--	--	--		69695	
15	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м		141,44	8687,00	--	1228689	--	1228689	--	1326984
		СП - 8%				--	--	--	--		98295	
16	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,185	101991,47	--	18868	--	3856	14861	36428

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				81143,40	--	15012	--		2698	
17	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,076	76692,27	--	5829	--	690	5088	11790
		НР - 99%; СП - 8%				67619,50	--	5139	--		873	
18	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,014	72736,80	--	1018	--	71	937	2112
		НР - 99%; СП - 8%				67619,50	--	947	--		156	
19	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,136	117511,69	--	15982	--	4946	10925	29060
		НР - 99%; СП - 8%				81143,40	--	11036	--		2153	
					Задвижки							
20	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан		8	3416,43	224,98	27331	1800	3267	22912	54262
		НР - 99%; СП - 8%				2783,06	109,83	22264	879		4019	
21	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		2	2335,06	96,42	4670	193	585	3946	9306
		НР - 99%; СП - 8%				1946,00	47,07	3892	94		689	
22	С1242-101-0604 242-101-0604 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.		8	71801,00	--	574408	--	574408	--	620361
		СП - 8%				--	--	--	--		45953	
23	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.		2	39086,00	--	78172	--	78172	--	84426
		СП - 8%				--	--	--	--		6254	
					Фланцы							
24	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец		20	1930,38	149,95	38608	2999	1859	33723	78118
		НР - 99%; СП - 8%				1687,50	15,69	33750	314		5786	
25	С1241-116-0312 241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.		20	5107,00	--	102140	--	102140	--	110311
		СП - 8%				--	--	--	--		8171	
26	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		18	1269,41	83,16	22849	1497	1102	20048	46328
		НР - 99%; СП - 8%				1125,00	--	20250	--		3432	
27	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.		18	3071,00	--	55278	--	55278	--	59700
		СП - 8%				--	--	--	--		4422	
					рочее							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонныхчастей		0,03332	1139952,85	534921,07	37983	17824	623	25151	68185
		НР - 99%; СП - 8%				586312,50	176142,36	19536	5869		5051	
29	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		4	2376,00	--	9504	--	9504	--	10264
		СП - 8%				--	--	--	--		760	
30	С1241-112-0213 241-112-0213 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 159х4,5 мм	шт.		2	4835,00	--	9670	--	9670	--	10444
		СП - 8%				--	--	--	--		774	
31	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,01934	1139952,85	534921,07	22047	10346	362	14598	39577
		НР - 99%; СП - 8%				586312,50	176142,36	11339	3407		2932	
32	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		0,0036	705518,72	255494,38	2540	920	3	1906	4802
		НР - 99%; СП - 8%				449208,00	85712,32	1617	309		356	
33	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м		3,636	12461,00	--	45308	--	45308	--	48933
		СП - 8%				--	--	--	--		3625	
		Отмостка вокруг люков колодцев										
34	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		1,71	23009,62	8,64	39346	15	31789	7089	50150
		НР - 94%; СП - 8%				4410,30	--	7542	--		3715	
35	С1244-201-0302 244-201-0302 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект		6	5144,00	--	30864	--	30864	--	33333
		СП - 8%				--	--	--	--		2469	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /3 шт/										
36	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца		4,14	25260,29	10112,17	104578	41864	12645	67687	186047
		НР - 99%; СП - 8%				12093,90	4420,84	50069	18302		13781	
37	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		3	24124,00	--	72372	--	72372	--	78162

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		5790	
38	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		3	18214,00	--	54642	--	54642	--	59013
		СП - 8%				--	--	--	--		4371	
39	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		3	18214,00	--	54642	--	54642	--	59013
		СП - 8%				--	--	--	--		4371	
40	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		3	20554,00	--	61662	--	61662	--	66595
		СП - 8%				--	--	--	--		4933	
41	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		3	4927,00	--	14781	--	14781	--	15963
		СП - 8%				--	--	--	--		1182	
42	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,0609	584919,00	--	35622	--	35622	--	38472
		СП - 8%				--	--	--	--		2850	
43	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количествоокрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		1,7661	1038,44	1,22	1834	2	246	1270	3352
		НР - 80%; СП - 8%				897,94	0,60	1586	1		248	
		Водопроводные колодцы мокрые D=1000мм /1 шт/										
44	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтахсухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		0,86	25260,29	10112,17	21724	8697	2626	14061	38647
		НР - 99%; СП - 8%				12093,90	4420,84	10401	3802		2863	
45	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.		1	12580,00	--	12580	--	12580	--	13586
		СП - 8%				--	--	--	--		1006	
46	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.		1	13582,00	--	13582	--	13582	--	14669
		СП - 8%				--	--	--	--		1087	
47	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.		1	13582,00	--	13582	--	13582	--	14669
		СП - 8%				--	--	--	--		1087	
48	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.		1	10473,00	--	10473	--	10473	--	11311

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		838	
49	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		1	4927,00	--	4927	--	4927	--	5321
		СП - 8%				--	--	--	--		394	
50	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		2	5399,00	--	10798	--	10798	--	11662
		СП - 8%				--	--	--	--		864	
51	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,0203	584919,00	--	11874	--	11874	--	12824
		СП - 8%				--	--	--	--		950	
52	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количествоокрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,5887	1038,44	1,22	611	--	82	423	1117
		НР - 80%; СП - 8%				897,94	0,60	529	--		83	
53	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,15252	776716,85	8219,17	118465	1253	106206	13278	142283
		НР - 118%; СП - 8%				72163,00	1616,07	11006	246		10539	
54	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	тконструкций		0,0016	123530,07	8688,04	198	14	14	118	341
		НР - 69%; СП - 8%				106131,20	497,55	170	1		25	
55	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя массасборочной единицы до 0,5 т	т		0,0016	498912,00	--	798	--	798	--	862
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
56	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т		0,002	526783,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
		Водопроводные колодцы D=2000мм /2 шт/										
57	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца		4,38	25260,29	10112,17	110640	44291	13378	71611	196831
		НР - 99%; СП - 8%				12093,90	4420,84	52971	19363		14580	
58	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.		2	41395,00	--	82790	--	82790	--	89413
		СП - 8%				--	--	--	--		6623	
59	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.		2	27101,00	--	54202	--	54202	--	58538
		СП - 8%				--	--	--	--		4336	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.		2	27101,00	--	54202	--	54202	--	58538
		СП - 8%				--	--	--	--		4336	
61	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.		2	32020,00	--	64040	--	64040	--	69163
		СП - 8%				--	--	--	--		5123	
62	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		2	4927,00	--	9854	--	9854	--	10642
		СП - 8%				--	--	--	--		788	
63	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,0406	584919,00	--	23748	--	23748	--	25648
		СП - 8%				--	--	--	--		1900	
64	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количествоокрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		1,1774	1038,44	1,22	1223	2	164	846	2235
		НР - 80%; СП - 8%				897,94	0,60	1057	1		166	
65	Е11-250129-0401 1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор		21	32340,75	12801,66	679156	268835	96220	372796	1136108
		НР - 91%; СП - 8%				14957,20	4550,70	314101	95565		84156	
66	С1261-404-0616 261-404-0616 РСНБ РК 2015	Протектор ПМ-5()У ГОСТ Р 51177-2017	шт.		21	11890,00	--	249690	--	249690	--	269665
		СП - 8%				--	--	--	--		19975	
67	С1261-301-0331 261-301-0331 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м		15	1673,00	--	25095	--	25095	--	27103
		СП - 8%				--	--	--	--		2008	
68	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		2	21722,06	496,81	43444	994	2467	39504	89584
		НР - 98%; СП - 8%				19991,27	163,89	39983	328		6636	
69	511-101-0101 511-101-0101 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6кВт, 3000 об/мин	шт.		2	81526,00	--	163052	--		--	163052
						--	--	--	--	163052	--	
70	С1247-214-0506 247-214-0506 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Розетка промышленная переносная 3Р+РЕ+N, 63 А, 380 В, IP54	шт.		2	10209,00	--	20418	--	20418	--	22051
		СП - 8%				--	--	--	--		1633	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**8385534**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1062969				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						813741			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						277736			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4513052		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							163052		
		- Накладные расходы	Тенге								1223649	
		- Сметная прибыль	Тенге								609072	
		Локальная смета № 02-04-01. Насосная станция II подъема с бактерицидными установками. Строительные работы										
1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3грунта		431,747	269,70	269,70	116442	116442	--	16233	143289
						--	52,22	--	22546		10614	
2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		13,353	2343,26	--	31290	--	--	22529	58124
						2343,26	--	31290	--		4305	
3	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/приподсыпке под полы/	м3 грунта		16	226,83	226,83	3629	3630	--	462	4418
						--	40,11	--	642		327	
4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 2	м3 грунта		218,48	36,96	36,96	8075	8075	--	2377	11288
						--	15,11	--	3301		836	
5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		54,62	1018,66	--	55639	--	--	40060	103355
						1018,66	--	55639	--		7656	
6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		234,48	181,02	81,66	42446	19147	--	23728	71468
						99,36	41,19	23298	9658		5294	
7	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		234,48	93,46	80,84	21915	18955	329	5126	29204
						11,22	19,14	2631	4488		2163	
8	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		41	521,46	519,61	21380	21304	3	5080	28577
						1,79	170,29	73	6982		2117	
					Съезд-выезд							
9	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/приподсыпке под полы/	м3 грунта		73,95	226,83	226,83	16774	16774	--	2136	20422
						--	40,11	--	2966		1513	
10	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2	м3 грунта		73,95	36,96	36,96	2733	2733	--	805	3821
						--	15,11	--	1117		283	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		73,95	181,02	81,66	13386	6039	--	7483	22539
						99,36	41,19	7348	3046		1670	
12	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		73,95	93,46	80,84	6911	5978	103	1616	9210
						11,22	19,14	830	1415		682	
		ФУНДАМЕНТЫ										
13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3		2,03	17747,03	1165,54	36026	2366	30648	3266	42436
						1483,65	284,46	3012	577		3143	
14	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		23,64	26926,73	2182,63	636548	51597	466656	118171	815096
						5004,00	489,14	118295	11563		60377	
16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0341	277977,00	--	9479	--	9479	--	10237
						--	--	--	--		758	
17	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,0162	740957,34	1472,34	12004	24	10625	1243	14306
						83636,00	665,64	1355	11		1060	
18	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,0162	108313,00	--	1755	--	1755	--	1895
						--	--	--	--		140	
19	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2поверхности		10,5	1190,08	12,86	12496	135	7095	4959	18852
						501,57	6,28	5266	66		1396	
20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности		307,32	921,72	20,31	283263	6242	176361	94511	407996
						327,54	3,14	100660	965		30222	
21	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		3,86	25541,73	682,83	98591	2636	75804	19291	127313
						5220,45	271,48	20151	1048		9431	
22	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,044319	277977,00	--	12320	--	12320	--	13306
						--	--	--	--		986	
23	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т		0,0832548	275482,00	--	22935	--	22935	--	24770
						--	--	--	--		1835	
24	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		0,0173536	647579,00	--	11238	--	11238	--	12137

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		899	
25	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,036	25836,38	1069,07	930	38	709	180	1199
						5078,66	426,77	183	15		89	
26	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0,000886	284444,13	2349,50	252	2	208	39	314
						47730,20	833,25	42	1		23	
27	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,1	25836,38	1069,07	2584	107	1969	501	3332
						5078,66	426,77	508	43		247	
28	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0,003544	284444,13	2349,50	1008	8	831	157	1258
						47730,20	833,25	169	3		93	
29	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,00799	17713,00	1557,64	142	13	--	122	285
						16124,00	703,74	129	6		21	
30	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00799	275482,00	--	2201	--	2201	--	2377
						--	--	--	--		176	
31	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		0,637	24583,48	8,64	15660	6	12845	2641	19765
						4410,30	--	2809	--		1464	
32	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0124019	17713,00	1557,64	220	20	--	190	443
						16124,00	703,74	200	9		33	
33	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0124019	275482,00	--	3417	--	3417	--	3690
						--	--	--	--		273	
34	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2поверхности		2,94	1190,08	12,86	3499	37	1987	1389	5279
						501,57	6,28	1475	18		391	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
35	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		36,71	13259,23	1681,08	486746	61712	147412	273021	820548
						7562,57	434,46	277622	15949		60781	
36	С1261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.		13,9498	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
38	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		106,74	-343,61	--	-36677	--	--	-34110	-76449
						-343,61	--	-36677	--		-5663	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,2716	376868,26	2469,26	102357	671	80394	20016	132163
						78396,00	847,26	21292	230		9790	
41	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок(за вычетом проемов)		10,28	3121,43	124,59	32088	1281	6624	22803	59283
						2352,40	32,79	24183	337		4391	
42	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,004308	296003,00	--	1275	--	1275	--	1377
						--	--	--	--		102	
43	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		0,15	36817,01	5085,61	5523	763	3008	1750	7855
						11682,00	1140,19	1752	171		582	
44	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,00165	296003,00	--	488	--	488	--	527
						--	--	--	--		39	
45	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		0,75	24583,48	8,64	18438	6	15124	3109	23271
						4410,30	--	3308	--		1724	
46	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3		0,41	31266,21	5000,82	12819	2051	7942	3015	17100
						6893,25	1187,10	2826	487		1267	
47	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,005904	277977,00	--	1641	--	1641	--	1772
						--	--	--	--		131	
48	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,031096	264048,00	--	8211	--	8211	--	8868
						--	--	--	--		657	
49	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3		0,807	48350,80	4701,26	39019	3794	21069	13659	56893
						17540,90	1059,14	14156	855		4214	
50	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т		0,02895	277977,00	--	8047	--	8047	--	8691
						--	--	--	--		644	
51	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т		0,03572	275482,00	--	9840	--	9840	--	10627
						--	--	--	--		787	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32мм	т		0,0526	264048,00	--	13889	--	13889	--	15000
						--	--	--	--		1111	
		ПОКРЫТИЕ										
53	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		4	8392,94	1358,31	33572	5433	12335	20324	58207
						3951,08	354,75	15804	1419		4312	
54	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		24,8	7752,00	--	192250	--	192250	--	207630
						--	--	--	--		15380	
55	Е11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва		18,6	477,86	3,21	8888	60	131	10296	20719
						467,56	1,57	8697	29		1535	
56	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		0,46	50435,48	1946,54	23200	896	12695	8951	34723
						20888,40	495,37	9609	228		2572	
57	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,037	275482,00	--	10193	--	10193	--	11008
						--	--	--	--		815	
58	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00387	277977,00	--	1076	--	1076	--	1162
						--	--	--	--		86	
59	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0,0052	50502,13	2349,50	263	12	3	230	532
						47730,20	833,25	248	4		39	
60	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0052	277977,00	--	1445	--	1445	--	1561
						--	--	--	--		116	
61	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		1,8	35905,54	5085,61	64630	9154	34448	21003	92483
						11682,00	1140,19	21028	2052		6851	
62	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0951	277977,00	--	26436	--	26436	--	28551
						--	--	--	--		2115	
		КРОВЛЯ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		40,2	939,56	26,87	37770	1080	27225	8887	50390
						235,44	4,86	9465	195		3733	
64	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		5,025	15518,11	1906,10	77979	9579	53434	16235	101751
						2978,29	533,46	14966	2681		7537	
65	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		40,2	793,88	113,45	31914	4561	16617	11003	46350
						267,06	30,44	10736	1224		3433	
66	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлятьили исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		40,2	207,36	16,75	8336	673	7265	540	9586
						9,90	4,71	398	189		710	
67	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0292	17713,00	1557,64	517	46	--	447	1041
						16124,00	703,74	471	21		77	
68	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0292	296003,00	--	8643	--	8643	--	9334
						--	--	--	--		691	
69	Е11-120101-0201 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия набитумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли		40,2	3599,91	133,03	144716	5348	123308	15522	173057
						399,50	20,19	16060	812		12819	
					ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА КВ-1							
70	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		2,2	757,31	113,45	1666	250	828	602	2450
						267,06	30,44	588	67		181	
71	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлятьили исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		2,2	274,47	25,12	604	56	515	44	700
						14,85	7,06	33	16		52	
72	Е11-120101-0201 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия набитумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли		2,2	3599,91	133,03	7920	292	6749	849	9471
						399,50	20,19	879	44		702	
		ПОЛЫ										
					ДОЩАТЫЕ							
73	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола		5,74	1792,85	22,73	10291	131	6791	3219	14591
						586,91	9,73	3369	56		1081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	5,74	6808,58	56,23	39081	322	34230	4405	46965
					789,11	27,24	4529	156		3479	
75	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	6,14	359,72	2,57	2209	16	1576	587	3020
					100,44	1,26	617	8		224	
76	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,74	913,43	4,04	5243	23	1355	3101	9012
					673,41	1,99	3865	11		668	
				КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА							
77	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	29,17	269,51	35,03	7862	1022	4321	2746	11457
					86,35	13,81	2519	403		849	
78	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,3336	23009,62	8,64	53695	20	43383	9674	68439
					4410,30	--	10292	--		5070	
79	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	29,17	1880,11	85,55	54843	2496	10141	40777	103270
					1446,90	40,24	42206	1174		7650	
80	С1233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	29,17	2556,00	--	74559	--	74559	--	80524
					--	--	--	--		5965	
81	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	30,63	394,90	1,93	12096	59	869	10525	24431
					364,62	0,94	11168	29		1810	
82	С1231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	30,63	1173,00	--	35929	--	35929	--	38803
					--	--	--	--		2874	
		ПРОЕМЫ									
83	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,22	3057,41	57,00	9845	184	1435	5732	16823
					2554,73	25,13	8226	81		1246	
85	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорныхдюбелях	м2	2,1	1930,63	89,81	4054	188	1070	2593	7178
					1331,28	40,53	2796	85		532	
86	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухимиполотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	2,1	5812,00	--	12205	--	12205	--	13181

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		976	
87	С1223-502-0902	Ручка раздельная	пара		1	3663,00	--	3663	--	3663	--	3956
						--	--	--	--		293	
88	Е11-100106-0201 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков спереплетами спаренными	м2		4,5	4491,12	508,65	20210	2289	7471	10018	32646
						2322,24	151,31	10450	681		2418	
90	Е11-150501-0104 Изм. и доп. вып. 17	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводукоробок		4,5	3006,47	35,92	13529	162	10696	2181	16967
						593,48	12,40	2671	56		1257	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
91	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		35,52	448,94	2,77	15946	98	584	12252	30454
						429,72	1,44	15264	51		2256	
92	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемойповерхности		35,52	59,11	0,89	2100	32	185	1519	3909
						53,02	0,45	1883	16		290	
93	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камнюи бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		137,122	1904,03	88,28	261084	12105	120455	110482	401291
						937,30	69,85	128524	9578		29725	
94	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемойповерхности		144,25	118,76	0,89	17131	128	1011	12845	32374
						110,86	0,45	15992	65		2398	
95	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону икамню	м2 оштукатуриваемой поверхности		3,602	3588,78	51,89	12927	186	3115	7779	22362
						2672,47	27,05	9626	97		1656	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
96	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		114,28	1380,33	37,40	157744	4274	43914	90525	268131
						958,66	31,51	109556	3601		19862	
97	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада		116,87	60,82	0,68	7108	79	552	5211	13304
						55,42	0,31	6477	36		985	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов		12	639,12	0,83	7669	10	1634	4820	13488
						502,08	--	6025	--		999	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
					МОНОРЕЛЬС. УЗЕЛ А (Балка Б-2)							
99	Е11-090301-0604 Изм. и доп. вып. 16	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетоннымопорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку		8,83	6156,19	3821,85	54359	33747	1557	22921	83462
						2157,96	1604,03	19055	14164		6182	
100	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т		0,00784	273545,00	--	2145	--	2145	--	2317
						--	--	--	--		172	
102	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг		1,14	985,00	--	1123	--	1123	--	1213
						--	--	--	--		90	
103	С1215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ8486-86 сорт 1	м3		0,006	71209,00	--	427	--	427	--	461
						--	--	--	--		34	
104	Е11-070112-0201 Изм. и доп. вып. 16	Ригели. Замоноличивание	м3 бетона в деле		0,052	18513,12	849,88	963	44	818	140	1192
						1944,32	342,18	101	18		88	
105	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3		0,023	48896,87	4701,26	1125	108	614	389	1635
						17540,90	1059,14	403	24		121	
106	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,0046	740957,34	1472,34	3408	7	3016	353	4062
						83636,00	665,64	385	3		301	
107	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,0046	108313,00	--	498	--	498	--	538
						--	--	--	--		40	
					(Балка Б-1)							
108	Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций		0,23424	48518,74	20988,11	11365	4916	1532	4373	16997
						20992,40	6063,78	4917	1420		1259	
109	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,23424	15696,61	2292,94	3677	537	427	1873	5994
						11581,50	4,71	2713	1		444	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
111	Е11-070112-0201 Изм. и доп. вып. 16	Ригели. Замоноличивание	м3 бетона в деле		0,16	18513,12	849,88	2962	136	2515	432	3665
						1944,32	342,18	311	55		272	
112	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3		0,092	48896,87	4701,26	4499	432	2453	1557	6541
						17540,90	1059,14	1614	97		484	
113	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,0184	740957,34	1472,34	13634	27	12068	1412	16249
						83636,00	665,64	1539	12		1204	
114	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,0184	108313,00	--	1993	--	1993	--	2152
						--	--	--	--		159	
115	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		7,32656	99,17	2,72	727	20	322	267	1074
						52,54	0,31	385	2		79	
116	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7,32656	167,42	3,87	1227	29	748	314	1664
						61,42	0,63	450	5		123	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ										
117	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой,просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций		0,26161	89266,71	26212,51	23353	6858	2708	11280	37404
						52701,20	9789,10	13787	2561		2771	
118	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,0659	84663,36	28533,28	5579	1881	805	2445	8666
						43899,10	9875,03	2893	651		642	
119	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий исооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,0497	123530,07	8688,04	6139	432	432	3657	10579
						106131,20	497,55	5275	25		784	
120	С1214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т		0,10409	360044,00	--	37477	--	37477	--	40475
						--	--	--	--		2998	
121	С1214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т		0,13226	310488,00	--	41065	--	41065	--	44350
						--	--	--	--		3285	
122	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,001992	297907,00	--	593	--	593	--	640
						--	--	--	--		47	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
123	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,0659	584919,00	--	38546	--	38546	--	41630
						--	--	--	--		3084	
124	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		2,98	2679,00	--	7983	--	7983	--	8622
						--	--	--	--		639	
125	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,01728	297907,00	--	5148	--	5148	--	5560
						--	--	--	--		412	
127	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т		0,0208	273545,00	--	5690	--	5690	--	6145
						--	--	--	--		455	
128	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром5-10 мм	т		0,019752	282761,00	--	5585	--	5585	--	6032
						--	--	--	--		447	
129	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		10,93909	99,17	2,72	1085	29	481	399	1603
						52,54	0,31	575	3		119	
130	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		10,93909	167,42	3,87	1831	42	1117	468	2483
						61,42	0,63	672	7		184	
		СТОЙКА Ст-1 С ФУНДАМЕНТОМ Фм-1										
131	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,84	30646,99	2045,16	25743	1718	17032	6754	35097
						8324,42	511,20	6993	429		2600	
132	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0,00896	284444,13	2349,50	2549	21	2100	396	3181
						47730,20	833,25	428	7		236	
133	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0122	275482,00	--	3361	--	3361	--	3630
						--	--	--	--		269	
134	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00208	277977,00	--	578	--	578	--	624
						--	--	--	--		46	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
135	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,01168	264048,00	--	3084	--	3084	--	3331
						--	--	--	--		247	
136	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 мцельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		0,128167	28258,22	12188,48	3622	1562	301	1549	5584
						13725,80	3784,59	1759	485		414	
137	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т		0,128167	3604,17	609,29	462	78	37	240	758
						2709,48	1,57	347	--		56	
138	С1214-202-0301	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014№ 14К-25К	т		0,084577	306930,00	--	25959	--	25959	--	28036
						--	--	--	--		2077	
139	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,00589	297907,00	--	1755	--	1755	--	1895
						--	--	--	--		140	
140	С1214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т		0,0377	295677,00	--	11147	--	11147	--	12039
						--	--	--	--		892	
141	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3,716843	99,17	2,72	369	10	164	136	545
						52,54	0,31	195	1		40	
142	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2		3,716843	167,42	3,87	622	14	380	159	844
						61,42	0,63	228	2		63	
		ПРИЯМОК										
143	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,144	17747,03	1165,54	2556	168	2174	232	3011
						1483,65	284,46	214	41		223	
144	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3		0,61	44563,59	5861,25	27184	3576	12035	11824	42129
						18972,31	2328,98	11573	1421		3121	
145	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16мм	т		0,014	23525,36	1073,92	329	15	4	287	666
						22163,44	380,97	310	5		49	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
146	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,014	296003,00	--	4144	--	4144	--	4476
						--	--	--	--		332	
147	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00168	277977,00	--	467	--	467	--	504
						--	--	--	--		37	
148	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,01144	740957,34	1472,34	8477	17	7503	878	10103
						83636,00	665,64	957	8		748	
149	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,01144	108313,00	--	1239	--	1239	--	1338
						--	--	--	--		99	
150	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,02637	68788,12	2985,20	1814	79	122	1124	3173
						61185,80	567,03	1613	15		235	
151	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т		0,0103	273545,00	--	2818	--	2818	--	3043
						--	--	--	--		225	
152	С1214-107-0109	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм	т		0,0157	322462,00	--	5063	--	5063	--	5468
						--	--	--	--		405	
153	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00037	277977,00	--	103	--	103	--	111
						--	--	--	--		8	
154	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,76473	99,17	2,72	76	2	34	28	112
						52,54	0,31	40	--		8	
155	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,76473	167,42	3,87	128	2	79	33	174
						61,42	0,63	47	--		13	
		КРЫЛЬЦО										
156	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		0,7	23009,62	8,64	16107	6	13014	2902	20530
						4410,30	--	3087	--		1521	
157	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,01078	17713,00	1557,64	191	17	--	165	385
						16124,00	703,74	174	8		28	
158	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,01078	296003,00	--	3191	--	3191	--	3446

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		255	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**5814445**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1271902				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						470380			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						135150			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2428995		
		- Накладные расходы	Тенге								1212469	
		- Сметная прибыль	Тенге								430699	
		Локальная смета №02-04-02. Насосная станция II подъема с бактерицидными установками. ОТОПЛЕНИЕ										
1	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.		3	3351,45	93,45	10054	280	--	7120	18547
2	Прайс-лист ТОО "Эпицентр KZ"	Печь электрическая ПЭТ-4	шт		3	5982,14	--	17946	--		--	17946
						--	--	--	--	17946	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**36494**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					9774				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						280			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						114			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							17946		
		- Накладные расходы	Тенге								7120	
		- Сметная прибыль	Тенге								1374	
		Локальная смета №02-04-03. Насосная станция II подъема с бактерицидными установками. Электрооборудование и электроосвещение										
		Электрооборудование										
1	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка настене	шт.		1	13492,04	1068,17	13492	1068	9166	2620	17401
2	515-301-0257 515-301-0257 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 8505-3074	шт.		1	137505,00	--	137505	--		--	137505
						--	--	--	--	137505	--	
3	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.		1	5543,39	2175,32	5543	2175	110	3003	9229
4	С1247-201-0120 247-201-0120 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.		1	18352,00	--	18352	--	18352	--	19820
		СП - 8%				--	--	--	--		1468	
5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		10	2921,24	30,71	29212	307	13455	11124	43563

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	5402,63	125,54	5403	125	2188	2252	8268
7	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.		2	5358,00	--	10716	--	10716	--	11573
		СП - 8%				--	--	--	--		857	
8	С1247-204-0813 247-204-0813 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.		5	808,00	--	4040	--	4040	--	4363
		СП - 8%				--	--	--	--		323	
9	С1247-204-0815 247-204-0815 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 25А 4.5 кА "D"	шт.		2	808,00	--	1616	--	1616	--	1745
		СП - 8%				--	--	--	--		129	
10	С1247-204-0857 247-204-0857 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.		1	2430,00	--	2430	--	2430	--	2624
		СП - 8%				--	--	--	--		194	
11	С1247-204-0858 247-204-0858 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 20А 4,5 кА "D"	шт.		1	2430,00	--	2430	--	2430	--	2624
		СП - 8%				--	--	--	--		194	
12	С1247-204-0860 247-204-0860 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 32А 4,5 кА "D"	шт.		1	2430,00	--	2430	--	2430	--	2624
		СП - 8%				--	--	--	--		194	
13	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
14	515-301-0239 515-301-0239 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5141-3274 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А	шт.		1	141699,00	--	141699	--		--	141699
						--	--	--	--	141699	--	
15	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.		1	18093,25	3971,55	18093	3971	685	11354	31802
16	С1245-601-0103 245-601-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Датчик-реле температуры камерный биметаллический типа ДТКБ-53 камерный 0°С до +30°С	шт.		1	10077,00	--	10077	--	10077	--	10883
		СП - 8%				--	--	--	--		806	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.		2	2138,76	697,75	4278	1395	407	2463	7281
18	С1247-101-0104 247-101-0104 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.		2	4946,00	--	9892	--	9892	--	10683
		СП - 8%				--	--	--	--		791	
19	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплениемвинтами или болтами	шт.		4	2235,42	878,88	8942	3515	540	5271	15350
20	С1247-102-0128 247-102-0128 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Светильник для светодиодных ламп тип НПП1301-42 24Вт, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.		3	5010,00	--	15030	--	15030	--	16232
		СП - 8%				--	--	--	--		1202	
21	С1247-102-0127 247-102-0127 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Светильник для светодиодных ламп тип НПП1301-18, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.		1	3797,00	--	3797	--	3797	--	4101
		СП - 8%				--	--	--	--		304	
22	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.		2	331,00	--	662	--	662	--	715
		СП - 8%				--	--	--	--		53	
23	Прайс-лист	Лампа энегросберегающая Uн~220В,мощ. 18Вт., Е27	шт		1	1607,14	--	1607	--	1607	--	1736
		СП - 8%				--	--	--	--		129	
24	Прайс-лист	Лампа энегросберегающая Uн~220В,мощ. 45Вт., Е27	шт		3	2321,43	--	6964	--	6964	--	7521
		СП - 8%				--	--	--	--		557	
25	Прайс-лист	Светильник ручной переносной 220/36В, РВО-42	шт		1	4439,29	--	4439	--	4439	--	4794
		СП - 8%				--	--	--	--		355	
26	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		1	1829,48	182,48	1829	182	18	1228	3301
27	С1247-203-0105 247-203-0105 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	шт.		1	14534,00	--	14534	--	14534	--	15697
		СП - 8%				--	--	--	--		1163	
28	С1248-306-0301 248-306-0301 РСНБ РК 2015	Блок питания	шт.		3	12078,00	--	36234	--	36234	--	39133

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		2899	
		Электроосвещение										
29	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.		4	1222,62	19,62	4890	78	381	3201	8739
30	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.		4	396,00	--	1584	--	1584	--	1711
		СП - 8%				--	--	--	--		127	
31	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		2	546,64	3,76	1093	7	11	776	2018
32	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.		2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%				--	--	--	--		161	
33	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		3	596,40	4,65	1789	14	16	1270	3304
34	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10А до 16 А, IP20	шт.		3	476,00	--	1428	--	1428	--	1542
		СП - 8%				--	--	--	--		114	
35	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение однойжилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.		2	1764,94	89,03	3530	178	214	2314	6312
36	С1243-903-1501 243-903-1501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, сболтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.		2	10975,00	--	21950	--	21950	--	23706
		СП - 8%				--	--	--	--		1756	
37	С1247-202-0411 247-202-0411 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.		8	507,00	--	4056	--	4056	--	4380
		СП - 8%				--	--	--	--		324	
38	С1247-202-1101 247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная типа КС-10	шт.		2	7357,00	--	14714	--	14714	--	15891
		СП - 8%				--	--	--	--		1177	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		264	364,34	162,52	96186	42905	11859	40135	147227
40	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5(ок)-0,66	км		0,08	222611,00	--	17809	--	17809	--	19234
		СП - 8%				--	--	--	--		1425	
41	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5(ок)-0,66	км		0,06	346715,00	--	20803	--	20803	--	22467
		СП - 8%				--	--	--	--		1664	
42	С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км		0,04	534513,00	--	21381	--	21381	--	23091
		СП - 8%				--	--	--	--		1710	
43	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км		0,01	1212595,00	--	12126	--	12126	--	13096
		СП - 8%				--	--	--	--		970	
44	С1243-106-0906 243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16(ок)-0,66	км		0,02	3120922,00	--	62418	--	62418	--	67411
		СП - 8%				--	--	--	--		4993	
45	С1243-111-1118 243-111-1118 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х50 (мк)-1	км		0,003	1475733,00	--	4427	--	4427	--	4781
		СП - 8%				--	--	--	--		354	
46	С1243-201-0104 243-201-0104 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, маркиКВВГ 4х2,5-0,66	км		0,051	402937,00	--	20550	--	20550	--	22194
		СП - 8%				--	--	--	--		1644	
47	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплениемскобами	м		241	407,00	17,00	98087	4097	13453	58714	169345
48	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплениемскобами	м		23	533,81	37,01	12278	851	1295	7503	21363
49	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м		151	72,00	--	10872	--	10872	--	11742

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		870	
50	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м		90	90,00	--	8100	--	8100	--	8748
		СП - 8%				--	--	--	--		648	
51	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м		23	194,00	--	4462	--	4462	--	4819
		СП - 8%				--	--	--	--		357	
52	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		15	537,39	24,68	8061	371	4044	2703	11625
53	Ц13-080206-1602 1308-0206-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Скобы или конструкции металлические для труб Г-образные. Монтаж оборудования	т		0,001125	611305,24	59451,01	688	67	207	303	1070
54	С1261-107-0620 261-107-0620 РСНБ РК 2015 прим.	Скобы металлические	кг		1,125	154,00	--	173	--	173	--	187
		СП - 8%				--	--	--	--		14	
55	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м		35	419,15	58,45	14670	2046	4649	6193	22532
56	Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.		2	6903,54	307,52	13807	615	10154	2352	17452
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1238656**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					208310				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						65447			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						23790			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							447060		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							279204		
		- Накладные расходы	Тенге								167565	
		- Сметная прибыль	Тенге								71069	
Локальная смета №02-04-04. Насосная станция II подъема с бактерицидными установками. Пожарная сигнализация												
1	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч		2	2835,36	0,27	5671	1	131	3379	9773
2	С1248-303-0201 248-303-0201 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2	шт.		1	21361,00	--	21361	--	21361	--	23070
		СП - 8%				--	--	--	--		1709	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.		1	3452,48	--	3452	--	314	2259	6168
4	Прайс-лист ТОО "AlpTech"	Сменные аккумуляторы АКБ для ИБП Delta Battery DT 1207 12V7Ah (12В)	шт		1	7719,64	--	7720	--	7720	--	8338
		СП - 8%				--	--	--	--		618	
5	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтажоборудования	шт.		2	1609,39	1,02	3219	2	79	1914	5544
6	С1248-302-0101 248-302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.		2	948,00	--	1896	--	1896	--	2048
		СП - 8%				--	--	--	--		152	
7	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический,устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.		1	1637,67	--	1638	--	69	957	2803
8	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.		1	1052,00	--	1052	--	1052	--	1136
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
9	С1261-404-0590 261-404-0590 РСНБ РК 2015 прим.	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.		2	48,00	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
10	Ц13-100408-0403 1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	шт.		1	11462,42	1964,98	11462	1965	306	5970	18827
11	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.		1	1970,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%				--	--	--	--		158	
12	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого впроложенные трубы и металлические рукава	м		30	95,51	0,89	2865	26	561	1649	4875
13	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км		0,03	26765,00	--	803	--	803	--	867
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
14	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		10	364,34	162,52	3643	1625	449	1520	5576

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	С1243-107-1601 243-107-1601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1	км		0,01	249690,00	--	2497	--	2497	--	2697
		СП - 8%				--	--	--	--		200	
16	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплениемскобами	м		10	407,00	17,00	4070	170	558	2436	7027
17	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м		10	27,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
18	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		30	261,08	2,38	7832	72	210	5439	14333
19	С1243-907-0101 243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м		30	47,00	--	1410	--	1410	--	1523
		СП - 8%				--	--	--	--		113	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**117130**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					37314				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3861			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1195			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							41753		
		- Накладные расходы	Тенге								25523	
		- Сметная прибыль	Тенге								8680	
Локальная смета №02-04-05. Насосная станция II подъема с бактерицидными установками. Технологическое оборудование												
1	1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельныхфундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	комплект		2	88385,57	6461,49	176771	12923	21088	89873	287975
2	Прайс-лист ТОО "Wilo TESCO"	Насосная установка хоз.питьевого назначения Wilo TESCO COR-2 MVI 7001/CC Q=66m3/hH=15m в комплекте из 2х насосов MVI 7001 (1раб+1рез), напорного и всасывающего коллекторов, шкафа управления с частотным регулированиемобратных клапанов, запорно-регулирующей арматуры, реле давления и напорного мембранного бака.	шт		1	11249124,54	--	11249125	--		--	11249125
						--	--	--	--	11249125	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Прайс-лист ТОО "Wilo TESCO"	Противопожарная насосная установка Wilo TESCO CO-2 Helix V 3602/2/K/CC-01 Q=36m3/hH=25m в комплекте из 2х насосов Helix V 3602 (1раб+1рез), напорного и всасывающего коллекторов, шкафа управления, обратных клапанов,запорно-регулирующей арматуры и напорного мембранного бака, АВР,	шт		1	5506602,83	--	5506603	--		--	5506603
						--	--	--	--	5506603	--	
4	1332-0109-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Установка для очистки воды, автоматизированная. Монтаж оборудования	комплект		1	197044,64	20804,04	197045	20804	481	112461	334266
5	Прайс-лист ТОО "Келет"	Установка ультрафиолетового обеззараживания воды из н/ж стали УУФОВ-30, /1 рабочая + 1резервная/	шт		2	1512940,00	--	3025880	--		--	3025880
						--	--	--	--	3025880	--	
6	1312-0101-0211 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 133 мм. Монтаж из готовых узлов в помещенияхили на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		61	3358,36	1555,44	204860	94882	870	83528	311459
7	241-102-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м		61	3374,00	--	205814	--	205814	--	222279
		СП - 8%				--	--	--	--		16465	
8	1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,061	95621,22	--	5833	--	883	4900	11592
9	1312-1203-0206 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования	шт.		9	21282,15	665,45	191539	5989	3030	111991	327812
10	242-101-0304 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды ипара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.		9	56882,00	--	511938	--	511938	--	552893
		СП - 8%				--	--	--	--		40955	
11	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0638	1480191,85	534921,07	94436	34128	22901	48158	154002
12	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец		116	1497,57	92,40	173718	10718	8575	152881	352727
13	241-116-0211 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.		116	3615,00	--	419340	--	419340	--	452887
		СП - 8%				--	--	--	--		33547	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм. Установка	шт.		3	2506,90	112,99	7521	339	823	6278	14903
15	242-207-4001 РСНБ РК 2015 прим.	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN15	шт.		3	3185,00	--	9555	--	9555	--	10319
		СП - 8%				--	--	--	--		764	
16	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2окрашиваемой поверхности		10	1038,44	1,22	10384	12	1393	7188	18978
17	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		2	24457,06	496,81	48914	994	7937	39504	95492
18	511-304-0302 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.		2	59930,64	--	119861	--		--	119861
						--	--	--	--	119861	--	
19	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3		6	23566,68	1561,45	141400	9368	104380	27279	182174
20	516-301-0103 РСНБ РК 2015	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м	шт.		2	24420,57	--	48841	--		--	48841
						--	--	--	--	48841	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**23280066**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					889903				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						190157			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						56010			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1319010		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							19950310		
		- Накладные расходы	Тенге								684041	
		- Сметная прибыль	Тенге								246647	

Локальная смета №02-04-06. Насосная станция II подъема с бактерицидными установками. АВТОМАТИЗАЦИЯ												
1	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.		4	18093,25	3971,55	72373	15886	2739	45414	127210
2	С1241-515-0105 241-515-0105 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная раструбная ППР ГОСТ 5525-88 диаметром 300 мм	шт.		4	167139,00	--	668556	--	668556	--	722040
		СП - 8%				--	--	--	--		53484	
3	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтажоборудования	шт.		3	3659,92	485,21	10980	1456	--	7306	19749

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	С1247-202-1101 247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная типа КС-10	шт.		3	7357,00	--	22071	--	22071	--	23837
		СП - 8%				--	--	--	--		1766	
5	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		17	364,34	162,52	6194	2763	764	2584	9481
6	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		113	813,64	483,44	91941	54629	12490	31314	133115
7	С1243-212-1504 243-212-1504 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 14х2,5	км		0,043	484612,00	--	20838	--	20838	--	22505
		СП - 8%				--	--	--	--		1667	
8	С1243-212-1604 243-212-1604 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 19х2,5	км		0,073	607331,00	--	44335	--	44335	--	47882
		СП - 8%				--	--	--	--		3547	
9	С1243-201-0203 243-201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, маркиКВВГ 5х1,5-0,66	км		0,008	321561,00	--	2572	--	2572	--	2778
		СП - 8%				--	--	--	--		206	
10	С1243-201-0103 243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, маркиКВВГ 4х1,5-0,66	км		0,006	294321,00	--	1766	--	1766	--	1907
		СП - 8%				--	--	--	--		141	
11	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплениемскобами	м		3	407,00	17,00	1221	51	167	731	2108
12	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м		3	45,00	--	135	--	135	--	146
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
13	Ц13-080206-2104 1308-0206-2104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод		14	2201,31	--	30818	--	9552	15312	49820
14	С1243-904-0104 243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м		14	188,00	--	2632	--	2632	--	2843
		СП - 8%				--	--	--	--		211	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,000552	1480191,85	534921,07	817	295	198	417	1332
16	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,001521	1480191,85	534921,07	2251	814	545	1148	3671
17	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т		0,082	526783,00	--	43196	--	43196	--	46652
		СП - 8%				--	--	--	--		3456	
18	С1261-107-0744 261-107-0744 РСНБ РК 2015	Изделия резиновые технические морозостойкие	кг		7,1	838,00	--	5950	--	5950	--	6426
		СП - 8%				--	--	--	--		476	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1223502**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					114246				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						75894			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						27397			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							838508		
		- Накладные расходы	Тенге								104226	
		- Сметная прибыль	Тенге								90630	
		Локальная смета №03-02-01. КПП (на2шт.). Строительные работы										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта		82,9156	226,83	226,83	18808	18808	--	2395	22899
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		2,5644	2343,26	--	6009	--	--	4327	11162
3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта		44,22	31,69	31,69	1401	1401	--	413	1959
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		44,22	181,02	81,66	8005	3611	--	4475	13478
5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		32,6	521,46	519,61	17000	16939	3	4039	22722
		ФУНДАМЕНТЫ										
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1,8	17747,03	1165,54	31945	2098	27176	2896	37628

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		6,86	25953,34	2182,63	178040	14973	128740	34291	229318
8	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,06906	250492,00	--	17299	--	17299	--	18683
		СП - 8%				--	--	--	--		1384	
9	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2поверхности		11,2	1604,16	12,86	17967	144	12205	5290	25117
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности		27,04	921,72	20,31	24923	549	15517	8316	35898
		СТЕНЫ										
11	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		25	13259,23	1681,08	331481	42027	100390	185931	558805
12	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		9,5	32666,00	--	310327	--	310327	--	335153
		СП - 8%				--	--	--	--		24826	
13	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		65,78	-343,61	--	-22603	--	--	-21020	-47113
14	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,09	376868,26	2469,26	33918	222	26640	6633	43795
15	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3		0,48	48350,80	4701,26	23208	2256	12532	8124	33839
16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0144	277977,00	--	4003	--	4003	--	4323
		СП - 8%				--	--	--	--		320	
17	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,03	275482,00	--	8264	--	8264	--	8925
		СП - 8%				--	--	--	--		661	
18	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3		0,588	31266,21	5000,82	18385	2940	11392	4324	24525

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00672	277977,00	--	1868	--	1868	--	2017
		СП - 8%				--	--	--	--		149	
20	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,021312	275482,00	--	5871	--	5871	--	6341
		СП - 8%				--	--	--	--		470	
		КРОВЛЯ										
21	Е11-100101-0103 1110-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка	конструкция		8	13434,14	1978,68	107473	15830	30472	60950	181896
22	С1215-202-0202 215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86сорт 2	м3		0,52	70707,00	--	36768	--	36768	--	39709
		СП - 8%				--	--	--	--		2941	
23	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00508	776716,85	8219,17	3946	42	3537	442	4739
24	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		2,2	36878,93	5085,61	81134	11188	44246	25670	115348
25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,033264	277977,00	--	9247	--	9247	--	9987
		СП - 8%				--	--	--	--		740	
26	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,09372	275482,00	--	25818	--	25818	--	27883
		СП - 8%				--	--	--	--		2065	
27	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		21,78	373,00	13,27	8124	289	5772	1971	10902
28	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		21,78	793,88	113,45	17291	2471	9003	5961	25112
29	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 Н5.5) К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять илиисключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		21,78	99,72	8,37	2172	182	1968	67	2418
30	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2утепляемого покрытия		21,78	1030,11	55,15	22436	1201	7674	12764	38016

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3		1,570338	37379,00	--	58698	--	58698	--	63394
		СП - 8%				--	--	--	--		4696	
32	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия		21,78	2484,06	43,90	54103	956	45034	7681	66727
33	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции		0,388	115711,70	1575,32	44896	611	33592	9861	59138
34	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,388	9003,28	65,15	3493	26	3062	375	4178
35	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		44	846,77	23,09	37258	1016	959	32839	75704
36	С1224-102-0904 224-102-0904 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2		50,6	2312,00	--	116987	--	116987	--	126346
		СП - 8%				--	--	--	--		9359	
37	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3		0,2	69870,00	--	13974	--	13974	--	15092
		СП - 8%				--	--	--	--		1118	
38	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		44	314,10	3,02	13820	133	11945	1622	16678
39	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутойп оверхности карнизов		20	3632,21	29,14	72644	582	34510	34051	115230
40	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3		0,2	68867,00	--	13773	--	13773	--	14875
		СП - 8%				--	--	--	--		1102	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сор1-2	м3		0,5	69663,00	--	34832	--	34832	--	37619
		СП - 8%				--	--	--	--		2787	
42	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		20	981,53	2,82	19631	57	4231	12296	34482
43	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков		21,78	3260,08	24,85	71005	541	55124	14029	91837
44	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения		17,04	269,51	35,03	4592	597	2524	1604	6692
45	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		1,3632	23009,62	8,64	31367	12	25343	5651	39980
46	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		17,04	821,24	33,62	13994	573	6499	6774	22429
47	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		17,04	3334,09	24,89	56813	424	48272	7829	69814
48	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		17,9	358,14	0,96	6411	17	3821	2427	9545
		ПРОЕМЫ										
49	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2		2,16	3931,80	201,53	8493	436	4215	3644	13107
50	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		2,4	1293,04	5,83	3103	14	2421	607	4007
51	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомоднокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2		2,16	26088,00	--	56350	--	56350	--	60858

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		4508	
52	С1223-501-0116 223-501-0116 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м		2,4	2320,00	--	5568	--	5568	--	6013
		СП - 8%				--	--	--	--		445	
53	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2покрытия		0,6	3512,02	15,06	2107	9	1332	707	3039
54	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		3,78	3357,86	54,08	12693	204	2109	7224	21510
55	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2		3,78	40727,00	--	153948	--	153948	--	166264
		СП - 8%				--	--	--	--		12316	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
					ВНУТРЕННИЕ							
56	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков		17,04	1309,25	17,46	22310	297	6703	13909	39116
57	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		17,04	1185,50	3,79	20201	65	4066	12881	35729
58	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетонуулучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		62	2739,49	93,82	169848	5817	94339	59361	247546
59	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемойповерхности		61,8	118,76	0,89	7339	55	433	5503	13870
60	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2поверхности облицовки		3	5061,79	22,99	15185	69	6308	7074	24040
61	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		3,32	3606,02	51,89	11972	172	2927	7170	20673

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемо йповерхности		3,32	118,76	0,89	394	2	24	296	745
63	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатурива емой поверхности		116,48	1380,33	37,40	160781	4356	44760	92268	273293
64	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2		10	3127,74	19,53	31277	195	14067	13641	48511
65	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада		112	60,82	0,68	6812	76	529	4993	12750
66	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов		6	639,12	0,83	3835	5	818	2410	6745
67	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада		1,2	60,82	0,68	73	--	6	54	137
68	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистыхматериалов на битуме	м3 изоляции		5,6	54810,55	2762,86	306939	15472	115388	138428	480996
69	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3		5,432	12940,00	--	70290	--	70290	--	75913
		СП - 8%				--	--	--	--		5623	
70	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлически х изделий		0,1112574	80865,26	2469,26	8997	274	--	8199	18572
71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,1112574	277977,00	--	30927	--	30927	--	33401
		СП - 8%				--	--	--	--		2474	
72	С1214-401-0208 214-401-0208 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2		112	553,00	--	61936	--	61936	--	66891
		СП - 8%				--	--	--	--		4955	
		КРЫЛЬЦО										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		1,1	23284,34	1069,07	25613	1176	18850	5511	33614
		Козырек К-1										
74	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м привысоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,13144	102234,37	22496,13	13438	2957	344	7613	22735
75	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т		0,13144	498969,00	--	65584	--	65584	--	70831
		СП - 8%				--	--	--	--		5247	
76	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраскамасляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		3,81176	1038,44	1,22	3958	4	531	2740	7234
77	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2покрытия		1,9	3512,02	15,06	6673	29	4219	2238	9624
78	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ееустройством	м2 кровли		5,7	3486,90	107,37	19875	612	6212	12178	34617
79	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40мкм	м2		6,3042	2021,00	--	12741	--	12741	--	13760
		СП - 8%				--	--	--	--		1019	
80	С1215-202-0701 215-202-0701 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ8486-86 сорт 1	м3		0,048	67696,00	--	3249	--	3249	--	3509
		СП - 8%				--	--	--	--		260	
81	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		5,7	314,10	3,02	1790	17	1547	210	2160
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**4587055**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1005435				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						175029			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						56689			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2162649		
		- Накладные расходы	Тенге								904157	
		- Сметная прибыль	Тенге								339780	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №04-01-01. Сетиэлектроснабжения площадки №1												
РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ												
1	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 кмлинии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,052	186209,78	103664,50	9683	5390	188	4768	15607
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1,5	2343,26	--	3515	--	--	2531	6529
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,5	1018,66	--	1528	--	--	1100	2838
6	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		9	471,63	377,49	4245	3398	--	1657	6374
8	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		8,798	392,34	171,89	3452	1513	421	1455	5300
10	Е11-330208-0102 1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка вручную	комплект		7	7030,28	707,08	49212	4949	1646	36027	92058
12	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект		4	17002,19	4560,50	68009	18242	498	45848	122966
15	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		1	8735,59	3881,46	8736	3881	678	4799	14618
16	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		2	17821,53	8981,60	35643	17963	1355	19801	59880
		Муфты										
39	Ц13-080201-2509 1308-0201-2509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтажоборудования	шт.		2	61666,24	47489,37	123332	94979	111	44313	181056
РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4 КВ												
53	515-103-0102 515-103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 24 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.		1	4886850,00	--	4886850	--		--	4886850
						--	--	--	--	4886850	--	
		Фундаментн под ДЭС И КТП										
62	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3		0,142377	33239,00	--	4732	--	4732	--	5113
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**5399189**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					152143				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						150315			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						57820			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							9626		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							4886850		
		- Накладные расходы	Тенге								162299	
		- Сметная прибыль	Тенге								37953	
		Локальная смета №6-1. Водоприемная камера										
		РАЗДЕЛ 1.Технологическая часть ТХ										
49	Ц13-070401-0102 1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой,приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.		1	45879,32	1774,04	45879	1774	1573	26177	77820
50	Прайс-лист ТОО "IDEA Trade"	Насос IDEA дренажный 2500/2/80 WOHT5 производительностью Q=112м3/ч, H=36,5м, напряжение400v, кол.полюсов 2, расчетная мощность 18,5кВт, ток потребителя 32,9А свободный просвет 45мм, (1раб.+1рез)	шт		2	3587178,57	--	7174357	--		--	7174357
						--	--	--	--	7174357	--	
51	Прайс-лист ТОО "IDEA Trade"	Автоматическая трубная муфта под насос DAC-N 80/80V 1 N	шт		2	677678,57	--	1355357	--		--	1355357
						--	--	--	--	1355357	--	
52	Прайс-лист ТОО "IDEA Trade"	Шкаф управление насосами с частотным приводом 18,5кВт IP54	шт		1	2168571,43	--	2168571	--		--	2168571
						--	--	--	--	2168571	--	
53	Ц13-120101-0209 1312-0101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещенияхили на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		30	2893,95	1346,54	86818	40397	245	35602	132214
54	С1241-102-0154 241-102-0154 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м		30	1833,00	--	54990	--	54990	--	59389
		СП - 8%				--	--	--	--		4399	
55	Ц13-121203-0203 1312-1203-0203 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.		2	11122,25	369,00	22244	738	240	13014	38079
56	С1242-101-0304 242-101-0304 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды ипара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.		9	56882,00	--	511938	--	511938	--	552893
		СП - 8%				--	--	--	--		40955	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды ипара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		2	12865,00	–	25730	–	25730	–	27788
		СП - 8%				--	--	--	--		2058	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**11586468**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					109974				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						42909			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						12639			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							594718		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							10698285		
		- Накладные расходы	Тенге								74793	
		- Сметная прибыль	Тенге								65791	
		ИТОГО										**61 668 539**
		В том числе оборудование										**35 995 647**
		Итого без оборудования										**25 672 892**
		Временные здания и сооружения 2,6*0,8%:										**533 996**
		Итого:										**26 206 888**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,3*0,7%										**238 483**
		Итого										**62 441 017**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**528 907**
		Итого сметная стоимость										**62 969 924,81**
		Поправочнй коэфициент к=0,95										**59 821 428,57**
		НДС 12%										**7 178 571,43**
		ИТОГО:										**67 000 000,00**

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "ЭКО Байшешек"

Ақжігіт И.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Прикаспийское управление строительства-Шымкент"

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Муталиев М.К.