Подрядчик: ТОО «TAU PROJEKT»
Субподрядчик: ТОО ««Строй Тех IC»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-«Строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу : г.Кокшетау, ул.Гагарина 11А» (без наружных инженерных сетей и сметной документации. 2 очередь)»

Договор №1 от 16.01.2022г

Акт выполненных работ № 2 от 13 февраля 2022 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1					
94	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**116,4220**		**20918,94**	**2435425**
		НР первого уровня	%	50,8		1873,20	218082
		НР второго уровня	%	4,24		966,39	112509
		Накладные расходы	%	--		2839,58	330591
		Сметная прибыль	%	8		1900,68	221281
		Сметная стоимость:				**25659,21**	**2987297**
96	**11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**301,9400**		**39,59**	**11954**
		НР первого уровня	%	54,8		21,08	6365
		НР второго уровня	%	4,24		2,57	776
		Накладные расходы	%	--		23,65	7141
		Сметная прибыль	%	8		5,06	1528
		Сметная стоимость:				**68,30**	**20623**
98	**11-080301-0111 РСНБ РК 2015**	**Пустоты в камнях. Засыпка**	**м3 кладки**	**6,0388**		**2100,51**	**12685**
		НР первого уровня	%	50,8		590,86	3568
		НР второго уровня	%	4,24		114,11	689
		Накладные расходы	%	--		704,98	4257
		Сметная прибыль	%	8		224,44	1355
		Сметная стоимость:				**3029,93**	**18297**
99	**11-100102-0605 РСНБ РК 2015**	**Стены каркасные. Обшивка пергамином**	**м2 обшивки стен (за вычетом**	**301,9400**		**72,59**	**21918**
		НР первого уровня	%	59,8		38,62	11661
		НР второго уровня	%	4,24		4,72	1425
		Накладные расходы	%	--		43,34	13086

		Сметная прибыль	%	8	9,27	2799
		Сметная стоимость:			**125,20**	**37803**
101	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Облицовка толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**301,94040**	**4186,65**	**1264119**
		НР первого уровня	%	50,8	482,59	145713
		НР второго уровня	%	4,24	197,98	59778
		Накладные расходы	%	--	680,56	205492
		Сметная прибыль	%	8	389,38	117570
		Сметная стоимость:			**5256,59**	**1587180**
102	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка /стены лоджий/**	**м3 кладки**	**14,7060**	**29259,31**	**430287**
		НР первого уровня	%	50,8	1873,20	27547
		НР второго уровня	%	4,24	1320,02	19412
		Накладные расходы	%	--	3193,21	46959
		Сметная прибыль	%	8	2596,20	38180
		Сметная стоимость:			**35048,72**	**515427**
103	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /ограждение лоджий/**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**32,7120**	**4169,68**	**136399**
		НР первого уровня	%	50,8	482,59	15786
		НР второго уровня	%	4,24	197,26	6453
		Накладные расходы	%	--	679,85	22239
		Сметная прибыль	%	8	387,96	12691
		Сметная стоимость:			**5237,49**	**171329**
104	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**115,8300**	**20801,02**	**2409382**
		НР первого уровня	%	50,8	1813,29	210033
		НР второго уровня	%	4,24	958,85	111064
		Накладные расходы	%	--	2772,14	321097
		Сметная прибыль	%	8	1885,85	218438
		Сметная стоимость:			**25459,02**	**2948917**
105	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АС-72/**	**т металлических изделий**	**0,0822**	**45683,24**	**3755**
		НР первого уровня	%	50,8	22737,97	1869
		НР второго уровня	%	4,24	2901,06	238
		Накладные расходы	%	--	25639,03	2108
		Сметная прибыль	%	8	5705,78	469

		Сметная стоимость:			**77028,06**	**6332**
	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**103,6000**	**305,10**	**31608**
		НР первого уровня	%	62,1	94,10	9749
		НР второго уровня	%	4,24	16,93	1754
		Накладные расходы	%	--	111,03	11503
		Сметная прибыль	%	8	33,29	3449
		Сметная стоимость:			**449,43**	**46560**
108	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**	**1436,76**	**22988**
		НР первого уровня	%	62,1	506,23	8100
		НР второго уровня	%	4,24	82,38	1318
		Накладные расходы	%	--	588,61	9418
		Сметная прибыль	%	8	162,03	2592
		Сметная стоимость:			**2187,40**	**34998**
123	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**269,1080**	**3098,19**	**833748**
		НР первого уровня	%	50,8	482,59	423544
		НР второго уровня	%	4,24	151,83	53309
		Накладные расходы	%	--	634,41	476853
		Сметная прибыль	%	8	298,61	104848
		Сметная стоимость:			**4031,21**	**1415449**
124	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**29,6000**	**3051,28**	**90318**
		НР первого уровня	%	62,1	976,60	28907
		НР второго уровня	%	4,24	170,78	5055
		Накладные расходы	%	--	1147,38	33962
		Сметная прибыль	%	8	335,89	9942
		Сметная стоимость:			**4534,56**	**134223**
125	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**69,2000**	**4622,76**	**319895**
		НР первого уровня	%	62,1	1511,05	104565
		НР второго уровня	%	4,24	260,07	17997
		Накладные расходы	%	--	1771,12	122562
		Сметная прибыль	%	8	511,51	35396

		Сметная стоимость:			**6905,39**	**477853**
	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2,2392**	**26576,42**	**59510**
		НР первого уровня	%	48,5	3223,20	7217
		НР второго уровня	%	4,24	1263,50	2829
		Накладные расходы	%	--	4486,71	10047
		Сметная прибыль	%	8	2485,05	5565
		Сметная стоимость:			**33548,18**	**75121**
188	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**100,0000**	**1972,51**	**197251**
		НР первого уровня	%	59,8	411,17	41117
		НР второго уровня	%	4,24	101,07	10107
		Накладные расходы	%	--	512,24	51224
		Сметная прибыль	%	8	198,78	19878
		Сметная стоимость:			**2683,53**	**268353**
189	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**42,0000**	**2621,42**	**110100**
		НР первого уровня	%	59,8	548,32	23029
		НР второго уровня	%	4,24	134,40	5645
		Накладные расходы	%	--	682,72	28674
		Сметная прибыль	%	8	264,33	11102
		Сметная стоимость:			**3568,47**	**149876**
190	**21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**97,3372**	**24006,67**	**2336742**
		НР второго уровня	%	4,24	1017,88	99078
		Накладные расходы	%	--	1017,88	99078
		Сметная прибыль	%	8	2001,96	194865
		Сметная стоимость:			**27026,52**	**2630686**
310	**11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**	**3539,03**	**42468**
		НР первого уровня	%	62,1	1347,89	16174
		НР второго уровня	%	4,24	207,21	2487
		Накладные расходы	%	--	1555,10	18661
		Сметная прибыль	%	8	407,53	4890
		Сметная стоимость:			**5501,66**	**66020**

	1-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**36,5568**	**6134,51**	**224258**
		НР второго уровня	%	4,24	260,10	9508
		Накладные расходы	%	--	260,10	9508
		Сметная прибыль	%	8	511,57	18701
		Сметная стоимость:			**6906,18**	**252468**
312	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**	**3051,28**	**24410**
		НР первого уровня	%	62,1	976,60	7813
		НР второго уровня	%	4,24	170,78	1366
		Накладные расходы	%	--	1147,38	9179
		Сметная прибыль	%	8	335,89	2687
		Сметная стоимость:			**4534,56**	**36276**
313	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**22,0160**	**5837,05**	**128508**
		НР второго уровня	%	4,24	247,49	5449
		Накладные расходы	%	--	247,49	5449
		Сметная прибыль	%	8	486,76	10717
		Сметная стоимость:			**6571,30**	**144674**
314	**11-060801-0107 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	**м3**	**0,1024**	**33200,38**	**3400**
		НР первого уровня	%	48,5	5470,40	560
		НР второго уровня	%	4,24	1639,64	168
		Накладные расходы	%	--	7110,04	728
		Сметная прибыль	%	8	3224,83	330
		Сметная стоимость:			**43535,26**	**4458**
317	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**2,3933**	**21886,57**	**52381**
		НР первого уровня	%	60,9	7752,53	18554
		НР второго уровня	%	4,24	1256,70	3008
		Накладные расходы	%	--	9009,22	21562
		Сметная прибыль	%	8	2471,66	5915
		Сметная стоимость:			**33367,46**	**79858**
		Итого прямые затраты по акту				**11 203 509**
		Накладные расходы I уровня, тенге				**1 329 954**
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				**12 533 463**

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	531 419
Итого, тенге	13 064 882
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 045 191
Итого по смете на подряд, тенге	**14 110 073**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	126991
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	304958
В текущих ценах на 2019 год - 100 %	14542022
с учетом условной скидки	13800379
НДС (12 %)	1656046
Всего по акту с учетом НДС	15456425

Подрядчик
Директор ТОО «TAU PROJEKT» **Кадралин Н.Т.**

Субподрядчик
Директор ТОО «Строй Тех IC» **Есенов М.Ж.**