Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА АЯГАНА ШАЖИМБАЕВА, 144** — **990140000196**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ASB Energosistem",Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Абая, дом № 68Б** — **150540017180**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №274/000013186 от 03.07.2023г.

Номер документа	Дата составления
8	31.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по реконструкции воздушных линий 0,4 кВ в г.Булаево М.Жумабаева района,СКО			Работа	1	5 425 337,00	5 425 337,00	581 286,11
				Итого	1	x	5 425 337,00	581 286,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Плаксин В.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / / Чекулаев А. И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2023

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик - АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"
Подрядчик - ТОО "ASB Energosistem"
Наименование строительства - **Строительно-монтажные работы по реконструкции воздушных линий 0,4 кВ в г.Булаево М.Жумабаева района, СКО**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за
август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		274/000013186	03.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС		
А	1	2	3	4
АКТ № 1. Строительно-монтажные работы по реконструкции воздушных линий 0,4 кВ в г.Булаево М.Жумабаева района, СКО	5 425 337	4 844 051	581 286	5 425 337
Итого по актам	**5 425 337**	**4 844 051**	**581 286**	**5 425 337**
Удержание доли аванса пропорционально объему выполненных работ 20%	1 085 067	968 810	116 257	1 085 067
Всего удержания	**1 085 067**	**968 810**	**116 257**	**1 085 067**
Всего к оплате				**4 340 270**

М.П.

Заказчик Генеральный Директор Чекулаев А. И.
(должность Ф.И.О. подпись)

М.П.

Подрядчик Директор Плаксин В.И.
(должность Ф.И.О. подпись)

Заказчик АО "СКРЭК"
Подрядчик ТОО "ASB Energosistem"
Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-0,4КВ В Г.БУЛАЕВО,Р-Н ИМ.М.ЖУМАБАЕВА,СКО
ДОГОВОР: № 274/000013186 от 03.07.2023г.

АКТ-1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2023 года

на монтажные работы

Составлен(а) в ценах 2023Гг.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ ОПОР									
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные. Установка/П1+П1п**	опора	114	12955,38	6121,54	1476913	697855	--	895134	2372047
					6833,84	2981,22	779058	339859		--	
2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/К3 (концевая)**	опора	22	27512,71	14157,70	605280	311469	--	356379	961659
					13355,01	6893,82	293810	151664		--	
3	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/УА3**	опора	12	27512,71	14157,70	330153	169893	--	194389	524542
					13355,01	6893,82	160260	82726		--	
4	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/УП3**	опора	8	27512,71	14157,70	220102	113262	--	129592	349694
					13355,01	6893,82	106840	55151		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/АОЗ/	опора	13	27512,71	14157,70	357665	184050	--	210588	568253
					13355,01	6893,82	173615	89620		--	
6	Е11-330202-103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка/УАЗ-2/	опора	1	42896,74	22797,22	42897	22797	--	24959	67856
					20099,52	11099,78	20100	11100		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3033010	1499326	--	1811041	4844051
							1533683	730120	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3033010				
	Всего заработная плата		Тенге					2263803			
		Накладные расходы	Тенге				1811041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4844051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1007
		Сметная заработная плата	Тенге					2263803			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4844051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1007
		Сметная заработная плата	Тенге					2263803			
		ИТОГО:	Тенге								4844051
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1533683				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1499326			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					730120			
		- Накладные расходы	Тенге							1811041	
		Итого	Тенге								4844051
		НДС 12%	Тенге								581286
		Всего	Тенге								5425337

ПОДРЯДЧИК
ТОО "ASB Energosistem"
Директор

Плаксин В. И.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ"

Омаров Т. М.

ЗАКАЗЧИК
АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"
Генеральный Директор

Чекулаев А. И.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
ТОО «ПроектЭнергоСтрой-НС»

Алпысов Е. Ж.