Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Экостройсервис ПВ"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»**

Наменование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г.Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Академика Чокина, 33**

Договор подряда (контракт) **№12 от 11.08.2023 г.**

Справка №1

от 25.09.2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12	11.08.2023 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г.Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Академика Чокина, 33	3 000 000,00	2 678 571,43							321 428,57	
за сентябрь месяц 2023 г.	3 000 000,00	2 678 571,43							321 428,57	3 000 000,00
Итого к оплате:										**3 000 000,00**

Генподрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____ **Конакбаев Д.Б.**

Субподрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью

«NamysStroy»

БИН 170640026988

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

SANA-2015 22.4Д от 06.10.20:

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Генподрядчик: **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "NamysStroy" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 11.08.2023

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь от 25.09.2023 года
по Корректирующей смете № 1 (Локальная смета 02-01-01)

Общестроительные работы.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавить.													
2.14 Кровля													
5	21	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=72%	м3 утеплителя	22	6 642,60	2 815,21	146 137	61 935	-1	71 490	235 037	Казахстан
						3 827,39	685,82	84 203	15 088	-	17 410		
7	23	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	0,142	22 870,51	2 093,28	3 248	297	7	2 212	5 897	Казахстан
						20 735,23	904,67	2 944	128	-	437		
2.15 Проемы													

9	25	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72%	м2	61,889661	2 048,51	253,55	126 782	15 692	1	85 607	229 380	Казахстан
						1 794,96	126,19	111 089	7 810	-	16 991		
	2.16	**Внутреннея отделка.**											
12	29	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72%	м2	161	3 959,73	17,71	637 517	2 851	1	458 235	1 183 412	Казахстан
						3 942,02	11,01	634 665	1 773	-	87 660		

Итого	**1 653 726**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	832 901
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	80 775
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 799
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8
- накладные расходы, тенге	617 544
- сметная прибыль (8 %), тенге	122 498
Всего	**1 653 726**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	19 845
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических	21 756
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**33 907**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**1 729 234**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	**1 865 843**
Договорной коэфицент К=0,95	**1 772 550,73**
НДС (12%)	212706,09
Итого	**1 985 256,82**

Принял: (Генподрядчик)

ТОО "Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____ **Конакбаев Д.Б.**

Сдал: (Субподрядчик)

ТОО "NamysStroy"

БИН 170640026988

Руководитель_____**Жаншуков Е.М.**

SANA-2015 22.4Д от 06.10.202

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Генподрядчик: **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "NamysStroy" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 11.08.2023

Акт № 2

приемки выполненных работ за сентябрь от 25.09.2023 года

(Локальная смета 02-01-04)

Электроснабжение и электроосвещение.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	54	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	380	266,04	2,46	101 095	935	0	72 140	187 094	Казахстан
						263,58	0,09	100 160	34	-	13 859		

Итого **187 094**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 100 160
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 935
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 34
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0

- накладные расходы, тенге	72 140
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 859
Всего	**187 094**
Временные здания и сооружения (1,2%)	2 245
Затраты на производство строительно-монтажных работ в	2 461
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**3 836**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**195 636**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	**211 091**
Договорной коэфицент К=0,95	**200 536,45**
НДС (12%)	24064,37
Итого	**224 600,82**

Принял: (Генподрядчик)

ТОО "Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____ **Конакбаев Д.Б.**

Сдал: (Субподрядчик)

ТОО "NamysStroy"

БИН 170640026988

Руководитель _____ **Жаншуков Е.М.**

SANA-2015 22.4Д от 06.10.202

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Генподрядчик: **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "NamysStroy" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 11.08.2023

Акт № 3
приемки выполненных работ за сентябрь от 25.09.2023 года
(Локальная смета 02-01-03)
Отопление и вентиляция.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление.													
1	1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	72	594,71	27,72	42 819	1 996	0	29 917	78 555	Казахстан
						566,99	10,12	40 823	729	-	5 819		
2	2	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	80	594,71	27,72	47 577	2 218	0	33 242	87 285	Казахстан
						566,99	10,12	45 359	810	-	6 466		

3	3	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	63	594,71	27,72	37 467	1 746	1	26 178	68 737	Казахстан
						566,99	10,12	35 720	638	-	5 092		
4	5	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	30	3 877,62	68,93	116 329	2 068	81 992	23 683	151 213	Казахстан
						1 075,64	20,81	32 269	624	-	11 201		

Итого	**385 790**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	154 171
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 028
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 801
- материалы, изделия и конструкции, тенге	81 993
- накладные расходы, тенге	113 020
- сметная прибыль (8 %), тенге	28 578
Всего	**385 790**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	4 629
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических	5 075
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**7 910**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**403 404**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	**435 273**
Договорной коэфицент К=0,95	**413 509,35**
НДС (12%)	49621,12
Итого	**463 130,47**

Принял: (Генподрядчик)

ТОО "Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____ **Конакбаев Д.Б.**

Сдал: (Субподрядчик)

ТОО "NamysStroy"

БИН 170640026988

Руководитель _____ **Жаншуков Е.М.**

SANA-2015 22.4Д от 06.10.20:

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Генподрядчик: **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "NamysStroy" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 11.08.2023

Акт № 4

приемки выполненных работ за сентябрь от 25.09.2023 года

(Локальная смета 02-01-01)

Общестроительные работы

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 6 Кровля.													
5	107	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	142	140,56	18,83	19 960	2 674	0	12 923	35 514	Казахстан
						121,73	4,66	17 286	662	-	2 631		
6	114	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	142	508,86	165,67	72 258	23 525	0	39 090	120 256	Казахстан
						343,19	39,14	48 733	5 558	-	8 908		
7	115	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701-до 50 мм. НР=72%:К1трр=35;К1трм=35;К1экс=35;К1мат=35;	м2 стяжки	142	131,00	86,51	18 602	12 284	0	6 715	27 342	Казахстан

						44,49	21,18	6 318	3 008	-	2 025		
8	116	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=72%	м2 кровли	142	238,59	21,64	33 880	3 073	0	22 970	61 398	Казахстан
						216,95	7,72	30 807	1 096	-	4 548		
9	117	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=72%	м2 кровли	142	108,50	10,28	15 407	1 460	0	10 419	27 892	Казахстан
						98,22	3,69	13 947	524	-	2 066		

Итого	**272 402**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	117 091
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 016
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 848
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	92 117
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 178
Всего	**272 402**
Временные здания и сооружения (1,2%)	3 269
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях	3 584
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**5 585**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**284 840**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	**307 342**
Договорной коэфицент К=0,95	**291 974,90**
НДС (12%)	35036,99
Итого	**327 011,89**

Принял: (Генподрядчик)

ТОО "Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____ **Конакбаев Д.Б.**

Сдал: (Субподрядчик)

ТОО "NamysStroy"

БИН 170640026988

Руководитель _____ **Жаншуков Е.М.**