Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«02» 10 2023 года

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"**, БИН 101140018811, тел 872632-22040, 080500, Республика Казахстан , Жамбылская область, Меркенский район, село Мерке, А.Исмаилов, 169

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от « » сентября 2023года,
ТОО "ТаразҚұрылысИнвест" Орумбаев Е.К. государственная лицензия № 17012225 от 05.07.2017г., 080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, ул.А Аскарова, 297, БИН 060940001596, тел 87262-521435

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от « » сентября 2023г.,
ТОО "Құрылыс Сауда Экспо"; Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, ул.Карахана 3, БИН 150140010001, тел. 87779727775; Иманов Максат Турсунбаевич; KZ41VJE00037095; KZ20VJE00038540; KZ68VJE00037094 от 20.04.2018г.; 05.06.2018г.; 20.04.2018г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)от « » сентября 2023 г,
ТОО "BS ARCHI GROUP", БИН 070940020514, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, ул.КуанышаСатбаева,1Б, 87263242569 Даулетбаев А.,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство сельского клуба на 180 мест в с.Ойтал Меркенского района Жамбылской области»
Новое строительство, 2 уровень ответственности, технически не сложный

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкциятехническоеперевооружение, модернизация капитальный ремонт), уровеньответственности, техническая и технологическая сложность объекта

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что: 1) Строительство объекта осуществлено на основании: решения о предоставлении соответствующего права на землю, выданного КГУ "Аппарат акима Ойталского сельского округа Меркенского района" от 14.05.2019г. №30,

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездногоземлепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке,переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от"___"_____20___года№_____;

наименование органа вынесшего решение

2)талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ КГУ"Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области KZ40REA0027883006.06.2022г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) Товарищество с ограниченной ответственностью "BS ARCHI GROUP", 21030308, 22.10.2021г., Рабочий проект, КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района", №27 от 16.02.2021 года шифр И 0936-19.

наименование проектной организации, номер проекта

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 06.06.2022 года;
месяц, год
окончание работ 06.09.2023 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9

фактически,месяц:15.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
посещений	человек	180	180	180	180

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период 180 посещений;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно - пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проектируемое здание клуба одноэтажное на180 мест. Планировочное решение и состав помещений приняты в соответствии с техническим заданием заказчика на проектирование. Размер здания в осях составляет 25,95 х17,75 с высотой метра, а высота зрительного зала составляет 4 метра. Толщина наружных стен здания 380мм, внутренние перегородки120мм. Так же здания утепляется утеплителем толщиной 50мм.

Внутренняя отделка в зрительном зале и помещениях административного назначения улучшенная штукатурка и сплошное выравнивание сухими смесями с последующей водоэмульсионой покраской за 2 раза.

В санузлах простая штукатурка с облицовкой глазурованной плиткой. Керамогранитные в помещений: тамбур, вестибюль, керамическая плитка; санузел для посетителей женский, санузел для посетителей мужской, санузел для мгн кладовая уборочного инвентаря. Линолеум на теплоизолирующей подоснове: зал на180 мест, гримерная, библиотека, зона для хранение книг, кабинет заведующего. Подстилающий слой: эстрада, техническое помещение.

Наружная отделка: Стены, парапет - улучшенная штукатурка и сплошное выравнивание сухими смесями по сетке с покраской фасадными красками светло-серого и фиолетово-синего цветов.

Витражи и окна -трехкамерный металлопластик с стеклопакетом толщ.стекол4мм.,по ТУ 640РК 38729075-ТОО-01-2000 Цоколь- облицовка декоративными плитками темно-серого цвета. Двери- металлические.Карниз-обшивкаметалл. софитомс полимернымпокрытием белогоцвета.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 224 081,856 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 144 968,686 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 13 153,974 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 168 242,510 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 108 843,649 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 9 876,109 тысяч тенге;
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания С нормальный;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметнойдокументацией) и требованиям государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство сельского клуба на 180мест в с.Ойтал Меркенского района Жамбылской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **Дулатбаев Т.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) **аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Иманов М.К.**

KZ41VJE00037095; KZ20VJE00038540; KZ68VJE00037094 от 20.04.2018г.; 05.06.2018г.; 20.04.2018г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация: **ТОО"ҚұрылысСауда Экспо", Дарибаев Б.И.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта: **ТОО"BS ARCHI GROUP" Сыздыкова Г.Ш.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация_____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Даулетбаев А.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО"ТаразҚұрылысИнвест"**

Орумбаев Е.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«29» сентября 2023года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "ТаразҚұрылысИнвест", Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, ул.А. Аскарова, 297,
наименование организации, юридический адрес
в лице **Орумбаева Е.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту:« **Строительство сельского клуба на 180 мест в с.Ойтал Меркенского района Жамбылской области»** Республика Казахстан,Жамбылская область, Меркенский район, Ойталский с.о, с.Ойтал
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района» Дулатбаев Т.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядными организациями: ТОО "АЙНА-CITY", лицензия ГСЛ № 000418 от 11.07.2007г., ТОО "MBN Building", лицензия 21025158 от 27.08.2021г., ТОО "АКАС-СтройМонтаж", лицензия 18000886 от 19.01.2018г., ТОО "Авангард Строй НС", лицензия 11 ГСЛ-КР №002582 от 11.03.2010г.
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «BS ARCHI GROUP», шифр И 0936-19
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района", № 27 от 16.02.2021 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилыхдомов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
посещений	человек	180	180	180	180

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период 180 посещений;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно - пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проектируемое здание клуба одноэтажное на 180 мест. Планировочное решение и состав помещений приняты в соответствии с техническим заданием заказчика на проектирование. Размер здания в осях составляет 25,95 х 17,75 с высотой этажа 3 метра, а высота зрительного зала составляет 4 метра. Толщина наружных стен здания 380мм, внутренние перегородки 120мм. Так же здания утепляется утеплителем толщиной 50мм.

Внутренняя отделка в зрительном зале и помещениях административного назначения улучшенная штукатурка и сплошное выравнивание сухими смесями с последующей водоэмульсионой покраской за 2 раза. В санузлах простая штукатурка с облицовкой глазурованной плиткой. Керамогранитные в помещений: тамбур, вестибюль, керамическая плитка; санузел для посетителей женский, санузел для посетителей мужской, санузел для мгн кладовая уборочного инвентаря. Линолеум на теплоизолирующей подоснове: зал на 180 мест, гримерная. библиотека, зона для хранение книги, кабинет заведующего. Подстилающий слой: эстрада, техническое помещение.

Наружная отделка: Стены, парапет - улучшенная штукатурка и сплошное выравнивание сухими смесями по сетке с покраской фасадными красками светло-серого и фиолетово-синего цветов.

Витражи и окна - трехкамерный металлопластик с стеклопакетом толщ. стекол 4мм.,по ТУ 640 РК 38729075-ТОО-01-2000

Цоколь - облицовка декоративными плитками темно-серого цвета. Двери - металлические. Карниз- обшивка металл. софитом с полимерным покрытием белого цвета.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___06.06 2022 года_____;

месяц, год

окончание работ 26.09. 2023 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:___9___;

фактически, месяц:___9___;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

«ГазСервисПлюс» ЖШС _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Меркі АЭЖ _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

«Каз Транс Газ Аймақ» АҚ _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертнымзаключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) – проектом не предусмотрено;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **:«Строительство сельского клуба на 180 мест в с.Ойтал Меркенского района Жамбылской области»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"**

Орумбаев Е.К._____ « » 2023 г_
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-2
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АКАС-СтройМонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского клуба на 180 мест в с.Ойтал Меркенского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№5-О** от **1.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01-04 Архитектурно-строительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №02-01-04 Архитектурно-строительные работы									
			Раздел: Подземная часть									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		3838,059435	193,8	183,63	743805	704773	0	153489	969078
				м3 грунта		10,17	45,37	39032	174148		71784	
2	2	Е11-010205-0303 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		118,7028691	3118,85	0	370216	0	0	266556	687714
				м3 грунта		3118,85	0	370216	0		50942	
3	3	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы		460,7701236	1203,95	0	554744	0	0	399416	1030493
				м3		1203,95	0	554744	0		76333	
4	4	Е11-010104-0403	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м		2611,0307	40,52	40,52	105787	105787	0	27431	143876
				м3		0	14,59	0	38099		10657	
5	5	Е11-010104-0410	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м		2611,0307	7,5	7,5	19595	19595	0	5466	27066
				м3		0	2,91	0	7592		2005	
6	6	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками		2611,0307	187,07	89,03	488449	232463	0	260447	808808
				м3		98,04	40,5	255985	105747		59912	
7	7	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		884,96148	266,29	254,46	235657	225185	106	51514	310145
				м3 грунта		11,71	69,14	10366	61182		22974	
8	8	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		1637,178738	468		766200				827496
				т							61296	
9	9	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		884,96148	20,63	17,52	18259	15506	85	6247	26466
				м3 грунта		3,01	6,79	2668	6008		1960	
10	10	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		18,03	16011,39	1091,24	288685	19675	246909	23967	337665
				м3		1225,8	234,96	22101	4236		25012	
11	11	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		107,82	21556,36	1334,27	2324206	143861	1844064	334980	2871921
				м3		3118,92	295,19	336282	31828		212735	
12	12	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.(В20 сульф)		21,75	27079,67	1909,37	588983	41529	397838	144508	792170

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		6878,9	422,26	149616	9184		58679	
13	13	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство		16,26	24652,61	1584,91	400851	25771	291281	81446	520882
				м3		5153,75	350,65	83800	5701		38584	
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,80508	234691		188945		188945		204061
				т							15116	
15	15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,87688	225938		198121		198121		213970
				т							15850	
16	16	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,07728	214611		231196		231196		249692
				т							18496	
17	17	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		2,00726	246529		494848		494848		534436
				т							39588	
18	18	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,03248	725133,39	1305,39	23552	42	21266	2058	27659
				т		69078	549,96	2244	18		2049	
19	19	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		71,5	1048,33	10,78	74956	770	44551	27905	111090
				м2 поверхности		414,47	5,18	29635	371		8229	
			Итого по разделу: Подземная часть									10694688
			Раздел: Надземная часть									
20	20	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство		1,261	40877,74	4319,15	51547	5446	27830	17630	74711
				м3		14488,6	874,86	18270	1103		5534	
21	21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04772	234691		11199		11199		12095
				т							896	
22	22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1099	225938		24831		24831		26817
				т							1986	
23	23	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		32,16	39837,39	5645,14	1281170	181548	636616	457998	1878302
				м3		14396,97	1252,73	463007	40288		139133	
24	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		0,09648	234691		22643		22643		24454
				т							1811	
25	25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		1,25872	234691		295410		295410		319043
				т							23633	
26	26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014		0,99696	225938		225251		225251		243271
				т							18020	
27	27	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014		1,50914	214611		323878		323878		349788
				т							25910	
28	28	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014		0,8061	214611		172998		172998		186838
				т							13840	
29	29	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014		1,64962	214611		354027		354027		382349
				т							28322	
30	30	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,05376	725133,39	1305,39	38983	70	35199	3406	45781
				т		69078	549,96	3714	30		3391	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		16,16	30155,73	4627,01	487317	74773	320490	98189	632346
				м3		5696,4	980,56	92054	15846		46840	
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		0,34968	234691		82067		82067		88632
				т							6565	
33	33	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,25632	225938		57912		57912		62545
				т							4633	
34	34	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014		1,62136	225938		366327		366327		395633
				т							29306	
35	35	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,05824	725133,39	1305,39	42232	76	38133	3690	49596
				т		69078	549,96	4023	32		3674	
36	36	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		11,65	26939,19	4627,01	313842	53905	193574	70786	415398
				м3		5696,4	980,56	66363	11424		30770	
37	37	С121-050301-03001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		0,09248	234691		21704		21704		23441
				т							1736	
38	38	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		0,57716	225938		130402		130402		140835
				т							10432	
39	39	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке(ж/б обвязка). Устройство		2,15	30895,63	4677,35	66426	10056	35616	20728	94126
				м3		9652,5	941,81	20753	2025		6972	
40	40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,05888	234691		13819		13819		14924
				т							1105	
41	41	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2089	225938		47198		47198		50974
				т							3776	
42	42	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка		206,9	24445,86	1566,6	5057849	324130	3440312	1271920	6836159
				м3 кладки		6251,36	358,86	1293407	74249		506381	
43	43	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,747468	67019,43	2215,83	50095	1656	0	45534	103280
				т металлических изделий		64803,6	699,84	48439	523		7650	
44	44	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,747468	283988		212272		212272		229254
				т							16982	
45	45	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,10752	761438,42	6557,32	81870	705	74751	7738	96776
				т стальных элементов		59651,9	1334,88	6414	144		7169	
46	46	С121-130816-1801	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР		0,03575	2499885		89371		89371		96521
				т							7150	
47	47	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,18688	761438,42	6557,32	142298	1225	129924	13449	168206
				т стальных элементов		59651,9	1334,88	11148	249		12460	
48	48	С121-130816-1801	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР		0,031	2499885		77496		77496		83696
				т							6200	
49	49	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		1,98	26939,19	4627,01	53340	9161	32899	12031	70600
				м3		5696,4	980,56	11279	1942		5230	
50	50	С121-050301-03001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		0,0153	234691		3591		3591		3878
				т							287	
51	51	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		0,10764	225938		24320		24320		26266

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							1946	
52	52	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Поиск в опалубке(П-1). Устройство		2,02	30895,63	4677,35	62409	9448	33463	19474	88434
				м3		9652,5	941,81	19498	1902		6551	
53	53	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,027	234691		6337		6337		6844
				т							507	
54	54	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,218	225938		49254		49254		53195
				т							3940	
			Итого по разделу: Надземная часть									13374999
			ИТОГО:									24069687
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		698021				
			Итого с временными									24767708
			Зимние удорожания			0,9 %		222909				
			Итого с зимними удорожаниями									24990617
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		499812				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25490430
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									26765869
			Локальная смета №04-01-01 КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 40 кВа									
1	1	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы		1	11359,18	6616,18	11359	6616	1359	5313	18006
				подстанция		3384	3257,6	3384	3258		1334	
2	2	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		1	35670,08	9032,61	35670	9033	10653	15304	55052
				подстанция		15984,1	3146,28	15984	3146		4078	
3	3	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85		1	474397		474397				474397
				шт.						474397		
4	4	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-40 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		1	1039559		1039559				1039559
				шт.						1039559		
5	5	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления		36	1613,92	0	58101	0	0	41833	107929
				м3 грунта		1613,92	0	58101	0		7995	
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		36	841,75	0	30303	0	0	21818	56291
				м3 грунта		841,75	0	30303	0		4170	
7	7	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм		8	3217,54	157,1	25740	1257	17456	5314	33539
				шт		878,5	44,07	7028	353		2484	
8	8	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм		100	458,86	16,76	45886	1676	24130	14775	65514
				м		200,8	4,41	20080	441		4853	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	Е11-330208-0101	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов		1	9162,89	4616,58	9163	4617	226	4566	14827
				к-		4320,24	1386,72	4320	1387		1098	
10	10	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (н) ГОСТ 30011.1-2012		3	10623		31869				31869
				шт.						31869		
11	11	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока, напряжение 10 кВ		3	3871	395,8	11613	1187	2650	5918	18933
				шт		2592	147,62	7776	443		1402	
12	12	С123-070503-0205	Трансформаторы тока марки Т-066 150/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001		3	3441		10323		10323		11149
				шт.							826	
13	13	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный		1	1276,56	79,92	1277	80	26	866	2314
				шт		1171,02	31,48	1171	31		171	
14	14	С123-070501-1101	Счетчик электронный трехфазный универсальный для измерения и учета активной и реактивной энергии типа СЕ303		1	63044		63044		63044		68088
				шт							5044	
15	15	С121-040405-0505	Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТРК 937-92		4	16826,08		67304		67304		72689
				шт.							5384	
16	16	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Металлоконструкции разные		0,0682	706734,67	16593,88	48199	1132	42471	3578	55920
				1000кг		67392	5477,52	4596	374		4142	
17	17	Е11-080101-0202	Устройство щебеночного основанияпод фундаменты		0,2	5574,68	1711,58	1115	342	603	291	1519
				м3		845,75	720,08	169	144		112	
18	18	Е11-080101-0203	Устройство гравийного основания под фундаменты		1	5749,48	1711,58	5749	1712	3192	1456	7782
				м3		845,75	720,08	846	720		576	
19	19	У86-010602-0303 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20		8	61338	6810	490704	54480	310504	125864	665896
				секция		15715	2240	125720	17920		49328	
20	20	У86-010605-0403 0	Конструкции калиток раскашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м. с металлическими стойками		1	71390	160	71390	160	60663	12480	90580
				комплект		10567	56	10567	56		6710	
			ИТОГО:					2532765	82292	614604	259376	2891853
								290045	28273	1545825	99707	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1545825		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		39035				
			Итого с временными									2930886
			Зимние удорожания			0,9 %		12466				
			Итого с зимними удорожаниями									2943352
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		27951				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2971303
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									3119975
			Локальная смета №04-02-01 ВЛЗ-10 кВ									
1	1	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		2	7184,62	3065,26	14369	6131	1335	7932	24085
				опора		3451,68	1505,6	6903	3011		1784	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	Е11-330202-0102	Установка одностоечной железобетонной опоры с одним подкосом ВЛ-10 кВ /с траверсами/		1	14498,72	7085,6	14499	7086	668	8182	24495
				опора		6745,44	3481,6	6745	3482		1814	
3	3	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		4	22226,02	11406,34	88904	45625	2671	50425	150475
				опора		10152	5605,76	40608	22423		11146	
4	4	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		12	40570		486840		486840		525787
				шт.							38947	
5	5	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013		4	40166		160664		160664		173517
				шт.							12853	
6	6	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ-10 кВ. Установка		14	2451,26	1367,45	34318	19144	0	18050	56557
				шт.		1083,81	527,8	15173	7389		4189	
7	7	С121-049999-9917	Плиты П-3и		0,7	31088		21762		21762		23503
				м3							1741	
8	8	Е11-330204-0206	Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 70 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,2	161595,98	92749,11	32319	18550	718	15154	51271
				км линии		65254,7	29458,08	13051	5892		3798	
9	9	С123-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005		0,6	282447		169468		169468		183026
				км							13557	
10	10	Е11-330208-0101	Ограничитель перенапряжения. Установка с помощью механизмов		6	9162,89	4616,58	54977	27699	1356	27393	88960
				комплект		4320,24	1386,72	25921	8320		6590	
11	11	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98		6	37156		222936		222936		240771
				шт.							17835	
12	12	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов		2	14413,5	4112,45	28827	8225	242	18946	51595
				к-т		10180,24	1661,08	20360	3322		3822	
13	13	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3 10У1		2	89830		179660				179660
				к-т						179660		
14	14	С124-040207-1917	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151 ГОСТ Р 51177-98		2	45199		90398		90398		97630
				шт.							7232	
15	15	С124-040207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98		4	62570		250280		250280		270302
				шт.							20022	
16	16	СПеречень оборуд., материалов п.1	Заземляющий проводник В10		62	803,57		49821		49821		53807
				м							3986	
17	17	СПеречень оборуд., материалов п.4	Стяжка ГI		12	4419,64		53036		53036		57279
				шт							4243	
18	18	СПеречень оборуд., материалов п.1	Заземляющий проводник ЗП		4,5	754,46		3395		3395		3667
				м							272	
19	19	СПеречень оборуд., материалов п.2	Заземляющий проводник ЗП21		18	1093,75		19688		19688		21263
				м							1575	
20	20	СПеречень оборуд., материалов п.4	Кронштейн КМ1		1	1875		1875		1875		2025
				шт							150	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	СПеречень оборуд., материалов п.5	Накладка ОГ52		1	1473,21		1473		1473		1591
				шт							118	
22	22	СПеречень оборуд., материалов п.8	Кронштейн РА1		1	9075,89		9076		9076		9802
				шт							726	
23	23	СПеречень оборуд., материалов п.9	Кронштейн РА2		1	2267,86		2268		2268		2449
				шт							181	
24	24	СПеречень оборуд., материалов п.10	Вал привода РА3		3	5714,29		17143		17143		18514
				шт							1371	
25	25	СПеречень оборуд., материалов п.11	Кронштейн РА5		3	1026,79		3080		3080		3327
				шт							246	
26	26	СПеречень оборуд., материалов п.12	Траверса ТМ73		1	9633,93		9634		9634		10405
				шт							771	
27	27	СПеречень оборуд., материалов п.13	Траверса ТМs60а		1	3571,43		3571		3571		3857
				шт							286	
28	28	СПеречень оборуд., материалов п.15	Кронштейн У1		9	4464,29		40179		40179		43393
				шт							3214	
29	29	СПеречень оборуд., материалов п.18	Хомут Х1		2	982,14		1964		1964		2121
				шт							157	
30	30	СПеречень оборуд., материалов п.19	Хомут Х7		3	785,71		2357		2357		2546
				шт							189	
31	31	СПеречень оборуд., материалов п.20	Хомут Х8		1	732,14		732		732		791
				шт							59	
32	32	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98		38	503		19114		19114		20643
				комплект							1529	
33	33	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		6	2450		14700		14700		15876
				шт.							1176	
34	34	С124-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98		6	3480		20880		20880		22550
				шт.							1670	
35	35	Е11-330208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов		30	9162,89	4616,58	274887	138497	6782	136967	444802
				комплект		4320,24	1386,72	129607	41602		32948	
36	36	СПеречень оборуд., материалов п.17	Искровой разрядник SD110.2		24	6250		150000		150000		162000
				шт							12000	
37	37	СПеречень оборуд., материалов п.17	Искровой разрядник SD120.3		6	12946,43		77679		77679		83893
				шт							6214	
38	38	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SD137		19	10777		204763		204763		221144
				шт.							16381	
39	39	С124-040109-1307	Изоляторы композитные натяжные SD190.150		27	21570		582390		582390		628981
				шт.							46591	
40	40	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2		27	866		23382		23382		25253
				шт.							1871	
41	41	С124-040207-5019	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98		12	3850		46200		46200		49896
				шт.							3696	
42	42	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98		27	12979		350433		350433		378468
				шт.							28035	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	С124-040109-1203	Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97		8	5546		44368		44368		47917
				шт.							3549	
44	44	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		22	394		8668		8668		9361
				шт.							693	
45	45	С124-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98		6	573		3438		3438		3713
				шт.							275	
46	46	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98		3	651		1953		1953		2109
				шт.							156	
47	47	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,001495	633838		948		948		1023
				1000кг							76	
48	48	СПеречень оборуд., материалов п.18	Заземляющий проводник ЗП1		0,6	754,46		453		453		489
				м							36	
49	49	СПеречень оборуд., материалов п.7	Траверса ТМ2		1	6696,43		6696		6696		7232
				шт							536	
50	50	СПеречень оборуд., материалов п.4	Хомут Х1		1	982,14		982		982		1061
				шт							79	
51	51	СПеречень оборуд., материалов п.24	Проволочная вязка ВП1		2	875		1750		1750		1890
				шт							140	
52	52	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		3	47		141		141		152
				шт.							11	
53	53	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98		6	335		2010		2010		2171
				шт.							161	
54	54	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 4232-93		3	1832		5496		5496		5936
				шт.							440	
55	55	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления		49,8	1980,72	0	98640	0	0	71021	183233
				м3 грунта		1980,72	0	98640	0		13573	
56	56	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		49,8	841,75	0	41919	0	0	30182	77869
				м3 грунта		841,75	0	41919	0		5768	
57	57	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		7	3217,54	157,1	22523	1100	15274	4650	29346
				шт.		878,5	44,07	6150	309		2174	
58	58	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования		166	458,86	16,76	76171	2782	40056	24526	108754
				м		200,8	4,41	33333	732		8056	
			ИТОГО:					4150097	274840	3257186	413428	4914233
								438410	96482	179660	350708	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							179660		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		137303				
			Итого с временными									5051536
			Зимние удорожания			0,9 %		43847				
			Итого с зимними удорожаниями									5095383
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		98314				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5193697
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									5453569
			06-01-01 Котельная. Общестроительные работы									
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	E11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		126	160,69	152,42	20247	19205	0	4077	26270
				м3 грунта		8,27	36,67	1042	4620		1946	
2	2	E11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		14	1483,97	0	20776	0	0	14958	38593
				м3 грунта		1483,97	0	20776	0		2859	
3	3	E11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		128	32,55	32,55	4167	4167	0	1162	5755
				м3 грунта		0	12,61	0	1614		426	
4	4	E11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		512	21,9	21,9	11213	11213	0	3128	15488
				м3 грунта		0	8,48	0	4344		1147	
5	5	E11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		128	32,55	32,55	4167	4167	0	1162	5755
				м3 грунта		0	12,61	0	1614		426	
6	6	E11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		512	21,9	21,9	11213	11213	0	3128	15488
				м3 грунта		0	8,48	0	4344		1147	
7	7	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		47	18,16	18,16	854	854	0	238	1179
				м3 грунта		0	7,04	0	331		87	
8	8	E11-010101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		68	237,13	229,45	16125	15603	0	4631	22416
				м3 грунта		7,67	86,92	522	5911		1660	
9	9	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		115	156,87	74,79	18040	8600	0	9613	29865
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	9439	3912		2212	
10	10	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		13	766,41	0	9963	0	0	7174	18508
				м3 грунта		766,41	0	9963	0		1371	
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									179317
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ									
11	11	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,8	17958,57	1091,24	32325	1964	28155	2393	37496
				м3		1225,8	234,96	2206	423		2777	
12	12	E11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		13,2	19510,12	1334,27	257534	17612	198751	41010	322427
				м3		3118,92	295,19	41170	3897		23884	
13	13	E11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,020592	334290,53	2229,53	6884	46	0	6240	14174
				т		332061	942,52	6838	19		1050	
14	14	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,020592	214611		4419		4419		4773
				т							354	
15	15	C121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,15048	246529		37098		37098		40065
				т							2968	
16	16	E11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		15,27	2073,68	43,79	31665	669	27666	3226	37682
				м2 поверхности		218,09	9,07	3330	139		2791	
17	17	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону		153,92	863,5	19,64	132910	3023	88216	39124	185796
				м2 поверхности		270,72	2,59	41670	399		13763	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/над отверстиями/		0,00392	214611		841		841		909
				т							67	
19	19	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		1,9316	17760,7	1676,42	34307	3238	27317	4079	41456
				м3		1942,15	378,44	3751	731		3071	
20	20	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,00709	283988		2013		2013		2175
				т							161	
21	21	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,0052	73842,67	17284,43	384	90	8	292	730
				т		55080	6649,48	286	35		54	
22	22	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0052	265075		1378		1378		1489
				т							110	
23	23	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		1,141875	2866,79	1068,54	3274	1220	1896	458	4030
				м3 материала основания в плотном теле		138,24	233,31	158	266		299	
24	24	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		1,141875	1359		1552		1552		1676
				м3							124	
25	25	Е11-270602-0201 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство		16,3125	1174,19	52,23	19154	852	17518	1022	21790
				м2 покрытия		48,03	9,98	784	163		1614	
26	26	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		14,6748	4697,07	298,87	68929	4386	56723	8717	83857
				м2 покрытия		532,84	99,1	7819	1454		6212	
27	27	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,46748	17958,57	1091,24	26354	1601	22954	1951	30569
				м3		1225,8	234,96	1799	345		2264	
28	28	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		6,82	21891,6	631,02	149301	4304	115581	28161	191658
				м3		4313,25	224,28	29416	1530		14197	
29	29	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0872	725133,39	1305,39	63232	114	57094	5525	74257
				т		69078	549,96	6024	48		5501	
30	30	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0462	891873,39	1305,39	41205	60	30249	9937	55233
				т		235818	549,96	10895	25		4091	
31	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,012	234691		2816		2816		3042
				т							225	
32	32	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,102452	761438,42	6557,32	78011	672	71228	7373	92214
				т стальных элементов		59651,9	1334,88	6111	137		6831	
33	33	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,54	17958,57	1091,24	9698	589	8446	718	11249
				м3		1225,8	234,96	662	127		833	
34	34	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		1,61	38319,51	5469,28	61694	8806	27652	25784	94477
				м3		15674,95	1924,05	25237	3098		6998	
35	35	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0274	246529		6755		6755		7295
				т							540	
36	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0189	234691		4436		4436		4791
				т							355	
37	37	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты		0,26	11487,5	2736,31	2987	711	1225	1499	4845
				м3		4039,29	847,98	1050	220		359	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		0,26	54968.24		14292		14292		15435
				м3							1143	
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ									1385590
			ИТОГО:									1564907
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		45382				
			Итого с временными									1610289
			Зимние удорожания			0,9 %		14493				
			Итого с зимними удорожаниями									1624782
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		32496				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1657278
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1740201
			Итого									37079614
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,9499999957			0,9499999957						35225633
			НДС			12 %		4227076				
			Итого с НДС									39452709

Сдал Субподрядчик

ТОО "АКАС-СтройМонтаж"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Зулуфов Р.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял Генподрядчик

ТОО "ТаразКурылысИнвест"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ Әбдірәсілов Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)