**Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения**
**с. Ушбулак Алакольского р-на**
Заказчик: ГУ ОЖКХ ПТ, АД и ЖИ «Алакольского р-на»
Адрес: Ушарал, Женис,148
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ15070103KSN7003010
БИН 050440006071
Подрядчик: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: г. Ушарал ул. Дулатова,7

ИИН 060240002826
ИИК KZ069650000037071747
БИК IRTYKZKA
АО «ForteBank»

Полная сметная стоимость 182259394 тенге

Стоимость выполненных работ
а) с начала года- 48187021 тенге
б) отчетный месяц- 48187021 тенге

**Акт Ф-3**
**Выполнение работ за июнь месяц по дог. № 46 от 30.05.2023г.**

| № п/п | Специфика | Наименование и виды выполненных работ | Ед. Изм. | Стоимость работ (тенге) | Аванс | | | Ранее заактированная сумма (тенге) | Сумма фактического расхода сначала года(без НДС) | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за июнь месяц 2023 год | | Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма аванса (тенге) | Сумма погашения (тенге) | Остаток (тенге) | | | % | Сумма (тенге) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Ушбулак Алакольского р-на** | | 182259394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43024126 | | 48187021 | 48187021 |
| | | Итого | | 182259394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43024126 | | 48187021 | 48187021 |

**Заказчик: Руководитель ГУ «ОЖКХ ПТ, АД и ЖИ Алакольского р-на** **К. Мухаметкалиев**

**Исполнитель: Директор ТОО «Алакөл-Асыл Құрылыс»** **Н. Ирмекеев**

Мекебаев Е.Н.
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ушбулак Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46** от **30.05.2023г**

# Акт выполненных работ №1

за **июнь 2023** (месяц, год) на **2-1 Наружные сети водоснабжения** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | **Раздел: 2. Водовод** | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | С1241-102-0177 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 189,756 | 4695 | | 890904 | | 890904 | 71272 | 962 176,00 |
| 2 | 10 | С1241-201-0613 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 1403,698 | 2542 | | 3568200 | | 3568200 | 285456 | 3 853 656,00 |
| 3 | 12 | С1241-112-0147 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 11 | 2679 | | 29469 | | 29469 | 2358 | 31 827,00 |
| 4 | 14 | С1241-208-0407 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 5 | 1791 | | 8955 | | 8955 | 716 | 9 671,00 |
| 5 | 15 | С1241-214-0108 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 8 | 2452 | | 19616 | | 19616 | 1569 | 21 185,00 |
| 6 | 17 | С1244-202-0101 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 5 | 36368 | | 181840 | | 181840 | 14547 | 196 387,00 |
| 7 | 26 | С1241-116-0210 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 27 | 4249 | | 114723 | | 114723 | 9178 | 123 901,00 |
| 8 | 29 | С1242-101-0603 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 11 | 37572 | | 413292 | | 413292 | 33063 | 446 355,00 |
| | | | **Опора бетонная под задвижку (11 шт)** | | | | | | | | | |
| 9 | 39 | С1249-101-0601 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м | м | 1578,8 | 82 | | 129462 | | 129462 | 10357 | 139819 |
| | | | **Колодцы круглые из сборного железобетона Д 1500 мм ( шт)** | | | | | | | | | |
| 10 | 41 | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 5 | 44431 | | 222155 | | 222155 | 17772 | 239 927,00 |
| 11 | 42 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 6 | 36485 | | 218910 | | 218910 | 17513 | 236 423,00 |
| 12 | 43 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б | шт. | 5 | 36485 | | 182425 | | 182425 | 14594 | 197 019,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| 13 | 44 | С1225-101-0610 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 | шт. | 5 | 49354 | | 246770 | | 246770 | 19742 | 266 512,00 |
| 14 | 45 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 5 | 4048 | | 20240 | | 20240 | 1619 | 21 859,00 |
| 15 | 46 | С1225-101-0101 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 5 | 8269 | | 41345 | | 41345 | 3308 | 44 653,00 |
| 16 | 47 | С1222-503-0201 | Стремянка С-5 | т | 0,02674 | 1004968 | | 26873 | | 26873 | 2150 | 29 023,00 |
| 17 | 48 | С1222-503-0201 | Стремянка С-3 | т | 0,0812 | 1004968 | | 81603 | | 81603 | 6528 | 88 131,00 |
| | | | **Итого по разделу: 2. Водовод** | | | | | | | | | **6 908 524,00** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 3. Колодец с регулятором давления** | | | | | | | | | |
| 18 | 52 | С1225-101-0603 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 10 | 85210 | | 852100 | | 852100 | 68168 | 920 268,00 |
| 19 | 54 | С1225-101-0111 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-96 | шт. | 10 | 56040 | | 560400 | | 560400 | 44832 | 605 232,00 |
| 20 | 57 | С1225-101-0101 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 10 | 8269 | | 82690 | | 82690 | 6615 | 89 305,00 |
| 21 | 58 | С1222-503-0201 | Стремянка С-3 | т | 0,812 | 1004968 | | 816034 | | 816034 | 65283 | 881 317,00 |
| 22 | 62 | С1244-202-0101 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 10 | 36368 | | 363680 | | 363680 | 29094 | 392 774,00 |
| 23 | 63 | С1242-401-3004 | Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 100 | шт. | 10 | 1694537 | | 16945370 | | 16945370 | 1355630 | 18 301 000,00 |
| 24 | 65 | С1241-102-0183 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм/тройник/ | м | 12 | 4879 | | 58548 | | 58548 | 4684 | 63 232,00 |
| 25 | 66 | С1241-102-0177 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм/монтажная вставка/ | м | 8 | 4695 | | 37560 | | 37560 | 3005 | 40 565,00 |
| 26 | 69 | С1241-112-0147 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 20 | 2679 | | 53580 | | 53580 | 4286 | 57 866,00 |
| 27 | 71 | С1241-214-0108 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 20 | 2452 | | 49040 | | 49040 | 3923 | 52 963,00 |
| 28 | 73 | С1241-116-0210 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 180 | 4249 | | 764820 | | 764820 | 61186 | 826 006,00 |
| 29 | 74 | С1241-116-0210 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/ | шт. | 20 | 4249 | | 84980 | | 84980 | 6798 | 91 778,00 |
| | | | **Итого по разделу: 3. Колодец с регулятором давления** | | | | | | | | | **22 322 306,00** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **27 065 584,00** | **0,00** | **27 065 584,00** | | |
| | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | | **2 165 246,00** | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0,00** | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0,00** | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **2,6 %** | | **760 002,00** | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **29 990 833,00** |
| | | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки** | | | **0,65 %** | | **194 940,00** | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | **Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки** | | | | | | | | | **30 185 773,00** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **603 715,00** | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **30 789 488,00** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387** | | | | | | | | | **32 176 674,00** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **3 861 201,00** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **36 037 875,00** |

**Принял (Заказчик)**

*ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу*

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** _____ **Мухаметкалиев К.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: "ТОО "АЛМАТЫ САПА ИНЖИНИРИНГ"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Сдал (Подрядчик)**

*ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** Ирмекеев **Ирмекеев Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мекебаев Е.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ушбулак Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 30.05.2023г**

# Акт выполненных работ №1

за **июнь 2023 (месяц, год) на 4-1 Электроснабжение работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| | | | **Раздел: 1. Сети ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | С1225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 2 | 62092 | | 124184 | | 124184 | 9935 | 134 119,00 |
| 2 | 8 | С1225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 2 | 9298 | | 18596 | | 18596 | 1488 | 20 084,00 |
| 3 | 9 | С1252-207-0504 | Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 1 | 121060 | | 121060 | | 121060 | 9685 | 130 745,00 |
| | | | **Опора ВЛ-10 кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-105-5 концевые опоры с установкой РЛНД (1 шт)** | | | | | | | | | |
| 4 | 25 | С1225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 2 | 62092 | | 124184 | | 124184 | 9935 | 134 119,00 |
| 5 | 26 | СПрайс лист | Траверса типа ТМ-73 | шт. | 1 | 6704,46 | | 6704 | | 6704 | 536 | 7 240,00 |
| 6 | 27 | СПрайс лист | Траверса типа TMs-60a | шт. | 1 | 3661,61 | | 3662 | | 3662 | 293 | 3 955,00 |
| 7 | 28 | СПрайс лист | Накладка ОГ-52 | шт. | 1 | 1525,89 | | 1526 | | 1526 | 122 | 1 648,00 |
| 8 | 29 | С1252-207-0201 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 2096 | | 4192 | | 4192 | 335 | 4 527,00 |
| 9 | 30 | С1252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 11174 | | 11174 | | 11174 | 894 | 12 068,00 |
| 10 | 31 | СПрайс-лист | Проводник заземляющий ЗП-21 | шт | 2 | 1056,25 | | 2112 | | 2112 | 169 | 2 281,00 |
| 11 | 32 | С1217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 1,65 | 783 | | 1292 | | 1292 | 103 | 1 395,00 |
| 12 | 33 | С1252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 5 | 1060 | | 5300 | | 5300 | 424 | 5 724,00 |
| 13 | 34 | С1252-207-2902 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 5 | 433 | | 2165 | | 2165 | 173 | 2 338,00 |
| 14 | 35 | С1252-108-0501 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 4 | 13904 | | 55616 | | 55616 | 4449 | 60 065,00 |
| 15 | 36 | С1252-207-2112 | Вязка спиральная типа SO115.5085 | комплект | 0,8333333 | 21850 | | 18208 | | 18208 | 1457 | 19 665,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| 16 | 41 | 515-201-0503 РСНБ РК 2022 | **Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводоом ПРНЗ-10У1** | шт. | 1 | 186876 | | 186876 | | | | 186 876,00 |
| | | | | | | | | | | 186876 | | |
| | | | Отпускная цена | | | 186876 | | 186876 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *186876* | | | | |
| 17 | 42 | С1252-207-3911 | **Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 1 | 3787 | | 3787 | | 3787 | | 4 090,00 |
| | | | | | | | | | | | 303 | |
| 18 | 43 | С1252-206-0601 | **Зажим аппаратный типа А2А** | шт. | 6 | 2218 | | 13308 | | 13308 | | 14 373,00 |
| | | | | | | | | | | | 1065 | |
| 19 | 44 | С1252-207-3920 | **Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 1 | 18015 | | 18015 | | 18015 | | 19 456,00 |
| | | | | | | | | | | | 1441 | |
| 20 | 45 | С1252-207-3921 | **Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 1 | 3417 | | 3417 | | 3417 | | 3 690,00 |
| | | | | | | | | | | | 273 | |
| 21 | 46 | С1252-207-3924 | **Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 1 | 2585 | | 2585 | | 2585 | | 2 792,00 |
| | | | | | | | | | | | 207 | |
| 22 | 47 | С1252-207-3922 | **Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 3 | 16909 | | 50727 | | 50727 | | 54 785,00 |
| | | | | | | | | | | | 4058 | |
| 23 | 48 | С1252-207-0207 | **Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143** | шт. | 3 | 1682 | | 5046 | | 5046 | | 5 450,00 |
| | | | | | | | | | | | 404 | |
| 24 | 49 | С1252-207-0208 | **Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143** | шт. | 1 | 1728 | | 1728 | | 1728 | | 1 866,00 |
| | | | | | | | | | | | 138 | |
| | | | **Опора промежуточная ВЛ-10 кВ на базе ж/б стойки СВ105-5 (21 шт)** | | | | | | | | | |
| 25 | 51 | С1225-204-0309 | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5** | шт. | 21 | 62092 | | 1303932 | | 1303932 | | 1 408 247,00 |
| | | | | | | | | | | | 104315 | |
| 26 | 52 | С1252-207-0508 | **Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз** | шт. | 21 | 70968 | | 1490328 | | 1490328 | | 1 609 554,00 |
| | | | | | | | | | | | 119226 | |
| 27 | 53 | СПрайс лист | **Проводник заземление В10** | шт | 231 | 1458,04 | | 336807 | | 336807 | | 363 752,00 |
| | | | | | | | | | | | 26945 | |
| | | | **Опора угловая промежуточная ВЛ-10 кВ на базе ж/б стойки СВ105-5 (3 шт)** | | | | | | | | | |
| 28 | 61 | С1225-204-0309 | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5** | шт. | 6 | 62092 | | 372552 | | 372552 | | 402 356,00 |
| | | | | | | | | | | | 29804 | |
| 29 | 62 | С1252-207-0508 | **Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз** | шт. | 3 | 70968 | | 212904 | | 212904 | | 229 936,00 |
| | | | | | | | | | | | 17032 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Сети ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | 4 847 196,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 3. ВЛЗ-10кВ** | | | | | | | | | |
| 30 | 73 | С1252-301-0949 | **Устройство на опору УОП** | шт. | 3 | 17639 | | 52917 | | 52917 | | 57 150,00 |
| | | | | | | | | | | | 4233 | |
| 31 | 74 | С1252-207-0527 | **Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 3 | 14072 | | 42216 | | 42216 | | 45 593,00 |
| | | | | | | | | | | | 3377 | |
| | | | **Установка КТПН-10/0,4 кВа** | | | | | | | | | |
| 32 | 93 | 515-101-0101 РСНБ РК 2022 | **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА** | шт. | 1 | 842950 | | 842950 | | 842950 | | 842950 |
| | | | Отпускная цена | | | 842950 | | 842950 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *842950* | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 |
| 33 | 94 | 515-102-0403 РСНБ РК 2022 | Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный | шт. | 1 | 1921719 | | 1921719 | | 1921719 | | 1921719 |
| | | | Отпускная цена | | | 1921719 | | 1921719 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1921719* | | | | |
| 34 | 98 | С1243-701-0503 | Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20 | км | 3,773 | 561777 | | 2119585 | | 2119585 | | 2289152 |
| | | | | | | | | | | | 169567 | |
| | | | Итого по разделу: 2. ВЛЗ-10кВ | | | | | | | | | 5 156 564,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 9 481 374,00 | 0,00 | 6 529 829,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 951 545,00 | 522 386,00 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 2 951 545,00 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,6 % | | 183 358,00 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 10 187 119,00 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки | | | 0,65 % | | 47 031,00 | | | | |
| | | | Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки | | | | | | | | | 10 234 150,00 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 145 652,00 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 10 379 802,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387 | | | | | | | | | 10 847 452,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 1 301 694,00 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 12 149 146,00 |

**Принял (Заказчик)**

*ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района" области Жетісу*

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Мухаметкалиев К.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Сдал (Подрядчик)**

*ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Ирмекеев Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Алматы сапа инженирингі

Мекебаев Е.Н.