Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Ушбулак Алакольского р-на
Заказчик: ГУ ОЖКХ ПТ, АД и ЖИ «Алакольского р-на»
Адрес: Ушарал, Женис,148
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ15070103KSN7003010
БИН 050440006071
Подрядчик: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: г. Ушарал ул. Дулатова,7

ИИН 060240002826
ИИК KZ069650000037071747
БИК IRTYKZKA
АО «ForteBank»

Полная сметная стоимость 182259394 тенге

Стоимость выполненных работ
а) с начала года-143301096,8 тенге
б) отчетный месяц- 29423836,6 тенге

Акт Ф-3
Выполнение работ за сентябрь месяц по дог. № 46 от 30.05.2023г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за сен месяц 2023 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Ушбулак Алакольского р-на		182259394	0	0	0	113877260,2	127947408		29423836,6	143301096,8
		Итого		182259394	0	0	0	113877260,2	127947408		29423836,6	143301096,8

Заказчик: Руководитель ГУ «ОЖКХ ПТ, АД и ЖИ Алакольского р-на
К. Мухаметкалиев

Технадзор: ТОО «Алматы Сапа Инжиниринг»
Эксперт-технадзор Мекебаев Е.Н.

Исполнитель: Директор ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Н. Ирмекеев

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ушбулак Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№ 46 от 30.05.2023г**

Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-1 Наружные сети водоснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0325 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	5127,779191	119,49	112,97	612718	579286	0	127836	799 780,00
						6,52	28,1	33433	144091		59226	
2	2	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	158,591109	1943,46	0	308215	0	0	221915	572 540,00
						1943,46	0	308215	0		42410	
3	3	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	63,252	1205,26	0	76235	0	0	54889	141 614,00
						1205,26	0	76235	0		10490	
4	4	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	4996,908	46,83	46,83	234005	234005	0	50669	307 460,00
						0	14,08	0	70356		22786	
5	5	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	158,88	5447,93	251,41	865567	39944	572016	262290	1 218 085,00
						1596,22	71,33	253607	11333		90228	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									3 039 479,00
			Раздел: 2. Водовод									
6	6	Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,189	800781,2	158037,96	151348	29869	7396	124796	298 236,00
						603612	63356,23	114083	11974		22092	
7	7	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		4695		0				0,00
8	8	Е11-220601-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,189	2066611,15	54674,4	390590	10333	303806	75754	503 651,00
						404497,8	366,83	76450	69		37307	
9	9	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,3898	585258,12	266537,45	813392	370433	0	554243	1 477 046,00
						318720,67	84100,87	442958	116883		109411	
10	10	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м		2542		0				0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
11	11	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0286	1480478,41	693862,98	42342	19844	707	28053	76 027,00
						761887,3	228887,31	21790	6546		5632	
12	12	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		2679		0				0,00
13	13	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	13	1813,69	262,56	23578	3414	0	19981	47 044,00
						1551,13	1,43	20165	19		3485	
14	14	С1241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.		1791		0				0,00
15	15	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.		2452		0				0,00
16	16	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	$м^3$ подстилающего слоя	4,005	42661,17	11,48	170858	46	148723	20764	206 952,00
						5515,47	0	22089	0		15330	
17	17	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		36368		0				0,00
18	18	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,040876	1480478,41	693862,98	60516	28362	1011	40094	108 659,00
						761887,3	228887,31	31143	9356		8049	
19	19	С1241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм/тройник/	м	2,4	4879		11710		11710		12 647,00
											937	
20	20	Е11-220601-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024	2066611,15	54674,4	4960	131	3858	962	6 396,00
						404497,8	366,83	971	1		474	
21	21	С1241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм/Крестовина/	м	0,8	4879		3903		3903		4 215,00
											312	
22	22	Е11-220601-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	2066611,15	54674,4	1653	43	1286	321	2 132,00
						404497,8	366,83	324	0		158	
23	23	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм/монтажная вставка/	м	0,6	4695		2817		2817		3 042,00
											225	
24	24	Е11-220601-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0006	2066611,15	54674,4	1240	33	964	240	1 598,00
						404497,8	366,83	243	0		118	
25	25	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	27	1633,78	90,98	44112	2456	2185	39076	89 843,00
						1461,89	0	39471	0		6655	
26	26	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.		4249		0				0,00
27	27	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	8	4249		33992		33992		36 711,00
											2719	
28	28	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	11	2967,54	130,8	32643	1439	3379	28213	65 724,00
						2529,58	61,14	27825	673		4868	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
29	29	С1242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.		37572		0				0,00
30	30	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство/бетон кл.В7,5/	м³	0,792	48443,44 7525,22	2611,57 595,26	38367 5960	2068 471	30339	5853 3538	47 758,00
31	31	Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,01144	58342,32 34135,67	12148,08 3246,19	667 391	139 37	138	295 77	1 039,00
32	32	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01144	1018274		11649		11649	932	12 581,00
33	33	С1217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	44	167		7348		7348	588	7 936,00
34	34	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,33176	193,34 76,88	4,6 0,78	64 26	1 0	37	18 7	89,00
35	35	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,33176	233,32 131,5	6,31 0,78	77 44	2 0	32	30 9	116,00
36	36	С1241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм/гильза/	м	4,2	19400		81480		81480	6518	87 998,00
37	37	Е11-220601-0308 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0042	5892769,64 704418,12	410277,6 82071,41	24750 2959	1723 345	20068	3270 2242	30 262,00
38	38	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,06 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,5788	35830,81 13335,97	22494,84 6556,55	56570 21055	35514 10351	0	19158 6058	81 786,00
39	39	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м		82		0				0,00
40	40	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6	37481,75 15711,97	13384,03 5743,4	224891 94272	80304 34460	50315	127445 28187	380 523,00
41	41	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		44431		0				0,00
42	42	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		36485		0				0,00
43	43	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.		36485		0				0,00
44	44	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.		49354		0				0,00
45	45	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		4048		0				0,00
46	46	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		8269		0				0,00
47	47	С1222-503-0201	Стремянка С-5	т		1004968		0				0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
48	48	С1222-503-0201	Стремянка С-3	т		1004968		0				0,00
49	49	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Бетон В7,5 для упоров	$м^3$	0,2	45337,64	1379,18	9068	276	7472	1302	11 200,00
						6599,82	554,55	1320	111		830	
50	50	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	55,85	1210,48	28,22	67605	1576	42270	22308	97 106,00
						425,41	4,08	23759	228		7193	
			Итого по разделу: 2. Водовод									3 698 316,00
			Раздел: 3. Колодец с регулятором давления									
51	51	Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	28,3	67299,44	13535,12	1904574	383044	758518	917037	3 047 340,00
						26961,55	5769,9	763012	163288		225729	
52	52	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.		85210		0				0,00
53	53	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	10	56040		560400		560400		605 232,00
											44832	
54	54	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.		56040		0				0,00
55	55	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	10	67467		674670		674670		728 644,00
											53974	
56	56	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	4048		40480		40480		43 718,00
											3238	
57	57	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		8269		0				0,00
58	58	С1222-503-0201	Стремянка С-3	т		1004968		0				0,00
59	59	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Бетон В7,5 для упоров	$м^3$	1	45337,64	1379,18	45338	1380	37359	6510	55 996,00
						6599,82	554,55	6600	555		4148	
60	60	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	111,7	1210,48	28,22	135211	3152	84540	44616	194 213,00
						425,41	4,08	47518	456		14386	
61	61	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	$м^3$ подстилающего слоя	8,01	42661,17	11,48	341716	92	297445	41528	413 904,00
						5515,47	0	44179	0		30660	
62	62	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		36368		0				0,00
63	63	С1242-401-3004	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 100	шт.		1694537		0				0,00
64	64	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,21228	1480478,41	693862,98	314276	147293	5249	208218	564 294,00
						761887,3	228887,31	161733	48588		41800	
65	65	С1241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм/тройник/	м		4879		0				0,00
66	66	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм/монтажная вставка/	м		4695		0				0,00
67	67	Е11-220601-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	2066611,15	54674,4	16533	437	12860	3207	21 319,00
						404497,8	366,83	3236	3		1579	
68	68	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,052	1480478,41	693862,98	76985	36081	1286	51005	138 229,00
						761887,3	228887,31	39618	11902		10239	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
69	69	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		2679		0				0,00
70	70	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	20	1813,69	262,56	36274	5252	0	30741	72 376,00
						1551,13	1,43	31023	29		5361	
71	71	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.		2452		0				0,00
72	72	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	180	1633,78	90,98	294080	16376	14564	260509	598 955,00
						1461,89	0	263140	0		44366	
73	73	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.		4249		0				0,00
74	74	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.		4249		0				0,00
75	75	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	30	2967,54	130,8	89026	3924	9215	76944	179 248,00
						2529,58	61,14	75887	1834		13278	
76	76	С1242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	30	37572		1127160		1127160		1 217 333,00
											90173	
77	77	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м^3	2,16	48443,44	2611,57	104638	5641	82742	15962	130 248,00
						7525,22	595,26	16254	1286		9648	
78	78	Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,0312	58342,32	12148,08	1820	379	376	805	2 835,00
						34135,67	3246,19	1065	101		210	
79	79	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0312	1018274		31770		31770		34 312,00
											2542	
80	80	С1217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	120	167		20040		20040		21 643,00
											1603	
81	81	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,9048	193,34	4,6	175	4	101	48	241,00
						76,88	0,78	70	1		18	
82	82	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,9048	233,32	6,31	211	6	86	83	317,00
						131,5	0,78	119	1		23	
83	83	С1241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм/гильза/	м	6	19400		116400		116400		125 712,00
											9312	
84	84	Е11-220601-0308 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	5892769,64	410277,6	35357	2461	28668	4672	43 231,00
						704418,12	82071,41	4227	492		3202	
85	85	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,49112	1144235,17	9861,06	561957	4843	511069	55549	666 906,00
						93753,83	2099,1	46044	1031		49400	
			Итого по разделу: 3. Колодец с регулятором давления									8 906 246,00
			ИТОГО:					10938020	2051606	5763899	3547209	15 644 042,00
								3122513	646871		1158812	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**2,6 %**		**406745**				
			Итого с временными									**16 050 786,00**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки			**0,65 %**		**104330**				
			Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки									**16 155 116,00**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**323102**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16 478 218,00**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**17 779 997,22**
			НДС			**12 %**		**2 133 599,67**				
			Итого с НДС									**19 913 596,89**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мухаметкалиев К.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ирмекеев Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт-технадзор **Мекебаев Е.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ушбулак Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 30.05.2023г**

Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2023г** (месяц, год) на **7-1 Благоустройство территории**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлических ограждений, ворот и калиток. Демонтаж. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций		67475,99	25359,32	0	0	0	0	0,00
						34214,59	8982,31	0	0		0	
2	2	Е11-061301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Демонтаж существующей водоприемной камеры. Демонтаж	$м^3$		15867,76	4459,74	0	0	0	0	0,00
						11408,02	1792,35	0	0		0	
3	3	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т		917		0				0,00
4	4	С3411-101-0203	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км		213		0				0,00
			Раздел: 2. Водозабор									
5	5	Е11-010101-0331 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	364	149,05	140,63	54254	51189	0	11706	71 238,00
						8,42	36,25	3065	13195		5278	
6	6	Е11-010105-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	390,1	121	121	47202	47202	0	10057	61 839,00
						0	35,81	0	13969		4580	
7	7	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	390,1	150,66	150,66	58772	58773	0	12635	77 118,00
						0	44,98	0	17547		5711	
8	8	Е11-220101-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,023	1052097,91	172241,27	24198	3961	2777	18618	46 241,00
						759097,44	58570,3	17459	1347		3425	
9	9	Е11-220101-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,025	1718337,14	448825,78	42958	11220	6037	29140	77 866,00
						1028023,92	149338,02	25701	3733		5768	
10	10	С1241-701-0205	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами БНМ	м	23	6069		139587		139587		150 754,00
											11167	
11	11	С1241-701-0207	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм с муфтами БНМ		25	10248		256200		256200		276 696,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				м							20496	
12	12	Е11-010104-0702 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		1027,4	2,26	2,26	2322	2322	0	493	3 041,00
			$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера			0	0,67	0	688		226	
13	13	Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/20/ см. Устройство		1027,4	266,04	197,19	273329	202593	339	143220	449 878,00
			$м^2$ основания или покрытия			68,52	60,55	70397	62209		33329	
14	14	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		236,09652	6286		1484103		1484103		1 602 831,00
				$м^3$							118728	
15	15	Е11-470112-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см			703,46	13,85	0	0	0	0	0,00
				$м^2$		397,11	3,87	0	0		0	
16	16	Е11-470112-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см			906,49	20,85	0	0	0	0	0,00
				$м^2$		593,14	5,3	0	0		0	
17	17	Е11-470112-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой			1330568,4	6566	0	0	0	0	0,00
				га		1202,4	2710,49	0	0		0	
18	18	У86-010605-0103	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками		2	244233	0	488466	0	488466	0	527 543,00
				конструкция		0	0	0	0		39077	
19	19	Е11-090305-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения защитные оборудования. Монтаж			172385,32	2172,64	0	0	0	0	0,00
				т конструкций		156291,66	736,61	0	0		0	
20	20	С1214-209-0109	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм			666		0				0,00
				кг								
21	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			376202		0				0,00
				т								
22	22	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			349794		0				0,00
				т								
23	23	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм			2431		0				0,00
				м								
24	24	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство			45636,5	1379,18	0	0	0	0	0,00
				$м^3$		6599,82	554,55	0	0		0	
25	25	У86-010602-0701	Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2.0 м х2,5 м			86212	0	0	0	0	0	0,00
				секция		0	0	0	0		0	
26	26	У86-010605-0401	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками			125516	0	0	0	0	0	0,00
				комплект		0	0	0	0		0	
			Итого по разделу: 2. Водозабор									3 345 045,00
			Раздел: 3. Площадка									
27	27	Е11-010101-0331 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		730,8	149,05	140,63	108926	102773	0	23503	143 026,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				$м^3$ грунта		8,42	36,25	6153	26492		10597	
28	28	Е11-010105-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1		841,1	121	121	101773	101773	0	21684	133 332,00
				$м^3$ грунта		0	35,81	0	30120		9875	
29	29	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		841,1	150,66	150,66	126720	126720	0	27243	166 277,00
				$м^3$ уплотненного грунта		0	44,98	0	37833		12314	
30	30	Е11-220101-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,026	752478,69	124757,2	19564	3244	1593	15690	38 074,00
				км трубопровода		566462,16	43083,2	14728	1120		2820	
31	31	С1241-701-0203	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ		26	3590		93340		93340		100 807,00
				м							7467	
32	32	Е11-010104-0702 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		1512,22	2,26	2,26	3418	3417	0	726	4 477,00
				$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,67	0	1013		333	
33	33	Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/20/ см. Устройство		1512,22	266,04	197,19	402311	298195	499	210803	662 170,00
				$м^2$ основания или покрытия		68,52	60,55	103617	91565		49056	
34	34	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		347,508156	6286		2184436		2184436		2 359 191,00
				$м^3$							174755	
35	35	Е11-010104-0702 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		29,29	2,26	2,26	66	67	0	14	86,00
				$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,67	0	20		6	
36	36	Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см Устройство		29,29	266,04	197,19	7792	5776	10	4083	12 825,00
				$м^2$ основания или покрытия		68,52	60,55	2007	1774		950	
37	37	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		4,0385052	6286		25386		25386		27 417,00
				$м^3$							2031	
38	38	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком			1890,61	195,75	0	0	0	0	0,00
				$м^2$ покрытия		1680,01	55,54	0	0		0	
39	39	С1255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017			6271		0				0,00
				$м^2$								
40	40	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий			1375,42	44,28	0	0	0	0	0,00
				м бортового камня		1169,21	18,58	0	0		0	
41	41	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91			41894		0				0,00
				$м^3$								
42	42	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство			42661,17	11,48	0	0	0	0	0,00
				$м^3$ подстилающего слоя		5515,47	0	0	0		0	
43	43	Е11-470112-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см			703,46	13,85	0	0	0	0	0,00
				$м^2$		397,11	3,87	0	0		0	
44	44	Е11-470112-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см			906,49	20,85	0	0	0	0	0,00
				$м^2$		593,14	5,3	0	0		0	
45	45	Е11-470112-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой			1330568,4	6566	0	0	0	0	0,00
				га		1202,4	2710,49	0	0		0	
46	46	У86-010605-0103	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками			244233	0	0	0	0	0	0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				конструкция		0	0	0	0		0	
47	47	У86-010302-0303	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой		1	120648	0	120648	0	120648	0	130 300,00
				шт.		0	0	0	0		9652	
48	48	У86-010303-0207	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания		1	50127	0	50127	0	50127	0	54 137,00
				шт.		0	0	0	0		4010	
49	49	У86-010307-0101	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров		1	272259	0	272259	0	272259	0	294 040,00
				шт.		0	0	0	0		21781	
50	50	Е11-090305-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения защитные оборудования. Монтаж			172385,32	2172,64	0	0	0	0	0,00
				т конструкций		156291,66	736,61	0	0		0	
51	51	С1214-209-0109	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм			666		0				0,00
				кг								
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			376202		0				0,00
				т								
53	53	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			349794		0				0,00
				т								
54	54	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм			2431		0				0,00
				м								
55	55	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство			45636,5	1379,18	0	0	0	0	0,00
				$м^3$		6599,82	554,55	0	0		0	
56	56	У86-010602-0701	Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м			86212	0	0	0	0	0	0,00
				секция		0	0	0	0		0	
57	57	У86-010605-0401	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками			125516	0	0	0	0	0	0,00
				комплект		0	0	0	0		0	
			Итого по разделу: 3. Площадка									4 126 159,00
			ИТОГО:					6388157	1019225	5125807	529615	7 471 204,00
								243127	302625		553432	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,6 %		194251				
			Итого с временными									7 665 457,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,65 %		49825				
			Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки									7 715 282,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		154306				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7 869 588,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**8 491 285,45**
			НДС			**12 %**		**1018954,254**				
			Итого с НДС									**9 510 239,71**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Мухаметкалиев К.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакол-Асыл-Курылыс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ирмекеев Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт-технадзор **Мекебаев Е.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)