Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области", БИН 050140006318, Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая 89

Подрядчик: ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг", БИН 070640014995, г.Нур-Султан, ПОТАНИНА, 9, Бизнес центр "О Азамат", кабинет №718

Стройка: Реконструкция водопропускной трубы 3х(4х2,5) на 72 км автомобильной дороги "Кабанбай батыр-Жангызкудук-Оразак "

Объект: Реконструкция водопропускной трубы 3х(4х2,5) на 72 км автомобильной дороги "Кабанбай батыр-Жангызкудук-Оразак "

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июль месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№80	26.04.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	40 000 000,00	35 714 285,71							4 285 714,29	40 000 000,00

Заказчик: Зам.руководителя управления ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области" БИН 050140006318 _____ Джумагулов А.С.

Подрядчик: Директор ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг", БИН 070640014995 _____ Борумбаев Б.Ш.

Эксперт технического надзора ИИН 670126301170; аттестат № KZ10VJE00059187 _____ Иванов С.К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг"

Наименование объекта: Реконструкция водопропускной трубы 3х(4х2,5) на 72 км автомобильной дороги "Кабанбай батыр-Жангызкудук-Оразак "

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за 25 Июля 2022 года

Закрепление оси трассы 1 категории сложности №1-1-1

Составлен(а) 2021.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Раздел без наименования										
1	9500-0001-0001	**Закрепление оси трассы 1 категории сложности (стр 94,29) 9604_1,5**	км	0,872		14406,00	--	12562	--	12562	--	12562
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12562	--	12562	--	12562
								--	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					12562				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12562				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					12562				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12562				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									12562
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							12562		

Сметная стоимость общая		12 562
Оси		12 562
стоимость без осей		0
Временные здания и сооружения (3,9%), К=0,8	3,12%	0
Итого без осей:	тенге	0
Объездная дорога		0
Итого:	тенге	0
Непредвиденные работы и затраты	2,0%	0
Итого:	тенге	12 562
НДС 12%	12%	1 507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого к оплате			14 069						

Принял (Заказчик):

ГУ "УПТ и АД Акмолинской области" БИН 050140006318

Зам.руководителя управления _____ Джумагулов А.С.

Эксперт технического надзора ИИН 670126301170; аттестат № KZ10VJE00059187

_____ Изанов С.К.

Сдал (Исполнитель):

ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг", БИН 070640014995

Директор _____ Борумбаев Б.Ш.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг"

Наименование объекта: Реконструкция водопропускной трубы 3х(4х2,5) на 72 км автомобильной дороги "Кабанбай батыр-Жангызкудук-Оразак "

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1-2

за 25 Июля 2022 года

Подготовка территории строительства №1-1-2

Составлен(а) 2021.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Раздел без наименования										
1	1101-0104-0201	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (15м) снятие ПСП в штабель**	**м3 грунта**	**1791**		**57,07**	**57,07**	**102212**	**102212**	**--**	**25029**	**137420**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**19,41**	**--**	**34763**		**10179**	
2	1101-0104-0210 Коэффициенты по тех. части-1	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1791**		**27,24**	**27,24**	**48787**	**48787**	**--**	**11954**	**65600**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**9,27**	**--**	**16603**		**4859**	
3	1101-0203-0605	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м полотно досыпаемой части**	**м3 грунта**	**603**		**7,45**	**7,45**	**4492**	**4492**	**--**	**912**	**5836**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**2,10**	**--**	**1266**		**432**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**155491**	**155491**	**--**	**37896**	**208856**
								--	**52632**	**--**	**15470**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**155491**				
		Всего заработная плата	Тенге						**52632**			
		Накладные расходы	Тенге					**37896**				
		Сметная прибыль	Тенге					**15470**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**208857**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**25**
		Сметная заработная плата	Тенге						**52632**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**208857**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**25**
		Сметная заработная плата	Тенге						**52632**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**208856**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**155491**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					52632			
		- Накладные расходы	Тенге							37896	
		- Сметная прибыль	Тенге							15470	
		Сметная стоимость общая			**208 856**						
		Оси			**0**						
		стоимость без осей			**208 856**						
		Временные здания и сооружения (3,9%), К=0,8		**3,12%**	**6 516**						
		Итого без осей:		**тенге**	**215 372**						
		Объездная дорога			**0**						
		Итого:		**тенге**	**215 372**						
		Непредвиденные работы и затраты		**2,0%**	**4 307**						
		Итого:		**тенге**	**219 680**						
		НДС 12%		**12%**	**26 362**						
		Итого к оплате			**246 041**						

Принял (Заказчик):

ГУ "УПТ и АД Акмолинской области" **БИН 050140006318**

Зам.руководителя управления_____Джуматулов А.С.

Эксперт технического надзора ИИН 670126301170; аттестат № KZ10VJE00059187

_____Изанов С.К.

Сдал (Исполнитель):

ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг", БИН 070640014995

Директор _____Борумбаев Б.Ш.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг"

Наименование объекта: Реконструкция водопропускной трубы 3х(4х2,5) на 72 км автомобильной дороги "Кабанбай батыр-Жангызкудук-Оразак "

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1-3

за 25 Июля 2022 года

Устройство объездной дороги №8-1-1

Составлен(а) 2021.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Раздел без наименования										
1	1101-0104-0201	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (15м) снятие ПСП в штабель**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1427		57,07	57,07	81439	81439	--	19943	109493
						--	19,41	--	27698		8111	
2	1101-0104-0209 Коэффициенты по тех. части-1	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1427		23,99	23,99	34234	34233	--	8384	46027
						--	8,16	--	11644		3409	
3	1101-0101-0326 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6		172,10	165,42	1033	992	--	153	1281
						6,68	28,72	40	172		95	
4	1130-0101-0101	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство фр5-20 мм**										
		НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	9,7		9905,30	399,17	96081	3872	69316	20591	126006
						2360,14	167,02	22893	1620		9334	
5	1122-0301-0110 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка водопропускной трубы**										
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0348		31193040,10	1007025,37	1085518	35044	1011448	50920	1227353
						1121428,00	356549,50	39026	12408		90915	
6	1122-0301-0110 Изм. и доп. вып. 10 Коэффициенты по тех. части-1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка - демонтаж водопропускной трубы**										
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0348		1277072,02	604215,22	44442	21027	--	30551	80992
						672856,80	213929,70	23415	7445		5999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	110i-0104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка в притрассовых резервах при срезке существующей насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	168	64,85 --	64,85 22,06	10895 --	10895 3706	--	2668 1085	14648
8	1101-0104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка в притрассовых резервах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1301	64,85 --	64,85 22,06	84370 --	84370 28700	--	20664 8403	113437
9	1101-0102-0320 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1469	188,65 5,39	182,72 31,04	277127 7918	268416 45598	793	38532 25253	340912
10	412-102-0302	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т·км	2718	80,00 --	-- --	217440 --	-- --		-- 17395	234835
11	1101-0107-1308	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2(отсыпка временных съездов и участка насыпи у трубы L=130м)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1469	194,10 --	194,10 54,25	285133 --	285133 79693	--	57379 27401	369913
12	1101-0201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1469	72,02 --	72,02 30,41	105797 --	105797 44672	--	32164 11037	148998
13	1101-0201-0108 Коэффициенты по тех. части-1	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см к=5** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1469	34,77 --	34,77 11,54	51077 --	51077 16952	--	12206 5063	68345
14	1101-0201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1469	95,63 11,04	81,69 18,84	140480 16218	120003 27676	4260	31604 13767	185851
15	1101-0203-0102	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	8775	7,15 --	7,15 2,19	62741 --	62741 19217	--	13836 6126	82703
16	1127-1201-0401	**Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, щебеночные. Устройство 7 м** *НР - 108%; СП - 8%*	км дороги	0,975	1555669,70 185328,00	1368166,70 412692,00	1516778 180695	1333963 402375	2121	629716 171720	2318214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1127-1201-0404 Коэффициент к объему	**Покрытия временных дорог серповидного профиля, щебеночные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 1127-1201-0401- объездная дорога**	км дороги	0,975	-103483,11	-90982,91	-100896	-88708	-142	-41901	-154221
		НР - 108%; СП - 8%			-12355,20	-27437,06	-12046	-26751		-11424	
18	211-201-0707	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	882,37	4487,00	--	3959194	--	3959194	--	4275930
		СП - 8%			--	--	--	--		316736	
19	211-201-0704	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м3	78,29	5335,00	--	417677	--	417677	--	451091
		СП - 8%			--	--	--	--		33414	
20	211-201-0701	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	50,99	5178,00	--	264026	--	264026	--	285148
		СП - 8%			--	--	--	--		21122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8634586**	**2410295**	**5728690**	**927407**	**10326956**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**278159**	**702825**	--	**764960**	
		Материалы	Тенге				**8634586**				
		Всего заработная плата	Тенге				**1087797**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**980984**			
		Транспортные расходы	Тенге				**4640897**				
		Накладные расходы	Тенге				**217440**				
		Сметная прибыль	Тенге				**927407**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**764960**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**10326953**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**566**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**980984**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**10326953**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**566**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**980984**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**10326956**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**278159**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2410295**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**702825**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5728694**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**217440**				
		- Накладные расходы	Тенге							**927407**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**764960**	

Сметная стоимость общая		**10 326 956**
Оси		**0**
стоимость без осей		**10 326 956**
Временные здания и сооружения (3,9%), К=0,8	**3,12%**	**322 201**
Итого без осей:	**тенге**	**10 649 157**
Объездная дорога		**0**
Итого:	**тенге**	**10 649 157**
Непредвиденные работы и затраты	**2,0%**	**212 983**
Итого:	**тенге**	**10 862 140**
НДС 12%	**12%**	**1 303 457**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого к оплате			12 165 597						

Принял (Заказчик):

ГУ "УПТ и АД Акмолинской области" **БИН 050140006318**

Зам.руководителя управления _____ **Джумагулов А.С.**

Эксперт технического надзора ИИН 670126301170; аттестат № KZ10VJE00059187

_____ **Изанов С.К.**

Сдал (Исполнитель):

ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг", БИН 070640014995

Директор _____ **Борумбаев Б.Ш.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг"

Наименование объекта: Реконструкция водопропускной трубы 3х(4х2,5) на 72 км автомобильной дороги "Кабанбай батыр-Жангызкудук-Оразак "

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1-4

за 25 Июля 2022 года

Земляные работы №2-1-1

Составлен(а) 2021.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Раздел без наименования										
1	1101-0104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (25м) при срезке существующей насыпи** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		1182	64,85	64,85	76653	76653	--	18774	103061
						--	22,06	--	26075		7634	
2	1101-0104-0210 Коэффициенты по тех. части-1	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта в насыпь** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		1182	81,71	81,71	96581	96582	--	23659	129859
						--	27,80	--	32860		9619	
3	1101-0104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м при срезке существующей насыпи в штабель** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		2645	64,85	64,85	171528	171529	--	42011	230622
						--	22,06	--	58349		17083	
4	1101-0102-0320 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		2645	188,65	182,71	498979	483268	1454	69377	613825
						5,39	31,04	14257	82101		45469	
5	412-102-0302	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т·км		4893	80,00	--	391440	--		--	422755
						--	--	--	--		31315	
6	1101-0107-1308	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		2645	35,88	35,88	94903	94903	--	19292	123330
						--	10,13	--	26794		9136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1330084	922935	1454	173113	1623452
								14257	226179	--	120256	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1330084				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1455				
	Всего заработная плата		Тенге					240436			
	Транспортные расходы		Тенге				391440				
		Накладные расходы	Тенге				173113				
		Сметная прибыль	Тенге				120256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1623453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					240436			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1623453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					240436			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1623453
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14257				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					922935			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					226179			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1455		
		- Перевозка грузов	Тенге				391440				
		- Накладные расходы	Тенге							173113	
		- Сметная прибыль	Тенге							120256	

Сметная стоимость общая		**1 623 453**
Оси		
стоимость без осей		**1 623 453**
Временные здания и сооружения (3,9%), К=0,8	**3,12%**	**50 652**
Итого без осей:	**тенге**	**1 674 105**
Объездная дорога		
Итого:	**тенге**	**1 674 105**
Непредвиденные работы и затраты	**2,0%**	**33 482**
Итого:	**тенге**	**1 707 587**
НДС 12%	**12%**	**204 910**
Итого к оплате		**1 912 497**

Принял (Заказчик):

ГУ "УПТ и АД Акмолинской области" БИН 050140006318

Зам.руководителя управления_____Джумагулов А.С.

Эксперт технического надзора ИИН 670126301170; аттестат № KZ10VJE00059187

_____ Иванов С.К.

Сдал (Исполнитель):

ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг", БИН 070640014995

Директор _____Борумбаев Б.Ш.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг"

Наименование объекта: Реконструкция водопропускной трубы 3х(4х2,5) на 72 км автомобильной дороги "Кабанбай батыр-Жангызкудук-Оразак "

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1-5

за 25 Июля 2022 года

Прямоугольная трехочковая ж/б водопропускная труба отв 4х2,5м на ПК3+57,9 №2-4-1

Составлен(а) 2021.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопропускная труба										
1	1101-0104-0201	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м ПСП в штабель** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	84		57,07 --	57,07 19,41	4794 --	4793 1630	--	1174 477	6445
2	1101-0104-0209 Коэффициенты по тех. части-1	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	84		23,99 --	23,99 8,16	2015 --	2015 685	--	494 201	2709
3	1101-0102-0320 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 (в притрассовых резервах, в насыпь дамбы)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	420		188,65 5,39	182,72 31,04	79233 2264	76742 13037	227	11017 7220	97470
4	412-102-0201	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км в насыпь дамбы** *СП - 8%*	т·км	831,6		152,00 --	-- --	126403 --	-- --		-- 10112	136515
5	1136-0101-0101	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т- отжимная дамба** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	420		126,50 15,04	107,69 37,30	53130 6317	45230 15666	1583	15828 5517	74474
6	1101-0101-0320 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 (устройство прогала в теле насыпи)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2428		143,48 4,62	138,86 19,85	348369 11217	337152 48196	--	42777 31292	422438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1130-0403-0110 Коэффициенты по тех. части-1	Оголовки круглых труб трехочковых, отверстие 3х(1,5-2) м. Сооружение-демонтаж оголовков с лотком 9,24+11,82	м3 сборных конструкций	21,06	7145,63	2942,43	150487	61968	--	89509	259196
		НР - 84%; СП - 8%			4203,20	856,54	88519	18039		19200	
8	1130-0401-0607 Изм. и доп. вып. 14 Коэффициенты по тех. части-1	Звенья трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 3х1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3/3 м-демонтаж	м3 железобетона звеньев	32,37	22355,93	12552,25	723661	406316	--	365754	1176568
		НР - 84%; СП - 8%			9803,68	3647,70	317345	118076		87153	
9	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	145,96	117,00	--	17077	--		--	18443
		СП - 8%			--	--	--	--		1366	
10	412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	291,92	87,00	--	25397	--		--	27429
		СП - 8%			--	--	--	--		2032	
11	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	250	64,85	64,85	16213	16213	--	3971	21799
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,06	--	5515		1615	
12	1101-0102-0320 Изм. и доп. вып. 20 3.46	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 (под тело трубы и оголовок мокрого)	м3 грунта	910	207,46	200,99	188789	182901	491	26253	232245
		НР - 72%; СП - 8%			5,93	34,14	5395	31067		17203	
13	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1801,8	152,00	--	273874	--		--	295784
		СП - 8%			--	--	--	--		21910	
14	225-104-0534	Звенья прямоугольные водопропускных труб ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 19.100 (Блок № 94)	шт.	36	360444,00	--	12975984	--	12975984	--	14014063
		СП - 8%			--	--	--	--		1038079	
15	225-104-0612	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 38 (Блок № 107)	шт.	6	413591,00	--	2481546	--	2481546	--	2680070
		СП - 8%			--	--	--	--		198524	
16	225-109-0109	Откосная стенка водопропускных труб ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 58пл (СТ2пл)	шт.	4	192355,00	--	769420	--	769420	--	830974
		СП - 8%			--	--	--	--		61554	
17	1130-0504-0103 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2	313,821	3608,41	144,96	1132396	45491	812556	244263	1486792
		НР - 84%; СП - 8%			874,22	52,39	274349	16441		110133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19368778	1178816	17041805	801039	21783414
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				705405	268352	--	1613587	
	Материалы		Тенге				19368778				
	Всего заработная плата		Тенге				814854				
								973757			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16226950				
	Транспортные расходы		Тенге				442751				
		Накладные расходы	Тенге				801039				
		Сметная прибыль	Тенге				1613587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21783404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								634
		Сметная заработная плата	Тенге					973757			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21783404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								634
		Сметная заработная плата	Тенге					973757			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								21783414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				705405				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1178816			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					268352			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17041804		
		- Перевозка грузов	Тенге				442751				
		- Накладные расходы	Тенге							801039	
		- Сметная прибыль	Тенге							1613587	

Сметная стоимость общая		21 783 414
Оси		
стоимость без осей		21 783 414
Временные здания и сооружения (3,9%), К=0,8	3,12%	679 642
Итого без осей:	тенге	22 463 056
Объездная дорога		
Итого:	тенге	22 463 056
Непредвиденные работы и затраты	2,0%	449 261
Итого:	тенге	22 912 318
НДС 12%	12%	2 749 478
Итого к оплате		25 661 796

Принял (Заказчик):

ГУ "УПТ и АД Акмолинской области" БИН 050140006318

Зам.руководителя управления _____ **Джумагулов А.С.**

Эксперт технического надзора ИИН 670126301170; аттестат № KZ10VJE00059187

_____ **Иванов С.К.**

Сдал (Исполнитель):

ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг", БИН 070640014995

Директор _____ **Борумбаев Б.Ш.**