Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области", БИН 050140006318, Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая 89

Подрядчик: ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг", БИН 070640014995, г.Нур-Султан, ПОТАНИНА, 9, Бизнес центр "О Азамат", кабинет №718

Стройка: Реконструкция водопропускной трубы 3х(4х2,5) на 72 км автомобильной дороги "Кабанбай батыр-Жангызкудук-Оразак "

Объект: Реконструкция водопропускной трубы 3х(4х2,5) на 72 км автомобильной дороги "Кабанбай батыр-Жангызкудук-Оразак "

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за Август месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№80	26.04.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	60 000 000,00	17 857 142,86							2 142 857,14	20 000 000,00

Заказчик: Зам.руководителя управления ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области" БИН 050140006318 _____ Джумагулов А.С.

Подрядчик: Директор ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг", БИН 070640014995 _____ Борумбаев Б.Ш.

Эксперт технического надзора ИИН 670126301170; аттестат № KZ10VJE00059187 _____ Иванов С.К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

Форма 4

Подрядчик: ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг"

Наименование объекта: Реконструкция водопропускной трубы 3х(4х2,5) на 72 км автомобильной дороги "Кабанбай батыр-Жангызкудук-Оразак "

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за 24 Августа 2022 года

Составлен(а) 2021.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3827**		**72,02**	**72,02**	**275621**	**275620**	**--**	**83793**	**388167**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**30,41**	**--**	**116379**		**28753**	
2	**1101-0201-0108 Коэффициенты по тех. части-1**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см к=5**	**м3 уплотненного грунта**	**3827**		**34,77**	**34,77**	**133065**	**133065**	**--**	**31798**	**178052**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**11,54**	**--**	**44164**		**13189**	
3	**1101-0201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**3827**		**95,63**	**81,69**	**365976**	**312628**	**11098**	**82333**	**484174**
		НР - 72%; СП - 8%				**11,04**	**18,84**	**42250**	**72101**		**35865**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**774662**	**721313**	**11098**	**197924**	**1050393**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**42250**	**232644**	**--**	**77807**	
	Материалы		Тенге					**774662**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11098**				
		Накладные расходы	Тенге						**274894**			
		Сметная прибыль	Тенге					**197924**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**77807**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1050393**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**172**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						**274894**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1050393**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**172**
									274894			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Водопропускная труба									
4	1101-0205-0302 Коэффициенты по тех. части-1 Коэффициенты по тех. части-2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка мокрого)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19	2652,25 2652,25	-- --	50393 50393	-- --	--	36283 6934	93610
5	1101-0201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см до уплотнения основания** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	82	72,02 --	72,02 30,41	5906 --	5906 2494	--	1795 616	8318
6	1101-0201-0108 Коэффициенты по тех. части-1	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см к=5** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	82	34,76 --	34,76 11,54	2850 --	2850 946	--	681 283	3815
7	1130-0101-0101	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство-природный щебень фр 5-20мм под тело трубы и оголовки** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	225	9753,81 2360,14	247,68 124,45	2194607 531032	55728 28001	1607847	469588 213136	2877331
8	1130-0102-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты монолитные. Устройство фундамента типа 3 из бетона В20** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	116,42	31969,52 3748,50	3604,47 958,83	3721892 436400	419632 111627	2865860	460343 334579	4516814
9	225-109-0110	**Откосная стенка водопропускных труб ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 59пл (СТ3пл)** *СП - 8%*	шт.	4	87165,00 --	-- --	348660 --	-- --	348660	-- 27893	376553
10	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство лотка и изоляция В20** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	30,74	25401,60 1460,70	1151,21 279,93	780845 44902	35388 8605	700555	48691 66363	895899
11	261-201-0607	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77** *СП - 8%*	кг	3787,08	575,00 --	-- --	2177571 --	-- --	2177571	-- 174206	2351777
12	1130-0504-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м2	35,179	3608,41 874,22	144,96 52,39	126940 30754	5100 1843	91086	27382 12346	166669
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9409664	524604	7791579	1044763	11290786
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1093481	153516	--	836356	
	Материалы		Тенге				9409664				
	Всего заработная плата		Тенге				5265349				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1246997			
		Накладные расходы	Тенге				2526231				
		Сметная прибыль	Тенге				1044763				
							836356				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11290784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								925
		Сметная заработная плата	Тенге					1246997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11290784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								925
		Сметная заработная плата	Тенге					1246997			
		РАЗДЕЛ 3. Водоотлив из котлована									
13	1122-0301-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием водосбросный коллектор**	км трубопровода	0,02	591837,47	119861,37	11837	2397	292	10007	23592
		НР - 99%; СП - 8%			457380,00	48001,14	9148	960		1747	
14	241-102-0177 Коэффициент к объему	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	1,28	2679,00	--	3429	--	3429	--	3703
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
15	1122-0301-0103 Изм. и доп. вып. 10 Коэффициенты по тех. части-1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (демонтаж водосбросного коллектора)**	км трубопровода	0,02	345696,82	71268,82	6914	1425	--	6004	13951
		НР - 99%; СП - 8%			274428,00	28800,68	5489	576		1033	
16	1110-0103-0103 Изм. и доп. вып. 16 Коэффициент к объему	**Изготовление зумпфа**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,68	2017,26	86,49	15493	664	6365	7877	25240
		НР - 90%; СП - 8%			1102,09	37,48	8464	288		1870	
17	1101-0205-0502 Коэффициент к объему	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2-засыпка щебня**	м3 грунта	2,88	1003,10	--	2889	--	--	2080	5367
		НР - 72%; СП - 8%			1003,10	--	2889	--		398	
18	211-201-0706 Коэффициент к объему	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	2,88	4560,00	--	13133	--	13133	--	14184
		СП - 8%			--	--	--	--		1051	
19	1122-0301-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием водоотводящий коллектор**	км трубопровода	0,1	591837,47	119861,37	59184	11986	1460	50033	117954
		НР - 99%; СП - 8%			457380,00	48001,14	45738	4800		8737	
20	241-102-0177 Коэффициент к объему	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	6,4	2679,00	--	17146	--	17146	--	18518
		СП - 8%			--	--	--	--		1372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1122-0301-0103 Изм. и доп. вып. 10 Коэффициенты по тех. части-1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (демонтаж водоотводящий коллектора)**	км трубопровода	0,1	345696,82	71268,82	34570	7127	--	30020	69757
		НР - 99%; СП - 8%			274428,00	28800,68	27443	2880		5167	
22	3205-0101-0103	**Насос для водопонижения и водоотлива, 15-17 кВт**	маш.-ч	144	773,00	773,00	111312	111312		--	120217
		СП - 8%			--	325,00	--	46800		8905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				275907	134911	41825	106021	412483
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				99171	56304	--	30554	
		Материалы	Тенге				275907				
		Всего заработная плата	Тенге				8116				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					155475			
		Накладные расходы	Тенге				33708				
		Сметная прибыль	Тенге				106021				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				30554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				412483				
		Сметная заработная плата	Тенге								110
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					155475			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				412483				
		Сметная заработная плата	Тенге								110
								155475			
		РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда									
23	292-009-0001	**Смесь щебеночно-песчаная С-4 (щебень фр 0-70мм) (1132,35+1279,85)_1,811**	т	1310,146	2985,00	--	3910786	--	3910786	--	4223649
		СП - 8%			--	--	--	--		312863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3910786	--	3910786	--	4223649
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	312863	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3910786				
		Сметная прибыль	Тенге				3910786				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				312863				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4223649				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4223649				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									16977311
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1234902				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1380828			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					442464			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11755288		
		- Накладные расходы	Тенге							1348708	
		- Сметная прибыль	Тенге							1257580	
		Сметная стоимость общая			16 977 311						
		Оси									
		стоимость без осей			16 977 311						
		Временные здания и сооружения (3,9%), К=0,8		3,12%	529 692						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого без осей:		**тенге**	**17 507 003**						
		Объездная дорога									
		Итого:		**тенге**	**17 507 003**						
		Непредвиденные работы и затраты		**2,0%**	**350 140**						
		Итого:		**тенге**	**17 857 143**						
		НДС 12%		**12%**	**2 142 857**						
		Итого к оплате			**20 000 000**						

Принял (Заказчик):

ГУ "УПТ и АД Акмолинской области", БИН 050140006318

Зам.руководителя управления _____ **Джуматулов А.С.**

Эксперт технического надзора ИИН 670126301170; аттестат № KZ10VJE00059187

_____ **Изанов С.К.**

Сдал (Исполнитель):

ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг", БИН 070640014995

Директор _____ **Борумбаев Б.Ш.**