Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области", БИН 050140006318, Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая 89

Подрядчик: ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг", БИН 070640014995, г.Нур-Султан, ПОТАНИНА, 9, Бизнес центр "О Азамат", кабинет №718

Стройка: Реконструкция водопропускной трубы 3х(4х2,5) на 72 км автомобильной дороги "Кабанбай батыр-Жангызкудук-Оразак "

Объект: Реконструкция водопропускной трубы 3х(4х2,5) на 72 км автомобильной дороги "Кабанбай батыр-Жангызкудук-Оразак "

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№80	26.04.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	77 400 000,00	15 535 714,29							1 864 285,71	17 400 000,00

Заказчик: Зам.руководителя управления ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области" БИН 050140006318 — Джумагулов А.С.

Подрядчик: Директор ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг", БИН 070640014995 — Борумбаев Б.Щ.

Эксперт технического надзора ИИН 670126301170; аттестат № KZ10VJE00059187 — Иванов С.К.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг"

Наименование объекта: Реконструкция водопропускной трубы 3х(4х2,5) на 72 км автомобильной дороги "Кабанбай батыр-Жангызкудук-Оразак "

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за 23 Сентября 2022 года

Составлен(а) 2021.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопропускная труба										
1	1101-0101-0320 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 (в теле насыпи под временную трубу)**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	340		143,48	138,86	48783	47212	--	5990	59155
						4,62	19,85	1571	6749		4382	
2	1130-0101-0101	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство-природный щебень фр 5-20 мм**										
		НР - 84%; СП - 8%	м3	25		9753,81	247,68	243845	6192	178649	52176	319703
						2360,14	124,45	59004	3111		23682	
3	1122-0301-0116 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка - временная водопропускная труба**										
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,04		99965267,40	4400056,65	3998611	176002	3700641	173887	4506298
						3049200,00	1341896,02	121968	53676		333800	
4	1101-0104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (временная труба)**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	340		39,56	39,56	13450	13450	--	3295	18085
						--	13,46	--	4576		1340	
5	1130-0404-0117 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 4 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 9/10 м (с зачеканкой швов) на растворе М200**										
		НР - 84%; СП - 8%	м3 звеньев	130,32		9477,37	2328,91	1235091	303503	434443	490350	1863476
						3814,80	664,56	497145	86605		138035	
6	1130-0404-0307	**Оголовки одноочковых и двухочковых труб, входные и выходные, отверстие труб до 3-4 м. Сооружение (с зачеканкой швов) 23,76+10,36+4,52**										
		НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетонных конструкций	38,64		10868,09	3243,81	419943	125341	176232	129389	593279
						3063,40	923,00	118370	35665		43947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1130-0504-0102 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя *НР - 84%; СП - 8%*	м2	64,5	4733,89 1361,36	215,81 77,86	305336 87808	13920 5022	203608	77977 30665	413978
8	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	510	39,56 --	39,56 13,46	20176 --	20176 6865	--	4943 2009	27128
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	510	179,30 97,74	81,56 40,53	91443 49847	41595 20670	--	50773 11377	153593
10	1101-0205-0501	Труба. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22	913,32 913,32	-- --	20093 20093	-- --	--	14467 2765	37325
11	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1896	39,56 --	39,56 13,46	75006 --	75006 25520	--	18375 7470	100851
12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1896	179,30 97,74	81,56 40,53	339953 185315	154638 76845	--	188755 42297	571005
13	1101-0104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) под укрепление *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	484,9	1,51 --	1,51 0,38	732 --	732 184	--	133 69	934
14	1101-0101-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 (при укреплении) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	228	143,48 4,62	138,86 19,85	32713 1053	31660 4526	--	4017 2938	39668
15	1110-0102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Установка планок из антисептированных досок *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2	31119,70 28080,00	1217,16 555,84	62239 56160	2435 1112	3644	51545 9103	122886
16	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 *СП - 8%*	м3	2	51175,00 --	-- --	102350 --	-- --	102350	-- 8188	110538
17	1101-0204-0805 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п.3.174	Входное русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см-8см (В20) входного русла *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	69,5	4561,54 1256,11	200,03 47,40	317027 87300	13902 3294	215825	65228 30580	412835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0204-0806 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п.3.174 Коэффициент к объему	Входное русло . Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	139	-321,28 -78,45	-1,79 -0,31	-44658 -10905	-249 -43	-33504	-7883 -4203	-56744
19	1101-0204-0805 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п.3.174	Выходное русло Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см-12 см *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	255,6	4561,54 1256,11	200,03 47,40	1165930 321062	51127 12115	793741	239888 112465	1518283
20	1101-0204-0806 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п.3.174 Коэффициент к объему	Выходное русло. Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	511,2	321,28 78,45	1,80 0,31	164240 40105	920 158	123215	28990 15458	208688
21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,71522	277977,00 --	-- --	198815 --	-- --	198815	-- 15905	214720
22	1101-0204-0805 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см - 8 см *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	65,8	4701,11 1395,68	200,03 47,40	309333 91836	13162 3119	204335	68367 30216	407916
23	1101-0204-0806 Изм. и доп. вып. 16 Коэффициент к объему	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	131,6	-330,00 -87,17	-1,80 -0,31	-43428 -11472	-237 -41	-31719	-8289 -4137	-55854
24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,14476	277977,00 --	-- --	40240 --	-- --	40240	-- 3219	43459
25	1101-0204-0903	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами *НР - 72%; СП - 8%*	м упора	4,1958	10668,06 3174,41	31,47 7,26	44761 13319	132 30	31310	9612 4350	58723
26	1101-0204-0805 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п.3.174	Выходное русло Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см-12 см укрепление рисбермы *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	94	4561,54 1256,11	200,03 47,40	428785 118075	18803 4456	291907	88222 41361	558367
27	1101-0204-0806 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п.3.174 Коэффициент к объему	Выходное русло. Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	188	321,28 78,45	1,80 0,31	60401 14749	338 58	45314	10661 5685	76747
28	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2068	277977,00	--	57486	--	57486	--	62085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4599	
29	1101-0204-0601	**Наброска или призма каменная. Устройство**	м3 камня в деле	69	7962,05	3,74	549381	258	311026	171506	778558
		НР - 72%; СП - 8%			3450,68	1,54	238097	106		57671	
30	1101-0104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- разборка отжимной дамбы**	м3 грунта	378	64,85	64,85	24513	24514	--	6004	32958
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,06	--	8339		2441	
31	1101-0107-1308	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 по дну и откосам**	м3 грунта	378	35,88	35,88	13563	13563	--	2757	17626
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,13	--	3829		1306	
32	1101-0101-0320 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 (в теле насыпи)**	м3 грунта	340	143,48	138,86	48783	47212	--	5990	59155
		НР - 72%; СП - 8%			4,62	19,85	1571	6749		4382	
33	1122-0301-0116 Изм. и доп. вып. 10 Коэффициенты по тех. части-I	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка - демонтаж**	км трубопровода	0,04	4469553,99	2640033,99	178782	105602	--	104332	305764
		НР - 99%; СП - 8%			1829520,00	805137,61	73181	32206		22649	
34	1101-0104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	340	39,56	39,56	13450	13450	--	3295	18085
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,46	--	4576		1340	
35	1101-0104-0201 т.ч. п.3.70	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- обратная надвижка ПСП**	м3 грунта	76	48,51	48,51	3687	3687	--	903	4957
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,50	--	1254		367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10540855	1318046	7047558	2055655	13604230
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2175252	411331	--	1007721	
		Материалы	Тенге				10540855				
		Всего заработная плата	Тенге				6648666				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2586583			
		Накладные расходы	Тенге				398891				
		Сметная прибыль	Тенге				2055655				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1007721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13604231				
		Сметная заработная плата	Тенге								2011
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2586583			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13604231				
		Сметная заработная плата	Тенге								2011
								2586583			

РАЗДЕЛ 2. Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1101-0203-0102	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 верх насыпи** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	11068	7,15 --	7,15 2,19	79136 --	79136 24239	--	17452 7727	104315
37	1101-0203-0112	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	11382	51,90 29,30	22,60 5,51	590726 333493	257233 62715	--	285269 70080	946075
38	1101-0203-0102	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2- притрассовая полоса** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	1304	7,15 --	7,15 2,19	9324 --	9324 2856	--	2056 910	12291
39	1101-0104-0201 т.ч. п.3.70	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- обратная надвижка ПСП 15м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1115,48	48,51 --	48,51 16,50	54112 --	54112 18405	--	13252 5389	72753
40	1101-0104-0209 Коэффициенты по тех. части-1 Коэффициенты по тех. части-2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1115,48	20,40 --	20,40 6,94	22756 --	22755 7741	--	5574 2266	30596
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				756054	422560	--	323603	1166030
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				333493	115956	--	86372	
		Всего заработная плата	Тенге				756054				
		Накладные расходы	Тенге					449449			
		Сметная прибыль	Тенге				323603				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				86372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1166029				
		Сметная заработная плата	Тенге								369
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					449449			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1166029				
		Сметная заработная плата	Тенге								369
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					449449			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									14770260
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2508745				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1740606			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					527287			
		- Накладные расходы	Тенге						7047557		
		- Сметная прибыль	Тенге							2379258	
		Сметная стоимость общая								1094093	
		Оси			14 770 260						
		стоимость без осей									
		Временные здания и сооружения (3,9%), К=0,8			14 770 260						
		Итого без осей:		3,12%	460 832						
				тенге	15 231 092						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							260

Объездная дорога		
Итого:		
Непредвиденные работы и затраты	тенге	15 231 092
Итого:	2,0%	304 622
НДС 12%	тенге	15 535 714
Итого к оплате	12%	1 864 286
		17 400 000

Принял (Заказчик):

ГУ "УПТ и АД Акмолинской области", БИН 050140006318

Зам.руководителя управления _____ **Джумагулов А.С.**

Эксперт технического надзора ИИН 670126301170; аттестат № KZ10VJE00059187

_____ **Изанов С.К.**

Сдал (Исполнитель):

ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг", БИН 070640014995

Директор _____ **Борумбаев Б.Ш.**