ЭЦ Золотченко

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 № 420

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"Акмолинская область, Кокшетау Г.А.,г.Кокшетау, Абая, 89 БИН 050140006318
Подрядчик: ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг" г.Нур-Султан, БИН 070640014995, г.Нур-Султан, ПОТАНИНА, 9, Бизнес центр "О Азамат", кабинет №718
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопропускной трубы 3х(4х2,5) на 72 км автомобильной дороги "Кабанбай батыр-Жангызкудук-Оразак "

**СПРАВКА №4**
о стоимости выполненных работ и затрат
за **Сентябрь 2023 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № 80 | 26.04.2022 | | | ГУ | |
| | | д/с №69 | 05.04.2023 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | дополнительные затраты: на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 54 496 503,80 | | | | | | | | | |
| В том числе: В текущем месяце - за Сентябрь | 54 496 503,80 | 48 657 592,68 | | | | | | | 5 838 911,12 | 54 496 503,80 |
| Выдача аванса | 26 643 628,42 | | | | | | | | | |
| Удержание аванса | 16 348 951,14 | | | | | | | | | 16 348 951,14 |
| Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС | | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате:** | **38 147 552,66** | | | | | | | | | **38 147 552,66** |

**Заказчик: Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области»**
**БИН 050140006318** _____ **Кулаков В.З.**

**Подрядчик: ТОО "АстанаСтройМонтажИнжиниринг" БИН 070640014995** _____ **Борумбаев Б.Ш.**

**Эксперт технического надзора ИИН 670126301170; аттестат № KZ10VJE00059187** _____ **Изимов С.К.**

Форма 4

**Заказчик:** ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

**Подрядчик:** ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг"

**Наименование объекта:** Реконструкция водопропускной трубы 3х(4х2,5) на 72 км автомобильной дороги "Кабанбай батыр-Жангызкудук-Оразак "

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

**от 08 сентября 2023 года**

Составлен(а) 2021.1

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 2477,76 | | 4618,69 | 1098,60 | 11444005 | 2722067 | 8313752 | 1154391 | 13606268 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 164,74 | 266,65 | 408186 | 660695 | | 1007872 | |
| 2 | 1127-0402-0102 Изм. и доп. вып. 17 | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство-13 см** | м2 основания или покрытия | 7876 | | 147,81 | 119,27 | 1164152 | 939371 | 2363 | 541582 | 1842193 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 28,24 | 35,43 | 222418 | 279047 | | 136459 | |
| 3 | 1127-0402-0103 Изм. и доп. вып. 17 | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство-12 см** | м2 основания или покрытия | 7549 | | 149,24 | 104,92 | 1126613 | 792041 | 1737 | 605925 | 1871141 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 44,09 | 30,23 | 332835 | 228206 | | 138603 | |
| 4 | 292-009-0001 | **Смесь щебеночно-песчаная С-4 (щебень фр 0-70мм) (1132,35+1279,85)_1,811** | т | 3058,3482 | | 2985,00 | -- | 9129169 | -- | 9129169 | -- | 9859503 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 730334 | |
| 5 | 1127-0602-0901 | **Основания. Розлив вяжущих материалов по покрытию из расчета 0,8л/м2** | т | 5,5 | | 161286,00 | 2156,15 | 887073 | 11859 | 875214 | 6360 | 964907 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -- | 1070,68 | -- | 5889 | | 71475 | |
| 6 | 1127-0602-0101 Изм. и доп. вып. 20 | **Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство 8 см** | м2 | 6799 | | 2353,03 | 211,23 | 15998251 | 1436153 | 14117035 | 776000 | 18116191 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 65,46 | 40,22 | 445063 | 273456 | | 1341940 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | 39749263 | 5901491 | 32439270 | 3084258 | 46260203 |
| | | | | | | | | 1408502 | 1447293 | -- | 3426683 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 39749263 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 23310101 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 2855795 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 9129169 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 3084258 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 3426683 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 46260204 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1861 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2855795 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 46260204 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1861 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2855795 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **46260204** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1408502 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 5901491 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1447293 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 32439270 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3084258 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3426683 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Сметная стоимость общая** | | **46 260 204** |
| **Оси** | | |
| стоимость без осей | | **46 260 204** |
| Временные здания и сооружения (3,9%), К=0,8 | **3,12%** | **1 443 318** |
| **Итого без осей:** | **тенге** | **47 703 522** |
| Объездная дорога | | |
| **Итого:** | **тенге** | **47 703 522** |
| Непредвиденные работы и затраты | **2,0%** | **954 070** |
| **Итого:** | **тенге** | **48 657 593** |
| НДС 12% | **12%** | **5 838 911,12** |
| **Итого к оплате** | | **54 496 503,80** |

**Принял (Заказчик):**

**ГУ "УПТ и АД Акмолинской области" БИН 050140006318**

**Руководитель управления_____Кулаков В.З.**

**Сдал (Исполнитель):**

**ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг" БИН 070640014995**

**Директор_____Борумбаев Б.Н.**

**Эксперт технического надзора ИИН 670126301170; аттестат № KZ10VJE00059187**

**Изанов С.К.**