Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» ноября 2019 года

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", 050001, Республика Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **«28» ноября 2019г. ТОО «Дорожно-строительное управление № 13», директор Кошелев Михаил Васильевич, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, 48**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **«28» ноября 2019г. ТОО "Алматы сапа инжиниринг", директор - Дайырманов Рауан Сарсенгалиевич, эксперт технического надзора - Арипжанов Бауыржан Мансурович, аттестат №KZ90VJE00024476 от 08.08.2018 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **«28» ноября 2019г. ТОО «Алстройпроект», директор - Алимбеков Кабиден Калиевич, эксперт авторского надзора - Момбаева Анара Альгазыевна, приказ №09 от 30 июля 2018 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар, Алатауский район, уровень ответственности 2, относится к технически сложным объектам**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **город Алматы, Алатауский район, мкр. Кок-Кайнар**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **27.07.2017г. №3/308. Постановление Акимата города Алматы ;**

Документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе

договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 20 года №

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы», Уведомление о начале строительно-монтажных работ №KZ35REA00107230 от 10.09.2018 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Алстройпроект», Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар номер проекта 295-17 2018 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы», приказ №43 ПИР от 14.07.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2018г.**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2019г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 12 ;

фактически, месяц 12 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар в Алатауском районе города Алматы, имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая продолжительность дорог	м	5834	5526,4
Ширина проезжей части дорог	м	3,5-6	3,5-6
Ширина тротуаров	м	1	1-1,5
Ширина обочин	м	0,5	0,5
Наименьший радиус кривых в плане	м	25-50	25-50
Высота насыпи	м	0,54	0,54
Количество полос		1-2	1-2
Ширина полосы движения	м	3-3,5	3-3,5
Элементы освещения	шт	62	62
Дорожные знаки	шт	64	64

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Существующие дороги (улицы) в микрорайоне Кок-Кайнар имеют сложившиеся границы и конфигурацию в соответствии с фактическим размещением земельных участков микрорайона. Вдоль улиц с двух сторон расположена малоэтажная застройка. Учитывая наличие построенных подземных инженерных коммуникаций водопровода, канализации со смотровыми колодцами, продольный профиль выполнен по существующим отметкам земли. Выполнено устройство наружного освещение. Произведена перекладка газопроводов низкого и среднего давления в местах пересечения с автодорогой в микрорайоне Кок-Кайнар Алатауского района. Произведено устройство дорог и тротуаров горячим крупнозернистым и мелкозернистым асфальтобетоном, установлены системы водоотвода имеющие сформулированную систему движения воды, съезды во дворы и мостики для проезда через водоотводные лотки. Внешние кромки тротуаров укреплены бордюром, установлены дорожные знаки

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 405 934,074 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 336 041,702 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 402 080.000 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 336 041.702 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар, Алатауский район**
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик
КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»

Руководитель _____ Телибаев С.
(подпись, печать) (ФИО)

Заместитель руководителя _____ Абжахан Е.С.
(подпись, печать) (ФИО)

Руководитель отдела
дорожной инфраструктуры _____ Бостанов А.К.
(подпись, печать) (ФИО)

Технический надзор
ТОО «Алматы сапа инжиниринг»

Директор _____ Дайырманов Р.С.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Директор _____ Алимбеков К.К.
(подпись, печать) (ФИО)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Дорожно-строительное управление № 13»

Директор _____ Кошелев М.В.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"28" ноября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Дорожно-строительное управление № 13», Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Каскеленская, 48**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Кошелева Михаила Васильевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район, город Алматы**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", в лице руководителя Телибаева Сагындык**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Алстройпроект», Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, номер проекта 295-17 2018г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", приказ №43 ПИР от 14.07.2018 г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар в Алатауском районе города Алматы, имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая продолжительность дорог	м	5834	5526,4
Ширина проезжей части дорог	м	3,5-6	3,5-6
Ширина тротуаров	м	1	1-1,5
Ширина обочин	м	0,5	0,5
Наименьший радиус кривых в плане	м	25-50	25-50
Высота насыпи	м	0,54	0,54
Количество полос		1-2	1-2
Ширина полосы движения	м	3-3,5	3-3,5
Элементы освещения	шт	62	62
Дорожные знаки	шт	64	64

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Существующие дороги (улицы) в микрорайоне Кок-Кайнар имеют сложившиеся границы и конфигурацию в соответствии с фактическим размещением земельных участков микрорайона. Вдоль улиц с двух сторон расположена малоэтажная застройка. Учитывая наличие построенных подземных инженерных коммуникаций водопровода, канализации со смотровыми колодцами, продольный профиль выполнен по существующим отметкам земли. Выполнено устройство наружного освещение. Произведена перекладка газопроводов низкого и среднего давления в местах пересечения с автодорогой в микрорайоне Кок-Кайнар Алатауского района. Произведено устройство дорог и тротуаров горячим крупнозернистым и мелкозернистым асфальтобетоном, установлены системы водоотвода имеющие сформулированную систему движения воды, съезды во дворы и мостики для проезда через водоотводные лотки. Внешние кромки тротуаров укреплены бордюром, установлены дорожные знаки

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2018г.**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2019г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 12;
фактически, месяц 12;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП на ПВХ акимата г.Алматы «Алматы Қала Жарық», Руководитель Жармагамбетов А.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

АО «ИнтерГаз Центральная Азия» УМГ «Алматы», первый заместитель директора Толстобров А.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

КГУ «Управление социального благосостояния города Алматы», Р.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар, Алатауский район г. Алматы готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Дорожно-строительное управление № 13», директор Кошелев М.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"28" ноября 2019 года

Авторский надзор ТОО « Алстройпроект», директор Алимбеков Кабиден Калиевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Момбаевой Анары Альгазыевны, приказ №09 от 30 июля 2018 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора №244 от 30.07.2018 г.
№ договора и дата

по объекту: Строительство дорог в микрорайоне Кок-Кайнар, Алатауский район, город Алматы
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", руководитель Телибаев Сагындык
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО "Дорожно-строительное управление № 13", МКЛ № 002292, от 14.12.2000 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Кошелева Михаила Васильевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2018 г.
месяц, год

окончание работ октябрь 2019 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 12 месяцев;
фактически 12 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Алстройпроект», Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар номер проекта 295-17 2018 г. наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ "Управление городской мобильности города Алматы», приказ №43 ПИР от 14.07.2018 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация **ТОО «Алстройпроект», директор Алимбеков Кабиден Калиевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт по авторскому надзору **Момбаева А. А., приказ № 09 от 30 июля 2018 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"28" ноября 2019 года

Технический надзор ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг", директор ДАЙЫРМАНОВ РАУАН САРСЕНГАЛИЕВИЧ, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Щепкина 35 а
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Утешев Сакен Бексултанович, аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2018 г., Мекебаев Ерден Назимбекович аттестат №KZ85VJE00018067 от 28.06.2016 г., Арипжанов Бауыржан Мансурович аттестат №KZ90VJE00024476 от 31.03.2017 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора № 261 от 23.08.2018 г. _____
№ договора и дата

по объекту: Строительство дорог в микрорайоне Кок-Кайнар, Алатауский район, город Алматы
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", руководитель Телибаев Сагындык
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО "Дорожно-строительное управление №13", МКЛ№ 002292, от 14.12.2000 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Кошелева Михаила Васильевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2018 г.
месяц, год

окончание работ октябрь 2019 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 12 месяц;
фактически 12 месяц:

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 405 934,074 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 336 041,702 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 402 080,000 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 336 041,702 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Алстройпроект», Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар номер проекта 295-17 2018 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ "Управление городской мобильности города Алматы», приказ №43-ПИР от 14.07.2018 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО «Алматы Сапа инжиниринг», директор Дайырманов Р.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору **Арипжанов Б. М. аттестат №KZ90VJE00024476 от 31.03.2017 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Светильник уличный светодиодный модели	шт	114 шт
2	Кронштейн однорожковый для установки светильника на существующую опору	шт	64 шт
3	Кронштейн однорожковый для установки светильника на проектируемую металлическую опору	шт	50 шт
4	Опора граненная металлическая высотой СТВг-8 м	шт	50 шт
5	Опора железобетонная СВ-95	шт	12 шт
6	Самонесущий изолированный провод сечением 4х16	Метр (м)	3735 м
7	Кабель с алюминиевой жилой сечением 3х2,5	Метр (м)	339 м
8	Бетон для установки опоры освещения 0,35 м3 на единицу марки В15	Куб (М3)	21,7 м3
9	Сталь угловая 40х40х4 мм	Метр (м)	132 м
10	Сталь полосовая 40х4 мм	Метр (м)	198 м
11	Сталь круглая диаметром 6 мм	Метр (м)	220 м
12	Зажим прокалывающий Slip 22.1	шт	540 шт
13	Зажим поддерживающий SO 130	шт	85 шт
14	Зажим поддерживающий SO 136	шт	6 шт
15	Зажим натяжной SO 158.1	шт	44 шт
16	Концевой колпачок	шт	156 шт
17	Бандаж пластиковый	шт	78 шт
18	Крюк бандажный	шт	135 шт
19	Лента бандажная	Метр (м)	270 м
20	Скрепы для ленты бандажной	шт	270 шт
21	Корпус для предохранителя	шт	113 шт
22	Плавкая ставка на ток 10 А	шт	113 шт
23	Ограничитель перенапряжения	шт	22 шт

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности города Алматы»
Руководитель _____ Телибаев С.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор ТОО «Алстройпроект»
Директор _____ Алимбеков К.К.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	5526,4		
2	Ширина проезжей части	м	3,5-6		
3	Ширина тротуаров	м	1-1,5		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	1		
7	Угол откоса	градус	60		
8	Высота насыпи	м	0,54		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		1-2		
11	Дорожные знаки	шт	64		
12	Элементы освещения		62		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие		26261,9		
15	Электроосвещение	шуно	0		

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности города Алматы»
Руководитель _____ Телибаев С.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор ТОО «Алстройпроект»
Директор _____ Алимбеков К.К.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	645	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	645	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	645	
	3) безопорная прокладка	м	52	
	Количество опор	шт	96	
	Протяженность подземной прокладки:	м	52	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт	76	
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип ____ , марка	шт		

	____)			
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности города Алматы»
Руководитель _____ Телибаев С.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор ТОО «Алстройпроект»
Директор _____ Алимбеков К.К.
(подпись, печать) (ФИО)