Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Есентай Строй"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "KCC Distribution"
Наименование стройки - "Многоэтажный жилой комплекс с объектами обслуживания и подземным паркинг со сносом существующих строений, по адресу: пр. Гагарина, дом 310, корпус 5 в Бостандыкском районе города Алматы"

Адрес объекта: - пр. Гагарина, дом 310, корпус 5 в Бостандыкском районе города Алматы"
Договор №

А К Т
выполненных работ за Октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фасад										
1	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки		80	4064,50	14,96	325160	1197	111225	137088	474836
		НР - 72%, СП - 8%				2376,92	3,07	190154	246		35173	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд	чел-ч	1,637	1629,5241	1452,00		2366065				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	1,5927							
1.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2408	239,700315		16,00		3835			
1.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,796347		5320,00		4237			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,796347		2257,00		1797			
1.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,796347		3216,00		2561			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,796347		1580,00		1258			
1.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2254	224,370643		19,00		4263			
1.7	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27	шт.	0,8	100	85,00				8500		
1.8	**131489 С**	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	**м**	**2,2**	**150**	**266,00**				**39900**		
1.9	**145787 С**	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	**шт.**	**5**	**200**	**26,00**				**5200**		
1.10	**146059 С**	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-**	**шт.**	**2,6**	**200**	**73,00**				**14600**		
1.11	272056 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	3,34	30	14,00				420		
1.12	**272060 С**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм**	**шт.**	**8,4**	**30**	**23,00**				**690**		
1.13	280187 С	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0728	20	1313,00				26260		
1.14	**290060 С**	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный**	**кг**	**0,312**	**10**	**1015,00**				**10150**		
1.15	290061 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,04305	5	1101,00				5505		
1.16	**295730 С**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные**	**м3**	**0,105**	**104,520486**	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.17	295950 С	Металлосайдинг	м2	1,1	1094,97652	--				--		
2	Перечень СТПЕРЕЧЕНЬ	Фасадная кассета	м2		60	10105,92	--	606355	--	606355	--	654863
		СП - 8%				--	--	--	--		48508	
		Озеленение										
5	1147-0108-0110 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи		30	1649,76	41,93	49493	1258	830	35324	83086
		НР - 88%; СП - 8%				1317,33	20,72	39520	622		6154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,35	10	830,00				8300		
6	1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	м изгороди		30	1836,69	185,02	55101	5551	425	44536	107777
		НР - 88%; СП - 8%				1642,75	44,24	49283	1327		7983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,105	5	85,00				425		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1 320 562,50
		Врем.зд. И соор.0,6%						7923,38				
		ИТОГО:						1328486				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,%						13284,86				
		ИТОГО:						1341771				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						26835				
		ИТОГО:						1368606				
		Налог НДС-12%						164232,74				
		ИТОГО ПО АКТУ:						1 532 838,89				

Заказчик :ТОО "Есентай Строй"

Директор _____ Абдикадиров Е.А.

Подрядчик: ТОО "KCC Distribution"

Директор _____ Пушилин Р.В